	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bogotá, D.C., 03 de octubre de 2024


DE: GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON
JEFE OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

PARA: FRANCISCO GARZÓN HINCAPIÉ
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN

CONTRATO No. 5009 – 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION, ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL



CONTRATISTA: CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN ☐ SUSPENSIÓN ☐ REINICIO ☐ MODIFICACIÓN ☐ ACLARATORIO ☐

PRÓRROGA ☒

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

1) Que entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y la EGAT suscribieron el ACUERDO MARCO INTERADMINISTRATIVO No. 7407 DE 2021. Que, el objeto del citado Acuerdo Marco Interadministrativo No. 7407 de 2021 consiste en: "REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y EL APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA CONTRATAR LAS OBRAS PÚBLICAS Y LAS INTERVENTORÍAS DE OBRAS, ASÍ COMO PARA LA NEGOCIACIÓN Y COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.", para adelantar por parte de la EGAT la etapa pre contractual los procesos relacionados en referencia.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.


SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL

CO-CBS-FT-20 V3

Conforme al ACUERDO MARCO INTERADMINISTRATIVO No. 7407 DE 2021, SUSCRIBE Acuerdo de Adhesión N.º 7801 -2021, cuyo objeto consiste en: *"REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA CONTRATAR LA OBRA LLAVE EN MANO Y LA INTERVENTORÍA DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICO DE LA USS EL TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*

2) Que el 17 de diciembre de 2021, la EGAT publicó el borrador de las reglas de participación del proceso de CONVOCATORIA MERITORIA No. EGAT-CM-004-2021 (Proceso en Curso) cuyo objeto es la *"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION, ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL"*.

3) Que habiéndose surtido el precontractual acá referido, el 05 de abril de 2022 la EGAT remitió a la Subred Sur E.S.E., acta de recomendación de adjudicar el proceso de selección por Convocatoria Meritoria No. CM-004-2021, cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION, ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL"* al proponente CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA, conformado por PLANHO CONSULTORES SLP CIF con un porcentaje de participación del 30% y TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ-HORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA con un porcentaje de participación del 70%, representado legalmente por el señor LUIS SANCHEZ HORNEROS VIVER-SANCHEZ, identificado con cédula de extranjería No. 437.592, por un valor de SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$7.214.261.155.00) M/CTE., incluidos todos los costos directos e indirectos, por un plazo de veinte (20) meses. Situación que género que el seis (06) de abril de 2022, se realizara el Comité Asesor de Contratación al interior de la Subred Sur E.S.E., donde los miembros del comité por mayoría simple recomendaron a la Gerencia la adjudicación, de acuerdo a la conveniencia financiera, técnica y jurídica en realizar la contratación.


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud S.E.S.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

4) Que con ocasión del enunciado proceso se suscribió entre la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y EL CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA, conformado por PLANHO CONSULTORES SLP CIF con un porcentaje de participación del 30% y TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ-HORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA con un porcentaje de participación del 70% el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5009 de 2022, cuyo objeto es: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL"* con inicio a partir de la suscripción del veinte 20 de mayo de 2022, por un plazo total de veinte (20) meses, y con un valor de SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA CINCO PESOS (\$7.214.261.155) M/CTE.

5) Que el CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro. 5009 de 2022 está compuesto por 2 fases, discriminadas así para efectos de acompañamiento de la interventoría: DE LA FASE 1 (ESTUDIOS Y DISEÑOS). El acta de inicio de los contratos NRO. 5008 de 2022 y 5009 de 2022, de obra, "tipo llave en mano" y, de interventoría, respectivamente; como anteriormente se precisó, fue del 20 de mayo del 2022, fecha en la cual se establece el inicio de la Fase 1 (Estudios y diseños). Con una duración de ocho (8) meses, la cual culminaba el 19 de enero del 2023. DE LA FASE 2 EJECUCIÓN DE OBRA, como se expuso anteriormente el contrato de obra suscrito por la Subred inició el 20 de mayo de 2022, y se dio inicio en forma concomitante a la fase de estudios y diseños con la fase de construcción, por un término de 18 meses hasta el 19 de enero de 2024.

6) Que debido a situación de no cumplimiento de planes de mejora por el CONTRATISTA del CONTRATO DE OBRA Nro. 5008 de 2022, el 28 de noviembre de 2023 con referencia CT2022-372-INT-2023, el CONSORCIO TUNAL 2022, radica carta donde señala la intención de ceder el contrato, presentando como posible cesionario a un consorcio compuesto por varias empresas, por lo cual, desde el 29 de noviembre y hasta el día 20 de diciembre de 2023, se realizó la revisión jurídica, técnica y financiera de cada uno de los integrantes del consorcio propuesto como cesionario, encontrando que estos no cumplían con los criterios habilitantes que determinó las reglas de participación del proceso de selección llevado a cabo por la EGAT y del cual surgió el Contrato de Obra No.5008 de 2022.

7) Que en Comité Operativo adelantado por la S.D.S., el 20 de diciembre de 2023 se informó el avance del proceso de cesión y las evaluaciones efectuadas a los anteriores posibles CESIONARIOS, indicando que no cumplían con las reglas de participación del proceso

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subsecretaría de Servicios de Salud E.S.E.</p>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3	

adelantado por la EGAT que permitió la escogencia del actual contratista, motivo por el cual se estableció la necesidad de suspender el Contrato de Obra Nro. 5008 de 2022 y Contrato de Interventoría Nro. 5009 de 2022.

8) Que ante la inminente terminación del Contrato de Obra Nro. 5008 de 2022 e Interventoría Nro. 5009 de 2022, así como la paralización de la ejecución de la obra, se informó al CONTRATISTA CONSORCIO TUNAL 2022 e INTERVENTORÍA CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA, la necesidad de suspender los contratos, toda vez que desde el 29 de noviembre y hasta el día 20 de diciembre del 2023, se realizaría la revisión jurídica, técnica y financiera de cada uno de los integrantes del posible cesionario constituido en consorcio.

9) Que se firmó OTRO SÍ DE SUSPENSIÓN del contrato de obra llave en mano Nro. 5008 de 2022 y el Contrato de Interventoría Nro. 5009 de 2022, por un término de dos (2) meses, desde el 21 de diciembre de 2023 al 20 de febrero de 2024.


10) Que una vez se dio el reinicio del contrato de obra e interventoría el 21 de febrero de 2024 y surtido todo el proceso de consecución de un cesionario para el Contrato de Obra Nro. 5008 de 2022, obteniendo la totalidad de los documentos necesarios y exigidos como criterios habilitantes en las reglas de participación de la EGAT por parte del CONSORCIO HOSPITAL, compuesto por INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT. 900497601-4 en un 90% y ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S NIT. 901438268-6, en un 10%; el 23 de febrero de 2024, la gerencia de la subred aceptó la cesión del CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO NRO. 5008 DE 2024. Hecho que conllevó la suscripción del contrato de cesión entre el CEDENTE CONSORCIO TUNAL 2022, CESIONARIO CONSORCIO HOSPITAL y la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el 26 de febrero de 2024.

11) Que el contratista CONSORCIO HOSPITAL mediante oficio CH-INT-5008-UHT-0009-2024 del 18 de marzo de 2024 presentó a la interventoría solicitud de prórroga del contrato de obra por un (1) mes, manifestando lo siguiente:

"Teniendo en cuenta la comunicación CT2022-360-INT-2023 de octubre 3 de 2023, a través de la cual el Consorcio Tunal 2022, solicitó la prórroga del contrato del asunto por un periodo de 5,5 meses, la cual fue avalada por la Interventoría, nos permitimos realizar la siguiente solicitud, previa las siguientes consideraciones:

Que la modificación al convenio interadministrativo celebrado entre la Subred Sur y la Secretaría Distrital de Salud, del cual depende las prórrogas de los contratos de obra e interventoría, se encuentra aún en trámite, sin obtenerse respuesta aún de esta última.

Que después de lograr el inicio de la cesión del contrato, hecho que implica situaciones tales como: la vinculación del personal requerido para tal efecto, la contratación de proveedores para la obra e incluso la negociación del material en la obra, la aprobación de


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD <small>Secretaría de Salud de Bogotá E.S.E.</small>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

la programación, la definición de la dotación entre otros aspectos, hace que sea necesario prorrogar el contrato, toda vez que de llegarse a la suspensión implicaría un retroceso en el cumplimiento del proyecto y con ello del objeto contractual.

Que actualmente se trabaja en el empalme consistente en la entrega y recibo de los estudios y diseños del proyecto, sumado a lo cual está el compromiso como empresa y con la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, consideramos necesario prorrogar por el término de un (1) mes, desde el 20 de marzo al 19 de abril de 2024, mientras se surte el trámite anterior ante la SDS. Producto de ello, la interventoría CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA 2022 mediante oficio CTSF-446-OBR-2024 de marzo 18 de 2024, en respuesta al oficio CH-INT-5008-UHT-0009-2024 del contratista manifestó que:

"Una vez revisada la información enviada por el Consorcio Hospital respecto a la prórroga de contrato por (1) un mes del proyecto, nos permitimos conceptuar que estamos de acuerdo en la solicitud formulada por lo que remitimos para los fines pertinentes." Motivo por el cual se suscribió el MODIFICATORIO PRORROGA 1 al CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO. 5009 DE 2022, suscrita 20 de marzo de 2024.

12) *Que mediante oficio CH-5008-HT-0024-2024 del 19 de abril de 2024 el CONTRATISTA CONSORCIO HOSPITAL solicitó: "Por medio del presente oficio, yo DAVID LEONARDO MORALES GALAN en calidad de representante legal del CONSORCIO HOSPITAL solicito prórroga del contrato en referencia, de 8 días contados a partir del 21 de abril hasta el 28 de abril de 2024 o hasta que surta el trámite en uso de excedentes en la Secretaría de Salud de Bogotá". Motivo por el cual en respuesta a la solicitud mediante oficio CTSF-469-OBR-2024 de fecha 19 de marzo de 2024 la interventoría señaló que "Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría N°5009 de 2022 suscrito entre la Subred Sur E.S.E. y el Consorcio Tunal Salud Futura vence el próximo 20 de marzo de 2024, hecho que actualmente comporta situaciones tales como: 1. Avanzar en el empalme entre cedente CONSORCIO TUNAL 2022 y el cesionario CONSORCIO HOSPITAL del CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO N.º 5008 de 2022. 2. Se ha dado el reinicio de actividades de ejecución por parte del cesionario CONSORCIO HOSPITAL. 3. El pasado 15 de marzo mediante oficio CTSF-447-OBR-2024 se solicitó prórroga de un (1) mes desde el 21 de marzo de 2024 al 20 de abril de 2024 al contrato de interventoría N°5009 de 2022. 4. La SUBRED ha desplegado las gestiones necesarias ante la Secretaría Distrital de Salud para la solicitud del uso de excedentes a fin de adicionar el contrato de interventoría, proceso que ha sido bastante dispendioso y demorado, sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta por parte de la Secretaría Distrital de Salud. 5. El pasado 15 de abril se envió oficio CTSF-467-OBR-2024 a la SUBRED solicitando la prórroga contractual del contrato de interventoría N°5009 de 2022. Nuestro compromiso como empresa y con la ciudad de Bogotá sigue vigente como desde el primer día y consideramos la posibilidad de aportar desde nuestro compromiso y capacidad legal por el término de ocho (8) días adicionales desde el 21 de abril de 2024 al 28 de abril de 2024 nuestro apoyo, sin que se cobre dinero alguno a la Subred y a efecto de poder prorrogarse el contrato de interventoría, mientras se surte el procedimiento respectivo de uso de excedentes ante la SDS. CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA. Bajo*

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subsecretaría de Servicios de Salud E.S.E.</p>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3	


este contexto solicitamos se avale la prórroga al contrato de interventoría por el término de ocho (8) días, donde el costo administrativo será asumido directamente por el CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA” Motivo por el cual previo análisis de las solicitudes del contratista e interventoría, la Subred suscribió el MODIFICATORIO OTRO SI DE PRORROGA NRO 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5009 DE 2022 con el CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA con fecha 19 de abril de 2024.

13) Que la anterior petición y el trámite que hoy nos ocupa tiene el siguiente antecedente:

13.1. La comunicación CT2022-352-INT-2023 de agosto 18 de 2023, del Consorcio Tunal 2022, cuando elevo solicitud de prórroga del contrato hasta el día 20 de enero de 2025 con base en la siguiente argumentación, de la cual se extrae lo pertinente:

*“(…) **Modificaciones y Cambios en el Alcance del Proyecto:** Durante la ejecución de la obra, hemos recibido instrucciones para realizar modificaciones sustanciales en el diseño y alcance original, lo que ha requerido un análisis y ajuste adicional, que se explica de forma técnica de la siguiente forma:*

- 1- El PMA tuvo que ser actualizado conforme a los requerimientos recibidos, para cubrir el área en m2 de espacio asistencial. Debido a esto, la huella del edificio a diseñar por el consorcio tuvo que ser replanteada, huella que fue aprobada por la entidad mediante oficio 2022030000209701 con fecha 27 de septiembre de 2022.*
- 2- La licencia de construcción entregada al consorcio incluía la totalidad del diseño estructural del edificio proyectado hasta la quinta planta, junto con el diseño arquitectónico hasta la planta 2. El cambio en la huella obligó a nuestro equipo de diseño a ejecutar el 100% de los nuevos diseños estructurales, así como el 100% de los diseños arquitectónicos.*
- 3- Adicionalmente, y atendiendo los buenos oficios de la interventoría, el consorcio realizó nuevamente el estudio de suelos por parte del equipo de geotécnica, junto con un nuevo levantamiento topográfico.*
- 4- La distribución de la cimentación profunda requerida por la nueva huella del edificio, el nuevo estudio de geotecnia y la tipología de ejecución de seleccionada para pilotaje y cimentación, hizo que no fuera suficiente un replanteo de la información entregada en el componente de estructura, sino un diseño total desde cero de esta especialidad.*
- 5- Para el inicio de la fase de estudios y diseños es mandatorio contar con una huella definida que permita a las diferentes ingenierías tener un marco de referencia cierto a diseñar, cumpliendo con el alcance contractual. Siendo así, esta definición impidió el arranque conforme a la programación inicial de la obra.*
- 6- Los estudios previos del proyecto incluían una especificación de esquema básico para un área y planteamiento arquitectónico que no estaba en concordancia con la nueva huella aprobada por la entidad. Por esta razón, como consorcio tuvimos la necesidad de rehacer todo el diseño incluyendo el esquema básico y PMA, como punto de partida para las demás especialidades.*


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECTOR COMUNITARIO DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

- 7- La entrega del edificio de consulta externa se materializó el día 5/7/2022 y la del edificio de urgencias el día 5/9/2022, impidiendo el normal arranque de las actividades de demolición, entre otras.

Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Durante el desarrollo de la obra, nos hemos enfrentado a circunstancias imprevistas que han afectado la ejecución normal del proyecto, estos eventos están fuera del control del contratista y han generado retrasos significativos en el cronograma inicial e igualmente se describen a continuación:

- 1- La cantidad de obras de infraestructura en Bogotá, ha generado una falta de mano de obra y maquinaria especializada en los sectores de la construcción e infraestructura. Por otro lado, según la caracterización de los suelos del proyecto, el tipo de pilotaje aprobado para el proceso de cimentación profunda es tipo "Kelly", tal y como aparece en el correspondiente estudio de suelos y diseño estructural. A pesar de que existen otros métodos constructivos de pilotes, la restricción del tipo de suelo nos permitió operar con un rendimiento aproximado de 1,5 pilotes diarios. Como plan de contingencia para mejorar la velocidad de ejecución, se contrató otro equipo de pilotaje aumentando el rendimiento hasta 2,022 pilotes diarios, buscando ocupar la capacidad de maquinaria máxima que el espacio de excavación nos permitía (3 piloteadoras, 3 auxiliares, 3 retroexcavadoras, 2 minicargadores, 2 bombas estacionarias).
- 2- Adicionalmente, durante las actividades de pilotaje en la zona 1 se encontró una capa de suelo arenoso no esperado que generó retrasos en la labor, fallas en los equipos y la necesidad de traer maquinaria y herramientas adicionales, como la broca tipo tornillo con la que logramos superar este sustrato y continuar la actividad. Este retraso se suma al de las reparaciones de los equipos afectados.
- 3- La excavación a cielo abierto bajo condiciones de lluvia intensa, condición que se presentó principalmente durante los meses de junio y julio afectó negativamente el rendimiento, por la desconformación de la plataforma que requirió hacer un mejoramiento con rajón varias veces durante la ejecución de las actividades de pilotaje.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con los artículos 3 y 14 de la Ley 80 de 1993, en su orden, Art. 3 "FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL (...) Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines" y Art. 14. "De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subsecretaría de Salud	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3	

previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.”, de manera amable y respetuosa solicito prórroga de 12 meses para finalizar las actividades pendientes dentro de la ejecución, a fin de culminar exitosamente la obra y cumplir con los objetivos pactados. Estamos comprometidos con la calidad y la entrega adecuada de la obra, y confiamos en que esta prórroga permitirá lograr dichos objetivos de manera efectiva (...)

13.2. Que dicho comunicado fue de conocimiento de la Interventoría del contrato, quien, mediante comunicación CTSF-364-OBR-2023 de septiembre 5 de 2023, solicitó al Contratista lo siguiente:

“(...) Una vez revisado el oficio CT2022-352-INT-2023 enviado por usted en el que solicita prórroga al contrato de obra 5008 de 2022 suscrito entre El Consorcio Tunal 2022 y la Subred Sur E.S.E. nos permitimos manifestar lo siguiente:

Se solicita que alleguen las pruebas que permitan confirmar los argumentos expuestos en el documento que hacen referencia a “Fuerza mayor o caso fortuito”, presentando indicadores históricos y demás pruebas que puedan servir para corroborar por parte de esta interventoría los hechos expuestos.


Adicionalmente, les solicitamos que, en los argumentos expuestos en dicho oficio, cuantifiquen los días que según su criterio les ocasionó de atraso en el cronograma de obra.”

13.3. De acuerdo con la solicitud anterior, mediante comunicación CT2022-360-INT-2023 de septiembre 6 de 2023, el Consorcio Tunal 2022, volvió a solicitar la prórroga hasta el 20 de enero de 2025, tomando como base la siguiente argumentación:

“(...) Modificaciones y Cambios en el Alcance del Proyecto: Durante la ejecución de la obra, hemos recibido instrucciones para realizar modificaciones sustanciales en el diseño y alcance original, lo que ha requerido un análisis y ajuste adicional, que se explica de forma técnica de la siguiente forma:

1- El PMA tuvo que ser actualizado conforme a los requerimientos recibidos, para cubrir el área en m2 de espacio asistencial. Debido a esto la huella del edificio a diseñar por el consorcio tuvo que ser replanteada; huella que fue aprobada por la entidad mediante oficio 2022030000209701 con fecha 27 de septiembre de 2022.

2- La licencia de construcción entregada al consorcio incluía la totalidad del diseño estructural del edificio proyectado hasta la quinta planta, junto con el diseño arquitectónico hasta la planta 2. El cambio en la huella obligó a nuestro equipo de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. - SALUD ALCALDÍA INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.</small>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

diseño a ejecutar el 100% de los nuevos diseños estructurales, así como el 100% de los diseños arquitectónicos.

3- Adicionalmente, y atendiendo los buenos oficios de la interventoría, el consorcio realizó nuevamente el estudio de suelos por parte del equipo de geotécnica, junto con un nuevo levantamiento topográfico.

4- La distribución de la cimentación profunda requerida por la nueva huella del edificio, el nuevo estudio de geotecnia y la tipología de ejecución de seleccionada para pilotaje y cimentación, hizo que no fuera suficiente un replanteo de la información entregada en el componente de estructura, sino un diseño total desde cero de esta especialidad.

5- Para el inicio de la fase de estudios y diseños es mandatorio contar con una huella definida que permita a las diferentes ingenierías tener un marco de referencia cierto a diseñar, cumpliendo con el alcance contractual. Siendo así, esta definición impidió el arranque conforme a la programación inicial de la obra.


6- Los estudios previos del proyecto incluían una especificación de esquema básico para un área y planteamiento arquitectónico que no estaba en concordancia con la nueva huella aprobada por la entidad. Por esta razón, como consorcio tuvimos la necesidad de rehacer todo el diseño incluyendo el esquema básico y PMA, como punto de partida para las demás especialidades.

7- La entrega del edificio de consulta externa se materializó el día 5/7/2022 y la del edificio de urgencias el día 5/9/2022, impidiendo el normal arranque de las actividades de demolición, entre otras.

Estas situaciones tienen como consecuencia un retraso acumulado final de 205 días calendario.

Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Durante el desarrollo de la obra, nos hemos enfrentado a circunstancias imprevistas que han afectado la ejecución normal del proyecto. Estos eventos están fuera de nuestro control como contratistas, han generado retrasos significativos en el cronograma inicial e igualmente se describen a continuación:

1- La cantidad de obras de infraestructura en Bogotá, ha generado una falta de mano de obra y maquinaria especializada en los sectores de la construcción e infraestructura. Por otro lado, según la caracterización de los suelos del proyecto, el tipo de pilotaje aprobado para el proceso de cimentación profunda es tipo "Kelly", tal y como aparece en el correspondiente estudio de suelos y estructural. A pesar de que existen otros métodos constructivos de pilotes, la restricción del tipo de suelo nos permitió operar con un rendimiento aproximado de 1,5 pilotes diarios. Como plan

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subsistema de Servicios de Salud S.S.E.</p>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3	

de contingencia para mejorar la velocidad de ejecución, se contrató otro equipo de pilotaje aumentando el rendimiento hasta 2,022 pilotes diarios. Buscando ocupar la capacidad de maquinaria máxima que el espacio de excavación nos permitía (3 piloteadoras, 3 auxiliares, 3 retroexcavadoras, 2 minicargadores, 2 bombas estacionarias).

Fuentes: Entrevista Diego Sánchez – Director del IDU

<https://caracol.com.co/2023/01/23/manos-a-la-obra-la-calle-100-tiene-un-atraso-del-16->

[por-falta-de-trabajadores/](#)

“...En algunas de las principales obras de Bogotá, se ha registrado una falta de trabajadores, lo que según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) es una de las principales razones para los retrasos en la ejecución de los proyectos de infraestructura que tiene a su cargo.”

Fuente: <https://www.noticiasrcn.com/bogota/idu-ofrece-empleo-sin-experiencia-enobras->

[autonorte-441920](#)

2- Adicionalmente, durante las actividades de pilotaje en la zona 1, se encontró una capa de suelo arenoso no esperado que generó retrasos en la labor, fallas en los equipos y la necesidad de traer maquinaria y herramientas adicionales, como la broca tipo tornillo con la que logramos superar este sustrato y continuar la actividad. Este retraso se suma al de las reparaciones de los equipos afectados.

a. Ampliando esta información, es importante mencionar que, durante la demolición de los edificios existentes, se encontraron estructuras de la cimentación de estas edificaciones que no eran conocidas por ninguno de los actores del contrato. La demolición y disposición de los materiales de esta actividad fueron realizadas por el consorcio, con el impacto consecuente en el avance de la excavación y cimentación profunda.

b. Durante las excavaciones para los trabajos de cimentación profunda, aparecieron escorrentías, principalmente (pero no de manera exclusiva) en los ejes 1 al 5 entre ejes A al G. El manejo de estas aguas mediante pozos de achique, bombas eléctricas y de combustible, junto con su encausamiento, además de la disminución en la productividad de la excavación, se suman a las causas antes expuestas.

4- La excavación a cielo abierto bajo condiciones de lluvia intensa, condición que se presentó durante los meses de junio y julio afectó negativamente el



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios de Salud S.I.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL

CO-CBS-FT-20 V3

rendimiento, por la desconformación de la plataforma que requirió hacer un mejoramiento con razón varias veces durante la ejecución de las actividades de pilotaje.

a. A pesar de que no se presentaron lluvias atípicas durante el año 2023, el retraso acumulado llevó a que las actividades que debían realizarse en meses típicamente de bajas precipitaciones (enero / abril) se realizaran en meses lluviosos (mayo / julio), con la consecuente baja productividad relacionada.

Fuente IDEAM:

<http://www.ideam.gov.co/documents/21021/418894/Caracter%C3%ADsticas+de+Ciudades+Principales+y+Municipios+Tur%C3%ADsticos.pdf/c3ca90c8-1072-434aa235-1baee8c73fc#:~:text=La%20temporada%20de%20mayores%20lluvias,entre%202>

5%20y%2026%20%C2%BAC."

Estas situaciones tienen como consecuencia un retraso acumulado final de 160 días calendario. (Subrayado nuestro).

Con base en lo expuesto, manifestamos nuevamente nuestra solicitud de que los plazos contractuales se establezcan de la siguiente forma: PLAZO: 36 meses FECHA DE INICIO: 20 de mayo de 2022 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 de enero de 2025

13.4. No obstante, el contratista CONSORCIO TUNAL 2022, mediante comunicación CT2022-360-INT-2023 de octubre 3 de 2023, indicó que:


"(...) Yo, CARLOS ANDRES NARANJO DUARTE, identificado civilmente como aparece al pie de mi firma, en mi condición de representante legal del CONSORCIO TUNAL 2022, me permito remitir para su análisis una nueva programación de obra, como parte del trámite de solicitud de prórroga del contrato en referencia, solicitada mediante oficio CT2022-352-INT-2023.

Con base en esta programación, manifestamos nuestra solicitud de que los plazos contractuales se establezcan de la siguiente forma:

PLAZO: 26 meses

FECHA DE INICIO: 20 de mayo de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de junio de 2024

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud S.I.S.S.</p>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3	

(...)"

13.5. En forma consecuente mediante comunicación CTSF-378-OBR-2023, de 4 de octubre de 2023, la interventoría conceptuó lo siguiente:

"(...) Respecto a la modificación del cronograma enviado mediante oficio CT2022-360-INT-2023 en el que se propone la prórroga del contrato de obra N° 5008 de 2022 hasta el 22 de junio de 2024, esta interventoría expone:

- 1- El plazo solicitado se ajusta a los 5 meses y 5 días adicionales, correspondiente a los atrasos no imputables al contratista expuestos en el oficio CT2022-352-INT-2023 discriminados en 105 días de atraso correspondientes a la entrega tardía del predio por parte de la Subred Sur E.S.E. y 50 días de atraso debido a la proliferación de agua no prevista entre los ejes F-G y 1-4, las arenas duras encontradas durante de la excavación profunda para los pilotes y la demolición de la cimentación no prevista de los edificios existentes.*
- 2- El cronograma se estudiará a fondo por parte de la interventoría y en caso de ser necesario se solicitará el ajuste del mismo sin que implique cambio de plazo.*

Por tanto, la interventoría da el visto bueno a la solicitud de prórroga propuesta por parte del Consorcio Tunal 2022 de adicionar plazo al contrato teniendo como fecha de finalización del proyecto el 22 de junio de 2024. (...)"


13.6. En complemento de lo anterior mediante comunicación CTSF-386-OBR-2023 de octubre 10 de 2023, la interventoría informó que:

"(...) Una vez recibida y revisada la programación aportada anexa al oficio CT2022-360-INT-2023, esta interventoría concluye lo siguiente:

En general, se atendieron las observaciones y recomendaciones enviadas por la Interventoría, en análisis de la reprogramación entregada en el mes de agosto-23.

1. Las actividades del nuevo cronograma en evaluación cuentan con una lógica constructiva adecuada para la construcción del proyecto. Se entiende que las duraciones estimadas por el contratista de obra obedecen al análisis minucioso de su disposición de recursos de mano de obra, materiales, equipos y otros y deben ir ligadas a los procesos de contratación y compras de cada especialidad.

2. Dentro del análisis realizado por el contratista de obra para entrega de la reprogramación, deben estar incluidos los planes de acción para garantizar la ejecución de actividades en las fechas previstas, frente a eventos de clima y temporada de fin de año, con el fin de que no se disminuyan los rendimientos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Vicerrectoría para los Servicios de Salud E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

3. La reprogramación presentada por el Contratista de Obra para terminación del proyecto Unidad de Servicios de Salud el Tunal al 22 de junio de 2024, se considera viable en cuanto a ejecución constructiva con las duraciones propuestas sobre el estado actual del proyecto. Se puede dar aprobación al nuevo cronograma propuesto una vez se evalúen y acepten por parte del contratante las consideraciones presentadas por el contratista para la solicitud de prórroga."

13.7. Que por medio de la comunicación CTSF-387-OBR-2023 de octubre 10 de 2023, la Interventoría solicita igualmente la prórroga y adición del Contrato de Interventoría No. 5009 de 2022, con el fin de garantizar el seguimiento y control a la ejecución técnica, administrativa, jurídica y ambiental del contrato de obra 5008 de 2022, de acuerdo con lo expuesto así:

"(...) Una vez recibida la solicitud de prórroga por parte del Consorcio Tunal 2022 mediante oficio CT2022-360-INT-2023 y habiendo dado el visto bueno para aprobación, mediante oficio CTSF-378-OBR-2023 y CTSF-386-OBR-2023 enviado al Consorcio Tunal 2022 con copia a la Subred nos permitimos solicitar:


1. Que el contrato de obra 5009-2022 suscrito entre la Subred Sur E.S.E. y el Consorcio Tunal Salud Futura sea prorrogado por un plazo igual a la prórroga propuesta por el Consorcio Tunal 2022, es decir, que sea prorrogado hasta el 22 de junio de 2024.

Que sea reconocida la adición presupuestal del contrato por los 5 meses y 5 días adicionales, equivalentes a 5.167 meses transcurridos desde el 19 de enero de 2024, fecha actual de finalización del contrato, hasta el 22 de junio de 2024, fecha propuesta de prórroga; conforme a los valores base de cotización con un valor total de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$1.647.224.934,00) Discriminados a continuación y en el anexo n° 1 de este documento (...)"

14) Que la anterior situación por considerarse viable desde lo técnico y jurídico, implicó el inicio de los tramites de solicitud de uso de excedentes en el Convenio Interadministrativo Nro. 2806257-2021 suscrito entre la SDS y la Subred, teniendo en cuenta que existen unos contratos derivados, por lo cual toda prórroga al Contrato de Obra Nro. 5008 de 2022 debe conllevar una prórroga y adición al contrato de interventoría Nro. 5009 de 2022, para lo cual debía surtir un trámite preliminar a cualquier modificación contractual.

15) Que con ocasión de la solicitud de cesión presentada por el contratista CONSORCIO TUNAL 2022, el 28 de noviembre de 2023, ratificada el 20 de diciembre de 2023 la cual indica:

"(...) teniendo en cuenta la imposibilidad material y financiera que el CONSORCIO TUNAL 2022, a la fecha presenta para la continuidad en la ejecución del referido

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD <small>Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E.</small>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3	

contrato, de lo que existe trazabilidad inclusive radicada por la interventoría ante la Entidad, desde meses anteriores; al día de hoy con una suspensión de actividades de obra desde el pasado 30 de noviembre.

16) Que, mientras se realiza el proceso de consecución de posibles cesionarios que se ajusten a las reglas de participación emitidas en su momento en la etapa precontractual y se realiza el proceso de evaluación y cesión se suspende el contrato desde el 21 de diciembre de 2023 al 20 de febrero de 2024.

17) Que, el 14 de febrero de 2024 se procedió a efectuar la Citación al Comité Operativo de la Secretaria Distrital de Salud, donde se hizo presentación de los posibles cesionarios, la Supervisora del Contrato procedió a presentar ante el Comité de Contratación de la Subred el día 15 de febrero de 2024 la cesión del contrato donde el comité de contratación dio aval a la cesión del contrato de obra 5008 de 2022.

18) Que una vez se aprobó la cesión del contrato por parte del comité de contratación de la Subred Sur, se procedió a reiniciar el contrato el 21 de febrero del 2024, quedando por ejecutar 29 días de plazo del contrato y la cesión del contrato de obra, se produjo el 26 de febrero del 2024 del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL.

19) Que el 20 de marzo del 2024 se realiza una prórroga # 1 al contrato por el término de un (1) mes desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril, dado que para el 20 de marzo del 2024 no se tenía el aval para el uso de excedentes del convenio por parte de la Secretaria Distrital de Salud, la interventoría manifiesta su intención de prorrogar sin costo para la Subred.

20) Que el 19 de abril se suscribe prórroga # 2 del contrato de obra por el termino de ocho (8) días desde el 20 de abril de 2024 hasta el 28 de abril del 2024, dado que para esta fecha no se contaba con la modificación al convenio para dar aval al uso de excedentes del convenio la interventoría manifiesta su intención de prorrogar sin costo adicional para la Subred por el periodo mencionado.

21) Que sobre la solicitud de prórroga al contrato de obra en curso, fue motivo de conocimiento previo a la cesión por parte de la subred al CESIONARIO CONSORCIO HOSPITAL, de allí que mediante oficio CH-5008-HT-0021-2024 del 16 de abril del 2024, el contratista ratifica y acepta las condiciones solicitadas por el CONSORCIO TUNAL 2022 en el oficio CT-2022-352-INT-2023 para prorrogar el contrato de obra tipo llave en mano 5008 del 2022 por un término de cinco (5) meses y cinco (5) días contados, en este caso desde el 20 de abril hasta el 24 de septiembre de 2024, manifestando lo siguiente:

"Por medio del presente oficio, yo DAVID LEONARDO MORALES GALAN en calidad de representante legal del CONSORCIO HOSPITAL acepto la prórroga de 5 meses y 5 días, solicitada por el CEDENTE CONSORCIO TUNAL 2022, radicada el día 18 de agosto de 2023 por medio del oficio CT2022-352-INT-2023, atendiendo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud S.E.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL

CO-CBS-FT-20 V3

que las razones técnicas basadas en: La huella del edificio, la demora en la entrega del predio, el extracto de arena duro que se encontró en el pilotaje y el alto nivel freático del proyecto. Situaciones analizadas para la presentación de la nueva programación de obra a la interventoría.

Bajo este contexto dicha prórroga se hace necesaria para realizar la apropiación de los estudios y diseños, además de las planificaciones de las actividades de la fase de obra del proyecto en referencia”

22) Que la interventoría CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA 2022, mediante oficio CTSF-446-2024 de abril 16 de 2024, en respuesta al oficio CH-INT-5008-UHT-0021-2024 del contratista manifestó que:


“Hemos recibido copia de la comunicación de la referencia, y según lo habíamos manifestado en nuestra comunicación CTSF-378-OBR- 2023 en la que dábamos visto bueno a la solicitud de prórroga propuesta por parte del CONSORCIO TUNAL 2022 estamos de acuerdo con los términos de la ratificación de prórroga presentada en el oficio CH-5008-HT-0021-2024 por parte del CONSORCIO HOSPITAL”.

23) Que la Secretaria Distrital de Salud expidió la MODIFICACIÓN No. 1 Y AUTORIZACIÓN DE USO DE EXCEDENTES No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR. 2806257 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., de fecha 19 de abril de 2024, donde se autoriza el uso de excedentes por valor de mil seiscientos cuarenta y siete millones doscientos veinticuatro mil novecientos treinta y cuatro pesos m/cte. (\$1.647.224.934) con destino a soportar la prórroga y adición del contrato derivado de interventoría Nro. 5009 de 2022.

24) Que en comité operativo de fecha 23 de abril de 2024, adelantado en las instalaciones de la SDS donde participa la Dirección de Infraestructura y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se efectuaron las siguientes recomendaciones en el proceso de elaboración de convenios interadministrativos y modificaciones al mismo:

(...)

1. *Formato para tiempos: Ajustar de manera urgente el formato de los Convenios y las modificaciones al mismo, toda vez que en SDS se tiene establecida una plantilla estandarizada para todos los Convenios, y es necesario tener presente que los procesos de infraestructura hospitalaria tienen particularidades especiales.*
2. *Se debe mejorar y establecer la metodología del proceso, que incluya mesas de trabajo conjunta entre los equipos de trabajo interdependencias de la Secretaria y con la Subred, para los modificatorio de los Convenios (entre la Subred, Subdirección de Contratación y Dirección de Infraestructura de la SDD), para lograr consenso al contar con la información de la manera más expedita, clara y objetiva del trámite solicitado, evitando reprocesos, y así realizar las radicaciones de las solicitudes asociadas de la mejor manera, fortaleciendo, garantizando y agilizando el proceso al interior de la Secretaria de Salud.*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subdirección de Servicios de Salud E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3	

Es decir, realizar y fortalecer la interacción entre las áreas que hacen parte de la conformación de los trámites, para así proceder con la presentación en debida forma del documento final, ante la Subdirección de Contracción, y poder entregar y finalizar los procesos con tranquilidad y oportunidad y evitar dudas al respecto.

Se debe tener en cuenta las competencias de los profesionales que surten los trámites en los Convenios, tanto en la Secretaría (Sic) como en la Subred y que están asociadas a la ejecución tanto de los convenios como de los contratos derivados respecto a las modificaciones y a los Contratos Derivados del mismo”.

En igual sentido se dejó claro respecto de los contratos derivados que:

“Así las cosas, se ratifica por las partes (Subred Sur y SDS) que el valor del saldo del contrato de obra (5008-2022) cuenta con la cifra de que asciende a la suma de \$ 75.639.706.285.


Que el valor de adición del contrato de interventoría nro. 5009 de 2022 corresponde a la suma de \$1.647.224.934,00 para una prórroga de 5 meses y 5 días”

25) Que la Subred analizó el contenido de las solicitudes tanto del contratista como de la interventoría bajo lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 “ARTICULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.”

Sumado a lo cual, y en relación a las prórrogas de los contratos estatales, ha dispuesto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009:

*“La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que **la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo.** Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.”^[14]*

Que así mismo, el Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha señalado que el **plazo** es un elemento accidental del contrato –no de su esencia ni de su naturaleza- y por ello puede ser materia de modificaciones. Al respecto, la **Sección Quinta del Consejo de Estado,**

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD</p>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmó "Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de '(...) aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente'. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato".^[24]

26) Que, como consecuencia de lo anterior, se suscribió el Otrosí Prorroga # 3 al CONTRATO DE INTERVENTORÍA NRO. 5009 DE 2022 con fecha 25/04/2024 entre la SUBRED SUR y CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA, en el sentido de:


- PRORROGAR el contrato de interventoría nro. 5009 de 2022 por el termino de cinco (5) meses y cinco (5) días, desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024.
- ADICIONAR el contrato de interventoría nro. 5009 de 2022 por un valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$1.647.224.934,00)

27) Que, dada la cesión del contrato, el cesionario, CONSORCIO HOSPITAL, mediante comunicación CH-5008-HT-0037-2024 del 20 de mayo de 2024, con el fin de restituir el plazo de ejecución de la fase de obra y dotación por 18 meses, tal y como lo establecen los términos iniciales de estructuración del contrato, solicita prórroga del contrato del 05 de octubre de 2024 al 25 de agosto de 2025 y, de igual forma, con el propósito de mantener el equilibrio financiero del contrato, solicita el reconocimiento de indexación del saldo no ejecutado en los componentes de estudios y diseños, obra y dotación, desde abril 2022, fecha en la cual se realiza la adjudicación inicial al contrato de obra y hasta el 26 de febrero 2024, fecha en la cual se efectúa la cesión del contrato, en los siguientes términos:

"(...)

"Capítulo II: Antecedentes y Situación Actual

El contrato de obra inicial No. 5008-2022 fue suscrito el 20 de mayo de 2022 entre el CONSORCIO TUNAL 2022 y la SUBRED SUR, con un plazo de ejecución inicial de 20 meses. El contratista CONSORCIO TUNAL 2022 inicio la ejecución del proyecto en las Fases Estudios y Diseños y Fase de Obra de forma concomitante, en el término de 16 meses entrega a conformidad los productos asociados a la Fase de Estudios y Diseños y solo logra avanzar en el 16% de la Obra, equivalente a 2 meses de ejecución conforme a la programación de obra. El contrato fue cedido al CONSORCIO HOSPITAL el 26 de febrero

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subsistema de Servicios de Salud S.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3	

de 2024, quedando en ese momento un plazo de ejecución reducido a tan solo 22 días. Es importante destacar que esta cesión se llevó a cabo como resultado del incumplimiento del contratista original, el CONSORCIO TUNAL 2022.

Considerando que ya se habían consumido 19 meses del plazo original de 20 meses y que sobre el contrato, con fecha posterior a la cesión, se realizaron las siguientes modificaciones: prorroga el 21 de febrero de 2024 por un mes hasta el 19 de abril de 2024 y posteriormente por 8 días, hasta el 28 de abril de 2024, fecha en la cual finalmente se realiza una prórroga adicional de 5 meses 5 días, basada en argumentos presentados por el contratista original CONSORCIO TUNAL 2022 y avalados por la Interventoría CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA y la Subred Sur, el contrato está vigente a 04 de noviembre de 2024. Sin embargo, este tiempo es insuficiente, para completar la ejecución del proyecto según el plazo contractual inicial, la cual establece que la Fase de Obra y la programación inicialmente aprobada al contratista fue de 18 meses.

Capítulo III: Justificación Técnica y Probatoria

Es evidente que, debido a la situación descrita, el contrato requiere una extensión significativa en su plazo de ejecución para poder cumplir con las obligaciones pactadas. Nuestra solicitud de 11 meses adicionales se fundamenta en la programación de obra inicial y en la necesidad de garantizar la calidad y el cumplimiento de los estándares requeridos.

Por otra parte, tomando en consideración que la oferta inicial fue presentada por el contratista inicial en abril de 2022 para la ejecución del proyecto en sus Fases de Estudios y Diseños, Obra y Dotación, en el término de 20 meses, los cuales a la fecha de la Cesión se encontraban cumplidos, se hace necesario restituir el plazo y el valor de la oferta efectuando los ajustes de condiciones de obra y prórroga del plazo inicialmente pactados.

De esta forma, de acuerdo con la evolución del Índice de precios en las vigencias 2022 y 2023, estos impactaron de manera directa el precio de los elementos e insumos necesarios para la ejecución del contrato, afectando negativamente la viabilidad económica del proyecto y justifica la revisión y ajuste de los precios a las condiciones actuales.

Siendo así, el ajuste requerido al valor del contrato 5008-2022, aplicando el factor de indexación de abril 2022 a febrero 2024, a cada uno de los componentes correspondería a:

De abril 2022 a febrero 2024			
Factor indexación		1,193526463	
Componente	Valor cedido	Indexación	Diferencia reconocida
Estudios y diseños	4.310.080	5.144.195	834.115
Obra	57.098.809.205	68.148.939.811	11.050.130.606
Dotación	18.536.587.000	22.123.907.118	3.587.320.118
Valor de la cesión	75.639.706.285	90.277.991.131	14.638.284.846



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL

CO-CBS-FT-20 V3

IPC ABRIL 2022	117,71
IPC FEB 2024	140,49

Fuente: Índices - Series de empalme 2003-2024 DANE

Para el componente de Dotación, solicitamos tener en cuenta que para los equipos que contractualmente se encuentran incluidos en el contrato, se ajuste el valor por IPC y para los equipos que por modificación en el Programa Médico Arquitectónico (PMA) se hace necesario incluir para dar cumplimiento con los requisitos de funcionalidad y habilitación del proyecto, y que actualmente se encuentran en un proceso de validación y ajuste de las partes y de la Secretaría Distrital de Salud, solicitamos sean valorados y ajustados conforme a la estimación de precios actuales del mercado (cuando termine el ejercicio entre biomédicos y aprobación de Interventoría, Subred y Secretaria de Salud)

Capítulo IV: Fundamento Jurídico

De acuerdo con las disposiciones legales y contractuales aplicables, es responsabilidad de las partes garantizar el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato en caso de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. En este sentido, solicitamos que se consideren nuestros argumentos y se proceda a la actualización del contrato al IPC actual, así como al restablecimiento del plazo contractual correspondiente.

La teoría de la imprevisión y la equidad contractual son fundamentales en la jurisprudencia colombiana para abordar situaciones en las cuales cambios significativos e imprevistos en las condiciones económicas afectan la ejecución de los contratos. Esta teoría reconoce que, a pesar de los esfuerzos de las partes por prever y pactar las condiciones contractuales, existen circunstancias excepcionales que escapan al control y previsión razonable de las partes contratantes.

En este contexto, el principio de equidad contractual implica que las partes deben actuar de manera justa y razonable, buscando el equilibrio en las obligaciones y beneficios derivados del contrato. Cuando eventos imprevistos y exagerados, como la inflación, impactan negativamente en la ejecución del contrato, la equidad exige la corrección de las condiciones contractuales para restablecer un balance justo entre las partes.

La teoría de la imprevisión, por su parte, reconoce la posibilidad de que cambios extraordinarios en las circunstancias económicas puedan hacer que la ejecución del contrato sea excesivamente onerosa o imposible para una de las partes. En tales casos, se justifica la intervención del Estado para modificar las condiciones del contrato y garantizar su ejecución en condiciones equitativas y razonables.

En concordancia con lo expuesto, la aplicación de la teoría de la imprevisión y la equidad contractual en el contexto de contratos estatales como el que nos ocupa, permite justificar la solicitud de ajuste del valor de las fases del contrato, así como de su valor total y restablecimiento del equilibrio financiero del contrato. Además, esta fundamentación legal refuerza la necesidad de considerar factores como la imprevisibilidad de la inflación y su impacto en la ejecución del contrato, así como la búsqueda de una solución equitativa que proteja los intereses de ambas partes y asegure el cumplimiento del objeto contractual en beneficio del interés público.

Por otra parte, podemos interpretar por analogía que el plazo del contrato en ejecución también tiene un alcance de restablecimiento, y que la entidad está en la obligación de

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

restablecer el plazo cuando se presenta una cesión y el nuevo contratista cesionario debe ejecutar el contrato con el plazo inicial de acuerdo a la planificación del contrato original.

Así como la ecuación económica del contrato se refiere a la equivalencia de derechos y obligaciones en función de las circunstancias al momento de la celebración del contrato, el plazo del contrato también es una condición fundamental que afecta la planificación y ejecución del mismo.

La ruptura del equilibrio previsto puede ocurrir en contratos de tracto sucesivo como el que no ocupa, donde hechos sobrevinientes pueden afectar gravemente el cumplimiento de las obligaciones. La cesión del contrato a un nuevo contratista puede ser equiparable a un hecho sobreviniente que afecta el equilibrio original del contrato.

Los presupuestos para aplicar la teoría de la imprevisión como causa del restablecimiento de la ecuación financiera del contrato, se aplica también para el presente ya que una vez cedido el contrato de debe restablecer el plazo del contrato pues es una medida necesaria para restablecer el equilibrio contractual cuando se presentan circunstancias imprevistas que afectan la ejecución del mismo.

Por lo tanto, podemos interpretar por analogía que, al igual que se restablece el equilibrio económico del contrato ante hechos imprevisibles mediante la modificación de los costos, la entidad contratante debería restablecer el plazo del contrato pues el nuevo contratista cesionario, para permitir que el consorcio ejecute el contrato conforme a la planificación original y así evitar perjuicios adicionales. Esto estaría en línea con el principio de equidad y equilibrio en los contratos, así como con la responsabilidad de las partes de ajustarse a las condiciones originales del negocio jurídico en la medida de lo posible.

Con base en la cláusula décima séptima del contrato, la cual establece que el presente contrato se regirá por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación interno de la Subred, y que en la interpretación de las cláusulas se tendrán en consideración los fines y principios del artículo 209 de la Constitución Nacional, así como el principio de buena fe, igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos, el restablecimiento del plazo del contrato cobra vigencia por la cesión realizada el pasado mes de febrero.

La cláusula establece que en la interpretación de las cláusulas del contrato se deben considerar los principios de buena fe y el equilibrio entre prestaciones y derechos. El restablecimiento del plazo del contrato se alinea con estos principios, ya que garantiza que todas las partes involucradas en el contrato sean tratadas de manera justa y equitativa.

- 1) La cláusula hace referencia a los principios del artículo 209 de la Constitución Nacional, que se refiere a la función administrativa y la obligación del Estado de garantizar la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad y la transparencia en la prestación del servicio público. Restablecer el plazo del contrato contribuye a garantizar la igualdad y la equidad entre las partes, así como la eficacia en la ejecución del servicio público.*

La cláusula establece que en la interpretación de las cláusulas se deben considerar los fines del contrato. Uno de los fines del contrato puede ser asegurar la continuidad y eficiencia en la ejecución del proyecto. Si el contrato se cede a un nuevo contratista y se mantiene el plazo inicial, se garantiza la continuidad en la ejecución del proyecto y se evitan retrasos que puedan afectar su eficiencia.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL

CO-CBS-FT-20 V3

En resumen, la cláusula décima séptima del contrato establece que en la interpretación de las cláusulas se deben considerar principios como la buena fe, el equilibrio entre prestaciones y derechos, y los principios constitucionales de igualdad y eficacia en la prestación del servicio público. Restablecer el plazo del contrato en caso de cesión a un nuevo contratista se alinea con estos principios y garantiza una interpretación integral y justa del contrato.

En concordancia con los principios legales que rigen los contratos de obra pública y la modalidad llave en mano, la actualización de precios conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año 2024 se justifica esencialmente en mantener el equilibrio económico en los contratos y proteger los intereses de todas las partes involucradas.

En los contratos bajo la modalidad llave en mano, el principio de equilibrio económico implica que las partes deben mantener un balance justo en las prestaciones acordadas. Cualquier cambio económico significativo que afecte este equilibrio puede requerir una revisión del contrato.

Bajo la modalidad llave en mano, el contratista asume la responsabilidad total del proyecto, desde su diseño hasta su entrega final. Esto incluye la gestión de los costos y riesgos asociados con la ejecución del proyecto.

El aumento del IPC puede afectar significativamente los costos de los insumos y materiales necesarios para la ejecución del proyecto. Dado que el contratista asume la responsabilidad integral del proyecto, cualquier incremento en los costos puede comprometer la rentabilidad y viabilidad del contrato.


La entidad pública tiene la obligación legal de mantener el equilibrio económico en los contratos de obra pública, incluso bajo la modalidad llave en mano. Esto implica reconocer y abordar los cambios económicos que afecten los costos de ejecución del proyecto.

En virtud del principio de equilibrio económico y la responsabilidad del contratista, existe un deber legal de revisar y actualizar los precios del contrato de acuerdo al IPC vigente. Esta actualización garantiza que el contrato siga siendo justo y equitativo para ambas partes, y que se respeten los términos inicialmente acordados.

La actualización de precios según el IPC no solo protege los intereses del contratista al compensar los aumentos en los costos de ejecución, sino que también protege los intereses públicos al garantizar la continuidad y calidad de la ejecución del proyecto de obra pública.

La actualización de precios conforme al IPC 2024 es un paso necesario para mantener el equilibrio económico en los contratos de obra pública bajo la modalidad llave en mano. Esta medida garantiza la equidad contractual y protege los intereses tanto del contratista como de la entidad pública, asegurando la ejecución exitosa y eficiente de los proyectos. Como se establece en la Ley 80 de 1993, el equilibrio financiero del contrato es un principio medular de la contratación estatal. Este principio busca mantener las mismas condiciones existentes al momento de la celebración del contrato, de manera que las prestaciones de las partes permanezcan hasta su terminación. Si se produce una ruptura en este equilibrio por causas no imputables a quien resulte afectado, es necesario adoptar las medidas correspondientes para restablecer la ecuación contractual.

La Ley 80 de 1993 establece que las entidades estatales tienen la obligación de mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de su celebración, así como de restablecer la ecuación

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subsistema de Servicios de Salud S.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3	

financiera del contrato cuando sea necesario. Esto implica que la entidad debe adoptar las medidas correspondientes, incluyendo la modificación contractual, para restablecer el equilibrio financiero del contrato en caso de cesión a un nuevo contratista.

La entidad estatal tiene la autonomía para calcular el precio y la forma de pago del contrato, lo cual incluye la definición del plazo del contrato. Dado que la cesión a un nuevo contratista puede afectar la planificación y ejecución del proyecto, resulta razonable que la entidad esté facultada para modificar el plazo del contrato con el fin de restablecer el equilibrio financiero y garantizar la continuidad y eficiencia en la ejecución del mismo.

Con base en el principio de equilibrio financiero del contrato, la obligación de la entidad de mantener dicho equilibrio y su autonomía para calcular el precio y la forma de pago, la entidad está en la obligación de restablecer el plazo del contrato en caso de cesión a un nuevo contratista, como medida para restablecer la ecuación financiera del contrato y garantizar la continuidad y eficiencia en su ejecución.

Tanto la jurisprudencia como la Ley 80 de 1993 establecen el principio del equilibrio económico del contrato, el cual busca mantener las mismas condiciones existentes al momento de la celebración del contrato, de manera que las prestaciones de las partes permanezcan hasta su terminación. Este equilibrio puede verse afectado por diversos factores, incluyendo los cambios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La jurisprudencia del Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 31 de agosto de 2011. Exp. 18.080. CP.: Ruth Stella Correa Palacio. Reiterada en Sentencia del 8 de febrero de 2012. Exp. 20344.

Esta jurisprudencia establece el principio del equilibrio económico del contrato, el cual busca mantener las mismas condiciones existentes al momento de la celebración del contrato. Si este equilibrio se ve afectado por circunstancias imprevistas que no son imputables a las partes, es necesario adoptar medidas para restablecer la ecuación contractual.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 1996, exp. 10.151, reiterada en sentencias de 29 de abril y 21 de julio de 1999, exp. 14.885 y exp. 14.943, C.P. Daniel Suárez Hernández. Esta jurisprudencia resalta la obligación de la entidad estatal de mantener durante la ejecución del contrato el equilibrio o equivalencia de las prestaciones de las partes surgidas al momento de contratar. Además, establece que la entidad debe adoptar las medidas correspondientes para prevenir diferencias que puedan presentarse como consecuencia de la vulneración del principio del equilibrio económico del contrato.

La jurisprudencia del Consejo de Estado establece el principio del equilibrio económico del contrato y la obligación de la entidad estatal de mantener este equilibrio durante la ejecución del contrato. Si el equilibrio se ve afectado por situaciones imprevistas, como cambios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la entidad debe adoptar medidas para restablecer la ecuación contractual y evitar una mayor onerosidad para el contratista.

Además, la jurisprudencia reconoce que el desequilibrio económico del contrato puede surgir por factores exógenos a las partes del negocio, como cambios en las circunstancias económicas o financieras que no son imputables al Estado ni al contratista. En estos casos, la administración contratante tiene la obligación de auxiliar al contratista colaborador mediante una compensación o indemnización, según corresponda, para llevarlo hasta el punto de no pérdida.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL

CO-CBS-FT-20 V3

Por lo tanto, basándonos en estas jurisprudencias, la actualización del IPC 2024 se justifica jurídicamente como una medida para restablecer el equilibrio financiero del contrato, en cumplimiento de los principios y obligaciones establecidos tanto en la Ley 80 de 1993 como en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta actualización permitiría compensar los cambios en los costos y precios que puedan afectar la ejecución del contrato y garantizaría que las prestaciones de las partes permanezcan equilibradas hasta la terminación del contrato (...)"

28) Que, en consideración al requerimiento realizado por el contratista de obra CONSORCIO HOSPITAL, según los términos antes expuestos, la firma interventora, CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA, con oficio CTSF-496-2024 da aval a la solicitud presentada por el contratista de obra, en los siguientes términos:

"(...)"

El contratista CONSORCIO TUNAL 2022 inicio (sic.) la ejecución del proyecto en las Fases Estudios y Diseños y Fase de Obra de forma concomitante, en el término de 16 meses se suscribe acta de entrega de los productos asociados a la Fase de Estudios y Diseños y solo logra avanzar en el 16% de la Obra, equivalente a 2 meses de ejecución conforme a la programación de obra aprobada. El contrato fue cedido al CONSORCIO HOSPITAL el 26 de febrero de 2024.

Con fecha posterior a la cesión, se realizó: Prórroga 1, del 21 de marzo de 2024 por un mes hasta el 20 de abril de 2024 y posteriormente Prórroga 2 por 8 días, hasta el 28 de abril de 2024. En esta fecha se suscribe la Prórroga 3 por 5 meses y 5 días, desde el 29 de abril hasta el 04 de octubre de 2024.

El contratista, en la comunicación de la referencia, manifiesta que el plazo actual del contrato es insuficiente para completar la ejecución del proyecto según el plazo contractual inicial, que establece, que la Fase de Obra es de 18 meses. Manifiesta que las prórrogas suscritas hasta ahora, contemplan 6 meses y 13 días, y que para poder cumplir con las obligaciones pactadas se solicitan 10 meses y 21 días adicionales, que completarían el tiempo necesario para la ejecución desde la cesión del contrato inicial.

Así mismo se presenta la programación, (anexo 02) que fue aprobada el pasado 20 de mayo de 2024 por las partes, la que se pudo evidenciar está ajustada según los requerimientos realizados por la interventoría y que garantiza el balance del contrato y los tiempos de ejecución, según lo establecido y aprobado en la fase 1 del contrato.

Horario de tarea	Comienzo	Fin	Comienzo previsto	Fin previsto
PROYECTO EL TUNAL FASE 1 Y FASE 2	vía 20/05/22	mar 24/06/25	vía 20/05/22	mar 24/06/25
ESTUDIOS Y DISEÑOS	vía 20/05/22	mar 31/07/24	vía 20/05/22	mar 31/07/24
PROGRAMACIÓN FASE 2 HOSPITAL TUNAL	vía 20/05/22	vía 22/08/25	vía 20/05/22	vía 22/08/25
DEMOLICIÓN AREA DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS, ZONA DE PARQUEADERO HOSPITAL EL TUNAL	vía 20/05/22	abr 29/06/24	vía 20/05/22	abr 29/06/24
CONSTRUCCIÓN HOSPITAL TUNAL (OBRA)	jun 6/02/23	vía 22/06/25	jun 6/02/23	vía 22/06/25

Como conclusión se observa que el plazo para la fase de obra propuesto en la programación se ajusta a los 18 meses contados a partir de la cesión del contrato, adicionalmente, la programación, presenta unos rendimientos adecuados sobre la lógica constructiva y cumplibles según la planeación técnica, administrativa y económica que propone y acepta el contratista, por lo que se considera técnicamente viable la solicitud de prórroga de 10 meses



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subsecretaría de Servicios
de Salud S.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL

CO-CBS-FT-20 V3

y 21 días contados a partir del 05 de octubre de 2024 y hasta el 26 de agosto de 2025, plazo en el que el contratista garantiza la ejecución del proyecto con la calidad y el cumplimiento de los estándares requeridos contractualmente

2. Concepto Financiero

Adicional a la solicitud de restituir el plazo el contratista solicita restituir el valor de la oferta al valor presente, de acuerdo con la evolución del Índice de precios en las vigencias 2022 y 2023, ya que se expresa que "estos impactaron de manera directa el precio de los elementos e insumos necesarios para la ejecución del contrato, afectando negativamente la viabilidad económica del proyecto y justifica la revisión y ajuste de los precios a las condiciones actuales."

El ajuste requerido por el contratista al valor del contrato 5008-2022, aplicando el factor de indexación de abril 2022 a febrero 2024, a cada uno de los componentes correspondería a:

CONCEPTO	VALOR CESIÓN	FACTOR INDEXACION	VR INDEXADO	VR INDEXADO REDONDEO	DIFERENCIA
Estudios y diseños saldo	\$ 4.310.080,00	1,193526	\$ 5.144.194,54	\$ 5.144.195,00	\$ 834.115,00
Obra	\$57.098.809.205,00	1,193526	\$ 68.148.939.811,48	\$68.148.939.811,00	\$11.050.130.606,00
Dotación	\$18.536.587.000,00	1,193526	\$ 22.123.907.124,54	\$22.123.907.125,00	\$ 3.587.320.125,00
VALOR DE CESION	\$75.639.706.285,00	1,193526	\$ 90.277.991.130,56	\$90.277.991.131,00	\$14.638.284.846,00

IPC ABRIL 2022	117,71
IPC FEB 2024	140,49

promedio

1,193526

Base Diciembre de 2018 = 100,00				
2021	2022	2023	2024	
105,91	113,26	128,27	138,98	
106,58	115,11	130,40	140,49	
107,12	116,26	131,77	141,48	
107,76	117,71	132,80	142,32	
108,84	118,70	133,38		
108,78	119,31	133,78		

Fuente: Índices - Series de empalme 2003-2024 DANE

Comprobando los datos aportados, efectivamente se encuentra que estos corresponden a los índices del DANE referenciados.



Total. Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Índices - Serie de empalme
2003 - 2024


	Base Diciembre de 2018 = 100,00																					
Mes	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Enero	55,42	51,54	56,45	53,02	61,52	63,31	70,11	71,00	74,12	72,75	78,24	79,25	83,00	89,19	94,01	97,58	100,00	104,24	105,91	113,26	128,27	138,98
Febrero	55,98	54,18	57,62	52,41	62,53	64,50	70,80	72,20	74,57	72,22	78,85	79,45	83,05	89,45	94,01	98,22	102,13	104,94	106,58	115,11	130,40	140,49
Marzo	51,51	54,71	57,45	53,61	61,29	61,54	71,15	72,45	74,77	77,35	78,25	80,71	84,45	91,10	95,45	96,45	101,62	105,51	107,12	116,26	131,77	141,48
Abril	52,52	54,56	57,72	60,09	61,35	61,51	71,16	72,79	74,65	77,42	78,93	81,14	84,00	91,63	95,91	96,91	102,12	105,72	107,76	117,71	132,80	142,32
Mayo	52,35	55,17	57,55	60,29	64,05	65,14	71,39	72,81	75,07	77,66	79,21	81,51	83,12	92,10	96,12	96,16	102,44	105,36	108,84	118,70	133,38	
Junio	52,11	55,51	58,15	60,48	64,13	65,71	71,15	72,85	74,31	77,72	79,39	81,61	83,21	92,54	96,21	96,31	102,71	104,97	108,78	119,31	133,78	
Julio	52,25	55,45	58,21	62,73	64,23	65,06	71,32	72,95	74,42	77,20	79,49	81,71	83,37	93,02	96,15	96,19	102,94	104,97	108,84	119,31	133,78	
Agosto	52,47	55,51	58,21	60,59	64,14	65,13	71,35	73,00	74,39	77,73	79,52	81,50	83,76	92,71	96,32	96,32	103,03	104,96	108,84	120,50	135,39	
Septiembre	52,51	55,67	58,45	61,14	64,20	65,06	71,35	72,90	75,62	77,95	79,73	82,01	84,39	92,60	96,36	96,47	103,25	105,29	109,04	120,61	135,41	
Octubre	52,56	55,65	58,60	61,05	64,20	65,32	71,19	72,84	75,77	78,08	79,52	82,14	84,98	92,62	96,37	96,59	103,41	105,23	109,04	120,61	135,41	
Noviembre	52,75	55,82	58,65	61,19	64,51	65,49	71,14	72,90	75,87	77,95	79,31	82,25	84,81	92,73	96,51	96,72	103,54	105,04	109,04	120,61	135,41	
Diciembre	53,02	55,99	59,70	61,93	64,92	65,95	71,35	73,45	76,19	78,91	79,36	82,47	84,05	91,11	94,92	95,00	102,63	104,48	109,41	120,61	135,41	

Fuente: DANE

Nota: La información se basa en los datos oficiales de la serie de empalme y ajustes.

Actualizado el 08 de mayo de 2024

Analizada la propuesta presentada, esta se ajusta a los índices del DANE, por lo que está basada en datos oficiales.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD <small>Subred Integrada de Servicios de Salud S.E.S.E.</small>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Por tal motivo, esta interventoría considera viable aplicar el factor de indexación a cada uno de los valores de las fases que fueron objeto de cesión.

3. Concepto Jurídico

De la revisión de la solicitud efectuada por el Contratista, la Interventoría, en virtud de las disposiciones legales y contractuales aplicables, y en cumplimiento de sus funciones, procede a avalar los argumentos presentados por el Contratista de Obra para el restablecimiento del balance económico del contrato y la actualización de la Oferta de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como el restablecimiento del plazo contractual correspondiente, según la solicitud presentada por el Contratista.

En atención a la legislación vigente y los principios contractuales, es responsabilidad de las partes asegurar el restablecimiento del balance económico del contrato en caso de situaciones imprevistas no imputables a ninguna de las Partes, sino debido a factores exógenos que provienen de situaciones imprevistas derivados de la circunstancia ocurrida en relación con la cesión del contrato estatal.

Al respecto, el Consejo de Estado ha dicho:

"Ahora bien, no cualquier trastorno o variación de las expectativas que tenía el contratista respecto de los resultados económicos del contrato, constituyen rompimiento del equilibrio económico del mismo, existiendo siempre unos riesgos inherentes a la misma actividad contractual, que deben ser asumidos por él. De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, la ecuación económica financiera del contrato puede verse afectada o sufrir menoscabo, por:

- a) Actos o hechos de la entidad administrativa contratante, como cuando no cumple con las obligaciones derivadas del contrato o introduce modificaciones al mismo -ius variandi-, sean éstas abusivas o no.*
- b) Actos generales de la administración como Estado, o "teoría del hecho del príncipe", como cuando en ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, cuya voluntad se manifiesta mediante leyes o actos administrativos de carácter general, afecta negativamente el contrato.*
- c) Factores exógenos a las partes del negocio, o "teoría de la imprevisión", o "sujeciones materiales imprevistas", que involucran circunstancias no imputables al Estado y externas al contrato, pero con incidencia en él. En todos estos eventos surge la obligación de la administración contratante de auxiliar al contratista colaborador mediante una compensación -llevarlo hasta el punto de no pérdida- o nace el deber de indemnizarlo integralmente, según el caso y si se cumplen los requisitos señalados para cada figura. (Consejo de Estado, Sentencia N° 13001-23-31-000-1996-01233-01(21990) de junio 28 de 2012)*

De acuerdo con lo anterior, debido a factores exógenos a las partes pero que tienen incidencia en el contrato, como en el caso que nos ocupa, la cesión del Contrato de Obra como evento exógeno, surge la obligación para las partes de restablecer la ecuación económica, particularmente debido a la necesidad de la "actualización de la Oferta", de este nuevo contratista, pues se trata de una necesidad y a la vez de una obligación para las partes del contrato, que tiene su fundamento en el principio de igualdad contemplado en el artículo 209 de la C.N. y en el principio de la reciprocidad de prestaciones como criterio jurídico integrador.

La teoría de la imprevisión y la equidad contractual, fundamentos de la jurisprudencia colombiana, exigen la corrección de las condiciones contractuales cuando eventos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subsecretaría de Servicios
de Salud E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL

CO-CBS-FT-20 V3

imprevistos y extraordinarios afectan su ejecución. La equidad contractual demanda un balance justo entre las obligaciones y beneficios del contrato.

Eventos como la inflación pueden desestabilizar este balance, justificando la intervención para ajustar las condiciones contractuales. Adicionalmente, la teoría de la imprevisión permite modificar las condiciones contractuales frente a cambios económicos significativos, ocurridos por el paso del tiempo, garantizando una ejecución equitativa.


Asimismo, la jurisprudencia establece que el equilibrio económico del contrato debe mantenerse durante su ejecución. Si este equilibrio se rompe por factores no imputables a las partes, se deben adoptar por las partes, las medidas que sean necesarias para su restablecimiento.

En concordancia con los principios legales y contractuales, la Interventoría avala la solicitud de ajuste del valor del contrato conforme a la variación del IPC entre abril de 2022 y febrero de 2024 y adicionalmente, se encuentra plenamente justificada por el Contratista de Obra la prórroga del Contrato de Obra para que se pueda llevar a cabo los fines de la contratación estatal, y particularmente cumplir en forma idónea y óptima el Contrato de Obra.

Estas medidas se consideran esenciales para mantener el balance económico del contrato y garantizar la ejecución efectiva y eficiente de éste en beneficio del interés público (...).

29) Que la Supervisión del contrato de Obra No. 5008-2022, en concordancia con lo manifestado por la interventoría y los análisis técnicos, financieros y jurídicos, presentados por las partes, manifiesta estar de acuerdo con la petición presentada por el CONSORCIO HOSPITAL en la solicitud ampliación del plazo requerido para la terminación del proyecto hasta el 25 de agosto de 2025 y, de igual forma, está de acuerdo con la aplicación de la indexación a los saldos del contrato 5008-2022, desde abril 2022 a febrero 2024, por los motivos de carácter técnico, financiero y jurídicos soportados en las comunicaciones emitidas por los contratistas de obra e interventoría, como se manifiesta en el Oficio 2024300-026207 de 13 de septiembre de 2024.

30) Como consecuencia de lo anterior, y con el fin de garantizar el ejercicio de vigilancia, monitoreo y control del proyecto a cargo de la interventoría, el CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA, mediante comunicado CTSF-492-OBR-2024 del 4 de junio, y, alcance CTSF-502-OBR-2024 de junio 20 de 2024, solicita a la Subred, prórroga del Contrato Nro. 5009-2022 hasta noviembre 3 de 2025, justificado en la necesidad de llevar a cabo el proceso de cierre y liquidación de la obra y puesta en marcha del proyecto. Manifiesta además que, conforme a la necesidad de restituir el valor de la oferta, solicita el ajuste de la oferta económica conforme a la variación del SMMLV para las vigencias 2022 (16%) y 2023 (12%), por el periodo comprendido entre el 5 de octubre de 2024 y hasta el 3 de noviembre de 2025, teniendo en cuenta que el contrato actualmente se encuentra vigente hasta el 4 de octubre de 2024, en los siguientes términos:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Núcleo de Atención y Atención de Salud S.A.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

2	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PARA LA OBRA							Plazo adición
2.1	PERSONAL PROFESIONAL	Cant.	Valor unit	Dedicación	V SMMMLV 22-23 (16%)	V SMMMLV 23-24 (12,07%)	Meses	13 meses
2.1.1	Director de Obra de la Interventoría	1	\$ 13.550.000,00	50%	\$ 15.718.000,00	\$ 17.604.160,00	13,0	\$ 114.427.040,00
2.1.2	Residente de interventoría	1	\$ 10.326.000,00	100%	\$ 11.978.160,00	\$ 13.415.539,20	13,0	\$ 174.402.009,60
2.1.3	Residente estructural de interventoría	1	\$ 10.326.000,00	100%	\$ 11.978.160,00	\$ 13.415.539,20	13,0	\$ 174.402.009,60
2.1.4	Residente eléctrico	1	\$ 8.716.000,00	100%	\$ 10.110.560,00	\$ 11.323.827,20	13,0	\$ 147.209.753,60
2.1.5	Residente hidrosanitario	1	\$ 8.716.000,00	100%	\$ 10.110.560,00	\$ 11.323.827,20	13,0	\$ 147.209.753,60
2.1.6	Residente de redes de gas natural y gases medicinales	1	\$ 8.716.000,00	100%	\$ 10.110.560,00	\$ 11.323.827,20	13,0	\$ 147.209.753,60
2.1.7	Residente en sistema de AA y ventilación mecánica	1	\$ 8.716.000,00	100%	\$ 10.110.560,00	\$ 11.323.827,20	13,0	\$ 147.209.753,60
2.1.8	Residente voz, datos y CCTV	1	\$ 8.716.000,00	100%	\$ 10.110.560,00	\$ 11.323.827,20	13,0	\$ 147.209.753,60
2.1.9	Residente SISOMA	1	\$ 8.716.000,00	100%	\$ 10.110.560,00	\$ 11.323.827,20	13,0	\$ 147.209.753,60
2.1.10	Especialista Estructural	1	\$ 13.550.000,00	30%	\$ 15.718.000,00	\$ 17.604.160,00	13,0	\$ 68.656.224,00
2.1.11	Especialista en Geotécnia	1	\$ 10.326.000,00	20%	\$ 11.978.160,00	\$ 13.415.539,20	13,0	\$ 34.880.401,92
2.1.12	Especialista eléctrico	1	\$ 10.326.000,00	30%	\$ 11.978.160,00	\$ 13.415.539,20	13,0	\$ 52.320.602,88
2.1.13	Especialista hidrosanitario	1	\$ 10.326.000,00	30%	\$ 11.978.160,00	\$ 13.415.539,20	13,0	\$ 52.320.602,88
2.1.14	Especialista ambiental	1	\$ 8.716.000,00	30%	\$ 10.110.560,00	\$ 11.323.827,20	13,0	\$ 44.162.926,08
2.1.15	Especialista bioclimático	1	\$ 8.716.000,00	20%	\$ 10.110.560,00	\$ 11.323.827,20	13,0	\$ 29.441.950,72
2.1.16	Profesional experto en presupuesto, especificaciones técnicas y programación de obra	1	\$ 8.716.000,00	20%	\$ 10.110.560,00	\$ 11.323.827,20	13,0	\$ 29.441.950,72
2.2	PERSONAL TÉCNICO							
2.2.1	Topógrafo - Inspector	1	\$ 2.909.000,00	50%	\$ 3.374.440,00	\$ 3.779.372,80	13,0	\$ 24.565.923,20
2.2.3	Topógrafo - Auxiliar	1	\$ 2.388.000,00	50%	\$ 2.770.080,00	\$ 3.102.489,60	13,0	\$ 20.166.182,40
2.3	PERSONAL ADMINISTRATIVO							
2.3.1	Secretaria	1	\$ 1.571.000,00	50%	\$ 1.822.360,00	\$ 2.041.043,20	13,0	\$ 13.266.780,80
2.3.2	Mensajero	1	\$ 1.309.000,00	30%	\$ 1.518.440,00	\$ 1.700.652,80	13,0	\$ 6.632.545,92
2.3.3	Conductor	1	\$ 1.309.000,00	65%	\$ 1.518.440,00	\$ 1.700.652,80	13,0	\$ 14.370.516,16
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PARA LA OBRA								\$ 1.736.716.188,48
FACTOR MULTIPLICADOR								2,40
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL PARA LA OBRA								\$ 4.168.118.852,35
IVA 19%								\$ 791.942.581,95
COSTO TOTAL DE PERSONAL PARA LA OBRA								\$ 4.960.061.434,30
3	COSTOS DIRECTOS PARA LA OBRA							
3.1	COSTOS DE EQUIPOS Y OFICINA							
3.1.1	Vehículo camioneta 1.300 a 2.000 CC	1	\$ 6.823.000,00				13,0	\$ 88.699.000,00
3.1.2	Equipos de topografía	1	\$ 3.863.000,00				13,0	\$ 50.219.000,00
3.1.3	Laboratorio y/o Ensayos de laboratorio	1	\$ 6.465.893,00				13,0	\$ 84.056.609,00
3.1.4	Informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías.	1	\$ 3.958.761,00				13,0	\$ 51.463.893,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS PARA LA OBRA								\$ 274.438.502,00
IVA 19%								\$ 52.143.315,38
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PARA LA OBRA								\$ 326.581.817,38
TOTAL ADICIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA								\$ 5.286.643.252,00

31) Por lo anterior, la Subred a través de la supervisión del Contrato Nro. 5009-2022, autoriza la prórroga del contrato del 5 de octubre de 2024 hasta el 3 de noviembre de 2025 (13 meses) y, así mismo, el ajuste del valor de la oferta hasta por CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$5.286.643.252), como se expresa en el oficio 2024300-026132-1 del día 12 de septiembre de 2024, en el que se señaló lo siguiente:

"Conforme lo anteriormente expuesto y considerando que el Convenio 2806257 de 2021 cuenta con excedentes resultantes de la ejecución de los recursos con corte a 31 de julio de 2024, derivados de:

VR INICIAL	\$100.092.959.400
APORTE FFDS	\$99.101.940.000



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud S.I.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL

CO-CBS-FT-20 V3

SISS SUR ESE (Representado en Talento humano y gastos administrativos)	\$991.019.400
--	---------------


Por efecto del reconocimiento de la indexación de las vigencias futuras 2022 y 2023 del FFDS a la Subred, a la fecha el Convenio cuenta con recursos por hasta por la suma de \$105.245.995.345, correspondientes a:

APORTES	VALOR
Recursos Vigencia 2021 Contrapartida Vigencias Futuras	\$23.610.024.440
Vigencias futuras 2022- Acuerdo 788 de 2020	\$63.443.134.010
Indexación vigencias futuras 2022	\$3.565.504.131
Vigencias futuras 2023- Acuerdo 788 de 2020	\$12.048.781.550
Indexación Vigencias Futuras 2023	\$2.578.551.214
VALOR TOTAL INICIAL	\$ 105.245.995.345

De esta forma, el valor del convenio a la fecha es equivalente a \$105.245.995.345, sobre el cual se encuentran comprometidos recursos hasta por \$99.907.860.741, quedando como excedentes la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS MCTE. - (\$5.338.134.604), como se aprecia en la siguiente tabla:

VR TOTAL DEL CONVENIO	105.245.995.345
(-) VALOR TOTAL CONTRATADO	99.907.860.741
-Obra \$ 89.323.181.304	
-Interventoría \$ 8.861.486.089	
-EGAT (Honorarios) \$ 1.723.193.348	
=EXCEDENTES	5.338.134.604

Como el Convenio Interadministrativo No. 2806257 de 2021, suscrito entre la Subred Sur E.S.E., y el Fondo Financiero Distrital de Salud – SDS, se encuentra actualmente vigente hasta el 12 de abril de 2025, así como el proyecto que da origen al mismo, y, teniendo en cuenta que la Fase 2 Ejecución de Obra se encuentra vigente, es viable entonces solicitar la autorización de uso de excedentes hasta por valor de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE.- (\$5.286.643.252.00) con el fin de cubrir la mayor permanencia de la firma interventora por efecto de la autorización de la prórroga del contrato de Interventoría No. 5009-2021 del 05 de Octubre al 03 de Noviembre de 2024, requeridos por el Contratista de la interventoría.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud S.I.S.E.</p>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3	

Ahora bien, teniendo en cuenta que el Convenio Interadministrativo No. 2806257 de 2021 está vigente hasta 12 de abril de 2025 y siendo necesario ampliar el plazo de ejecución del proyecto y aprobada la prórroga del contratista de obra hasta el 26 de agosto de 2025 y la vigilancia, monitoreo y control del proyecto por parte de la interventoría hasta el 3 de noviembre de 2025, se hace necesario requerir la prórroga del convenio hasta 3 de mayo de 2026, considerando que el plazo establecido para el proceso de liquidación, está previsto en seis (6) meses en la cláusula 23 del convenio.

32) En este orden de ideas, de manera expresa se solicitó mediante comunicado radicado AGISALUD 2024300025778-1 de fecha 10/09/2024, dirigido al a Ingeniera Claudia Amézquita, en su calidad de Supervisora del Convenio y como Directora de Infraestructura y Tecnología de la Secretaria Distrital de Salud, lo siguiente:

"Solicitud de PRÓRROGA DEL CONVENIO desde el 13 de abril de 2025 hasta el 12 de mayo de 2026, modificado la CLAUSULA SÉPTIMA: PLAZO DEL CONVENIO, así:

El plazo de ejecución para el presente convenio es de CINCUENTA Y SEIS MESES, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.

MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO del convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de diez (10) meses y veintitrés (23) días calendario, con el fin de ampliar la fase de construcción a treinta y tres (33) meses y 28 días calendario, o hasta recibir a satisfacción por parte de la Subred la Obra y la dotación hospitaliza instalada lista para su operación y funcionamiento acorde con los requerimientos normativos vigentes para la utilización segura de los equipos biomédicos.

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE. - (\$5.286.643.252.00) resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato de interventoría de Obra, para respaldar la mayor permanencia del personal de la interventoría, por trece (13) meses hasta el 3 de noviembre del año 2025, con ajuste a la oferta económica en la variación del SMMLV por las vigencias 2022 y 2023.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SAÚDE
Secretaría de Salud

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL

CO-CBS-FT-20 V3

2	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PARA LA OBRA							Plazo adición
2.1	PERSONAL PROFESIONAL	Cant.	Valor unit	Dedicación	V SMMLV 22-23 (16%)	V SMMLV 23-24 (12,07%)	Meses	13 meses
2.1.1	Director de Obra de la Interventoría	1	\$ 13.550.000,00	50%	\$ 15.718.000,00	\$ 17.604.160,00	13,0	\$ 114.427.040,00
2.1.2	Residente de Interventoría	1	\$ 10.326.000,00	100%	\$ 11.978.160,00	\$ 13.415.539,20	13,0	\$ 174.402.009,60
2.1.3	Residente estructural de Interventoría	1	\$ 10.326.000,00	100%	\$ 11.978.160,00	\$ 13.415.539,20	13,0	\$ 174.402.009,60
2.1.4	Residente eléctrico	1	\$ 8.716.000,00	100%	\$ 10.110.560,00	\$ 11.323.827,20	13,0	\$ 147.209.753,60
2.1.5	Residente hidrosanitario	1	\$ 8.716.000,00	100%	\$ 10.110.560,00	\$ 11.323.827,20	13,0	\$ 147.209.753,60
2.1.6	Residente de redes de gas natural y gases medicinales	1	\$ 8.716.000,00	100%	\$ 10.110.560,00	\$ 11.323.827,20	13,0	\$ 147.209.753,60
2.1.7	Residente en sistema de AA y ventilación mecánica	1	\$ 8.716.000,00	100%	\$ 10.110.560,00	\$ 11.323.827,20	13,0	\$ 147.209.753,60
2.1.8	Residente voz, datos y CCTV	1	\$ 8.716.000,00	100%	\$ 10.110.560,00	\$ 11.323.827,20	13,0	\$ 147.209.753,60
2.1.9	Residente SISOMA	1	\$ 8.716.000,00	100%	\$ 10.110.560,00	\$ 11.323.827,20	13,0	\$ 147.209.753,60
2.1.10	Especialista Estructural	1	\$ 13.550.000,00	30%	\$ 15.718.000,00	\$ 17.604.160,00	13,0	\$ 68.656.224,00
2.1.11	Especialista en Geotécnia	1	\$ 10.326.000,00	20%	\$ 11.978.160,00	\$ 13.415.539,20	13,0	\$ 34.880.401,92
2.1.12	Especialista eléctrico	1	\$ 10.326.000,00	30%	\$ 11.978.160,00	\$ 13.415.539,20	13,0	\$ 52.320.602,88
2.1.13	Especialista hidrosanitario	1	\$ 10.326.000,00	30%	\$ 11.978.160,00	\$ 13.415.539,20	13,0	\$ 52.320.602,88
2.1.14	Especialista ambiental	1	\$ 8.716.000,00	30%	\$ 10.110.560,00	\$ 11.323.827,20	13,0	\$ 44.162.926,08
2.1.15	Especialista bioclimático	1	\$ 8.716.000,00	20%	\$ 10.110.560,00	\$ 11.323.827,20	13,0	\$ 29.441.950,72
2.1.16	Profesional experto en presupuesto, especificaciones técnicas y programación de obra	1	\$ 8.716.000,00	20%	\$ 10.110.560,00	\$ 11.323.827,20	13,0	\$ 29.441.950,72
2.2	PERSONAL TÉCNICO							
2.2.1	Topógrafo - Inspector	1	\$ 2.909.000,00	50%	\$ 3.374.440,00	\$ 3.779.372,80	13,0	\$ 24.565.923,20
2.2.3	Topógrafo - Auxiliar	1	\$ 2.388.000,00	50%	\$ 2.770.080,00	\$ 3.102.489,60	13,0	\$ 20.166.182,40
2.3	PERSONAL ADMINISTRATIVO							
2.3.1	Secretaria	1	\$ 1.571.000,00	50%	\$ 1.822.360,00	\$ 2.041.043,20	13,0	\$ 13.266.780,80
2.3.2	Mensajero	1	\$ 1.309.000,00	30%	\$ 1.518.440,00	\$ 1.700.652,80	13,0	\$ 6.632.545,92
2.3.3	Conductor	1	\$ 1.309.000,00	65%	\$ 1.518.440,00	\$ 1.700.652,80	13,0	\$ 14.370.516,16
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PARA LA OBRA								\$ 1.736.716.188,48
FACTOR MULTIPLICADOR								2,40
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL PARA LA OBRA								\$ 4.168.118.852,35
IVA 19%								\$ 791.942.581,95
COSTO TOTAL DE PERSONAL PARA LA OBRA								\$ 4.960.061.434,30
3	COSTOS DIRECTOS PARA LA OBRA							
3.1	COSTOS DE EQUIPOS Y OFICINA							
3.1.1	Vehículo camioneta 1.300 a 2.000 CC	1	\$ 6.823.000,00				13,0	\$ 88.699.000,00
3.1.2	Equipos de topografía	1	\$ 3.863.000,00				13,0	\$ 50.219.000,00
3.1.3	Laboratorio y/o Ensayos de laboratorio	1	\$ 6.465.893,00				13,0	\$ 84.056.609,00
3.1.4	Informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías.	1	\$ 3.958.761,00				13,0	\$ 51.463.893,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS PARA LA OBRA								\$ 274.438.502,00
IVA 19%								\$ 52.143.315,38
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PARA LA OBRA								\$ 326.581.817,38
TOTAL ADICIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA								\$ 5.286.643.252,00

32) Que mediante comunicado 2024-EE-26355, de fecha 20 de febrero de 2024, se formuló la actualización del proyecto de inversión denominado **ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL**, y fue inscrito y actualizado en BPP con No. 2024 20 02 02 del 19-02-2024, por valor de \$82.572.538.244 para la vigencia 2024.

33) Teniendo en cuenta que el convenio interadministrativo tiene como fecha de finalización el 12 de abril de año 2025, se estima que, una vez aprobada la presente solicitud, la prórroga del mencionado convenio se surta a partir del día 13 de abril de 2025 hasta el día 12 de mayo del año 2026, lo cual se proyecta en la siguiente línea de tiempo.



SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL

CO-CBS-FT-20 V3

[illegible]

34) En este orden de ideas, de manera expresa se solicitó lo siguiente:

- Página 31 de 34

El plazo de ejecución para el presente convenio es de CINCUENTA Y SEIS MESES, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.


2. MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO del convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de diez (10) meses y veintitrés (23) días calendario, con el fin de ampliar la fase de construcción a treinta y tres (33) meses y 28 días calendario, o hasta recibir a satisfacción por parte de la Subred la Obra y la dotación hospitaliza instalada lista para su operación y funcionamiento acorde con los requerimientos normativos vigentes para la utilización segura de los equipos biomédicos.
3. AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE. - (\$5.286.643.252.00) resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato de interventoría de Obra, para respaldar la mayor permanencia del personal de la interventoría, por trece (13) meses hasta el 3 de noviembre del año 2025, con ajuste a la oferta económica en la variación del SMMLV por las vigencias 2022 y 2023.

35) Que, de acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, las entidades estatales están en la obligación de vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y de proteger los derechos de la Entidad Pública, de los contratistas y de terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

En particular, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" dispone que, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

En ese orden de ideas, la supervisión de un contrato estatal consiste en "el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados.

Por su parte, respecto a la interventoría, el Consejo de Estado, en Sentencia 25000-23-26-000-2005-02611-01 (38098), recuerda la finalidad de la interventoría en los contratos estatales, reiterando que esta comprende todas aquellas actividades que, en representación de la entidad contratante, realiza una persona, natural o jurídica, con el fin de vigilar o inspeccionar, controlar, verificar y colaborar en la ejecución de los contratos o convenios, para lo cual debe prestar asesoría y apoyo tanto a la entidad como al contratista.


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</small>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Se trata así, de una exigencia establecida en el ordenamiento jurídico, que tiene el propósito de asegurar el cumplimiento del objeto de los contratos estatales, en defensa de los fines de la contratación pública, para la satisfacción de los intereses generales y de las necesidades básicas de la colectividad. El interventor debe velar porque se cumplan las especificaciones técnicas del objeto del contrato al que deba hacerse la interventoría, al igual que las actividades o acciones administrativas, legales, financieras y presupuestales a cargo del contratista llamado a cumplir con dicho objeto e, igualmente, debe realizar un acompañamiento directo al contratista para asegurar la adecuada y total ejecución del contrato.

36) En virtud a que el contrato de interventoría No. 5009-2022 se encuentra vigente hasta el 04 de octubre de 2024 y estando vigente el convenio que lo ampara, #2806257-2021 con fecha de finalización actual de 12 de abril de 2025, y considerando además que a la fecha no se ha emitido respuesta oficial, sobre la solicitud realizada por parte de la Subred a la SDS sobre la autorización de uso de excedentes, se hace necesario prorrogar el contrato de interventoría 5009-2022 por ocho (8) días, sin costo para la Subred Sur, conforme a comunicación CTSF-558-OBR-2024 de fecha 03 de octubre del 2024 de la interventoría, mediante la cual se manifiesta:

"De conformidad con el plazo otorgado al contrato de interventoría N°5009 de 2022 suscrito entre la Subred Sur E.S.E. y el Consorcio Tunal Salud Futura, el cual, vence el próximo 04 de octubre de 2024 y, con base en la solicitud realizada por el contratista de obra CONSORCIO HOSPITAL mediante oficio CH-5008-HT-0090-2024 recibido el 03 de octubre de 2024, en el cual, se solicita la prórroga del contrato de obra por un término de 8 días, asimismo, solicitamos la prórroga del contrato de Interventoría con el fin de garantizar la supervisión técnica, jurídica, financiera y ambiental al contrato de obra que se encuentra en ejecución de las actividades para la fase de construcción, dotación y alistamiento del proyecto de servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyos diagnósticos y terapéuticos de la USS El Tunal, mientras se surten las gestiones necesarias de la Subred de Servicios de Salud Sur ante la Secretaría Distrital de Salud para aprobación de la prórroga para la solicitud del uso de excedentes a fin de adicionar el contrato de Interventoría según el oficio CTSF-528-OBR-2024 enviado el 23 de julio de 2024.

Nuestro compromiso como empresa con el proyecto y con la ciudad de Bogotá sigue vigente como desde el primer día y consideramos la posibilidad de aportar desde nuestro compromiso y capacidad legal por el término de ocho (8) días adicionales desde el 05 de octubre de 2024 al 12 de octubre de 2024 nuestro apoyo, sin que se cobre dinero alguno a la Subred Sur y a efecto de poder prorrogarse el contrato de Interventoría, mientras se surte el procedimiento respectivo de uso de excedentes ante la Secretaría Distrital de Salud.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bajo este contexto solicitamos se avale la prórroga al contrato de interventoría por el término de ocho (8) días calendario, donde el costo administrativo será asumido directamente por el CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA."


37) Que, la Dirección Financiera de la Subred se encuentra adelantando el trámite de liberación de los recursos de inversión de la Disponibilidad Final del presupuesto y mientras el proceso se surte, la disponibilidad presupuestal con la que cuenta a la fecha, solo permite adicionar el contrato hasta por dos (2) meses.

38) Que, por las razones expuestas, se hace necesario tramitar un Otrosí al CONTRATO DE INTERVENTORÍA NRO. 5009 DE 2022 con la siguiente finalidad:




- **PRORROGAR** el Contrato de Interventoría Nro. 5009 de 2022, por el término inicial de ocho (8) días, **5 de octubre de 2024 hasta el 12 de octubre de 2024.**

VALOR PROMEDIO FACTURADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
\$291.976.935		95.55%	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN INICIAL
\$8.861.486.089	\$8.467.331.107	\$ 394.154.982	26 MESES y 13 DIAS.
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	SUSPENSIONES EFECTUADAS	PROROGA EFECTUADA CONTRATO AL	SUSPENSIONES EFECTUADAS
20 MESES	1 (21 diciembre 2023 al 20 febrero de 2024)	1 (21 de marzo del 2024 al 20 de abril del 2024) 2 (21 al 28 de abril de 2024) 3 (29 de abril de 2024 al 04 de octubre de 2024	NA

Cordialmente,


GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON
 JEFE OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
 SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo: Lo enunciado e informe de supervisión.

FUNCIONARIO /CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	SEDE	RED	FIRMA
Revisó:	Carlos Tovar	Coordinador de Proyectos	Sede Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
Revisó:	José Napoleón Posada	Gerente de Proyecto	Sede Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
Revisó:	Adriana Posada	Asesora Financiera	Sede Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
Elaboró:	Humberto Méndez Rojas	Asesor Jurídico (CPS)	Sede Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	