

PROYECTO	CONTRATO	OBJETO	PROCESO	FASE EN LA QUE SE ENCUENTRA	VALOR INICIAL	MAYORES CANTIDADES	ADICIONES	VALOR ACTUAL O FINAL	AVANCE FINANCIERO	PRECONSTRUCCION PRELIMINARES		OBRA		RECIBO		CONTRATISTA	CONFORMACIÓN	PRORROGAS	Suspensiones				PROCESO DE INTERVENCIÓN	Estudios y diseños
	OBRA									INICIO	FIN	INICIO	FIN ESTIMADO	INICIO	FIN ESTIMADO				N. Suspensiones	fecha de suspensión y plazo	fecha de reinicio	motivo		
AVENIDA BOYACA ENTRE CALLE 170 Y CALLE 183	IDU-1777-2021	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN CON CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.	IDU-LP-SGI-014-2021	EJECUCIÓN DE OBRA	\$ 72.334.682.056			\$72.334.682.056	25,00%	3-ene-22	2-may-22	3-may-22	2-jul-23	3-jul-23	2-ago-23	CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTÁ	GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S 40% JOSE GUILLERMO GALÁN GOMEZ 10% VNF S.A.S 40% HORACIO VEGA CÁRDENAS 10%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IDU-CMA-SGI-029-2021	Si existen

