



Bogotá D.C., marzo 06 de 2020

Doctor

NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO

Subsecretario de la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

CONCEJO DE BOGOTÁ

Calle 36 28 A 41

Bogotá - D.C.

REF: Respuesta a Proposición 296 de 2020. ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Respetado Doctor Vanegas:

En atención a la comunicación de la referencia, a continuación, damos respuesta a de conformidad con la información suministrada por la Dirección Técnica de Proyectos de la Subdirección General de Desarrollo Urbano, según las funciones y competencias que a ella le corresponden, en los siguientes términos:

- 1. *Sírvase indicar para cada uno de los proyectos relacionados a continuación, el estado del proyecto, % de avance de diseños, costo de los diseños, valor estimado de ejecución de obra (con interventoría, tiempo estimado de duración de la obra.***

En atención a su solicitud, en el cuadro a continuación se relaciona la información correspondiente, para cada uno de los proyectos objeto de su consulta, así:



DTP

20202250231661

Información Pública

Al responder cite este número

PROYECTO	CONTRATO	ESTADO	% DISEÑOS	COSTO DISEÑOS (INCLUIDA INTERVENCIÓN IA)	VALOR ESTIMADO DE OBRA	TIEMPO ESTIMADO DE OBRA			
						PROYECTO	PLAZO PRECONSTRUCCIÓN (MESES)	PLAZO CONSTRUCCIÓN (MESES)	TOTAL PLAZO PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN (MESES)
TRONCAL CARRERA 7 DESDE LA CALLE 32 HASTA LA CALLE 200	IDU-1073-2016	TERMINADO. Estudios y diseños Fase III Actualmente suspendida licitación para adjudicación de Obra.	100%	\$ 12,444,568,614	EL VALOR DE LA LICITACION INCLUIDO PREDIOS - OBRA - MANTENIMIENTO E INTERVENTORIA \$ 1.740.520.873.344	TRAMO 1	6.0	34.0	40.0
						TRAMO 2	6.0	52.0	58.0
						TRAMO 3	6.0	48.0	54.0
						TRAMO 4	6.0	50.0	56.0
						TRAMO 5	6.0	38.0	44.0
						TRAMO 6	6.0	42.0	48.0
						TRAMO 7	6.0	37.0	43.0
						TRAMO 8	6.0	32.0	38.0



DTP
20202250231661
Información Pública
Al responder cite este número

PROYECTO	CONTRATO	ESTADO	% DISEÑO \$	COSTO DISEÑOS (INCLUIDA INTERVENITORIA)	VALOR ESTIMADO DE OBRA	TIEMPO ESTIMADO DE OBRA																																
TRONCAL CARRERA 68 DESDE LA CARRERA 7MA HASTA AUTOPISTA SUR	IDU-1345-2017	TERMINADO. Estudios y diseños Fase III. Adjudicada	100%	\$ 17,340,621,433	EL VALOR DE LA LICITACION INCLUIDO INTERVENITORIA \$2.627.509.524.780	<table><thead><tr><th rowspan="2">GRUPOS DE CONSTRUCCION</th><th colspan="2">PLAZOS (MESES)</th></tr><tr><th>PRECONST.</th><th>CONSTR.</th></tr></thead><tbody><tr><td>G-1</td><td>8</td><td>60</td></tr><tr><td>G-2</td><td>8</td><td>48</td></tr><tr><td>G-3</td><td>8</td><td>48</td></tr><tr><td>G-4</td><td>8</td><td>48</td></tr><tr><td>G-5</td><td>8</td><td>36</td></tr><tr><td>G-6</td><td>8</td><td>48</td></tr><tr><td>G-7</td><td>8</td><td>60</td></tr><tr><td>G-8</td><td>8</td><td>60</td></tr><tr><td>G-9</td><td>8</td><td>48</td></tr></tbody></table>	GRUPOS DE CONSTRUCCION	PLAZOS (MESES)		PRECONST.	CONSTR.	G-1	8	60	G-2	8	48	G-3	8	48	G-4	8	48	G-5	8	36	G-6	8	48	G-7	8	60	G-8	8	60	G-9	8	48
GRUPOS DE CONSTRUCCION	PLAZOS (MESES)																																					
	PRECONST.	CONSTR.																																				
G-1	8	60																																				
G-2	8	48																																				
G-3	8	48																																				
G-4	8	48																																				
G-5	8	36																																				
G-6	8	48																																				
G-7	8	60																																				
G-8	8	60																																				
G-9	8	48																																				



Información Pública

3

4

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



DTP
20202250231661
Información Pública

Al responder cite este número

PROYECTO	CONTRATO	ESTADO	% DISEÑOS	COSTO DISEÑOS (INCLUIDA INTERVENCIÓN)	VALOR ESTIMADO DE OBRA	TIEMPO ESTIMADO DE OBRA
TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI DEDE AV. AMERICAS HASTA LA AV. SUBA - COTA (INCLUYE INTERSECCIÓN AV. CHILE POR AV. CIUDAD DE CALI)	IDU-1352-2017	HAN CONCLUIDO LOS DISEÑOS Y SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE TRÁMITES, APROBACIÓN, ARMONIZACIÓN, AVAL O CONCEPTO FAVORABLE Y LOS PERMISOS REQUERIDOS ANTE ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES, AL IGUAL QUE LA ARMONIZACIÓN CON LAS EMPRESAS DE	99%	\$ 20,446,763,665	A continuación, se describe el costo estimado en fase de estudios y diseños, no obstante, debido a que dicho proyecto aún se encuentra en revisión de Entidades Distritales y Empresas de Servicios Públicos, podría variar y el definitivo será el que se publique en el centro de documentación, una vez sea cerrada la etapa de aprobaciones.	Debido a los ajustes que están llevándose a cabo por parte de las Entidades Distritales y Empresas de Servicios Públicos, el cronograma deberá actualizarse una vez se obtengan dichas aprobaciones, en tal sentido, a la fecha no es posible informar el tiempo estimado de ejecución que tendría cada uno de los tramos.

5

5

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27

Código Postal 110311

Tel: 3386660

www.idu.gov.co

Info: Línea: 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



DTP

20202250231661

Información Pública

Al responder cite este número

PROYECTO	CONTRATO	ESTADO	% DISEÑOS	COSTO DISEÑOS (INCLUIDA INTERVENCIÓN IA)	VALOR ESTIMADO DE OBRA	TIEMPO ESTIMADO DE OBRA
TRONCAL AV. VILLAVICENCIO DESDE EL PORAL TUNAL HASTA LA TRONCAL NQS	IDU-1113- 2016	EN ETAPA DE APROBACION ES Y AJUSTES FINALES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	97%	\$ 5,734,853,490	A LA FECHA EL INSTITUTO SE ENCUENTRA EN LA REVISIÓN DEL PRESUPUESTO, POR LO TANTO NO SE CUENTA CON LA VERSION FINAL Y NO ES POSIBLE DAR UN ESTIMATIVO, UNA VEZ SE CUENTE CON	A LA FECHA EL INSTITUTO SE ENCUENTRA CON OBSERVACIONES POR EL IDU LA PROGRAMACION, POR LO TANTO NO SE CUENTA CON LA VERSION FINAL Y NO ES POSIBLE DAR UN DATO, UNA VEZ SE CUENTE CON ESTA INFORMACION SE REMITIRA A SU DESPACHO.

6

6

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



DTP

20202250231661

Información Pública

Al responder cite este número

PROYECTO	CONTRATO	ESTADO	% DISEÑOS	COSTO DISEÑOS (INCLUIDA INTERVENCIÓN IA)	VALOR ESTIMADO DE OBRA	TIEMPO ESTIMADO DE OBRA
TRONCAL JORGE GANTAN CORTES AK 33 DESDE AV. BOYACA HASTA AV. CONGRESO EUCARISTICO	IDU-1454- 2018	EN EJECUCION LA ETAPA DE FACTIBILIDAD	46%	\$ 6,028,560,478	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD.	A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA
TRONCAL BOYACA	INHOUSE	DISEÑOS PENDIENTES ALGUNAS DEFINICIONES	N/A	N.A.	N.A.	N.A.

7

8

7

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27

Código Postal 110311

Tel: 3386660

www.idu.gov.co

Info: Línea: 195



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



DTP

20202250231661

Información Pública

Al responder cite este número


PROYECTO	CONTRATO	ESTADO	% DISEÑOS	COSTO DISEÑOS (INCLUIDA INTERVENCIÓN)	VALOR ESTIMADO DE OBRA	TIEMPO ESTIMADO DE OBRA					
EXTENSION TRONCAL CARACAS DESDE MOLINOS HASTA PORTAL USME	IDU-1109-2016	TRAMO 1 FINALIZADO EN SU TOTALIDAD LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. En etapa de Preconstrucción	100%	\$ 9,369,926,093	PARA LA EXTENSION TRONCAL CARACAS DESDE MOLINOS HASTA PORTAL USME (TRAMO 1), SE INFORMA QUE LA ENTIDAD SUSCRIBIÓ EL CONTRATO IDU-1601-2019 CUYO OBJETO ES: "MEDIANTE ESTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSION TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.", EN EL CUAL SE ESTIMÓ UN VALOR PARA LA EJECUCIÓN DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	ETAPA	DESDE	HASTA	DURACIÓN ETAPA	PLAZA TOTAL	
						PRECONSTRUCCIÓN	Acta de Inicio	Acta de inicio + (6) meses	6 meses	95 Meses	
						CONSTRUCCIÓN	Acta de Inicio + (6) meses	Acta de inicio + (35) meses	29 meses		
						MANTENIMIENTO	Acta de inicio + (35) meses	Acta de inicio + (95) meses	60 Meses		

9

8

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195





DTP

20202250231661

Información Pública

Al responder cite este número

PROYECTO	CONTRATO	ESTADO	% DISEÑOS	COSTO DISEÑOS (INCLUIDA INTERVENCIÓN IA)	VALOR ESTIMADO DE OBRA	TIEMPO ESTIMADO DE OBRA
					MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS (\$256.554.412.806), CUYA INTERVENCIÓN SE EJECUTA MEDIANTE EL CONTRATO IDU-1605-2019, CUYO OBJETO ES: "INTERVENCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.", EN EL CUAL SE ESTIMÓ UN VALOR PARA SU EJECUCIÓN DE VEINTIÚN MIL	

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Instituto de
Desarrollo Urbano



DTP

20202250231661

Información Pública

Al responder cite este número

PROYECTO	CONTRATO	ESTADO	% DISEÑOS	COSTO DISEÑOS (INCLUIDA INTERVENCIÓN IA)	VALOR ESTIMADO DE OBRA	TIEMPO ESTIMADO DE OBRA
					DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE (\$21.218.407.533,00).	

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195





DTP
20202250231661
Información Pública

Al responder cite este número

PROYECTO	CONTRATO	ESTADO	% DISEÑOS	COSTO DISEÑOS (INCLUIDA INTERVENTOR IA)	VALOR ESTIMADO DE OBRA	TIEMPO ESTIMADO DE OBRA
EXTENSION TRONCAL Av. AMERICAS DESDE PUENTE ARANDA HASTA LA NQS Y CONEXIÓN OPERACION AL DE LAS TRONCALES AMERICAS, CALLE 26 Y NQS	IDU-1110- 2016	EN ETAPA DE APROBACION ES Y AJUSTES FINALES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	98%	\$ 5,607,291,516	EL VALOR ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDA LA INTERVENTORIA SE PRESENTA A CONTINUACIÓN SE DEBE TENER EN CUENTA QUE A LA FECHA O SE CUENTA CON LA VERSION FINAL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO: \$ 620.000.000.000 INTERVENTORIA (CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO) \$ 80.600.000.000 SUMAN \$ 700.600.000.000	EL TIEMPO PROYECTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ES DE 3 MESES DE PRECONSTRUCCIÓN, 36 MESES DE CONSTRUCCIÓN Y 60 MESES DE MANTENIMIENTO.

1 0

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195





Instituto de
Desarrollo Urbano



DTP

20202250231661

Información Pública

Al responder cite este número

PROYECTO	CONTRATO	ESTADO	% DISEÑOS	COSTO DISEÑOS (INCLUIDA INTERVENCIÓN IA)	VALOR ESTIMADO DE OBRA	TIEMPO ESTIMADO DE OBRA
EXTENSION TRONCAL CARACAS DESDE PORTAL USME A YOMASA	IDU-1109- 2016	TERMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN TRAMITES FINALES DE APROBACION ES DE ENTIDADES Y/O EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO Y/O NO OBJECIONES	98%	\$ 9,369,926,093	A LA FECHA EL INSTITUTO SE ENCUENTRA EN LA REVISION DEL PRESUPUESTO, POR LO TANTO NO SE CUENTA CON LA VERSION FINAL Y NO ES POSIBLE DAR UN ESTIMATIVO, UNA VEZ SE CUENTE CON ESTA INFORMACION SE REMITIRA A SU DESPACHO.	A LA FECHA EL INSTITUTO SE ENCUENTRA EN LA REVISION DEL PRESUPUESTO, POR LO TANTO NO SE CUENTA CON LA VERSION FINAL Y NO ES POSIBLE DAR UN ESTIMATIVO, UNA VEZ SE CUENTE CON ESTA INFORMACION SE REMITIRA A SU DESPACHO.

1
1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195





DTP

20202250231661

Información Pública

Al responder cite este número

PROYECTO	CONTRATO	ESTADO	% DISEÑOS	COSTO DISEÑOS (INCLUIDA INTERVENCIÓN)	VALOR ESTIMADO DE OBRA	TIEMPO ESTIMADO DE OBRA
Iniciativa Privada ALO Sur - Aprobación de factibilidad, adjudicación, ejecución y liquidación del contrato de concesión, que se derive de la estructuración técnica, financiera y legal bajo el esquema de Asociación Público Privada Iniciativa Privada Avenida Longitudinal de Occidente	CONVENIO ANI 009 de 2018-IDU 1442 de 2018	Facilidad. En trámite de aprobación por parte del MHCP de la APP.	N.A.	N.A.	664.600 millones de pesos constantes de diciembre de 2018 (Valor de capex)	4 años (Plazo elapa de construcción)

1 2

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27

Código Postal 110311

Tel: 3386660

www.idu.gov.co

Info: Línea: 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Instituto de
Desarrollo Urbano



DTP

20202250231661

Información Pública

Al responder cite este número

PROYECTO	CONTRAT O	ESTADO	% DISEÑO S	COSTO DISEÑOS (INCLUIDA INTERVENTOR IA)	VALOR ESTIMADO DE OBRA	TIEMPO ESTIMADO DE OBRA
ALO tramo Sur desde Chusaca hasta la calle 13						

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195





DTP

20202250231661

Información Pública

Al responder cite este número

PROYECTO	CONTRATO	ESTADO	% DISEÑOS	COSTO DISEÑOS (INCLUIDA INTERVENCIÓN)	VALOR ESTIMADO DE OBRA	TIEMPO ESTIMADO DE OBRA
Iniciativa Pública ACCESOS NORTE FASE 2 - Estructuración, coordinación, contratación, adjudicación, ejecución y liquidación del proyecto para los estudios, diseños, construcción, operación, mantenimiento, o, gestión social, predial y ambiental de las ampliaciones por la Autopista	CONVENIO 006 de 2019 IDU 1320 de 2019	Estructuración. En trámite de aprobación por parte del MHCP de la APP.	N.A.	N.A.	1,27 billones de pesos constantes de diciembre de 2018. (Valor de Capex)	5 años y 6 meses. (Plazo etapa de construcción)

1 3

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015


Calle 22 No. 6 - 27

Código Postal 110311

Tel: 3386660

www.idu.gov.co

Info. Línea: 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Instituto de
Desarrollo Urbano



DTP

20202250231661

Información Pública

Al responder cite este número

PROYECTO	CONTRATO	ESTADO	% DISEÑOS	COSTO DISEÑOS (INCLUIDA INTERVENCIÓN IA)	VALOR ESTIMADO DE OBRA	TIEMPO ESTIMADO DE OBRA
Norte entre las calles 193 y 245 y por la carrera séptima entre las calles 201 y la 245. Construcción de la variante de Sopó.						

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195





DTP

20202250231661

Información Pública

Al responder cite este número

PROYECTO	CONTRATO	ESTADO	% DISEÑOS	COSTO DISEÑOS (INCLUIDA INTERVENTOR IA)	VALOR ESTIMADO DE OBRA	TIEMPO ESTIMADO DE OBRA
INTERSECCIÓN NQS X BOSA	IDU-1507-2017	TERMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN TRÁMITES FINALES DE APROBACIÓN ES DE ENTIDADES Y/O EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO Y/O NO OBJECIONES	99%	\$ 2,668,694,818	EL PRESUPUESTO A LA FECHA CON INCLUIDA INTERVENTORIA TIENE UN COSTO ESTIMADO DE: \$ 274,929,284,588	Teniendo en cuenta los Estudios y Diseños del contrato IDU-1507-2017, se tiene estimado un tiempo de ejecución de obra de 21 meses.
AVENIDA CONTADOR	IDU-1557-2017	Se encuentra Terminado, en etapa de Liquidación, Finalizó en la etapa de Factibilidad. NO SE EJECUTA LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	96%	VALOR CONTRATO \$9,247,500,335 ETAPA DE	A continuación, se indica el valor estimado de Obra con la respectiva Interventoría según el	Teniendo en cuenta la Factibilidad del contrato IDU-1557-2017, se tiene estimado un tiempo de ejecución de obra de 18 meses.

1 4

1 5

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



DTP

20202250231661

Información Pública

Al responder cite este número


PROYECTO	CONTRATO	ESTADO	% DISEÑOS	COSTO DISEÑOS (INCLUIDA INTERVENCIÓN)	VALOR ESTIMADO DE OBRA	TIEMPO ESTIMADO DE OBRA
AVENIDA JORGE URIBE BOTERO (KR 15) DESDE LA CL 134 HASTA LA CL 170	IDU-1557-2017	Se encuentra Terminado, en etapa de Liquidación, Finalizó en la etapa de Factibilidad. NO SE EJECUTO LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	96%	FACTIBILIDAD \$576.443.616	avance de Factibilidad. \$97.489.505.241	
AVENIDA SANTA BARBARA (KR 19) ENTRE CALLE 127 HASTA CALLE 134	IDU-1557-2017	Se encuentra Terminado, en etapa de Liquidación, Finalizó en la etapa de Factibilidad. NO SE EJECUTO LA	96%	VALOR CONTRATO \$9.247.500.335 ETAPA DE FACTIBILIDAD \$655.172.469	A continuación, se indica el valor estimativo de Obra con la respectiva Interventoría según la factibilidad elaborada mediante el contrato IDU-1557-2017, para sección completa. \$295.721.010.371	Teniendo en cuenta la Factibilidad del contrato IDU-1557-2017, se tiene estimado un tiempo de ejecución de obra de 21 meses.
				VALOR CONTRATO \$9.247.500.335 ETAPA DE FACTIBILIDAD \$537.490.751	A continuación, se indica el valor estimativo de Obra con la respectiva Interventoría según la factibilidad elaborada mediante el contrato IDU-1557-2017, para sección	Teniendo en cuenta la Factibilidad del contrato IDU-1557-2017, se tiene estimado un tiempo de ejecución de obra de 18 meses

1 6

1 7

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195





DTP

20202250231661


Información Pública

Al responder cite este número

PROYECTO	CONTRATO	ESTADO	% DISEÑOS	COSTO DISEÑOS (INCLUIDA INTERVENTOR IA)	VALOR ESTIMADO DE OBRA	TIEMPO ESTIMADO DE OBRA
		ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			completa \$295.721.010,371	
1 8 AVENIDA LA SIRENA (Cl. 153) DESDE AUTOPISTA NORTE HASTA AV. BOYACA (CALZADA NORTE)	IDU-1557-2017	Se encuentra Terminado, en etapa de Liquidación, Finalizó en la etapa de Factibilidad. NO SE EJECUTO LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	96%	VALOR CONTRATO \$9.247.500.335 ETAPA DE FACTIBILIDAD \$515.513.236	A continuación, se indica el valor estimativo de Obra con la respectiva Interventoría según la factibilidad elaborada mediante el contrato IDU-1557-2017, para sección completa \$89.156.045.517	Teniendo en cuenta la Factibilidad del contrato IDU-1557-2017, se tiene estimado un tiempo de ejecución de obra de 18 meses.
1 9 AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE, RAMAL AV. VILLAVICENCIO HASTA LA AV. CALI Y	IDU-1475-2017	Diseño	94%	\$ 22,178,596,922	6,2 billones	5 años

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195





Instituto de
Desarrollo Urbano



DTP

20202250231661

Información Pública

Al responder cite este número

PROYECTO	CONTRATO	ESTADO	% DISEÑOS	COSTO DISEÑOS (INCLUIDA INTERVENCIÓN IA)	VALOR ESTIMADO DE OBRA	TIEMPO ESTIMADO DE OBRA
RAMAL AV. AMÉRICAS HASTA LA AV. CALI						
AV. SAN JOSÉ (CALLE 170) DESDE LA AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO (CARRERA 7) HASTA LA CARRERA 92, A LO LARGO DEL CORREDOR DE LA VÍA SUBA-COTA HASTA EL LÍMITE CON EL DISTRITO	IDU-1394- 2017	Factibilidad	50%	\$ 12,785,196,607	1,7 billones	5 años

20

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195





DTP

20202250231661

Información Pública

Al responder cite este número

PROYECTO	CONTRATO	ESTADO	% DISEÑOS	COSTO DISEÑOS (INCLUIDA INTERVENCIÓN)	VALOR ESTIMADO DE OBRA	TIEMPO ESTIMADO DE OBRA
-RIO BOGOTÁ"						
2 1 AUTOPISTA NORTE DESDE HEROES HASTA LA CALLE 193	IDU-1394-2017	Factibilidad	50%	\$ 9,397,144,793	1,2 billones	
2 2 AVENIDA CIRCUNVALA R DE ORIENTE DESDE SALIDA AL LLANO HASTA LA AV.	IDU-1378-20173	Diseño	98%	\$ 6,959,394,246	657,000 millones	4 años

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



DTP

20202250231661

Información Pública

Al responder cite este número

PROYECTO	CONTRATO	ESTADO	% DISEÑOS	COSTO DISEÑOS (INCLUIDA INTERVENTOR IA)	VALOR ESTIMADO DE OBRA	TIEMPO ESTIMADO DE OBRA
VILLAVICENCIO						
AV. CIRCUNVALAR DE ORIENTE ENTRE AV VILLAVICENCIO Y AV. COMUNEROS	IDU-1521-2018	FACTIBILIDAD	90%	\$ 7,267,462,658	A LA FECHA NO SE ENCUENTRA EL PRODUCTO DE PRESUPUESTO DE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD APROBADO POR INTERVENTORIA	A LA FECHA NO SE ENCUENTRA EL PRODUCTO DE PRESUPUESTO DE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD APROBADO POR INTERVENTORIA
AMPLIACION VIA LA CALERA	IDU-1474-2018	FACTIBILIDAD EN EJECUCION	67%	\$ 5,267,462,658	A LA FECHA NO SE ENCUENTRA EL PRODUCTO DE PRESUPUESTO DE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD APROBADO POR INTERVENTORIA	A LA FECHA NO SE ENCUENTRA EL PRODUCTO DE PRESUPUESTO DE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD APROBADO POR INTERVENTORIA

2 3

2 4

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195





DTP

20202250231661

Información Pública

Al responder cite este número

PROYECTO	CONTRATO	ESTADO	% DISEÑO S	COSTO DISEÑOS (INCLUIDA INTERVENCIÓN IA)	VALOR ESTIMADO DE OBRA	TIEMPO ESTIMADO DE OBRA
AVENIDA 1 ^{to} DE MAYO DESDE KR 3ESTE HASTA CALLE 11 SUR	IDU1361- 2017	TERMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN TRAMITES FINALES DE APROBACION ES DE ENTIDADES Y/O EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO Y/O NO OBJECIONES	98%	\$ 1,253,225,706	Valor estimado de ejecución de obra (incluye interventoría): \$16.961.747.790	Tiempo estimado de duración de obra: 12 meses

2 5

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Codigo Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195





DTP

20202250231661

Información Pública

Al responder cite este número

Esperamos con la anterior información haber atendido de forma satisfactoria su solicitud y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaración adicional al respecto.

Cordialmente,



Diego Sánchez Fonseca

Director General

Firma mecánica generada en 06-03-2020 07:51 PM

Aprobó: Gian Carlo Suescún Sanabria-Subdirección General Jurídica
Aprobó: José Félix Gómez Pantoja-Subdirección General de Desarrollo Urbano
Aprobó: Liliana Eugenia Mejía González-Dirección Técnica de Proyectos
Baboró: Marcela Forero Mejía-Dirección Técnica De Proyectos



DTP

20202250231661

Información Pública

Al responder cite este número

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

