

PROYECTO	CONTRATO		OBJETO	PROCESO	FASE EN LA QUE SE ENCUENTRA	VALOR INICIAL	MAYORES CANTIDADES	ADICIONES	VALOR ACTUAL O FINAL	AVANCE FINANCIERO	PRECONSTRUCCION PRELIMINARES		OBRA		MANTENIMIENTO / RECIBO		CONTRATISTA	CONFORMACION	PRIORROGAS			
	OBRA										INICIO	FIN	INICIO	FIN ESTIMADO	INICIO	FIN ESTIMADO				N. Suspensiones	Fecha de suspension y plazo	Fecha de reinicio
TM CARACAS TRAMO 1	IDU-1601-2019		CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	IDU-LP-SGI-014-2019	EJECUCIÓN DE OBRA	\$ 256.554.412.808	\$2.877.332.898,00	\$5.101.652.406,00	\$264.533.398.110	43,00%	26-dic-19	26-ago-20	27-ago-20	11-mar-24	12-mar-24	11-mar-29	CONSORCIO CARACAS SUR	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES - 65% INDIGRAMA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 35%	1 PRIORROGA 14 meses	2	1. 25-mar-20 47 días 2. 08-Ago-2022 4 días	1. 13-may-2020 2. 12-ago-2022
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 1	IDU-345-2020		CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.	IDU-LP-SGI-031-2019	EJECUCIÓN DE OBRA	\$366.558.147.916,00		\$20.898.302.447,00	\$377.456.450.363	9,10%	25-jun-20	24-feb-21	25-feb-21	24-feb-26	25-feb-26	24-feb-31	CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, MHC INGENIERIA 50% CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S 50%			octubre 16 de 2022 6 meses + Suspensión Parcial	octubre 27 de 2022
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2	IDU-346-2020		CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.	IDU-LP-SGI-031-2019	EJECUCIÓN DE OBRA	\$292.993.429.408,00			\$292.993.429.408	13,90%	26-jun-20	25-feb-21	26-feb-21	25-feb-25	26-feb-25	25-feb-30	CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, MHC INGENIERIA 50% CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S 50%		NA		
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 3	IDU-347-2020		CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.	IDU-LP-SGI-031-2019	EJECUCIÓN DE OBRA	\$206.413.520.077,00			\$206.413.520.077	10,50%	25-jun-20	24-feb-21	25-feb-21	24-feb-25	25-feb-25	24-feb-30	CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, MHC INGENIERIA 50% CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S 50%		NA		
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 4	IDU-348-2020		CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.	IDU-LP-SGI-031-2019	EJECUCIÓN DE OBRA	\$247.625.771.607,00			\$247.625.771.607	14,50%	12-jun-20	11-feb-21					CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S 65% INDIGRAMA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 25% CONHEPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 10%		NA		
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 5	IDU-349-2020		CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.	IDU-LP-SGI-031-2019	EJECUCIÓN DE OBRA	\$208.086.098.930,00			\$208.086.098.930	40,60%	18-jun-20	17-feb-21					Constructora Concreto S.A	NA		NA		
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 6	IDU-350-2020		CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.	IDU-LP-SGI-031-2019	EJECUCIÓN DE OBRA	\$216.363.454.208,00			\$216.363.454.208	15,80%	12-jun-20	11-feb-21	12-feb-21	11-feb-25	12-feb-25	11-feb-30	CONSORCIO LHS	SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S 50% CONSTRUCTORA LHS S.A.S (10%)		3 días		
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 7	IDU-351-2020		CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 7	IDU-LP-SGI-031-2019	EJECUCIÓN DE OBRA	\$368.334.453.739,00			\$368.334.453.739	10,80%	12-jun-20	8-oct-21	9-oct-21	8-oct-26	9-oct-26	8-oct-31	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S 65% INDIGRAMA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 25% CONHEPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 10%	7 PRIORROGAS POR 7 meses + 5 días	2	27-8-2021 30-9-2021 24 días	13-9-2021 08-10-2021
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 8	IDU-352-2020		CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.	IDU-LP-SGI-031-2019	EJECUCIÓN DE OBRA	\$207.527.321.911,00			\$207.527.321.911	20,80%	12-jun-20	11-feb-21	12-feb-21	11-feb-26	12-feb-26	11-feb-31	Constructora Concreto S.A	NA		NA		
AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 9	IDU-353-2020		CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.	IDU-LP-SGI-031-2019	EJECUCIÓN DE OBRA	\$251.047.561.743,00			\$251.047.561.743	8,30%	26-jun-20	25-feb-21	26-feb-21	25-feb-25	26-feb-25	25-feb-30	CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, MHC INGENIERIA 50% CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S 50%		NA		
AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 1	IDU-1646-2020		CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOGA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.	IDU-LP-SGI-004-2020	EJECUCIÓN DE OBRA	\$141.226.481.736,00			\$141.226.481.736	28,80%	26-ene-21	2-ago-21	3-ago-21	20-may-23	21-may-23	20-may-28	CONSORCIO CONEXION 20.	JMV INGENIEROS SAS (50%) TECNOVAL SAS (10%) CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS (39%) VIA TUNEL Y PAVIMENTOS SAS (1%)		NA		
AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 2	IDU-1647-2020		CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOGA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.	IDU-LP-SGI-004-2020	EJECUCIÓN DE OBRA	\$ 221.019.965.377			\$ 221.019.965.377	28,00%	26-ene-21	31-ago-21	1-ago-21	31-mar-23	1-abr-23	31-mar-28	CONSORCIO SANTA MARIA 004	ALCA INGENIERIA S.A.S (50%) CASTRO TONERASSI S.A. (50%)		NA		
AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 3	IDU-1653-2020		CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.	IDU-LP-SGI-004-2020	EJECUCIÓN DE OBRA	\$128.484.094.540			\$128.484.094.540	9,30%	28-ene-21	19-may-22	20-may-22	19-abr-24	20-abr-24	19-abr-29	OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA	NA		NA		
AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 4	IDU-1670-2020		CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.	IDU-LP-SGI-004-2020	EJECUCIÓN DE OBRA	\$ 167.023.565.788			\$167.023.565.788	2,30%	29-ene-21	28-ago-22	29-ago-22	28-oct-24	29-oct-24	28-oct-29	CONSORCIO MANIFER	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES - 25% MHC INGENIERIA S.A.S - 25% FERROVAL CONSTRUCCION S.A SUCURSAL COLOMBIA - 50%		NA		

Suspensiones	PROCESO DE INTERVENTORIA
motivo	
1. COVID 19 2. Suspensión parcial teniendo en cuenta que: El IDU y la USPEC, suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 1690 de 2020, donde las partes se comprometen con el objeto de fortalecer administrativos, financieros y técnicos para adelantar, la de estudios, diseños, construcción del Pisoa, por afectación vial para la ampliación de la Troncal Para garantizar las condiciones de seguridad del complejo perimetral. LA USPEC solicitó al IDU que requiera al Contratista Egitelar para la ejecución de las actividades de construcción del punto de control de ingreso y salida para vehículos, razón por la cual entre el IDU y la USPEC, se suscribió el modificatorio No. 3 al Convenio Interadministrativo 1690-2020 IDU-USPEC. Así las cosas, por el requerimiento de la USPEC, se hace necesario la incorporación de la ejecución del punto de control de ingreso y salida para vehículos de acceso, el contrato de obra 1607 de 2019. Teniendo en cuenta que, previo a la fecha del vencimiento del modificatorio No 7, no se logran formalizar las labores internas administrativas en el IDU, con el Contratista, para la inclusión del punto de control de ingreso y salida para vehículos de acceso, se requiere un plazo de suspensión por un tiempo de (10) días, en tanto se logre tener en dicha forma todos los documentos contractuales pertinentes suscritos para dar continuidad a las actividades que se requieren en la correspondiente modificación (revisada)	ECU-CMA-SGI-020-2019
Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de construcción para las obras TAR previsto en el modificatorio No 6 de fecha 20 de agosto de 2021 del Contrato IDU 345 - 2020 está previsto hasta el 19 de octubre de 2022, y que a la fecha de suscripción de la presente Acta, se han radicado las siguientes comunicaciones por parte del contratista D-4208 del 01 de septiembre de 2022 radicado IDU 20225281675612, D-4632 de 3 de octubre de 2022 radicado IDU 20225281743832, D-4630 de 13 de octubre de 2022 radicado IDU 20225281751592, D-4666 de fecha 14 de octubre de 2022 radicado a Interventoría y D-5015 de fecha 18 de octubre de 2022 radicado IDU 20225281667872, mediante las cuales ha solicitado una prórroga del plazo de construcción y una adición para ajustes, asimismo, teniendo en cuenta que la Interventoría se ha pronunciado sobre la solicitud del contratista mediante comunicaciones ECU-599-GI-3698 con radicado 20225281618892 del 13 de septiembre, ECU-599-GI-3885 con radicado 20225281739103 de octubre 11 de 2022, se considera suspender exclusivamente el plazo de construcción de las obras TAR, con el fin de analizar los fundamentos con los cuales el Contratista sustenta las solicitudes y los conceptos de la Interventoría. Lo anterior, con el fin de definir la procedencia y viabilidad de la misma, así como las condiciones contractuales de esta, en caso de que se decida acoger dicha solicitud. Se precisa que con la suscripción de la presente acta, el IDU NO renuncia a los prerrogativas sancionatorias previstas en el Contrato, ni se entienden aceptados los argumentos hasta ahora presentados por el Contratista como sustento de su solicitud, toda vez que únicamente se está validando la presente suspensión del plazo de construcción de las obras TAR para analizar de fondo la solicitud radicada por el Contratista, con mira a tomar una decisión al respecto.	ECU-CMA-SGI-040-2019
	ECU-CMA-SGI-040-2019
	ECU-CMA-SGI-040-2019
	ECU-CMA-SGI-040-2019
	ECU-CMA-SGI-040-2019
	ECU-CMA-SGI-040-2019
1. Teniendo en cuenta la Medida Cautelar decretada por el Juzgado 49 Administrativo de Bogotá, notificada el 23 de agosto de 2021, y luego de analizar el impacto de la misma en los PMTs viables/daños, así como en los fondos de obra en que se tiene dividido el proyecto se evidencia la imposibilidad de iniciar la Etapa de Construcción tal y como se tenía previsto ante la modificación de las actividades que se podrán acometer en respeto de la decisión judicial lo cual tiene un claro impacto en la programación que estaba definida por las partes.” 2. En consideración a la reunión celebrada con el IDU y la Interventoría, se hace necesario la suspensión de la Etapa de Preconstrucción con el fin de que la Entidad tenga el tiempo suficiente para analizar la procedencia de la solicitud de modificación presentada por este Contratista a través de su comunicación No. E-IDU-351-0865-21 del 29 de septiembre de 2021, con ocasión de la postura de la SEM de cara a la aprobación de los PMTs que son necesarios para dar inicio a la Etapa de Construcción.	ECU-CMA-SGI-040-2019
	ECU-CMA-SGI-040-2019
	ECU-CMA-SGI-040-2019
	ECU-CMA-SGI-009-2020
	ECU-CMA-SGI-009-2020
	ECU-CMA-SGI-009-2020
	ECU-CMA-SGI-009-2020