



SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20251700040631

Fecha: 29-01-2025

**\*20251700040631\***

Página 1 de 1

Bogotá, D.C.

170

Doctor:

DAVID ANDRÉS GIRALDO UMBARILA

Subsecretario

Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Concejo de Bogotá, D.C.

[comisiondelplan@concejobogota.gov.co](mailto:comisiondelplan@concejobogota.gov.co)

Calle 36 No. 28A – 41

Bogotá D.C.

**Datos Notificación**

Nombres/ Apellidos: \_\_\_\_\_

No Identificación: \_\_\_\_\_

Fecha y Hora: \_\_\_\_\_

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Asunto: Respuesta a la Proposición No. 040 de 2025

Referencia: Radicado No. 20254210140132

Respetado Subsecretario:

En atención a la Proposición No. 040 de 2025, radicada en este despacho y en las alcaldía locales en su calidad de invitadas, el pasado 21 de enero del presente año, suscrita por el concejal Rubén Darío Torrado Pacheco integrante de la bancada del partido de la U, relacionada con el tema: “Obras de infraestructura pública para la movilidad en Bogotá”.

Sobre el particular, dentro del marco de las competencias y funciones que corresponden a esta Secretaría y en cumplimiento a los términos concedidos en la aceptación de la prórroga a través del radicado No. 2025EE1051, remito la respuesta al cuestionario, suministrada por Subsecretaría de Gestión Local y la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local, según comunicaciones con radicado No. 20252000031733 (anexo).

Cordialmente,

**GUSTAVO QUINTERO ARDILA**

Secretario Distrital de Gobierno

[gustavo.quintero@gobiernobogota.gov.co](mailto:gustavo.quintero@gobiernobogota.gov.co)

**CONCEJO DE BOGOTA 31-01-2025 08:05:14**

2025ER2057 O 1 Fol:1 Anex:0

**ORIGEN: SECRETARIA DE GOBIERNO/GUSTAVO QUINTERO ARDILA**

**DESTINO: COMISION 1ª PERM. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENT**

**ASUNTO: RTA PP 40 DE 2025**

**OBS: 20251700040631**

Anexo: Dos (tres folios en formato \*pdf y una carpeta comprimida en formato \*zip)

Proyectó: Ángela Patricia Cruz Vargas – Profesional Universitario DRP.

Revisó: Fabricio José Guzmán Martínez – Profesional Especializado DRP

Revisó: Julián Arévalo Pedraza – Profesional Especializado Contratista DRP

Aprobó: Juan Bello González – Director de Relaciones Políticas.

Edificio Liévano  
Calle 11 No. 8 -17  
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660  
Información Línea 195  
[www.gobiernobogota.gov.co](http://www.gobiernobogota.gov.co)

GDI-GPD-F032  
Versión: 07  
Vigencia: 24 de enero de 2024  
Caso HOLA: 12936



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**MEMORANDO**

**PARA: JUAN SEBASTIÁN BELLO GONZÁLEZ**  
Director de Relaciones Políticas

**DE: EDUARDO ANDRÉS GARZÓN TORRES**  
Subsecretario de Gestión Local

**DIANA ALEJANDRA PARADA PRIETO**  
Directora para la Gestión del Desarrollo Local

**ASUNTO:** Respuesta al Memorando No. – Proposición 040 de 2025 - Obras de infraestructura pública para la movilidad en Bogotá

Apreciado Juan Sebastián, cordial saludo,

En atención al radicado del asunto y en el marco de las funciones y competencias que le asisten a la Subsecretaría de Gestión Local y a la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local, se brinda respuesta al cuestionario de la Proposición 040 de 2025, relacionada con el tema: “Obras de infraestructura pública para la movilidad en Bogotá”, presentada por el Concejal Rubén Darío Torrado Pacheco, en los siguientes términos:

“(…)”

- 1. *Relacione la totalidad de frentes de obra activos que desarrolla su entidad en la actualidad. Por cada uno de ellos informe en un cuadro excel: i) dirección del frente de obra activo; ii) localidad; iii) modalidad de la intervención (construcción, conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación, reconstrucción); iv) proyecto asociado; v) porcentaje de avance físico; vi) inversión presupuestal para el frente de obra específico; vii) fecha inicial de entrega; viii) fecha proyectada de entrega; ix) contrato a través del cuál se ejecuta cada frente de obra (con su respectivo enlace de consulta en Secop); x) contratista; xi) valor del contrato.***
- 2. *Por cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral anterior, adjunte el Plan de Manejo de Tránsito autorizado por la Secretaría Distrital de Movilidad.***
- 3. *Por cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral primero, adjunte cada uno de los contratos de interventoría y sus respectivos informes de ejecución. Por cada contrato de interventoría detalle mediante un cuadro de excel editable: número de contrato, referencia de contrato en secop, nombre de contratista, objeto contractual, cantidad de informes presentados a la fecha, link o enlace de la carpeta que contiene cada uno de los informes presentados por cada contrato interventoría, valor del contrato y link de contrato en secop.***
- 4. *Por cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral primero, informe mediante un cuadro de excel editable: el porcentaje de avance físico de cada frente de obra, el porcentaje de retraso, el porcentaje de ejecución presupuestal inicial y actual.***

5. *Por cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral primero, informe de manera detallada el costo de las actividades ambientales y SST, el del costo de diálogo ciudadano / comunicación estratégica y costo del plan de manejo de tráfico. Adicionalmente, adjunte cada uno de los informes y evidencias que demuestran la ejecución de los tres componentes.*
6. *Sírvase informar por localidad el porcentaje de avance físico y presupuestal de cada uno de los frentes de obra activos que desarrolla su entidad en la actualidad.*
7. *Por cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral primero de la presente proposición, informe detalladamente si existen retrasos o incumplimientos por parte del contratista encargado. Adjunte la respectiva resolución de incumplimiento o sanción.*
8. *Por cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral primero de la presente proposición, informe mediante un cuadro de Excel cuantos han presentado retrasos por procesos de acometida eléctrica o acometida de red acueducto y alcantarillado a cargo de la EAAB. Indique si se presentó algún proceso de posible incumplimiento por dicho retraso y la justificación respectiva que lo soporta.*
9. *Adicional a la pregunta anterior, por cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral primero de la presente proposición, indique en cuales frentes se encuentra detenida la obra por retrasos relacionados con procesos de acometida eléctrica o acometida acueducto y alcantarillado a cargo de la EAAB e indique la fecha en la que inició el retraso.*
10. *Para cada uno de los contratos asociados a cada frente de obra, informe y adjunte la totalidad de modificaciones contractuales (prórrogas y adiciones). Adicionalmente, informe de manera detallada sobre las razones que justifican los retrasos o incumplimientos de cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral primero de la presente proposición.*
11. *Por cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral primero de la presente proposición, relacione el personal de construcción que ejecuta la obra. Informe detalladamente cantidad de trabajadores dispuestos por frente de obra y el rol asignado a cada uno de ellos.*
12. *Por cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral primero de la presente proposición, informe cuál es la jornada laboral en la que se ejecutan las intervenciones. Especifique los horarios en los que el personal de construcción de cada frente de obra desarrolla las intervenciones y los controles que realiza su entidad para verificar el cumplimiento de dichas jornadas laborales.*
13. *Para cada uno de los contratos asociados a cada frente de obra, adjunte los estudios y diseños que soportan su intervención. Especifique el contrato que dio lugar a los estudios y diseños de cada intervención e informe: objeto del contrato, valor del contrato y contratista. Adicionalmente indique si fue necesario realizar ajustes a los estudios y diseños de cada intervención. En caso de ser afirmativa la respuesta, relacione el contrato a través del cual se realizaron los ajustes correspondientes a los estudios y diseños de cada intervención e informe: objeto del contrato, valor del contrato y contratista.*
14. *Informe cuántos procesos sancionatorios han sido iniciados en contra de los contratistas encargados de ejecutar las intervenciones de cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral primero de la presente proposición. Especifique el estado de cada uno de dichos procesos sancionatorios.*

15. *Informe cuántas multas se han impuesto en el desarrollo de los contratos a través de los cuales se ejecutan las intervenciones de cada frente de obra relacionado en el numeral primero de la presente proposición. Especifique el monto de la multa, y las razones de su imposición al contratista.*
16. *Informe en qué contratos —a través de los cuales se ejecutan las intervenciones de cada frente de obra relacionado en el numeral primero de la presente proposición— se ha hecho efectiva la imposición de cláusulas penales por incumplimiento de las obligaciones contractuales. Especifique el valor de la cláusula penal impuesta a cada contratista mencionado, y detalle las razones de su imposición al contratista.*
17. *Informe en qué contratos —a través de los cuales se ejecutan las intervenciones de cada frente de obra relacionado en el numeral primero de la presente proposición— ha sido necesaria la afectación de las garantías contenidas en las pólizas de incumplimiento. Informe detalladamente los valores por los cuáles se han afectado las pólizas y las razones que justifican la declaratoria de del siniestro de los amparos de dichas pólizas.*
21. *Informe que criterios establece la entidad para determinar la entrega de una obra o un frente de obra en el distrito y detalle cuantas obras han entregado parcialmente o por tramos desde 2023 a la fecha. Indique de manera detallada: i) dirección de la obra ii) localidad; iii) modalidad de la intervención (construcción, conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación, reconstrucción); vi) inversión presupuestal para el frente de obra específico vii) fecha proyectada de entrega y fecha final de entrega; viii) contrato a través del cual se ejecuta cada frente de obra (con su respectivo enlace de consulta en Secop)*
22. *Informe cuantas inauguraciones de obras se han realizado desde 2024 a la fecha. Discrimine la información en un cuadro de Excel editable en el que se indique: : i) dirección de la obra inaugurada o tramo entregado (así como la extensión de la obra entregada); ii) localidad; iii) modalidad de la intervención (construcción, conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación, reconstrucción); vi) inversión presupuestal para el frente de obra específico que se inauguró; vii) fecha proyectada de entrega y fecha final de entrega ; viii) contrato a través del cual se ejecuta cada frente de obra (con su respectivo enlace de consulta en Secop). Adicionalmente indique los recursos invertidos en la inauguración de cada una de las obras o tramos entregados. En caso de existir (Adjunte el contrato respectivo para este tipo de eventos (...))”*

Para responder las preguntas 1 a 10 , 12 a 18 y 21 a 22, se remite la **Tabla de Excel frentes de obras** de las 20 Alcaldías Locales, quienes en ejercicio de su autonomía en formulación de los proyectos locales de intervención en la movilidad local, reportaron en detalle los datos contractuales y de avance de los **frentes de obra activos** derivados de la celebración de contratos para la *construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial local* para las vigencias 2022 – 2024 con corte enero de 2025, en la que se desagregan los siguientes datos:

- Código localidad, localidad, No. de Contrato, Vigencia
- Tipo de contrato, objeto de contrato,
- Valor contrato, Valor adición total al contrato, Valor Final del contrato
- Fecha Inicio Contrato, Fecha Terminación Contrato, Plazo Contrato (Meses), Prórroga en Meses
- Nombre Contratista Obra, Proyecto, Proyecto Otro,



- Estado General Contrato,
- Justificación suspensión,
- Fecha de suspensión contrato, Fecha de reinicio contrato,
- Estado de Incumplimiento, Numero de resolución del incumplimiento
- Porcentaje Avance Físico Contrato, Porcentaje de Ejecución Financiera
- Actuación Administrativa Sancionatoria.
- Link Secop,
- Contrato Interventoría, Vigencia Interventoría, Valor Contrato Interventoría,
- Valor Adición Total Contrato Interventoría, Valor Final Contrato Interventoría, Nombre Contratista Interventoría
- Categoría Inversión, Tipo Intervención
- Zona, UPZ,
- Estado Intervención, Porcentaje Avance Intervención, Fecha fin de intervención
- CIV, PK Id, Eje vial, desde y hasta, KM Carril, (M2) Metros Cuadrados, (ML) Metros Lineales
- Fecha inicial de entrega, Fecha proyectada de entrega,
- Plan de Manejo de Tránsito (PMT) del frente de obra para lo cual las alcaldías reportaron la aprobación COI de la Secretaría de Movilidad.
- Costo de (PMT)
- Porcentaje de retraso de cada frente de obra, Porcentaje de ejecución presupuestal actual del frente de obra,
- [https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/catalina\\_hernandez\\_gobiernobogota\\_gov\\_co/Epw-7JqND9FKiq-NFsVp-FwB7a49c2dMHLWPRWtILd9mrg?e=vnZGph](https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/catalina_hernandez_gobiernobogota_gov_co/Epw-7JqND9FKiq-NFsVp-FwB7a49c2dMHLWPRWtILd9mrg?e=vnZGph)
- Porcentaje de ejecución presupuestal actual del frente de obra
- Costo de actividades Ambientales y Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST) , Costo de dialogo ciudadano y comunicaciones estratégica,
- Anexos pregunta 5 con los soportes de las Alcaldías Locales de Chapinero, Santa Fe, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Engativá, Suba, Teusaquillo, La Candelaria y Ciudad Bolívar en el siguiente link: [https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/catalina\\_hernandez\\_gobiernobogota\\_gov\\_co/Em8bzgskhb5AlxGhbQ8O9Z8BV8pJhaQhTpbgx-6VqZDPcg?e=esYB3L](https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/catalina_hernandez_gobiernobogota_gov_co/Em8bzgskhb5AlxGhbQ8O9Z8BV8pJhaQhTpbgx-6VqZDPcg?e=esYB3L) . Las Alcaldías Locales de Usaquén, San Cristóbal, Bosa, Fontibón, Barrios Unidos, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Sumapaz no aportaron soportes.
- Retrasos por procesos de acometida eléctrica o acometida de red acueducto y alcantarillado a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)
- Fecha de inicio del retraso por procesos de acometida eléctrica o acometida de red acueducto y alcantarillado a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)
- Relacione por cada frente de obra la cantidad de trabajadores dispuestos y el rol asignado a cada uno de ellos
- Jornada laboral en la que se ejecuta las intervenciones
- Mecanismo de verificación de cumplimiento de dicha jornada
- No de contrato que dio lugar a los estudios y diseños de cada intervención
- Objeto del contrato de estudios y diseños
- Valor del contrato de estudios y diseños
- Nombre del contratista de estudios y diseños
- ¿Se realizó ajustes a los estudios y diseños?
- Relacione el contrato que realizó los ajustes a los estudios y diseños

- Relacione el valor del contrato que realizó los ajustes a los estudios y diseños
- Relacione el objeto del contrato que realizó los ajustes a los estudios y diseños
- Relacione el contratista del contrato que realizó los ajustes a los estudios y diseños
- Anexo Pregunta 14 Indique si sea realizado ajustes a los estudios previos y diseños. Se remite la información de Santa Fe, San Cristóbal, Kennedy, Engativá, Suba y la Candelaria en el siguiente link: [https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/catalina\\_hernandez\\_gobiernobogota\\_gov\\_co/EvMXuD\\_BPS\\_ZGk94MkgYjJB0BIIdjWXJYDVYP4TF2BjV5UPg?e=YhYhht](https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/catalina_hernandez_gobiernobogota_gov_co/EvMXuD_BPS_ZGk94MkgYjJB0BIIdjWXJYDVYP4TF2BjV5UPg?e=YhYhht) Las alcaldías locales Usaquén, Chapinero, Usme, Tunjuelito, Bosa, Fontibón, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz no aportaron soportes.
- Informe cuantas multas se han impuesto en el desarrollo de los contratos
- Informe el valor de las multas que se han impuesto en el desarrollo de los contratos
- Explique las razones de la imposición de la multa
- ¿Se ha hecho efectiva la cláusula penal por incumplimiento de obligaciones contractuales?
- Indique el valor de la cláusula penal impuesta
- Razones de la imposición de la cláusula penal
- Informe si se han afectado garantías al contratista
- Informe el valor por el cual se afectó la póliza
- Razones que justifican la declaratoria del siniestro
- Informe si esta obra ya fue entregada o esta en ejecución
- Fecha de inauguración de la obra
- Valor del recurso invertido en la inauguración de la obra
- Link SECOP II enveto de inauguración de la obra
- 

Lo anterior encuentra sustento en los proyectos locales de intervención en la infraestructura de la malla vial local financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Local de las 20 Alcaldías Locales, siguiendo las líneas de inversión local y los presupuestos participativos en el Plan de Desarrollo Local 2021 - 2024, en el que se contempló, en la línea de inversión de infraestructura, el siguiente concepto de gasto: *Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial local e intermedia urbana o rural,*) bajo la coordinación del Sector Movilidad, dirigido por el Instituto de Desarrollo Urbano – (IDU).

***“(…) 11. Relacione la totalidad de frentes de obra que desarrollo su entidad desde 2017 a la fecha de recibida la proposición Por cada uno de ellos informe en un cuadro excel: i) dirección del frente de obra; ii) localidad; iii) modalidad de la intervención (construcción, conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación, reconstrucción); iv) proyecto asociado; v) porcentaje de avance físico; vi) inversión presupuestal para el frente de obra específico; vii) fecha inicial de entrega; viii) fecha proyectada de entrega; ix) contrato a través del cuál se ejecuta cada frente de obra (con su respectivo enlace de consulta en Secop); x) contratista; xi) representante legal de cada uno de las empresas que conforma el consorcio y porcentaje de participación xii) valor del contrato (...)”***

En relación con la citada pregunta, también se trasladó a las Alcaldías locales, para que reportaran los frentes de obra desarrollados y ejecutados entre 2017 y 2024, para lo cual, se remite la información de Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz, en la **Tabla de**

**Excel numeral 11** desagregada en dos hojas: *Plan de Desarrollo Local (PDL) 2017- 2020* y *Plan de Desarrollo Local (PDL) 2021 – 2024*, especificando las siguientes columnas:

- Código localidad, localidad, No. de Contrato, Vigencia
- Tipo de contrato, objeto de contrato,
- Valor contrato, Valor adición total al contrato, Valor Final del contrato Nombre Contratista
- Proyecto, otro proyecto
- Estado General del contrato
- Estado de liquidación
- Link SECOP II
- Categoría Inversión, Tipo Intervención
- Zona, UPZ, Estado Intervención,
- Porcentaje Avance Intervención, Fecha fin de intervención
- CIV, PK Id, Eje vial, desde y hasta, KM Carril, (M2) Metros Cuadrados, (ML) Metros Lineales
- Inversión presupuestal por frente de obra
- Representante legal
- Conformación del consorcio
- Porcentaje de participación

Una vez se reciba la información de las Alcaldías Locales de, Chapinero, Bosa, Suba y Candelaria, le será remitida a su Despacho.

Cordialmente,



**EDUARDO ANDRÉS GARZÓN TORRES**  
Subsecretario de Gestión Local




**DIANA ALEJANDRA PARADA PRIETO**  
Directora para la Gestión del Desarrollo Local

**Anexos:**


- **Tablas Alcaldías Locales anunciadas.**
- **Enlace pregunta 5.** [Pregunta 5. Proposición 040-2025](#)
- **Enlace pregunta 7** [Pregunta 7. Proposición 040-2025](#)
- **Enlace pregunta 14.** [Pregunta 14. Proposición 04-2025](#)

Proyectó: Equipo DGDL - DGDL

Revisó: Diana Leon Guerrero – Profesional Especializado – DGDL 

Yuly Katherine Alvarado – Asesora DGDL

Andrea Puentes - SGL

Aprobó: Katerine Hernández Infante SGL 

Andrés Cárdenas - SGL 