

| BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO | | | | | | | | | | EVIDENCIA DE REUNIÓN | | | | | | | | | | Código: GDI-GPD-F029 Versión: 6 Vigencia: 21 de agosto de 2024 Caso HOLA: 70103 | |
|---|--|---------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|-----------------------|--|---|--|---------------------|--|---|--|-----------------------------|--|---------------------|--|--|--|
| Objeto de la reunión: | | Recorrido Contraloría - Acta # 62 | | | | | | | | Fecha: | | 18-12-2024 | | Hora de inicio: | | | | Modalidad: | | Presencial | |
| Lugar: | | CTV'S | | | | | | | | Hora de finalización: | | | | | | Virtual | | | | | |
| Dependencia: | | | | | | | | | | Nombre del Responsable: | | | | | | | | Telefónica | | | |
| TÍPO DE DOCUMENTO | | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | | NOMBRE IDENTITARIO | | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | | CARGO | | TIPO DE VINCULACIÓN | | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | | FIRMA | | | | | |
| | | | | | | | | | | ASESOR DIRECTIVO PROFESIONAL TÉCNICO/ TECNÓLOGO AUXILIAR CARRERA PROVISIONAL LIBRE NOMB. CONTRATISTA | | | | | | | | | | | |
| CC | | 1032380392 | | Marcela Araralo | | | | C. Capital. | | X | | | | X | | consorcio-capital@gmail.com | | Marcela A. | | | |
| CC | | 52753727 | | Angela @eunaga | | | | C. Capital | | X | | | | X | | socialcapital2024@guil.com | | Angela @eunaga | | | |
| CC | | 88281606 | | Denis Ldo. Barbo | | | | Contraloría | | | | | | X | | | | [Firma] | | | |
| CC | | 1121873789 | | John Betancourt | | | | PDL CB | | X | | | | | | jbetancourt@... | | [Firma] | | | |
| CC | | 80.009.615 | | Edgar F Atahutub | | | | Interventoría | | X | | | | X | | intervencib@cmlla.gov.co | | [Firma] | | | |
| CC | | 1014247754 | | Claudia Suza | | | | Interventoría CB | | X | | | | X | | intervencib@gmail.com | | Claudia Suza | | | |
| CC | | 1016080341 | | Natalia Polido | | | | Interventoría CB | | X | | | | X | | intervencib@gmail.com | | Natalia Polido | | | |
| CC | | 1106306857 | | Mary Luz Vasquez M. | | | | Interventoría CB | | X | | | | X | | intervencib@gmail.com | | Mary Luz Vasquez M. | | | |
| <p>CONSENTIMIENTO: Quien suscribe sus datos, conforme a la Ley 1981 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados consiente el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a conocer esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos serán consignados según sea necesario para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza recorrido con la contraloría el día de hoy 18 de diciembre 2024 en compañía del apoyo a la supervisión del FDLCB, Interventoría y contratista de obra donde se realizó visita a los siguientes frentes de obra:

COMPARTIR

- Se finaliza la intervención de la vía y espacio público con la construcción de andenes y terrazas de acuerdo a la topografía de las viviendas.
- Se encuentran finalizando la instalación de barandas, ajuste en soldaduras y posterior lijado y pintura.
- Por parte del señor contralor, se solicita se realice la pintura de las barandas existentes en el tramo para mejorar el aspecto visual.
- Se indica al señor contralor que se realizó la construcción de la sección de escaleras al final de la vía de acuerdo al compromiso pactado en reunión pasada con la comunidad.
- Se indica al señor contralor que los reductores no hacen parte de la intervención realizada por el presente contrato.

**SAN JOAQUIN**

- En CIV'S 19012239 – 19015864 se finaliza la fundida de la vía y se encuentran adelantando remates en andenes e instalación de tapas en cajas de inspección.
- Se recibe solicitud por parte de la comunidad para que se realice la intervención del espacio publico frente a la casa cultural, ya que se ha tomado para disposición de escombros por parte de la comunidad; también solicitan se cubra las varillas expuestas en el andén esquinero frente al salón. Estas solicitudes serán revisadas por el contratista de acuerdo a los tiempos.

- En CIV 19012263 se encuentra personal de obra realizando actividades para nivelación de estructura para su posterior aplicación de concreto.
- Se adelanta la conformación de andenes y terrazas en el espacio publico



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|-----|-----------|-------------|------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Elaborada por:
R.S Mary Luz Vásquez Hernández
Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión: