

1020001-S-2025-385951

Bogotá, 09 de diciembre de 2025

Doctora
LIZ YADIRA MONROY DELGADO
Subsecretaria de Despacho
Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público
Concejo de Bogotá
Calle 36 No. 28A 41
comisión_tercera@concejobogota.gov.co
Bogotá, D.C.,

CONCEJO DE BOGOTÁ 09-12-2025 09:30:06

2025ER33944 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: EAAB/NATASHA AVENDAÑO GARCÍA

DESTINO: COMISION 3ª PERM. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO/MO

ASUNTO: RTA PROP 1394 - 2025

OBS: ---

Asunto: Respuesta oficio No. 2025EE22098 con radicado EAAB-ESP No. E-2025-147364 sobre, Proposición No.1394 de 2025 *"Situación de la ejecución presupuestal del Distrito Capital"*.

Respetada doctora Liz Yadira Monroy,

En atención al oficio del asunto, mediante el cual remite el cuestionario de la Proposición No. 1394/25 aprobada en la Sesión de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público el 28 de diciembre de 2025, cuyo tema es: *"Situación de la ejecución presupuestal del Distrito Capital"*, presentada por los Honorables concejales Fernando López Gutiérrez, Jesús David Araque Mejía, Juan Javier Baena Merlano, Juan Manuel Díaz Martínez, Cristina Calderón Restrepo y Ricardo Andrés Correa Mojica de la Bancada Partido Nuevo Liberalismo, por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, se da respuesta en lo que compete, en los siguientes términos:

1. ***"Sírvese informar el nivel de ejecución presupuestal hasta el último corte, esto es, mes de octubre, discriminando los porcentajes comprometidos, obligados y pagados. Indique además las principales diferencias frente a lo programado al inicio del año"***.

Respuesta:

Se anexa el informe de ejecución presupuestal de la EAAB - ESP a 31 de octubre de 2025, en el cual se encontrará la información por rubro, de los ingresos, gastos y vigencias futuras. Para el presupuesto de gastos se puede observar, el presupuesto definitivo, los compromisos y giros, para el presupuesto se puede observar el presupuesto definitivo y los recaudos.

2. ***"Indique, con corte al reporte más reciente, el porcentaje y monto de giros efectivamente realizados a contratistas, operadores y beneficiarios comparando: apropiación inicial, compromiso/obligación y pago/giro efectivo a terceros. Señale las diferencias y las causas de las mismas"***.

Respuesta:

Se anexa el informe de ejecución presupuestal de la EAAB - ESP a 31 de octubre de 2025, en el cual se encontrará la información por rubro, el presupuesto definitivo, los compromisos y giros. Para la vigencia 2025

se contó con una apropiación inicial de \$ 4.700.795.098.000¹, a la fecha se realizaron modificaciones (ajuste de cierre) dejando un presupuesto definitivo por \$ 4.855.865.643.310 y sobre este presupuesto se han realizado compromisos por \$ 4.035.705.714.337 que corresponde al 83% del presupuesto y frente a los compromisos se ha realizado giros por \$ 2.490.857.423.634 que corresponde al 62%.

Teniendo en cuenta el plan de cuentas presupuestales, los 2 rubros agregados que, a 31 de octubre de 2025, no se han realizado compromisos son las transferencias corrientes y las transferencias de capital que se tienen previstas ejecutar en el último bimestre del año.

3. “Presente la proyección de cierre presupuestal de la vigencia 2025, indicando:

- a. El nivel de ejecución financiera (montos apropiados, comprometidos, obligados y pagados respecto de la apropiación total)**
- b. El nivel de ejecución física (avance de metas, actividades o productos asociados a los proyectos de inversión).**
- c. El monto estimado de recursos no comprometidos, no girados o en trámite de reserva presupuestal al cierre de la vigencia.**
- d. Explique además las principales causas que podrían afectar el cumplimiento de las metas de ejecución antes del 31 de diciembre de 2025”.**

Respuesta:

Se remite un archivo en Excel denominado “Numeral 3 literal a y c” el cual contiene la información que, en la hoja de Ingresos muestra el monto de la apropiación proyectada para el cierre de vigencia y el recaudo a octubre 31 de 2025 (Columnas E y F); de la misma forma en el Excel en la hoja de Gastos se registra el monto de la apropiación proyectada para el cierre de vigencia y el compromiso y giro con corte 31 de octubre de 2025. (Columnas F, N y P), lo anterior corresponde a lo solicitado en el literal a.

En cuanto a lo solicitado en el numeral c, se remite un archivo Excel que en la hoja de Gastos muestra el monto estimado de recursos no comprometidos y no girados al cierre de la vigencia, respecto a la apropiación proyectada para el cierre de vigencia. (Columnas M y K).

Igualmente, se remite archivo en Excel denominado “Numeral 3 literal b y d” donde se incluye el detalle de las metas de los macroproyectos de inversión o actividades, su respectiva descripción, la programación del cuatrienio, la ejecución a diciembre 31 de 2024 y a septiembre 30 de 2025, así como una columna de observaciones sobre su ejecución y proyección. La información relacionada con la proyección de cierre de los recursos para la vigencia 2025 se encuentra a nivel de macroproyecto de inversión. Lo anterior corresponde a la información solicitada en los literales b y d.

4. “Explique cómo avanza la ejecución de los proyectos financiados con recursos del crédito público o vigencias futuras, indicando cuánto se ha comprometido, obligado y pagado, y cuáles son las principales causas de retraso frente al cronograma previsto”.

Respuesta:

En el siguiente cuadro se observan los macroproyectos de inversión que en el presupuesto 2025, tienen fuente de financiación cupo de endeudamiento, se tiene compromisos por \$550.852.888.614, que corresponde al 97% del presupuesto disponible.

¹ Esta cifra corresponde al presupuesto de gasto si incluir la disponibilidad inicial

Macroproyectos de Inversión financiados con recursos de endeudamiento en el presupuesto de la vigencia 2025

MACROPROYECTO	Descripción MACROPROYECTO	PRESUPUESTO 2025	COMPROMISOS	GIROS
0221	Mejoramiento hidráulico y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado	\$ 35.746.855.407	\$ 27.967.240.481	\$ 620.698.874
0050	Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado	\$ 4.981.462.859	\$ 4.981.462.859	\$ 584.206.512
0051	Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado	\$ 17.189.283.012	\$ 17.189.283.012	\$ 5.519.559.033
0052	Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado	\$ 11.435.032.189	\$ 11.435.032.189	\$ 1.516.038.181
7334	Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 6.474.518.291	\$ 6.474.518.291	\$ 248.490.667
0355	Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 8.268.099.550	\$ 8.268.099.550	\$ 51.533.787
0204	Implementación de acciones para el saneamiento del río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C.	\$ 309.053.960	\$ 309.053.960	\$ 38.675.000
0232	Renovación de la infraestructura para la prestación de servicios de acueducto alcantarillado pluvial y sanitario en el área de cobertura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá D.C.	\$ 249.507.780.583	\$ 240.582.631.715	\$ 117.395.473.784
0234	Implementación de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C.	\$ 1.267.127.982	\$ 1.267.127.982	\$ 692.721.803
0236	Construcción de la infraestructura para la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado	\$ 182.811.639.743	\$ 182.378.438.575	\$ 52.686.320.241
TOTAL		\$ 517.990.853.576	\$ 500.852.888.614	\$ 179.353.717.882

La ejecución de los giros correspondientes a los macroproyectos de inversión con vigencias futuras autorizadas antes del 31 de mayo de 2024 (19, 20, 21, 50, 51, 52, 7334, 7338 y 7341) presenta un bajo nivel de avance, dado que los procesos contractuales asociados superaron los tiempos inicialmente previstos; en consecuencia, debieron ser trasladados como procesos en curso a la vigencia 2025, contemplando fases adicionales de revisión y ajuste de diseños, lo cual ha limitado la ejecución presupuestal y demandado tiempos técnicos superiores a los programados.

Asimismo, algunos de estos proyectos requieren la constitución de pólizas, seguros y permisos externos a cargo del contratista como condición para el inicio de la ejecución contractual. La obtención de estos trámites ha superado los plazos inicialmente estimados; por esta razón, los recursos comprometidos no han alcanzado una ejecución superior al 50%.

En cuanto a los macroproyectos asociados al mejoramiento, recuperación y/o adquisición de predios, estos presentan retrasos debido a que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC expidió la Resolución 963 del 3 de julio de 2025, *“Por la cual se definen los criterios y se elabora la metodología de valoración ambiental que determina el grado de conservación de los bienes ubicados en las áreas de páramos delimitados, conforme al artículo 8 de la Ley 1930 de 2018, y se toman otras determinaciones”*.

La entrada en vigor de esta normativa, el 10 de julio de 2025, impactó los avalúos comerciales elaborados en marzo por la firma TF Auditores y Asesores SAS – BIC. En consecuencia, fue necesario solicitar al contratista la realización de las valoraciones ambientales establecidas en dicha resolución para cuatro (4) predios ubicados en la Localidad de Sumapaz, cuyos avalúos ya habían sido recibidos y se encontraban en trámite de solicitud de recursos.

Estas valoraciones ambientales son un requisito obligatorio para avanzar en los procesos de adquisición, dado que los predios se encuentran ubicados en el Páramo de Cruz Verde. Adicionalmente, se continúa con

las mesas de trabajo técnico-jurídicas con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, con el fin de optimizar los tiempos de gestión de los trámites catastrales requeridos.

El Macroproyecto 204, “Implementación de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”, presenta retrasos debido a que, como resultado de la última decisión del amigable componedor y de la situación general de atrasos del proyecto, el 1 de julio de 2025 se suscribió la Modificación No. 6 del contrato de obra. Con esta modificación, la nueva fecha de terminación quedó establecida para el 25 de octubre de 2026.

En este sentido, a la fecha del presente corte, las actividades continúan en ejecución, por lo cual no se reportan atrasos significativos; sin embargo, aún no se cuenta con la nueva programación detallada de actividades ni con sus avances actualizados. Cabe señalar que la fecha de energización de la Estación Elevadora se realizó el 15 de octubre de 2025.

Finalmente, los Macroproyectos 232 y 236, orientados a la construcción y renovación de la infraestructura requerida para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el área de cobertura de la Empresa, registran contratos en estado de suspensión, entre ellos: Línea Bosa III, Subestaciones Eléctricas del Sistema Sur, Renovación del Sistema Troncal de Alcantarillado Combinado de la Subcuenca Chico-Río Negro, Colector Los Lagartos (entre la Carrera 89 y la Transversal 86) y Optimización del Sistema de Acueducto Cerro Norte. En consecuencia, la ejecución financiera evidencia que los giros efectuados no superan el 50 % de los recursos comprometidos.

- 5. “Indique qué proyectos o programas presentan una ejecución inferior al 50% respecto del cronograma programado para la vigencia 2025, precisando las principales causas de los retrasos, así como las acciones previstas para evitar que queden recursos sin ejecutar y garantizar un gasto oportuno y eficiente en la vigencia 2026”.**

Respuesta:

A octubre de 2025, se tiene un presupuesto de inversión directa por \$1.756.353.020.005 y se ha comprometido el 91% de los recursos, lo que indica que los proyectos se encuentran en ejecución.

Macroproyectos de Inversión Directa - Presupuesto 2025

MACROPROYECTO	Descripción MACROPROYECTO	PRESUPUESTO 2025	COMPROMISOS	GIROS
0221	Mejoramiento hidráulico y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado	\$ 87.959.568.562	\$ 64.439.573.432	\$ 11.636.506.458
0020	Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 3.199.360.000	\$ 3.199.359.835	\$ 411.058.607
0022	Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 16.088.584.000	\$ 16.088.583.714	\$ 1.999.441.557
0050	Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y A	\$ 87.300.506.909	\$ 85.499.222.753	\$ 14.017.457.069
0051	Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado	\$ 73.105.925.167	\$ 66.583.699.380	\$ 10.513.061.572
0052	Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado	\$ 29.962.436.536	\$ 29.154.939.506	\$ 5.550.984.762
7334	Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 69.132.378.487	\$ 66.847.273.678	\$ 4.142.724.109
7338	Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 1.267.288.000	\$ 1.267.287.905	\$ 72.502.933
7341	Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado	\$ 1.401.295.000	\$ 1.308.709.338	\$ -
0019	Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 18.354.908.176	\$ 18.354.907.260	\$ 453.674.541
0021	Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 22.926.594.200	\$ 22.856.375.858	\$ 161.410.667
0055	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado	\$ 5.336.264.295	\$ 4.376.709.632	\$ 162.988.600
0068	Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$ 63.177.565.000	\$ 63.177.564.434	\$ 63.177.564.434
0204	Implementación de acciones para el saneamiento del río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C.	\$ 64.579.657.161	\$ 63.932.189.352	\$ 13.172.995.345
0232	Renovación de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario en el área de cobertura de la EAAB	\$ 682.883.019.507	\$ 651.854.226.215	\$ 274.112.971.704
0234	Implementación de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C.	\$ 119.548.697.499	\$ 69.892.706.245	\$ 13.883.197.535
0236	Construcción de la infraestructura para la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado	\$ 410.128.971.506	\$ 368.373.748.148	\$ 96.331.912.021
TOTAL		\$ 1.756.353.020.005	\$ 1.597.207.076.685	\$ 509.800.451.914

Cordialmente,



Firmado por NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
el 09/12/2025 a las 15:16:45 COT

NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
Gerente General

Anexos: Lo enunciado

Aprobó: Andrés Fernando Agudelo Aguilar – Gerente Corporativo Financiero

Aprobado por ANDRÉS FERNANDO AGUDELO
AGUILAR
el 09/12/2025 a las 15:04:03 COT

Pedro Antonio Bejarano Silva – Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

Aprobado por PEDRO ANTONIO BEJARANO SILVA
el 09/12/2025 a las 15:08:43 COT

Revisó: Nicolás Aparicio – Asesor Gerencia General

Leído por NICOLÁS FERNANDO APARICIO
ALVARADO
el 09/12/2025 a las 15:00:37 COT