

DEPENDENCIA: Direcciones de Reacción Inmediata y Participación Ciudadana y Desarrollo Local	LUGAR: Obra nueva sede Alcaldía Local de Teusaquillo	FECHA: 13 de noviembre de 2024	HORA INICIO: 10:30 am	HORA FIN: 12:00 m
--	--	--	-------------------------------------	-----------------------------

OBJETIVO:

Verificar el estado de la obra correspondiente a la construcción del edificio sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, correspondiente al Contrato de Obra No. 088 de 2016.

ORDEN DEL DÍA:

1. Registro de asistentes a la visita.
2. Seguimiento a compromisos.
3. Recorrido a la obra y edificaciones aledañas.

DESARROLLO TEMÁTICO:

1. Registro de asistentes y presentación de los integrantes de la mesa.

Se verificó la asistencia de funcionarios y contratistas de la Contraloría de Bogotá D.C. y del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo.

Se deja constancia de la inasistencia de la alcaldesa local y el secretario de gobierno, los cuales fueron debidamente citados mediante comunicaciones No. 2-2024-23593 del 07 de noviembre de 2024 y 2-2024 – 23831 del 12 de noviembre de la presente vigencia.

2. Seguimiento a compromisos.

N/A

3. Recorrido a la obra y edificaciones aledañas.

El doctor Carlos Orlando Acuña Ruiz – Director de la Dirección de Reacción Inmediata de la Contraloría de Bogotá D.C., inició la visita agradeciendo la participación de los asistentes y manifestando que este ente de control busca hacer un acompañamiento y seguimiento a los proyectos que generan impacto para la ciudad. Hace énfasis en el programa de la Contraloría de Bogotá D.C. denominado “Vamos a la Obra”, el cual tiene como objetivo priorizar las obras que se encuentra en ejecución por parte de la administración distrital.

Seguidamente, los asistentes de la Contraloría de Bogotá D.C. y el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, procedieron a realizar recorrido por la obra y las edificaciones aledañas, en el que se identificó lo siguiente:

- Los funcionarios del FDLT manifestaron que la obra no presenta avances en su ejecución desde el 19 de julio de 2021, fecha en que se suscribió el acta de terminación por vencimiento del plazo contractual.
- Los sótanos de la construcción se encuentran inundados.
- Se evidencia que la obra se está deteriorando.
- Las edificaciones colindantes presentan averías en progreso.

A continuación, se relaciona el registro fotográfico:

Estado de la obra:





Edificaciones vecinas:





Una vez finalizado el recorrido, el Dr. Carlos Orlando Acuña solicitó a los participantes del Fondo de Desarrollo Local, allegar la siguiente información en un término máximo de tres (3) días hábiles:

1. Acta de entrega física de la obra.

www.contraloriabogota.gov.co

Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321

PBX: 3358888

Página 5 de 7

2. Grabación de la diligencia de entrega.
3. Relación de Comunicaciones enviadas a la Interventoría.

Finalmente, agradeció la participación de los asistentes a la visita.

RELACIÓN DE ANEXOS:

- Registro de asistencia.

COMPROMISOS:

Acción: La Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local realizará informe técnico sobre el estado de la obra.




Responsable: Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local.

Fecha límite de ejecución: 19 de noviembre de 2024.

Acción: El Fondo de Desarrollo Local remitirá respuesta a las solicitudes de información en un término máximo de tres (3) días hábiles.

Responsable: funcionarios del FDLT.






Fecha límite de ejecución: 18 de noviembre de 2024.

LISTADO DE PARTICIPANTES		
Nombre / E-Mail ¹	Cargo	Dependencia / Firma ²
Carlos Orlando Acuña Ruiz coacuna@contraloriabogota.gov.co	Director	Dirección de Reacción Inmediata 
David José Valencia Campo dvalencia@contraloriabogota.gov.co	Director	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local 
Patricia Duque Cruz pduque@contraloriabogota.gov.co	Asesor 105 -02	Despacho del Contralor Auxiliar 

¹ No Aplica para las reuniones de "Promoción Control Social – Acciones Ciudadanas" los participantes se registraron en la Lista de Asistencia establecida en el PPCCPI-03 y no aplica en las demás reuniones donde hay participación de externos (terceros).

² Registrar E-Mail debajo del nombre, si se firmó el acta con firmas escaneadas/digitalizadas.

³ La nota aplica si se firmó el acta con firmas escaneadas/digitalizadas, si tiene firmas manuscritas (puño y letra), eliminar.

Cesar Augusto Campos Suárez ccampos@contraloriabogota.gov.co	Subdirector	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local 
Jhon Fredy Esquivel López Jesquivel@contraloriabogota.gov.co	Gerente	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local 
Lina Carmenza Garzón Villegas lgarzon@contraloriabogota.gov.co	Profesional Universitario 219-03	Despacho Contralor Auxiliar Lina Garzón Villegas
Edison Hernán Bermúdez Molano ehermudez@contraloriabogota.gov.co	Profesional Universitario 219-03	Dirección de Reacción Inmediata 
Alexander Useche Valderrama auseche@contraloriabogota.gov.co	Profesional Especializado	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local 
Adriana Cristina Romero Beltrán crisromero81@hotmail.com	Contratista	Dirección de Reacción Inmediata A. CRISTINA ROMERO
Elaboró: Yury Carolina Bahamón Borrero ybahamon@contraloriabogota.gov.co	Profesional Universitario 219-03	Dirección de Reacción Inmediata 

Presidente, Delegado, Jefe de la Dependencia o Responsable de la Reunión	Secretario (Aplica solo para los comités debidamente conformados por acto administrativo)
---	--

En cumplimiento a la política cero papel y los objetivos ODS, componente ambiental, este documento contiene firmas escaneadas/digitalizadas, suministradas por los firmantes y son válidas para todos los efectos legales de acuerdo a lo señalado en la Ley 527 de 1999. Para confirmar y/o verificar la información contenida en este documento, puede comunicarse con los correos registrados, al pie del nombre del firmante.³



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código Formato
PGD-02-08
Versión: 14.0

Objetivo: Matra - verificación del estado de la obra de la nueva sede del FDLT Fecha: 13/10/24
Lugar: Obra Horario: 10:30

Nº	Cedula	Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Firma
1	52.713.755	Aldana Gistina Ramos Beltrán	contactante	ORL	A. Gistina
2	107524382	Arjolina Behneman B	PROFESIONAL	DEI	Juan
3	794805332	Carlos Dilancho Acuña	Director	DEI	Juan
4	80052826	JOHAN F. ESCOBAR	Gerente Local	OPCD	Juan
5	35450502	Lina Camacho Cano Willeson	Operacional	D. Auxiliar	Lina Camacho
6	34402063	Patricia Duque Guis	Asesora	D. Auxiliar	Lina Camacho
7	79862340	CEZAR AUGUSTO CAMPOS	SUBDIRECTOR	OPCD	Lina Camacho
8	7694764	Alexander Jethy Y	profesional	OPCD	Lina Camacho
9	84439421	David Valencia	Director	REDL	Lina Camacho
10	1015397405	Andrés Camilo Cervera	alcaldia	gestión p	Lina Camacho
11	112582	Camilo Castañeda	FDLT	Infraestructura	Lina Camacho
12	1095263796	Luis Benavides Hernandez	Asesor. Despacho	Despacho.	Lina Camacho
13	103606688	Elviana Marie Ruiz Giraldo	FDLT. Enlace entre control	Despacho.	Lina Camacho
14	80.237.912	Cesar Augusto Jimenez	Asesor. Despacho	Despacho.	Lina Camacho
15	89037154	Hermano Camacho P.	FDLT	Contratos	Lina Camacho

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	ACTA DE MESA DE SEGUIMIENTO N° 1	Código Formato PGD-02-07 Versión: 14.0
--	---	--

DEPENDENCIA: Dirección de Reacción Inmediata	LUGAR: Piso 9- Salón de Contralores	FECHA: 09 de abril de 2024	HORA INICIO: 09:00 am	HORA FIN: 10:30 am
---	--	---	---------------------------------	------------------------------

OBJETIVO:

Seguimiento a los avances en la ejecución de la obra correspondiente al Contrato No. 088 de 2016, cuya finalidad es la construcción de la sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, en cumplimiento del acuerdo conciliatorio aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de septiembre de 2023.

ORDEN DEL DÍA:

1. Registro de asistentes y presentación de los integrantes de la mesa.
2. Intervención de los asistentes.

DESARROLLO TEMATICO:

1. Registro de asistentes y presentación de los integrantes de la mesa

Se realizó la presentación de cada uno de los participantes y se verificó la asistencia de funcionarios del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, representantes de la Secretaría de Gobierno Distrital, funcionarios de la Secretaría Jurídica Distrital, representantes del contratista de obra CONSORCIO JR SEDE y funcionarios de la Contraloría de Bogotá.

De igual manera, se constató la no asistencia de la firma interventora del proyecto CONSORCIO VELNEC – GNC 2017, a pesar de haber sido citada.

2. Intervención de los asistentes

Inicia la reunión el doctor Carlos Orlando Acuña – Director de la Dirección de Reacción Inmediata de la Contraloría de Bogotá, agradeciendo la participación de los asistentes y manifestando que este ente de control busca hacer un acompañamiento y seguimiento a estos proyectos que generan impacto para la ciudad. Hace énfasis en el programa de la Contraloría de Bogotá, denominado “Vamos a la Obra”, el cual tiene como objetivo priorizar las obras que se encuentra en ejecución por parte de la administración distrital.

Así mismo, solicitó a las partes informar sobre los avances en el cumplimiento de los 11 acuerdos aprobados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuya finalidad es terminar la construcción de la sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo.

Al respecto toma la palabra la Dra. Rosa Montero – Alcaldesa Local de Teusaquillo, quien informa que procederá a enunciar los acuerdos y el avance en el cumplimiento hasta la fecha:

- Las obras faltantes pueden ser ejecutadas con el presupuesto para culminar el 100% del objeto contractual: De conformidad con el acuerdo conciliatorio, el contratista se comprometió a finalizar el proyecto con el presupuesto actualmente dispuesto por la administración distrital.
- Los faltantes a ejecutar por el contratista corresponden a los identificados en el cronograma aprobado por el contratista e interventor: El contratista procederá en los próximos días, una vez se contrate la interventoría, a evaluar el estado del proyecto y actualizará el cronograma para su ejecución.
- La cancelación del acta 37 de obra se realizará, ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación de los soportes: La mencionada cuenta ya fue pagada por parte del Fondo de Desarrollo Local al contratista de obra.
- Las reparaciones a terceros deberán realizarse con acciones inmediatas y serán asumidas con recursos del contratista: Este compromiso se encuentra en cabeza del contratista, quien deberá asumir dichas reparaciones con su presupuesto.
- La obra se ejecutará en un plazo de 7 meses: Una vez se obtenga la licencia de construcción y la suscripción del contrato de interventoría, empezará a contar este término.
- Dentro del primer mes del plazo de siete (7) meses, se realizarán los trámites para ampliar la licencia de construcción: Al respecto se han llevado a cabo mesas de trabajo y se tiene prevista la radicación de la solicitud de la licencia ante la Curaduría para el día lunes 15 de abril de 2024.
- La interventoría garantizará el seguimiento a la obra: Al respecto se iniciará un proceso para escogencia del nuevo contratista interventor. Se tiene prevista la firma del contrato para el 01 de junio de 2024.
- Por parte de la Alcaldía Local de Teusaquillo, se determinará la creación o mesa de seguimiento a la ejecución: Se dio cumplimiento a la creación de la mesa mediante Resolución No. 303 del 20 de noviembre de 2023 *“Por la cual se da cumplimiento a una providencia judicial”* y Resolución No. 20 del 16 de febrero de 2024 – acto administrativo que complementó los términos de cumplimiento del acuerdo conciliatorio.

- El secretario técnico de la mesa de seguimiento será designado por el FDL de la Alcaldía de Teusaquillo: Se dio cumplimiento a este acuerdo mediante acto administrativo señalados en el punto anterior.
- El proceso administrativo sancionatorio se dará por terminado: Actualmente el proceso se encuentra archivado y notificado en debida forma.
- El desarrollo de la obra se supedita a la ejecución con los recursos existentes dentro del contrato No. 088 de 2016, sin adición de recursos: Se garantiza que la obra se terminará con el presupuesto existente.

Seguidamente toma la palabra el representante legal del CONSORCIO JR SEDE, quien manifestó que el día lunes 15 de abril de 2024, radicará la actualización de la licencia de construcción ante la Curaduría Urbana; por lo que, solicita a los funcionarios de la Contraloría de Bogotá, apoyo ante la Curaduría para tramitar lo antes posible la licencia.

Después interviene el Dr. Eduardo Garzón - Subsecretario de Gobierno Distrital, quien manifiesta su total apoyo y compromiso para que la obra se desarrolle en el menor tiempo posible.

Así mismo, informa que en los próximos días se posesionará el nuevo alcalde local de Teusaquillo, por lo que solicita a la Contraloría de Bogotá, programar una nueva mesa de trabajo, para establecer compromisos con el nuevo funcionario.






Finalmente, el Dr. Carlos Acuña reitera la total disposición de la Contraloría de Bogotá para que el proyecto avance y pueda ser entregado a la comunidad y solicita que una vez se elija al nuevo alcalde local se informe por parte del distrito a la Contraloría para programar una nueva mesa de seguimiento.

De igual manera manifiesta que, en cuanto a la solicitud del contratista de intervención por parte de la Contraloría de Bogotá, para agilizar los trámites ante la Curaduría, el contratista debe remitir el comprobante de radicación lo antes posible.

RELACIÓN DE ANEXOS:

Registro de asistentes a la mesa de seguimiento.




COMPROMISOS: N/A.

LISTADO DE PARTICIPANTES		
Nombre / E-Mail ¹	Cargo	Dependencia / Firma ²
Carlos Orlando Acuña Ruiz coacuna@contraloriabogota.gov.co	Director	Dirección de Reacción Inmediata 
Cesar Augusto Campos Suárez ccampos@contraloriabogota.gov.co	Director (e)	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local 
Patricia Duque Cruz pduque@contraloriabogota.gov.co	Asesor 105 -02	 Despacho del Contralor Auxiliar
Yolima Corredor Romero ycorredor@contraloriabogota.gov.co	Gerente 039-02	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local 
Edison Hernán Bermúdez Molano ehermudez@contraloriabogota.gov.co	Profesional Universitario 219-03	Dirección de Reacción Inmediata 
Lina Carmenza Garzón Villegas lgarzon@contraloriabogota.gov.co	Profesional Universitario 219-03	Despacho del Contralor Auxiliar Lina Garzón Villegas

¹ No Aplica para las reuniones de "Promoción Control Social – Acciones Ciudadanas" los participantes se registraron en la Lista de Asistencia establecida en el PPCCPI-03 y no aplica en las demás reuniones donde hay participación de externos (terceros).

² Registrar E-Mail debajo del nombre, si se firmó el acta con firmas escaneadas/digitalizadas.

³ La nota aplica si se firmó el acta con firmas escaneadas/digitalizadas, si tiene firmas manuscritas (puño y letra), eliminar.

<p>Álvaro Javier Páez Olarte ajpaez@contraloriabogota.gov.co</p>	<p>Profesional Universitario 219-03</p>	<p>Dirección de Reacción Inmediata</p> 
<p>Viterbo Gómez Carvajal vgomez@contraloriabogota.gov.co</p>	<p>Profesional Universitario 219-03</p>	<p>Dirección de Reacción Inmediata</p> 
<p>Elaboró: Yury Carolina Bahamón Borrero ybahamon@contraloriabogota.gov.co</p>	<p>Profesional Universitario 219-03</p>	<p>Dirección de Reacción Inmediata</p> 

<p>Presidente, Delegado, Jefe de la Dependencia o Responsable de la Reunión</p>	<p>Secretario (Aplica solo para los comités debidamente conformados por acto administrativo)</p>
--	---

En cumplimiento a la política cero papel y los objetivos ODS, componente ambiental, este documento contiene firmas escaneadas/digitalizadas, suministradas por los firmantes y son válidas para todos los efectos legales de acuerdo a lo señalado en la Ley 527 de 1999. Para confirmar y/o verificar la información contenida en este documento, puede comunicarse con los correos registrados, al pie del nombre del firmante.³

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código Formato
PGD-02-08
Versión: 14.0

Objetivo: seguimiento obra Teusaquillo "Vamos a la obra"
Lugar: Salán Contraloría
Fecha: 14/09/24
Horario: 9 a.m.

Nº	Cedula	Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Firma
1	80230445	Eduardo Garzón	Subsecretario	Sec. Gobierno	[Firma]
2	45560141	Rosario Montes Torres	Asesora técnica	Teusaquillo	[Firma]
3	43259788	Maria T. Polanco	Contratista	Teusaquillo	[Firma]
4	74375345	ROBEN DARIO DIAZ A	CONTRATISTA	FDLT	[Firma]
5	52536145	Carolina Suárez Lobato	Prof 222-24 admiva	FDLT	[Firma]
6	52821159	Andrea Urquijo Boada	Contadora	FDLT	[Firma]
7	80013048	Carlos Reyes	R.L. Contratista	FALT Contratista	[Firma]
8	153296998	Andrés Cárdenas B	A. Subsecretaria	Sec Gobierno	[Firma]
9	79627678	Andrés Cárdenas V	A. SLC	Sec Gobierno	[Firma]
10	1097033288	PAULA ANOREA PALADIO BOTERO	ASESOR - SCL	SDG	[Firma]
11	79450267	Henry González Molina	Director Gestión I	Sec. Jurídica	[Firma]
12	51.871.457	Yolima Corredor R.	Gerente Local Teo. Gerente Local	Dep. Control y Auditoría	[Firma]
13	35450502	Lina Carolina Corrales Villegas	Profesora	Dep. Control y Auditoría	[Firma]
14	79.862.340	GEORGE AUGUSTO CAMPOS S.	D.P.C.D.L. Director		[Firma]
15	31402067	[Firma]	AS. N.	C. Aux	[Firma]

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código Formato
PGD-02-08
Versión: 14.0

Objetivo:

Fecha: 21 de 9/20

Lugar:

Horario: 9:00 a 12:00

N°	Cedula	Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Firma
1	79480532	Carolina O. Acuña	Profesional	DRI	[Firma]
2	101524363	Carolina Bahamón	Profesional	DRI	[Firma]
3	1019027686	Boris Belandier	Prof. Un. DRI	DRI	[Firma]
4	1026582378	Alvaro Javier Páez	Prof. univ.	DRI	[Firma]
5	91494257	Viterbo Gómez Carvajal	Prof. FOL	FOL	[Firma]
6	52153358	Nancy C. Peña Sunch	Contratista	FOL	[Firma]
7	1082462391	Nicolás Quintana Pérez	Contratista	FOL	[Firma]
8	80933965	David Alarcón López	Contratista	FOL	[Firma]
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	ACTA DE MESA DE SEGUIMIENTO N° 2	Código Formato PGD-02-07 Versión: 14.0
--	---	--

DEPENDENCIA: Dirección de Reacción Inmediata	LUGAR: Piso 9 - Salón de Contralores	FECHA: 02 de julio de 2024	HORA INICIO: 2:30 pm	HORA FIN: 3:45 pm
---	---	---	--------------------------------	-----------------------------

OBJETIVO:

Seguimiento a los avances en la ejecución de la obra correspondiente al Contrato No. 088 de 2016, cuya finalidad es la construcción de la sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, en cumplimiento del acuerdo conciliatorio aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de septiembre de 2023.

ORDEN DEL DÍA:

1. Registro de asistentes y presentación de los integrantes de la mesa.
2. Seguimiento a compromisos.
3. Intervención de los asistentes.

DESARROLLO TEMATICO:

1. Registro de asistentes y presentación de los integrantes de la mesa

Se realizó la presentación de cada uno de los participantes y se verificó la asistencia de funcionarios y contratistas del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, representantes del contratista de obra CONSORCIO JR SEDE, representantes de la Curaduría Urbana No. 2 de Bogotá y funcionarios de la Contraloría de Bogotá.

2. Seguimiento a compromisos.

No se acordaron compromisos en la mesa anterior.

3. Intervención de los asistentes

El doctor Carlos Orlando Acuña Ruiz – Director de la Dirección de Reacción Inmediata de la Contraloría de Bogotá, Inicia la reunión agradeciendo la participación de los asistentes y manifestando que este ente de control busca hacer un acompañamiento y seguimiento a estos proyectos que generan impacto para la ciudad. Hace énfasis en el programa de la Contraloría de Bogotá, denominado

“Vamos a la Obra”, el cual tiene como objetivo priorizar las obras que se encuentra en ejecución por parte de la administración distrital.

Así mismo, manifestó que en la mesa se realizará un seguimiento a los avances en el cumplimiento del acuerdo conciliatorio, en especial los trámites relacionados con la obtención de la licencia de construcción y la contratación de la nueva interventoría.

Sobre la licencia de construcción toma la palabra el Dr. Germán Moreno Galindo – Curador No. 2 de Bogotá, quien informó que, la radicación del trámite se realizó por parte del contratista el 29 de abril de 2024; sin embargo, tan solo hasta el 13 de junio siguiente, se logró la subsanación de las falencias inicialmente presentadas, para luego proceder a la primera revisión por parte de los profesionales de la Curaduría.

De igual manera, manifestó que para la fecha de la presente mesa ya se tenían algunas observaciones que se notificarían el 03 de julio de la presente anualidad al contratista para subsanación. Así mismo, informó que una vez sean corregidas, la Curaduría cuenta con un término de 2 semanas para estudiar nuevamente la viabilidad de expedir la licencia.

Al respecto, toma la palabra los representantes del contratista de obra, quienes preguntaron sobre la posibilidad de adelantar una mesa de trabajo, a efectos de que la Curaduría les explicará la forma en que debían subsanar.

Sobre el particular, los representantes del FDLT, el contratista y la Curaduría; acordaron llevar a cabo reunión el día 04 de julio de 2024 a las 9:00 am para revisar las observaciones.

Teniendo en cuenta que, los temas relacionados con la Curaduría Urbana No. 2 ya se habían abordado de manera integral, los representantes procedieron a retirarse de la mesa de seguimiento.

Continuando con el desarrollo de la reunión, el Dr. Carlos Acuña solicitó al FDLT y al contratista de obra, informar sobre los avances en el cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuya finalidad era terminar la construcción de la sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, en especial los relacionados con la contratación de la nueva interventoría.

Por lo anterior, toman la palabra los representantes del FDLT, quienes informaron que desde el mes de abril de la presente vigencia, se encuentra publicado el pliego de condiciones en Secop II; no obstante, hasta tanto se avale la licencia de construcción, se dará apertura formal al concurso de méritos para la contratación

del nuevo interventor, cuyo cronograma establece que se suscribirá el contratado 15 días después de iniciado el proceso.

En cuanto al estado de la obra, manifestaron que para poderla culminar en un 100%, se requiere adicionar recursos, pues actualmente se encuentra deteriorada por el paso del tiempo, por lo que el FDLT ha requerido apoyo de la Secretaría de Gobierno a efectos de verificar la forma de adicionar el contrato, teniendo en cuenta que, actualmente se encuentra terminado.

Por último, intervinieron los representantes del contratista quienes solicitaron autorización por parte de la Alcaldía Local para ingresar a la obra con el fin de verificar el estado actual del proyecto; a lo cual, los funcionarios del fondo manifestaron que no era posible, pues no se tenía contratada la interventoría, aunado a que era riesgoso autorizar la entrada de personal.

Así las cosas, los representantes del FDLT y el contratista, acordaron que una vez se tuviera contratada la interventoría, se realizaría un recorrido al proyecto para verificar el estado actual e identificar las obras adicionales que se deben realizar.

En el mismo sentido, informaron que en los próximos días se posesionará el nuevo alcalde local de Teusaquillo, por lo que solicitaron a la Contraloría de Bogotá, programar una nueva mesa de trabajo, para establecer compromisos con el mencionado funcionario.

Finalmente, el Dr. Carlos Acuña reitera la total disposición de la Contraloría de Bogotá para que el proyecto avance y pueda ser entregado a la comunidad; así mismo, solicitó que una vez se posesione al nuevo alcalde local se informe por parte del Fondo a la Contraloría para programar una nueva mesa de seguimiento.







RELACIÓN DE ANEXOS:

Registro de asistentes a la mesa de seguimiento.

COMPROMISOS:

- Los representantes del FDT, el contratista y la Curaduría llevarán a cabo mesa de trabajo el 04 de julio de 2024, para revisar las observaciones a la solicitud de licencia de construcción.
- El FDLT allegará a la Contraloría de Bogotá, copia del acta de la reunión señalada en el punto anterior.


- Se realizará una nueva mesa de seguimiento una vez se posesione el nuevo alcalde local.

LISTADO DE PARTICIPANTES		
Nombre / E-Mail¹	Cargo	Dependencia / Firma²
Carlos Orlando Acuña Ruiz coacuna@contraloriabogota.gov.co	Director	Dirección de Reacción Inmediata 
David José Valencia Campo dvalencia@contraloriabogota.gov.co	Director	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local 
Marvin Mejía Mayoral mmejia@contraloriabogota.gov.co	Director	Dirección Sector Hábitat y Ambiente 
Patricia Duque Cruz pduque@contraloriabogota.gov.co	Asesor 105 -02	Despacho del Contralor 
Edison Hernán Bermúdez Molano ehbermudez@contraloriabogota.gov.co	Profesional Universitario 219-03	Dirección de Reacción Inmediata 
Lina Carmenza Garzón Villegas lgarzon@contraloriabogota.gov.co	Profesional Universitario 219-03	Despacho del Contralor Auxiliar 

¹ No Aplica para las reuniones de "Promoción Control Social – Acciones Ciudadanas" los participantes se registraron en la Lista de Asistencia establecida en el PPCCPI-03 y no aplica en las demás reuniones donde hay participación de externos (terceros).

² Registrar E-Mail debajo del nombre, si se firmó el acta con firmas escaneadas/digitalizadas.

³ La nota aplica si se firmó el acta con firmas escaneadas/digitalizadas, si tiene firmas manuscritas (puño y letra), eliminar.

Viterbo Gómez Carvajal vgomez@contraloriabogota.gov.co	Profesional Universitario 219-03	Dirección de Reacción Inmediata 
Elaboró: Yury Carolina Bahamón Borrero ybahamon@contraloriabogota.gov.co	Profesional Universitario 219-03	Dirección de Reacción Inmediata 

Presidente, Delegado, Jefe de la Dependencia o Responsable de la Reunión	Secretario (Aplica solo para los comités debidamente conformados por acto administrativo)
---	--

En cumplimiento a la política cero papel y los objetivos ODS, componente ambiental, este documento contiene firmas escaneadas/digitalizadas, suministradas por los firmantes y son válidas para todos los efectos legales de acuerdo a lo señalado en la Ley 527 de 1999. Para confirmar y/o verificar la información contenida en este documento, puede comunicarse con los correos registrados, al pie del nombre del firmante.³



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código Formato
PGD-02-08
Versión: 14.0

Objetivo: Mesa de seguimiento obra Teraquillo

Fecha: 02/07/24

Lugar: Salón Contralores

Horario: 2:30

N°	Cedula	Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Firma
1	79480532	Carlos Orlando Acuña	Director	DEI	[Firma]
2	8448421	David Valencia Campo	Director	Participación	[Firma]
3	3142065	[Firma]	A. CAJ	C. Aux	[Firma]
4	85480532	Jairo C. García Villalón	Profesor	C. Auditor	[Firma]
5	72226283	Marvin Mejía Mayoral	Director	Habitat y Ambient	[Firma]
6	79274035	German Moreno G.	Curador 2	curaduría 2	[Firma]
7	79998615	Rafael NÚÑEZ ILINA	COORDINADOR CU2	CIudadanía 2	[Firma]
8	71170.032	John Fredy Ramirez Peñiz	Director Obra	Consejo JRSede	[Firma]
9	80.013.048	Carlos Reyes	E.L. Contratista	Consejo JRSede	[Firma]
10	80037159	Hernán Quiñones Pizarón	Abogado FDLT	Alcaldía local	[Firma]
11	74375345	RUBEN DARIO DIAZ A.	CONTABILISTA	FDLT	[Firma]
12	52821.159	Luz Andrea Ugueto Boada	Contadora FDLT	FDLT.	[Firma]
13	103246989	Sebastian Camilo Peña TOVAR	PROFESIONAL PPD FDLT	FDLT	[Firma]
14	52837-530	Isabella Rocha GARCIA	Prof. Abogado Sede	FDLT	[Firma]
15	1032372023	Jesús David Díaz Campos	Asesor legal-Contratista	Despacho FDLT.	[Firma]



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código Formato
PGD-02-08
Versión: 14.0

Objetivo: Mesa de Seguimiento obra Teusaquillo
Lugar: Salón de Contralorías

Fecha: 02/07/24
Horario: 2:30

N°	Cedula	Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Firma
1	52536145	Carolina Suárez Cabeza	Prof Esp 22-24	Alcaldia Teusaquillo	
2	91494257	V. teibo Gómez Ariza	Prof. Univ.	DRI	
3	1075243632	Carolina Bahamon	Prof. Univ	DPI	
4	1019027680	Edison Bermudez Moreno	Prof. Univer	DRI	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

DEPENDENCIA: Dirección de Reacción Inmediata	LUGAR: Piso 9 - Salón de Contralores	FECHA: 26 de septiembre de 2024	HORA INICIO: 9:30 am	HORA FIN: 10:30 am
---	---	---	------------------------------------	------------------------------

OBJETIVO:

Seguimiento a los avances en la ejecución de la obra correspondiente al Contrato No. 088 de 2016, cuya finalidad es la construcción de la sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, en cumplimiento del acuerdo conciliatorio aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de septiembre de 2023.

ORDEN DEL DÍA:

1. Registro de asistentes y presentación de los integrantes de la mesa.
2. Exposición del proyecto y dificultades por parte de los funcionarios de la DRI.
3. Intervención de los asistentes.

DESARROLLO TEMATICO:

1. Registro de asistentes y presentación de los integrantes de la mesa

Se realizó la presentación de cada uno de los participantes y se verificó la asistencia de funcionarios y contratistas del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, representantes del contratista de obra CONSORCIO JR SEDE y funcionarios de la Contraloría de Bogotá.

2. Seguimiento a compromisos.

En la mesa de seguimiento llevada a cabo el 02 de julio de 2024, los representantes del FDLT, el contratista y la Curaduría acordaron llevar a cabo mesa de trabajo el 04 de julio de 2024, para revisar las observaciones a la solicitud de licencia de construcción, la cual no se llevó a cabo por inconvenientes de salud por parte de los delegados del contratista.

No obstante, a la fecha no es necesario dar cumplimiento al compromiso, en el entendido que, el 11 de septiembre de 2024, la Curaduría declaró desistido el trámite, ante la no subsanación por parte del contratista.

3. Intervención de los asistentes

El doctor Carlos Orlando Acuña Ruiz – Director de la Dirección de Reacción Inmediata de la Contraloría de Bogotá, Inició la reunión agradeciendo la participación de los asistentes y manifestando que este ente de control busca hacer un acompañamiento y seguimiento a los proyectos que generan impacto para la ciudad. Hace énfasis en el programa de la Contraloría de Bogotá, denominado “Vamos a la Obra”, el cual tiene como objetivo priorizar las obras que se encuentra en ejecución por parte de la administración distrital.

Así mismo, informó que en la mesa se realizará un seguimiento a los avances en el cumplimiento del acuerdo conciliatorio, en especial los trámites relacionados con la obtención de la licencia de construcción y la contratación de la nueva interventoría; por lo que, en primera medida se concederá la palabra a la abogada Carolina Bahamón quien realizará una exposición del proyecto, sus dificultades y avances a la fecha y posteriormente las partes intervendrán.

En este orden de ideas, el director concedió la palabra a la mencionada funcionaria de la Dirección de Reacción Inmediata, quien realizó una exposición detallada del proyecto y los avances en el cumplimiento del acuerdo conciliatorio.

De conformidad con la información reportada, las dificultades avizoradas fueron las siguientes:

- **Licencia de construcción:** El FDLT confirió poder al contratista de obra para que en su rol de constructor responsable procediera con los trámites correspondientes a la modificación de la licencia de construcción, quien adelantó la diligencia mediante radicado No. 11001-2-24-0747 del 29 de abril de 2024 ante la Curaduría Urbana No. 2 de Bogotá, la cual el 03 de julio de 2024 profirió acta de observaciones.

El 11 de septiembre de 2024, la Curaduría dio por desistido el trámite, ante la no subsanación por parte del contratista.

- **Interventoría:** La administración decidió contratar una nueva interventoría y el 26 de abril de 2024 fue publicado en Secop II el aviso de convocatoria y los estudios previos del concurso de méritos. Presupuesto: \$1.031.261.546.

Posteriormente, tomó la palabra la Dra. María Angélica González Russi alcaldesa local de Teusaquillo, quien manifestó que el acuerdo conciliatorio actualmente se encuentra incumplido, pues ya transcurrió el termino de 7 meses para finalizar la obra y a la fecha ni siquiera se cuenta con la licencia de construcción; por lo que, se procederá a realizar un diagnostico al proyecto a través de un contrato de consultoría, para posteriormente adelantar la licitación pública a efectos de adjudicar la terminación de la obra.

A continuación, toman la palabra los representantes del contratista, quienes informaron que no continuaron con el trámite de la licencia, pues el Fondo de Desarrollo Local, mediante comunicación remitida a mediados del mes de agosto de 2024, les informó que el acuerdo se encontraba incumplido.

Así mismo, adujeron que, la nueva alcaldesa no tuvo en cuenta que, no se pudieron cumplir de forma precisa los términos de la conciliación por circunstancias ajenas a la voluntad de las partes; razón por la cual, están en completo desacuerdo con las afirmaciones realizadas por la Dra. María Angelica relacionadas con la expiración del plazo; por lo que, iniciarán las acciones judiciales pertinentes a efectos de que la entidad contratante los indemnice por los perjuicios causados.

Seguidamente, toma la palabra la Dra. Patricia Duque, quien solicitó a la alcaldesa informar que actuaciones desarrollará para finalizar la obra, a lo cual la funcionaria respondió que, llevará a cabo las gestiones para apropiar recursos a efectos de realizar un diagnóstico del proyecto a la fecha y determinar el monto total que se requiere para finalizar la obra, el tipo de licencia y los términos en que se debe publicar la nueva licitación pública.


Finalmente, el Dr. Carlos Acuña manifestó que, al no existir acuerdo entre las partes para dar cumplimiento a los puntos conciliados, se da por terminada la mesa, teniendo en cuenta que, el objetivo del programa “Vamos a la obra” es generar espacios de medicación, para que los proyectos que presentan dificultades salgan adelante siempre que haya disposición de las partes para continuar.

RELACIÓN DE ANEXOS:

Registro de asistentes a la mesa de seguimiento.

COMPROMISOS:







N/A

LISTADO DE PARTICIPANTES		
Nombre / E-Mail ¹	Cargo	Dependencia / Firma ²
Carlos Orlando Acuña Ruiz coacuna@contraloriabogota.gov.co	Director	Dirección de Reacción Inmediata 

¹ No Aplica para las reuniones de “Promoción Control Social – Acciones Ciudadanas” los participantes se registraron en la Lista de Asistencia establecida en el PPCCPI-03 y no aplica en las demás reuniones donde hay participación de externos (terceros).

² Registrar E-Mail debajo del nombre, si se firmó el acta con firmas escaneadas/digitalizadas.

³ La nota aplica si se firmó el acta con firmas escaneadas/digitalizadas, si tiene firmas manuscritas (puño y letra), eliminar.

David José Valencia Campo dvalencia@contraloriabogota.gov.co	Director	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local 
Patricia Duque Cruz pduque@contraloriabogota.gov.co	Asesor 105 -02	 Despacho del Contralor Auxiliar
Cesar Augusto Campos Suárez ccampos@contraloriabogota.gov.co	Subdirector	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local 
Edison Hernán Bermúdez Molano ehbermudez@contraloriabogota.gov.co	Profesional Universitario 219-03	Dirección de Reacción Inmediata 
Lina Carmenza Garzón Villegas lgarzon@contraloriabogota.gov.co	Profesional Universitario 219-03	 Despacho del Contralor Auxiliar
Adriana Cristina Romero Beltrán crisromero81@hotmail.com	Contratista	Dirección de Reacción Inmediata 
Elaboró: Yury Carolina Bahamón Borrero ybahamon@contraloriabogota.gov.co	Profesional Universitario 219-03	Dirección de Reacción Inmediata 

Presidente, Delegado, Jefe de la Dependencia o Responsable de la Reunión

Secretario (Aplica solo para los comités debidamente conformados por acto administrativo)

En cumplimiento a la política cero papel y los objetivos ODS, componente ambiental, este documento contiene firmas escaneadas/digitalizadas, suministradas por los firmantes y son válidas para todos los efectos legales de acuerdo a lo señalado en

la Ley 527 de 1999. Para confirmar y/o verificar la información contenida en este documento, puede comunicarse con los correos registrados, al pie del nombre del firmante.³

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código Formato
PGD-02-08
Versión: 14.0

Objetivo: Seguimiento a ejecución de la obra Alcaldía Local Teusaquillo
Lugar: Salón de Contralores
Fecha: 26/09/24
Horario:

Nº	Cedula	Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Firma
1	35460502	Lina Camarena Garín V.	Profesional	D. Contraloría	[Firma]
2	31402063	Sebastián Camilo Peña Tovar	Profesional	C. Asesoría	[Firma]
3	25480538	Carlos E. Carrasco	Asesor FMI	FDU	[Firma]
4	80232912	Alfonso Camacho	Alcalde	FDU	[Firma]
5	62818473	Mª Angeles Camacho Rissi	Alcalde	FDU	[Firma]
6	80052836	Josefina Esquivel	Gerente	D. P.C.D.L.	[Firma]
7	79862340	Cesar Augusto Carrero J.	Subdirector	D. P.C.D.L.	[Firma]
8	71370.032	John Fredy Ramirez Peña	Director Opra	Comando de Sede	[Firma]
9	80013048	Carlos E. Carrasco	Representante Legal	Comando de Sede	[Firma]
10	1098660970	Camilo E. Carrasco	Abogado Contraloría	Comando de Sede	[Firma]
11	52313756	Adriana Cárdena Carrasco	Contratista	D.R.I.	[Firma]
12	108246989	Sebastián Camilo Peña Tovar	Profesional Pro.	Presidencia	[Firma]
13	1015243632	Carolina Behneman	Profesional	D.R.I.	[Firma]
14	108031555	Edison Benavides M.	Profesional	D.R.I.	[Firma]
15					

DEPENDENCIA: Despacho Contralor de Bogotá Despacho Contralor Auxiliar y Dirección de Reacción Inmediata	LUGAR: Despacho Contralor Piso 17	FECHA: 17 de diciembre de 2024	HORA INICIO: 8:30 am	HORA FIN: 9:40 am
--	--	--	--------------------------------	-----------------------------

OBJETIVO:

Revisión y análisis de la situación actual de la obra correspondiente a la construcción del edificio de la sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo – Contrato de Obra No. 088 de 2016.

ORDEN DEL DÍA:

1. Registro de asistentes de los integrantes de la mesa.
2. Seguimiento a compromisos.
3. Intervención de los asistentes.

DESARROLLO TEMÁTICO:

1. Registro de asistentes y presentación de los integrantes de la mesa.

Se realizó la presentación de cada uno de los participantes y se verificó la asistencia de funcionarios del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, Secretaría de Gobierno Distrital, Secretaría Jurídica Distrital, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y de la Contraloría de Bogotá.

2. Seguimiento a compromisos.

N/A

3. Intervención de los asistentes.

El doctor Julián Mauricio Ruiz Rodríguez – Contralor de Bogotá, da inició a la reunión agradeciendo la participación de los asistentes y manifestando su preocupación por el estado actual de la construcción del edificio de la sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo. Así mismo, dispuso que en la presente mesa de trabajo se iban a abordar puntualmente los siguientes temas: 1. El estado actual de la obra y las actuaciones que desarrollará el FDLT para darle continuidad y 2. Las inundaciones que actualmente presentan los sótanos del proyecto y daños a terceros.

- **El estado actual de la obra y las actuaciones que desarrollará el FDLT para darle continuidad**

Se le concedió la palabra a la Dra. María Angélica González Russi – Alcaldesa Local de Teusaquillo, quien manifestó que, con el fin de dar continuidad a la obra, el FDLT se encuentra realizando estudios de mercado para contratar la consultoría, cuya finalidad será establecer el estado del proyecto, las pautas para llevar a cabo la licitación pública y el presupuesto requerido para contratar la continuación de la obra.

De igual manera informó que, el proceso para contratar la consultoría se realizará en el mes de enero de 2025 y se tiene prevista su adjudicación para el 28 de febrero del mismo año. El contrato producto de este trámite se ejecutará en un término de 4 meses y se realizará con los \$7 mil millones que aún se encuentran disponibles del contrato de obra No. 088 de 2016.

En cuanto al inicio del proceso licitatorio se tiene previsto para el mes de julio de 2025.

Así mismo informó que, en este nuevo proceso se tendrán en cuenta las recomendaciones realizadas por la Sociedad Colombiana de Ingenieros en los diferentes estudios realizados.

Seguidamente, toma la palabra el señor Contralor, quien manifestó que el FDLT cuenta con el apoyo de la Contraloría de Bogotá para adelantar los trámites que sean necesarios para culminar la mencionada obra.

- **Las inundaciones que actualmente presentan los sótanos del proyecto y daños a terceros.**

Al respecto toma la palabra el Dr. Javier Tomás Reyes Bustamante – Contralor Auxiliar quien expresó su preocupación por las inundaciones que actualmente se presentan en los sótanos de la obra; así mismo, informó que realizó unos cálculos para estimar el peso del agua alojada, lo cual arrojó un resultado aproximado del 2.200 m3.

Posteriormente, toma la palabra la Alcaldesa Local, quien manifestó que para retirar el agua del proyecto se adquirieron motobombas, las cuales llegarán en los próximos días. De igual manera afirmó que, las inundaciones no son por lluvias sino por un daño del acueducto debajo de la obra. Respecto a los daños ocasionados a los vecinos, informó que estos se presentan desde la construcción del Transmilenio.

Luego, toma la palabra el Dr. Guillermo Escobar – Director del IDIGER quien informó que después de realizados los análisis a los predios vecinos se determinó que 4 presentan amenaza de ruina y 16 afectaciones estructurales.

También manifestó que, respecto al agua alojada en los sótanos de la obra, el problema no es el peso sino las presiones hidrostáticas hacia los lados; por lo que, recomendó al FDLT colocar bombas inyectoras que no vayan a sacar toda el agua de un bombazo pues los procesos de contracción pueden generar problemas; en consecuencia, el proceso de desocupe y posterior desagüe deben realizarse de manera controlada y bajo monitoreo.

Así mismo indicó que, las presuntas afectaciones de acueducto solo podrán observarse cuando los sótanos ya no tengan agua.

Por último, señaló que, el IDIGER realizará un acompañamiento continuo al FDLT en este proceso.

Posteriormente, toma la palabra el Dr. Oscar Gerardo Arias Escamilla – Director Jurídico de la Contraloría de Bogotá quien afirmó que, se tenía conocimiento de la existencia de diferentes acciones de reparación directa iniciadas por los residentes aledaños al edificio; por lo que, es necesario que la administración aminore la generación del daño y no esperar las condenas judiciales.

A lo cual, la Dra. Paula Lorena Castañeda Vásquez – Directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno Distrital informó que, el encargado de pagar esas condenas es el contratista de obra; sin embargo, a la fecha se encuentra insolventado.

Finalmente, el Dr. Julián Mauricio Ruiz Rodríguez - Contralor de Bogotá solicita a los representantes de la administración tener especial cuidado con el proceso de vaciado para no generar afectaciones a la comunidad y reitera el apoyo de la Contraloría de Bogotá en pro de finalizar el proyecto.

RELACIÓN DE ANEXOS:

Registro de asistencia.




COMPROMISOS:

Acción: El IDIGER prestará apoyo al FDLT en el proceso de llevar a cabo las labores de vaciado del agua que reposa en los sótanos de la obra

Responsable: IDIGER y FDLT

Fecha límite de ejecución: Conforme lo establezcan las mencionadas entidades.

LISTADO DE PARTICIPANTES

Nombre / E-Mail ¹	Cargo	Dependencia / Firma ²
Javier Tomás Reyes Bustamante jreyes@contraloriabogota.gov.co	Contralor Auxiliar	Despacho del Contralor Auxiliar 
Oscar Gerardo Arias Escamilla dvalencia@contraloriabogota.gov.co	Director	Dirección Jurídica 
Elaboró: Carlos Orlando Acuña Ruiz coacuna@contraloriabogota.gov.co	Director	Dirección de Reacción Inmediata 

Presidente, Delegado, Jefe de la Dependencia o Responsable de la Reunión	Secretario (Aplica solo para los comités debidamente conformados por acto administrativo)
---	--

En cumplimiento a la política cero papel y los objetivos ODS, componente ambiental, este documento contiene firmas escaneadas/digitalizadas, suministradas por los firmantes y son válidas para todos los efectos legales de acuerdo a lo señalado en la Ley 527 de 1999. Para confirmar y/o verificar la información contenida en este documento, puede comunicarse con los correos registrados, al pie del nombre del firmante.³

¹ No Aplica para las reuniones de "Promoción Control Social – Acciones Ciudadanas" los participantes se registraron en la Lista de Asistencia establecida en el PPCCPI-03 y no aplica en las demás reuniones donde hay participación de externos (terceros).

² Registrar E-Mail debajo del nombre, si se firmó el acta con firmas escaneadas/digitalizadas.

³ La nota aplica si se firmó el acta con firmas escaneadas/digitalizadas, si tiene firmas manuscritas (puño y letra), eliminar.

REGISTRO DE ASISTENCIA









Código Formato
PGD-02-08
Versión: 14.0

Objetivo: Mesa de Trabajo Alcaldía Local de Teusaquillo

Fecha: 17/12/2024

Lugar: Despacho Contralor de Bogotá D.C.

Horario: 8:30 a.m. –
9:30 a.m.

N°	Cédula	Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Firma
1	86069388	Julian Ruiz Rodríguez	Contralor B.	Contraloría	
2	80230445	Eduardo Garzón	Subsecretario Gob.	Secretaría Gobierno	
3	43999125	Naiwela Savin M.	Mamela Savin	SDG	
4	79954700	OSCAR ARIAS ESCAMILLA	D. JURIDICO	D. JURIDICA	
5	79480532	Carlos O. Acuña R	Director	DRI	
6	80180110	JAVIER T REYES	Auxiliar.	Contraloría	
7	80034349	Justino Quintero	Secretario Gob	SDG	
8	52818473	MP Angelica Gonzalez Russi	Alcaldesa local	Fondo Desarrollo local	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código Formato
PGD-02-08
Versión: 14.0

Objetivo: Mesa de Trabajo Alcaldía Local de Teusaquillo	Fecha: 17/12/2024
Lugar: Despacho Contralor de Bogotá D.C.	Horario: 8:30 a.m. – 9:30 a.m.

N°	Cédula	Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Firma
1	86069388	Julián Ruiz Rodríguez	Contralor B	Contraloría	
2	37332248	Jenny Carolina Díaz	Abogada General	IDIGER	Jenny Díaz
3	1032384238	Carolina Moreno	SP IDIGER	IDIGER	Carolina Moreno
4	79589881	Guillermo Escobar	Director	IDIGER	
5	1015411612	Paula Lorena Castañeda Vega	Directora Jurídica SDG	Secretaría Gobierno	Paula Castañeda
6	13069694	Jaine Chaves	Ab. Asesor	Sec. Jurídica	
7	1015406622	Andrés Cifuentes	Director	Sec. Jurídica	Andrés Cifuentes
8	80872461	Agustino A. Montoya Velasco	Secretario	Sec. Jurídica	Agustino Montoya
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					