



#### F71 DATOS BASICOS DE LA OBRA

F71 DATOS BASICOS DE LA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 24560

Columna 7 - Tipo de Reporte: Obra civil inconclusa

Columna 8 - Código Único de la Obra: 1

Columna 12 - Descripción de la Obra: Contruccion y Dotacion CAPS Bravo Paez

Columna 16 - Clase de Obra: Hospitales

Columna 20 - Área del Predio (Metros Cuadrados): 1508

Columna 24 - Área Contratada (Metros Cuadrados): 2861

Columna 28 - Área Total Construida (A la fecha): 1432

Columna 32 - Último Porcentaje de Avance: 0

Columna 36 - Presupuesto Total de la Obra: 15042868006

Columna 40 - Matrícula Inmobiliaria: 50S40418009

Columna 44 - Cédula Catastral: AAA0013WNMR

Columna 48 - ¿Por qué está Inconclusa o sin uso?: None

Columna 51 - ¿Razones técnicas por qué no está en funcionamiento?: Se llegó a la terminación del contrato por vencimiento del plazo contractual, dado que Miroal no suscribió la prórroga. De esta forma, el contrato terminó sin el cumplimiento del objeto y el total de las obligaciones. Frente a esta situación, se hizo necesario que la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., como propietaria del inmueble, tomara posesión de este, desde el 18 de noviembre de 2022. Y a la fecha no ha reiniciado el proyecto debido a la SDS se encuentra en tramite de consecucion de los recursos

Columna 52 - Decisión Administrativa: No se ha definido

Columna 56 - Acto Administrativo: None

Columna 68 – Latitud Final: None

Columna 60 – Latitud Inicial: 4.58000000

Columna 72 – Longitud Final: None

64 – Longitud Inicial: -74.12000000

Columna 76 – Poste Referencia Inicial: None

Columna 80 – Poste Referencia Inicial + Metros: None

Columna 84 – Poste Referencia Final: None

Columna 88 – Poste Referencia Final + Metros: None

F71.1: ENTIDADES CONTRATANTES DE LA OBRA

F71.1: ENTIDADES CONTRATANTES DE LA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 24560

Columna 8 - Código Único de Obra:: 1

Columna 12 - Consecutivo:: 1

Columna 16 - NIT Entidad sin Dígito de Verificación: 900959051

Columna 20 - Nombre Entidad:: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 24560

Columna 8 - Código Único De Obra: 1

Columna 12 - Consecutivo: 1

Columna 14 –¿Es Otro Sí?: NO

Columna 15 – Tipo de Modificación: Contrato inicial

Columna 16 - Número De Contrato: 02-BS-0041-2021

Columna 20 - Justificación: La Subred Centro Oriente, consciente de la responsabilidad social se propuso dar mayor acceso a los servicios de salud en el Distrito Capital, enfocando sus esfuerzos en ampliar su portafolio de servicios como capacidad instalada y crear programas especiales orientados al mejoramiento de la calidad de vida presentando ante la SDS, el proyecto “CONSTRUCCION Y DOTACION CAPS BRAVO PAEZ

Columna 24 - Objeto:: CONTRATAR LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCION PRIORITARIA EN SALUD – CAPS BRAVO PAEZ, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2011787 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD –SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Columna 28 - Valor del Contrato: 15042868002.00

Columna 32 - Fecha de Inicio: 2021-08-18

Columna 36 - Plazo de Ejecución en Días: 365

Columna 40 - ¿Esta registrado En SECOP?: SI

Columna 44 - Código del Contrato En SECOP: 2377533

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA

F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 24560

Columna 8 - Código Único de Obra: 1

Columna 12 - Consecutivo: 1

Columna 16 - Fecha del Pago: 2023-02-15

Columna 20 - Descripción: El valor reportado es lo que a la fecha se pago durante la ejecuion de la obra y la fecha reporta es la del ultimo pago realizado

Columna 24 – Valor: 1635419339.00

F71.4: RELACIÓN DE MUNICIPIOS DONDE SE DESARROLLA LA OBRA

F71.4: RELACIÓN DE MUNICIPIOS DONDE SE DESARROLLA LA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 24560

Columna 8 - Código Único de Obra: 1

Columna 12 - Consecutivo: 1

Columna 16 - Departamento:: BOGOTÁ D.C

Columna 20 – Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - CUNDINAMARCA

F71.5: FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA OBRA

F71.5: FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 24560

Columna 8 - Código Único de Obra: 1

Columna 12 - Consecutivo: 1

Columna 16 - Fuente: Recursos propios

Columna 20 - Porcentaje: 100.00

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA

F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 24560

Columna 8 - Código Único de Obra: 1

Columna 12 - Consecutivo: 1

Columna 16 - Rol: CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL

Columna 20 - Tipo de Identificación: NIT

Columna 24 - N° de Identificación: 830053973

Columna 28 – Nombre: Mirol Ingenieria SAS



F71.7: LICENCIAS

F71.7: LICENCIAS Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 24560

Columna 8 - Código Único de Obra: 1

Columna 12 - Consecutivo: 1

Columna 16 - Autoridad: 516308534

Columna 20 - Numero Licencia: 11001-3-22-2653

Columna 24 - Descripción de la Licencia: Licencia de Construcción en las modalidades de demolición y obra nueva

Columna 28 - Fecha: 2022-12-13

F71.8: PRESUPUESTO DE LA OBRA

F71.8: PRESUPUESTO DE LA OBRA Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 24560

Columna 8 - Código Único de Obra: 1

Columna 12 - Consecutivo: 1

Columna 16 - Presupuesto: Inicial

Columna 20 - Fecha: 2021-08-18

Columna 24 – Valor: 15042868006.00

F71.9: POLIZAS

F71.9: POLIZAS Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 24560

Columna 8 - Código Único de Obra: 1

Columna 12 - Consecutivo: 1

Columna 16 - NIT Aseguradora: 860009578

Columna 20 - Nombre: Seguros del Estado S.A.

Columna 24 – Número de Póliza: 6444101022150

Columna 28 - Valor asegurado: 5162913805.00

Columna 32 - Tipo de Garantía: CONTRATO DE SEGURO (POLIZA)

Columna 36 - Riesgo Asegurado: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Columna 40 - Fecha inicio de Vigencia: 2021-04-07

Columna 44 - Fecha Fin Vigencia: 2027-04-07

Columna 48 - ¿Se hizo efectiva la Garantía?: NO

Columna 52 - Valor Indemnizado por Garantía: None

F71.10: PROCESOS EN CURSO Y/O FALLOS

F71.10: PROCESOS EN CURSO Y/O FALLOS Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 24560

Columna 8 - Código Único de Obra: 1

Columna 12 - Consecutivo: 1

Columna 16 - Entidad: 860043896

Columna 20 - Número de proceso: 202200598

Columna 24 – Tipo: Administrativo - Incumplimiento

Columna 28 – Estado: El tribunal administrativo de cundinamarca no ha dado respuesta al recurso de reposicion interpuesto por la Subred Integrda de Servicios de Salud en contra delAuto Admisorio por cuanto el demandante no agoto el requisito de procedibilidad como lo es la conciliacion prejudicial.

F71.11: ACTAS DE REUNIÓN O NOTIFICACIONES

F71.11: ACTAS DE REUNIÓN O NOTIFICACIONES Registro: 1

Columna 4 - Entidad Remitente: 24560

Columna 8 - Código Único de Obra: 1

Columna 12 - Consecutivo: 1

Columna 16 - Número de Acta: 1

Columna 20 - Fecha: 2024-10-17

Columna 24 – Compromisos: Constitución del comité de obras inconclusas