

SECRETARÍA DE
SALUD

000000

Señora
LIZ YADIRA MONROY DELGADO
 SUBSECRETARIA DE DESPACHO
 CONCEJO DE BOGOTÁ
 CLL 36 28 A 41
 comision_tercera@concejobogota.gov.co
 Bogotá D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 30 de mayo de 2025

Al contestar Cite Este No. **2025-EE-52557**

Folios: Anexos: 1

ORIGEN: - 000000-Despacho**DESTINO:** LIZ YADIRA MONROY DELGADO CONCEJO DE BOGOTÁ - -**TIPO DE** Comunicaciones oficiales**DOCUMENTO:****ASUNTO:** Respuesta proposición 662 de 2025. Rad. Concejo de Bogotá 2025EE9611 y Rad. SDS 2025ER22902**CONCEJO DE BOGOTÁ 02-06-2025 08:04:42**

2025ER14827 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ/GERSON ORLANDO BERM**DESTINO:** COMISION 3ª PERM. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO/MO**ASUNTO:** RESPUESTA PROPOSICIÓN 662 DE 2025**OBS:** ---

Asunto: *Respuesta proposición 662 de 2025. Rad. Concejo de Bogotá 2025EE9611 y Rad. SDS 2025ER22902*

Respetada doctora Liz Yadira:

Por medio del presente, se da respuesta a la proposición del asunto referida a "*Obras civiles inconclusas, obras con ejecución suspendida y obras abandonadas del Distrito*", en los siguientes términos:

1. ***De conformidad con la definición de "obra civil inconclusa" establecida en la Ley 2020 de 2020, informe cuántas obras de esta naturaleza registra actualmente su entidad. Indique, además, si cada una de ellas se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas (RNOCCI) de la Contraloría General de la República, En caso de que alguna no esté registrada, exponga las razones que justifican dicha omisión.***

De acuerdo con lo señalado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 2020 de 2020, la obra inconclusa se define como la "*Construcción, mantenimiento, instalación o realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago, que un (1) año después de vencido el término de liquidación contractual, no haya concluido de manera satisfactoria para el interés general o el definido por la entidad estatal contratante, o no esté prestando el servicio para el cual fue contratada*".

En atención al marco legal mencionado, se informa que, la Secretaría Distrital de Salud no registra obras ejecutadas por esta entidad que tengan la condición de obras inconclusas. Ahora bien, según lo reportado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., a través de reuniones de seguimiento del proyecto del Centro de Salud Bravo Páez, desarrollado en el marco del convenio interadministrativo suscrito con la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, fue reportado por la Subred en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, en la categoría de "*obra civiles inconclusa*", de la Contraloría General de la Republica el 15 de mayo de 2025, mediante el Consecutivo 7166394412025-04-30. (Se anexa registro de reporte).



2. **Por cada una de las obras inconclusas informe en un cuadro de excel: i) dirección; ii) localidad; iii) tipo de intervención; vi) porcentaje de avance físico; vii) fecha de entrega (inicial y proyectada); viii) número de contrato con su respectivo enlace de consulta en Secop; x) contratista; xi) valor del contrato; xii) razones por las cuales la obra se encuentra inconclusa; xiii) Registro en PDF que se encuentra cargado en el RNOCCI.**
3. **Adjunte cada uno de los contratos de interventoría relacionados con dichas obras inconclusas y sus respectivos informes de ejecución. Por cada contrato de interventoría detalle mediante cuadro de excel editable: número de contrato, referencia de contrato en secop, nombre del contratista, objeto contractual, cantidad de informes presentados a la fecha, link o enlace de la carpeta que contiene cada uno de los informes presentados por cada contrato de interventoría, valor del contrato y link del contrato en Secop.**

En relación con los planteamientos contenidos en las preguntas 2 y 3, y conforme a lo señalado en la respuesta al numeral 1, se informa que, en el marco del Convenio No. 2011787-2021, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. fue la entidad responsable de la contratación de la obra y de la interventoría, así como de la supervisión de los contratos derivados.

En ese contexto, la mencionada Subred ha informado, en el marco de los comités operativos en los que la Secretaría Distrital de Salud realiza seguimiento al proyecto, que el Centro de Salud Bravo Páez presenta a la fecha un avance constructivo del 23,57%, de acuerdo con la certificación expedida por la firma interventora contratada por dicha Subred. No obstante, la ejecución de la obra no se concluyó dentro del plazo establecido en el Contrato No. 02-BS-0041-2021, lo que ha dado lugar a controversias contractuales que se encuentran actualmente en curso, y cuya resolución depende de decisiones judiciales pendientes por parte del despacho judicial competente, a continuación, se presentan los principales datos del contrato de interventoría suscrito por la mencionada Subred, así:

No. Contrato de interventoría:	02-BS-0096-2021
Nombre del contratista	CONSORCIO AGS-MYV 2021
Fecha de inicio 18/08/2022	18 de agosto de 2022
Fecha de finalización	27 de diciembre de 2022
Valor del contrato	
Valor inicial	\$ 1.543.420.480
Adición No. 1	\$ 390.445.956
Valor total del contrato	\$ 1.933.866.436
Valor pagado	\$ 862.282.746
Prórroga	
Prórrogas No 1 del 17 de mayo de 2022	Del 17 septiembre de 2022 al 17 de diciembre de 2022
Avance	
% Avance programado a 17/12/2022	100%

% Avance ejecutado al 17/12/2022	23,57%
Estado Actual del contrato	Terminado

Fuente: Dirección de infraestructura y tecnología.

Finalmente, es importante resaltar que, dado que la competencia corresponde a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., será esta entidad la encargada de profundizar en el detalle y desarrollo de los contratos de obra e interventoría del proyecto que, como se anotó, la Subred reportará como “obra inconclusa”.

4. Indique cuántas obras en ejecución suspendida tiene su entidad a la fecha. Por cada una de ellas informe en un cuadro de excel: i) dirección; ii) localidad; iii) tipo de intervención; vi) porcentaje de avance físico; vii) fecha de entrega (inicial y proyectada); viii) número de contrato con su respectivo enlace de consulta en Secop; x) contratista; xi) valor del contrato; xii) razones por las cuales la obra se encuentra suspendida. Incluya en el cuadro de excel el contrato de interventoría con su respectiva información y enlace de Secop.

5. Adjunte cada uno de los contratos de interventoría relacionados con dichas obras con ejecución suspendida y sus respectivos informes de ejecución. Por cada contrato de interventoría detalle mediante cuadro de excel editable: número de contrato, referencia de contrato en secop, nombre del contratista, objeto contractual, cantidad de informes presentados a la fecha, link o enlace de la carpeta que contiene cada uno de los informes presentados por cada contrato de interventoría, valor del contrato y link del contrato en Secop.

En respuesta a las preguntas 4 y 5, en el marco de las obras ejecutadas mediante convenios interadministrativos por parte de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, se identifica la obra del Centro de Salud 29 con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.

Con fundamento en el Convenio Interadministrativo No. 805 de 2019, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. asumió la responsabilidad de adelantar los procesos contractuales relacionados con la ejecución de la obra y su interventoría.

De acuerdo con lo informado por la Subred en las sesiones de los comités operativos de seguimiento, los contratos de obra e interventoría estuvieron suspendidos hasta el 25 de mayo de 2025.

Es de resaltar que, el detalle de la información requerida en los puntos 4 y 5 deberá ser aportado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., en atención a las competencias asignadas en virtud del Convenio Interadministrativo No. 805 de 2019 y su calidad de entidad ejecutora de los procesos contractuales correspondientes. Por lo tanto, es dicha entidad la llamada a proporcionar la trazabilidad, soporte técnico y contractual de las actuaciones mencionadas.

6. Indique con cuántas obras abandonadas — pero no inconclusas — cuenta la entidad a la fecha. Por cada una de ellas informe en un cuadro de excel: i) dirección; ii) localidad; iii) tipo de intervención; vi) porcentaje de avance físico; vii)

fecha de entrega (inicial y proyectada); viii) número de contrato con su respectivo enlace de consulta en Secop; x) contratista; xi) valor del contrato; xii) razones por las cuales la obra se encuentra abandonada. Incluya en el cuadro de excel el contrato de interventoría con su respectiva información y enlace de Secop.

- 7. Adjunte cada uno de los contratos de interventoría relacionados con dichas obras abandonadas y sus respectivos informes de ejecución. Por cada contrato de interventoría detalle mediante cuadro de excel editable: número de contrato, referencia de contrato en secop, nombre del contratista, objeto contractual, cantidad de informes presentados a la fecha, link o enlace de la carpeta que contiene cada uno de los informes presentados por cada contrato de interventoría, valor del contrato y link del contrato en Secop.**

En relación con lo solicitado en los numerales 6 y 7, se informa que, a la fecha, la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud no registra obras que cumplan con la condición de “abandonadas”; así mismo, no se identifican obras bajo dicha condición dentro del marco de los convenios interadministrativos suscritos con las Subredes Integradas de Servicios de Salud.

- 8. Informe en un cuadro de excel todos los procesos administrativos sancionatorios relacionados con las obras inconclusas, suspendidas y abandonadas detalladas en las respuestas anteriores. Por cada proceso sancionatorio detalle: i) número de identificación del proceso; ii) contrato sobre el que versa el proceso; iii) razones por las cuales se le dio inicio al proceso; iv) etapa procesal; y) si el proceso ya terminó indique las razones por las cuales terminó y cuál fue la decisión administrativa. vi) adjunte el acto administrativo mediante el cual se le dio fin al proceso sancionatorio o se sancionó o se absolvió a la entidad.**

De acuerdo con la información reportada en comités operativos y reuniones de seguimiento, la Secretaría Distrital de Salud informa que, respecto a los proyectos de los Centro de Salud Bravo Páez y 29, ejecutados por las Subredes Centro Oriente y Sur Occidente E.S.E., respectivamente, no se han iniciado procesos administrativos sancionatorios contra los contratistas de obra o interventoría. En el caso del Centro de Salud Bravo Páez, se contempló un proceso de incumplimiento, pero fue suspendido debido a las acciones judiciales en curso, descritas en la respuesta al punto 9.

Es importante resaltar que, en virtud de los convenios interadministrativos suscritos, la responsabilidad técnica, jurídica y administrativa de la ejecución de las obras recae en las Subredes Integradas de Servicios de Salud Centro Oriente y Sur Occidente E.S.E., corresponde a dichas entidades, en su calidad de contratantes, el conocimiento detallado de los contratos derivados, así como de cualquier situación asociada a su desarrollo.

- 9. Informe en un cuadro de excel todos los procesos judiciales (en curso o terminados) relacionados con las obras inconclusas, suspendidas y abandonadas detalladas en las respuestas anteriores. Por cada proceso detalle: i) número de identificación del proceso; ii) contrato sobre el que versa el proceso; iii) razones por las cuales se le dio inicio al proceso; iv) etapa procesal; y) partes del proceso; vi) decisiones judiciales (autos o sentencias) proferidos en el curso del proceso.**

La Secretaría Distrital de Salud brinda acompañamiento y apoyo técnico a la gestión de proyectos de infraestructura a través de comités operativos y reuniones de seguimiento, en el marco de los convenios interadministrativos suscritos. No obstante, frente a la información relacionada con procesos judiciales, son las Subredes Integradas de Servicios de Salud quienes tienen la competencia en su calidad de entidades contratantes de brindar respuesta a la solicitud, lo anterior teniendo en cuenta que dichas entidades se encuentran citadas en la proposición del asunto.

10. Informe cuántas sanciones contractuales, incluyendo multas e imposición de cláusulas penales, se han aplicado en el marco de los contratos de obra mencionados en los numerales 1, 4 y 6 de la presente proposición. Para cada caso, detalle el monto de la sanción impuesta, la fecha de su imposición, y las razones jurídicas o contractuales que motivaron su aplicación al contratista.

En el marco de los comités de seguimiento técnico-operativo realizados por la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud con las Subredes Integradas de Servicios de Salud, éstas no han reportado la imposición de sanciones contractuales, tales como multas o aplicación de cláusulas penales, asociadas a los contratos de obra referidos en los numerales mencionados.

Cabe resaltar que, de acuerdo con lo dispuesto en los convenios interadministrativos suscritos, la competencia para la gestión contractual, incluida la aplicación de medidas sancionatorias derivadas del incumplimiento de los contratistas, corresponde a las Subredes Integradas de Servicios de Salud, en su calidad de entidades contratantes. Por lo tanto, son estas entidades quienes conocen en detalle las condiciones contractuales y el estado de cumplimiento de cada contrato, así como cualquier actuación administrativa derivada de su ejecución

11. Indique cuáles han sido las estrategias, planes o acciones implementadas por su entidad para la reactivación, terminación o continuidad de las obras civiles inconclusas, suspendidas y abandonadas mencionadas en los numerales 1, 4 y 6 de la presente proposición. Especifique, en cada caso, si dichas estrategias incluyen procesos de reestructuración contractual, nuevas contrataciones, adiciones presupuestales, gestión de recursos ante otras entidades, acciones judiciales o administrativas para la recuperación de recursos, así como la coordinación con órganos de control o autoridades competentes. Además, señale el estado actual de ejecución de dichas estrategias y los resultados obtenidos hasta la fecha.

La Secretaría Distrital de Salud informa que, debido a controversias contractuales aún pendientes de resolución en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2011787 de 2020, suscrito por la Subred Centro Oriente E.S.E., la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud ha decidido retomar directamente la ejecución del proyecto del Centro de Salud Bravo Páez. Con este fin, se está adelantando la revisión de un nuevo convenio con la Subred Centro Oriente E.S.E. y de un contrato interadministrativo con una entidad especializada que desarrollará un modelo de Gerencia Integral. Estos instrumentos permitirán reiniciar las obras en cuanto se finalicen los ajustes y aprobaciones requeridas.

La Secretaría Distrital de Salud reafirma que el impulso a los proyectos del Centro de Salud Bravo Páez y del Centro de Salud 29 constituye una apuesta estratégica de la Administración Distrital. En este sentido, se continúan adelantando las acciones necesarias para retomar y dinamizar su desarrollo, en articulación con las entidades competentes y en cumplimiento de la normatividad vigente, con el propósito de fortalecer la capacidad instalada y garantizar el acceso a los servicios de salud de la ciudadanía.

En los anteriores términos se da por contestada la solicitud.

Cordialmente,



GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS
Secretario Distrital de Salud.

Anexos: Una (1) Carpeta Zip

Elaboró: Andrés Olmos; Otto Osorio; David López - Dirección de Infraestructura y Tecnología
Consolidó: Camilo Melo –OAJ / María Cabrera – Oficina de Asuntos Jurídicos
German A. Sterling (AgilSalud) – Contratista OAJ
Revisó: Martha Lucia Tafur Mosos-Asesora de Despacho
Claudia Esperanza Amézquita - Directora de Infraestructura y Tecnología
Aprobó: Martha Patricia Añez Maestre – Asesora de Despacho
José Ignacio Argote López - Subsecretario de Planeación Sectorial