

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Tabla de contenido

1.GENERALIDADES	10
1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO	10
2. OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	13
2.1. FECHA DE SUSCRIPCIÓN, INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	13
3. ENFOQUE DE LA INTERVENTORÍA	14
3.1 GENERALIDADES	14
3.2 INTERVENTORÍA TÉCNICA	16
3.3 INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA	19
3.4 INTERVENTORÍA FINANCIERA.	21
3.5 INTERVENTORÍA JURÍDICA.....	63
4. INFORME DEL CONCESIONARIO	72
4.1 VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS.....	72
4.1.2 VERIFICACIÓN PERIÓDICA DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE EUCOL.	73
4.1.3 EQUIPOS DEL CONCESIONARIO, EMPLEADOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.....	74
4.2 CONTROL A LOS PRODUCTOS UTILIZADOS	77
4.3 INVENTARIO GENERAL DEL MOVILIARIO URBANO.	79
4.4 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES	82
4.5 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO POR EL CONCESIONARIO	84
4.6 RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE ATENCION DE OBSERVACIONES	93
4.7 OBSERVACIONES NO ATENDIDAS	94
4.8 ACTAS DE SEGUIMIENTO	94
4.9 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INSTALADA	96
4.10 SOLICITUDES DE TRASLADO EN EJECUCIÓN.....	97
4.11 CONFORMACIÓN DE TAPETES SOLICITADOS POR TMSA.....	97
4.12 VISITAS PARA TRASLADOS DE MOBILIARIOS IDU	106
4.13 BOLSA DE TRASLADOS.	114
4.14 REPORTE DE SEÑALES AFECTADAS POR VANDALISMO.	115

INFORME MENSUAL N° 23	  	<p>Contrato N° 110-00129-247-0-2020</p> <p>Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.</p>
--	---	---

4.15	COSTOS DE OPERACIÓN	118
4.16	ACTUALIZACIÓN Y RETIRO DE SEÑALES	120
4.17	INFORME MODULOS BRAILLE.....	122
4.18	INFORME DE MOBILIARIOS EN OBRA	123
4.19	MANTENIMIENTO PERIODICO	123
5.	COMPONENTE TIC	124
6.	CONCLUSIONES	136

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1. Aportes	23
Ilustración 2. Rendimientos Financieros.....	23
Ilustración 3. Anexo pagos Efectuados	24
Ilustración 4. Flujo de Caja.....	24
Ilustración 5. Saldos Finales	25
Ilustración 6. Anexo Comisión.....	25
Ilustración 7. Certificación Aportes EUCOL S.A.S.....	26
Ilustración 8. Certificación	26
Ilustración 9. Balance General	29
Ilustración 10 Efectivo y sus equivalentes.....	31
Ilustración 11. Composición de clientes	31
Ilustración 12. Inventarios	32
Ilustración 13. Equipo de cómputo y comunicaciones.	32
Ilustración 14. Intangibles	33
Ilustración 15. Gastos	33
Ilustración 16. Proveedores y Otras Cuentas por Pagar	36
Ilustración 17. Acreedores	36
Ilustración 18. Impuestos, Gravámenes y Tasas.....	37
Ilustración 19. Beneficios Empleados	37
Ilustración 20. Otros Pasivos Financieros	38
Ilustración 21. Patrimonio	38
Ilustración 22 Resultados del Ejercicio.....	39
Ilustración 23. Pérdidas Acumuladas	39
Ilustración 24. Estado de Resultados.....	40

INFORME MENSUAL N° 23	  	<p>Contrato N° 110-00129-247-0-2020</p> <p>Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.</p>
--	---	---

Ilustración 25. Ingresos Operacionales.....	41
Ilustración 26. Costo Ingresos.....	42
Ilustración 27. Amortizaciones	43
Ilustración 28. Gastos	44
Ilustración 29. Gastos de Ventas	45
Ilustración 30. Liquidez	46
Ilustración 31. Financiación del Contrato.	47
Ilustración 32. Estructura Financiera.....	47
Ilustración 33. Rentabilidad.....	49
Ilustración 34. Registro de Facturación.....	50
Ilustración 35. Venta de Publicidad.....	51
Ilustración 36. Ingresos Promedios Potenciales Estimados	51
Ilustración 37. Ingreso por ventas	51
Ilustración 38. Valor de Caras pagas	51
Ilustración 39. Total, de caras distribuidas	52
Ilustración 40. Parámetros de explotación económica	52
Ilustración 41.Clausula Quinta	52
Ilustración 42.Pago Retribución Mensual.....	53
Ilustración 43.Cláusula Cuarta	53
Ilustración 44. Valor proyectado retribución fija.....	54
Ilustración 45. Ventas brutas.....	54
Ilustración 46. Otrosí.....	55
Ilustración 47. Tasa de Rentabilidad	56
Ilustración 48. Tasa de Rendimiento.....	56
Ilustración 49. Detalle de Movimientos.....	57

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Ilustración 50. Obligaciones del Concesionario	57
Ilustración 51. Resumen de lista de Mobiliarios trasladados	58
Ilustración 52. Listado de precios Unitarios	58
Ilustración 53. Listado precios Unitarios retiro Mobiliario	59
Ilustración 54. Traslados abril 2022 a marzo 2022	59
Ilustración 55. Bolsa de Traslados	60
Ilustración 56 Relación de Vehículos	74
Ilustración 57. Listado de Equipos.	75
Ilustración 58. Control de Velocidades	75
Ilustración 59. Personal Contratado	76
Ilustración 60. Identificación Insumos Para Mantenimiento y Desengrasante.	79
Ilustración 61. Removedor de residuos.	79
Ilustración 62. Resumen de Inspecciones	85
Ilustración 63 Registro de la instalación de Sticker	93
Ilustración 64. Cumplimiento de publicidad	97
Ilustración 65 Relación de mobiliario trasladado	115
Ilustración 66. Mantenimiento Preventivo	118
Ilustración 67. Mantenimiento Correctivo	120
Ilustración 68. Resumen de costos Mantenimiento Mes abril 2022	120
Ilustración 69 Imagen de Aplicativo ArcGIS de TMSA	121
Ilustración 70 Modulo Braille – Fuente TMSA	122
Ilustración 71. Fases y Sub-fases	132
Ilustración 72. Observaciones mantenimiento	137

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Listado de Tablas

Tabla 1 Datos generales del proyecto.....	10
Tabla 2 . Datos del Contratista, Interventoría y Entidad	11
Tabla 3. Generalidades contrato de Fiducia.....	22
Tabla 4. Modificaciones del Contrato de Concesión	68
Tabla 5. Modificación contrato de Interventoría.....	69
Tabla 6 Cantidades contenidas en inventario de mobiliario entregado el 12 de junio.....	80
Tabla 7. Cantidades contenidas en inventario de mobiliario incluido en el Anexo Técnico.....	80
Tabla 8. Cantidades contenidas en inventario de mobiliario.....	82
Tabla 9 Cronograma de Recuperación de Señales.....	88
Tabla 10 Cronograma de Recuperación de Señales V2	88
Tabla 11. Reporte y verificación de observaciones	94
Tabla 12 Resumen de Reposiciones	117
Tabla 13 Resumen de Fechas de Solicitud Vs Entregas por TMSA.....	117
Tabla 14 Resumen de Actualización y Retiros	121
Tabla 15 Resumen de los módulos Brailles:	122
Tabla 16. Desarrollo de Actividades.....	133
Tabla 17. Comunicaciones	134

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Matriz de funciones de la Interventoría

1.1. Plan SGI PS-PGI

Anexo 2. Gestión Jurídica

Anexo 3. Gestión financiera

- 3.1. Certificación aportes seguridad social integral EUCOL abril 2022.
- 3.2. Certificación aportes seguridad social integral Temporal SAS abril 2022
- 3.3. Certificación aportes seguridad social integral A Su Servicio Temporal marzo 2022.
- 3.4. Certificación aportes seguridad social integral A Su Servicio Temporal abril 2022.
- 3.5. Declaración Retefuente marzo 2022
- 3.6. Recibo oficial de pago Retefuente marzo 2022.
- 3.7. Recibo oficial de pago Reteiva marzo 2022.
- 3.8. Auxiliar 1305 Clientes. .
- 3.9. Auxiliar 2105 obligaciones financieras.
- 3.10. Auxiliar 2520 prima de servicios.
- 3.11. Auxiliar 4155 Ingresos publicidad.
- 3.12. Auxiliar 4205 Ingresos carteles.
- 3.13. Auxiliar 736511 regalía variable.
- 3.14. Auxiliar 7310 honorarios.
- 3.15 . Auxiliar 7301 Mantenimiento y Reposición.
- 3.16. Auxiliar 5105 gastos de personal.
- 3.17. Auxiliar 5230 seguros.
- 3.18. Listado de facturas.
- 3.19. Factura de venta 51749.
- 3.20. Factura de venta 51752.
- 3.21. Factura de venta 51754
- 3.22. Factura de venta 51756
- 3.23. Factura de venta 51759
- 3.24. Factura de venta 51761
- 3.25. Factura de venta 51762
- 3.26. Factura de venta 51763
- 3.27. Factura de venta 51764
- 3.28. Factura de venta 51765
- 3.29. Factura de venta 51766
- 3.30. Factura de venta 51767
- 3.31. Soporte pago retribución fija a Dadep 12 marzo a 11 abril 2022.
- 3.32. Soporte pago rendimientos subcuenta Cultura ciudadana.
- 3.33. Conciliación ajuste saldo bolsa de traslados.
- 3.34. Acta #24 Reunión financiera.
- 3.35. Factura Energía paraderos.
- 3.36. Soporte de pago Energía paraderos.

Anexo 4. Gestión Técnica

- 4.1. Fichas técnicas y seguridad
- 4.2. Personal
- 4.3. Vehículos y Equipos

INFORME MENSUAL N° 23	  	<p>Contrato N° 110-00129-247-0-2020</p> <p>Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.</p>
--	---	---

4.4. Programación Mensual

4.5. TIC

4.6. Informe del Concesionario

4.7. Inspecciones

4.8. Registro fotográfico Visita técnica

4.9 Formatos Interventoría

4.10 Capitaciones

4.11 Inventario Actualizado

4.12 Costos de Operación

Anexo 5. Actas de Reuniones

Anexo 6. Correspondencia

6.1. Enviada

6.2. Recibida

Anexo 7. Pólizas

7.1. Concesionario

7.2. Interventoría

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

INTRODUCCIÓN

El GRUPO INTERDISEÑOS SAS, presenta el Informe Mensual de Interventoría N°23, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2022.

El objetivo principal del informe es detallar las actividades desarrolladas por la Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales para el seguimiento y control de las labores del Concesionario contempladas dentro del objeto del Contrato de Concesión 110-00129-186-0-2020.

Previamente ubicamos en espacio-tiempo, el Contrato de Consultoría celebrado entre el Distrito Capital de Bogotá, por intermedio del DADEP, y el GRUPO INTERDISEÑOS SAS, antes de pasar a la descripción detallada de las actividades desarrolladas por la Interventoría en el período de la referencia, objeto de este Informe Mensual.

El 09 de junio de 2020, se suscribió entre el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO, DADEP**, y el **GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S**, el Contrato de Consultoría N. ° 110-00129-247-0-2020 para la Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al CONTRATO DE CONCESIÓN, número 110-00129-186-0-2020, celebrado entre Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y la Firma Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia S.A., EUCOL S.A.S. Se dio comienzo al contrato de consultoría y concesión según Actas de Inicio individuales, suscritas el día 12 de junio de 2020, con una **duración para el contrato de consultoría de 5 años y para el contrato de concesión de 15 años.**

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

1.GENERALIDADES

1.1 Datos generales del proyecto

Tabla 1 Datos generales del proyecto

DATOS GENERALES	
ENTIDAD CONTRATANTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP
CONTRATO	CONTRATO DE CONCESIÓN N.º 110-00129-186-0-2020
NOMBRE DEL PROYECTO	Realización, por el sistema de Concesión, “ Del diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, la actualización, el mantenimiento, la operación, el traslado y la reposición del mobiliario urbano de Bogotá D.C”
CONTRATO DE CONCESIÓN	Nº 110-00129-186-0-2020
CONTRATISTA	Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia S.A.S —EUCOL S.A.S.
VALOR CONTRATO	\$112.318.252.627
FECHA DE INICIACION	Junio 12 de 2020
PLAZO PACTADO	15 (quince) años
FECHA DE TERMINACION	Junio 11 de 2035
Otrosí 1	4 de septiembre de 2020 - Ampliación Etapa Preliminar
Otrosí 2	16 de diciembre de 2020 - Fondeo Programa Cultura Ciudadana
Otrosí 3	9 de junio de 2021 - Ampliación Etapa Preliminar – Ajuste Cronograma de Instalación
Otrosí 4	30 de septiembre de 2021 - Fondeo Programa Cultura Ciudadana
Otrosí 5	29 de diciembre del 2021 - Ajuste Cronograma de Instalación
RETRIBUCIÓNANUAL A FAVOR DEL DADEP	Anualmente el concesionario debe pagar a favor del DADEP un componente fijo de retribución, de dos mil ciento cincuenta y siete millones de pesos (\$ 2.157.000.000) a precios de junio de 2019; el cual se girará mensualmente dentro de los primeros quince días del mes la liquidación del componente mínimo fijo y será pagado desde el mes 1 hasta el mes 12 de cada año

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA N.º 110-00129-247-0-2020
NOMBRE DEL PROYECTO	El contratar la interventoría integral, técnica, administrativa, financiera, y jurídica al contrato de concesión de mobiliario Urbano de la ciudad de BOGOTÁ D.C derivado del proceso de Selección DADEP-LP-494-2019.
CONTRATO DE CONSULTORIA	N° 110-00129-247-0-2020
INTERVENTORIA	GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S
VALOR CONTRATO	\$7.554.253.518
FECHA DE INICIACION	Junio 12 de 2020
PLAZO PACTADO	5 (cinco) años
FECHA DE TERMINACION	Junio 11 de 2025
Otrosí 1	16 de diciembre de 2020 - Forma de pago
Otrosí 2	12 de junio de 2021 - Ampliación Etapa Preliminar

Fuente: elaboración propia

Tabla 2 . Datos del Contratista, Interventoría y Entidad

CONSESIONARIO- EUCOL S.A.S.	
DIRECCIÓN OFICINA	Calle 76 N° 53-61
TELEFONO OFICINA	2 318700 cel. 300 5800017
CARGO	NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL	Dr. ALVARO MEDINA L
DIRECTOR TECNICO NACIONAL DE OPERACIONES	Arq. JOHN MUÑOZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR OPERACIONES BOGOTÁ	Ing. DAIRO ESCOBAR
INTERVENTORIA-GRUPO INTERDISEÑOS SAS	
DIRECCION OFICINA	Carrera 19 N° 85 – 33
TELEFONO OFICINA	Teléfono: 634 94 07/08- 11; Fax:634 94 15
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Ing. ROSALBA MORENO ZULUAGA

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

RESIDENTE INTERVENTORIA	Ing. DIEGO FERNANDO PEÑA RINCON
ANALISTA FINANCIERO	Eco. ALBERTO MARTINEZ GOMEZ
ABOGADA	Abog. AURA XIMENA OSORIO TORRES
ESP. DISEÑO DE MOBILIARIO	Arq. RICARDO TOVAR DUARTE
PROFESIONAL TIC	Ing. DIEGO ALVAREZ VEGA
RUTERO 1	FRAN EDUAR LÓPEZ GARAVITO
RUTERO 2	JHON JAIVER PERILLA
RUTERO 3	OSCAR DAMIAN DAZA
RUTERO 4	MAURICIO CLAVIJO
RUTERO 5	CRISTIAN CAMILO PACHON
RUTERO 6	FREDERICK RICARDO HOYOS
RUTERO 7	JOHAN MAURICIO DOMINGUEZ
RUTERO 8	OSCAR YESID AGUDELO
RUTERO 9	JUAN CARLOS OSPINA
RUTERO 10	JORGE MARIO MUR
CONTRATANTE DADEP	
DIRECCION OFICINA	CRA. 30N° 25-90 Piso 15
TELEFONO OFICINA	382-2510
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR	Dr. DIANA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CORTÉS
SUBDIRECTOR-SUPERVISOR	Arq. ARMANDO LOZANO REYES
PROFESIONAL DE APOYO	Arq. MARIA FERNANDA CARRILLO
PROFESIONAL APOYO JURIDICO	LARES CONSULTORES
APOYO TECNICO	Ing. NARDY PAOLA CUJAVANTE
APOYO FINANCIERO - TIC APOYO	Ing. MILLER SAAVEDRA

Fuente: elaboración propia

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

2. OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

2.1. FECHA DE SUSCRIPCIÓN, INICIACIÓN Y TERMINACIÓN.

De acuerdo con lo contemplado en el Contrato, el objeto es la Interventoría Integral, Técnica, Administrativa, Financiera, y Jurídica al contrato de concesión de mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019, para el con trato de concesión 110-00129-186-0-2020 celebrado entre la Alcaldía de Bogotá, D.C., por intermedio del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, DADEP, y la Firma Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia S.A.S, EUCOL S.A.S.

El contrato de Concesión se suscribió el 5 de mayo de 2020, el acta de inicio se firmó el 12 de junio del mismo año y tiene una duración de 15 años.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

3. ENFOQUE DE LA INTERVENTORÍA

El objeto de la Interventoría es hacer seguimiento y control al Concesionario, verificando el cumplimiento efectivo de la totalidad de las obligaciones contempladas en el CONTRATO DE CONCESIÓN 110-00129-186-0-2020, y que la ejecución se ajuste a la ley y a las regulaciones aplicables al contrato y a los documentos que lo componen.

3.1 Generalidades

La **DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO** mediante la Licitación Pública No DADEP-LP-494-2019, adjudico a **EUCOL SAS**, el contrato por el sistema de concesión y la gestión de la Interventoría se enmarca en la supervisión integral de dicho CONTRATO DE CONCESIÓN, para que se cumpla su objeto contractual el cual se circunscribe a:

“La realización del diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, la actualización, el mantenimiento, la operación, el traslado y la reposición del mobiliario urbano de Bogotá D.C.

*El **CONCESIONARIO**, recibe como contraprestación el derecho a explotar la publicidad exterior visual únicamente sobre los paneles de publicidad en las condiciones y conforme con las especificaciones técnicas definidas en el Anexo Técnico de los Pliegos.”*

Se hace especial énfasis en la identificación de indicadores del mantenimiento rutinario y preventivo, proponiendo mejoras, de tal forma que la gestión del Concesionario sea eficiente y preste un mejor servicio a la comunidad.

La organización y disposición de la Interventoría está prevista para actuar en forma oportuna y permanente en todas las etapas del contrato. Inicialmente en la etapa preliminar se incluyen actividades de diseño, mantenimiento y reposición del mobiliario existente, teniendo en cuenta que estas se pueden presentar simultáneamente, en la medida que se encuentran en operación todos los elementos. En cada una de las etapas del contrato de concesión, se despliegan acciones para el control y supervisión en actividades de diseño, fabricación, transporte, ensamblaje e instalación y puesta en funcionamiento del mobiliario urbano, las cuales se deben realizar de acuerdo con los lineamientos establecidos en la ficha técnica definitiva de la interventoría y los anexos técnico, financiero y jurídico del pliego de condiciones del Contrato de Obra.

Las obligaciones de la interventoría, establecidas para cada una de las etapas y áreas, se dividen conforme a la siguiente relación:

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

- Interventoría técnica.

Tiene como función general el acompañamiento, seguimiento y cumplimiento de los diseños del mobiliario ofertado en la etapa preliminar, de instalación y de operación y ejecución del mismo, tramites de aprobación por las entidades gubernamentales competentes y pertinentes; la fabricación del nuevo mobiliario urbano , el suministro, instalación, actualización, el mantenimiento, el traslado y la reposición el mobiliario existente, y a su vez debe realizar el seguimiento de la programación de la instalación del nuevo mobiliario urbano y demás actividades ejecutadas por el concesionario.

- Interventoría administrativa

Esta área de la interventoría, tiene como función general realizar los procesos y actividades necesarias para para la gestión administrativa del contrato de concesión y del contrato del contrato de interventoría durante las etapas preliminar, instalación y operación y ejecución; lo anterior para cualquier actividad que implique una interacción con el Concesionario y/o DADEP.

- Interventoría financiera

La función general para las etapas del contrato está enfocada a la supervisión de todos los manejos financieros y contables ejecutados por el concesionario que permitan evaluar su desempeño.

- Interventoría jurídica

La interventoría jurídica, tiene como función general a la verificación constante, aplicación y cumplimiento de las obligaciones contractuales y de regulación del contrato de concesión del mobiliario urbano, y a su vez apoyar al DADEP en todos los aspectos jurídicos que se requieran en el desarrollo del contrato.

En el **Anexo N°1.1. A** se presenta la matriz de funciones de la Interventoría donde se describen las funciones principales de la interventoría, las cuales abarcan otras más específicas descritas en el anexo técnico.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

3.2 INTERVENTORÍA TÉCNICA

Para el desarrollo de esta función, la Interventoría tiene como referencia los parámetros y criterios incluidos en el Anexo Técnico del Pliego de Condiciones y lo establecido en el CONTRATO DE CONCESIÓN N.º 110-00129-186-0-2020.

A continuación, se enuncian las actividades generales de la Interventoría y con el detalle correspondiente a cada una de ellas:

- ✓ Verificar que el concesionario cumple con el programa de trabajo para el mantenimiento y reposición del mobiliario, conforme con lo dispuesto en el anexo técnico del pliego de condiciones.
- ✓ Verificar que siempre que el DADEP lo solicite, el concesionario efectúe el traslado del mobiliario urbano al precio establecido en su propuesta y bajo las condiciones establecidas en el contrato de concesión y en el anexo técnico.
- ✓ Revisar los certificados de calidad de origen de los materiales, pruebas de desempeño y cálculos estructurales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones del contrato de Concesión de mobiliario urbano.
- ✓ Realizar al concesionario los requerimientos a que haya lugar, para que este efectúe el mantenimiento correctivo y periódico, verificando que se realice la inspección a que se comprometió de acuerdo con el plan de limpieza aprobado.
- ✓ Verificar que el mobiliario urbano cumpla con los parámetros de ubicación, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, las instrucciones emitidas por la secretaria Distrital de Movilidad, la secretaria Distrital de Ambiente, la secretaria Distrital de Planeación y Transmilenio S.A.
- ✓ Verificar el correcto funcionamiento del mobiliario.
- ✓ Verificar que los paneles publicitarios y paneles informativos cumplan con los parámetros de ubicación, dimensiones y especificaciones técnicas señaladas en el Anexo técnico del pliego de Condiciones del proceso del contrato de concesión y normatividad vigente.
- ✓ Vigilar que el concesionario cumpla con las normas de seguridad industrial y ocupacional establecidas en la ley para las personas que trabajen en las actividades de ejecución de las labores y equipos que se empleen en desarrollo del contrato.
- ✓ Garantizar que el personal de interventoría este dotado de los equipos de protección personal necesarios, los cuales deberán cumplir con las normas técnicas y exigencias de seguridad en cumplimiento de los estándares y parámetros establecidos por la normatividad vigente.

INFORME MENSUAL N° 23	  	<p>Contrato N° 110-00129-247-0-2020</p> <p>Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.</p>
--	---	---

- ✓ Verificar que la publicidad que se coloque la concesión en los paneles publicitarios cumpla con los criterios establecidos en el anexo técnico.
 - ✓ Verificar el estado del mobiliario al momento de la entrega de este por parte del DADEP al Concesionario.
 - ✓ Inspeccionar las instalaciones del concesionario para la verificación de condiciones y procedimientos de operaciones.
 - ✓ Acompañamiento en la inspección de verificación de los aspectos técnicos y estado del mobiliario.
 - ✓ Control de los productos utilizados para la realización del mantenimiento.
 - ✓ Seguimiento al Mantenimiento periódico de todo el mobiliario de la Concesión.
 - ✓ Control y seguimiento y revisión conceptual de los diseños del mobiliario urbano.
 - ✓ Seguimiento a los traslados de módulos M-10 con su panel publicitario asociado M-160, por solicitud de particulares y entidades Distritales.
 - ✓ Aprobación de actas de inspección y acta de entrega final del mobiliario DADEP al Concesionario.
- I. En cumplimiento de las obligaciones, en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril del 2022, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
- ✓ Inspección y verificación del mantenimiento al mobiliario urbano realizado por la concesión.
 - ✓ Solicitud de atención a mobiliarios que presenten observaciones tipo 1 (atención a las 72 horas) o de tipo 2 (Atención a 24 horas). **ANEXO 4.7.A y ANEXO 4.7.C.**
 - ✓ Inspección y verificación sobre la ocupación mensual de la publicidad distrital que debe ser mínimo el 15% del total de los espacios publicitarios disponibles en el mes. **ANEXO 4.7.B.**
 - ✓ Verificación del inventario del mobiliario entregado del DADEP para validar su exactitud y actualización. **ANEXO 4.11.**
 - ✓ Verificación de la cantidad de señales entregadas por TMSA y consolidación del inventario.
 - ✓ Reporte a TMSA de las señales vandalizadas, solicitud de los artes de las mismas para que el concesionario ordene la producción y proceda a la instalación. **ANEXO 4.7.E.**
 - ✓ Visita a las instalaciones del Concesionario para inspeccionar las condiciones y procedimientos de operaciones, el día 21 de abril de 2022. Se adjunta copia del Acta de la visita, **ANEXO N°5.4**
 - ✓ Garantizar que el personal del concesionario este dotado de los equipos de protección personal necesarios. **ANEXO 4.2.B.**

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

- ✓ Revisión del inventario de los paraderos tipo 3 para traslados y conformación total y/o reconstrucción de la "zona dura accesible o tapete" solicitados por TMSA.
- ✓ Verificación de la información sobre actualizaciones subidas a la aplicación (ArcGIS) y retiros de señales para que se cumpla con los requerimientos de TMSA. **ANEXO 4.7.G.**
- ✓ Verificación de la instalación de los nuevos módulos braille remitidos por TMSA. **ANEXO 4.7.H.**
- ✓ Informe al DADEP sobre el mobiliario que se encuentra dentro de obras y sean retirados por otros contratistas. **ANEXO 4.7.I.**
- ✓ verificación del estado del cien por ciento (100%) del mobiliario a cargo del Concesionario y la calidad del mismo. **ANEXO 4.7.F.**
- ✓ Revisión del mobiliario que ha sido afectado como consecuencia del vandalismo y el robo reiterado de las piezas para venta en el mercado negro, llevando un registro del antes para que el concesionario realice las respectivas correcciones. **ANEXO 4.7.C.**

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

3.3 INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA

Comprende las actividades de supervisión y control en la parte administrativa, para lograr que el Concesionario cumpla a cabalidad el compromiso contractual. Se han definido en forma general los aspectos primordiales sobre los cuales la Interventoría actúa, según Ficha técnica de requerimientos y especificaciones mínimas:

- ✓ Verificar que el concesionario realice todas correcciones y /o atienda todas las observaciones formuladas por la interventoría o por el DADEP.
- ✓ Verificar que el personal contratado por el concesionario sea el idóneo para la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual.
- ✓ Verificar que el concesionario cumpla con el manual de supervisión e interventoría vigente y las políticas distritales.
- ✓ Realizar mensualmente comités de seguimiento con el DADEP y el concesionario.
- ✓ Verificar que el concesionario cuente con la infraestructura administrativa necesaria para llevar a cabo la concesión incluyendo: oficinas, personal administrativo, vehículos, equipos, muebles y etc.
- ✓ Dar respuesta a los requerimientos que, por parte del contratista, la entidad y/o la comunidad se originen.
- ✓ Elaborar todas las actas, frente a los hechos que se produzcan en el marco de los contratos de concesión e interventoría.
- ✓ Revisar y conceptuar sobre los informes, programas y productos entregados por el contratista en las diferentes etapas de ejecución del contrato de concesión.
- ✓ Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la correcta ejecución y desarrollo del contrato objeto de interventoría, así: Actas de reunión y actas de avance.
- ✓ Presentar Informes y Seguimiento del Servicio.
- ✓ Seguimiento a la vigencia de los amparos de las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual contemplados contractual y legalmente.
- ✓ Control al cumplimiento de la estructura organizacional del Concesionario.
- ✓ Control y supervisión de las obligaciones administrativas contempladas en el contrato de concesión.
- ✓ Verificar los documentos referentes a las obras objeto del contrato cuando por razones técnicas, económicas o de otra índole, el concesionario solicite cambio o modificaciones.

En desarrollo de estas obligaciones, en el lapso comprendido entre el 1 y el 30 de abril del 2022, se llevaron a cabo las siguientes tareas:

INFORME MENSUAL N° 23	  	<p>Contrato N° 110-00129-247-0-2020</p> <p>Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.</p>
--	---	---

- ✓ Verificación de la idoneidad del personal contratado por el concesionario para la ejecución del contrato. **ANEXO 4.2.A.** Listado de personal contratado.
- ✓ Citación a comité de seguimiento con el DADEP y el concesionario. Audio **ANEXO 6.**
- ✓ Verificación del cumplimiento de las instalaciones del concesionario en cuanto a la infraestructura administrativa necesaria para llevar a cabo el contrato de la concesión. **ANEXO N°5.4**
- ✓ Seguimiento a la vigencia de los amparos de las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual contemplados contractual y legalmente.
- ✓ Supervisión del pago por parte del concesionario al sistema de seguridad social integral de salud y pensiones, riesgos laborales y de aportes parafiscales de todo el personal a cargo constándolo con la certificación correspondiente expedida por el Revisor Fiscal. Anexado en el numeral 4.7 de la **ANEXO 3.1 y ANEXO 3.2** respectivamente.
- ✓ Verificación periódica de la ampliación de reglamento de Higiene y Seguridad y del Comité Paritario de Seguridad Industrial. **ANEXO 4.2.E.**

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

3.4 INTERVENTORÍA FINANCIERA.

El objetivo principal de la Interventoría Financiera es realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión en aspectos financieros del Contrato de Concesión No 110-00129-186-0-2020 suscrito entre el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público Y Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia S.A.S. Se cumple también por parte de la Interventoría la verificación de lo dispuesto tanto en la Cláusula 10 del mismo contrato, Obligaciones del Concesionario, como en el Apéndice Financiero.

Para el cumplimiento de obligación, se enuncia el listado de funciones de acuerdo con la Cláusula Quinta y la Ficha Técnica del contrato de Interventoría, así:

- ✓ Seguimiento al cumplimiento financiero de la ejecución de la concesión.
- ✓ Verificación del encargo fiduciario por medio del informe de rendición de cuentas de FiduBogotá, solicitado al Concesionario.
- ✓ Verificación del cumplimiento del pago de retribución fija al DADEP.
- ✓ Verificación de cumplimiento en el pago aportes parafiscales.
- ✓ Verificación de la declaración y/o pago impuestos Nacionales y Distritales.
- ✓ Verificación del pago del servicio de energía eléctrica que consumen los paneles publicitarios a cargo de la Concesión.
- ✓ Verificación pago comisión de éxito de estructuración al Consorcio M & C.
- ✓ Verificación de la información incluida en el libro auxiliar contable de ingresos operacionales para que sea concordante con la facturación expedida.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO.

✓ CONTRATO DE FIDUCIA

El DADEP mediante radicado No: 2020-1100051351, expresó su no objeción a la suscripción del Contrato de Fiducia.

A continuación, se relacionan las generalidades del contrato de fiducia suscrito:

INFORME MENSUAL N° 23	  	<p>Contrato N° 110-00129-247-0-2020</p> <p>Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.</p>
--	---	---

Tabla 3. Generalidades contrato de Fiducia

ASPECTOS RELEVANTES	DESCRIPCIÓN
Fideicomiso	Constituido ente Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia S.A.S. y la sociedad Fiduciaria Bogotá S.A.
Patrimonio Autónomo	Fideicomiso FiduBogotá - EUCOL S.A.S.- DADEP
Fideicomitente	Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia S.A.S
Fiduciaria	Fiduciaria Bogotá S.A.
Fecha de celebración del contrato	27 de mayo de 2020
Duración del contrato	Tendrá una duración igual a la del Contrato incluyendo la etapa de Reversión y prolongarse hasta la culminación de la liquidación del Contrato, o hasta agotar los recursos que se administren; lo primero que ocurra. No obstante, lo anterior, podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo entre las partes.
Tipo de contrato	Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos
Objeto del Contrato	El contrato de fiducia mercantil tendrá por objeto: (i) La transferencia de los recursos por parte del Fideicomitente en los término establecidos en el Contrato de Concesión No 110-00129-186-0-2020, sus anexos, y los demás recursos que entregue por su cuenta el Fideicomitente; (ii) La administración en subcuentas separadas de los recursos; (iii) La inversión de los recursos administrados en los términos establecidos en este contrato; (iv) La realización de los pagos y/o restituciones que ordene el Fideicomitente, relacionados con el Contrato, y que sean aprobados previamente por el Supervisor, dependiendo de la subcuenta con cargo a la cual se realicen.
Finalidad del Contrato	El contrato fiduciario tiene como finalidad invertir y administrar los recursos del fideicomiso para atender los pagos que correspondan a los Centros de Costos, según indica el contrato fiduciario y conforme a las instrucciones que imparta el Fideicomitente.
Supervisor	El contrato establece supervisor: Es la persona designada por parte del Departamento Administrativo De La Defensoría Del Espacio Público-DADEP, conforme a lo establecido en el numeral (iv) de la Cláusula Trigésima Séptima del Contrato de Concesión No 110-00129-186-0-2020 de fecha cinco (5) de mayo de 2020.

Fuente: elaboración propia.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

SUBCUENTAS DEL FIDEICOMISO

Subcuenta FIC No 10900200528057 Tribunal de Arbitramento.


Subcuenta FIC No 10900200528112 Interventoría.

Subcuenta FIC No 10900200528129 Programa de Cultura Ciudadana.

Cuenta Corriente Banco de Bogotá 000460832 (Otras subcuentas creadas por el Concesionario)


Se pone de presente, que la información sobre el contrato de Fiducia se extractó del informe de rendición de cuentas para el mes de abril, enviado por FiduBogotá a EUCOL y solicitado al Concesionario por la Interventoría.

- ✓ Los aportes recibidos para la subcuenta Programa de Cultura Ciudadana reportados por FiduBogotá fueron:

Ilustración 1. Aportes			Fiduciaria Bogotá 
APORTES			
FECHA	INGRESOS RECIBIDOS	VALOR	
27/04/2022	APORTE RENDIMIENTO PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA	\$	4.611.047,00
TOTAL MES		\$	4.611.047,00

Como se menciona más adelante en este informe, estos aportes corresponden al valor consignado por concepto de intereses del programa de cultura ciudadana, del mes de marzo de 2022, que deben ser consignados en el mes de abril por parte del Concesionario.

- ✓ Los rendimientos reportados por FiduBogotá para cada una de las subcuentas son:

Ilustración 2. Rendimientos Financieros			Fiduciaria Bogotá 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
MES	FONDO/CUENTA	VALOR	
abr-22	FIC. TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO 10900200528057	\$	2.767.418,26
abr-22	FIC.INTERVENTORIA 10900200528112	\$	3.577.142,26
abr-22	FIC.PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA 10900200528129	\$	4.458.143,53
TOTAL MES		\$	10.802.704,05

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

FiduBogotá informó que, para el mes de abril, la rentabilidad mensual del Fondo de Inversión Colectiva FIDUBOG en el compartimiento 1096, donde se administran los recursos del Fideicomiso fue de 4.24% E.A.

3.2 .3.2 Relación de Tasas de Rentabilidad en Desarrollo de las Inversiones el Fideicomiso para el Periodo Reportado Durante el periodo en referencia, la rentabilidad del Fondo de inversión Colectiva FIDUGOB en el compartimiento 1096, donde se administran los recursos del Fideicomiso para el mes 4.24%
--

- ✓ De acuerdo, con lo informado por FiduBogotá, durante el mes de objeto del presente los pagos reportados son:

Ilustración 3. Anexo pagos Efectuados							Fiduciaria Bogotá
ANEXO PAGOS EFECTUADOS							
Fecha Pago	Tercero	Valor Bruto más IVA	Rete Iva	Rete Fuente	Rete Ica	Valor Neto	GMF
25-abr-2022	GRUPO INTERDISEÑOS SAS	130.062.793,00	3.114.949,00	2.185.929,00	946.508,00	123.815.407,00	520.251,17
TOTALES MES		130.062.793,00	3.114.949,00	2.185.929,00	946.508,00	123.815.407,00	520.251,17

- ✓ El flujo de caja reportado por FiduBogotá al cierre del mes de abril fue:


Ilustración 4. Flujo de Caja

	abr -2022
SALDO INICIAL	\$3.165.793.907,20
FIC. TRIB DE ARBITRAMENTO 10900200528057	\$809.563.811,40
FIC.INTERVENTORIA 10900200528112	\$1.052.270.912,70
FIC.PROG DE CULT CIUDANA 10900200528129	\$1.303.959.183,10
CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 000460832	\$0,00
INGRESOS	\$15.413.751,05
APORTES	\$4.611.047,00
RENDIMIENTOS ENCARGOS FIDUCIARIOS	\$10.802.704,05
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA	\$0,00
EGRESOS	\$130.583.044,17
PAGOS	\$123.815.407,00
GASTOS BANCARIOS	\$0,00
PAGO RETENCIONES	\$6.247.386,00
GMF DESEMBOLSOS	\$520.251,17
SALDO FINAL	\$3.050.624.614,08
FIC. TRIB DE ARBITRAMENTO 10900200528057	\$812.331.229,66
FIC.INTERVENTORIA 10900200528112	\$925.265.010,79
FIC.PROG DE CULT CIUDANA 10900200528129	\$1.313.028.373,63
CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 000460832	\$0,00
SALDO FINAL	\$3.050.624.614,08

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

- ✓ El saldo inicial del periodo en referencia fue de \$3.165.793.907,20.
- ✓ El saldo final del periodo en referencia fue de \$3.050.624.614,08.
- ✓ Los saldos finales para cada FIC y cuenta corriente reportados en el informe de la fiduciaria fueron los siguientes:


Ilustración 5. Saldos Finales

Fiduciaria Bogotá 	
SALDOS FINALES	VALOR
FIC. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 10900200528057	\$ 812.331.229,66
FIC. INTERVENTORIA 10900200528112	\$ 925.265.010,79
FIC. PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA 10900200528129	\$ 1.313.028.373,63
CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 000460832	\$ -
TOTAL FIDEICOMISO	\$ 3.050.624.614,08

Toda la información anterior, fue validada por la Interventoría, con los extractos de los FIC y cuenta corriente bancaria, que adjuntó FiduBogotá al informe de rendición de cuentas del mes de abril de 2022.

- ✓ En el anexo de comisión fiduciaria se muestra que está pendiente de pago la comisión del mes de abril de 2022:

Ilustración 6. Anexo Comisión

Fiduciaria Bogotá 					
ANEXO COMISION					
Fecha	Concepto	Valor Bruto	Iva	Valor total	Saldo
1/04/2022	Comisión Fiduciaria	3.500.000,00	665.000,00	4.165.000,00	4.165.000,00
TOTAL MES		3.500.000,00	665.000,00	4.165.000,00	4.165.000,00

VERIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES

EUCOL S.A.S.

El Concesionario, presentó certificación correspondiente al mes de abril, expedida el día 3 de mayo de 2022 por la firma Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530, firmada por Yamile Fernanda Cangrejo Ibáñez Revisor Fiscal – Tarjeta Profesional 159786-T, designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530, en donde se certifica lo siguiente:

INFORME MENSUAL N° 23		Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Ilustración 7. Certificación Aportes EUCOL S.A.S

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de abril de 2022 y el 30 de abril de 2022 de las Subcuentas 237005 "Aportes a E.P.S", 237006 "Aportes a la A.R.L", 237010 "Aportes Caja de compensación" y 238030 "Fondo de cesantías y/o p", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

Anexo 3.1 Certificación aportes seguridad social integral EUCOL abril 2022.

TEMPORAL S.A.S.

El Concesionario, presentó certificación correspondiente al mes de abril, expedida el día 5 de mayo de 2022, firmada por Carlos Eduardo Vargas González Contador de la Sociedad Temporal S.A.S con TP 283665-T, en donde se certifica lo siguiente:

Ilustración 8. Certificación

**EL SUSCRITO CONTADOR DE LA SOCIEDAD
TEMPORAL S.A.S
NIT. 860.030.811 – 5**

CERTIFICA QUE:

La empresa TEMPORAL S.A.S. con Nit. 860.030.811–5, y una vez verificados los recibos de pagos mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, pensiones abril 2022 y salud del mes de mayo de 2022, la entidad ha cumplido con efectuar los aportes al sistema de seguridad social integral por concepto de pago de aportes al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales de todo el personal vinculado por nomina en misión de la empresa usuaria EUCOL,

La presente certificación se expide a los cinco (05) días del mes de mayo de 2022.

Anexo 3.2 Certificación aportes seguridad social integral Temporal S.A.S. abril 2022.

A SU SERVICIO TEMPORALES S.A.S.

El Concesionario presentó certificación que debe expedir la empresa temporal correspondiente al pago de los aportes parafiscales del mes marzo, la cual estaba pendiente.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

CERTIFICACION CONTADOR PUBLICO

Yo, ALEXANDER PRADA PALMAR, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.070.950.842 de Facatativá y con tarjeta profesional T.P. 233383-T, en mi calidad de Contador Público de A SU SERVICIO TEMPORALES S.A.S. identificado con NIT 900.395.767-1; CERTIFICO que la empresa se encuentra al día en los pagos de Seguridad Social, Nómina y Obligaciones con sus empleados en misión de la Empresa **EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S. Identificados con NIT 805.018.583-1** correspondiente al mes de marzo.

Se expide la presente certificación a los (11) días del mes de abril de 2022.

Anexo 3.3 Certificación aportes seguridad social integral Temporal S.A.S. marzo 2022

El Concesionario presentó certificación correspondiente al pago de los aportes parafiscales del mes de abril de 2022.

CERTIFICACION CONTADOR PUBLICO

Yo, ALEXANDER PRADA PALMAR, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.070.950.842 de Facatativá y con tarjeta profesional T.P. 233383-T, en mi calidad de Contador Público de A SU SERVICIO TEMPORALES S.A.S. identificado con NIT 900.395.767-1; CERTIFICO que la empresa se encuentra al día en los pagos de Seguridad Social, Nómina y Obligaciones con sus empleados en misión de la Empresa **EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S. Identificados con NIT 805.018.583-1** correspondiente al mes de abril.

Se expide la presente certificación a los (10) días del mes de mayo de 2022.

Anexo 3.4 Certificación aportes seguridad social integral Temporal S.A.S. abril 2022

DECLARACIÓN Y PAGO IMPUESTOS NACIONALES Y DISTRITALES

Es importante mencionar que, por efecto de la emergencia sanitaria, algunos calendarios tributarios han sido modificados para el pago de los tributos.

Se presentan formularios a nombre de EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. NIT, 805018583-1.

✓ Declaración Mensual Retención en la Fuente

Formulario No 35056446119681

Periodicidad mensual.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Periodo 03 (marzo 2022)

Valor declaración \$608.493.000.

Anexo 3.5 Declaración retención en la fuente marzo 2022.

✓ **Recibo Oficial de Pago Retención en la Fuente**

Formulario No 35056446119681-4910554167237

Periodicidad mensual.

Periodo 03 (marzo 2022)

Valor pagado \$417.199.000.

Anexo 3.6 Recibo oficial de pago retención la fuente marzo 2022.

✓ **Recibo Oficial de Pago Retención IVA**

Formulario No 35056446119681-4910554167649

Periodicidad mensual.

Periodo 03 (marzo 2022)

Valor pagado \$191.294.000.

Anexo 3.7 Recibo oficial de pago retención IVA marzo 2022.

ESTADOS FINANCIEROS

La autonomía administrativa del Concesionario también aplica para la preparación y forma de presentación de los Estados Financieros, con la aplicación de las NCIF Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, se cambiaron las reglas definidas en el Decreto 2649 de 1993 a principios, interpretaciones y guías, y se pasó del plan (único) de cuentas del decreto 2650 de 1993 a tener libertad para utilizar un plan de cuentas particular para cada entidad (persona natural o jurídica) obligada a llevar contabilidad según fuera considerado por cada una de ellas, de acuerdo con sus necesidades.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

“Separar contablemente las operaciones relacionadas con este Contrato de las otras operaciones que pueda tener dentro del giro de sus negocios. Suministrar los estados Financieros, cantidad de personal contratado por área funcional. **Anexo Financiero numeral 4 literal a)**”.

La Interventoría al solicitar libros auxiliares de contabilidad evidenció el cumplimiento de la obligación antes mencionada. En los anexos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 relacionados más adelante los cuales se adjuntan al informe se corrobora lo dicho.

Balance General

Ilustración 9. Balance General

EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE COLOMBIA SA NIT. 805018583-1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2020 * SIN AUDITAR * C.O.: 27 CONCESION BOGOTA Al 30 de abril de 2022 y 31 de marzo de 2022 (pesos colombianos)						
	abr-22	%	mar-22	%	Variación %	Variación \$
ACTIVO						
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	3.289.990.267	17,16%	3.184.741.427	16,88%	3,30%	105.248.840
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	6.673.710.309	34,81%	6.334.484.773	33,57%	5,36%	339.225.536
Anticipo impuestos y contribuciones	459.216.787	2,40%	329.175.875	1,74%	39,50%	130.040.912
Reclamaciones	10.197.790	0,05%	10.080.784	0,05%	1,16%	117.006
Deudores Varios	56.403.173	0,29%	56.403.173	0,30%	0,00%	0
Inventarios	2.493.856.732	13,01%	2.582.060.091	13,69%	-3,42%	-88.203.359
Propiedad, Planta y Equipo Neto	369.506.714	1,93%	286.262.435	1,52%	29,08%	83.244.279
Derechos de uso	543.121.653	2,83%	561.020.699	2,97%	-3,19%	-17.899.046
Intangibles Neto	1.386.910.939	7,24%	1.389.512.381	7,36%	-0,19%	-2.601.442
Gastos pagados por Anticipado	3.886.469.465	20,27%	4.133.091.426	21,91%	-5,97%	-246.621.961
TOTAL ACTIVO	19.169.383.829	100,00%	18.866.833.064	100,00%	1,60%	302.550.765
PASIVOS						
Obligaciones Financieras	4.082.882.500	24,99%	4.057.182.500	25,62%	0,63%	25.700.000
Proveedores	2.724.017.715	16,67%	2.616.269.044	16,52%	4,12%	107.748.671
Cuentas Corrientes Comerciales y otras cuentas por pagar	8.383.395.632	51,30%	7.870.086.911	49,70%	6,52%	513.308.721
Impuestos, Gravámenes y Tasas	-133.369.019	-0,82%	61.482.498	0,39%	-316,92%	-194.851.517
Beneficios a Empleados	618.789.329	3,79%	634.335.652	4,01%	-2,45%	-15.546.323
Pasivos Estimados y Provisiones	631.615.913	3,87%	590.980.917	3,73%	6,88%	40.634.996
Otros pasivos no financieros	33.028.959	0,20%	3.256.399	0,02%	914,28%	29.772.560
TOTAL PASIVO	16.340.361.029	100,00%	15.833.593.921	100,00%	3,20%	506.767.108
PATRIMONIO						
Capital Social	5.575.000.000	197,06%	5.575.000.000	183,80%	0,00%	0
Resultados del Ejercicio	-236.759.797	-8,37%	-32.543.454	-1,07%	627,52%	-204.216.343
Utilidades/ Pérdidas Acumuladas	-2.509.217.403	-88,70%	-2.509.217.403	-82,72%	0,00%	0
TOTAL PATRIMONIO	2.829.022.800	100,00%	3.033.239.143	100,00%	-6,73%	-204.216.343
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.169.383.829		18.866.833.064			

Fuente: Estados Financieros No Auditados –abril 2022

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

ACTIVOS

El Activo total al corte del periodo suma \$19.169.383.829.


Para el periodo que termina el 30 de abril 2022, el Activo presenta un aumento con respecto al periodo inmediatamente anterior del 1.60% equivalente a \$302.550.765. Las principales variaciones de los rubros que componen el Activo se reflejaron en:

1. Efectivo y Equivalentes del Efectivo, tiene un aumento del 3.30% equivalente a \$105.248.840 y representa el 17.16% del total del Activo.
2. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, presenta un incremento del 5.36% equivalente a \$339.225.536; este rubro representa el 34.81% del total del Activo.
3. Anticipo impuestos y contribuciones con un aumento del 39.50% equivalente a \$130.040.912 y representa el 2.40% del total del Activo.
4. Gastos Pagados por Anticipado con una disminución del 5.97% equivalente a \$246.621.961 y representa el 20.27% del total del Activo.
5. Propiedad, Planta y Equipo Neto, con un aumento del 29.08% equivalente a \$83.244.279 y representa el 1.93% del total del Activo.
6. Inventarios presenta una disminución del 3.42% equivalente a \$88.203.359; este rubro representa el 13.01% del total del Activo.
7. Derechos de Uso con disminución del 3.19% equivalente a \$17.899.046; y representa el 2.83% del total del activo.

Las cuentas más representativas del activo son: deudores comerciales y otras cuentas por cobrar con una participación del 34.81%, gastos pagados por anticipado con el 20.27%, efectivo y equivalente al efectivo con el 17.16%, inventarios con el 13.01%, intangibles neto con el 7.24%.

INFORME MENSUAL N° 23		Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Gráfico 1. Composición del activo



El Efectivo y sus equivalentes lo componen:

Ilustración 10 Efectivo y sus equivalentes

	Abril 22
Bancos Dinero Restringido (1)	\$ 800,000,000
Bancos Nacionales (2)	2,489,990,267
Caja menor Concesión Bogotá	-
	\$ 3,289,990,267

(1) El saldo de bancos tribunal de arbitramentos por \$ 800.000.000, corresponde al valor dispuesto para el Tribunal de Arbitramento según contrato de Concesión.

La composición de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es:

Ilustración 11. Composición de clientes

	Abril 22
Cientes	\$ 6,673,710,309
Anticipos impuestos	459,216,787
Reclamaciones (EPS)	10,197,790
Deudores varios	56,403,173
	\$ 7,199,528,059

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

El saldo de clientes tiene que ver con los valores pendientes de cobrar por concepto de facturas por exhibición de publicidad, el mismo se comporta de acuerdo con los plazos otorgados para el pago.

Anexo 3.8 Auxiliar 1305 Clientes CO 27 concesión Bogotá.

Los Inventarios corresponden a:

Ilustración 12. Inventarios

	Abril 22
Materiales, repuestos y accesorios	\$ 30,067,853
Insumos Mobiliario (1)	765,922,193
Inventario en ejecución	1,697,866,686
	\$ 2,493,856,732

- (1) Corresponde a las existencias de las partes de mobiliario urbano para su reposición y mantenimiento. Los insumos se controlan bajo el sistema de inventario permanente, el método de valuación es promedio ponderado.

Propiedades y Equipo, Neto.

Ilustración 13. Equipo de cómputo y comunicaciones.

	Abril 22
Maquinaria y Equipo	\$ 282,382,848
Equipo de cómputo y comunicaciones	87,123,866
	\$ 369,506,714

De acuerdo con lo informado por el Concesionario, se instalaron marcos perimetrales LED en los paraderos.

La vida útil de los rubros de propiedad y equipo varía de acuerdo con el análisis del beneficio económico futuro esperado.

La propiedad, planta y equipo no tienen restricción y/o gravamen que limiten su realización o negociabilidad y representan bienes de plena propiedad del Concesionario.

El gasto de depreciación cargada a resultados en abril de 2022 fue de \$6.323.601.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Intangibles, Neto

Ilustración 14. Intangibles

	Abril 22
Estructuración Licitación comisión 100% (1)	\$ 1,092,436,974
Diseño y desarrollo estructuración propuesta Contrato Con.	452,650,958
Amortiz. Estructuración Licitación comisión 50% (2)	(158,176,993)
Derechos de uso activación	726,767,771
Amortización derechos de uso	(183,646,118)
	\$ 1,930,032,592

- (1) Corresponde al valor del 100% de la comisión por la estructuración de la licitación Concesión Bogotá.
- (2) Corresponde al valor pagado por el diseño y desarrollo de la propuesta enviada para la licitación del Mobiliario Urbano Bogotá.

Derechos de uso sobre los vehículos de operación suscritos mediante contratos de arrendamiento financiero con Leasing Ald Automative y Leasing renting Colombia y se amortizan al periodo de tiempo de suscripción de estos. El Concesionario informa que son utilizados en la operación de limpieza y exhibición de carteles.

Esto dentro del marco de la NIIF 16 Arrendamientos, que en su alcance define que esta norma debe aplicarse a todos los arrendamientos, incluyendo los arrendamientos de activos de derecho de uso.

Para el reconocimiento el arrendatario reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento.

El valor de \$1.930.032.592, incluye los rubros del balance general, derechos de uso \$543.121.653 e intangibles netos por \$1.386.910.939.

Los Gastos Pagados por Anticipado están compuestos por:

Ilustración 15. Gastos

	Abril 22
Derechos en fidecomiso Fidubogota (1)	\$ 2,356,968,737
Comisiones agencias	112,363,999
Mantenimiento	1,201,841
Programas para computador	11,222,102
Anticipos	929,879
Otros gastos pagados por anticipados (2)	634,903,749
Pólizas de seguros	768,879,158
	\$ 3,886,469,465

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Los gastos pagados por anticipado incluyen entre otros:

- (1) Corresponde a los recursos consignados en la Fiduciaria Bogotá por concepto de Interventoría y la apertura de la subcuenta del programa de Cultura Ciudadana.
- (2) Corresponde al pago realizado a la Secretaría de Hacienda Distrital por concepto de los registros o permisos para poder exhibir la publicidad en cada una de las localidades en donde se encuentran ubicados los paraderos.

Comisiones de agencias de publicidad, anticipos a contratistas, programas de computador, las pólizas adquiridas para el contrato se llevan a esta cuenta y se van amortizando mensualmente durante el tiempo de la duración de esta.

✓ **PASIVOS**

El Pasivo total al corte del periodo suma \$16.340.361.029.


Para el periodo que termina el 30 de abril de 2022, el Pasivo presenta un aumento con respecto al periodo inmediatamente anterior del 3.20% equivalente a \$506.767.108. Las principales variaciones de los rubros que componen el Pasivo se reflejaron en:

1. Obligaciones Financieras con un aumento del 0.63% equivalente a \$25.700.000 y representa el 24.99% del total del Pasivo.
2. Proveedores, con incremento del 4.12% que equivale a \$107.748.671 y representa el 16.67% del Pasivo.
3. Cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por pagar con un aumento del 6.52% equivalente a \$513.308.721 y representa el 51.30% del Pasivo.
4. Impuestos, gravámenes y tasas con una disminución del 316.92% equivalente a \$194.851.517 y representa el -0.82% del Pasivo.
5. Pasivos estimados y provisiones, con un aumento del 6.88% equivalente a \$40.634.996 y representa el 3.87% del total del Pasivo.

Las cuentas más representativas del pasivo son cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por pagar con una participación del 51.30%, Obligaciones Financieras el 24.99%, proveedores el 16.67%, pasivos estimados y provisiones el 3.87%, beneficios a empleados el 3.79%.

INFORME MENSUAL N° 23		Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Gráfico 2. Composición del Pasivo



Obligaciones Financieras

	Abril 22
Intereses préstamo	82,882,500
Préstamo Intercompañías	4,000,000,000
	\$ 4,082,882,500

Contractualmente la obligación de financiación corresponde al Concesionario, para poder cumplir con el objeto del contrato y es autónomo para elegir las fuentes de financiación que considere necesarias.

El contrato definió:

DÉCIMA TERCERA. FINANCIACIÓN DEL CONTRATO. - Es obligación del Concesionario la consecución de los recursos dirigidos al cumplimiento de sus obligaciones relativas tanto con el objeto del Contrato como con el pago de la retribución a favor del Dadep. El Concesionario, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, tiene plena autonomía para escoger la forma más adecuadas a sus propósitos para dar estricto cumplimiento a las obligaciones de diseñar, fabricar, suministrar, instalar, mantener, operar, trasladar, actualizar y reponer el Mobiliario Urbano, en las condiciones y términos estipulados en los Anexos tanto Técnicos como Financieros.

Así mismo, es obligación del Concesionario fondear los recursos para el pago de (i) la interventoría, (ii) la implementación del programa de cultura ciudadana y (iii) la puesta en funcionamiento de un tribunal de arbitramento en caso de ser necesario.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

En el Apéndice financiero se estipuló:

<p>2 Financiación del Concesionario</p> <p>El Concesionario tendrá la obligación de gestionar y obtener la financiación para todo lo relacionado con el contrato en términos de inversiones, costos, gastos y demás erogaciones que se requieran para la correcta y cumplida ejecución del negocio jurídico convenido. El Dadep no participará directa o indirectamente en las gestiones que realice el Concesionario para adquirir la financiación.</p> <p>El Concesionario tendrá la obligación de asumir por su propia cuenta el costo total de las inversiones que se requieren para ejecutar a cabalidad el contrato, con cargo a los aportes de capital o cualquier otra fuente de financiación que a su juicio sea necesaria.</p>

Entonces es claro que el Concesionario tiene la obligación de la consecución de financiación para la ejecución del contrato de concesión, y es su potestad definir los esquemas de financiación que considere necesarios, tal y como lo establecen los documentos contractuales; adicionalmente, cuenta con autonomía administrativa para definir sus políticas de consecución de recursos.

Anexo 3.9 Auxiliar 2105 Obligaciones Financieras CO 27 concesión Bogotá.

Proveedores

Ilustración 16. Proveedores y Otras Cuentas por Pagar

	Abril 22
Corriente:	
Proveedores nacionales	\$ 2,143,227,115
Proveedores Exterior (Corporativos)	580,790,600
	\$ 2,724,017,715

El Concesionario manifiesta que los plazos con los proveedores oscilan entre 30 y 70 días, sin intereses y los proveedores del exterior son los corporativos.

Cuentas Corrientes Comerciales y otras cuentas por pagar:

Ilustración 17. Acreedores

	Abril 22
Cuentas corrientes comerciales	\$ 2,186,183,792
Costos y gastos por pagar (1)	4,985,959,386
Regalías	296,638,226
Retención en la fuente	77,456,938
Reteiva	223,493,195
Reteica	18,070,351
Retención y aportes de nómina	17,476,661
Acreedores varios	(250,000)
Arrendamientos IFRS 16	578,259,719
A Trabajadores	107,364
	\$ 8,383,395,632

INFORME MENSUAL N° 23		Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

- (1) Los costos y gastos por pagar están compuestos por comisiones, honorarios locales y corporativos, arrendamientos, pólizas de seguros, gastos financieros, transportes y fletes entre otros.

El valor de regalías de acuerdo con lo informado por EUCOL tiene que ver con provisión del posible pago de retribución variable al DADEP, teniendo las ventas brutas a diciembre de 2021 y las proyecciones a junio de 2022. (Como se muestra más adelante el pago de la retribución fija se encuentra al día).

Con respecto a arrendamientos IFRS (derechos de uso vehículos de operación), el Concesionario informa que este rubro corresponde a contratos de arrendamiento financiero suscritos con ALD AUTOMATIVE y Leasing renting Colombia.

EUCOL informa que los plazos para las cuentas por pagar oscilan entre 30 y 70 días pactados sin intereses.

Impuestos, Gravámenes y Tasas

Ilustración 18. Impuestos, Gravámenes y Tasas

	Abril 22
Impuesto a las ventas por pagar	\$ (133,369,019)
Impuesto de Industria y Comercio	-
	\$ (133,369,019)

Beneficios a empleados

Ilustración 19. Beneficios Empleados

	Abril 22
Salarios por pagar	\$ 447,308,677
Cesantías consolidadas	58,235,791
Intereses sobre cesantías	(141,011)
Prima de servicios	58,781,535
Vacaciones	54,604,337
	\$ 618,789,329

Corresponden a lo establecido en la NIC 19, que son definidos en la misma.

Como se ha venido mencionando en informes anteriores, y de acuerdo con lo manifestado por el Concesionario los salarios por pagar dentro de su saldo incluyen lo que estaba pactado (acuerdo de transacción) por retiro del Gerente General.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Anexo 3.10 Auxiliar 2520 Prima de servicios CO 27 concesión Bogotá.

La Interventoría constató los registros contables de prima de servicios corresponden a personal reportado por el Concesionario en la plantilla de personal de planta.

Otros pasivos no financieros

Ilustración 20. Otros Pasivos Financieros

Diferidos	Saldo a abril
Ingresos Recibidos por Anticipado	
Otros	20.742.560
Cientes Diferidos (Ventas por exhibir)	9.435.000
Diferidos	30.177.560
Otros Pasivos	
Anticipos recibidos	
Cientes	2.851.399
Otros Pasivos	2.851.399
Otros Pasivos no Financieros	33.028.959

Diferidos se refiere a clientes que compran campañas, pero solicitan que sean exhibidas en meses posteriores, aplicando la norma IFRS 15, en el ingreso del mes solo se contabiliza lo realmente exhibido (servicio prestado); no se puede contabilizar todo el ingreso de la venta sin haberse prestado el mismo.

✓ **PATRIMONIO**

El Patrimonio al corte del periodo suma \$2.829.022.800, la variación de este corresponde a los resultados del ejercicio pérdida por valor de \$204.216.343.

Ilustración 21. Patrimonio

<u>PATRIMONIO</u>	
Capital Social	5.575.000.000
Resultados del Ejercicio	-236.759.797
Utilidades/ Pérdidas Acumuladas	-2.509.217.403
TOTAL PATRIMONIO	<u>2.829.022.800</u>

✓ **Capital Social**

EUCOL informa que el capital social de la Compañía está calculado por prorratio de acuerdo con sus activos y pasivos al corte 30 de abril de 2022. La forma de cálculo no es suministrada por el Concesionario, ya que no es una obligación contractual.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

✓ Resultado del Ejercicio.

El saldo de resultados del ejercicio EUCOL SAS, al cierre del mes se detalla a continuación:

Ilustración 22 Resultados del Ejercicio.

	<u>Resultados del Ejercicio 2022</u>
Movimiento al 31 de enero de 2022	-433.678.587
Movimiento al 28 de febrero de 2022	125.238.333
Movimiento al 31 de marzo de 2022	275.896.800
Movimiento al 30 de abril de 2022	-204.216.343
Saldo Acumulado 2022	-236.759.797

✓ Pérdidas Acumuladas


Corresponde al resultado acumulado a diciembre de 2021.

Ilustración 23. Pérdidas Acumuladas

	<u>Resultados del Ejercicio 2020</u>
Movimiento al 30 de junio de 2020	-484.257.699
Movimiento al 31 de julio de 2020	-690.390.153
Movimiento al 31 de agosto de 2020	-1.429.689.504
Movimiento al 30 de septiembre de 2020	-282.802.480,00
Movimiento al 31 de octubre de 2020	-44.112.954
Movimiento al 31 de noviembre de 2020	433.816.985
Movimiento al 31 de diciembre de 2020	188.572.027
Saldo Acumulado 2020	-2.308.863.778
	<u>Resultados del Ejercicio 2021</u>
Movimiento al 31 de enero de 2021	-783.839.821
Movimiento al 28 de febrero de 2021	-744.861.496
Movimiento al 31 de marzo de 2021	-512.076.826
Movimiento al 30 de abril de 2021	-2.868.687.319
Movimiento al 31 de mayo de 2021	-182.214.787
Movimiento al 30 de junio de 2021	-598.587.865
Movimiento al 31 de julio de 2021	-204.811.690
Movimiento al 31 de agosto de 2021	971.010.054
Movimiento al 30 de septiembre de 2021	555.236.612
Movimiento al 31 de octubre de 2021	910.230.270
Movimiento al 30 de noviembre de 2021	1.581.138.756
Movimiento al 31 de diciembre de 2021	1.677.110.487
Saldo Acumulado 2021	-200.353.625
Total Acumulado	-2.509.217.403

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

Gráfico 3. Composición del patrimonio



ESTADO DE RESULTADOS

Ilustración 24. Estado de Resultados

EQUIPAMIENTOS URBANOS DE COLOMBIA NIT. 805018583-1 ** ESTADO DE RESULTADOS ** * SIN AUDITAR * C.O.: 27 CONCESION BOGOTA Al 30 de abril de 2022 y 31 de marzo de 2022 (pesos colombianos)						
	abr-22	%	mar-22	%	Variación %	Variación \$
INGRESOS						
Operacionales						
Publicidad	2.296.309.055	87,98%	3.050.893.319	92,12%	-24,73%	-754.584.264
Cartelería	313.592.997	12,02%	260.935.231	7,88%	20,18%	52.657.766
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.609.902.052	100,00%	3.311.828.550	100,00%	-21,19%	-701.926.498
Menos: Costo de los ingresos operacionales	1.682.932.854	64,48%	2.032.718.519	61,38%	-17,21%	-349.785.665
Utilidad bruta	926.969.198	35,52%	1.279.110.031	38,62%	-27,53%	-352.140.833
Menos:						
GASTOS OPERACIONALES						
De Administración	847.971.115	32,49%	722.861.427	21,83%	17,31%	125.109.688
De Ventas	216.912.294	8,31%	245.800.829	7,42%	-11,75%	-28.888.535
Utilidad (pérdida) operacional	-137.914.211	-5,28%	310.447.775	9,37%	-144,42%	-448.361.986
Más: Ingresos Financieros	13.883.222	0,53%	27.389.949	0,83%	-49,31%	-13.506.727
Menos: Gastos Financieros	80.185.354	3,07%	61.940.924	1,87%	29,45%	18.244.430
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	-204.216.343	-7,82%	275.896.800	8,33%	-174,02%	-480.113.143

Fuente: Estados Financieros No Auditados –abril 2022

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

✓ ESTADO DE RESULTADOS

El estado de resultados que se presenta está a nivel 2 grupo y constituye una subclasificación de los elementos de los estados financieros.

Se registró una pérdida en el ejercicio de \$204.216.343.

Es importante resaltar que dado lo establecido en la Cláusulas Décima Octava del Contrato de Concesión, el Concesionario ejecutará el contrato con sus propios medios y con autonomía técnica y administrativa, por tanto, es el único responsable de los resultados que el mismo genere, pues asumió la responsabilidad al suscribir el contrato.

✓ INGRESOS OPERACIONALES O DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos operacionales al corte del periodo suman \$2.609.902.052, con respecto al mes anterior presentó una disminución del 21.19% equivalente a \$701.926.498.

Ilustración 25. Ingresos Operacionales.

	Abril 22
Publicidad (1)	2,296,309,055
Cartelería (2)	313,592,997
Saldo final	\$ 2,609,902,052

(1) Corresponde a los ingresos por concepto de exhibición de publicidad en el mobiliario urbano de Bogotá.

(2) Corresponde a los ingresos por concepto de venta de cartelería.

Anexo 3.11 Auxiliar 4155 ingresos operacionales del CO 27 concesión Bogotá.


Anexo 3.12 Auxiliar 4205 otras ventas carteles CO 27 concesión Bogotá.

EUCOL satisface sus obligaciones de desempeño en el momento que presta el servicio al cliente de la exhibición de la pauta. Los pagos son recibidos en los plazos definidos con los clientes. El Concesionario manifiesta que debido a la estacionalidad del negocio, y teniendo en cuenta su experiencia en contratos anteriores, los meses de enero, febrero, marzo e incluso abril presentan un comportamiento de ingresos menores.

De otra parte, para dar claridad a la Entidad, se recalca que al no haber sido suscritos contratos de mandato para la elaboración de la cartelería, el ingreso por este concepto correspondiente al mes de febrero también hará parte de la base para el cálculo de la retribución anual.

INFORME MENSUAL N° 23		Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Gráfico 4. Composición de Ingresos



✓ COSTOS DE LOS INGRESOS OPERACIONALES

Para el periodo que termina el 30 de abril de 2022 fueron de \$1.682.932.854 que representan una disminución con respecto al periodo inmediatamente anterior del 17.21% equivalente a \$349.785.665.

Estos costos corresponden a los costos indirectos, y teniendo en cuenta la nueva presentación de la información definida por el Concesionario dentro de su autonomía administrativa, determinó nominarlos dentro de este rubro, pero este es un cambio de forma y no incide para nada en los resultados obtenidos.

Ilustración 26. Costo Ingresos

	Abril 22
Amortizaciones (1)	\$ 252,479,564
Diversos (2)	581,788,166
Servicios (3)	212,233,249
Honorarios (4)	200,889,871
Mantenimiento y reposición Mobiliario	304,325,704
Mano de obra	82,718,736
Impuestos	-
Mantenimiento y reparaciones local.	3,890,000
Seguros	25,480,957
Arrendamientos	9,261,850
Tramites y Licencias	3,087,908
Alojamiento y manutención	1,661,800
Depreciación	5,115,049
	\$ 1,682,932,854

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

- (1) Amortizaciones, el valor más representativo dentro del total de este rubro 75.44% corresponde al gasto por concepto de regalía variable al DADEP, también incluye entre otros los derechos de uso y comisión de estructuración.

Ilustración 27. Amortizaciones

Amortizaciones	abr-22
Intangibles (Regalías Bogotá)	190.477.948
Intangibles (Regalía Variable Bogotá)	35.237.271
Estructuración Concesión	8.775.176
Cargos Diferidos-Software	90.123
Derechos de uso-Vehículos	17.899.046
Total Amortizaciones	252.479.564

Como se mencionó anteriormente el valor de regalías tiene que ver el posible pago de retribución variable al DADEP, teniendo las ventas brutas a diciembre de 2021 y las proyecciones a junio de 2022.

Anexo 3.13 Auxiliar 736511 regalía variable CO 27 concesión Bogotá

- (2) Corresponde a los costos y gastos por concepto de la cartelería, comisiones de agencia de publicidad y centrales de medios (al aumentar las ventas aumentan las comisiones), combustibles.
- (3) Corresponde al gasto de servicios de energía Mupis, Empresas Temporales, demás servicios públicos, aseo, vigilancia, transporte fletes y acarreos.
- (4) Corresponde a honorarios por concepto de Interventoría, asesoría jurídica y asesoría técnica.

Anexo 3.14 Auxiliar 7310 honorarios CO 27 concesión Bogotá.

De acuerdo con lo manifestado por EUCOL, en respuesta a oficio GDADEP-058-20 enviado por la Interventoría, en el rubro de mantenimiento y reposición mobiliario del Estado de Resultados se registran los materiales, entre otros, elementos de aseo Mobiliario Urbano, herramientas varias, materiales para reposición, obra civil y eléctrica en caso de que se presente. Adicionalmente, (que los cortes contables o cierres de almacén se realizan en fecha diferente al corte operativo de consumo.

Los otros costos involucrados en el mantenimiento como por ejemplo la mano de obra, servicios (contratos con temporales) y otros costos están incluidos en esos rubros

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

contables, pero no detallados, porque eso implicaría llevar una contabilidad de costos, que contractualmente no está establecido.

En el aparte técnico del informe de Interventoría se incluye todo lo correspondiente al mantenimiento y reposición.

Anexo 3.15 Auxiliar 7301 Mantenimiento y Reposición del CO 27 concesión Bogotá.

Trámites y licencias corresponde a los permisos para la exhibición de publicidad exterior en cada localidad de la ciudad, que el Concesionario optó por distribuir el valor total de este gasto durante el periodo de duración del contrato de concesión.

✓ **GASTOS OPERACIONALES.**

Se realiza una reseña de los gastos presentados en el Estado de Resultados del periodo, para visualizar la gestión de la operación del negocio, frente a los ingresos totales.

La optimización de los gastos o su mayor costo, producto de la operación por parte del Concesionario, son de su propia responsabilidad.

✓ **GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN**

Por un valor de \$847.971.115, que representa el 32.49%, del total de los ingresos, gastos en los que se incurrió durante el ejercicio, relacionados con la gestión administrativa.

Ilustración 28. Gastos

	Abril 22
Honorarios	\$ 624,172,002
Gastos de personal	183,720,564
Arrendamientos	1,379,483
Gastos de viaje	20,388,242
Servicios	8,355,262
Seguros	1,416,167
Diversos	5,523,748
Amortizaciones	3,015,647
	\$ 847,971,115

Los honorarios incluyen los Corporativos y Revisoría Fiscal entre otros, dentro de honorarios y gastos de viaje se presentaron viajes Corporativos por Junta Directiva y revisión de procesos.

Anexo 3.16 Auxiliar 5105 Servicios del CO 27 concesión Bogotá.

INFORME MENSUAL N° 23		Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

La Interventoría constató los registros contables de gasto de personal corresponden a personal reportado por el Concesionario en la plantilla de personal de planta de los procesos estratégico y financiero.

✓ **GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS.**


Con un valor de \$216.912.294, que representa el 8.31%, del total de los ingresos, valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión de ventas.

Ilustración 29. Gastos de Ventas

	Abril 22
Gastos de personal	\$ 152,998,416
Impuestos	28,910,000
Servicios	13,489,157
Honorarios	8,117,117
Amortización	627,377
Seguros	1,031,091
Otros	11,739,136
	\$ 216,912,294

Anexo 3.17 Auxiliar 5230 Seguros del CO 27 concesión Bogotá.

Gráfico 5. Composición de gastos



✓ **INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS**

Ingresos financieros de acuerdo con lo informado por el Concesionario corresponde a la diferencia en cambio generada por los saldos que se tienen por cobrar a clientes del exterior y a los intereses generados en la cuenta de ahorros y por el saldo de la subcuenta de tribunal de arbitramento, consignados en la fiduciaria Bogotá.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Gastos financieros, incluye entre otros gastos bancarios, comisiones, intereses bancarios (crédito), contribución especial impuesto 4xmil, intereses derechos de uso.

✓ **INDICADORES FINANCIEROS.**

A continuación, se presentan los indicadores generales de gestión, del período de revisión y que representan la gestión financiera de acuerdo con la etapa en la que se encuentra el desarrollo del proyecto.

✓ **INDICADORES DE LIQUIDEZ.**

Estos indicadores reflejan la capacidad de una empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo conforme se vencen. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con la que paga sus obligaciones.

Para el cálculo del activo corriente solamente se tuvieron en cuenta los activos más líquidos como son el efectivo no restringido, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.

El efectivo restringido hace referencia al aporte o fondeo de la subcuenta Tribunal de Arbitramento por valor de \$800.000.000, que tiene una destinación específica.

Para el cálculo del pasivo corriente se tienen en cuenta las obligaciones financieras, proveedores cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por pagar, impuestos y beneficios a empleados.

Razón Corriente: Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.

Capital de Trabajo: Se determina como los recursos que requiere la empresa para poder operar.

Ilustración 30. Liquidez

	abr-22	mar-22
<u>Liquidez</u>		
Activo Corriente	9.163.700.576	8.719.226.200
Pasivo Corriente	15.675.716.157	15.239.356.605
Capital de Trabajo	-6.512.015.581	-6.520.130.405
Razón Corriente	0,58	0,57

Fuente: Estados Financieros No Auditados-abril 2022

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Se muestra que el Concesionario, cuenta con baja liquidez y un capital de trabajo negativo para atender sus obligaciones en el corto plazo.

En el mes objeto de este informe el nivel de liquidez fue de 0.58. El activo corriente presenta un aumento del 5.10% equivalente a \$444.474.376. El pasivo corriente presenta un incremento del 2.86% equivalente a \$436.359.552.

El valor ideal para este indicador suele fijarse entre 1 y 2, en lo posible encima de 1.5

El capital de trabajo presenta un valor negativo de -\$6.512.015.581.

Contractualmente la obligación de financiación corresponde al Concesionario, para poder cumplir con el objeto del contrato.

Ilustración 31. Financiación del Contrato.

<p>DÉCIMA TERCERA. FINANCIACIÓN DEL CONTRATO. - Es obligación del Concesionario la consecución de los recursos dirigidos al cumplimiento de sus obligaciones relativas tanto con el objeto del Contrato como con el pago de la retribución a favor del Dadep. El Concesionario, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, tiene plena autonomía para escoger la forma más adecuadas a sus propósitos para dar estricto cumplimiento a las obligaciones de diseñar, fabricar, suministrar, instalar, mantener, operar, trasladar, actualizar y reponer el Mobiliario Urbano, en las condiciones y términos estipulados en los Anexos tanto Técnicos como Financieros.</p> <p>Así mismo, es obligación del Concesionario fondear los recursos para el pago de (i) la interventoría, (ii) la implementación del programa de cultura ciudadana y (iii) la puesta en funcionamiento de un tribunal de arbitramento en caso de ser necesario.</p>

✓ ESTRUCTURA FINANCIERA

Ilustración 32. Estructura Financiera

	abr-22	mar-22
<u>Estructura Financiera</u>		
Activo Total	19.169.383.829	18.866.833.064
Pasivo Total	16.340.361.029	15.833.593.921
Patrimonio	2.829.022.800	3.033.239.143
Solvencia del Proyecto	1,17	1,19
Nivel de Endeudamiento	85,24%	83,92%
Apalancamiento o Leverage	5,78	5,22

Fuente: Estados Financieros No Auditados-abril 2022

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Es la combinación de pasivos a corto plazo, largo plazo y el capital que una empresa utiliza para financiar sus activos y operaciones.

El resultado del índice de solvencia revela que el Concesionario tiene capacidad financiera baja para hacer frente a todas sus obligaciones de pago. Este indicador se ubicó en el mes objeto del informe en 1.17 se considera un valor de referencia óptimo igual o mayor a 1.50.

El nivel de endeudamiento total está en el 85.24%, muy por encima de los parámetros considerados como aceptables que se ubican entre el 40% y 60%.

Con respecto al apalancamiento se esperaría que este indicador fuera igual a 1, puesto que se comparte el riesgo de forma equilibrada entre inversionistas y acreedores; es decir que, la proporción de pasivos y patrimonio sea igual.

✓ **RAZONES DE RENTABILIDAD**

Se pretende medir el nivel o grado de rentabilidad que obtiene la empresa ya sea con respecto a las ventas, con respecto al monto de los activos de la empresa o respecto al capital aportado.

Margen Operacional: Es la relación entre la utilidad operacional y las ventas totales (ingresos operacionales). La utilidad operacional se determinó restando al ingreso operacional más carteles los gastos operacionales de administración y ventas.

Margen Neto: Es la relación entre la utilidad neta y las ventas totales (ingresos operacionales más carteles).

Rentabilidad Sobre el Patrimonio (ROE): Evalúa la rentabilidad que tienen los propietarios de la empresa.

Rentabilidad Sobre los Activos (ROA): Es la razón de las utilidades netas a los activos totales de la empresa. Evalúa la rentabilidad neta (uso de los activos, gastos operacionales, financiación e impuestos) que se ha originado sobre los activos.

INFORME MENSUAL N° 23		Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Ilustración 33. Rentabilidad

	abr-22	mar-22
<u>Rentabilidad</u>		
Utilidad Operacional	-137.914.211	310.447.775
Utilidad Neta	-204.216.343	275.896.800
Total Ingresos operacionales	2.609.902.052	3.311.828.550
Total Patrimonio	2.829.022.800	3.033.239.143
Total activos	19.169.383.829	18.866.833.064
Margen Operacional	-5,28%	9,37%
Margen Neto	-7,82%	8,33%
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)	-7,22%	9,10%
Rentabilidad sobre los Activos (ROA)	-1,07%	1,46%

Fuente: Estados Financieros No Auditados-abril 2022

El margen neto indica que en el mes de abril se generó utilidad.

✓ FACTURACIÓN

Se constató que la cifra registrada en el Estado de Resultados como ingreso operacional, correspondiera a lo contabilizado a los registrado para el CO 27 Concesión Bogotá, en las cuentas 41555501 Ingresos Operacionales Actividades Inmobiliarias y de Alquiler-Publicidad en Mobiliario Urbano y 420560 otras ventas carteles, evidenciando la consistencia de las cifras.

✓ REVISIÓN DE REGISTROS DE FACTURACIÓN

El proceso de facturación se realiza con base en la Orden de Compra, y solamente se factura al cliente una vez termine la exhibición, sin embargo, por IFRS se debe contabilizar el ingreso y el Concesionario lo hace a través de nota contable.

En reunión realizada el día 10 de mayo de 2022, se solicitaron las facturas, que se relacionan a continuación:

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

Ilustración 34. Registro de Facturación

NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	VALOR TOTAL
51749	19/04/2022	Caras distribuidas en Bogotá semana 14-15	\$ 25.589.760,00
51752	20/04/2022	Caras distribuidas en Bogotá semana 14	\$ 57.596.000,00
51754	20/04/2022	Caras distribuidas en Bogotá semana 15	\$ 8.956.416,00
51756	20/04/2022	Caras distribuidas en Bogotá semana 16	\$ 63.974.400,00
51759	26/04/2022	Caras distribuidas en Bogotá semana 16	\$ 104.458.200,00
51761	26/04/2022	Caras distribuidas en Bogotá semana 14-16	\$ 54.716.200,00
51762	26/04/2022	Caras distribuidas en Bogotá semana 16	\$ 66.350.592,00
51763	26/04/2022	Caras distribuidas en Bogotá semana 16	\$ 104.458.200,00
51764	26/04/2022	Caras distribuidas en Bogotá semana 16	\$ 43.696.800,00
51765	26/04/2022	Caras distribuidas en Bogotá semana 16	\$ 57.596.000,00
51766	26/04/2022	Caras distribuidas en Bogotá semana 16	\$ 15.993.600,00
51767	26/04/2022	Caras distribuidas en Bogotá semana 16	\$ 57.596.000,00

La numeración corresponde a la autorizada por la DIAN.

En el mes objeto del presente informe se expidieron facturas EBOG 51711 a EBOG 51771, las facturas revisadas corresponden al 26%% del total de facturas expedidas.

Anexo 3.18 Listado de facturas mes de abril del CO 27 concesión Bogotá

Anexo 3.19 Factura Venta 51749

Anexo 3.20 Factura Venta 51752

Anexo 3.21 Factura Venta 51754

Anexo 3.22 Factura Venta 51756

Anexo 3.23 Factura Venta 51759

Anexo 3.24 Factura Venta 51761

Anexo 3.25 Factura Venta 51762

Anexo 3.26 Factura Venta 51763

Anexo 3.27 Factura Venta 51764

Anexo 3.28 Factura Venta 51765

Anexo 3.29 Factura Venta 51766

Anexo 3.30 Factura Venta 51767

INFORME MENSUAL N° 23		Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

INGRESOS PROMEDIO POTENCIALES Y PROMEDIO ESTIMADO DE OCUPACIÓN CON RESPECTO AL INGRESO MENSUAL OBTENIDO.

Teniendo en cuenta las facturas revisadas y los ingresos por ventas de publicidad registrados, la Interventoría realizó un estimativo de los ingresos potenciales que pudo haber obtenido la concesión para el mes de febrero:

Ilustración 35. Venta de Publicidad

Panel Publicitario M-160	1.613
Total caras	3.226
% Caras para el Distrito	15%
Total caras del Distrito	484
Caras disponible para venta	2.742
Valor promedio venta publicidad semanal por cara *	510.073
Nota: * valor calculado con las facturas revisadas mes de abril .	

Ilustración 36. Ingresos Promedios Potenciales Estimados

Ingresos Promedio Potenciales Estimados	
Semanal	1.398.671.173
Mensual	5.594.684.693
Nota: con el valor promedio venta para el mes de abril.	

Con base en los estimativos anteriores, y el ingreso obtenido en el mes objeto de este informe, se calculó un promedio estimado de ocupación con respecto al ingreso mensual registrado que arrojó las siguientes cifras:

Ilustración 37. Ingreso por ventas

Ingresos por ventas abril 2022	2.296.309.055
% ocupación	41%

El Concesionario reportó:

Ilustración 38. Valor de Caras pagas

	abr-22
Caras distribuidas pagas	5.747
Valor unitario mensual de caras distribuidas	399.567
Ingreso por ventas mes de abril	\$ 2.296.309.055

INFORME MENSUAL N° 23		Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

La Interventoría con las cifras del Concesionario, realizó el siguiente cálculo:

Ilustración 39. Total, de caras distribuidas

	abr-22
Caras distribuidas pagas	5.747
Total caras disponibles mensual	10.968
% de ocupación	52%

Se pone de presente que el Concesionario es autónomo para negociar las tarifas a cobrar por la explotación de publicidad comercial, como está reseñado en el Anexo Técnico.

Ilustración 40. Parámetros de explotación económica

17. PARÁMETROS DE LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA EN MOBILIARIO, RESTRICCIONES, DISPOSICIONES, TIPO DE PUBLICIDAD

El Concesionario tendrá derecho, durante todo el plazo de la concesión, a la explotación de publicidad comercial en los lugares determinados para tal uso, pudiendo negociar libremente con los anunciantes la retribución de tales servicios de publicidad.

PAGO RETRIBUCIÓN MENSUAL FIJA A DADEP

La Cláusula Quinta del Contrato de Concesión, establece lo siguiente:” Forma de Pago Retribución a Favor del DADEP. El valor mínimo por pagar anualmente por el Concesionario a favor del DADEP (componente fijo), será de dos mil ciento cincuenta y siete millones de pesos (\$2.157.000.000) de junio de 2019, el cual se girará mensualmente a razón de ciento setenta y nueve millones setecientos cincuenta mil pesos (179.750.000) de junio de 2019, dentro de los quince (15) primeros días del mes.”

Ilustración 41.Clausula Quinta

Se aplicará el siguiente mecanismo para liquidar el componente mínimo (fijo) que se debe pagar desde el mes uno hasta el mes doce de cada año contractual:

- Actualizar el valor del componente fijo de (\$ 2.157.000.000) de junio de 2019 con el factor resultante de utilizar el IPC de junio de 2019 y el IPC del mes anterior al primer mes del año contractual. El valor resultante se pagará de manera mensual durante la vigencia de los doce (12) meses de cada año contractual.

INFORME MENSUAL N° 23		Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

La actualización efectuada por la Interventoría fue:

Ilustración 42. Pago Retribución Mensual

	\$ junio 2019
Valor Anual	2.157.000.000,00
meses	12
IPC junio 2019	102,71
IPC mayo 2021	108,84
Factor Indexación	1,059682601
Valor anual indexado	2.285.735.371,43
Valor mensual retribución 12 junio/21 - 11 junio/22	190.477.948
Fuente: Índice series de empalme DANE.	

El día 26 de abril de 2022 el Concesionario realizó la consignación a favor del DADEP, por valor de \$190.477.948.


La Interventoría evidenció que la fecha y el valor consignado se ajustan a lo establecido contractualmente.

Anexo 3.31 Soporte de pago retribución fija periodo 12 de abril al 11 de mayo de 2022

RETRIBUCIÓN ADICIONAL A DADEP

La Cláusula Cuarta del Contrato de Concesión, establece lo siguiente:” Retribución a Favor del DADEP.

Ilustración 43. Cláusula Cuarta



A su vez, la Cláusula Quinta del Contrato de Concesión, define lo siguiente:” Forma de Pago Retribución a Favor del DADEP.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

<p>Una vez se cumpla la vigencia de los doce (12) meses, a los quince (15) días del mes siguiente, se debe realizar una conciliación y liquidación de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Realizar el cálculo del porcentaje ofertado de las ventas brutas por el total de ventas brutas certificado por la Interventoría, lo que corresponde al total de la retribución a pagar. ii) Actualizar cada uno de los valores pagados como componente fijo durante los doce (12) meses de la vigencia, utilizando el factor resultante de emplear el IPC de cada uno de los meses de pago y el IPC del mes doce (12) y sumar dichos valores actualizados a pesos del mes doce (12). iii) El excedente entre el primer valor (valor fijo) y el segundo (valor total de la retribución) es el valor resultante por pagar como excedente para completar el total de la retribución. este valor se girará al Dadep a la finalización de cada año contractual, en la modalidad del año vencido.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Interventoría efectuó un estimativo, que arrojó lo siguiente:

Ilustración 44. Valor proyectado retribución fija

Valor proyectado retribución fija actualizada al mes 12	2.397.622.834
Ventas brutas mensuales aproximadas mínimas necesarias para obtener retribución adicional	2.579.000.000
Total anual aproximado ventas brutas necesarias para obtener retribución adicional	30.948.000.000
% Ofertado	7,75%
Valor proyectado retribución total con ventas brutas mínimas necesarias	2.398.470.000

Las ventas brutas han sido las siguientes:

Ilustración 45. Ventas brutas

Mes	Ventas Brutas Pauta Mobiliario y Carteles
Año 2021	
Junio 12 al 30	725.058.169
Julio	1.527.507.968
Agosto	3.132.339.892
Septiembre	2.964.516.046
Octubre	2.996.800.106
Noviembre	4.183.212.989
Diciembre	4.545.152.395
Año 2022	
Enero	1.752.894.920
Febrero	2.543.424.003
Marzo	3.311.828.550
Abril	2.609.902.052
Total	30.292.637.090

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Se observa que, con respecto al valor estimado mensual de ventas brutas para obtención de retribución adicional, se estaría presentando un superávit del 11.87% por ventas brutas.

CONSIGNACIÓN RENDIMIENTOS SUBCUENTA PROGRAMA CULTURA CIUDADANA

El otrosí No 002 al Contrato de Concesión No 110-00129-186-0-2020 dentro de sus consideraciones estableció lo siguiente:

Ilustración 46. Otrosí

13. Que mediante radicado 20204000154362 la interventoría remite concepto final de propuesta de plan de fondeo del plan de cultura ciudadana así:

Como se explicó en nuestro concepto del 23 de noviembre pasado "Desde la óptica legal, el fondeo destinado para la ejecución del Programa de Cultura Ciudadana, por tratarse de un factor de ponderación dentro de la Licitación Pública No. DADEP-LP-494-2019 es una obligación que debe permanecer a cargo del Concesionario, so pena de vulnerarse el principio de selección objetiva". Así las cosas, este factor de escogencia no debe ser suprimido y su monto debe mantenerse, lo cual se cumple con la propuesta presentada por Eucol S.A.S para escalonar las fechas, bajo el entendido que se debe indexar su valor y consignar

los rendimientos esperados como si se hubiese girado los recursos en un 100% en la fecha inicialmente prevista, tal y como lo explicamos en el mencionado concepto.

Programa de Cultura Ciudadana: dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio del Contrato de Concesión el concesionario presentará un plan para el desarrollo del Programa de Cultura Ciudadana, siempre que lo haya ofertado con su propuesta. El DADEP tendrá sesenta (60) días calendario para aprobarlo. El concesionario realizará los pagos indexados del fondeo de acuerdo con el siguiente plan, valor que corresponde a la oferta como factor de calidad realizada por el contratista a valor junio de 2019:

Desembolso		
Cuota	Fecha Pago	Valores a junio 2019
1	Diciembre de 2020 cinco días hábiles siguientes a la aprobación del Plan del Programa de Cultura Ciudadana	487.748.000
2	30 septiembre de 2021	780.397.000
3	30 junio de 2022	1.170.595.000
4	30 marzo de 2023	1.411.260.000
Total Desembolsado		3.850.000.000

El concesionario indexará el valor de las cuotas de acuerdo con el IPC vigente en el momento del pago, asimismo, el concesionario reconocerá los intereses generados mensualmente sobre los dineros de las cuotas cuyo pago se programan en el presente otrosí, de acuerdo con la tasa de rentabilidad del Fondo de Inversión Colectiva FIDUGOB, donde se administran los recursos del Fideicomiso por la Fiducia, a partir del 16 de diciembre de 2020, fecha en la cual el contratista deberá consignar la primera cuota.

PARÁGRAFO 1. Los intereses serán consignados mensualmente en la subcuenta Programa de Cultura Ciudadana.

Teniendo en cuenta que contractualmente se estableció que los intereses se calculan con base en la tasa de rentabilidad del Fondo de Inversión Colectiva FIDUBOGOTÁ, donde se administran los recursos del Fideicomiso, necesariamente la consignación se hace posterior mes al que se generaron, ya que se debe esperar el informe de la Fiduciaria (el informe del mes de marzo se entrega por la Fiduciaria en el mes de abril), en donde ellos

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

relacionan la rentabilidad del mes y adjuntan los extractos respectivos en donde se muestra la rentabilidad del fondo.

Con fundamento en lo anterior, la rentabilidad reportada por Fiduciaria Bogotá para el mes de marzo de 2022 fue de 1.51% EA.

Ilustración 47. Tasa de Rentabilidad

Fondo de Inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea de Negocio	Saldo Mínimo	RENTABILIDADES			
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Último Año
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		\$ 50,000.00	2.11%	0.82%	2.53%	1.07%
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		\$ 12,000,000.00	2.21%	0.92%	2.63%	1.17%
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		\$ 291,000,000.00	2.31%	1.02%	2.73%	1.27%
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		\$ 19,417,000,000.00	2.72%	1.42%	3.14%	1.67%
FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		\$ 50,000.00	1.51%	0.23%	1.92%	0.47%
FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		\$ 10,823,000,000.00	1.66%	0.37%	2.07%	0.62%
FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		\$ 34,177,000,000.00	2.11%	0.82%	2.53%	1.07%
CCA FIDUGOB PART9 ADMON ANTI	1100		\$ 100,000.00	1.31%	0.03%	1.72%	0.27%
CCA FIDUGOB PART8 INV PROF	1099		\$ 100,000.00	2.62%	1.32%	3.03%	1.57%

Como se mencionó en informe No 17 del mes de octubre de 2021, la base sobre la cual se liquidan los intereses es indexada con el IPC del mes anterior, para este caso como los rendimientos corresponden al mes de marzo de 2022, el IPC de febrero de 2022 fue 115,11.

Entonces el Concesionario debía efectuar en el mes de abril de 2022 la consignación de los rendimientos del mes de marzo de 2022, sobre un valor de \$3.768.170.847 por 24 días y sobre \$2.893.557.872 por 7 días. Lo anterior teniendo en cuenta que como se mencionó en el informe anterior, el Concesionario realizó el aporte de la segunda cuota del Programa Cultura Ciudadana el día 25 de marzo por valor de \$874.612.975 porque los rendimientos sobre este valor consignado en la Subcuenta Programa Cultura Ciudadana están incorporados dentro del extracto de la fiduciaria.

Los cálculos efectuados son:

Ilustración 48. Tasa de Rendimiento

TASA DE RENDIMIENTO			
Efectiva Anual-marzo 2022		1,51%	
Mensual		0,124971%	
Diaria		0,004166%	
Valor para cálculo rendimientos	Tasa Interés diaria Fiducia marzo 2022	Días a pagar rendimientos	Rendimientos a consignar por Eucl en abril 2022
3.768.170.847	0,004166%	24	3.767.290
2.893.557.872	0,004166%	7	843.757
Total			4.611.047

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

El día 29 de abril del año en curso se realizó el traslado a la Subcuenta de FiduBogotá FIC No 10900200528129 Programa de Cultura Ciudadana, por valor de \$4.611.047, la Interventoría evidenció que el valor consignado se ajusta a lo establecido contractualmente.

Ilustración 49. Detalle de Movimientos

DETALLE DE MOVIMIENTOS						
Fecha Dia/Mes/Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
29 / 04 / 2022	001 APORTES INVERSIONISTAS	\$ 4,611,047.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	\$13,483.21	341.98	1096

Anexo 3.32 Consignación Rendimientos Cultura Ciudadana FiduBogotá.

BOLSA DE TRASLADOS

El valor definido en el contrato y anexo financiero fue de \$2.684.000.000 pesos de junio de 2019.

El Anexo Financiero estableció:

Ilustración 50. Obligaciones del Concesionario

4 Obligaciones del Concesionario

- 1) El Concesionario deberá sufragar el costo de los traslados que sean requeridos desde el inicio de la Concesión hasta la suma de \$ 2.684.000.000 pesos de junio de 2019. Mensualmente, el concesionario y la interventoría, dentro de los quince primeros días del mes, conciliarán el valor utilizado de la bolsa de traslados, que corresponde a las unidades trasladadas por el valor unitario ofertado para cada tipología, valores que deben ser indexados con la variación del índice de Precios al Consumidor, IPC, publicado por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), o la entidad que lo sustituya en sus funciones, para el mes inmediatamente anterior. Se dejará constancia del saldo pendiente por utilizar, a pesos de junio de 2019.

El área técnica suministró lo siguiente traslados mes de abril de 2022:

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

Ilustración 53. Listado precios Unitarios retiro Mobiliario

Listado de precios unitarios de traslado y retiro solicitado por terceros Mobiliario (Aprobados DADEP oficio 20223080041801)		
Ítem		Precio Unitario (\$ junio/19)
Retiro M10 existente		1.323.381
Incluye IVA		
Listado de precios unitarios de retiro Mobiliario (Propuesta Económica Anexo 15)		
Ítem		Precio Unitario (\$ junio/19)
Panel Publicitario M160		557.317
Incluye IVA		
IPC junio 2019	102,71	
IPC marzo 2022	116,26	
Factor indexación	1,13192484	
Fuente: DANE		

Ilustración 54. Traslados abril 2022 a marzo 2022

Traslados mes de abril 2022 a pesos marzo 2022			
Ítem	Cantidad	Precio Unitario indexado a marzo 2022	Total Valor traslados a \$ marzo 2022
M10	0	3.935.540	0
Menos valor retiro M10 realizado contratistas IDU	0	1.497.968	0
M160	0	4.671.813	0
Menos valor retiro M160 realizado contratistas IDU	0	630.841	0
Señales	2	284.790	569.580
Tapete	0	11.279.864	0
Total traslados abril 2022	2		569.580
Incluye IVA			
Traslados mes de abril 2022 a pesos junio 2019			
Ítem	Cantidad	Precio Unitario \$ junio 2019	Total Valor traslados a \$ junio 2019
M10	0	3.476.856	0
Menos valor retiro M10 realizado contratistas IDU	0	1.890.117	0
M160	0	4.127.317	0
Menos valor retiro M160 realizado contratistas IDU	0	557.317	0
Señales	2	251.598	503.196
Tapete	0	9.965.206	0
Total traslados abril 2022	2		503.196
Incluye IVA			

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Adicionalmente, teniendo en cuenta el oficio DADEP 20223080041801, en donde la Entidad aprobó el precio de retiro del módulo M10 existente requerido por terceros, en la reunión financiera realizada el día 10 de mayo Eucl y la Interventoría efectuaron la conciliación a marzo con el nuevo valor, para ajustar el saldo de la bolsa de traslados en el mes de abril, ejercicio que arrojó lo siguiente:

Ilustración 55. Bolsa de Traslados

Nuevos precio		Precio Antiguo		Diferencia
VALOR BOLSA PRECIOS JUN 2019	2.684.000.000	VALOR BOLSA PRECIOS JUN 2019	2.684.000.000	
CONSUMO A MARZO 2022	336.885.968	CONSUMO A MARZO 2022	325.551.247	(11.334.721)
SALDO A MARZO 2022	2.347.114.032	SALDO A MARZO 2022	2.358.448.753	11.334.721
		Pesos junio 2019		
Saldo anterior			2.358.448.753	
Menos: ajuste retiros y traslados octubre 2021-marzo 2022			11.334.721	
Menos traslados abril 2022			503.196	
Saldo a abril 2022			2.346.610.836	


Se observa que con el nuevo precio de retiro del módulo M10 existente requerido por terceros, el ajuste sobre el saldo de la bolsa de traslados tuvo un efecto de un mayor valor a descontar de \$11.334.721 a pesos de junio de 2019.

Anexo 3.33 Conciliación ajuste saldo

El valor definido en el contrato y anexo financiero fue de \$2.684.000.000 pesos de junio de 2019, el área técnica de la Interventoría informó que se cumplió con toda la documentación para el recibo a satisfacción de los traslados relacionados anteriormente.

De acuerdo con lo anterior, el saldo disponible al 30 de abril de 2022, a pesos de junio de 2019 es \$2.346.610.836.

Se adjunta correo en donde se evidencia la conciliación y aceptación del saldo por parte del Concesionario.



INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Adicionalmente, en el acta de la reunión financiera quedó incorporada esta conciliación del saldo de la bolsa de traslados a pesos de junio de 2019.

Anexo 3.34 Acta # 24 Reunión Financiera del 10 de mayo de 2022

PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS. ENERGÍA

Para la cuenta 3970697-4, el pago fue de \$78.819.370, con fecha 12 de abril de 2022. El valor pagado corresponde a lo facturado.

Anexo 3.35 factura Enel-Codensa MUPIS Bogotá

Anexo 3.36 Soporte de pago Enel Codensa

✓ **ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS SEMESTRALMENTE**

El Apéndice Financiero establece lo siguiente:

4 Obligaciones del Concesionario

b) Presentar a la interventoría y al DADEP estados financieros auditados semestralmente.

Como se mencionó en el informe anterior, el Concesionario en comunicación CC-INTERD-03-22 del 28 de marzo respondió:

Con relación al asunto y atendiendo lo establecido en el anexo financiero, numeral 4 Responsabilidades del Concesionario, literal b. presentar a la Interventoría y al DADEP estados financieros auditados semestralmente, manifestamos lo siguiente:

Una vez tengamos certeza que los EEFF auditados de Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia S.A.S., Eucoil S.A.S., a corte 31 de diciembre de 2021 estén completamente cerrados y dictaminados por los Revisores Fiscales, siendo la fecha máxima de entrega el 31 de marzo de 2022. Iniciaremos el proceso de Auditoría a los correspondientes EEFF por el centro de operación 27 Concesión Bogotá.

De acuerdo con el cronograma de auditoría entregado por la firma seleccionada para tal fin, la entrega de informe final de los estados financieros auditados de la Concesión Bogotá CO. 27, está presupuestada para la primera semana de junio de 2022.

Cualquier inquietud con gusto la atenderé.

Como se evidencia, la Interventoría ha estado pendiente haciendo seguimiento a la obligación mencionada anteriormente, y estará pendiente de la entrega de los Estados Financieros Auditados Semestralmente, dentro de la primera semana de junio.

INFORME MENSUAL N° 23	  	<p>Contrato N° 110-00129-247-0-2020</p> <p>Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.</p>
--	---	---

Es conveniente precisar que en el Apéndice Financiero no se definió fecha límite para el cumplimiento de esta obligación.

CONCLUSIONES FINANCIERAS.

- ✓ El Concesionario cumplió con el pago de la retribución fija al DADEP, correspondiente al período 12 de abril al 11 de mayo de 2022.
- ✓ EUCOL cumplió con el pago de aportes a la seguridad social integral, declaración y/o pago de las obligaciones tributarias, servicio de energía MUPIS.
- ✓ Los ingresos operacionales tuvieron una disminución con respecto al mes anterior.
- ✓ El saldo a abril en pesos de junio de 2019 correspondiente a la bolsa de traslados conciliado entre el Concesionario y la Interventoría es de \$2.346.610.836.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

3.5 INTERVENTORÍA JURÍDICA.

De acuerdo con la matriz de funciones, que se describen en el **Anexo N°1.1.A**, la Interventoría realiza verificación permanente del desarrollo del CONTRATO DE CONCESIÓN, de acuerdo con las especificaciones y cláusulas contenidas en el mismo, ajustado a la ley y las regulaciones aplicables y un seguimiento sistemático del cumplimiento del contrato entre otros aspectos, los incluidos en el siguiente listado:

- ✓ Verificar y recomendar la aprobación de las pólizas y/o garantías a cargo del concesionario.
- ✓ Constatar de manera permanente el estado de las pólizas y garantías constituidas por el concesionario en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar su concordancia con lo pactado en el contrato de concesión
- ✓ Informar al DADEP por escrito sobre cualquier incumplimiento leve o grave del concesionario a las obligaciones previstas a su cargo en el contrato de concesión.
- ✓ Asesorar y apoyar al DADEP, en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo del objeto del contrato de concesión.
- ✓ Verificar el estado de licencias y permisos.
- ✓ Conceptuar sobre la viabilidad de modificaciones al Contrato de Concesión.
- ✓ Conocer y dar cumplimiento a las disposiciones del Manual de Interventoría del DADEP, las Guías y Manuales de Colombia Compra Eficiente y las disposiciones legales relacionadas con supervisión e interventoría.
- ✓ Hacer un monitoreo de riesgos, identificar y prevenir a la Entidad en el seguimiento a los riesgos del Contrato de Concesión.
- ✓ Asistir a reuniones programas por el DADEP, así mismo apoyarla en la respuesta a diferentes entes públicos y privados.
- ✓ Elaboración de documentos contractuales.
- ✓ Apoyar en la elaboración de respuestas a peticiones, quejas y reclamos.
- ✓ Suministrar la información que sea requerida por el DADEP.

En desarrollo de estas obligaciones, en el lapso comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2022 se han llevado a cabo las siguientes tareas:

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

1. Seguimiento Plan de Cultura Ciudadana.

El 9 de febrero de 2022 se realizó la sexta mesa de trabajo en la que se presentó el siguiente plan de acción:

	ACCIONES	DESCRIPCIÓN
Acciones targetiadas	Acciones en calle bajo el concepto “CUIDO MI PARADERO”	Intervención en paraderos de las 8 áreas identificadas con personas capacitadas sobre el mensaje de sensibilización y con distribución de algún goodie que quede a los usuarios con el branding “Cuido mi paradero” y viralización en redes
	Día del Grafiti	Una acción puntual en paraderos ubicados en las 8 áreas identificadas como más propensas al vandalismo, con convocatoria previa de artistas de Street art. Y un concurso donde se elegirán los artistas que pintarán los paraderos
	Reportajes video – historias de usuarios	Filmación de testimonios de usuarios (mínimo 3) hablando de su percepción de los paraderos, su uso diario, por qué son esenciales para ellos
Alcance masivo	Sitio web	Mini sitio web en el cual se podrá encontrar datos dave sobre los paraderos, anunciando nuestras acciones en calle, los videos de los usuarios, anunciando y promocionando el Día del Grafiti
	Campaña redes sociales	Comunicación constante en Facebook, cercana de los jóvenes, sobre el interés de cuidar a los paraderos y dirigiendo al sitio web
	RP	Una amplificación de nuestro mensaje en otros medios de comunicación sobre nuestros tiempos fuertes (acciones en Calle, Día del Grafiti), en complemento con la realización de entrevistas y artículos.

Se discutió el plan, desde el DADEP se iba a entregar información sobre diferentes alternativas publicitarias de la estrategia y el Concesionario se comprometió a precisar algunos temas del plan y complementar lo referido a la propuesta de Cultura Ciudadana con los prototipos en calle.

2. Seguimiento de riesgos.

En el mes de abril de 2022 no se expidieron nuevas normas a nivel nacional, o a nivel distrital que dieran lugar a cambios en la ejecución del contrato; sin embargo, como consecuencia de las diferentes solicitudes presentadas por el Concesionario se han tenido que abordar los siguientes riesgos:

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
Operacional	Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de elementos del mobiliario urbano	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual por cuanto implicaría la sustitución de las materias primas originales por otras equivalentes lo que requeriría la aprobación de las mismas por las instancias administrativas competentes.
Comercial	Riesgo comercial: se deriva de los efectos provenientes de las variaciones en tarifas, volumen, frecuencia, porcentaje de ocupación, de las fuentes de financiación identificadas por el concesionario (entendiendo por esto venta de publicidad y servicios tecnológicos, entre otros), obteniendo menores ingresos y afectando la rentabilidad proyectada por el concesionario.	Impacto económico al Concesionario
Social y jurídico	Orden Público: se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del concesionario causados por disturbios violentos, vandalismo, actos terroristas, paros, huelgas y demás que dañen el mobiliario urbano, así como las que impidan efectuar las actividades objeto del contrato	Impacta negativamente el proyecto ya que genera la necesidad de reconstruir total o parcialmente los objetos del mobiliario urbano vandalizado afectando, mientras se realizan las reparaciones, el uso normal y adecuado
Jurídico	Demora en el trámite de avales, o no obtención de permisos, licencias y autorizaciones por parte de Entidades Distritales y nacionales o particulares involucrados en el proyecto. Dentro de los factores previsible de este riesgo se encuentra la época del año en la que se proyecta firmar el contrato, y el cambio de administración, lo cual puede ser factor que amplíe el tiempo para el trámite ante otras entidades distritales.	La imposibilidad de instalar el mobiliario urbano y de efectuar las actividades propias del objeto contractual hasta tanto se obtengan los correspondientes permisos, autorizaciones y licencias.

- En cuanto al riesgo operacional de la salida de mercado de insumos o materias primas, el Concesionario radicó el 21 de febrero de 2022 una solicitud para la que

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Interventoría estudiara la posibilidad de suspender la reposición de señales durante ocho (8) semanas para avanzar con propuestas de solución utilizando otros materiales que no sean atractivos para el mercado negro de acero inoxidable.

La anterior propuesta se fundamenta en los requerimientos que se han hecho a JCDecaux, por el incremento significativo en el hurto de las señales de TMSA, la escasez del acero como insumo para su producción y los tiempos que ha implicado la reposición total, que han llevado a que el cronograma para el cumplimiento de esta obligación se justifique en unos términos mayores a los dispuestos en el Anexo Técnico del Contrato.

La Interventoría con el oficio GDADEP-635-22 presentó un concepto técnico, financiero y jurídico recomendando una modificación al contrato para permitir la presentación de una solución definitiva de cambio de material en las señales del STIP.

- Sobre el riesgo comercial el Concesionario presentó una solicitud de reclamación económica por las consecuencias derivadas del COVID – 19 en la industria de la Publicidad Exterior, sin embargo, la Interventoría con el oficio GDADEP-589-22 del 21 de febrero de 2022 lo requirió para que complementara la información, lo cual se hizo el 16 de marzo; la Interventoría mediante la comunicación GDADEP-637-22 del 11 de abril de 2022 entregó el concepto con su análisis técnico, financiero y jurídico.
- Respecto al riesgo social y jurídico de orden público, se han registrado los siguientes reportes respecto a manifestaciones y hurto de señales:

1. Arriba Bogotá: Protesta indígena terminó en fuertes desmanes en carrera 7

07 de abril 2022, 05:47 A. M.

Una delicada situación de orden público se vivió en la noche de este miércoles en las inmediaciones del Parque Nacional.

Lo que comenzó como un bloqueo pacífico de la comunidad indígena que se encuentra asentada allí desde el año pasado terminó en fuertes enfrentamientos entre los emberá y el Esmad.

Una delicada situación de orden público se vivió en la noche de este miércoles en las inmediaciones del Parque Nacional.

Lo que comenzó como un bloqueo pacífico de la comunidad indígena que se encuentra asentada allí desde el año pasado terminó en fuertes enfrentamientos entre los emberá y el Esmad

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Los enfrentamientos entre los indígenas y los integrantes del Esmad se extendieron hasta la media noche. Hubo ataques con objetos contundentes y hasta con dardos, según narraron las autoridades.

El hecho dejó un balance de al menos 21 indígenas lesionados, entre ellos ocho menores de edad.

La Policía Metropolitana, por su parte, informó que seis uniformados resultaron heridos en los desmanes. También se habla de nueve gestores de convivencia y un funcionario de la Defensoría lesionados.

Además de los heridos, casas y locales de la zona resultaron afectados por los desmanes del miércoles en la noche. Según vecinos de la zona, los manifestantes atacaron con piedras, palos y machetes las ventanas y puertas de varios hogares y tiendas¹.

2. Manifestaciones de este jueves 28 de abril: puntos de concentración

Las capitales del país se preparan para varias jornadas de protestas. Frente a las jornadas, las autoridades han asegurado que están atentas a prestar el apoyo necesario. En el caso de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, confirmó que los integrantes de la institución están en alistamiento de primer grado. *"Hay más de 4.700 policías entrenados que fueron desplegados en todo el territorio nacional, así como las Fuerzas Disponibles, más de 15.000 policías con capacidades para el control de aglomeraciones también fueron distribuidos en diferentes zonas del país"*, puntualizó.

También se dispuso de aeronaves, drones y cámaras para apoyar el monitoreo de cada actividad y en caso de alteraciones del orden público contar con los elementos probatorios para judicializar a los involucrados.

Para Bogotá, el Distrito y Policía desplegarán un equipo de 455 gestores de diálogo y convivencia y de representantes del Ministerio Público para minimizar la posibilidad de que ocurran hechos violentos, y se tendrá un dispositivo de 4.000 uniformados².

¹ <https://www.eltiempo.com/bogota/arriba-bogota-emision-del-7-de-abril-de-2022-663663>. Consultada el 4 de mayo de 2022

² <https://www.portafolio.co/economia/gobierno/protestas-28-de-abril-del-2022-en-colombia-puntos-de-concentracion-564678>. Consultada el 4 de mayo de 2022

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Como se puede apreciar en el mes de abril de 2022 se registraron dos días con disturbios de orden público, sobre el hurto de señales, las noticias reportaron la medida transitoria de poner adhesivos con la información de las rutas, mientras se adelanta el proceso de reposición con nuevo material para todas las señales del SITP.

3. Del seguimiento a permisos.

A través de un correo electrónico del 10 de diciembre de 2021, la Interventoría recibió en copia la comunicación DADEP 20213080164031, mediante la cual se informa a EUCOL que se expidió la Resolución No. 2000 del 30-11-2021, *“Por la cual se incorporan unos elementos desarrollados en el marco del contrato No. 186 de 2020 del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP a la cartilla de Mobiliario Urbano de Bogotá y se dictan otras disposiciones”*.

Lo anterior significa que ya se cuenta con la aprobación del nuevo mobiliario urbano por parte de todas las autoridades, por lo tanto, es procedente continuar con el proceso de fabricación e instalación.

El 8 de febrero de 2022 se atendió un requerimiento respecto de la trazabilidad de los permisos para la instalación del paradero cuya Cenefa es la 675A00, ubicado sobre la carrera séptima entre calles 24 y 25 frente al Museo Nacional y se indicó las razones por las cuales no se había gestionado trámite alguno ante el Ministerio de Cultura, dado que existe un acto administrativo con el que EUCOL entendía que no se requerían permisos distintos de los enumerados de forma taxativa en el Anexo Técnico.

La Interventoría mediante el oficio GDADEP-578-22 del 9 de febrero de 2022 solicitó al Ministerio de Cultura, que se pronunciara sobre los permisos que se debían tramitar ante esta entidad, de acuerdo con el objeto del Contrato de Concesión; los treinta 30 días para que se cumpla el término para rendir concepto se vencen el 24 de marzo de 2022, sin embargo, no ha llegado la respuesta por lo que con el oficio GDADEP-653-22 del 25 de abril de 2022 se envió una reiteración.

4. Modificación del Contrato de Concesión

Hasta la fecha se han producido las siguientes modificaciones al Contrato de Concesión.

Tabla 4. Modificaciones del Contrato de Concesión

MODIFICACIÓN	FECHA	ASUNTO
Otrosí 1	4 de septiembre de 2020	Ampliación Etapa Preliminar
Otrosí 2	16 de diciembre de 2020	Fondeo Programa Cultura Ciudadana

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

Otrosí 3	9 de junio de 2021	Ampliación Etapa Preliminar – Ajuste Cronograma de Instalación
Otrosí 4	30 de septiembre de 2021	Fondeo Programa Cultura Ciudadana
Otrosí 5	29 de diciembre de 2021	Ajuste Cronograma de Instalación
Otrosí 6	13 de abril de 2022	Implementación de una disposición transitoria para suspender la fabricación de señales del SITP en acero inoxidable y diseñar y fabricar en un nuevo material que no ofrezca incentivos económicos a la delincuencia y que cuente con las mismas características de calidad de las existentes; en el entretanto, el Concesionario instalará adhesivos para garantizar la información al usuario.

5. Las garantías.

Al recibir las pólizas en donde consta el conocimiento del Otrosí 6, se realizó el análisis pertinente y con el oficio GDADEP-655-22 se recomendó al DADEP su aprobación. El Concesionario entregó las pólizas en tiempo, la Interventoría realizó el proceso de verificación y de análisis y por ello al confrontar que se cumplían los requerimientos contractuales, se procedió a recomendar su aprobación (Anexo 1- Seguimiento)

6. Modificaciones al contrato de Interventoría

Tabla 5. Modificación contrato de Interventoría

MODIFICACION	FECHA	ASUNTO
Otrosí 1	16 de diciembre de 2020	Forma de pago
Otrosí 2	12 de junio de 2021	Ampliación Etapa Preliminar

En proceso de aprobación modificación 3 al Contrato de Interventoría que implica adición de los recursos porque se debe contar con el especialista en mobiliario urbano para aprobar el nuevo material de la señal del SITP.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

7. Asesoría y apoyo al DADEP en todos los asuntos jurídicos.

En la siguiente tabla se encuentra la lista de oficios que desde el área jurídica se estructuraron según las solicitudes del DADEP y en cumplimiento de las obligaciones de seguimiento a cargo de la Interventoría:

8. Comunicaciones:

RADICADO	OBJETO	FECHA EXPEDICIÓN	CONCLUSIÓN	COMPROMISOS
20224000072822 Comunicado GDADEP-635-22	Respuesta a Radicado DADEP – 20223080022091 – Respuesta a su oficio CC-INTERD-121-22 – Persistencia de la situación actual que está afectando la reposición de señales verticales por los hechos extraordinarios, excesivos, vandálicos e incontrolados por parte de las autoridades de policía, originados por el hurto continuado que está afectando al mobiliario urbano de la ciudad. Propuesta de solución	4 de abril de 2022	Se presentó propuesta de modificatorio 6 al Contrato de Concesión	Dar trámite al modificatorio que se suscribió el 13 de abril de 2022
20224000078922 Comunicado GDADEP-637-22	Respuesta a radicado DADEP 20223080013671 – Ruptura de la ecuación financiera del contrato 186 de 2020 afectado por la pandemia COVID 19	11 de abril de 2022	Se dio concepto integral sobre reclamación por ruptura de la ecuación financiera presentada por el Concesionario	N/A

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

20224000083832 - Comunicado GDADEP-646-22	Propuesta de modificatorio 3 al Contrato de Interventoría	20 de abril de 2022	La modificación 6 del Contrato de Concesión impacta al Contrato de Interventoría por lo que se presentó modificación 3	Dar trámite al modificatorio
20224000085112 Comunicado GDADEP-648-22	Alcance propuesta de modificatorio 3 al Contrato de Interventoría	21 de abril de 2022	Se dio alcance a la solicitud de modificatorio de la Interventoría, dado que implicaba la adición de recursos	N/A
Comunicado GDADEP-652-22	Minuta de Cesión de Derechos Patrimoniales	25 de abril de 2022	Se da traslado a EUCOL de oficio de DADEP sobre el asunto	Dar respuesta
MC11546E2022- Comunicado GDADEP-653-22	Reiteración – Información Trámite – Mobiliario Urbano en Bogotá D.C.	25 de abril de 2022	Se reitera derecho de petición al Ministerio de Cultura	Esperar respuesta del Ministerio de Cultura
Comunicado GDADEP-655-22	Constancia de conocimiento de Otrosí No. 6 en las garantías del Contrato de Concesión 186 - 2020	27 de abril de 2022	Se remitió recomendación para aprobación de las pólizas del Contrato de Concesión	N/A
Comunicado GDADEP-656-22	Cumplimiento del cronograma del Otrosí 6	27 de abril de 2022	Se solicitó información sobre el cronograma previsto en la modificación 6	Pendiente respuesta de EUCOL
Comunicado GDADEP-659-22	Respuesta al comunicado de radicado 2022308003901 – cronograma de reposición de señales verticales afectadas y propuesta de modificación materiales alternativos	28 de abril de 2022	Se informa que la Interventoría ya se pronunció	N/A

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

4. INFORME DEL CONCESIONARIO

Se reciben del Concesionario, de acuerdo con lo establecido, informe que contiene los documentos y soportes de las actividades desarrolladas durante el periodo inmediatamente anterior, los cuales son revisados y verificados por la interventoría, sobre datos consolidados en aspectos tales como: personal, vinculaciones, retiros, pagos de nómina, etc., según el siguiente detalle:

- ✓ Personal administrativo y operativo para la operación de la Concesión
- ✓ Los gastos referidos al mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario existente.
- ✓ Los pagos de impuestos correspondientes al periodo.
- ✓ El estado de los equipos.
- ✓ Los pagos de los parafiscales.
- ✓ Estados financieros de la Concesión en Bogotá, pues el Contratista tiene negocios en otras ciudades en territorio colombiano y fuera del país.

Estos documentos son analizados por el equipo de la Interventoría y según sea el caso, se generan las observaciones pertinentes para que el Concesionario las acate, lo cual se registra mediante las comunicaciones escritas entre las partes. Una vez los documentos cumplen con todos los requerimientos establecidos en la parte técnica, administrativa, financiera, y jurídica al contrato de concesión de mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C, se expide la Certificación que se anexa a este informe. Esta información sirve de base para la elaboración del Informe Mensual de la Interventoría al DADEP.

4.1 VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS

4.1.1 REVISIÓN DE PLANTA FÍSICA DE EUCOL.

Inspección del 21 de abril de 2022.

Para el presente período, el Ingeniero Diego Fernando Peña Rincón, Residente de Interventoría, realizó visita a las instalaciones del Concesionario, el día 21 de abril de 2022, de la cual se adjunta copia del Acta de visita. **Anexo N°5.4 y N°4.8;** durante la cual se verificó el estado de las instalaciones del Concesionario y de los equipos y vehículos utilizados para el cumplimiento del mantenimiento del mobiliario, así como las condiciones laborales de los trabajadores y los procesos que se están desarrollando para el cumplimiento del Contrato de Concesión.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

A continuación, se lista el chequeo realizado:

- ✓ El área de recepción administrativa y la de bodega se encuentran bien adecuadas.
- ✓ Los senderos peatonales en la zona de parqueaderos y zonas de bodega de encuentran señalizados y demarcados.
- ✓ Se observan las áreas de parqueo de vehículos debidamente señalizadas y ordenadas.
- ✓ Las rutas de evacuación se encuentran adecuadamente señalizadas en zonas administrativas como operativas.
- ✓ Las áreas de vistieres y baños de trabajadores se encuentran adecuadas y ordenadas.
- ✓ El equipo de emergencias, el botiquín y la camilla se encuentran en lugares despejados y de fácil acceso, bien implementados.
- ✓ Los lugares que disponen para los extintores están despejados y correctamente señalizados, ubicados en sitios estratégicos que facilitan su utilización en caso de emergencia. Las unidades verificadas se encuentran con fechas de carga vigentes.
- ✓ Se verificó el lugar de almacenamiento de canecas, encontrando un lugar adecuadamente acondicionado.
- ✓ Se verificó la condición de los lugares dispuestos para el almacenamiento de Insumos y herramientas, los cuales se encontraron adecuadamente organizados y limpios, al igual que las aéreas dispuestas para acopio de elementos de mantenimiento en general.
- ✓ Se verifica las áreas de almacenamiento de insumos para paneles publicitarios, el acopio de vidrios porta carteles, estructuras de MUPIS, entre otros, se encuentran organizadas en forma adecuada.
- ✓ En desarrollo actividades de elaboración de descriptores y cenefas.
- ✓ Se verificó que los trabajadores operativos porten los implementos de seguridad y dotaciones correspondientes.
- ✓ Se evidencia el correcto manejo de residuos, existen canecas que clasifican los tipos de residuos.
- ✓ Se evidencio la ejecución de laminado, plastificado y fijación de descriptores de señales.

4.1.2 VERIFICACIÓN PERIÓDICA DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE EUCOL.

- ✓ La interventoría verifico el reporte y registro del control de actividades de la aplicación de reglamento de Higiene y seguridad y del comité paritario de seguridad Industrial.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

- ✓ Se verificó que los protocolos de Bioseguridad que tiene implementado el concesionario en los ingresos a la bodega y oficinas cumplen con lo establecido por el gobierno nacional y local relacionados en la emergencia sanitaria vigente.
- ✓ Se verificaron los Formatos De Entrega De EPP – Reposición en el **Anexo 4.2.B.**
- ✓ Se verifican los Formatos toma de temperatura y Auto reporte de condiciones de Salud Covid-19 en el **Anexo 4.2.C.**
- ✓ Se observó que el Reglamento de Higiene y seguridad de Eucol este en la cartelera de información del concesionario en las oficinas. **Anexo 4.2.D.**
- ✓ Se verificó que para desinfección de manos antes de ingresar y de uso en las oficinas del concesionario, se dispone de Gel Antiséptico S-394. **ANEXO 4.1.J.**
- ✓ El producto utilizado para la limpieza del calzado, es el desinfectante de superficies Quat 5ª Generación S-338. **Anexo. 4.1. K.**
- ✓ Para lavado de manos en baños de las instalaciones del concesionario, se dispone de Jabón Quirúrgico S-392. **ANEXO 4.1.L**
- ✓ El producto desinfectante alcohólico industrial de alimentos. S-607 se utiliza para limpieza de vehículos. **Anexo 4.1.M.**

4.1.3 EQUIPOS DEL CONCESIONARIO, EMPLEADOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La interventoría verifica la relación de vehículos reportados por el concesionario para el mantenimiento del mobiliario. La flota de vehículos se relaciona en el siguiente listado de Vehículos: Ver **Anexo 4.3.A.**

Ilustración 56 Relación de Vehículos

eucol • equipamientos COLOMBIA urbanos		LISTADO DE VEHICULOS			
MOVIL	PLACA	MARCA	TIPO	FECHA DE MANTENIMIENTO	
1	GUR943	RENAULT	CAMIONETA	De acuerdo a km	
2	GUR944	RENAULT	CAMIONETA	De acuerdo a km	
3	GUR945	RENAULT	CAMIONETA	De acuerdo a km	
4	GUR946	RENAULT	CAMIONETA	De acuerdo a km	
6	GUR948	RENAULT	CAMIONETA	De acuerdo a km	
7	GUR949	RENAULT	CAMIONETA	De acuerdo a km	
8	GUR950	RENAULT	CAMIONETA	De acuerdo a km	
9	GUR951	RENAULT	CAMIONETA	De acuerdo a km	
10	JOV-565	CHEVROLET NHR 2 FURGON MIXT	ESTACAS	De acuerdo a km	
11	WPX106	CHEVROLET	ESTACAS	De acuerdo a km	
12	WPX110	CHEVROLET	ESTACAS	De acuerdo a km	
13	JTX 875	RENAULT	CAMIONETA	De acuerdo a km	
14	JTX 878	RENAULT	CAMIONETA	De acuerdo a km	
15	JTX 880	RENAULT	CAMIONETA	De acuerdo a km	

Información Periódica Requerida Mes abril-22

De igual forma se hace la relación de listado de Equipos que tiene a cargo el concesionario para la realización de las actividades de campo: Ver **Anexo 4.3.A.**

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	---


Ilustración 57. Listado de Equipos.

eucol equipamientos para el mobiliario urbano	LISTADO DE EQUIPOS
EQUIPO	
COMPRESOR 150 PSI AZUL	
COMPRESOR 150 PSI ROJO	
ESCALERA TIPO GATO FANES	
FUMIGADORA (MANUAL)	
GUADANADORA SHINDAIWA C230	
MOTOSOLDADOR ECOMAX (DISEL)	
PULIDORA D-WALT GRANDE AMARILA	
PULIDORA BOSCH	
ROTOESFERA	
SOLDADOR LINCOLN 220 1133	
TALADRO DE WALT	
TALADRO DE WALT	
TALADRO DE WALT	
TALADRO INALAMBRICO BOSCH	
TALADRO INALAMBRICO BOSCH	
HIDROLAVADORA ELECTRICA MAKITA	
HIDROLAVADORA ELECTRICA MAKITA	
HIDROLAVADORA ELECTRICA MAKITA	
HIDROLAVADORA ELECTRICA MAKITA	
HIDROLAVADORA ELECTRICA MAKITA	
HIDROLAVADORA ELECTRICA MAKITA	
ROTO MARTILLO DE WALT D 25980-B3	
GENERADOR (PLANTA ELECTRICA) FUENTE FG 6000	
MOTOBOMBA WH20CX	
GENERADOR WMA CON REMOLQUE	
ELEVADOR HIDRAULICO	

Información Periódica Requerida Mes abril-22

Para el presente periodo el Concesionario del 01/04/2022 al 30/04/2022 según cuadro de control de velocidad en el **Anexo 4.3.B**, cumplió con lo establecido sobre las normas de velocidad.

Ilustración 58. Control de Velocidades.



El Artículo 106 del Código Nacional de Tránsito, modificado por el Artículo 1 de la Ley 1239 de 2008, dicta que los vehículos de servicio público no pueden superar el límite de

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

velocidad de 60 Km/h y la situación condicionada a ocho corredores principales en el distrito capital, en los cuales no se permite velocidades superiores a 50 KM/hora.

4.1.4. EMPLEADOS

El concesionario reporta dentro de su planilla de personal un total de 94 empleados, cuáles están subdivido de la siguiente manera: **ANEXO 4.2.A**


- | | |
|--|--------------|
| 1. Proceso estratégico y financiero. | 19 empleados |
| 2. Proceso Comercial Ejecutivo comercial. | 11 empleados |
| 3. Marketing | 2 empleado |
| 4. Proceso Técnico de Operaciones. | 12 empleados |
| 5. Proceso Temporal SAS. | 45 empleados |
| 6. Proceso Temporal SAS – Logística Comercial. | 3 empleados |
| 7. Proceso A Su Servicio Temporales SAS | 2 empleados |

Ilustración 59. Personal Contratado.

MES	PERSONAL EUCOL					PERSONAL TEMPORAL			PERSONAL A SU SERVICIO TEMPORAL SAS		TOTAL
	Proceso estratégico y financiero	Proceso Comercial Ejecutivo comercial.	Proceso Comercial mercadeo e innovaciones	Marketing	Proceso Técnico de Operaciones	Proceso Temporal SAS	Logística Comercial	Administrativa	Proceso Técnico de Operaciones	Logística Comercial	
Inf N° 01	16	4	2		15	30	5	2			74
Inf N° 02	17	4	2		14	28	6	3			74
Inf N° 03	17	4	2		14	28	6	4			75
Inf N° 04	17	4	1		15	33	5	3			78
Inf N° 05	18	6	1		14	34	5	3			81
Inf N° 06	18	7	1		14	36	5	3			84
Inf N° 07	18	7	1		14	35	5	3			83
Inf N° 08	18	7	1		14	35	5	3			83
Inf N° 09	18	7	1		14	33	5	3			81
Inf N° 10	18	11	1		14	35	5	3			87
Inf N° 11	19	11	1		13	37	5	1			87
Inf N° 12	19	9	1		14	40	4	1			88
Inf N° 13	19	9	1		14	23	2	1	16	2	87
Inf N° 14	20	9			14	20	2	1	19	2	87
Inf N° 15	18	10			15	18	2	1	19	2	85
Inf N° 16	18	11			15	18	2	1	19	2	86
Inf N° 17	18	11			14	22	2	1	19	2	89
Inf N° 18	18	11			14	41	4	1	2		91
Inf N° 19	18	11			14	43	4	1	2		93
Inf N° 20	18	11			13	43	4	1	2		92
Inf N° 21	18	11			13	41	3		2		88
Inf N° 22	18	12		1	12	45	3		2		93
Inf N° 23	19	11		2	12	45	3		2		94

INFORME MENSUAL N° 23		Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Gráfico 6. Personal Contratado.



El área de administración está realizando actividades de teletrabajo y el área operativa está coordinada para que trabaje en dos turnos: el 60% de personal operativo trabaja en horario nocturno y el otro 40%, en horario diurno; de esta manera se garantiza el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad evitando la concentración de personal en espacios cerrados.

La información de pagos de parafiscales del personal es tratada en el capítulo de gestión financiera y sus anexos.

4.2 CONTROL A LOS PRODUCTOS UTILIZADOS

De acuerdo con la información suministrada por el Concesionario y con las visitas realizadas por la Interventoría a las instalaciones de éste, se confirma que los productos que se están utilizando para el mantenimiento del mobiliario urbano, no han cambiado respecto al periodo anterior; los que se relacionan a continuación:

- ✓ **MSDS S-213 REMOVEDOR DE CHICLE:** según la ficha técnica, Sección 12, información ecológica, el producto es inyectado con propelente ecológico HCFC134A, el cual no daña la capa de ozono, cumpliendo con el protocolo de Montreal. **ANEXO 4.1.F**
- ✓ **TREMENTINA:** según la ficha técnica, sección 12, información ecológica, puede ser perjudicial para la vida acuática. Datos de toxicidad no reportados. **ANEXO 4.1.A.**
- ✓ **DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE ECONÓMICO S-100:** El producto no es tóxico para los humanos, pero se deben seguir las recomendaciones de seguridad establecidas en la ficha técnica y hoja de seguridad. Es un producto Biodegradable en

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

un 60% y se debe evitar verterlo puro a fuentes de vida acuática ya que puede afectar dicho ambiente. **ANEXO 4.1.H**

- ✓ **QUITAGRAFITI EXRO5382:** El producto no ofrece riesgos en condiciones razonables de manejo. El producto es parcialmente biodegradable a altas concentraciones de agua y es perjudicial para los organismos acuáticos. Por lo tanto, se debe evitar el vertimiento del producto o sus residuos al desagüe, terreno o en cualquier cuerpo de agua. Además, cualquier práctica de desecho debe cumplir con todas las leyes y regulaciones nacionales. **ANEXO 4.1.G.**
- ✓ **MATAMALEZA ROUNDUP ACTIVO:** De acuerdo con las hojas de seguridad del producto, por contacto a corto plazo, puede causar irritación temporal de los ojos y por contacto con la piel no se prevé ningún efecto nocivo importante si se siguen las instrucciones de uso recomendadas en las mencionadas hojas de seguridad, de las cuales se anexa copia en el **Anexo N°4.1 (de la A a la N)**. El producto es nocivo por inhalación a corto plazo.

Toxicidad acuática, peces: Moderadamente tóxico,

Toxicidad acuática, algas/plantas acuáticas: Altamente tóxico.

Toxicidad para artrópodos: Prácticamente no tóxico.

Toxicidad para organismos del suelo, invertebrados: Prácticamente no tóxico.

Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico.

Disipación Suelo aeróbico: Vida media: 2-174 días. Se adsorbe fuertemente al suelo.

Agua, aeróbico: Vida media: < 7 días.

Se debe mantener el producto alejado de canales, ríos, drenes, depósitos o fuentes de agua. Para su disposición se deben seguir todas las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales aplicables y los residuos se deben quemar en incinerador especial controlado.

En caso de derrame accidental, se debe usar el equipo de protección personal recomendado en la Sección 8 de la HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES ROUNDUP ACTIVO. En términos generales, se debe detener el derrame con sacos de arena u otros medios, por lo que el Concesionario debe disponer de un paquete anti-derrame en los vehículos que transporten el producto. Los productos utilizados, según las fichas técnicas y hojas de seguridad, se anexa copia en el **Anexo N°4.1 (de la A a la N)**, no generan riesgo al medio ambiente y en caso de derrame, estos documentos indican el procedimiento a seguir para realizar la limpieza y mitigar los efectos.

INFORME MENSUAL N° 23	  	<p>Contrato N° 110-00129-247-0-2020</p> <p>Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.</p>
--	---	---

Ilustración 60. Identificación Insumos Para Mantenimiento y Desengrasante.



Ilustración 61. Removedor de residuos.



4.3 INVENTARIO GENERAL DEL MOVILIARIO URBANO.

El DADEP remite a la Interventoría, la base de datos iniciales de mobiliario entregado al Concesionario mediante correo electrónico, el 18 de junio de 2020, con el que se suscribe el “*acta de entrega y recibo del DADEP A EUCOL*” el 12 de junio de 2020. En este inventario, objeto de la concesión, (Tabla 5), se evidencia que las cantidades entregadas difieren de lo consignado en el Anexo Técnico y se reporta la afectación de algunos muebles por obras distritales en ejecución:

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

Tabla 6 Cantidades contenidas en inventario de mobiliario entregado el 12 de junio

Tipo de Elemento	Referencia	Cantidad	Bueno	Z-Obra
Banca	M-50	2.962	2.955	7
	M-30 / M-31	886	883	3
Modulo Paradero	M-10	1.655	1.649	6
Panel Publicitario	M-160	1.613	1.607	6
Señal Vertical	S-SITP	7.502	7.502	0
Total, Muebles Inventario		14.618	14.596	22

Fuente: DADEP

Tabla 7. Cantidades contenidas en inventario de mobiliario incluido en el Anexo Técnico

Tipo de Elemento	Referencia	Cantidad
Banca	M-50	3000
	M-30 / M-31	960
Modulo Paradero	M-10	1.655
Panel Publicitario	M-160	1.613
Señal Vertical	S-SITP	7.531
TOTAL, DE MUEBLES ENTREGADOS		14.759

Esta información fue verificada en campo para restablecer las cantidades incluidas en el Anexo técnico y recibidas por el concesionario a cuerpo cierto, cuyo resultado fue el siguiente:

El 23 de julio, el DADEP remite al Concesionario una relación de bancas que no estaban incluidas en el inventario entregado el 12 de junio, para que proceda a incluirlas en la programación del mantenimiento e informa que está haciendo los trámites para ubicar las bancas restantes. El listado que aparece en el Anexo Técnico incluido en la base de datos de la aplicación de la Interventoría con un total de 14.759 unidades, se modifica dejando el # total de bancas iniciales, pero sin referenciación hasta tanto se haga la entrega oficial por parte del DADEP al concesionario.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

El inventario suministrado por el DADEP el día 12 de junio de 2020, presentó inconsistencias en la cantidad de señales SITP en relación a lo expresado en el anexo técnico del contrato de concesión, (7.531 señales vs 7.502), a su vez presenta un diferencia en los datos, pues relaciona de un total de 7.502 señales, de las cuales, 34 están duplicadas en el listado DADEP y 10 del listado de TMSA se encuentran dentro del listado DADEP, entonces el inventario contiene solo 7.468 y no 7.502 unidades, es decir 63 unidades menos de las incluidas anexo técnico del contrato. Esta información fue remitida mediante correo electrónico a TMSA el día 17 de julio del 2020 por parte del Grupo de Interdiseños.

De acuerdo con lo anterior, en el informe mensual de interventoría N° 02, se relacionó la actualización del inventario de mobiliario que tiene a cargo el concesionario, verificado conjuntamente el 08 de agosto del 2020.

El 23 de julio de 2020, el Dadep entrega un listado de 26 bancas M-50, que se incorporan al inventario y se esperan las señales faltantes por parte de TMSA. Se actualiza el número de bancas remitidas por el DADEP mediante los correos electrónicos del 19 de noviembre del 2020 y el 09 de diciembre del 2020, anexando 15 Bancas M-50 y M-30/31 al inventario, quedando como se aprecia en la Tabla 7.

El 13 de enero del 2021 se realizó una visita de obra en las instalaciones del parque del tercer milenio conjunta con los administradores del parque, Dadep, Eucol e interventoría, con el fin de verificar la cantidad de bancas existentes a cargo del contrato de Concesión 110-00129-186-0-2020, que quedaron después de la remodelación del parque. Durante la visita, se evidenció que dentro del parque se encuentran 11 bancas M31 que hacen parte del inventario del concesionario, a las que se inició el proceso de mantenimiento a partir del mes de febrero del 2021.

Mediante el radicado N° 20213080110471 del 15 de septiembre del 2021, se informa que la incorporación de las 39 bancas al contrato de Concesión 186 de 2020, de las cuales se ingresaron 32 bancas en el parque tunal, de las cuales se reemplazaron 12 bancas que fueron desmontadas por obras y 20 bancas se incluyeron, con el fin de realizar el mantenimiento del mobiliario durante el tiempo de ejecución del contrato sin afectar la estabilidad y/o propiedad de los muebles, sin embargo, es importante tener presente los antecedentes de la solicitud elevada desde el DADEP, respecto a que la incorporación de las mismas, se realiza por el desmonte sufrido de las bancas a cargo del DADEP en obras desarrolladas por el IDRD dentro del parque.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

Tabla 8. Cantidades contenidas en inventario de mobiliario

Tipo de Elemento	Referencia	Cantidad
Banca	M-50	2994
	M-30 / M-31	915
Modulo Paradero	M-10	1.655
Panel Publicitario	M-160	1.613
Señal Vertical	S-SITP	7.531
Total, Muebles Inventario		14.708

El 01 de mayo del 2022, se realiza la verificación con EUCOL de estas cantidades.

Según el inventario actualizado, EUCOL tiene 14.708 muebles (Tabla 8), hasta que se reciban las bancas adicionales por parte del Dadep, el cual mantendrá a su costa en óptimas condiciones de conservación desde el momento de su entrega hasta la finalización de la concesión. **ANEXO 4.11.**

4.4 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES

La Interventoría de forma permanente y con el asesoramiento de su grupo jurídico, revisa la normatividad vigente relacionada con aspectos de la Concesión. En cuanto a la ubicación de paneles publicitarios en el espacio público, se revisa el cumplimiento de la Resolución 0408 del 22 de septiembre de 2000, que hace parte del Anexo Técnico del contrato, así como lo establecido en el Contrato de Concesión, especialmente en la CLÁUSULA10: Obligaciones del Concesionario. Por otra parte, se verifica el cumplimiento de la Cartilla de Mobiliario Urbano 2019, la cual hace parte integral del contrato, Manual de Publicidad Visual Exterior de la secretaria Distrital de Ambiente y de la siguiente legislación:

LEYES:

- ✓ Ley 140 del 1994 que reglamenta la publicidad exterior visual en el territorio nacional, la Ley99 de 1993 (Artículos 65,66 y 85), ley 1333 de 2009.

INFORME MENSUAL N° 23	  	<p>Contrato N° 110-00129-247-0-2020</p> <p>Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.</p>
--	---	---

ACUERDOS:

- ✓ Acuerdos 01/98 y 12/00 que reglamentan la publicidad exterior visual en el Distrito Capital, compilados en el Decreto 959 de 2000.
- ✓ Acuerdo 79/03 Código de Policía de Bogotá D.C. (Artículos 4, 55, 164, 182, 183, 200 y 206).
- ✓ Acuerdo 610 de 2015 “Por el cual se dictan disposiciones generales y ambientales sobre la publicidad exterior visual en el Distrito Capital”

DECRETOS:

- ✓ Decreto 959/00 del 1-11/00 que compila los textos del Acuerdo 01/98 y Acuerdo 12/00 los cuales reglamentan la publicidad exterior visual en el Distrito Capital.
- ✓ Decreto 506 del 30-12/03 que reglamenta el Decreto 959/00.
- ✓ Decreto 190 de 2004 respecto a la clasificación de los perfiles viales.
- ✓ Decreto 417 de 2020. Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transportes, por causa del SAR-CoV-2 (COVID-2019), considerado por la Organización Mundial de la Salud – OMS como una pandemia, decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y se declara la emergencia sanitaria en Colombia a través de las resoluciones 380 del 10 de marzo de 2020 y 385 del 12 de marzo de 2020.

RESOLUCIONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA):

- ✓ Resolución 1944/03 del DAMA, que reglamenta el procedimiento para el registro, el desmonte de elementos de publicidad exterior visual y el procedimiento sancionatorio en el Distrito Capital.
- ✓ Resolución 931 de 2008. Por la cual se reglamenta el procedimiento para el registro, el desmonte de elementos de publicidad exterior visual y el procedimiento sancionatorio correspondiente en el Distrito Capital.
- ✓ Resolución 2962 de 2011 por la cual se regulan las características y condiciones para la fijación e instalación de Publicidad Exterior Visual en Movimiento– Pantallas-, y se toman otras determinaciones.

RESOLUCIONES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM):

- ✓ La **Resolución 269 de 2020** por medio de la cual se modifica la Resolución 264 de 2015, originada en la Secretaría Distrital de Movilidad, fija las condiciones técnicas y de accesibilidad para los paraderos de transporte público en el marco del Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, así como los criterios y procedimientos para su ubicación dentro del área urbana del Distrito Capital.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Que el anexo técnico de dicha resolución establece entre otros, las características técnicas de los módulos con información braille ubicados en los paraderos sobre la malla vial arterial, intermedia y en circuitos de movilidad local.

- ✓ La **Resolución 303 de 2016**, también de la Secretaría Distrital de Movilidad, modificó parcialmente la Resolución 264 de 2015, principalmente en lo que tiene que ver con el diseño del “**Módulo Braille**”, resolviendo los inconvenientes que impedían la implementación del módulo establecido en la Resolución 264, descritos en informes anteriores. En el numeral 5.17 se amplía la información del avance en el tema de los módulos Braille.

RESOLUCION DE LA ALCALDIA MAYOR – TRANSMILENIO S.A.

- ✓ La **Resolución 530 del 21 de septiembre de 2020**, Por medio de la cual se modifica la resolución N° 339 del 11 de junio de 2020 “Por la cual se hace entrega de unos elementos del mobiliario urbano al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público”. Que, de acuerdo con lo anterior, en el anexo técnico del pliego de condiciones de la licitación de la nueva concesión de mobiliario urbano, dentro de las obligaciones del nuevo concesionario, el DADEP incluyó un inventario de 7.531 señales, que comprende 6.731 a cargo del DADEP y 800 a cargo de TRANSMILENIO S.A.

4.5 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO POR EL CONCESIONARIO


- ✓ Los recorridos realizados por los ruterios de la Interventoría, (micro rutas), para el seguimiento al mantenimiento del mobiliario, están diseñados de acuerdo con la programación de mantenimiento elaborada por el Concesionario, EUCOL y revisada por la Interventoría.
- ✓ Dentro de sus obligaciones de la Interventoría, se encuentra que se debe “*verificar de forma mensual que la publicidad distrital tenga un 15% del total de los espacios publicitarios disponibles en el mes*”. El concesionario debe instalar cartelería institucional en 484 caras, equivalente al porcentaje disponible según inventario de la concesión.
- ✓ De las inspecciones adelantadas por la interventoría al mobiliario urbano, la interventoría revisó los módulos M-10, M-160, M-50, M-30/31 y Señales, registradas por los ruterios en los formatos establecidos para dichos mobiliarios, incluidos en el **Anexo N°4.9**; que presentan las condiciones descritas a continuación:

INFORME MENSUAL N° 23	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;">    </div>	<p style="text-align: right;">Contrato N° 110-00129-247-0-2020</p> <p>Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.</p>
--	---	--

Ilustración 62. Resumen de Inspecciones

RESUMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN POR TIPO DE MUEBLE INFORME N°23								
MUEBLE	MOBILIARIO EXISTENTE	MOBILIARIO INSPECCIONADO	OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN			TOTAL OBSERVACIONES VERIFICADAS	OBSERVACIONES NO ATENDIDAS	SE SUBSANARON OBSERVACIONES NO ATENDIDAS (S/N)
			TIPO 1	%	TIPO 2			
Modulo Paradero M-10	1655	1655	73	0,50%	0	73	0	N/A
Panel Publicitario M-160	1613	1613	60	0,41%	6	66	0	N/A
SEÑALES	7531	7531	2515	17,10%	1248	3763	1247	N/A
BANCA M-50	2994	2994	292	1,99%	73	365	73	N/A
BANCA M-30	915	915	27	0,18%	0	27	0	N/A
TOTAL	14.708	14.708	2967	20,17%	1327	4294	1320	
			20,17%		9,02%		8,97%	
CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MOBILIARIO SEGÚN ANEXO TÉCNICO (S/N)				SI				
TENIENDO EN CUENTA QUE EL MOBILIARIOS QUE NO FUERON ATENDIDOS, SE LE REALIZO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA Y SEÑALIZACION POR SEGURIDAD A LOS USUARIOS.								

Gráfico 7. Inspección Mobiliario



Ver **Anexo 4.7.A** y **Anexo 4.7.C**.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

- ✓ El reporte de observaciones que se incluyó en el informe N° 22 comprendía el periodo desde el 24 de febrero hasta el 30 de marzo del 2022, el del informe N° 23 comprende desde el 31 de marzo hasta el 27 de abril del 2022, puesto que tal como se ha establecido y es de conocimiento, se ha organizado por semanas no por fechas; sin que ello implique que no se cumpla con lo establecido en la ficha técnica del contrato de interventoría, numeral 1.2.4 Etapa de operación y Ejecución, literal c. Obligaciones administrativas de la Interventoría, que establece: "Efectuar la verificación del estado del cien por ciento (100%) del mobiliario mensualmente a cargo del Concesionario y la calidad del mismo", porque se están cubriendo todos los días del mes correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril del 2022. **Anexo N° 4.7.F.**
- ✓ En la imagen anterior aparecen 1.247 señales sin atender que están referenciadas en el capítulo 4.15 REPORTE DE SEÑALES AFECTADAS POR VANDALISMO, que corresponden a las artes que no se han recibido de TMSA, como se aprecia en el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN REPOSICIONES A 30/04/2022		
ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDADES
1	ARTES SOLICITADOS	3.165
2	ARTES ENTREGADOS TMSA	1.918
3	SEÑALES NO ATENDIDAS – Falta entrega de artes por TMSA	1.247

En el **ANEXO 4.7.E.1.**, se referencia el proceso de producción e instalación de las 1918 artes entregados por TMSA.

- ✓ En la ilustración N°63 aparecen 73 Bancas M-50 sin atender, debido a que estas fueron hurtadas dentro de los actos vandálicos que se siguen presentando en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá D.C. Se ha solicitado al Dadep el traslado de estas bancas a otros puntos donde el vandalismo sea menor. Ver **ANEXO 4.7.D.3.**
- ✓ El Concesionario realiza el mantenimiento del mobiliario del primero al último día de cada mes (1 a 30). Debido a esto se realizó el OTROSÍ No.02, con el fin de que el período del Informe Mensual de Interventoría concuerde las inspecciones realizadas a la programación del concesionario. La interventoría efectúa la verificación del estado del cien por ciento (100%) del mobiliario mensualmente a cargo del Concesionario y la calidad del mismo.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

- ✓ Las reparaciones que son necesarias para garantizar la seguridad pública, denominadas “urgentes”, se avisan de forma inmediata mediante correo electrónico al jefe de Operaciones de EUCOL, de la siguiente forma: observación encontrada de tipo 1 (atención a las 72 horas) o de tipo 2 (Atención a 24 horas). Igualmente, este proceso es indispensable para el control de EUCOL, puesto que, si una observación es de carácter urgente, la atención no espera hasta la fecha del reporte semanal, puesto que debe ser atendida de manera inmediata, una vez evidenciada y reportada por la interventoría.

En el **Anexo N°4.7. A.** se presenta el resumen de la inspección diaria realizada por la Interventoría incluyendo las fotografías de las Observaciones hechas al mobiliario.

El concesionario realiza el mantenimiento preventivo a los muebles que no han sido recuperados en su totalidad, como se describe en el anexo técnico en el numeral 14.1.1 *MANTENIMIENTO PREVENTIVO “El concesionario deberá mantener a su costa el mobiliario en óptimas condiciones de limpieza, desde el momento de su instalación hasta el final de la concesión”*, mediante el cual el mueble se deja limpio y demarcado para que no se afecte la seguridad de los usuarios.

Trazabilidad de la solicitud del Cronograma de Recuperación de Señales

La interventoría mediante comunicado N° GDADEP-517-21 del 22 de noviembre del 2021, le solicito al concesionario el cronograma de recuperación del mobiliario urbano que falta por atender, teniendo en cuenta que se debe cumplir con lo establecido en el anexo técnico. VER ANEXO 4.7.A.1.

Mediante el comunicado de N° CC-INTERD-103-21 del 13 de diciembre del 2021, el concesionario presento el cronograma para recuperación del mobiliario restante que fue afectado por las manifestaciones derivadas al paro nacional. VER ANEXO 4.7.A.2.

Esta Interventoría, en cumplimiento de las obligaciones de seguimiento a las actividades del contrato de Concesión, y según lo establecido en el anexo técnico en el numeral 14. DEFINICIÓN, ALCANCE Y OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN y descrita en el 14.1.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, revisó el cronograma de recuperación para las señales verticales que falta por atender presentado por el Concesionario con los siguientes tiempos de ejecución como se identifica en el comunicado N° GDADEP-534-21 del 22 de diciembre del 2021:

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Tabla 9 Cronograma de Recuperación de Señales

MATERIAL A REPONER	Cantidad a reponer conforme artes entregados por TMSA	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	TOTAL
Señales completas	251	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	251
acumulado de unidades atendidas		25	50	75	100	125	150	175	200	225	251	
% avance	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%		
Semana inicia	29-nov	6-dic	13-dic	20-dic	27-dic	3-ene	10-ene	17-ene	24-ene	31-ene		
Notas: Se asume la semana comprendida entre el 29 de Noviembre y el 4 de Diciembre como la semana 1. Cantidad a reponer conforme artes entregados por TMSA Esta programación puede estar sujeto a cambios por: <ul style="list-style-type: none"> - Asonadas y vandalismo en contra del mobiliario urbano por manifestaciones. - Las medidas obligatorias adoptadas por los gobiernos Nacional y Local debido a Emergencia Sanitaria por COVID-19 - Mal tiempo atmosférico que impida el rendimiento de reparaciones en calle. - Causas de fuerza mayor no atribuibles al concesionario. 												

El Dadep mediante el radicado N° 20213080174401 del 13 de enero del 2022, aclaran que, al comparar los datos suministrados en las tablas anteriores, no es claro a que paquetes de artes corresponden las 251 señales pendientes por reponer, por lo que se solicita a la interventoría detallar la información suministrada. Así mismo, dicen es necesario indicar las acciones a seguir una vez TMSA haga entrega de las artes faltantes, con el fin de garantizar la recuperación del mobiliario. Lo anterior teniendo en cuenta que las artes faltantes no se encuentran contempladas en el cronograma remitido por la Concesión. VER ANEXO 4.7.A.3.

- ✓ Mediante correo electrónico del 29 de enero de 2022, se recibió un cronograma para reparación de mobiliario afectado donde consideran la instalación de las 684 señales de TMSA reportadas hasta el 31 de diciembre de 2021 como se muestran a continuación:

Tabla 10 Cronograma de Recuperación de Señales V2

PROGRAMACIÓN n. 2 ESTIMADA PARA REPARACIÓN DE MOBILIARIOS AFECTADOS POR ROBO CONTINUADO DE SEÑALES V.2																					
año ---->		2021						2022													
MATERIAL A REPONER	Cantidad a reponer conforme artes entregados por TMSA	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Señales completas	684	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
unidades para atender por semana		25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
acumulado de unidades atendidas		25	50	75	100	125	150	175	200	225	251	281	311	341	371	401	431	461	491	521	551
% avance	4%	7%	11%	15%	18%	22%	26%	29%	33%	37%	41%	45%	50%	54%	59%	63%	67%	72%	76%	81%	85%
Semana inicia	29-nov	6-dic	13-dic	20-dic	27-dic	3-ene	10-ene	17-ene	24-ene	31-ene	7-feb	14-feb	21-feb	28-feb	7-mar	14-mar	21-mar	28-mar	4-abr	11-abr	18-abr
Notas: Se asume la semana comprendida entre el 29 de Noviembre y el 4 de Diciembre como la semana 47 Cantidad a reponer conforme artes entregados por TMSA menos 291 unidades ya repuestas según cronograma n. 1 Esta programación puede estar sujeto a cambios por: <ul style="list-style-type: none"> - Asonadas y vandalismo en contra del mobiliario urbano por manifestaciones. - Las medidas obligatorias adoptadas por los gobiernos Nacional y Local debido a Emergencia Sanitaria por COVID-19 - Mal tiempo atmosférico que impida el rendimiento de reparaciones en calle. - Causas de fuerza mayor no atribuibles al concesionario. 																					

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Cabe resaltar que las 251 señales que fueron reportadas en el comunicado DADEP 20214000266222 del 23 de diciembre de 2021 hacían parte de los paquetes N° 13 y 14 relacionados en la tabla N° 11, las cuales como se indicó en precedencia, el concesionario las contempló en el cronograma de recuperación de señales N° 2. Adicionalmente, mediante el comunicado GDADEP-568-22 del 31 de enero del 2022 la interventoría solicitó a Eucol la presentación de un nuevo cronograma para la instalación de señales a reponer y considerar todo lo recibido con corte a 18 de enero de 2022 que incluye hasta el paquete N° 16 entregado por TMSA tal como se muestra en el cuadro. VER **ANEXO 4.7.A.4.**

- ✓ En el cronograma que se presentó para las 251 señales con corte hasta la semana 10 (es decir al 31 de enero de 2022), se tenía programada la recuperación y ejecución de las mismas, sin embargo, luego de la verificación realizada por la Interventoría se encontró que el total instalado fue de 315, es decir, el porcentaje de avance fue del 125 %, superando los compromisos presentados en la Tabla N° 09, lo que denota el cumplimiento del Concesionario.

Se recuerda que dentro de los paquetes 9 al 12 que fueron programados y ejecutados por el concesionario en el cronograma de recuperación N° 1, estaba el mobiliario que fue afectado por los actos vandálicos de las manifestaciones por el paro nacional desde el pasado 28 de abril del 2021.

- ✓ Mediante el comunicado la interventoría solicitó a Eucol la presentación de un nuevo cronograma, para la El Concesionario en respuesta al GDADEP-568-22 del 31 de enero del 2022 mediante el comunicado CC-INTERD-121-22 presentó a la Interventoría una solicitud para suspender la reposición de señales durante ocho (8) semanas para avanzar con propuestas de solución utilizando otros materiales que no sean atractivos para el mercado negro de acero inoxidable y entretanto, instalar la información de rutas mediante adhesivos en los portamapas de los paraderos M-10, con una frecuencia de 100 unidades de instalación por semana. **Ver Anexo 4.7.A.5.**

La Interventoría se ratifica en lo expuesto a EUCOL mediante GDADEP-606-22 del 03 de marzo 2022 donde responde al concesionario en los siguientes términos:

- ✓ Se solicita a EUCOL precisar la propuesta de suspensión en lo siguiente: ¿desde qué paquete se detiene la producción en las condiciones iniciales del contrato?, ¿cuándo iniciaría la instalación de adhesivos?, ¿por cuánto tiempo de acuerdo con tiempos de aprobación, se adoptaría la solución temporal de

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

adhesivos? y una vez se aprueben los nuevos materiales, ¿cual sería el cronograma de instalación de las señales definitivas? **Ver Anexo 4.7.A.6.**

El concesionario mediante el comunicado CC-INTERD-130-22 del 11 de marzo del 2022 responde sobre la apreciación de la interventoría, en cuanto a que suspender la reposición de señales para proponer soluciones de fabricación de los elementos utilizando otros materiales conlleva una modificación contractual, atendiendo la solicitud, proceden a sustentar con evidencias y soportes de carácter técnico.

- ✓ Adhesivos en porta mapas. Se confirma sobre este aspecto y como ya se lo habíamos informado en oficio anterior, se iniciaría con esta instalación como solución temporal, una vez se finalice la reposición de las señales del grupo 15, mientras dure el proceso de suspensión y hasta cuando inicie el proceso de instalación por reposición de las nuevas señales que se aprueben con nuevo material para mitigar el vandalismo. **Ver Anexo 4.7.A.7.**

La Interventoría mediante GDADEP-618-22 del 17 de marzo 2022 informa al Dadep en los siguientes términos:

- ✓ En el Comité de seguimiento del Contrato realizado el 15 de marzo de 2022, el Concesionario presentó una parte de su propuesta de modificación de material para atacar de raíz el problema de hurto y comercialización en el mercado negro, de las señales verticales del SITP, no obstante, como se pudo advertir, aún hay muchos interrogantes, respecto del término de tiempo que implicaría la implementación de la nueva solución.
- ✓ Pese a las dudas que aún persisten respecto de los avances en la implementación de un nuevo material, las cuales se irán diluyendo en las mesas de trabajo planteadas por EUCOL, el análisis de la propuesta de EUCOL con la información que hasta el momento se tiene, implica el trámite de una modificación al Contrato de Concesión, que la Interventoría se encuentra revisando y fundamentando, por lo tanto, se entregará oportunamente al DADEP, con el rigor que ha caracterizado a esta Interventoría.
- ✓ Por lo tanto, al tiempo que el Concesionario se encuentra explorando las alternativas para proponer un material que tenga las mismas exigencias de calidad, durabilidad y resistencia, la Interventoría está revisando la propuesta de adelantar un modificadorio que establezca una disposición transitoria que satisfaga a las diferentes partes afectadas con la crítica situación de hurto de las señales de TMSA.

INFORME MENSUAL N° 23	  	<p>Contrato N° 110-00129-247-0-2020</p> <p>Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.</p>
--	---	---

- ✓ En consecuencia, se considera que no resulta pertinente que se continúe exigiendo el cumplimiento de un cronograma para la producción de señales en las condiciones actuales, toda vez que la evidencia ha demostrado que tan pronto se están reponiendo, se las están hurtando nuevamente, y se deben establecer mecanismos transitorios de información al usuario, mientras se inicia la reposición total de las señales con los nuevos parámetros de materiales aprobados. **Ver Anexo 4.7.A.8.**
- ✓ El concesionario mediante el comunicado CC-INTERD-132-22 del 22 de marzo del 2022, realiza entrega de Propuesta del SISTEMA ROTOMOLDEO para diseño y fabricación de Señales Verticales SITP, cumpliendo con lo establecido en el comité de seguimiento del 15 de marzo del 2022 con la entrega de esta información. **Ver Anexo 4.7.A.9.**
- ✓ La Interventoría se ratifica en lo expuesto a EUCOL mediante GDADEP-626-22 del 25 de marzo 2022 donde responde al concesionario sobre presentar las justificaciones necesarias para la implementación del cambio de material de este mobiliario, los cuales se enuncian a continuación:
 - Justificación de la escogencia y determinación del cambio del material.
 - Planimetría completa de los elementos presentados.
 - Ficha técnica de los materiales a utilizar.
 - Dossier de pruebas, ensayos de laboratorio de todos los materiales utilizados y los procedimientos de calidad.
 - Manual de Mantenimiento preventivo de este mobiliario.
 - Tiempos de presentación del prototipo con el cambio de material propuesto.
 - Entrega de documentación de las plantas a utilizar en la primera fase.
 - Tiempos de producción y cantidades estimadas de entrega de la primera fase.
 - Tiempos de traslados de la primera fase de producción.
 - Proceso de instalación de estas señales. (cronograma de reposición).
 - Entrega de documentación de plantas nacionales para fabricación de estas señales.
 - Estudio de si se requieren permisos ambientales por el cambio de material. **Ver Anexo 4.7.A.10.**

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

- ✓ El concesionario mediante el comunicado CC-INTERD-134-22 del 31 de marzo del 2022, confirma que todo el ejercicio realizado por el concesionario para determinar el cambio de material parte de la inminente necesidad de incorporar uno que sustituya el Acero Inoxidable con el cual están fabricados actualmente los cajones de las señales verticales para el SITP para hacerlos cero atractivos en el mercado ilegal, que está incentivando el hurto de las señales de manera desmedida como se explicó y sustentó ampliamente a la Interventoría mediante los oficios, CC-INTERD- 101 y 103 de 2021 y CC-INTERD-121, 130 y 132 de 2022. (para trazabilidad se adjuntan los oficios.) **Anexo 4.7.A.11.**
- ✓ La Interventoría se ratifica en lo expuesto a EUCOL mediante GDADEP-635-22 del 04 de abril 2022, donde la Interventoría realizar un análisis técnico, jurídico y financiero, sobre la modificación del material de las señales del SITP, la cual se relaciona la trazabilidad de las gestiones adelantadas tanto por el Concesionario y el Interventoría.

A juicio de la Interventoría y del Concesionario, su propuesta implica una modificación contractual, por lo tanto, este análisis se realizará de acuerdo con la siguiente metodología: i) obligaciones del contrato de concesión sobre reposición de señales; ii) situación actual en la entrega de cronograma de señales; iii) hurto y actos vandálicos; iv) cumplimiento de las obligaciones en las condiciones actuales y v) análisis técnico, jurídico y financiero sobre la modificación. **Anexo 4.7.A.12.**

IMPLEMENTACIÓN DE STICKER SEÑALES VANDALIZADAS

Teniendo en cuenta el incremento de hurto de las señales verticales que se están presentado en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá D.C, y después de la reunión presencial que se realizado el 04 de abril del 2022, para la revisión de la propuesta que presento el concesionario para fabricar e instalar Sticker como medida transitoria para información de las rutas a los usuarios de SITP, mientras se define el nuevo diseño de las señales afectadas diariamente por el vandalismo y hurto, se tienen las siguientes observaciones para el proceso de instalación:

1. TMSA comenta que realizará el arle para los Sticker desde el paquete 16 hasta la fecha en cantidades de 100 unidades semanales, a partir del próximo 8 de abril de 2022.
2. TMSA comenta que entregará para señales con tipología 1 a 2 en tamaño de 45 cms de alto y para tipología de 3 a 5 en tamaño de 90 cms.

INFORME MENSUAL N° 23	  	<p>Contrato N° 110-00129-247-0-2020</p> <p>Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.</p>
--	---	---

3. EUCOL iniciará con la instalación de los Sticker 3 días después de la entrega por parte de TMSA, instalando 100 unidades semanales, con tendencia a aumentar de acuerdo a la curva de producción, en caso de que la curva de producción se incrementa se informara a TMSA para que entregue los respectivos artes.
4. La interventoría verificará el cumplimiento semanal por parte del concesionario e informará tanto al DADEP como a TMSA.
5. TMSA solicita que para las actualizaciones se realice el ajuste en el Sticker, trabajándolo así: para retiro se tapará la ruta a retirar y para las actualizaciones se incluirá la nueva ruta en la parte inferior del Sticker.

Ilustración 63 Registro de la instalación de Sticker



Ver **Anexo 4.7.E.2 Acta de Reunión del 01-04-22 Revisión prototipos Sticker**

Ver **Anexo 4.7.E.3 Paquete 01 y 02 Sticker**

4.6 RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE ATENCION DE OBSERVACIONES

De la inspección que adelanta la interventoría con respecto a los recorridos de verificación se tiene lo siguiente:

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Tabla 11. Reporte y verificación de observaciones

DESCRIPCION	ENTREGA
Reporte de la Interventoría al Concesionario de las observaciones encontradas	El jueves de cada semana con corte al día anterior (miércoles)
Reporte del Concesionario a la Interventoría de las observaciones atendidas	Los martes de cada semana
Verificación de la Interventoría (mediante recorridos)	Los miércoles de cada semana

En caso de encontrarse observaciones no atendidas, éstas se reportan nuevamente al concesionario y se realiza control y seguimiento del mismo. En el **Anexo 4.7.A** y **Anexo 4.7.C** se presentan los reportes con las respectivas fotografías del antes y después de las observaciones Tipo 1 y 2, atendidas por el Concesionario.

4.7 OBSERVACIONES NO ATENDIDAS

Durante el período del presente informe N°23 se reportan como observaciones No atendidas, el mantenimiento de las señales y las bancas referenciadas en el anexo 4.7.D.3, debido a los actos de vandalismo que se han presentado en las diferentes localidades de Bogotá D.C. (hurtadas totalmente). En el informe mensual correspondiente se entregará la información sobre el mobiliario que va siendo atendido de acuerdo con el cronograma de recuperación vigente y verificado semanalmente por la Interventoría.

4.8 ACTAS DE SEGUIMIENTO

El comité de seguimiento se celebró el 12 de mayo del 2022, entre la entidad, la interventoría y el concesionario con el fin de evaluar varios aspectos del contrato se desarrolló de la siguiente forma.

Área Jurídica

1. Seguimiento al Plan de Cultura Ciudadana. (concesionario - Interventoría).
2. Concepto Ministerio de Cultura (Dadep).
3. Seguimiento a las pólizas (concesionario - Interventoría).
4. Minuta de cesión de derechos patrimoniales. (Dadep).

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

5. cronograma instalación de los 42 paneles (34 definidos y 8 por definir). (Dadep - Interventoría - concesionario).

Área Técnica

1. Informe de Avance de instalación de Sticker para las señales vandalizadas. (concesionario - Interventoría).
2. Informe de avance de traslados de M-10 y M-160 de los contratos de la Av. 68. (concesionario - Interventoría).
3. Informe de Avance de expedición de PMT individuales para traslados solicitados por TMSA, traslados de los contratos de la Av. 68; (concesionario - Interventoría).
4. Informe de avance en la reposición de Brailles entregados por TMSA y por INCI. (concesionario - Interventoría).
5. Informe del estado de las solicitudes de actualización de señales por TMSA y el Avance del Ingreso de actualización de Señales Acceso aplicativo TMSA. (concesionario - Interventoría).
6. Estado de etapa de Diseño de la Señal Vertical. (concesionario - Interventoría).

Tema TIC

1. Cumplimiento de compromisos TIC adquiridos en último comité de seguimiento. (concesionario - Interventoría).
2. Seguimiento a pruebas de funcionamiento beacon, posterior a la visita en taller de los prototipos realizada el 26 de abril de 2022. (concesionario - Interventoría).
3. Respuesta de SDA con retroalimentación obtenida a partir de la información que compartió EUCOL, el 25 de abril de 2022. (concesionario - Interventoría).
4. Definición del diseño serigrafía en los prototipos (panel y tótem). (concesionario).
5. Resumen del avance logrado en el desarrollo KIS. (concesionario).
6. Propuesta para presentación de los prototipos en taller, incluido el desarrollo KIS logrado a la fecha, antes de culminar el plazo de las 8 semanas. (concesionario - Interventoría).

Tema Varios

1. Próxima Fecha del Comité de seguimiento N° 20

Se deja constancia de la trazabilidad de la gestión de las actas de comité elaboradas por la Interventoría en el transcurso del contrato.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

- ✓ Se envió a EUCOL primer paquete de actas por vía correo electrónico el 22 de julio 2020.
- ✓ Mediante comunicado GDADEP-063-20 del 04 de agosto del 2020 se reitera la entrega de las actas de reunión y se anexan nuevamente las actas.
- ✓ Solicitud en Comité de Seguimiento Concesionario Acta No. 02 del 25 de agosto del 2020.
- ✓ Solicitud en Comité de Seguimiento Concesionario Acta No. 03 del 25 de septiembre del 2020.
- ✓ Mediante comunicado GDADEP-152-20 del 06 de noviembre de 2020 se reitera la entrega de las actas de reunión y se anexan nuevamente las actas.
- ✓ Solicitud en Comité de Seguimiento Concesionario Acta No. 05 del 01 de diciembre del 2020.
- ✓ El 22 de diciembre del 2020, el concesionario remite las actas de reunión firmadas, para continuar con el trámite de firmas. Estas fueron remitidas al el Dadep.

Cabe resaltar que se deja como soporte de los comités de Seguimiento realizados para cada periodo, la grabación en medio digital, lo cual fue autorizado por todos los participantes. (Dadep, Eucol e Interventoría).

4.9 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INSTALADA

Con el fin de verificar el cumplimiento contractual de la reserva del 15% de las caras de los paraderos con MUPI para publicidad del Distrito, en el Anexo N° 4.7.B se presenta el listado y registro fotográfico de la instalación de publicidad distrital, verificado por la Interventoría. Durante el presente período, se inspeccionaron 2.074 paneles publicitarios que contenían la campaña Evita Parquear en Vía, Regístrate Impuesto Predial, Dar el Primer Paso, Línea a calma, Portal de oportunidades, discriminados así: Carteles instalados con publicidad distrital en sentido de contraflujo 1047, en sentido del flujo 1018 y en ambas caras 9, para un total de carteles publicitarios de 2.074 representando un 64.30 %, sin embargo, los paneles publicitarios que tienen doble publicidad se cuentan por una sola cara.

INFORME MENSUAL N° 23		Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

Ilustración 64. Cumplimiento de publicidad

No. DE CARAS DEL DISTRITO.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	MUESTRA INSPECCIONADA EN EL MES	PORCENTAJE VERIFICADO DE LAS INSPECCIONES	CUMPLE (S/N)
484	15%	2.074	64,30%	SI

Teniendo en cuenta que el requerimiento contractual al concesionario sobre instalación de publicidad distrital es del 15% del total de paneles, que equivale a 484 caras, se confirma que en el periodo del 1 al 30 de abril del 2022 se evidenciaron 2.074 caras instaladas verificadas por la interventoría, lo que indica que cumplió con lo establecido contractualmente.

4.10 SOLICITUDES DE TRASLADO EN EJECUCIÓN

Una vez efectuada las visitas de campo a las diferentes solicitudes realizadas por TMSA y Dadep, la Interventoría emite conceptos para cada uno de los casos revisados, basados en lo establecido en la NTC -5351- ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO Físico. PARADEROS ACCESIBLES PARA TRANSPORTE PÚBLICO, COLECTIVO Y MASIVO DE PASAJEROS de la Resolución 269 de 2020.

Se anexa Cuadro en Excel de las visitas realizadas de los traslados de mobiliarios solicitados por el DADEP y TMSA, para ser avalados por la interventoría. **ANEXO 4.7.D.1**

4.11 CONFORMACIÓN DE TAPETES SOLICITADOS POR TMSA

Teniendo en cuenta el listado en Excel, que contiene la relación de 1.164 paraderos tipo 3, suministrado por TMSA, y revisado conjuntamente entre el concesionario, TMSA y la interventoría, se determinó que los paraderos 230A02, 103A10, 333A10, 245A11, 289A10 se enmarcan en esta tipología y se encuentran dentro del listado Paraderos relacionados en el Anexo 4.7.D.7., que se han visitado.

Una de las obligaciones de la Interventoría, según el anexo técnico, es verificar la necesidad de adecuar 3.404 zonas duras o tapetes en los paraderos existentes, que comprende construcción total y/o reconstrucción y/o rehabilitación según condiciones particulares solicitadas por TMSA para la instalación del mobiliario nuevo.

El Dadep mediante radicado N° 20203020138651 del 29 de diciembre del 2020, remitió al concesionario la relación de 1.164 paraderos tipo 3 (en formato Excel), listado que se ha

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

tomado como referencia para la verificación que se realiza conjuntamente entre el concesionario, TMSA y la interventoría, de las solicitudes que son remitidas para traslado del mobiliario que tiene a cargo la concesión.

Con base lo anterior la Interventoría solicita al Dadep mediante comunicado N° GDADEP-235-21 del 12 de febrero de 2021, realizar la gestión con TMSA, para que sea remitido el listado completo de las 3.404 de zonas duras, con el fin de establecer las condiciones de los mismos y quien asume los costos.

Se relaciona la trazabilidad de las gestiones realizadas sobre el tema y sus resultados, las que fueron expresadas en el comité de seguimiento N° 08 realizado el día 29 de marzo del 2021:

- ✓ Mediante comunicado N° GDADEP-242-21 del 23 de febrero del 2021 se solicitó al concesionario el cronograma para la conformación de las zonas duras.
- ✓ Mediante comunicado N° GDADEP-245-21 del 24 de febrero del 2021, donde se ratifica que el Concesionario no tiene conocimiento del oficio DADEP radicado No. 20203020138651, con Asunto CONFORMACIÓN TOTAL Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA "ZONA DURA ACCESIBLE O TAPETE", corremos traslado de la copia que llego a la Interventoría.
- ✓ Mediante comunicado N° CC-INTERD-030-21 del 11 de marzo del 2021, el concesionario solicito acompañamiento de TMSA, Dadep e Interventoría para realizar las visitas y verificar las condiciones.
- ✓ Mediante comunicado N° GDADEP-260-21 del 19 de marzo del 2021, se le informo al concesionario que la Interventoría está en disposición de realizar el acompañamiento y que programe las fechas para realizar las inspecciones de los paraderos en cuestión.
- ✓ Mediante comunicado N° GDADEP-262-21 del 19 de marzo del 2021, se informó al Dadep que, del listado entregado de los 1.164 paraderos, 13 de ellos no hacen parte del inventario contractual a cargo de EUCOL, con el fin que sean reportados a TMSA para su conocimiento y procedimiento correspondiente.

En el comité de seguimiento N° 09 del 03 de mayo del 2021, y en comunicado GDADEP-292-21 del 05 de mayo del 2021, se expuso la siguiente relación con respecto a las 76 visitas de paraderos revisadas entre TMSA, concesionario y la Interventoría, presentada por EUCOL en el comité mencionado.

- ✓ Semana 03/05/2021 – 07/05/2021 – Solicitud de PMTS para adecuación de tapetes de 30 ubicaciones de los 3.404.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

- ✓ Semana 03/05/2021 – 07/05/2021 – Inicio definición de posibles contratistas para ejecución de obras.
- ✓ Semana 10/05/2021 – 14/05/2021 – Elaboración de contratos y programaciones de obra.
- ✓ Semana 10/05/2021 – 14/05/2021 – Solicitud de PMTS para adecuación de tapetes de 46 ubicaciones de los 3.404.

Teniendo en cuenta que a fecha de 24 de mayo de 2021 ya se culminaron las actividades programadas, mediante el comunicado GDADEP-317-20 del 24 de mayo del 2021, se le solicita al concesionario informar y remitir a esta Interventoría, el estado de los trámites y los documentos correspondientes a cada una de estas actividades, con el fin de verificar su cumplimiento.

Trazabilidad de Solicitud de comunicaciones a Eucol.

- ✓ De acuerdo con los compromisos del comité de seguimiento N° 10 del 02 de junio del 2021, y expuestos en los comunicados GDADEP-292-21 del 05 de mayo del 2021 y el GDADEP-317-21 del 24 de mayo del 2021, se cuenta con un total de 76 paraderos revisados y avalados entre TMSA e Interventoría en conjunto con el Concesionario para iniciar las labores de construcción de los tapetes, pero a la fecha no se tiene respuesta por parte de Eucol a las solicitudes realizadas en las comunicaciones relacionadas, sobre el avance de los trámites y el cronograma de las actividades a ejecutar.

VER ANEXO 4.7.J.1 GDADEP-343-21 del 17 de junio del 2021

- ✓ Mediante el comunicado GDADEP-343-21 del 17 de junio del 2021, se realizó el requerimiento del cronograma para la conformación total y/o reconstrucción de tapetes para los 76 paraderos revisados entre TMSA e Interventoría y Concesionario y pendientes del inicio de las actividades, sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta.
- ✓ La Interventoría reitera la solicitud de entregar un documento con el cronograma de ejecución en mención, exponiendo las razones del retraso en la presentación del mismo, teniendo en consideración que ya son 76 los paraderos que se requiere trasladar a solicitud de TMSA por diferentes razones, avalados por la Interventoría y el Dadep y que para el nuevo sitio de disposición es requisito indispensable cumplir con todas las normas que rigen el contrato de concesión.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

VER ANEXO 4.7.J.2 GDADEP-369-21 del 07 de julio del 2021

La Interventoría expone al DADEP mediante GDADEP-359-21 su concepto respecto a un posible uso ineficiente de recursos públicos que se podría configurar como consecuencia de la inversión en la conformación de elementos (tapetes) cuya vida útil va a ser inferior de manera significativa al término de uso de tales piezas, dada la funcionalidad y los requerimientos técnicos de diseño de los nuevos paraderos previstos en el contrato de concesión. Se expresa en un aparte de la comunicación:

*“A juicio de esta Interventoría, la exigencia de **Conformación de tapetes de los paraderos existentes de manera total y/o reconstrucción y /o rehabilitación** en una cantidad de 3.404 tapetes; específicamente en lo que se refiere traslado de Paraderos con mobiliario existente (tipo M10), que tiene un diseño diferente al Paradero Tipo 1 del nuevo mobiliario y cuyo costo por tapete es de \$ 9.965.206 podría implicar un uso ineficiente de recursos públicos, puesto que la vida útil del tapete nuevo es de mínimo 15 años pero al realizar la conformación total del elemento para el traslado del M10 (existente) contrastaría con la puesta en funcionamiento del nuevo mobiliario del presente contrato que inicia en enero del 2022 y finaliza en enero de 2024 y para lo cual se debe contar con tapetes que se ajusten a los nuevos diseños del Paradero Tipo 1, implicando la demolición de los tapetes construidos para el traslado del mobiliario existente”.*

VER ANEXO 4.7.J.3 GDADEP-359-21 del 28 de junio del 2021

El Dadep mediante el 20213080084281 del 19 de julio del 2021 responde el comunicado GDADEP-359-21 conceptuando lo siguiente:

*“Ahora bien, la interventoría manifiesta que “(...) puesto que la vida útil del tapete nuevo es de mínimo 15 años pero al realizar la conformación total del elemento para el traslado del M10 (existente) contrastaría con la puesta en funcionamiento del nuevo mobiliario del presente contrato que inicia en enero del 2022 y finaliza en enero de 2024 y para lo cual se debe contar con tapetes que se ajusten a los nuevos diseños del Paradero Tipo 1, **implicando la demolición de los tapetes construidos para el traslado del mobiliario existente.**” (Negrita y subrayado fuera de texto). Sin embargo, dicha afirmación no se considera del todo cierta ya que los tapetes o "zonas duras" a conformar de los traslados autorizados, se deben ajustar a las especificaciones del anexo técnico del contrato de Concesión y la Resolución 269 de 2020 cuyas dimensiones y lineamientos contemplan el nuevo mobiliario. Por lo tanto, al realizarse el cambio del mobiliario existente al nuevo, la afectación de los tapetes o "zonas duras" se realizaría en el área de cimentación del elemento y no en todo el tapete construido para el traslado del mobiliario existente.*

Por otra parte, en cuanto a los traslados de módulos M-10 y M-160 solicitados por

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

TMSA los cuales están siendo afectados por obras IDU, se informa que, no todas las solicitudes de traslado se van a realizar este año de acuerdo con la programación remitida por los contratistas, información que ha sido enviada previamente a la interventoría para su conocimiento. Algunos traslados están programados para realizarse en los años 2022 y 2023, fecha en la que se ha dado inicio la puesta en funcionamiento del nuevo mobiliario”.

VER ANEXO 4.7.J.4 20213080084281 del 19 de julio del 2021

La Interventoría se ratifica en lo expuesto al DADEP mediante GDADEP-0390-21 del 31 de julio donde responde a la Entidad en los siguientes términos:

“Seguidamente afirma la Entidad, que de acuerdo con los conceptos emitidos por la Interventoría avalando los traslados solicitados por TMSA u otras entidades, el Dadep otorga la viabilidad para la adecuación de zonas duras y traslados de los paraderos SITP, tema que no está en discusión.

*“Sin querer entrar a controvertir lo dicho por la Entidad, es importante aclarar que para la Interventoría el término **Demolición**, no significa destruir el tapete completo, pero la acción de retirar un mobiliario cuya estructura y conformación es diferente al nuevo, que requiere de nuevas y diferentes instalaciones eléctricas para el funcionamiento, implica demoler un % (mayor o menor) del área total del tapete, pero que al final se convierte en una afectación de un elemento recién construido, acción que a la vista del desprevenido usuario y de un ente de control, significa un mal uso de los recursos públicos.*

Es importante precisar que el numeral 14.1.4 BOLSA DE TRASLADO, INSTALACIÓN Y COSTOS del Anexo Técnico, dispone:

“Los traslados incluyen el cumplimiento de cada uno de los partes de este documento, los costos de estos los asumirá la entidad que solicite el traslado, en el momento en que la bolsa a costa del Concesionario se termine y se pagaran al costo ofertado. Estos traslados serán autorizados por el DADEP, previa revisión del cumplimiento técnico de los nuevos puntos de instalación remitidos por las Entidades competentes” (Subrayado fuera de texto)

(...)

Aunado a lo anterior en Anexo técnico establece en las obligaciones del Concesionario en literales i) y j) del numeral 4 lo siguiente:

(....)

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

j) Una vez este valor se agote, el DADEP podrá autorizar un monto adicional igual, cifra que será cruzada contra la retribución que debe pagar el concesionario al DADEP. Mensualmente, el concesionario y la interventoría, dentro de los quince primeros días del mes.....sic.....anterior. Se dejará constancia del saldo pendiente por utilizar, a pesos de junio de 2019. Este valor mensual utilizado, se descontará del componente fijo de la retribución a pagar en ese mes. Una vez agotado este valor, el costo del traslado será a cargo de la entidad o tercero que los solicite”. (Subrayado fuera de texto)

Claramente se entiende que, según lo dispuesto en los términos contractuales, la bolsa de traslados está limitada hasta la suma de \$2.684.000.000, la cual tiene la vocación de costear estas actividades durante todo el período de ejecución de la concesión, sin embargo, de agotarse este monto, el DADEP puede autorizar un aporte adicional, afectando el valor de su retribución fija. Ahora bien, llegado el caso que se agote y la entidad que solicita el traslado no asuma tales costos, la actividad no se podrá llevar a cabo”.

VER ANEXO 4.7.J.5 GDADEP-0390-21 del 31 de julio 2021

El Dadep mediante el 20213080098111 del 05 de agosto del 2021 responde el comunicado GDADEP-390-21 conceptuando lo siguiente:

- ✓ *Se solicita realizar una mejora en los formatos de viabilidad de traslados o viabilidades de adecuación de zonas duras donde se indique puntualmente si se debe o no adelantar las obras, con el fin de que el Distrito no haga un mal uso de los recursos públicos como ustedes lo señalan, más aún cuando la interventoría ha emitido viabilidades de traslado de mobiliario a zonas que no cuentan ni siquiera con una zona dura que garantice la accesibilidad mínima a los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público, como se evidenció anteriormente y en la mayoría de los casos solo se señalan las adecuaciones que se deben cumplir, contando con zonas duras ya construidas pero que no cumplen la resolución respecto a la señalización horizontal.*

VER ANEXO 4.7.J.6 20213080098111 del 05 de agosto del 2021

La Interventoría se ratifica en lo expuesto al DADEP mediante GDADEP-0422-21 del 26 de agosto donde responde a la Entidad en los siguientes términos:

- ✓ La Interventoría atendiendo la solicitud de la Entidad, da alcance a los conceptos emitidos para mejor comprensión, pero precisa que lo expresado en el formato es claro cuando se afirma que el sitio cumple para la instalación de un paradero Tipo 1 con la conformación de tapete cuando se requiera, con las dimensiones de norma; y ratificamos, que ese no es el tema en discusión; lo que ha recomendado la

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Interventoría es tomar en cuenta que cuando se requiera trasladar un M10 y M160 o ambos, no se solicite la construcción del tapete, dado que tendría un corto período de vida útil ante la inminencia del cambio a un mobiliario nuevo.

- ✓ Por esta razón ratificamos que la Interventoría recomienda no construir tapetes nuevos para trasladar mobiliario (M10 y M160) existente cuyo sitio de ubicación puede ser temporal o, aun si es definitivo, en la medida que las cimentaciones y redes son diferentes a las del mobiliario nuevo, de manera que su uso o vida útil sería reducido ante el inicio próximo de la instalación de un nuevo diseño que debe contar con tapetes con otras especificaciones.
- ✓ Siendo así las cosas, de acuerdo con lo expuesto, la construcción del tapete es una decisión discrecional de la entidad que lo solicita o del Dadep, pero la Interventoría en su comunicación inicial lo que advertía era sobre los cuestionamientos que se pueden generar por parte de la ciudadanía ante la eventualidad de afectar tapetes recién contruidos para el traslado del mobiliario existente (M10 o M160), una vez se inicie la instalación del mobiliario nuevo, en lo que respecta al contrato de concesión.
- ✓ Como estos traslados y la adecuación de zonas duras, son aprobados por el DADEP, lo que la Interventoría hizo mediante las comunicaciones GDADEP369 Y GDADEP-390, fue recomendar al Dadep sobre no aprobar la construcción de tapetes nuevos para el traslado de mobiliarios M10 y M160 existentes que puedan verse afectados en un corto tiempo. Y ratificamos, nunca se expresó en los comunicados mencionados, que no era obligación del Concesionario realizar los traslados solicitados.

VER ANEXO 4.7.J.7 GDADEP-0422-21 del 26 de agosto 2021

El Dadep mediante el 20213080114371 del 21 de septiembre del 2021 responde el comunicado GDADEP-422-21 conceptuando lo siguiente:

- ✓ Respecto a su respuesta en la cual afirman que: "Todas las reuniones programadas por parte de la interventoría han sido grabadas y los audios reposan en los archivos de todos los participantes.", sea la oportunidad para recordar que el Dadep solicitó que se remitieran las grabaciones efectuadas al día siguiente de cada reunión; y, en caso de que las reuniones sean presenciales, se debe levantar acta donde quede constancia de lo tratado en la misma, lo anterior para que las partes tengamos constancia y claridad de lo tratado.
- ✓ Se aclara a la interventoría que el Dadep no confunde los capítulos como lo quiere hacer ver la interventoría cuando manifiesta: "En este punto advierte la interventoría

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

que de manera reiterada la entidad confunde los capítulos y las obligaciones de la instalación del mobiliario nuevo, con las de mantenimiento y operación del mobiliario recibido, cada una de ellas previstas en capítulos independientes en el Anexo Técnico" dejando entre dicho a los profesionales que proyectan y aprueban los documentos.

VER ANEXO 4.7.J.8 20213080114371 del 21 de septiembre del 2021

La Interventoría se ratifica en lo expuesto al DADEP mediante GDADEP-0472-21 del 06 de octubre donde responde a la Entidad en los siguientes términos:

- ✓ En respuesta a la comunicación de la referencia, se la indica que mediante el oficio GDADEP 471-21 se le dio un término de cinco (5) días al Concesionario, para que presente el cronograma para la conformación total y/o reconstrucción de la "zona dura accesible o tapete" de 76 paraderos según solicitud de TMSA, avalados por la Interventoría, precisando que ello hacía parte de sus obligaciones y que debían ser descontados de los 3.404 tapetes que hacen parte de la oferta económica.

VER ANEXO 4.7.J.9 GDADEP-0471-21 del 06 de octubre 2021

VER ANEXO 4.7.J.10 GDADEP-0472-21 del 06 de octubre 2021

El Dadep mediante el 20213080135461 del 22 de octubre del 2021 responde el comunicado GDADEP-472-21 conceptuando lo siguiente:

- ✓ En respuesta al radicado de la referencia por medio del cual la interventoría "indica que mediante el oficio GDADEP 471-21 se le dio un término de cinco (5) días al Concesionario, para que presente el cronograma para la conformación total y/o reconstrucción de la "zona dura accesible o tapete" de 76 paraderos según solicitud de TMSA", este Departamento queda atento a la entrega de la información.

VER ANEXO 4.7.J.11 20213080135461 del 22 de octubre del 2021

La Interventoría se ratifica en lo expuesto al DADEP mediante GDADEP-0508-21 del 12 de noviembre donde responde a la Entidad en los siguientes términos:

- ✓ Se aclara que las zonas duras o tapetes solamente hacen parte integral de las tres tipologías de paradero y que las cantidades requeridas para cada uno se encuentran detalladas en las tantas veces citados numerales 1.1.2.1 al 1.1.2.3 del Anexo Técnico.

De acuerdo con lo anterior, encuentra la Interventoría que no hay soporte jurídico para exigir en este momento contractual, que el Concesionario realice la

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

construcción de 76 tapetes de los 3.404 previstos para la conformación, rehabilitación y/o reconstrucción de los nuevos paraderos tipo 3, en tanto que aún no ha iniciado el plazo para la instalación del mobiliario nuevo, de acuerdo con el Otrosí 3 y ante la falta de aprobación de la Secretaría Distrital de Planeación, que ha impedido avanzar en el proceso de fabricación.

VER ANEXO 4.7.J.12 GDADEP-0508-21 del 12 de noviembre 2021

El Dadep mediante el 20213080154401 del 29 de diciembre del 2021 responde el comunicado GDADEP-508-21 conceptuando lo siguiente:

- ✓ Solicitamos a la interventoría que, de acuerdo con los argumentos citados, se emita un concepto definitivo a la entidad, teniendo en cuenta que hay dos posturas que aparentemente resultan incompatibles. En ese sentido, es necesario se realice un análisis jurídico, técnico y financiero donde se exponga si la conformación, total y/o reconstrucción de la "zona dura accesible o tapete", está sujeta a la instalación del nuevo mobiliario o cuando podría hacer exigible el cumplimiento de esta obligación.

VER ANEXO 4.7.J.13 20213080154401 del 29 de diciembre del 2021

La Interventoría se ratifica en lo expuesto al DADEP mediante GDADEP-0547-21 del 06 de enero 2022 donde responde a la Entidad en los siguientes términos:

- ✓ Una interpretación armónica, sistemática y eficiente de las cláusulas contractuales, los anexos técnico y financiero y los documentos precontractuales, nos lleva a deducir que la solicitud de 3.404 tapetes para su conformación total y/o reconstrucción y/o rehabilitación, según las categorías dispuestas por TMSA, debe ejecutarse al mismo tiempo de la implementación del cronograma del nuevo mobiliario para los paraderos tipo 1, 2 y 3 dispuesto en el numeral 4.1.1 del Apéndice Técnico.
- ✓ A su vez, en las obligaciones de operación y mantenimiento se dispuso de un monto para los traslados, dentro del cual se podrán intervenir las zonas duras, según el valor ofertado y hasta agotar los recursos dispuestos para esta actividad. Por lo tanto, la programación de la instalación y traslado del mobiliario urbano, deberá hacerse de manera racional que permita el uso eficiente de los limitados recursos de los que dispone el contrato y que no afecte los fondos del Distrito.

VER ANEXO 4.7.J.14 GDADEP-0547-21 del 06 de enero 2022

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

El Dadep mediante el 20223080010551 del 17 de febrero del 2022 responde el comunicado GDADEP-547-21 conceptuando lo siguiente:

- ✓ Teniendo en cuenta que la conformación de los tapetes está incluida dentro de los 3 tipos de categoría (Paradero Tipo 1: Paradero con módulo, Paradero Tipo 2: Paradero con Tótem y Paradero Tipo 3: Paradero con señal), mas no existe un cronograma de conformación de esta zona, se solicita evaluar junto con la Concesión la viabilidad de iniciar las adecuaciones las zonas duras priorizadas por TMSA.

VER ANEXO 4.7.J.15 20223080010551 del 17 de febrero del 2022.

La Interventoría se ratifica en lo expuesto al DADEP mediante GDADEP-0624-22 del 22 de marzo 2022 donde responde a la Entidad en los siguientes términos:

- ✓ Se informa que la Interventoría dando cumplimiento a su instrucción, le corrió traslado de su solicitud a EUCOL, quienes respondieron el 16 marzo de 2022 reiterando lo que han expuesto desde el 9 de junio de 2021, según el cual: “no corresponde al Concesionario realizar labores específicas de construcción de tapetes toda vez que (i) los 76 paraderos no son objeto de traslado imputables a la Bolsa de Traslados y (ii) tampoco puede incluirse, en 2021, a los 3.404 tapetes a conformar y/o reconstruir a cargo del Concesionario durante la Etapa de Instalación del nuevo mobiliario, la cual se realizará en 3 años a contar del 2022”.
- ✓ Sobre la respuesta dada por el Concesionario, encuentra la Interventoría que jurídicamente tiene razón, puesto que la obligación de instalar los 3.404 tapetes se considera que de conformidad con el Código Civil Colombiano¹, es una obligación sujeta a plazo el cual no ha iniciado para hacerse exigible, por lo tanto, no es viable conminar al contratista a cumplirlo anticipadamente.

VER ANEXO 4.7.J.16 GDADEP-0624-21 del 22 de marzo 2022

4.12 VISITAS PARA TRASLADOS DE MOBILIARIOS IDU

En el Drive compartido por TMSA del listado de posibles sitios de ubicación de módulos M-10 Y M-160 para traslados que requieren los contratos IDU o cualquier entidad estatal, se revisó por parte de la interventoría cada paradero teniendo como referencia lo establecido en la NTC -5351- ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. PARADEROS ACCESIBLES PARA TRANSPORTE PÚBLICO, COLECTIVO Y MASIVO DE PASAJEROS, en la Resolución 269 de 2020.

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE TRASLADOS DE MOBILIARIOS CONTRATOS IDU – AV.68

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

✓ **CONTRATO IDU-345-2020 - GRUPO 1.**

Puntos de Origen

TIPO MUEBI	CODIGO INVENTAR	CODIGO DEL	LOCALIDAD	DIRECCION	SENTI
M-10	PE-0284	K68+0730	PUENTE ARANDA	AV. CARRERA 68 - AV 1ro DE MAYO	S-N
M-10	PE-0275	K68+0590	KENNEDY	AV. CARRERA 68 - 29-13 SUR	N-S
M-10	PE-1466	K68+0600	PUENTE ARANDA	AV. CARRERA 68 - 30-15 SUR (CAMARA DE COMERCIO)	N-S
M-10	PE-1467	K68+0610	PUENTE ARANDA	AV. CARRERA 68 - 31-41 SUR (CRUZ ROJA)	N-S
M-10	PE-0276	K68+0620	KENNEDY	AV. CARRERA 68 - 34-71 SUR 1	N-S
M-10	PE-0277	K68+0630	KENNEDY	AV. CARRERA 68 - 34-71 SUR 2	N-S
M-10	PE-1468	K68+0640	PUENTE ARANDA	AV. CARRERA 68 - 37 SUR (HOMECENTER)	N-S
M-10	PE-1469	K68+0650	PUENTE ARANDA	AV. CARRERA 68 - 37 SUR (METRO)	N-S
M-10	PE-0278	K68+0660	KENNEDY	AV. CARRERA 68 - 37A-71 SUR	N-S
M-10	PE-0279	K68+0670	KENNEDY	AV. CARRERA 68 - 38H-77 SUR	N-S

Puntos Destino

REFERENCIA MUEBLI	CODIGO INV	CODIGO DELTA	LOCALIDAD	NOMBRE	DIRECCION	SENTIDC	LONGITUD	LATITUD
M-12	629A01	629A01	USAQUEN	Br. San Patricio	Auto Norte - CI 109	S-N	-74,054886	4,698502
M-12	636A01	636A01	USAQUEN	Parque Alcalá	Auto Norte - CI 136	S-N	-74,0509568	4,72182816
M-12	068A00	068A00	SANTA FE	Pq. Tercer Milenio	AK 10 - CL 7	N-S	-74,080431	4,59647083
M-12	244B00	244B00	SANTA FE	Pl. Las Nieves	AC 19 - KR 7	E-O	-74,0719401	4,60569189
M-12	359A12	359A12	RAFAEL URIBE URIBE	Br. Sociego Sur	AK 10 X CL 22 SUR	N-S	-74,0959933	4,57447075
M-12	675A00	675A00	SANTA FE	Estación Museo Nacional	AK 7 X CL 29	S-N	-74,0687132	4,6160505
M-12	676A00	676A00	SANTA FE	Estación Bicentenario	AK 10 X CL 4	S-N	-74,0818	4,59382
M-12	784A00	784A00	CANDELARIA	Pq. Tercer Milenio	AK 10 - CL 7	S-N	-74,0802006	4,59635108
M-12	785A00	785A00	CANDELARIA	Br. Centro Administrativo	AK 10 - CL 9	S-N	-74,0787549	4,59856082
M-12	790A00	790A00	SANTA FE	Br. Santa Inés	AK 10 - CL 9	N-S	-74,0791233	4,59870448

✓ **CONTRATO IDU-346-2020 - GRUPO 2.**

Puntos de Origen

M-10	PE-1461	K68+0500	FONTIBON	AV. CARRERA 68 - 3 (PASANDO) 1	N-S	2
M-10	PE-1462	K68+0510	FONTIBON	AV. CARRERA 68 - 3 (PASANDO) 2	N-S	2
M-10	PE-1463	K68+0520	FONTIBON	AV. CARRERA 68 - 3 (PASANDO) 3	N-S	2
M-10	PE-1464	K68+0530	FONTIBON	AV. CARRERA 68 - 3 (PASANDO) 4	N-S	2

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

Puntos Destino

M-12	420A06	420A06	TEUSAQUILLO	Br. Gran América	AC 26 - KR 32A	O-E	-74,0828572	4,6294343
SEÑAL IDU	153A00	153A00	BARRIOS UNIDOS	Avenida Caracas	CL 66 - AV. Caracas		-74,065434	4,653794
M-12	187B05	187B05	BARRIOS UNIDOS	Hsp. Infantil San José	AC 68 - KR 52	O-E	-74,078207	4,66607527
M-12	213A03	213A03	BARRIOS UNIDOS	Br. Rionegro	AV. Suba - CL 98A	N-S	-74,0649372	4,68769867

✓ CONTRATO IDU-347-2020 - GRUPO 3.

Puntos de Origen

TIPO MUEBL	CODIGO INVENTAF	CODIGO DEL	LOCALIDAD	DIRECCION	SENTI
M-10	PD-0032	K68+0845	PUENTE ARANDA	AV. CARRERA 68 - 12-18	S-N
M-10	PE-0293	K68+0850	PUENTE ARANDA	AV. CARRERA 68 - 12-64 (KENZO)	S-N

Puntos Destino

REFERENCIA MUEBL	CODIGO INV	CODIGO DELTA	LOCALIDAD	NOMBRE	DIRECCION	SENTID	LONGITUD	LATITUD
M-12	057A09	057A09	KENNEDY	Estación Sevillana	AV. NQS - KR 57	N-S	-74,14830318	4,595374938
M-12	093A00	093A00	SANTA FE	Br. Samper	CL 34 X AK 13	O-E	-74,06846733	4,622087906

✓ CONTRATO IDU-348-2020 - GRUPO 4.

Puntos de Origen

TIPO MUEBL	DDIGO INVEN	CODIGO DEL	LOCALIDAD	DIRECCION	SENTI
M-10 / M-160	PE-0297	K68+0890	PUENTE ARANDA	AV. CARRERA 68 - CLL 19 - 2	S-N
M-10 / M-160	PE-1477	K68+0900	PUENTE ARANDA	AV. CARRERA 68 - 19 (CORPOACERO) 1	S-N
M-10 / M-160	PE-1478	K68+0910	PUENTE ARANDA	AV. CARRERA 68 - 19 (CORPOACERO) 2	S-N
M-10 / M-160	PE-1479	K68+0920	PUENTE ARANDA	AV. CARRERA 68 - 20 (CORPOACERO) 1	S-N
M-10 / M-160	PE-1480	K68+0930	PUENTE ARANDA	AV. CARRERA 68 - 20 (CORPOACERO) 2	S-N
M-10 / M-160	PE-1481	K68+0940	PUENTE ARANDA	AV. CARRERA 68 - 22A-30 - 1	S-N
M-10 / M-160	PE-1482	K68+0950	PUENTE ARANDA	AV. CARRERA 68 - 22A-30 - 2	S-N
M-10 / M-160	PE-0299	K68+0980	TEUSAQUILLO	AV. CARRERA 68 - AV. ESPERANZA	S-N
M-10 / M-160	PE-1455	K68+0330	FONTIBON	AV. CARRERA 68 - AV. ESPERANZA	N-S
M-10 / M-160	PE-0262	K68+0340	FONTIBON	AV. CARRERA 68 - CLL 23	N-S

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

Puntos Destino

REFERENCIA MUEBLE	CODIGO INV	CODIGO DELTA	LOCALIDAD	NOMBRE	DIRECCION	SENTI	LONGITUD	LATITUD
M-12	070A07	070A07	PUENTE ARANDA	Estación Ricaurte	AV NQS X CL 10	N-S	-74,09497839	4,610690057
M-12	401A06	401A06	TEUSAQUILLO	Br. Gran América	AV NQS X CL 25B	N-S	-74,0827096	4,62560662
M-12	413A06	413A06	TEUSAQUILLO	Estación CAN	AC 26 - Kr 59	E-O	-74,0979158	4,64581612
M-12	417A06	417A06	TEUSAQUILLO	Estación Quinta Paredes	AC 26 - KR 45	O-E	-74,0929717	4,63652576
M-12	418A06	418A06	TEUSAQUILLO	Estación Corferias	AC 26 - AK 40	O-E	-74,0897059	4,63401981
M-12	421A06	421A06	TEUSAQUILLO	Estación Plaza de la Democracia	AC 26 - AV. NQS	O-E	-74,080875	4,62643521
M-12	694A00	694A00	TEUSAQUILLO	CAD	AV NQS X AC 25	S-N	-74,0821168	4,62537983
M-12	791A00	791A00	LOS MARTIRES	Estación Centro Memoria	AC 26 - KR 25	O-E	-74,077596	4,62190367
M-12	424A08	424A08	KENNEDY	Pquia. Santa Margarita	Tv 78J X CL 41C S		-74,1586175	4,61847385
M-12	124B07	124B07	KENNEDY	Br. Valladolid	CIUDAD DE CALI - CL 4	S-N	-74,1486419	4,64739489

✓ CONTRATO IDU-349-2020 - GRUPO 5.

Puntos de Origen

M-10	PE-0300	K68+0990	TEUSAQUILLO	AV. CARRERA 68 - 26 (COSTADO SUR) 1	S-N	5
M-10	PE-0301	K68+1000	TEUSAQUILLO	AV. CARRERA 68 - 26 (COSTADO SUR) 2	S-N	5
M-10	PE-0302	K68+1010	TEUSAQUILLO	AV. CARRERA 68 - 45-14 (PTE PEATONAL)	S-N	5
M-10	PE-0303	K68+1020	TEUSAQUILLO	AV. CARRERA 68 - CLL 46	S-N	5

Puntos Destino

M-12	623A01	623A01	USAQUEN	Br. Santa Bárbara Central III Sector	AK 11 X CL 115	-74,0375055	4,69432542
SEÑAL IDU	032A03	032A03	SUBA	CED El Salitre - Suba	KR 92 - CL 162	-74,079287	4,756803
M-12	035A03	035A03	SUBA	C.C. Rosales de Suba	KR 92 - CL 156	-74,08141769	4,752583455
M-12	234A10	656A03	SUBA	Suba Salitre	CL170 - KR 93	-74,077006	4,758050

✓ CONTRATO IDU 350 DE 2020- GRUPO 6.

Puntos de Origen

M-10	PE-1484	K68+1030	ENGATIVA	AV. CARRERA 68 - 51 (SIMON BOLIVAR) 1	S-N
M-10	PE-0304	K68+1040	TEUSAQUILLO	AV. CARRERA 68 - 51 (SIMON BOLIVAR) 2	S-N
M-10	PE-1485	K68+1050	ENGATIVA	AV. CARRERA 68 - 51 (SIMON BOLIVAR) 3	S-N
M-10	PE-1486	K68+1060	ENGATIVA	AV. CARRERA 68 - 51 (SIMON BOLIVAR) 4	S-N
M-10	PD-0036	K68+1065	BARRIOS UNIDOS	AV. CARRERA 68 - 63 (SIMON BOLIVAR)	S-N
M-10	PE-0305	K68+1070	BARRIOS UNIDOS	AV. CARRERA 68 - 63 (PEAT. SALITRE MAGICO)	S-N
M-10	PE-1487	K68+1080	ENGATIVA	AV. CARRERA 68 - 63 (SALITRE MAGICO) 1	S-N
M-10	PE-1488	K68+1090	ENGATIVA	AV. CARRERA 68 - 63 (SALITRE MAGICO) 2	S-N
M-10	PE-1489	K68+1100	ENGATIVA	AV. CARRERA 68 - 63 (SALITRE MAGICO) 3	S-N
M-10	PE-0306	K68+1110	BARRIOS UNIDOS	AV. CARRERA 68 - 66 (AQUAPARQUE) 1	S-N
M-10	PE-0307	K68+1120	BARRIOS UNIDOS	AV. CARRERA 68 - 66 (AQUAPARQUE) 2	S-N
M-10	PE-0253	K68+0230	ENGATIVA	AV. CARRERA 68 - 55 (C.O.C.) - 1	N-S

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

Puntos Destino

M-12	123A00	123A00	BARRIOS UNIDOS	Br. La Castellana	AV. NQS - CI 89A	N-S	-74,0610173	4,67794849
M-12	454A05	454A05	BARRIOS UNIDOS	Br. San Miguel	AV. NQS - CL 65	N-S	-74,0774743	4,66110525
M-12	455A05	455A05	BARRIOS UNIDOS	Br. El Rosario	AV. NQS - CL 63C	N-S	-74,0783857	4,65510548
M-12	347B00	347B00	TEUSAQUILLO	Br. Teusaquillo	KR 17 - CL 34		-74,0721	4,62378
M-12	795A00	795A00	TEUSAQUILLO	Br. Estrella	AC 26 - KR 19	E-O	-74,0752135	4,61923364
M-12	519A00	519A00	TEUSAQUILLO	Br. Teusaquillo	Kr 16 X CI 33A - 50 Al lado	S-N	-74,072394	4,622232
M-12	425A06	425A06	TEUSAQUILLO	Br. El Recuerdo	AK 40 - CL 25 BIS	S-N	-74,0894178	4,63286336
M-12	510A03	414B06	TEUSAQUILLO	Estación CAN	AC 26 - KR 59		-74,0988475	4,64529591
SEÑAL IDU	041A06	041A06	TEUSAQUILLO	Imprenta Nacional de Colombia	Av Esperanza X Kr 65	O-E	-74,1048468	4,6472484
M-12	395A06	395A06	TEUSAQUILLO	ibunales de Bogotá y Cundinamar	AC 24 X KR 53	E-O	-74,0993838	4,64049564
M-12	331B07	331B07	KENNEDY	Br. Villa Alsacia	AV. BOYACA-CL 12B	S-N	-74,1293483	4,6455064
M-12	119A08	119A08	KENNEDY	Br. Techo	CI 26 S X Kr 78-70	E-O	-74,1474572	4,62519741

✓ CONTRATO IDU-351-2020 - GRUPO 7.

Puntos de Origen

TIPO MUEBL	CODIGO INVENTA	CODIGO DEL	LOCALIDAD	DIRECCION	SENTI
M-10	PE-0045	K68+1210	BARRIOS UNIDOS	AV. CARRERA 68 - 96 (CAFAM FLORESTA) 1	S-N
M-10	PE-0046	K68+1220	BARRIOS UNIDOS	AV. CARRERA 68 - 96 (CAFAM FLORESTA) 2	S-N
M-10	PE-0238	K68+0010	SUBA	AV. CARRERA 68 - CLL 98A CAFAM LA FLORESTA	N-S

Puntos Destino

REFERENCIA MUEBL	CODIGO INV	CODIGO DELTA	LOCALIDAD	NOMBRE	DIRECCION	SENTID	LONGITUD	LATITUD
SEÑAL IDU	017A12	017A12	RAFAEL URIBE URIBE	Br. Los Molinos II Sector	CL 48Q Bis Sur - KR 2B		-74,105629	4,548831256
SEÑAL IDU	018A12	018A12	RAFAEL URIBE URIBE	Br. Los Molinos II Sector	CL 48Q Bis Sur - KR 4		-74,107902	4,550674012
SEÑAL IDU	063A00	063A00	SANTA FE	Pq. Tercer Milenio	CL 6 - KR 12A		-74,08361449	4,596456418

✓ CONTRATO IDU-352-2020 - GRUPO 8.

Puntos de Origen

TIPO MUEBL	CODIGO INVENTA	CODIGO DEL	LOCALIDAD	DIRECCION	SENTI
M-10	PE-0314	C100+0130	BARRIOS UNIDOS	CALLE 100 - 53-68 - ISERRA 100 - 1	E-O
M-10	PE-0316	C100+0140	BARRIOS UNIDOS	CALLE 100 - 53-68 - ISERRA 100 - 2	E-O

Puntos Destino

REFERENCIA MUEBL	CODIGO INV	CODIGO DELTA	LOCALIDAD	NOMBRE	DIRECCION	SENTID	LONGITUD	LATITUD
M-12	214A03	214A03	BARRIOS UNIDOS	Estación Suba - Calle 95	AK 55 - CL 94C	N-S	-74,0632178	4,6843846
M-12	215A03	215A03	BARRIOS UNIDOS	Estación Rionegro	AK 50 - CL 91A	N-S	-74,0647528	4,68069936

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

✓ CONTRATO IDU-353-2020 - GRUPO 9.

Puntos de Origen

TIPO MUEBL	CODIGO INVENTAR	CODIGO DEL	LOCALIDAD	DIRECCION	SENTI
M-10	PE-1209	C100+0300	USAQUEN	CALLE 100 - 21-67	O-E
M-10	PD-0008	C100+0310	CHAPINERO	CALLE 100 - TRV 19A	O-E
M-10	PE-1210	C100+0320	USAQUEN	CALLE 100 - 19-45	O-E
M-10	PE-0318	C100+0380	CHAPINERO	CALLE 100 - 10-25 - 1	O-E
M-10	PE-0319	C100+0390	CHAPINERO	CALLE 100 - 10-25 - 2	O-E
M-10	PE-1211	C100+0400	USAQUEN	CALLE 100 - CRA 9A	O-E
M-10	PE-0822	C100+0410	USAQUEN	CALLE 100 - CRA 9	O-E

Puntos Destino

REFERENCIA MUEBL	CODIGO INV	CODIGO DELTA	LOCALIDAD	NOMBRE	DIRECCION	SENTIDC	LONGITUD	LATITUD
M-12	712A00	712A00	LOS MARTIRES	Estación San Façon - Cra. 22	AC 13 X TV 22	E-O	-74,087413	4,61052806
M-12	838A00	838A00	LOS MARTIRES	Estación Ricaurte	AC 13 - KR 27	E-O	-74,0896516	4,61254627
M-12	067A07	067A07	PUENTE ARANDA	Br. El Ejido	AC 13 - KR 46	E-O	-74,10351214	4,624878273
M-12	175A00	175A00	LOS MARTIRES	Clínica Méredi	AV NQS X CL 24	S-N	-74,083129	4,62417779
M-12	796A00	796A00	TEUSAQUILLO	Estación Centro Memoria	AC 26 - KR 23	E-O	-74,0771116	4,62180103
M-12	006A08	006A08	KENNEDY	Pq. Metropolitano Cayetano Cañizares	Av Agoberto Mejía X Cl 38 S	N-S	-74,15931644	4,62637974
M-12	008A08	008A08	KENNEDY	Pq. Metropolitano Cayetano Cañizares	AV. A. MEJIA X CL 41C SUR	N-S	-74,16257061	4,62300179

VER ANEXO 4.7.K.1 Mobiliarios Contrato IDU Av. 68

En los siguientes cuadros se relacionan las señales que se han retirado correspondientes al Contrato IDU de la Av. 68 Estas fueron reemplazadas por TMSA en rutas nuevas para los SITP, como se muestra a continuación:

ITEM	TIPO MUEBLE	CODIGO INICIAL	CODIGO ACTUAL	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA SEÑAL	DIRECCION	SENTIDO	LONGITUD	LATITUD
1	M-12	065C06	605A13	SANTAFE	Colegio Humanista	KR 3 - CL 6D	N-S	-74,073816	4,592639
2	M-12	101B07	708A01	USAQUEN	La Capilla	Km 5 Vía al Guavio	N-S	-74,013119	4,759093
3	M-12	101C07	707A01	USAQUEN	La Capilla	Km 5 Vía al Guavio	S-N	-74,013163	4,758997
4	M-12	101D07	706A01	USAQUEN	Antigua Vía al Guavio	CL 185 - KR 1	N-S	-74,015892	4,757859
5	SEÑAL IDU	084A09	705A01	USAQUEN	Altos de Serrezuela	CL 185 - KR 1	S-N	-74,016546	4,760328
6	M-12	084B09	704A01	USAQUEN	Altos de Serrezuela	CL 185 - KR 1	N-S	-74,016525	4,760704
7	M-12	116D05	710A01	USAQUEN	Colegio Anglo Colombiano	AC 153 - KR 16	O-E	-74,040348	4,735043
8	SEÑAL IDU	131A06	709A01	USAQUEN	Colegio Anglo Colombiano	AC 153 - KR 17	O-E	-74,042003	4,735875
9	M-12	130B06	703A01	USAQUEN	San Luis de La Calera	DG 98 - KR 9 Este	N-S	-74,019536	4,669449

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

ITEM	TIPO MUEBLE	CODIGO INICIAL	CODIGO ACTUAL	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA SEÑAL	DIRECCION	SENTIDO	LONGITUD	LATITUD
10	M-12	065A06	375A02	SUBA	Br. Prado Veraniego	KR 47 - CL 131	S-N	-74,05492	4,717223
11	M-12	116B05	668A03	SUBA	Prados de San Felipe	KR 128 - CL 145	S-N	-74,107458	4,753961
12	M-12	116C05	667A03	SUBA	Albear de Suba	Cl. 145 - KR 136A	O-E	-74,109694	4,753303
13	SEÑAL IDU	131A00	492A04	ENGATIVA	Br. Gran Granada	CL 77 - KR 117	E-O	-74,1289155	4,7205427
14	M-12	216A00	451A04	ENGATIVA	Br. Gran Granada	KR 116B - CL 74A	N-S	-74,128471	4,719646
15	SEÑAL IDU	216B00	450A04	ENGATIVA	Br. Gran Granada	KR 116B - CL 74A	S-N	-74,128339	4,719692
16	M-12	212A00	449A04	ENGATIVA	Br. Gran Granada	KR 116B - CL 72F	N-S	-74,129403	4,717267
17	M-12	212B00	484A04	ENGATIVA	Br. Gran Granada	KR 116B - CL 72F	S-N	-74,129227	4,717386
18	M-12	131C06	507A05	TEUSAQUILLO	Br. Salitre Greco	KR 66A - CL 41A	N-S	-74,100578	4,651009
19	M-12	065D06	475A06	FONTIBON	Br. El Refugio	CL 23B - KR 121	O-E	-74,149985	4,692877
20	M-12	129D06	474A06	FONTIBON	Br. El Refugio	CL 23B - KR 118 Bis	E-O	-74,148672	4,691517
21	M-12	130A06	466A06	FONTIBON	Br. La Aldea	CL 22G - KR 119A	S-N	-74,151397	4,690473
22	SEÑAL IDU	130C06	465A06	FONTIBON	Br. Atahualpa	CL 22H - KR 115	S-N	-74,149008	4,687329
23	M-12	131D06	467A06	FONTIBON	Br. El Refugio	CL 23B - KR 120A	S-N	-74,149905	4,692875
24	M-12	098A07	469A06	FONTIBON	Br. Puente Grande	KR 137 - CL 17D	N-S	-74,168192	4,697548
25	M-12	098B07	468A06	FONTIBON	Br. Puente Grande	KR 137 - CL 17C	S-N	-74,168398	4,697233
26	M-12	098C07	473A06	FONTIBON	Br. Belén	KR 116 - CL 117F	S-N	-74,153858	4,6844
27	M-12	098D07	472A06	FONTIBON	Br. El Refugio	CL 23B - KR 116A	E-O	-74,147078	4,689844
28	SEÑAL IDU	114A09	471A06	FONTIBON	Br. Las Brisas	KR 130 - CL 22A	N-S	-74,160433	4,696794
29	M-12	114B09	470A06	FONTIBON	Br. Las Brisas	KR 130 - CL 22A	S-N	-74,160284	4,696789
30	M-12	068A06	439A10	CIUDAD BOLIVAR	Br. Sierra Morena	DG 73C Sur - TV 50	N-S	-74,165227	4,574892
31	M-12	128C06	632A11	CIUDAD BOLIVAR	Br. Jerusalén	KR 47B - CL 73B-54	S-N	-74,16446	4,57308
32	M-12	128D06	440A10	CIUDAD BOLIVAR	Br. Sierra Morena	DG 70 Sur - TV 56	S-N	-74,16553	4,577925
33	SEÑAL IDU	086A09	445A10	CIUDAD BOLIVAR	Tanque Sierra Morena	DG 75 Sur - TV 58	O-E	-74,167367	4,575467

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

ITEM	TIPO MUEBLE	CODIGO INICIAL	CODIGO ACTUAL	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA SEÑAL	DIRECCION	SENTIDO	LONGITUD	LATITUD
34	M-12	086B09	444A10	CIUDAD BOLIVAR	Tanque Sierra Morena	DG 75 Sur - TV 59	E-O	-74,167562	4,575628
35	SEÑAL IDU	510A09	442A10	CIUDAD BOLIVAR	Br. Sierra Morena III Sector	DG 75 Sur - TV 50	O-E	-74,165788	4,574288
36	M-12	510B09	443A10	CIUDAD BOLIVAR	Br. Sierra Morena III Sector	DG 75 Sur - TV 50	E-O	-74,16576	4,574372
37	M-12	131B06	441A10	TUNJUELITO	Br. Rincón de Venecia	DG 50 Sur – KR 56C	E-O	-74,147226	4,590567
38	M-12	212C00	625A11	RAFAEL URIBE URIBE	Br. Quiroga Central	CL 36 Sur – Av. Caracas	S-N	-74,117459	4,576936
39	M-12	128B06	633A11	CIUDAD BOLIVAR	Br. Arborizadora	CL 68C Sur – KR 42A	N-S	-74,154626	4,570956
40	M-12	130D06	634A11	CIUDAD BOLIVAR	Br. Arborizadora	CL 68C Sur – KR 42A	S-N	-74,154469	4,570959
41	M-12	210A03	569A12	RAFAEL URIBE URIBE	Granjas de San Pablo	KR 12G – CL 33 Bis Sur	N-S	-74,113828	4,570171
42	M-12	068B06	570A12	USME	Ciudadela Nuevo Milenio	CL 65 Sur – KR 1 Este	E-O	-74,117853	4,534794
43	M-12	136C02	580A12	USME	Las Piedras	Las Piedras – Antigua Vía al Llano	N-S	-74,089838	4,483342
44	M-12	101A07	577A12	USME	Biblioteca Rural Comunitaria Los Soches	Finca el Suspiro – Antigua Vía al Llano	S-N	-74,092113	4,477933
45	M-12	210B03	606A13	SAN CRISTOBAL	Br. Montecarlo	CL 9 Sur - KR 12 Este	E-O	-74,071929	4,569471
46	M-12	210C03	604A13	SAN CRISTOBAL	Br. Atenas	CI 36F Sur – Kr 3A-33 Este	E-O	-74,092274	4,55734

Solo se reportan las señales que han sido retiradas por el concesionario, los otros retiros que han sido solicitados, no se han realizado debido a que se encuentran operativas para TMSA.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

RESUMEN DE TRASLADO DE LOS MOBILIARIOS CONTRATOS IDU – AV.68

GRUPO	CANTIDAD MUEBLES	CONTRATO	M-10	M-160	PMT	OBSERVACIONES
1	10 M-10 Y M-160 Y 14 SEÑALES	Contrato IDU 345 de 2020	10	10	APROBADO 15 de octubre del 2021	Programados para retiro en el mes de febrero 6 mobiliarios, 2 ejecutados febrero y 3 ejecutados en marzo, pendiente 1 por ejecutar en Mayo PMT vigente
2	4 M-10 Y M-160, INCLUYE SEÑALES	Contrato IDU 346 de 2020	9	9	APROBADO 22 de octubre del 2021	4 Ejecutados al 100%, 5 por ejecutar en Mayo PMTs vigente
3	11 M-10 Y M-160, INCLUYE SEÑALES	Contrato IDU 347 de 2020	13	13	APROBADO 15 de octubre del 2021	Fueron desmontados 3 mobiliarios por el contratista IDU, ya se ejecutaron al 100%, los PMTs restantes están vencidos, en espera de confirmación de fecha por parte del contratista IDU.
4	4 M-10 Y M-160, INCLUYE SEÑALES	Contrato IDU 348 de 2020	12	12	APROBADO 15 de octubre del 2021	Ejecutados al 100%
5	4 M-10 Y M-160, INCLUYE SEÑALES	Contrato IDU 349 de 2020	4	4	APROBADO	Retirados 3 por parte del contratista, ejecutados al 100%. En espera de confirmación por parte del contratista IDU del retiro de 1 faltante.
6	12 M-10 Y M-160, INCLUYE SEÑALES	Contrato IDU 350 de 2020	12	12	APROBADO 22 de octubre del 2021	PMTs están vencidos, en espera de confirmación de fecha por parte del contratista IDU.
7	3 M-10 Y M-160, 6 SEÑALES	Contrato IDU 351 de 2020	17	17	3 MODULOS APROBADOS 15 de octubre del 2021 3 MODULOS APROBADOS 22 de octubre del 2021 11 MODULOS APROBADOS Abril 2022	3 ejecutados al 100% Quedan Pendiente la confirmación por el contratista del IDU el retiro de los otros 3 mobiliarios 11 módulos aprobados con PMT vigente, en espera de retiro por parte del contratista IDU.
8	2 M-10 Y M-160, INCLUYE SEÑALES	Contrato IDU 352 de 2020	4	4		3 Ejecutados al 100%, Pendiente 1 por ejecutar en Mayo PMT vigente
9	7 M-10 Y M-160, INCLUYE SEÑALES	Contrato IDU 353 de 2020	19	19	6 MODULOS APROBADOS Marzo 2022 6 MODULOS APROBADOS Mayo 2022	7 Ejecutados al 100% 6 módulos aprobados con PMT vigente para ejecutar en Mayo PMTs vigentes 6 módulos aprobados, en espera de confirmación de fechas de retiro por parte del contratista IDU

4.13 BOLSA DE TRASLADOS.

En atención al cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de Concesión, con respecto a lo establecido en los numerales 4.2.2 Parámetros para La Instalación De Mobiliario Urbano, 4.3.4 Requerimientos Específicos Para La Instalación Del Mobiliario Urbano y 14.1.4 Bolsa De Traslado, Instalación y Costos del anexo técnico del contrato, , se relacionan en el listado adjunto, los traslados de las señales autorizadas por el DADEP y verificados por parte de la Interventoría.

<p>INFORME MENSUAL</p> <p>N° 23</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>  	<p>Contrato N° 110-00129-247-0-2020</p> <p>Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.</p>
---	--	---

Estas señales fueron trasladadas según coordenadas estipuladas por TMSA. La Interventoría verifico la instalación correcta de la base soporte, pero para Parales y Tableros, no se presentan certificados, por tratarse de mobiliario existente del contrato de concesión anterior, **VER ANEXO 4.7.D.2.**

Ilustración 65 Relación de mobiliario trasladado

[illegible]

En el capítulo financiero se especifican los valores conciliados con el concesionario a descontar de la bolsa de traslados por cuenta de los muebles trasladados.

4.14 REPORTE DE SEÑALES AFECTADAS POR VANDALISMO.

De acuerdo con las verificaciones diarias que realiza la interventoría con el personal de campo (ruteros), se registran 267 señales con observaciones, que están dentro del inventario en las inspecciones del 01 al 30 de abril del 2022 **VER ANEXO 4.7.E.4.**

Para cumplir con lo establecido, se solicitó a Transmilenio (TMSA) los artes de las señales totales incluidas en los Informes mensuales Nos. 4 al 23, quedando así un total de 2898 para que el concesionario pueda realizar el proceso de producción e instalación de

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

acuerdo con la entrega de los artes por parte de TMSA. Es de anotar que 38 señales que ya fueron reemplazadas, fueron hurtadas nuevamente.

Resumen de Solicitudes de Artes a TMSA por parte de la Interventoría:

PAQUETE	FECHA SOLICITADO A TMSA	CANTIDAD DE ARTES
1	viernes, 2 de octubre de 2020	52
2	miércoles, 14 de octubre de 2020	53
3	lunes, 26 de octubre de 2020	9
4	martes, 24 de noviembre de 2020	30
5	jueves, 14 de enero de 2021	63
6	martes, 26 de enero de 2021	11
7	miércoles, 10 de febrero de 2021	13
8	martes, 16 de marzo de 2021	22
9	miércoles, 26 de mayo de 2021	42
10	lunes, 21 de junio de 2021	39
11	viernes, 9 de julio de 2021	120
12	viernes, 23 de julio de 2021	92
13	lunes, 9 de agosto de 2021	113
14	viernes, 17 de septiembre de 2021	149
15	jueves, 21 de octubre de 2021	348
16	viernes, 19 de noviembre de 2021	466
17	lunes, 27 de diciembre de 2021	383
18	lunes, 04 de febrero de 2022	472
19	lunes, 28 de febrero de 2022	183
20	jueves, 31 de marzo de 2022	278
21	sábado, 30 de abril de 2022	267

Por parte de Transmilenio se han entregado 1918 artes de los primeros 17 paquetes, los cuales están descritos en el **ANEXO 4.7.E.1** especificando el estado de cada señal.

En el periodo del 1 al 30 de abril del 2022, no se realizó ninguna entrega de artes por parte de TMSA. El concesionario esta la espera de los paquetes faltantes para proceder con la revisión de los artes cargados y continuar con la producción de estos elementos.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

Tabla 12 Resumen de Reposiciones

RESUMEN REPOSICIONES A 30/04/2022		
ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDADES
1	ARTES SOLICITADOS PAQUETE N° 20	3.165
2	ARTES ENTREGADOS TMSA	1.918
3	SEÑALES INSTALADAS	1.111
4	SEÑALES NO INSTALADAS POR OBRAS	11
5	SEÑALES EN PROCESO DE INSTALACION	0
6	SEÑALES EN PROCESO DE PRODUCCION	0
7	ARTES EN REVISION PARA PROCESO	796

Tabla 13 Resumen de Fechas de Solicitud Vs Entregas por TMSA

PAQUETE	SOLICITUD DE ARTES POR LA INTERVENTORIA		ENTREGA DE ARTES POR TMSA	
	CANTIDAD	FECHA SOLICITADA	CANTIDAD	FECHA ENTREGA
9	42	26 de mayo de 2021	39	23 de junio de 2021
10	39	21 de junio de 2021	38	14 de julio de 2021
11	120	9 de julio de 2021	119	18 de agosto de 2021
12	92	23 de julio de 2021	88	13 de septiembre de 2021
13	113	9 de agosto de 2021	108	26 de octubre de 2021
14	149	17 de septiembre de 2021	143	28 de octubre de 2021
15	348	21 de octubre de 2021	329	26 de noviembre de 2021
16	466	19 de noviembre 2021	435	13 de enero de 2022
17	383	27 de diciembre 2021	367	21 de febrero del 2022
18	472	04 de enero 2022	-	
19	183	28 de febrero 2022	-	
20	278	31 de marzo 2022	-	
21	267	30 de abril 2022		
TOTAL	2.952		1.666	

Las señales que figuran en el cuadro como faltantes de los paquetes solicitados por la interventoría, hacen parte de señales inoperativas y están incluidas en el inventario que tiene el concesionario a cargo, las cuales TMSA tiene referenciadas para tramos donde se necesite incorporar a nuevas rutas.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

Los daños presentados en las señales SITP – IDU, reportados por vandalismo, pertenecen al robo de los descriptores de ruta y módulos braille de cada señal, cuyos costos se reflejan el siguiente cuadro.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE REPORTES ATENDIDOS	VALOR MANO DE OBRA Y TRANSPORTE	VALOR REPUESTOS	VALOR TOTAL
SENALES SITP - IDU					
TOTAL SENAL SITP		225	\$ 5.120.500	\$ 148.750.833	\$ 153.871.333

4.15 COSTOS DE OPERACIÓN

Mantenimiento Preventivo

El concesionario debe mantener el mobiliario existente en óptimas condiciones de limpieza desde el momento de su instalación hasta que se reemplace, sin embargo, una vez instalado el nuevo mobiliario, esta obligación regirá hasta el final de la concesión. Para tal fin el Concesionario desarrolla un plan de limpieza, donde establece en detalle los trabajos a desarrollar y sus características. El concesionario en épocas de normalidad, hace frente de inmediato (máximo 72 horas), a cualquier requerimiento que en tal sentido sea ordenado por la Defensoría y/o el interventor. Se anexa el reporte de costos del mes de abril/2022, entregado por el Concesionario y verificado por la Interventoría.

Ilustración 66. Mantenimiento Preventivo

COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO MOBILIARIO URBANO CONCESIÓN BOGOTÁ abr-22

TIPO DE MOBILIARIO	CANTIDAD DE MOBILIARIO	FRECUENCIA MENSUAL	TOTAL UNIDADE \$ POR MES	COSTO TOTAL MES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARADEROS M-10	1655	1	1655	\$ 32.826.764
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PANELES PUBLICITARIO	1613	1	1613	\$ 15.996.848
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANCA M-50	2994	1	2994	\$ 11.642.774
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANCA M-30 DISTRITO	915	1	915	\$ 3.558.162
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEÑAL SITP	7531	1	7531	\$ 33.843.403
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	14.708		14.708	\$ 97.867.952

Precios no incluyen IVA

Ver **ANEXO 4.12.A** Mantenimiento Preventivo

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Se informa que las señales (hurtadas o vandalizadas) están en proceso de reposición (producción e instalación). El concesionario informa que contablemente incurre en costos de mantenimiento preventivo del paradero, como se anotó en precedencia, lo cual ha sido verificado por la Interventoría en cada uno de los puntos afectados, en los siguientes aspectos: que se acredite un correcto estado en sus aspectos estético, funcional y estructural, señalando especialmente aquellas anomalías que entrañen peligro para la seguridad e integridad de las personas o animales como se indica en el anexo técnico.


Siendo, así las cosas, por razones no imputables al contratista (hurto y vandalismo incrementado significativamente) la única actividad que no se realiza es el lavado de la señal por sustracción de materia, sin embargo, para velar por la seguridad de la comunidad se realizan acciones de mantenimiento preventivo, razón por la cual la Interventoría considera que en lugar de una actividad se ejecutan otras como: acondicionamiento del punto para evitar accidentes por la exposición de elementos cortopunzantes, el acordonamiento del lugar, etc., todo por la seguridad de los usuarios.

Mantenimiento Correctivo.

Está relacionado a la agilidad de respuesta requerida ante algún acto vandálico o daño, reparación y/o reposición parcial que debe ser ejecutada en un máximo de 48 horas a partir de recibir el reporte correspondiente por parte de la interventoría y/o el DADEP, luego de lo cual se notifica a la interventoría y se coordina su verificación. Para una reposición total, se cuenta con 120 horas, incluso en fines de semana o días festivos, se notifica a la interventoría con anticipación al inicio de las reparaciones para que esta acompañe las labores, las supervise y confirme el cumplimiento a cabalidad. Se debe prever un stock de piezas y disponer el personal capacitado para la reparación, los costos directos e indirectos de ese numeral están a cargo del Concesionario.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Ilustración 67. Mantenimiento Correctivo

 **RESUMEN REPOSICIONES DE MOBILIARIO URBANO CONCESIÓN BOGOTÁ**
abr-22

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE REPORTES ATENDIDOS	VALOR MANO DE OBRA Y TRANSPORTE	VALOR REPUESTOS	VALOR TOTAL
PARADEROS TIPO M-10					
	PARTE ELECTRICA	1.057	\$ 2.985.019	\$ 2.748.240	\$ 5.733.259
	PARADERO	124	\$ 3.038.000	\$ 11.070.858	\$ 14.108.858
	MUPI	479	\$ 11.735.500	\$ 119.298.572	\$ 131.034.072
	TOTAL PARADEROS TIPO M-10	1.660	\$ 17.758.519	\$ 133.117.669	\$ 150.876.188
BANCAS EUCOL					
	BANCA M-50	65	\$ 1.592.500	\$ 573.044	\$ 2.165.543,56
	TOTAL BANCAS M-50	65	\$ 1.592.500	\$ 573.044	\$ 2.165.544
BANCAS DISTRITO					
	BANCA M-30	686	\$ 16.807.000	\$ 20.930.841	\$ 37.737.841
	TOTAL BANCAS DISTRITO	686	\$ 16.807.000	\$ 20.930.841	\$ 37.737.841
SENALES SITP - IDU					
	TOTAL SEÑAL SITP	2.158	\$ 52.871.000	\$ 221.861.610	\$ 274.732.610
	GRAN TOTAL	4.569	\$ 89.029.019	\$ 376.483.164	\$ 465.512.183

Ver **ANEXO 4.12.B** Mantenimiento Correctivo

RESUMEN COSTOS DE MANTENIMIENTO

Ilustración 68. Resumen de costos Mantenimiento Mes abril 2022

RESUMEN COSTOS DE MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO CONCESIÓN

abr-22



ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO MOBILIARIO URBANO	\$ 97.867.952
2	COSTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOBILIARIO URBANO	\$ 465.512.183
TOTAL		\$ 563.380.135

Ver **ANEXO 4.12.C** Resumen de costos Mantenimiento

4.16 ACTUALIZACIÓN Y RETIRO DE SEÑALES

El Concesionario ha realizado el cargue de las señales en el aplicativo de TMSA (ARGIS), con la información correspondiente a las actividades que ejecuta respecto de la actualización y retiro de las solicitadas por TMSA y el Dadep. Se incluye el listado en formato Excel, donde se especifica el tipo de actividad que se realizó y el registro fotográfico de cada una de las señales subidas al aplicativo, con el fin de que TMSA

INFORME MENSUAL N° 23		Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.


mantenga actualizada la base de datos de los paraderos del Sistema Integrado de Transporte Público y pueda realizar una adecuada planeación de las labores y establecer indicadores de gestión. Ver **ANEXO 4.7.G**.

A continuación, presentamos una imagen de la página del aplicativo ArcGIS utilizado por Transmilenio, donde se registra la actividad correspondiente por parte del Concesionario. A la fecha del presente informe están cargadas al aplicativo 16,067 actualizaciones, en proceso de cargue 6.113 ejecutadas, pero no se han subido al aplicativo, y pendientes por ejecutar 1.388 actualizaciones.

Tabla 14 Resumen de Actualización y Retiros

RESUMEN ACTUALIZACIONES A 30/04/2022		
ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDADES
1	ACTUALIZACION / RETIROS SOLICITADAS TMSA	23.571
2	ACTUALIZACION / RETIROS EJECUTADAS	22,180
3	ACTUALIZACIONES / RETIROS APLICATIVO TMSA	16,067

Ilustración 69 Imagen de Aplicativo ArcGIS de TMSA



Nombre del contratista	Paradero	Ingrese el código del paradero que no encontró en la lista	Fecha Cargue Actividad	Fecha Ejecucion Actividad	Nombre de paradero	Dirección
EUCOL	097A11-Colegio Marco Fidel Suarez		29 Abr 2022	30 Mar 2022	Colegio Marco Fidel Suarez	KR 25 - CL 52 Sur
EUCOL	096A11-Calle 50 Sur		29 Abr 2022	30 Mar 2022	Calle 50 Sur	KR 25 - CL 52B Si

0 de 16067 seleccionados

INFORME MENSUAL N° 23		Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

4.17 INFORME MODULOS BRAILLE

Este es un elemento informativo que permite al usuario con discapacidad visual acceder a la información básica del paradero en el que se encuentre ubicado mediante la incorporación a este, de lectura táctil braille y macro tipo, respectivamente, para esto cuenta con un localizador en alto relieve que indica a las personas donde inicia el texto Braille. Este módulo deberá ser instalado en los tres tipos de paradero, según las especificaciones determinadas para ello. (Resolución 303 de 2016).

Ilustración 70 Modulo Braille – Fuente TMSA



Tabla 15 Resumen de los módulos Brailles:

RESUMEN MODULOS BRAILLE A 30/04/2022		
ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDADES
1	ARTES ENTREGADOS TMSA – PAQUETES N° 15	1932
2	PLACAS ENTREGAS INCI – PAQUETES N° 29	1564
3	PLACAS EN PROCESO DE PRODUCCION	366
4	PLACAS INSTALADAS	1564
5	PLACAS EN PROCESO DE INSTALACION	2

Ver **ANEXO 4.7.H.1 Informe** de Módulos Braille General

RESUMEN MODULOS BRAILLE VANDALIZADOS A 30/04/2022		
ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDADES
1	ARTES ENTREGADOS TMSA – PAQUETE N° 01	44
2	PLACAS ENTREGAS INCI – PAQUETE N° 01	44
3	PLACAS EN PROCESO DE PRODUCCION	0
4	PLACAS INSTALADAS	44
5	PLACAS EN PROCESO DE INSTALACION	0

Ver **ANEXO 4.7.H.2 Informe** de Módulos Braille Vandalizados

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

4.18 INFORME DE MOBILIARIOS EN OBRA

Se anexa al informe todos los mobiliarios que han sido retirados por otros contratistas en el **ANEXO 4.7.I** Informe de Mobiliarios en Obra Mes abril 2022.

4.19 MANTENIMIENTO PERIODICO

Cada 6 meses se debe realizar un mantenimiento para la limpieza de juntas, debido al ciclo bimodal de lluvias se recomienda realizar labores de mantenimiento contra la socavación con revisión de apoyos y cimentación. Se anexa la relación de los muebles que fueron atendidos por el concesionario y verificados por la interventoría en el mes de marzo 2022 Ver **ANEXO 4.7.L**.

Todos los muebles que reporta la interventoría en el anexo 4.7.L fueron atendidos por el concesionario en cuanto a las labores que están establecidas en el anexo técnico para el mantenimiento periódico, incluyendo todas las señales verticales que han sido hurtadas dentro de los actos vandálicos que se han presentado en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá D.C; esto con el fin de retirar aquellas partes que afecten la seguridad de los usuarios del SITP. Estos son referenciados dentro del informe en el capítulo 4.14 Reporte De Señales Afectadas Por Vandalismo y en el Anexo 4.7.E.3 - Reposición de Artes TMSA Final - Mes de abril 2022.

Aclarado lo anterior concluimos que los muebles que se reportan como no atendidos corresponden a todas aquellas señales verticales que sido robadas dentro de los actos vandálicos. En el aplicativo de la interventoría para el control y verificación de esta actividad del mantenimiento periódico, las observaciones generadas por hurto de las señales se cierran debido al incremento de las mismas, teniendo en cuenta que la escasez de materia prima para atender el alto volumen de reposición de señales, ha prolongado los tiempos para la atención en la reposición de las señales hurtadas y por lo tanto no pueden ser exigibles de manera estricta los tiempos establecidos en el Anexo técnico, hasta que tanto se restablezca la normalidad en el orden público y la seguridad en la Ciudad Capital.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

5.COMPONENTE TIC

Para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2022, la Interventoría presenta el Informe mensual N° 23 correspondiente a las actividades ejecutadas por el Concesionario e Interventor del contrato de concesión N° 110-00129-186-0-2020 en su componente TIC, las cuales continúan enmarcadas en la etapa preliminar.

Una vez obtenida la aprobación al diseño de los prototipos por parte Secretaría Distrital de Planeación, en diciembre de 2021, se logra la primera condición necesaria para proceder con la instalación de los prototipos en calle.

Sin embargo, a 30 de abril de 2022 el DADEP no ha informado si es necesario adelantar un ajuste a la resolución 2000 de 2021, esto debido a la no implementación de Touchpad en el panel y tótem informativo interactivo del nuevo mobiliario, componente tecnológico incluido en la cartilla.

El pasado 17 de febrero de 2022 en reunión interinstitucional con participación del Transmilenio, DADEP, EUCOL e Interventoría se acuerda iniciar la etapa de instalación, con prototipos en calle para el 30 de junio de 2022.

Sin que la fecha de instalación de prototipos sea una condición necesaria para avanzar en los ajustes finales que se requieren a nivel de software, para el periodo abril de 2022, esta Interventoría continuó haciendo seguimiento al avance de los pendientes en el cronograma propuesto para esta etapa contractual.

Se ha reiterado al Concesionario que las obras civiles para adecuar las áreas de instalación se deben ejecutar dentro en un periodo no superior a 15 días, tiempo indicado por EUCOL para poner a disposición los espacios.

El 1 de abril de 2022 el Concesionario recibe de la Interventoría la comunicación oficial emitida por el DADEP el 30 de abril de 2022, con la cual se dio aprobación para implementar la solución KIS en el nuevo mobiliario urbano, lo cual indica que a partir la fecha que se emite este aval, EUCOL tendrá 8 semanas para culminar los ajustes que requiere el desarrollo KIS, con fecha límite 25 de junio de 2022.

Anexo 4.5.1 Comunicación – 2022-04-01 - GDADEP-634-22 - Traslado - Radicado DADEP N° 20223080035491 - Propuesta de mejora integración TransmiAPP con nuevo mobiliario urbano.

Enmarcado dentro las actividades para el desarrollo KIS, el 12 de abril de 2022 esta Interventoría traslada al Concesionario el documento inicial con la definición de colores e imágenes de la información que presentará Transmilenio en las pantallas, estos diseños

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

son resultado de las mesas de trabajo realizadas previamente entre las partes interesadas y compartidos de manera oficial en la comunicación DADEP recibida el 8 de abril de 2022.

Anexo 4.5.2 Comunicación – 2022-04-08 – 20223080041431 - Alcance radicado 20223080022511 del 2 de marzo de 2022 – Análisis propuesta de mejora integración TransmiAPP con nuevo mobiliario urbano – KIS.

Anexo 4.5.3 Comunicación – 2022-04-12 - GDADEP-639-22 - Traslado - Radicado DADEP N° 20223080041431 - Análisis propuesta de mejora integración TransmiAPP con nuevo mobiliario urbano – KIS.

El 8 de abril de 2022, se recibe del DADEP en comunicación oficial, datos requeridos por EUCOL para proceder con el registro del usuario que se creará para acceder a la plataforma gestión del portal cautivo, incluida también la administración de las encuestas.

En este sentido esta Interventoría hace traslado al Concesionario de manera oficial del 12 de abril de 2022, la información compartida inicialmente por el DADEP y también lo pertinente para asignar el usuario con perfil de Interventoría.

Anexo 4.5.4 Comunicación – 2022-04-08 – 20223080039551 - Usuario temporal del portal cautivo WiFi y ticker de pantallas digitales.

Anexo 4.5.5 Comunicación – 2022-04-12-GDADEP-640-22-Traslado - Radicado DADEP N° 20223080039551 - Usuario temporal del portal cautivo WiFi y ticker de pantallas digitales.

El 20 de abril de 2022 se realiza el comité de seguimiento mensual al contrato de Concesión, donde se exponen los pendientes que se tienen en el componente TIC, haciendo hincapié en la necesidad de lograr el 100% de las subfases propuestas en el cronograma que a la fecha no han culminado (beacon y tarjetas NFC).

Como parte de los compromisos adquiridos en el último comité de seguimiento, el Concesionario confirmó el reinicio de trabajos en la SDA. En reunión virtual del 21 de abril de 2022, se hizo analizar los resultados obtenidos entre el 2020 y 2021 sobre la funcionalidad que debe tener las Tarjetas NFC incorporados en los paneles publicitarios. Evidenciando el poco avance logrado se adquieren los siguientes compromisos:

- ✓ 25 de abril 2022, EUCOL debe compartir información a la SDA sobre la identificación y ubicación georreferenciada de los paneles publicitarios dentro del inventario.
- ✓ 2 de mayo de 2022, SDA debe retroalimentará a EUCOL

El 26 de abril de 2022 en inspección a los prototipos en taller, el Concesionario presenta entre otras la funcional actual del beacon, adicionalmente, como parte de lo acordado los

INFORME MENSUAL N° 23		Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

prototipos (panel y tótem) tenían montado el diseño de la serigrafía ajustado a la con la propuesta realizada por el DADEP utilizado el espacio reservado para el Touchpad eliminado del diseño.

Como resultado de esta visita se hicieron nuevas recomendaciones como fueron:

- ✓ Corregir la traducción del mensaje que orienta al usuario para consultar información en parte posterior del mueble.
- ✓ Optimizar la distribución del contenido, se puede incluir publicidad comercial específica relacionada con el fabricante de las pantallas.
- ✓ Buscar opciones para que en la serigráfica definitiva no se incluya el logo o información del Concesionario.



Foto Serigrafía en panel informativo.



Foto Serigrafía en tótem informativo.





Posterior a la visita en taller de los prototipos, el DADEP comparte por correo electrónico el diseño de la serigrafía a implementar.

Anexo 4.5.6 Email – 2022-04-28 – DADEP – Serigrafía.



En pruebas realizadas con Smartphone propios se pudo evidenciar las siguientes funcionalidades ofrecidas con los prototipos:

- ✓ Tanto en el tótem como el panel informativo se logró establecer conexión al servicio WiFi, se deben aceptar las condiciones de uso y se debe diligenciar la encuesta.
- ✓ Con el bluetooth activado y con previa instalación del APK, se logró identificar el mueble asociado en el beacon, se pudo desplegar la información que provee la API por medio de la aplicación móvil instalada en el celular.

INFORME MENSUAL N° 23		<p>Contrato N° 110-00129-247-0-2020</p> <p>Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.</p>
--	---	---

	
Foto Disponibilidad red WiFi	Foto Notificación en el smartphone para acceder al portal WiFi
	
Foto Diligenciamiento de la encuesta	Foto Resultados de pruebas de ancho de banda ofrecido

INFORME MENSUAL N° 23		<p>Contrato N° 110-00129-247-0-2020</p> <p>Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.</p>
--	---	---

	
Foto TrasmíAPP, obtiene la ubicación del becaon	Foto Bluetooth activo para conectar con el beacon, GPS desactivado

Al realizar las pruebas con el beacon para conectar con los smartphones, estas se limitaron a dispositivos para sistema Android, por tal motivo se solicitará del Concesionario trabajar con Transmilenio en el desarrollo la solución para la APP en sistema iOS.

MESA DE TRABAJO TIC

Para el periodo que enmarca este informe la Interventoría reporta que el cumplimiento de esta actividad no se dio.

Inicialmente se propuso por correo electrónico como fechas tentativas, el 28 o 29 de abril de 2022, a lo cual solo el DADEP aceptó el día 28, por el contrario EUCOL pidió prorrogarla para primera semana de mayo de 2022, argumentado tiempo para presentar el informe de avance TIC y la disponibilidad del equipo TIC - Francia en esta actividad.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

COMITÉ DE SEGUIMIENTO MENSUAL

El comité de seguimiento mensual correspondiente al periodo que enmarca este informe, a la fecha no se realizado, está programado para el 12 de mayo de 2022.

Sin embargo, esta Interventoría continuó realizando el seguimiento a los compromisos TIC del último comité realizado el 20 de abril de 2022, sobre los cual a corte 31 de marzo de 2022 se menciona:

✓ **Usuarios para el acceso a plataformas de gestión.**

Luego se remitir al Concesionario la información necesaria para crear los accesos con perfil DADEP e Interventoría, el 12 de abril de abril de 2022, a corte del periodo no se ha recibido la asignación de usuarios u contraseñas.

✓ **Funcionalidad del Beacon con los prototipos.**

El 26 de abril de 2022 se validó el funcionamiento del beacon, las pruebas se realizan con los prototipos en taller. Luego de esta actividad, los dispositivos continúan en monitorio, sobre lo cual, la estabilidad de funcionamiento se mantiene.

✓ **Próxima mesa de trabajo TIC**

EUCOL pide aplazar la realización de actividad para la primera semana de mayo.

El DADEP e Interventoría acordaron inicialmente el 28 de abril de 2022.

✓ **Retroalimentación de la SDA**

Se retoman las mesas de trabajo con la SDA el 21 de abril de 2022.

Se establecen fecha para la entrega y retroalimentación, 25 de abril EUCOL y 2 de mayo SDA.

Anexo 4.5.7 Grabación – 2022-04-20 – Comité de seguimiento mensual al contrato de concesión.

AVANCE CRONOGRAMA TIC

Para el 30 de abril de 2022 todas las fases planteadas en el cronograma para la etapa preliminar se han desarrollado dentro del tiempo proyectado para equipamiento en los prototipos, a nivel de hardware los equipos están instalados disponibles para operar.

En este periodo con la información reportada por el Concesionario en el comité de seguimiento y lo evidenciado en visita a los prototipos, se puede decir que el Concesionario

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

con su equipo IT solo avanzó en la subfase del Beacon, entonces el porcentaje total de avance se aproxima a un 98.98%.

Para el próximo periodo se incluirá el avance del desarrollo KIS, planteado en 8 semanas. Por tal motivo la fase D que correspondía a LiveTouch serán reemplazado.

De las fases que están curso se resalta lo siguiente:

- ✓ EUCOL logra ajustar la configuración de los beacon para establecer interacción con la aplicación de Transmilenio, el 26 de abril de 2022 se validó la funcionalidad. A 30 de abril se mantiene la condición reportada.
- ✓ Se reestablece la comunicación con la SDA, en mesa de trabajo realiza el 21 de abril de 2022 y luego EUCOL comparte con esta entidad información de identificación y ubicación del mobiliario
- ✓ A 31 de abril de 2022, EUCOL no ha asignado los usuarios y contraseñas para el acceso a la plataforma de gestión del portar cautivo WiFi.

Fase A - Beacon: 99%

Subfase a - Implementación TMSA dialogo con Transmiapp

Esta subfase presenta avance del 100%.

Subfase b y c - Desarrollos de nuevas funcionalidades e implementación de la tabla de correspondencia TRANSMIAPP

Transmilenio ya dispuso la versión 2.5.3 - septiembre 14, disponible para descargar de la tienda.

Subfase d - Alistamiento de Hardware y Configuración de dispositivo para prototipo

Esta subfase presenta avance del 100%.

Subfase e – Ajustes prototipo final

No se podido probar la nueva versión de la Transmiapp.

Fase B – RFIDS: 96%

Subfase f y g - Definición URL, especificaciones para re direccionamiento y definición de tipo de datos a enviar

Estas subfases presentan avance del 100%.

Subfase h y i - Pruebas de envío de datos para actualización periódica SDA. Autenticación y configuración de acceso privado

EUCOL reporta no recibir retroalimentación sobre estas pruebas por parte da la SDA.

Subfase j - Pedido de hardware y despliegue para prototipo

Esta subfase presenta avance del 100%.

Subfase k – Ajustes prototipo final

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

Es necesaria la retroalimentación de la SDA del análisis de la funcionalidad de la tarjeta instalada en los prototipos.

Fase C – WIFI: 100%

Subfase l y m – Diseño y desarrollo del portal de acceso

Estas subfases presentan avance del 100%.

Subfase n y o – Prototipos para modem y conexión a red

Estas subfases presentan avance del 100%.

Subfase k – Ajustes prototipo final

Estas subfases presentan avance del 100%.

Fase D – APLICATIVO DESPLIEGUE INFORMACION EN PANTALLAS: 99%

Subfase q – Estudio de alternativas: opciones y funcionalidades

Esta subfase presenta avance del 100%.

Subfase r – Definición de contenido con los diferentes servicios por parte de la ciudad -

Contenido de las apps móviles desarrolladas por la ciudad y contenido del launcher customizado por JCD Live Touch

Esta subfase presenta avance del 100%.

Subfases s, t, u Desarrollo de Software de lado de la ciudad, pruebas Live Touch de las APK, despliegues de contenidos por el prototipo entrega de APK por parte de la ciudad al equipo JCD Live Touch al final de cada sprint por pruebas

Se esperando nuevas versiones de las APK para desplegar en el Live Touch o las nuevas Url.

Sin embargo, lo que ya se tiene se puede desplegar.

Subfases v, w Instance en Amazon Web Services Datacenters y desarrollo del launcher customizado y configuración del contrato de Bogotá en la plataforma.

Esta subfase presenta avance del 100%.

Subfases x Formación por el equipo Live Touch del equipo adecuado de la ciudad sobre la interfaz de manejo del contenido Preparación del despliegue en los Live Touch

Se ha iniciado el proceso de formación, se están crenado lo accesos para el perfil de usuario Interventoría y Distrito en las plataformas. Es necesario continuar con la formación que se requiera durante el periodo prueba de prototipos en calle.

Fase E – DEFINICIÓN DE LA RED: 100%

Subfase y, z, aa, ab – Definición del acceso a la red, definición del router y homologación local, SIM Card

Estas subfases presentan avance del 100%.

Subfase ac – Compra y configuración del router para el prototipo. Estas subfases presentan avance del 100%.

INFORME MENSUAL N° 23	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 BOGOTÁ	 GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
				Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

Subfase ad – Definición del proveedor de red y datos para la configuración de los routers
 Estas subfases presentan avance del 100%.

Ilustración 71. Fases y Sub-fases

ITEM	FASES Y SUBFASES ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			
		FECHA INICIO	DURACION DIAS	FECHA FIN	DIAS TRANSCUR.	% PROYECT.	% REAL	DIAS COMPLET.
A	BEACONS	24-ago-20	283	3-jun-21	614	100%	99%	280,7
a	Implementación TMSA dialogo con TransmIAAPP	24-ago-20	60	22-oct-20	614	100%	100%	60,0
b	Análisis y desarrollo de nuevas funcionalidades personas discapacitadas TMSA	24-oct-20	155	27-mar-21	553	100%	98%	151,9
c	Implementación de la tabla de correspondencia TRANSMIAAPP	24-oct-20	90	21-ene-21	553	100%	100%	90,0
d	Alimentación de Hardware y configuración de dispositivo para prototipo	22-ene-21	65	27-mar-21	463	100%	100%	65,0
e	Ajustes prototipo final	28-mar-21	68	3-jun-21	398	100%	98%	66,6
B	RFIDS	10-ago-20	297	3-jun-21	628	100%	96%	286,1
f	Definición URL y especificaciones para redireccionamiento	10-ago-20	60	9-oct-20	628	100%	100%	60,0
g	Definición de tipo de datos a enviar	10-oct-20	60	9-dic-20	567	100%	100%	60,0
h	Pruebas de envío de datos para actualización periódica SDA	9-dic-20	45	22-ene-21	507	100%	90%	36,0
i	Autenticación y configuración de acceso privado	10-oct-20	180	7-mar-21	567	100%	100%	180,0
j	Pedido de hardware y despliegue para prototipo	23-ene-21	64	27-mar-21	462	100%	100%	64,0
k	Ajustes prototipo final	28-mar-21	68	3-jun-21	398	100%	98%	66,6
C	WIFI	31-ago-20	276	3-jun-21	607	100%	100%	276,0
l	FASE 1 DESERVO: telemática / telemática	31-ago-20	90	28-nov-20	607	100%	100%	90,0
m	Desarrollo del Portal de Acceso	30-nov-20	60	28-ene-21	516	100%	100%	60,0
n	FASE 2: Prototipo para ambas – Modem	29-ene-21	58	27-mar-21	456	100%	100%	58,0
o	Gestionar conexión para prototipo	30-nov-20	118	27-mar-21	516	100%	100%	118,0
p	Ajustes prototipo final	28-mar-21	68	3-jun-21	398	100%	100%	68,0
D	APLICATIVO DESPLIEGUE INFORMACION EN PANTALLAS	10-ago-20	303	9-jun-21	628	100%	99%	301,1
q	Estudio de alternativas: opciones y funcionalidades	10-ago-20	40	21-sep-20	628	100%	100%	40,0
r	Definición de contenido con los diferentes servicios por parte de la ciudad - Contenido de las apps móviles desarrolladas por la ciudad y contenido del launcher customizado por JCD Livetouch	23-sep-20	60	21-nov-20	584	100%	100%	60,0
s	Desarrollo de Software de lado de la ciudad por las aplicaciones móviles - Recomendación de sprints de 4 semanas con entrega de app. por parte de la ciudad al equipo JCD Livetouch al final de cada sprint por pruebas	22-nov-20	180	20-may-21	524	100%	95%	171,0
t	Pruebas en los livetouch de las apps entregadas por la ciudad	11-ene-21	150	9-jun-21	474	100%	100%	150,0
u	Preparación del contenido y despliegue por el prototipo	27-feb-21	30	28-mar-21	427	100%	100%	30,0
v	Setup Bogotá Instance en Amazon Web Services - Disconeters	10-feb-21	60	10-abr-21	444	100%	100%	60,0
w	Desarrollo del launcher customizado y configuración del contenido de Bogotá en la plataforma	11-ene-21	150	9-jun-21	474	100%	100%	150,0
x	Formación para el equipo Livetouch del equipo adecuado de la ciudad sobre la interfaz de manejo del contenido Preparación del despliegue en los livetouch	21-may-21	14	3-jun-21	344	100%	100%	14,0
E	DEFINICION DE LA RED	23-sep-20	253	3-jun-21	584	100,00%	100,00%	253,0
y	Definición del acceso a la red	23-sep-20	21	13-oct-20	584	100%	100%	21,0
z	Definición del router	14-oct-20	7	20-oct-20	563	100%	100%	7,0
aa	Análisis de Homologación local	21-oct-20	14	3-nov-20	556	100%	100%	14,0
ab	Simcard para prototipo	1-feb-21	22	22-feb-21	453	100%	100%	22,0
ac	Compra y configuración del router para el prototipo	1-feb-21	45	17-mar-21	453	100%	100%	45,0
ad	Definición del proveedor de red y datos necesarios para la configuración de los routers	30-oct-20	180	27-abr-21	547	100%	100%	180,0
ae	Archivos de configuración para el primer grupo de mobiliarios	21-may-21	14	3-jun-21	344	100%	100%	14,0

Anexo 4.5.8 Diagrama del Gantt – Avance del cronograma

DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

La Interventoría en su Componente TIC durante el periodo que corresponde a este informe, en cumplimiento a la cláusula contractual y la ficha técnica, se reportan las siguientes actividades específicas desarrolladas.

INFORME MENSUAL N° 23	  	<p>Contrato N° 110-00129-247-0-2020</p> <p>Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.</p>
--	---	---

Tabla 16. Desarrollo de Actividades

Fecha	Método	Tema	Desarrollo
2022-04-20	Reunión Virtual – DADEP, EUCOL e Interventoría	Comité de seguimiento mensual N° 18	<p>Desde el componente TIC se tratan los siguiente temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usuarios para el acceso a plataformas de gestión. La Interventoría no ha recibido asignación de usuario. Se informa al EUCOL que los datos requeridos para registrar los usuario fue compartida. - Funcionalidad del Beacon con los prototipos. EUCOL informa que se reconfiguraron los beacon y de lograrse la estabilidad necesaria, se mostraran en la próxima inspección de prototipos en taller. - Próxima mesa de trabajo TIC: Se propone realizara el 28 o 29 de abril para mostrar: <ul style="list-style-type: none"> - Avances desarrollo KIS - Presentación serigrafía Tótems Mobiliario - Retroalimentación de la SDA EUCOL conforma mesa de trabajo con la SDA para el 21 de abril 2022
2022-04-26	Reunión Presencial – DADEP, EUCOL e Interventoría	Inspección de taller de los prototipos	<p>EUCOL presenta los prototipos en condiciones de funcionalidad a la fecha. Se valida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funcionamiento del WiFi. - Funcionamiento del beacon - Funcionamiento de la tarjeta NFC - Se analiza el diseño propuesto para serigrafía usan el espacio que tomaba el touchpad. <p>No se pudo evidenciar avance alguno del desarrollo KIS</p>

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

Tabla 17. Comunicaciones

Fecha	No Comunicación	Referencia	Asunto	Respuesta
2022-04-01	GDADEP-634-22 Interventoría – EUCOL Ver Anexo 4.5.1	DADEP N° 20223080035491	Traslado - Radicado DADEP N° 20223080035491 - Propuesta de mejora integración TransmiAPP con nuevo mobiliario urbano	No Tiene
2022-04-08	20223080039551 DADEP – Interventoría Ver Anexo 4.5.4	Requerimiento – Comité de seguimiento N° 18	Usuario temporal del portal cautivo WiFi y ticker de pantallas digitales	No requiere
2022-04-08	20223080041431 DADEP – Interventoría Ver Anexo 4.5.2	DADEP N° 2220223080022511	Alcance radicado 20223080022511 del 2 de marzo de 2022 – Análisis propuesta de mejora integración TransmiAPP con nuevo mobiliario urbano – KIS - Serigrafía	No requiere
2022-04-12	GDADEP-639-22 Interventoría - EUCOL Ver Anexo 4.5.3	DADEP N° 20223080041431	Traslado - Radicado DADEP N° 20223080041431 - Analisis propuesta de mejora integracion TransmiAPP con nuevo mobiliario urbano – KIS - Serigrafía	Presentación prototipos 26 de abril de 2022
2022-04-12	GDADEP-640-22 Interventoría - EUCOL Ver Anexo 4.5.5	GDADEP-615-22	Traslado - Radicado DADEP N° 20223080039551 - Usuario temporal del portal cautivo WiFi y ticker de pantallas digitales	No tiene
2022-04-28	Email DADEP – EUCOL Ver Anexo 4.5.6	DADEP N° 20223080041431	Diseños serigrafía ajustados, emitidos por DADEP a EUCOL	No tiene
2022-04-29	GDADEP-660-22 Interventoría - EUCOL Ver Anexo 4.5.9	Comité de seguimiento N° 18 y Inspección prototipos 26 de abril de 2022	Requerimientos pendientes TIC	No tiene

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

PLATAFORMA MOVIL PARA REVISIÓN DE MOBILIARIO URBANO

La Interventoría en su compromiso de mejoramiento y en atención a las recomendaciones hechas por la Entidad sobre la funcionalidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicadas a la plataforma móvil y con la intención a lograr mejoras constantes en el software, informamos que se sigue avanzando en la implementación los procedimientos, funciones y complementos documental propios del software dispuesto para la ejecución de las actividades propias de la Interventoría.

Ultimas mejoras o correctivos aplicados en la APP y Software:

- Mapa actualizado
- Versión actualizada en la Play Store – Versión 6.5.2
- Se ordena por proximidad de acuerdo a la ubicación del mapa.
- De acuerdo a la última inspección, además de la imagen cargar el texto de la observación.
- Corrección, M10 y M60 al realizar algún tipo de inspección se elimina la que está asociada con el mismo código.

Link para descargar APK:

https://drive.google.com/file/d/19GTsvMIOPb1q4Ri_stC1SuE4pkXDLcy/view?usp=sharing

Con corte a 30 de abril de 2022 la Interventoría realizó descarga del registro fotográfico correspondiente a los 12 primeros meses de las inspecciones realizadas al mobiliario en las actividades definidas en el contrato: mantenimiento rutinario, mantenimiento preventivo, publicidad e inspecciones extraordinarias fuera de las programaciones de EUCOL.

Esta información será transferida al DADEP, en dispositivo de almacenamiento acorde a la capacidad requerida.

En la base de datos que gestiona la aplicación Web siguen disponibles los registros de las inspecciones realizadas desde que se inició el seguimiento a la gestión del Concesionario.

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--	---	--

6.CONCLUSIONES

- a) El concesionario cumplió con la reserva del 15% de las caras de los paraderos con M160 para publicidad del Distrito del periodo del informe mensual.
- b) Se reportaron afectaciones al mobiliario urbano en el distrito de Bogotá D.C., por actos de vandalismo, las cuales fueron atendidas por el concesionario como observaciones de tipo 2 (Atención a 24 horas), cumpliendo con las obligaciones contractuales establecidas en el anexo técnico.
- c) Teniendo en cuenta el incremento de hurto de las señales verticales que se están presentado en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá D.C, se presentó la propuesta del concesionario para fabricar e instalar Sticker como medida transitoria para información de las rutas a los usuarios de SITP, mientras se define el nuevo diseño de las señales afectadas diariamente por el vandalismo y hurto.
- d) De acuerdo con las verificaciones diarias que realiza la interventoría con el personal de campo (ruterros), se registran 267 señales que están dentro del inventario en las inspecciones del 01 al 30 de abril del 2022, como señales que han sido vandalizadas o hurtadas, en zonas donde persisten los actos de inseguridad y vandalismo.
- e) La ubicación de los paraderos trasladados (incluidos en la Bolsa de Traslados) se ven reflejados en el listado del inventario presentado por la Interventoría en el informe mensual, donde se deja evidencia del cumplimiento de la obligación. Cabe resaltar que las señales fueron trasladadas según coordenadas estipuladas por TMSA, donde la Interventoría verifico la instalación correcta de la base soporte.
- f) Se solicita al Dadep gestionar ante el IDU que informen mediante un cronograma las fechas de retiro de estos módulos (con una anticipación mínima de 15 días) para que el Concesionario proceda realizar el trámite de solicitud de PMT nuevamente ante la SDM, debido a que se perdieron varias solicitudes de PMT.
- g) Se relacionan los mobiliarios que están dentro de obras de otras entidades y que han sido retirados por los contratistas de entidades estatales o privadas, con el fin que el Dadep informe a estos entes sobre la responsabilidad de cada elemento.

INFORME MENSUAL N° 23		Contrato N° 110-00129-247-0-2020
		Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.

- h) La Interventoría remitió las observaciones al Mantenimiento del Mobiliario Urbano existente, resultado de las actividades que se realizaron durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril del año 2022, obteniendo el siguiente resultado:

Ilustración 72. Observaciones mantenimiento

Tipo de Elemento	Referencia	CANTIDAD					
		UND	Observaciones en el Periodo Tipo1	Observaciones en el Periodo Tipo2	Observaciones Atendidas	Observaciones no Atendidas	Elementos sin Observaciones
Modulo Paradero	M-10	1.655	73	0	73	0	1.582
Panel Publicitario	M-160	1.613	60	6	66	0	1.547
Señal Vertical	IDU /S-SITP /TMSA	7.531	2515	1248	2516	1247	3.768
Banca	M-50	2.994	292	73	292	73	2.629
	M-30 / M-31	915	27	0	27	0	888
Total, Muebles Inventario		14.708	2.967	1.327	2.974	1.320	10.414

FIN