

| ESTADO PRODUCTOS TRAMO 3 CONTRATO IDU-1336-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| No. | PRODUCTO APROBADO | | ESTADO PRODUCTOS TRAMO 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TRAMO 1 (Calle 183 - Calle 200) y Patio Portal | | | | TRAMO 2 (Calle 156- Calle 183) | | | | TRAMO 3 (Calle 127 - Calle 156) | | | | TRAMO 4 (Calle 93 A - Calle 127) | | | |
| | | | ENTREGA CONSULTOR | APROB. INTERVENTORÍA | RECIBO IDU | ESTADO ACTUAL | ENTREGA CONSULTOR | APROB. INTERVENTORÍA | RECIBO IDU | ESTADO ACTUAL | ENTREGA CONSULTOR | APROB. INTERVENTORÍA | RECIBO IDU | ESTADO ACTUAL | ENTREGA CONSULTOR | APROB. INTERVENTORÍA | RECIBO IDU | ESTADO ACTUAL |
| 1 | TOPOGRAFIA | Informe de recopilación y análisis de información (incluye metodología) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Recibido IDU STED 20222251950151 20-12-22 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Recibido IDU STED 20222251950151 20-12-22 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Recibido IDU STED 20222251950151 20-12-22 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Recibido IDU STED 20222251950151 20-12-22 |
| | | Trabajo de Campo georreferenciación, marco de referencia, nivelación, detalles - nube de puntos) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Informe y anexos (cálculos y memorias, planos planta - perfil - secciones, MDT, inspección redes) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 3 | TRANSITO Y TRANSPORTE | Recopilación y análisis de la información | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ajuste PMTG: Consultor remite ajustes - pendiente cronograma general cierre el 03-02-22. Se prevé remitir a Interv el 06-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ajuste PMTG: Consultor remite ajustes - pendiente cronograma general cierre el 03-02-22. Se prevé remitir a Interv el 06-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ajuste PMTG: Consultor remite ajustes - pendiente cronograma general cierre el 03-02-22. Se prevé remitir a Interv el 06-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ajuste PMTG: Consultor remite ajustes - pendiente cronograma general cierre el 03-02-22. Se prevé remitir a Interv el 06-02-23 |
| | | Cálculo del tránsito promedio diario (TPD) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | Plan de manejo de tránsito general (PMTG) | <input checked="" type="checkbox"/> | X | X | | <input checked="" type="checkbox"/> | X | X | | <input checked="" type="checkbox"/> | X | X | | <input checked="" type="checkbox"/> | X | X | |
| 4 | DISEÑO GEOMETRICO | Informe de recopilación y análisis de información | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ajuste Consultor : 17-02-2023 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ajuste Consultor : 17-02-2023 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ajuste Consultor : 06-02-2023 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ajuste Consultor : 06-02-2023 |
| | | Informe final de estudios y diseños (Informe, planos, anexos y carteras). | <input checked="" type="checkbox"/> | X | X | | <input checked="" type="checkbox"/> | X | X | | <input checked="" type="checkbox"/> | X | X | | <input checked="" type="checkbox"/> | X | X | |
| | | Informe de recopilación y análisis de información (incluye metodología) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 5 | URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO | Esquema General del Proyecto: Incluye Estudios y Diseños de Espacio Público - Paisajismo - Diseño de Antejardines (si aplica) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Esquema General: Recibido IDU. Diseño: Se realiza mesa de trabajo el 02-02-2023, para cerrar tema de Patio Portal. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Esquema General: Recibido IDU Diseño: Realización en mesas de Trabajo entre especialistas, se remite a interv el 06-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Esquema General: Rev IDU, 20235260091162 Diseño: Realización en mesas de Trabajo entre especialistas, se remite a interv el 06-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Esquema General Rev. IDU. 20235260091292 Diseño: Realización en mesas de Trabajo entre especialistas, se remite a interv el 06-02-23 |
| | | Detalles y Producto Final del proyecto: Incluye Estudios y Diseños de Espacio Público - Paisajismo - Paisajismo - Paisajismo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 6 | DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO | RAI "Informe de Recopilación y Análisis de la Información" | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | N.A | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | N.A | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | N.A | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | N.A |
| 8 | SUELOS, GEOTECNIA | Recopilación de información y plan de exploración del subsuelo para el informe de Avance 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Diseño e informes: Ajuste Consultor 06-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Diseño e informes: Ajuste Consultor 02-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Diseño e informes: Ajuste Consultor 01-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Diseño e informes: Pendiente definir diseño de redes y diseño sin zanja observaciones de interventoría en mesa de trabajo, pendiente definir ajuste por consultor el 03-02-23 |
| | | Informe de Avance 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | Informe de Avance 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | Estudios y Diseños Geotécnicos Definitivos | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 9 | ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES | Inventario y patología de estructuras | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Estructuras Patio: Interv. Remitirá a IDU 30-01-23 Ajuste Consultor: Mesas de trabajo para cerrar observaciones | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ajuste Consultor: Mesas de trabajo para cerrar observaciones | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ajuste Consultor: Mesas de trabajo para cerrar observaciones | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ajuste Consultor: Mesas de trabajo para cerrar observaciones |
| | | Obras para Estructuras Existentes, según lo establecido en la GU-Diseño de Estructuras Nuevas, según lo establecido en la GU-DP-01 Guía | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | Estimación de Cantidades de Obra y Personal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Documento técnico de soporte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Planos estructurales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pruebas de carga estáticas y dinámicas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,11 | ESTUDIOS AMBIENTALES, SST-FORESTALES | Estudio Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ambiental: Interv. solicita mesa de trabajo para verificación del POC, para remitir a IDU si hay cambios en Permisos. Ambiental : Entrego compilado de 12 Cap. Aprob x interv : 7 Cap. Consultor preve cerrar el 03-02-23. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ambiental: Interv. solicita mesa de trabajo para verificación del POC, para remitir a IDU si hay cambios en Permisos. Ambiental : Entrego compilado de 12 Cap. Aprob x interv : 7 Cap. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ambiental: Interv. solicita mesa de trabajo para verificación del POC, para remitir a IDU si hay cambios en Permisos. Ambiental : Entrego compilado de 12 Cap. Aprob x interv : 7 Cap. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ambiental: Interv. solicita mesa de trabajo para verificación del POC, para remitir a IDU si hay cambios en Permisos. Ambiental : Entrego compilado de 12 Cap. Aprob x interv : 7 Cap. |
| | | Documentos técnicos - Insumos para trámite de permisos requeridos para la etapa de construcciones | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | SST: Consultor preve cerrar el 03-02-23. Forestal: Aprob Interv 20225261578532 Pendiente permisos de Ocupación de Cauce | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Consultor preve cerrar el 03-02-23. SST: Consultor preve cerrar el 03-02-23. Forestal: Rev. Interv 06-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Consultor preve cerrar el 03-02-23. SST: Consultor preve cerrar el 03-02-23. Forestal: Rev. Interv 07-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Consultor preve cerrar el 03-02-23. SST: Consultor preve cerrar el 03-02-23. Forestal: Consultor entrega 02-02-23 |
| 11 | PAVIMENTOS | Informe de Recopilación de información, Plan de exploración. Análisis interdisciplinarios previos, investigación, recopilación y análisis de información existente, inventario y diagnóstico. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Obsv. IDU V.2 20232250023201 - 10-01-23 Rev. Interventoria 06-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Obsv. IDU V.2 20232250023581 - 10-01-23 Rev. Interventoria 06-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Obs. Informes: Ajustes Consultor 30-01-23 Diseño: Alcance Consultor pendiente cantidades | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Obs. Informes: Ajustes Consultor 30-01-23 Diseño: Alcance Consultor pendiente cantidades |
| | | Estudio Geotécnico para diseño de pavimentos. Alcance, resultado de investigación, recopilación y análisis de información. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 12 | ARQUEOLOGÍA Y BIC | Arqueología-Insumos para Registro (Estudio Suelos-Estudio Ambiental Cronograma de Obra) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | El componente de arqueología se encuentra aprobado por la entidad (100%) BIC: Consultor adelanta ajustes de Fichas y notificación a IDPC (En construcción se hace plan de protección e intervención) Mesa de Trabajo con Esp. BIC para revisar estado. Aprobado Interv. Radica a IDU 20235260108152 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | El componente de arqueología se encuentra aprobado por la entidad (100%) BIC: Consultor adelanta ajustes de Fichas y notificación a IDPC (En construcción se hace plan de protección e intervención) Bienes Inmuebles: Ajuste Consultor 06-02-23 Bienes muebles: No hya bienes muebles en el tramo. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | El componente de arqueología se encuentra aprobado por la entidad (100%) BIC: Consultor adelanta ajustes de Fichas y notificación a IDPC (En construcción se hace plan de protección e intervención) Bienes Inmuebles: ajuste consultor 06-02-23 Bienes muebles: ajuste consultor 06-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | El componente de arqueología se encuentra aprobado por la entidad (100%) BIC: Consultor adelanta ajustes de Fichas y notificación a IDPC (En construcción se hace plan de protección e intervención) Bienes Muebles: Ajuste Consultor y se esta revisando en mesa de trabajo 06-02-23 |
| | | BIC-Expedientes con Insumos técnicos, Valoración patrimonial, planos de levantamiento, planos de intervención, insumos de bienes muebles para protección o intervención. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 13 | ESTUDIOS SOCIALES | Plan de Diálogo Ciudadano y comunicación estratégica con la Propuesta metodológica y | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Plan Dialogo Ciudadano: Aprob IDU. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Plan Dialogo Ciudadano: Aprob IDU. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Plan Dialogo Ciudadano: Aprob IDU. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Plan Dialogo Ciudadano: Aprob IDU. |
| | | Identificación y caracterización del área de influencia social del proyecto. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | Directorio y mapa de instituciones, equipamientos y | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Matriz sistematización: Rev Interv 16-01-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Directorio Actores Sociales: Ajustes Consultor - 30-12-22 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Directorio Actores Sociales: Ajustes Consultor - 30-12-22 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Directorio Actores Sociales: Ajustes Consultor - 30-12-22 |
| | | Matriz de sistematización y retroalimentación de la gestión social al | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | Diagnostico Socioeconómico | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Identificación área de influencia: Rev. Interv.16-01-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Diagnostico y caracterización Territorial: Ajustes Consultor - 30-12-22 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Diagnostico y caracterización Territorial: Ajustes Consultor - 30-12-22 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Identificación área de influencia: Rev. Interv.16-01-23 |
| | | Identificación, evaluación y análisis de los impactos sociales. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | Plan de manejo social de los impactos (PMSI) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Impactos Sociales: Ajustes Consultor. - 30-12-22 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Impactos Sociales: Ajustes Consultor. - 30-12-22 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Impactos Sociales: Ajustes Consultor. - 30-12-22 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Impactos Sociales: Ajustes Consultor. - 30-12-22 |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | Documentos sobre estrategias de impactos: Ajustes Consultor - 30-12-22. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Documentos sobre estrategias de impactos: Ajustes Consultor - 30-12-22. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Documentos sobre estrategias de impactos: Ajustes Consultor - 30-12-22. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Documentos sobre estrategias de impactos: Ajustes Consultor - 30-12-22. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Documentos sobre estrategias de impactos: Ajustes Consultor - 30-12-22. |
| | | Pliegos de Contratación: Rev. Interv 17-01-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | Pliegos de Contratación: Rev. Interv 17-01-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Pliegos de Contratación: Rev. Interv 17-01-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Pliegos de Contratación: Rev. Interv 17-01-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Pliegos de Contratación: Rev. Interv 17-01-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Pliegos de Contratación: Rev. Interv 17-01-23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | Plegios para contratación de la etapa de construcción y su presupuesto | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Consolidado Social: Rev. Interv 17-01-23 SE ESTAN REALIZANDO MESAS DE TRABAJO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Consolidado Social: Rev. Interv 17-01-23 SE ESTAN REALIZANDO MESAS DE TRABAJO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Consolidado Social: Rev. Interv 17-01-23 SE ESTAN REALIZANDO MESAS DE TRABAJO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Consolidado Social: Rev. Interv 17-01-23 SE ESTAN REALIZANDO MESAS DE TRABAJO |
| | | Informe consolidado de Gestión Social desarrollada durante la etapa de los | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 14,15 | PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA | Presupuesto detallado, precios unitarios y cantidades de Obra | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Se trabaja en presupuesto PDT obra: Consultor adelanta para acorde al proceso de Licitación de Obra y se esta validando con el tema Tránsito. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Se trabaja en presupuesto PDT obra: Consultor adelanta para acorde al proceso de Licitación de Obra y se esta validando con el tema Tránsito. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Se trabaja en presupuesto PDT obra: Consultor adelanta para acorde al proceso de Licitación de Obra y se esta validando con el tema Tránsito. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Se trabaja en presupuesto PDT obra: Consultor adelanta para acorde al proceso de Licitación de Obra y se esta validando con el tema Tránsito. |
| | | Cronograma de Obra | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | | Apéndice A - Especificaciones Particulares | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | | Apéndice B- Especificaciones Generales | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | | Apéndice C - Especificaciones de Redes de servicios publicos. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 16 | PAISAJISMO Y ARBORIZACIÓN | Informe de recopilación y análisis de información (incluye esquema General del Proyecto: Incluye Estudios y Diseños. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Rev. Interv: Recomendaciones 01-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ajustes Consultor: Se realizo cambio de tratamiento, se esta ajustando el Informe y Planos. 27-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ajuste. Consultor: 10-03-23 por cambio de tratamiento acorde forestal. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ajuste. Consultor: 24-03-23 por cambio de tratamiento acorde forestal. |
| | | Final del proyecto: Incluye Estudios y Diseños de Paisaje | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| No. | PRODUCTO APROBADO | ESTADO PRODUCTOS TRAMO 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRAMO 1 (Calle 183 - Calle 200) y Patio Portal | | | | TRAMO 2 (Calle 156- Calle 183) | | | | TRAMO 3 (Calle 127 - Calle 156) | | | | TRAMO 4 (Calle 93 A - Calle 127) | | | | |
| | | | ENTREGA CONSULTOR | APROB. INTERVENTORÍA | RECIBO IDU | ESTADO ACTUAL | ENTREGA CONSULTOR | APROB. INTERVENTORÍA | RECIBO IDU | ESTADO ACTUAL | ENTREGA CONSULTOR | APROB. INTERVENTORÍA | RECIBO IDU | ESTADO ACTUAL | ENTREGA CONSULTOR | APROB. INTERVENTORÍA | RECIBO IDU | ESTADO ACTUAL |
| | | Estudio de Tránsito | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | Diseño de Semaforización | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | Diseño de Demarcación y Señalización Vial | ☑ | X | X | Estudio de Tránsito: Ajuste consultor acorde a la mesa de trabajo, se están ajustando acorde a la corrida del meso. Pendiente aval de Interv para radicar a SDM Señalización: Revisión Interv. Semaforización Consultor en elaboración (Diseño de 0), Consultor 01-02-23 | ☑ | X | X | Estudio de Tránsito: Ajuste consultor acorde a la mesa de trabajo, se están ajustando acorde a la corrida del meso. Pendiente aval de Interv para radicar a SDM . Señalización: Revisión Interv. Semaforización Consultor en entrega el 02-02-23. | ☑ | X | X | Estudio de Tránsito: Ajuste consultor acorde a la mesa de trabajo, se están ajustando acorde a la corrida del meso. Pendiente aval de Interv para radicar a SDM . Señalización: Revisión Interv. Semaforización Consultor en entrega el 02-02-23. | ☑ | X | X | Estudio de Tránsito: Ajuste consultor acorde a la mesa de trabajo, se están ajustando acorde a la corrida del meso. Pendiente aval de Interv para radicar a SDM Señalización: Revisión Interv. Semaforización Consultor en entrega el 03-02-23. |
| 6 | DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO | REDES ACUEDUCTO - DISEÑO DE REDES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO | ☑ | X | X | Redes Patio Portal: Rev. Interv: Consultor entrega el día 24-01-23 - Interv: 27-01-23 Diseño corredor: Ajuste Consultor redes menores . SUDS: Ajuste Consultor | ☑ | X | X | Diseño corredor: Ajuste Consultor 02-02-23 SUDS: Ajuste Consultor 02-02-23 | ☑ | X | X | Diseño corredor: En mesa de Trabajo del 26-01-23 se dará cierre al producto. SUDS: Ajuste Consultor 02-02-23 Se preve tener aprobado el producto al 30-01-23, acorde a las mesas de trabajo. | ☑ | X | X | Diseño corredor: En mesa de Trabajo del 26-01-23 se dará cierre al producto. SUDS: Ajuste Consultor 02-02-23 Se preve tener aprobado el producto al 30-01-23, acorde a las mesas de trabajo. |
| | | REDES ALCANTARILLADO - DISEÑO DE REDES Y ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO | ☑ | X | X | | ☑ | X | X | | ☑ | X | X | | ☑ | X | X | |
| 7 | DISEÑO DE REDES ETB, EPM, CODENSA, GAS NATURAL Y TELECOM | CODENSA | ☑ | X | X | Uaesp: Radicado a ESP - Sin aprobación de Interventoría. 19-01-23 (Andres Ariza) CODENSA: Serie 6: Consultor avanza en Diseños Serie 1 Portal: Rev. CODENSA. Desde 24-01-23 (Cristian Serrato y Jorge Vasquez) Serie 1 Corredor: Rev.por CODENSA 24-01-23. Serie 1 Edificios: Consultor remite 02-02-23 a CODENSA Serie 3: Elaboración Consultor. | ☑ | X | X | Uaesp: Revisión UAESP-25-01-23 CODENSA: Serie 6: Consultor avanza en Diseños Serie 1: Rev. Codensa 23-01-23 Serie 3: Elaboración Consultor. | ☑ | X | X | Uaesp: Pendiente radicar UAESP CODENSA: Serie 6: Consultor avanza en Diseños Serie 1: Rev. Codensa 31-01-23 Serie 3: Elaboración Consultor. | X | X | X | Uaesp: Pendiente radicar UAESP CODENSA: Serie 6: Consultor avanza en Diseños Serie 1: Revision CODENSA 01-02-23. Serie 3: Elaboración Consultor. |
| | | ETB | ☑ | ☑ | X | Rev. Interv: Aprob por interv. Consultor radicara a ETB 02-02-23 | ☑ | ☑ | X | Rev. Interv: Aprob por interv. Consultor radicara a ETB 02-02-23 | ☑ | ☑ | X | Rev. Interv: Aprob por interv. Consultor radicara a ETB 02-02-23 | ☑ | ☑ | X | Rev. Interv: Aprob por interv. Consultor radicara a ETB 02-02-23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | EPM -Tigo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X | Rev. Interv: Aprob por interv. Consultor radicara a Tigo 02-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X | Rev. Interv: Aprob por interv. Consultor radicara a Tigo 02-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X | Rev. Interv: Aprob por interv. Consultor radicara a Tigo 02-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X | Rev. Interv: Aprob por interv. Consultor radicara a Tigo 02-02-23 |
| | | TELECOM - Movistar | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X | Rev. Interv: Aprob por interv. Consultor radicara a movistar 02-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X | Rev. Interv: Aprob por interv. Consultor radicara a movistar 02-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X | Rev. Interv: Aprob por interv. Consultor radicara a movistar 02-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X | Rev. Interv: Aprob por interv. Consultor radicara a movistar 02-02-23 |
| | | GAS NATURAL (VANTI) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X | Rev. Interv: Aprob por interv. Consultor radicara a GAS NATURAL 02-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X | Rev. Interv: Aprob por interv. Consultor radicara a GAS NATURAL 02-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X | Rev. Interv: Aprob por interv. Consultor radicara a GAS NATURAL 02-02-23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X | Rev. Interv: Aprob por interv. Consultor radicara a GAS NATURAL 02-02-23 |
| 10,11 | ESTUDIOS AMBIENTALES, SST-FORESTALES | Documento Técnico Soporte-Insumo para solicitud de Permisos, Lineamientos y/o Autorizaciones ante la Autoridad Ambiental Competente. | <input checked="" type="checkbox"/> | X | X | El producto se encuentra avanzando de manera considerable, se espera que el consultor proponga en los puntos criticos soluciones | <input checked="" type="checkbox"/> | X | X | El producto se encuentra avanzando de manera considerable, se espera que el consultor proponga en los puntos criticos soluciones | <input checked="" type="checkbox"/> | X | X | El producto se encuentra avanzando de manera considerable, se espera que el consultor proponga en los puntos criticos soluciones | <input checked="" type="checkbox"/> | X | X | El producto se encuentra avanzando de manera considerable, se espera que el consultor proponga en los puntos criticos soluciones |
| 12 | ARQUEOLOGÍA Y BIC | Diadnóstico Arqueológico | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | El componete de arqueologia se encuentra aprobado por la entidad (100%) BIC: Consultor adelanta ajustes de Fichas y notificación a IDPC (En construcción se hace plan de protección e intervención) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | El componete de arqueologia se encuentra aprobado por la entidad (100%) BIC: Consultor adelanta ajustes de Fichas y notificación a IDPC (En construcción se hace plan de protección e intervención) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | El componete de arqueologia se encuentra aprobado por la entidad (100%) BIC: Consultor adelanta ajustes de Fichas y notificación a IDPC (En construcción se hace plan de protección e intervención) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | El componete de arqueologia se encuentra aprobado por la entidad (100%) BIC: Consultor adelanta ajustes de Fichas y notificación a IDPC (En construcción se hace plan de protección e intervención) |
| | | Prospección Arqueologica | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | Elaboración Plan de Manejo preliminar Arqueológico | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | BIC-Autorización de intervención o protección, expedida por IDPC o MINC; exclusión expedida por la Secretaría de Cultura o MINC. | <input checked="" type="checkbox"/> | X | X | | <input checked="" type="checkbox"/> | X | X | | <input checked="" type="checkbox"/> | X | X | | <input checked="" type="checkbox"/> | X | X | |