

Oficio Concejo de Bogotá – Proposición 231/23 - Radicado E-2023-028882

CONCEJO DE BOGOTÁ 28-03-2023 10:07:23

2023ER6479 O 1 Fol:22 Anex:0

ORIGEN: EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ/CRISTI

DESTINO: COMISION 3ª PERM. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO/RO

ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION 231 DE 2023

OBS: ---

1020001-S-2023-064489

Bogotá, 27 de marzo de 2023

Doctor
EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA
Subsecretario de Despacho
Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público
CONCEJO DE BOGOTÁ
Calle 36 No. 28 A – 41
comision_tercera@concejobogota.gov.co
Bogotá, D.C.

Asunto: respuesta oficio No. 2023EE5570 con radicado EAAB-ESP No. E-2023-028882 sobre Proposición No. 231/23 “Modernización de redes de acueducto y alcantarillado e inversiones de la EAAB”.

Respetado doctor Romero,

En atención al oficio del asunto, mediante el cual nos remite el cuestionario de la Proposición No. 231 sobre “Modernización de redes de acueducto y alcantarillado e inversiones de la EAAB”, el cual fue presentado por la Bancada Partido Liberal Colombiano y aprobado en la Sesión de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público el pasado 21 de marzo de 2023, respondemos a los interrogantes competencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP), en el mismo orden en que fueron formulados.

1. **“Sírvasse informar cuál es el estado y avance de cada una de las obras que se relacionan a continuación, indicando su localización exacta, el costo de obra, avance de la misma y la población beneficiada por la misma:**

1.1 “Construcción y renovación de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial del barrio El Retazo, de la localidad de Bosa”

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|----------------------|--|-----------|--------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 1-01-35300-1462-2013 | Construcción red alcantarillado pluvial, renovación redes acueducto y alcantarillado | Liquidado | 100% | BOSA | \$ 2.962.295.806 | 460 habitantes |



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F02-05



| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|--------------|---------------------------------------|--------|--------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | sanitario del barrio El Retazo Fase I | | | | | |

1.2 “Mantenimiento de los túneles de Chingaza”.

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|----------------------|--|-----------|--------|---------------------|------------------|---|
| 1-01-25300-0986-2016 | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REVESTIMIENTO DE LOS TUNES DEL SISTEMA CHINGAZA Y SUS OBRAS ANEXAS | Liquidado | 100% | Páramo de Chingaza | \$88.967.750.200 | Todos los usuarios que se abastecen del sistema de acueducto de Bogotá. |
| 1-15-25300-0975-2019 | INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRAS DE REVESTIMIENTO DE LOS TUNES DEL SISTEMA CHINGAZA Y SUS OBRAS ANEXAS | Liquidado | 100% | Páramo de Chingaza | \$11.655.814.149 | Todos los usuarios que se abastecen del sistema de acueducto de Bogotá. |

1.3 “Construcción de senderos para preservar la estructura ecológica de la ciudad”.

En el marco del Macroproyecto 081, la EAAB - ESP incorpora los proyectos de inversión que requiera adelantar la Empresa, relacionados con el circuito ambiental, recuperación de las zonas de ronda para generar su uso sostenible y adecuado, logrando una integración y conectividad con el ámbito urbano de la ciudad. Las intervenciones que se prevén para cada uno de los corredores primordialmente se basan en la preservación ambiental, la restauración ecológica y el uso sostenible del sistema hídrico.

Estas acciones se orientarán hacia la protección de los cuerpos de agua, consiguiendo que sean aprovechados y disfrutados por los habitantes de los sectores cercanos; como primer impacto se generará el uso sostenible de estas zonas ya que ha tenido resultados positivos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Se generará la recreación pasiva en las zonas de mayor preservación.

Las inversiones asociadas al Macroproyecto incluyen: (i) La arborización urbana, protección de avifauna, ciclo rutas, alamedas y recreación pasiva; en la zona de ronda hidráulica se articulará con la estructura ecológica principal, en los humedales que serán intervenidos se preservará y restaurará la flora y fauna nativos, generando educación ambiental, en orden a que los habitantes

también aprendan a cuidar de ellos. (ii) Se construirán senderos ecológicos, peatonales y para bicicletas, además de infraestructura asociada a los usos permitidos, donde se localizarán centros de recepción, educación e información ambiental para los visitantes de los parques. (iii) Actividades de estudios, adquisición o saneamiento predial (terrenos, reasentamientos y servidumbres); (iv) Estudios, diseños o consultorías que se desarrollen para la construcción de los corredores ambientales. (v) La construcción e interventoría; (vi) Los compromisos legales derivados de las actividades propias de este proyecto.

A continuación, se incluye información relacionada con los contratos a través de los cuales se ejecuta el Macroproyecto Corredores Ambientales:

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|----------------------|---|-------------------------|--------|--|------------------|--|
| 1-01-25100-1455-2018 | CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL JABOQUE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO UNO (1) Y GRUPO DOS (2) | Presunto Incumplimiento | 21.08% | Localidad Engativá, Barrios San lorenzo, La Faena, Villa teresita y San José obrero. | \$15.092.659.498 | 400 mil personas de la localidad de Engativá |
| 1-01-25100-1408-2018 | CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL JABOQUE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO UNO (1) Y GRUPO DOS (2) | Terminado | 99.00% | Localidad Engativá, Barrios Unir II, Villas de granada. | \$11.740.386.620 | 400 mil personas de la localidad de Engativá |
| 1-01-25100-0648-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN FUNCIONAL ENTRE LA ALAMEDA DEL BORDE SUR-ORIENTAL (CIUADADELA COLSUBSIDIO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ) Y EL SECTOR DE SANTA CECILIA - LISBOA (LOCALIDAD DE SUBA), EN EL LÍMITE LEGAL DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO – FASE 1 | Presunto Incumplimiento | 77.00% | Localidad Suba, Barrio Lisboa y Localidad Engativá Barrio cortijo en | \$20.102.553.214 | 800 mil personas de las dos localidades |
| 1-01-25100-1461-2018 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN EL HUMEDAL JUAN AMARILLO BORDE NORTE, GRUPO UNO (1) Y GRUPO DOS (2). GRUPO 1 | Terminado | 95,00% | Localidad Suba, Barrios Tibabuyes, Japón y el Rincón | \$20.975.821.818 | 303 mil personas de la localidad de Suba |
| 1-01-25100-1458-2018 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN EL HUMEDAL JUAN AMARILLO BORDE NORTE, GRUPO UNO | Terminado | 92.16% | Localidad suba, Barrios corinto | \$21.419.192.358 | 303 mil personas de la localidad de Suba |

Oficio Concejo de Bogotá – Proposición 231/23 - Radicado E-2023-028882

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|----------------------|---|-------------------------|--------|---|------------------|---|
| | (1) Y GRUPO DOS (2) GRUPO 2 | | | | | |
| 1-01-25100-1417-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO – CHIGUAZA, GRUPO UNO (1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) Y GRUPO CUATRO (4) | Terminado | 100% | Localidad Tunjuelo, Localidad Ciudad Bolívar | \$17.576.792.305 | 959 mil personas de la localidad |
| 1-01-25100-1428-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO – CHIGUAZA, GRUPO UNO (1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) Y GRUPO CUATRO (4) | Presunto Incumplimiento | 67.18% | Localidad San Cristóbal | \$12.514.032.508 | 959 mil personas de la localidad |
| 1-01-25100-1448-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO – CHIGUAZA, GRUPO UNO (1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) Y GRUPO CUATRO (4) | Terminado | 100% | Localidad Rafael Uribe Uribe | \$173012.611.225 | 374 mil personas según localidad |
| 1-01-25100-1466-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO – CHIGUAZA, GRUPO UNO (1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) Y GRUPO CUATRO (4) | Liquidado | 100% | Localidad Ciudad Bolívar | \$15.187.079.515 | 776 mil personas según localidad |
| 1-01-25100-1435-2019 | CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL CORDOBA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 1 Y GRUPO 2 | Terminado | 100% | Entre Calle 127 y 116 y entre carrera 50 y Av. suba | \$7.863.465.686 | 776 mil personas según localidad |
| 1-01-25100-1436-2019 | CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL CORDOBA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 1 Y GRUPO 2 | Presunto Incumplimiento | 13.22% | Calle 116 entre suba y Av. Boyacá | \$7.173.083.696 | 290 mil personas |
| 1-01-25100-1309-2019 | CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL RÍO ARZOBISPO, CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, ÁMBITOS 1, 2 Y 3 | Terminado | 100% | Localidad de Teusaquillo | \$5.123.581.520 | 167 mil habitantes de la localidad de Teusaquillo |



Oficio Concejo de Bogotá – Proposición 231/23 - Radicado E-2023-028882

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|----------------------|---|---------------------|------------|--|------------------|--|
| 1-01-25100-1203-2022 | "REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE DIERON ORIGEN LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EL DIAGNÓSTICO DE LA OBRA Y LA CULMINACIÓN DE LA OBRA, DEL PROYECTO: CONEXIÓN ENTRE LA ALAMEDA DEL BORDE SUR - ORIENTAL DEL HUMEDAL CON EL SECTOR SANTA CECILIA DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO, INCLUYENDO LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL ÁREA AFECTADA." | En ejecución | Fase I 80% | Localidad Suba, Barrio Lisboa y Localidad Engativá Barrio cortijo en | \$11.887.106.303 | 800 mil personas de las dos localidades |
| 1-01-25100-1220-2022 | "REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE DIERON ORIGEN LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EL DIAGNÓSTICO DE LA OBRA Y LA CULMINACIÓN DE LA OBRA, PROYECTO: CORREDOR AMBIENTAL HUMEDAL JABOQUE, INCLUYENDO LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL ÁREA AFECTADA." | En ejecución | Fase 1 20% | Localidad Engativá, Barrios San lorenzo, La Faena, Villa teresita y San José obrero. | \$14.455.920.444 | 400 mil personas de la localidad de Engativá |
| 1-01-25100-1601-2022 | CULMINACIÓN DE LA OBRA CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL CÓRDOBA | Suscrito Legalizado | 0% | Calle 116 entre suba y Av. Boyacá | \$5.775.480.178 | 290 mil personas |

1.4 “Cuál es el estado de las obras en la zona aledaña al Parque El Virrey donde se renovarán de manera integral las antiguas redes de acueducto y de alcantarillado combinado (pluvial y sanitario) del barrio Chico”.



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F02-05



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Oficio Concejo de Bogotá – Proposición 231/23 - Radicado E-2023-028882

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|----------------------|---|-----------|--------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1-01-31100-0970-2016 | Renovación o rehabilitación de las redes locales de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial del Barrio Chico fase 1, en el área de cobertura de la zona 1 de la EAAB-ESP | Liquidado | 100 | AK 7 a AK 45 entre CL 88 a AC 100. | 60.543'.752.34 1 | 92.879 |

1.5 “Construcción de redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial para los barrios Cerros Orientales y conexos, de la localidad de San Cristóbal”.

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|----------------------|---|-----------|--------|---|------------------|-----------------------|
| 1-01-34100-1061-2016 | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS BARRIOS CERROS ORIENTALES Y CONEXOS, DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL FASE I, DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ. | Liquidado | 100% | Localidad de San Cristóbal (Barrios: San Cristóbal, LA Cecilia, Laureles, Gran Colombia, Montecarlo Incluyendo sector Manila) | \$41.700.218.273 | 42.096 habitantes |

1.6 “Rehabilitación del interceptor Abraham Lincoln y construcción del emisario final de aguas lluvias del barrio Tunjuelito”

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|----------------------|---|-----------|--------|--|------------------|-----------------------|
| 1-01-34100-0968-2016 | REHABILITACIÓN DEL INTERCEPTOR ABRAHÁM LINCOLN Y CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO FINAL DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO TUNJUELITO, DE LA ZONA 4 DEL | Liquidado | 100% | Localidad de Tunjuelito (Calle 59 sur entre Carreras 16 B - Estación Bombeo San Benito) | \$13.549.956.824 | 240.297 habitantes |


 Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
 PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
 Bogotá D.C. - Colombia

SC701-1

MPFD0801F02-05



Oficio Concejo de Bogotá – Proposición 231/23 - Radicado E-2023-028882

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|--------------|----------------------|--------|--------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | ACUEDUCTO DE BOGOTÁ. | | | | | |

1.7 “Optimización de las estaciones reguladoras de presión y renovación de las redes de acueducto y obras anexas para disminuir daños y mejorar tuberías, de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe, Tunjuelito y San Cristóbal”.

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|----------------------|---|-----------|--------|---|------------------|-----------------------|
| 1-01-34100-1035-2016 | OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTACIONES REGULADORAS DE PRESIÓN Y RENOVACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y OBRAS ANEXAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA, EN LOS DISTRITOS HIDRÁULICOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA GERENCIA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C. | Liquidado | 100% | Localidades Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Tunjuelito, Usme, Ciudad Bolívar | \$17.199.178.414 | 1.852.743 habitantes |

1.8 “Rehabilitación sistema matriz Vitelma – Piedra Herrada – La Fiscala y la Rehabilitación estructuras plantas Laguna y El Dorado, de la Localidad de Usme”.

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|----------------------|--|-----------|--------|---|------------------|-----------------------|
| 1-01-25400-0904-2016 | Estabilización geotécnica y construcción de variantes del Sistema Vitelma – La Fiscala- Piedra Herrada | Liquidado | 100% | Barrios Fiscala Alta, El Nevado, Porvenir, Arrayanes V, Palermo Sur, La Paz, Danubio II, La Fiscala Norte y La Fiscala de la localidad de Usme. | \$16.760.095.159 | 43.000 habitantes |

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|-----------------------|---|-----------|--------|--|------------------|-----------------------|
| 1-01-25300-01005-2016 | "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS CONCRETOS DE LAS PLANTAS | liquidado | 100% | Estructuras de concreto de las plantas El Dorado | \$7.112.487.087 | 350.000 personas |


 Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
 PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
 Bogotá D.C. - Colombia


Oficio Concejo de Bogotá – Proposición 231/23 - Radicado E-2023-028882

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|-----------------------|--|-----------------------------------|--------|--|------------------|-----------------------|
| | DORADO Y LAGUNA" | | | y la Laguna de la localidad 5 de Usme | | |
| 2-15-25300-00802-2016 | INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DURANTE LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS CONCRETOS DE LAS PLANTAS DORADO Y LAGUNA | Terminado no requirió liquidación | 100% | Estructuras de concreto de las plantas El Dorado y la Laguna de la localidad 5 de Usme | \$634.525.620 | 350.000 personas |

1.9 “Optimización de los sectores hidráulicos y mejora de los puntos críticos de la red de acueducto de estas localidades y el diseño de obras de estabilización por remoción y rehabilitación del canal Pardo Rubio y la reparación de redes locales de acueducto y alcantarillado en puntos críticos de las localidades de Engativá, Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo”.

| PROYECTO | ESTADO DE LA OBRAS | LOCALIZACIÓN EXACTA | COSTO DE LA OBRA | AVANCE LA OBRA | POBLACIÓN BENEFICIADA |
|---|--------------------|---|------------------|----------------|---|
| OBRAS PARA LA RENOVACIÓN DE REDES LOCALES PLUVIALES Y SANITARIAS DE LOS BARRIOS LA ESTRADA Y LA ESTRADITA | EJECUCIÓN | CL 64 C Y LA CL 66 ENTRE LA KR 69 Y KR 70 (AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN) – FASE I | 39.451.991.944 | 82,6% | UPZ: 026 LAS FERIAS (121.881 Hbitantes) |
| PICCE JUAN AMARILLO UGAS ENTRE AV. BOYACA Y RIO BOGOTA | EJECUCIÓN | AV CL 80 AL HUMEDAL JUAN AMARILLO ENTRE KR 72B Y KR 119 (Canal Cortijo) | 9.258.617.200 | 94,54% | UPZ: 029 El minuto de Dios; 030 Boyacá Real; 072 Bolivia, (438.599 habitantes) |
| PICCE - CUENCA SALITRE FASE II - BRAZO SALITRE | EJECUCIÓN | DESDE EL CANAL RÍO NUEVO HASTA LA AV CARRERA 68 ENTRE AV. CL 53 HASTA LA CL 78 BIS | 7.711.000.877 | 92,59% | UPZ: 022 Doce de Octubre; 026 Las Ferias; 103 Parque Salitre; 106 La Esmeralda (149.947 Habitantes) |
| PICCE SALITRE UGAS ENTRE AV. BOYACA Y CALLE 49 | EJECUCIÓN | CARRERA 72 HASTA LA TV 74 ENTRE LA CL 87 A LA CL 53 | 9.172.670.264 | 65,52% | UPZ: 022 Doce de Octubre; 026 Las Ferias; 104 Parque Simón Bolívar; 105 Jardín Botánico; 111 Puente Aranda (219.527 Habitantes) |
| OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LOS SECTORES 4-14-33-10-18-19-16 Y PUNTOS CRÍTICOS DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA ZONA 2 DISEÑO DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN POR REMOCIÓN EN MASA Y REHABILITACIÓN DEL CANAL LIMITANTE NORTE - PARDO RUBIO | LIQUIDADO | AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 2 | 35.619.088.417 | 100,00% | Localidades Engativa, Barrios Unidos, Tesuaquillo, Chapinero |
| OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO SECTOR HIDRÁULICO 4 FASE II | EJECUCIÓN | ENTRE EL RIO BOGOTÁ Y LA CARRERA 72 (AV. BOYACÁ), AL SUR POR LA AV. CALLE 24 Y CALLE 26 (AV. EL DORADO) Y AL NORTE CON EL LAGO LOS LAGARTOS Y EL HUMEDAL JUAN AMARILLO. | 9.670.949.740 | 100,00% | UPZ: 112 Granjas de Techo; 116 Alamos |
| TRAMOS CRITICOS RED DE ACUEDUCTO EN LA COBERTURA DE LA ZONA 2 DE LA EAAB-ESP | EJECUCIÓN | LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS | 1.817.822.967 | 100,00% | UPZ: 022 Doce de Octubre; 090 Pardo Rubio; 097 Chicó Lago; 098 Los Alcázares; 101 Teusaquillo |
| CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO UNIR II | EJECUCIÓN | ENTRE KR 116 Y KR 128 ENTRE CL 77 Y HUMEDAL JABOQUE | 11.671.879.371 | 4,00% | UPZ: 073 Garcés Navas; 074 Engativá; 117 Aerop. El Dorado (5.121 Habitantes) |
| INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA ESTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES LA SELVA-EL CHITAL | EJECUCIÓN | CL 51 ESQUINA CON TV 93, COSTADO OCCIDENTAL | 1.763.696.344 | 14% | UPZ: 117 Aerop. El Dorado |

Con respecto a las obras por remoción y rehabilitación del Canal Pardo Rubio, actualmente el IDIGER se encuentra en proceso de contratación para la consultoría de trabajos a realizar, según lo acordado en mesa de trabajo interadministrativa de las entidades distritales.

1.10 “Rehabilitación integral de 9.8 km de redes del alcantarillado sanitario y pluvial de las zonas industriales de Franco, Montevideo y Granjas de San Pablo en la Localidad de Fontibón”.

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|-----------------------|--|-----------|--------|--|-------------------|-----------------------|
| 1-01-25500-01226-2017 | Construcción del interceptor de alcantarillado sanitario Zona Franca | liquidado | 100% | El Interceptor de alcantarillado sanitario Zona Franca se encuentra ubicado en la localidad de Fontibón, en la UPZ 77 – Zona Franca, perteneciente a la cuenca del río Fucha. Limita al norte con una zona industrial, por el sur con el cauce del río Bogotá y el municipio de Mosquera; por el Oriente con la Zona Franca y por el occidente con la carrera 123 (Avenida Centenario) y el municipio de Mosquera | \$ 27.444.311.192 | 36.721 |

Por otra parte, y con respecto a las redes de alcantarillado del colector Franco y Montevideo, atentamente informamos que, la EAAB-ESP ejecutó el Contrato de Consultoría No. 1-02-25500-01352-2019, cuyo objeto consistió en: “*Ingeniería de detalle para la renovación del sistema de alcantarillado Montevideo.*” Dicho contrato ya se encuentra terminado y se cuenta con los diseños detallados para renovar la red troncal que mitigará los problemas de encharcamientos en la zona; actualmente se está recopilando toda la información necesaria para iniciar con la etapa de estructuración, formulación y maduración del proyecto para ejecución de las obras, siguiendo los lineamientos del proceso pre-contractual y de ejecución contractual de la EAAB-ESP.



| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|----------------------|---|-----------|--------|---|------------------|--|
| 1-01-33100-1003-2016 | PSMV y rehabilitación de los sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario del sector industrial de Montevideo, Franco y Granjas de Techo en la zona 3 de la EAAB. | Terminado | 100% | Entre Calle 13 y Calle 21 y entre la Avenida 68 y Avenida Boyacá. | \$39.231.502.949 | 200.000 habitantes directos e indirectos de las Zonas Industriales de Franco, Montevideo y Granjas de Techo. |

1.11 “Construcción y renovación de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial de los barrios el Toche, San José, Retazo y Piamonte en la Localidad de Bosa”.

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|----------------------|---|-----------|--------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 1-01-35100-1031-2016 | Construcción y renovación de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial en la Localidad de Bosa – Zona 5 | Liquidado | 100% | Barrio San José | \$29.1490158.219 | 300 habitantes |

Construcción y renovación de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial de los Barrios Los Olivos IV sector y La María, en el área de operación de la EAAB-ESP en Soacha.



Oficio Concejo de Bogotá – Proposición 231/23 - Radicado E-2023-028882

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|----------------------|--|-----------|--------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 1-01-35100-1080-2020 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE DESCOLES DE ENTREGA PLUVIAL DE LOS BARRIOS LOS OLIVOS II Y LA MARIA AL COLECTOR SISTEMA TIBANICA BOMBEO – SOACHA ZONA 5 | LIQUIDADO | 100% | Los Olivos y La María | \$1.668.461.733 | 14.000 habitantes |

1.12 “Construcción y renovación de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial de los barrios Los Olivos IV Sector y La María, en el área de operación de la EAAB-ESP en Soacha”.

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|----------------------|--|-----------|--------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1-01-35100-1080-2020 | Diseño y Construcción de descoles de entrega pluvial de los barrios los olivos II y la María al colector sistema Tibanica bombeo – Soacha Zona 5 | Liquidado | 100% | Los olivos II, la María- Soacha | \$1.668.461.733 | 14.000 habitantes |
| 1-01-35100-1059-2016 | Construcción y renovación de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial en el municipio de Soacha – Zona 5 | Liquidado | 100% | Los olivos II, la María-Soacha | \$4.896.936.526 | 1210 habitantes |
| 1-01-35100-1251-2019 | construcción de redes locales de acueducto y alcantarillado | Liquidado | 100% | Los olivos II, la María-Soacha | \$3.262.931.689 | 860 habitantes |



Oficio Concejo de Bogotá – Proposición 231/23 - Radicado E-2023-028882

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|--------------|---|--------|--------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | sanitario barrios Los Olivos IV y la María Fase II municipio de Soacha - zona 5 | | | | | |

1.13 “Renovación de redes locales de acueducto en el barrio Santa Ana occidental, construcción de redes de alcantarillado pluvial del barrio Río Negro y corrección de las conexiones erradas del Canal Molinos, Suba, Usaquén y Barrios Unidos”.

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|----------------------|--|-----------|--------|--|------------------|--|
| 1-01-31100-0988-2016 | Renovación de las redes locales de acueducto en el barrio Santa Ana, construcción de redes de alcantarillado pluvial barrio Río Negro y corrección de las conexiones erradas del Canal Molinos en el área de cobertura de la Zona 1 de la EAB-ESP. | Liquidado | 100 | - Barrio Santa Ana Occidental: De la Calle 106 a la Calle 113 entre Carrera 7 a la 9. - Barrio Río Negro: Calle 91 a Calle 99 entre Carrera 40 y TV 41. - Áreas de drenaje aferentes al Canal Molinos. | 11.009'190.304 | En el barrio Santa Ana: 5.227 En el barrio Río Negro: 2.717 |

1.14 “Construcción de redes de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio San Francisco parte alta II, alcantarillado pluvial del barrio Puertas del Sol II y obras de optimización de redes de acueducto y rehabilitación redes matrices Las Villas Tramo II y III de la calle 134 a 170 con Avenida Las Villas de la Localidad de Suba”.

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|----------------------|---|-----------|--------|--|------------------|--|
| 1-01-31100-1015-2016 | Construcción de redes de alcantarillado sanitario y pluvial barrio San Francisco parte Alta II, pluvial barrio Puerta del Sol II y obras de optimización de las redes de acueducto del sector hidráulico 5. | Liquidado | 100 | - Barrio San Francisco Parte Alta II: Calle 146A entre TV 79A Y KR 81. - Barrio Puerta del Sol II: Desde la Calle 139 BIS hasta la Calle 141 entre la TV 127 y la Carrera 118. - Sector 5 barrios: Villa | 8.571'252.642 | - Barrio San Francisco Parte Alta II: 210. - Barrio Puerta del Sol II: 366. Sector hidráulico 5: 5.187 |



Oficio Concejo de Bogotá – Proposición 231/23 - Radicado E-2023-028882

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|--------------|--------|--------|--------|---|------------------|-----------------------|
| | | | | María, Tibabuyes, Sector Gavilanes, Bilbao, Santa Cecilia, Berlín, entre otros y el polígono definido desde la calle 145 y la calle 160, desde la carrera 92 hasta la AK 104 o avenida Ciudad de Cali, de la Localidad de Suba. | | |

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|----------------------|---|---|--------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1-01-25400-1040-2016 | Construcción de la Línea Matriz Denominada Avenida las Villas Tramo II | acuerdo para la entrega y Recibo Final del Contrato de Obra | 100% | Carrera 57 entre las Calles 134 y 153 | 7.131.927.013 | 211.300 habitantes |
| 1-01-25400-1065-2016 | Construcción de la Línea Matriz Denominada Avenida las Villas Tramo III | Contrato liquidado | 100% | Carrera 57 entre las Calles 153 y 170 | 3.601.576.355 | 124.100 habitantes |

1.15 “Rehabilitación de alcantarillado sanitario y construcción de alcantarillado pluvial de los barrios Boyacá, El Real y Villas del Dorado en la Localidad de Engativá”.

| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|----------------------|--|-----------|--------|---|------------------|--|
| 1-01-32100-0906-2016 | REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS BOYACÁ, EL REAL Y VILLAS DEL DORADO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | TERMINADO | 100% | POLIGONO DESDE LA AV CL 72 HASTA LA CL 64F ENTRE LAS AV KR 72 Y LA KR 77A | 49.553.663.891 | UPZ:030 Boyacá Real; 031 Santa Cecilia |



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F02-05



| No. Contrato | Objeto | Estado | Avance | Localización exacta | Costo de la obra | Población beneficiada |
|----------------------|---|----------------|--------------------------|---|------------------|--|
| 1-01-32100-1597-2022 | RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS BARRIOS BOYACÁ Y EL REAL FASE II | INICIO DE OBRA | ACTIVIDADES PRELIMINARES | POLÍGONO DESDE LA AV CL 72 HASTA LA CL 64F ENTRE LAS AV KR 72 Y LA KR 77A | 48.649.680.695 | UPZ:030 Boyacá Real; 031 Santa Cecilia |

2. **“Aparte de las obras mencionadas en el punto anterior, sírvase informar el listado de obras que la EAAB está desarrollando desde el 2016 a la fecha, indicando su ubicación, tramos, ubicación, costos, número de contrato, población beneficiada y porcentaje de ejecución”.**

Adjunto archivo que contiene el listado de los contratos de obra ejecutados por la Empresa desde la vigencia 2016, indicando para cada caso el objeto, recursos comprometidos en el periodo 2016 - 2022 (incluidas vigencias futuras hasta 2026), población beneficiada, porcentaje de avance físico y la ubicación de la intervención (coordenadas).

3. **“Favor presentar la lista de los municipios a los cuales la EAAB – ESP les suministra agua potable, indicando el volumen de suministro durante los últimos 10”.**

Se anexa la información solicitada en medio magnético.

4. **“Sírvase presentar el plan de obras y el estado de estas dirigidas a ampliar el suministro de agua potable a Bogotá y demás municipios a los que se les suministra el recurso hídrico”.**

Dentro la actualización realizada entre los años 2014 y 2016 al Plan Maestro de Abastecimiento para Bogotá y sus municipios vecinos, se contempló un plan de obras dirigidas a la optimización y expansión de los sistemas de abastecimiento de la Empresa, los cuales se han venido desarrollando paulatinamente y de acuerdo con las necesidades de cada uno de los sistemas de abastecimiento. A continuación, se relacionan los proyectos de optimización del sistema de abastecimiento actual, asociados a mejorar la confiabilidad de la capacidad de tratamiento y a aumentar el suministro confiable y el estado de los proyectos adelantados:

- **Optimización de la planta Wiesner con ampliación de las unidades de filtración.**

Para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Francisco Wiesner, en diciembre de 2017 se suscribieron los contratos de obra No. 1-01-25300-1140-2017 e interventoría No. 1-15-25300-1175-2017, para la ejecución del proyecto: *“Ampliación planta Wiesner construcción, suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de las unidades de filtración de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y obras complementarias”*, no obstante, debido al incumplimiento por parte del contratista se adelantó el proceso de incumplimiento al

Consorcio EPIC PTFW. Frente a lo expuesto, la Empresa declaró el incumplimiento y la caducidad del contrato mediante las resoluciones 834 del 15 de septiembre de 2021, confirmada por la resolución 890 del 30 de septiembre de 2021.

Ahora bien, con el fin de garantizar el proceso de optimización de la planta, la Empresa, mediante invitación pública ICSM-1068-2022, adelantó el proceso de contratación de la *"Culminación de la construcción, suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de las unidades de filtración de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y obras complementarias"*, proceso que se declaró desierto.

No obstante, el veinte (20) de septiembre de 2022, se publicó el nuevo proceso ICSM-1280-2022, el cual fue adjudicado a la firma CONSORCIO PTAR WIESNER integrado por POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED SUCURSAL COLOMBIA y SINOHYDRO BUREAU & CO LTD SUCURSAL COLOMBIA, para la ejecución de las actividades en un plazo de diecisiete (17) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato No. 1-01-25300-1584-2022, cuya interventoría se efectuará mediante el contrato 1-15-25300-1610-2022 con el CONSORCIO INT WIESNER.

- **Optimización del Sistema de captaciones Río Blanco.**

Mediante invitación pública ICSM-1555-2020 se adelantó el proceso de selección y contratación de las obras de Río Blanco Fase II. El 30 de diciembre de 2021 se suscribió el contrato de obra No. 1-01-25300-1521-2021, entre la EAAB-ESP y el CONSORCIO RENOVACIÓN RIO BLANCO, el cual tiene por objeto *"Construcción de la Segunda Fase de Renovación y Optimización del Subsistema Río Blanco y sus obras anexas en el Sistema Norte de Abastecimiento"*, el cual inicio el 05 de julio de 2022, y a la fecha registra un avance de 38.43%. Adicionalmente, como parte del proceso mediante invitación pública ICSM-1565-2020, se realizó el proceso de contratación de la interventoría del proyecto mediante el contrato 1-15-25300-1533-2021, suscrito el día 31 de diciembre de 2021.

- **Optimización de la planta Tibitoc.**

El objetivo principal de este proyecto es aumentar la capacidad, confiabilidad y tratabilidad de la planta respecto a la degradación de la calidad del agua cruda.

La Empresa adelantó los diseños básicos para la optimización de la planta. Las obras implican adecuaciones de las actuales instalaciones, pero no incluye el cambio de equipos eléctricos y mecánicos.

Las obras de optimización de la PTAP Tibitoc se adelantan en el marco de la invitación pública ICSM-1133-2019, mediante la cual se suscribió el contrato No. 1-1-25300-1455-2019 con el Consorcio PTAP Tibitoc 20. A partir del 17 de febrero de 2021 se iniciaron las actividades contractuales, y se tiene estimada como fecha de terminación el 16 de octubre de 2023. A la fecha se encuentra en operación del Tren de Tratamiento No. 7, se tiene previsto la entrega y puesta en

operación del tren No. 6 el próximo 27 de marzo y el tren 5 para el mes de abril de 2023. Adicionalmente, se iniciaron trabajos en el tren No. 4. El avance físico del proyecto es del 67%.

- **Recirculación del agua de consumo interno en las plantas.**

Como parte de su estrategia de Modernización Sostenible, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha puesto en marcha la operación de un sistema de recirculación de aguas residuales de uso industrial en las plantas El Dorado y Tibitoc, que permite aprovechar las aguas industriales. Es pertinente indicar que en la planta Francisco Wiesner se cuenta con esta recirculación a través de las piscinas de lodos y el embalse de San Rafael.

En la planta El Dorado, mediante el Contrato 1-01-25300-1135-2017 *“Ejecutar bajo su total responsabilidad y expertiz profesional la actualización de diseños y la construcción, suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha del manejo de los vertimientos de la planta el dorado y obras complementarias”*, el cual se ejecutó en su totalidad, se implementaron sistemas para el tratamiento de las aguas industriales provenientes de los procesos de potabilización y de las descargas a las tuberías sanitarias del edificio administrativo. Aprovechando el cambio tecnológico y la optimización del tratamiento de lodos y con la instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, se implementaron unos sistemas de bombeo que permiten devolver el agua tratada con este tratamiento al proceso de potabilización y otro bombeo para devolver al inicio de tratamiento del lodo el agua residual no apta para el proceso de potabilización que se produce en los tornillos o lavados de los equipos.

En la planta Tibitoc, dentro del Contrato de Obra 1-01-25300-1455-2019 *“Construcción de las Obras, Suministro y Montaje de Equipos y Puesta en Marcha para la Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc y Obras Complementarias”*, que se encuentra en ejecución, se contemplan, además, la separación de las redes de aguas lluvias y de las aguas residuales domésticas procedentes de los baños, cafetería, casino y 10 viviendas, conducir las aguas lluvias hacia el canal del Bajo Teusacá, para ser transportadas hacia la Dársena. Las aguas residuales (junto con el caudal de infiltración) se conducirán hacia una PTAR dentro del mismo predio de Tibitoc, en la cual se implementarán los siguientes sistemas: Desarenador, Trampa de Grasas, Tanque Imhoff, Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente. El efluente de la PTAR será conducido hacia la laguna de lodos y se ha estimado un caudal de 0.76 l/s.

Optimización de las conducciones del Sistema Sur

La optimización de estas conducciones se viene desarrollando mediante el contrato de obra No 1-01-25300-01156-2017, cuyo objeto es *“Ejecutar bajo su total responsabilidad y expertiz profesional: los ajustes, actualización y complementación de diseños y la construcción, suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de la interconexión y rehabilitación de las líneas regadera – dorado y regadera – laguna y obras complementarias”*,

Se tiene previsto finalizar las obras en el primer semestre de la vigencia 2023, lo cual contempla la culminación de las obras de interconexión de las líneas de conducción Regadera Dorado y Regadera Laguna, permitiendo recuperan caudales de aproximadamente 200 lps, una vez su

puesta en operación, el cambio de los 42 metros de tubería de 34", y la terminación de las cajas de concreto y el cambio de válvulas y accesorios.

- **Nueva línea Regadera – Dorado – Vitelma.**

Mediante Contrato de Consultoría No. 1-02-25300-1371-2019 suscrito el veinticuatro (24) de diciembre de 2019 con el CONSORCIO DISEÑOS REGADERA 2019, se ejecutaron los estudios y diseños de la renovación de la línea Regadera – Dorado y Regadera – Vitelma, fase que terminó el diez (10) de mayo de 2021. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de legalización de servidumbres y adquisición predial.

5. "Sírvese presentar el promedio del caudal confiable de agua y de demanda para Bogotá en los últimos 5 años".

El caudal de suministro confiable continuo definido en el plan maestro de abastecimiento para el sistema de abastecimiento fue establecido en 16,89 m³/s. La oferta de abastecimiento se verá incrementada con la entrada en operación de los proyectos de optimización descritos en el punto No. 4.

A continuación, se relaciona la demanda de agua de los últimos cinco (5) años.

Tabla Demanda últimos 5 años

| Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Promedio |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Demanda (m³/ seg) | 16,02 | 16,48 | 16,53 | 16,94 | 17,10 | 16.61 |

Fuente: Información de la EAB-ESP

6. "Sírvese informar cuál es el estado de cumplimiento de las metas definidas para vertimientos que están contenidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)".

El estado de cumplimiento de la eliminación de los 215 puntos comprometidos en la Resolución 03428 de 2017 modificada por la Resolución 05479 de 2021 es de 79%, que corresponde a la eliminación de 170 puntos de vertimientos con la ejecución de 47 obras

7. "Favor informar cuales han sido las sanciones impuestas por parte de las autoridades ambientales, tanto del orden distrital (Secretaría Distrital de Ambiente) como regional (CAR), por incumplimiento de las metas definidas para vertimientos que están contenidas en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV).

Realizada la verificación correspondiente al interior de la Oficina de Representación Judicial de la Empresa, nos permitimos informar que a la fecha no hemos sido notificados de sanción alguna por incumplimiento de las metas definidas para vertimientos que están contenidas en el Plan de

Saneamiento y Manejo de vertimientos. No obstante, a la fecha se conoce de un proceso iniciado por la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante Auto No 02770 y el Auto SDA100 de 2017 por el cual se fórmula pliego de cargos dentro del Expediente SDA- 08 - 2013 -1987.

- 8. “Sírvese informar a cuántos barrios legalizados durante el periodo de gobierno anterior y el actual se les dotó con los servicios de agua y alcantarillado, indicando el costo total de las obras y la población beneficiada, discriminado por localidades. Indicar también cual es la proyección de la EAAB para dotar a otros barrios de los servicios mencionados durante los próximos años”.**

Adjunto envío la información de los proyectos que construyen la infraestructura para la dotación de redes de Acueducto y Alcantarillado a barrios legalizados, que cuentan con compromisos presupuestales desde la vigencia 2016 hasta la vigencia 2022, y con programación 2023 en el Plan Operativo Anual de Inversiones 2023 (POAI -2023) de la Empresa. Al respecto es importante precisar lo siguiente:

- Los valores están expresados en precios constantes 2023
 - La fecha de corte es 28-02-2023
- 9. “Favor presentar un inventario de las obras suspendidas, indicando su valor, el tipo de contratación, el motivo de la suspensión, cuántas de las obras suspendidas se encuentran en litigio jurídico”.**

Se adjunta inventario de las obras suspendidas, según lo requerido.

- 10. “En relación con las obras suspendidas, sírvase indicar que va a pasar con estas obras; favor indicar si se han licitado nuevos procesos. En el caso de las obras que fueron licitadas nuevamente, favor presentar el costo inicial de la obra y el costo de la licitación del nuevo proceso”.**

Se anexa relación de las obras suspendidas, con la información correspondiente a lo requerido.

- 11. “Sírvese indicar cuantos recursos se ha invertido en los humedales y cuáles son los humedales en los que se han invertido dichos recursos”**

En el marco del Macroproyecto 081 - Corredores Ambientales, y en función a la recuperación integral y sostenible de las zonas de ronda que se encuentran en desuso, mediante una inclusión social y participativa que genere la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, se han invertido un total de \$136.485.669.815 COP; y se intervinieron los humedales Córdoba, Juan Amarillo - Tibabuyes y Humedal Jaboque.

A continuación, se relacionan los contratos por medio de los cuales la Empresa ha venido realizando el mantenimiento integral de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal.

Oficio Concejo de Bogotá – Proposición 231/23 - Radicado E-2023-028882

| TIPO | NÚMERO | OBJETO | VALOR EJECUTADO | TIEMPO | PERIODO |
|------------------------------|----------------------|---|-------------------|------------------|--|
| Contrato Interadministrativo | 9-07-24300-0450-2017 | Aunar esfuerzos técnicos, operativos, administrativos y financieros entre la EAAB y Aguas de Bogotá, para realizar el mantenimiento integral de los PEDH, sus cuencas aferentes y estructuras asociadas que permitan su protección y recuperación, la mitigación del riesgo, el desarrollo. | \$ 9.258.000.000 | | |
| Contrato Interadministrativo | 9-99-24300-0714-2019 | Realizar el mantenimiento integral de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal que permitan su protección, recuperación y conservación de las condiciones ecosistémicas y la mitigación de los riesgos de inundación, como medida de prevención en el sistema hídrico aferente en el Distrito Capital. | \$ 10.292.046.019 | 14 meses, 8 días | 17 de mayo de 2019 al 24 de julio de 2020 |
| Contrato Interadministrativo | 9-99-24300-0776-2020 | Realizar el mantenimiento integral de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal que permitan su protección, recuperación y conservación de las condiciones ecosistémicas y la mitigación de los riesgos de inundación, como medida de prevención en el sistema hídrico aferente en el Distrito Capital. | \$ 6.021.556.463 | 6 meses, 22 días | 02 de septiembre del 2020 al 24 de marzo de 2021 |
| Contrato Interadministrativo | 9-99-24300-0867-2021 | Realizar el mantenimiento integral de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal que permitan su protección, recuperación y conservación de las condiciones ecosistémicas y la mitigación de los riesgos de inundación, como medida de prevención en el sistema hídrico aferente en el Distrito Capital. | \$ 10.990.723.815 | 13 meses | 25 de mayo de 2021 al 24 de junio de 2022 |
| Contrato Interadministrativo | 9-99-24300-1252-2022 | Realizar el mantenimiento integral de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal que permitan su protección, recuperación y conservación de las condiciones ecosistémicas y la mitigación de los riesgos de inundación, como medida de prevención en el sistema hídrico aferente en el Distrito Capital. | \$ 6.481.657.831 | 6 meses | 23 de septiembre de 2022 al 22 de marzo de 2023 |

Se relacionan a continuación, los humedales en los que se han invertido dichos recursos:

- Humedal
- El Burro
- De Techo



Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

SC701-1

MPFD0801F02-05



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



- La Vaca
- El Tunjo
- Tibanica
- Humedal
- Torca- Guaymaral
- La Conejera
- Tibabuyes-Juan Amarillo.
- Jaboque
- Córdoba
- Santa María del Lago
- Salitre
- La Isla
- Meandro del Say
- Capellanía

12. “Favor informar cuales obras se han realizado en los humedales, indicando su valor y el estado de las obras”.

A continuación, se incluye información relacionada con los contratos de obra con los que se intervienen los Humedales, en el marco del Macroproyecto Corredores Ambientales:

| | CONTRATO | OBJETO | VALOR TOTAL | ESTADO |
|-----------------|----------------------|--|-------------------|----------------------------|
| HUMEDAL JABOQUE | 1-01-25100-1455-2018 | CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL JABOQUE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO UNO (1) Y GRUPO DOS (2) | \$ 15,092,659,498 | En presunto Incumplimiento |
| | 1-01-25100-1408-2018 | CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL JABOQUE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO UNO (1) Y GRUPO DOS (2) | \$ 11,740,386,620 | Terminado |

Oficio Concejo de Bogotá – Proposición 231/23 - Radicado E-2023-028882

| | CONTRATO | OBJETO | VALOR TOTAL | ESTADO |
|-----------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------------|
| | 1-01-25100-1220-2022 | "REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE DIERON ORIGEN LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EL DIAGNÓSTICO DE LA OBRA Y LA CULMINACIÓN DE LA OBRA, PROYECTO: CORREDOR AMBIENTAL HUMEDAL JABOQUE, INCLUYENDO LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL ÁREA AFECTADA." | \$ 14,455,920,444 | En ejecución |
| HUMEDAL JUAN AMARILLO | 1-01-25100-0648-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN FUNCIONAL ENTRE LA ALAMEDA DEL BORDE SUR-ORIENTAL (CIUDELA COLSUBSIDIO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ) Y EL SECTOR DE SANTA CECILIA - LISBOA (LOCALIDAD DE SUBA), EN EL LÍMITE LEGAL DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO – FASE 1 | \$ 20.102.553.214 | En presunto Incumplimiento |
| | 1-01-25100-1461-2018 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN EL HUMEDAL JUAN AMARILLO BORDE NORTE, GRUPO UNO (1) Y GRUPO DOS (2). GRUPO 1 | \$ 20.975.821.818 | Terminado |
| | 1-01-25100-1458-2018 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN EL HUMEDAL JUAN AMARILLO BORDE NORTE, GRUPO UNO (1) Y GRUPO DOS (2) GRUPO 2 | \$ 21.419.192.358 | Terminado |
| | 1-01-25100-1203-2022 | "REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE DIERON ORIGEN LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EL DIAGNÓSTICO DE LA OBRA Y LA CULMINACIÓN DE LA OBRA, DEL PROYECTO: CONEXIÓN ENTRE LA ALAMEDA DEL BORDE SUR - ORIENTAL DEL HUMEDAL CON EL SECTOR SANTA CECILIA DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO, INCLUYENDO LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL ÁREA AFECTADA." | \$ 11,887,106,303 | En ejecución |
| | 1-01-25100-1435-2019 | CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL CORDOBA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 1 Y GRUPO 2 | \$ 7,863,465,686 | Terminado |
| HUMEDAL CORDOBA | 1-01-25100-1435-2019 | CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL CORDOBA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 1 Y GRUPO 2 | \$ 7,863,465,686 | Terminado |

Oficio Concejo de Bogotá – Proposición 231/23 - Radicado E-2023-028882

| | CONTRATO | OBJETO | VALOR TOTAL | ESTADO |
|--|----------------------|---|------------------|----------------------------|
| | 1-01-25100-1436-2019 | CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL CORDOBA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 1 Y GRUPO 2 | \$ 7,173,083,696 | En presunto Incumplimiento |
| | 1-01-25100-1601-2022 | CULMINACIÓN DE LA OBRA CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL CÓRDOBA | \$ 5,775,480,178 | Suscrito Legalizado |

13. “Sírvasse indicar cuáles son los humedales que hacen parte de la convención Ramsar”.

Esta información es competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, sin embargo, relacionamos el siguiente enlace de la página web de la SDA en donde se tiene acceso a la información solicitada.

<https://www.ambientebogota.gov.co/es/plan-de-manejo-ambiental-pma-sitio-ramsar-complejo-de-humedales-urbanos-del-distrito-capital-de-bogota>.

Cordialmente,



 Firmado por CRISTINA ARANGO OLAYA
 el 27/03/2023 a las 17:44:36 COT

CRISTINA ARANGO OLAYA
 Gerente General

Anexo: Los anunciados, disponibles mediante el siguiente enlace,
https://drive.google.com/drive/folders/1i3GS1jN2heaRPqbOtJmNqx00Fibqc5-x?usp=share_link

Revisó/Aprobó: María Lucía Flórez Jiménez, Gerente Corporativa de Planeamiento y Control Aprobado por MARÍA LUCÍA FLOREZ JIMENEZ
 el 27/03/2023 a las 10:11:57 COT

Fabián Santa López, Gerente Corporativo Servicio al Cliente. Aprobado por ALEX FABIAN SANTA LOPEZ
 el 27/03/2023 a las 10:13:53 COT

Octavio Reyes Ávila, Gerente Corporativo Ambiental Aprobado por OCTAVIO AUGUSTO REYES AVILA
 el 27/03/2023 a las 10:11:13 COT

Diego Germán Montero Osorio, Gerente Corporativo Sistema Maestro Aprobado por DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO
 el 27/03/2023 a las 12:47:51 COT

Revisó: Nicolás Aparicio, Asesor Gerencia General Leído por NICOLAS FERNANDO APARICIO
 ALVARADO
 el 27/03/2023 a las 10:13:50 COT



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
 PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
 Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F02-05


 ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
