



Al contestar cite estos datos:

Radicado No.: ***20256000011651***



Fecha: 07-02-2025

600

Bogotá D.C.

Honorables concejales
JUAN MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ
CRISTINA CALDERÓN RESTREPO
FERNANDO LÓPEZ GUTIÉRREZ
JESÚS DAVID ARAQUE MEJÍA
JUAN JAVIER BAENA
RICARDO ANDRÉS CORREA
Concejo de Bogotá
atencionalciudadano@concejobogota.gov.co
Bogotá D.C.

CONCEJO DE BOGOTÁ 11-02-2025 03:54:06
Al Contestar Cite Este Nr.:2025EE2430 O 1 Fol:1 Anex:0
ORIGEN: Origen: Sd:315 - COMISION 1ª PERM. PLAN DE DESARROLLO Y C
DESTINO: VEEDURIA/ADRIANA HERRERA BELTRAN
ASUNTO: RESPUESTA 196
OBS: —

Asunto: Respuesta de la Veeduría Distrital a la proposición 196 del 3 de febrero de 2025.
Radicado interno nro. 20252200013462.

Respetados concejales, reciban un cordial saludo:

En atención a la proposición del asunto, en la cual citan a varias entidades y organismos de vigilancia y control del distrito, incluida la Veeduría Distrital, a pronunciarse frente al cuestionario relacionado con el tema: "TRANSFORMANDO CIUDAD: TRANSMICABLE SAN CRISTÓBAL", me permito manifestar lo siguiente.

De la revisión del cuestionario se evidencia que la mayoría de las preguntas están direccionadas a las otras entidades citadas, teniendo en cuenta la misionalidad de cada una de estas, sin embargo, la pregunta 14 es del resorte directo de la Veeduría Distrital, así: "**14.** *Sírvase explicar ¿Cuáles son las acciones en materia de veeduría y control que se ha realizado desde las diferentes entidades como Contraloría, Personería y Veeduría Distrital sobre el Cable Aéreo de San Cristóbal? ¿Se ha revivido algún PQRS por parte de la comunidad sobre l (sic) Cable Aéreo? ¿En que ha consistido? ¿Cuál es el seguimiento y el acompañamiento que se ha realizado a la comunidad?*", frente a la cual, relacionamos las actuaciones realizadas respecto al cable aéreo de San Cristóbal (en adelante, "el proyecto"), en ejercicio de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el Decreto 1421 de 1993 y el Acuerdo 24 de 1993 del Concejo de Bogotá, D.C.:

- La Veeduría Distrital realizó el acompañamiento preventivo al proyecto desde su fase de consultoría y publicó en su página web en octubre de 2021 el documento "*Informe de seguimiento al proyecto cable aéreo San Cristóbal – Meta 376 del*

Veeduría Distrital

Código: GD-FO-24
Versión: 003
Fecha Vigencia: 2023-08-31

Correspondencia@veeduriadistrital.gov.co
PBX: (+57 - 601) 340 7666
Carrera 7ª No. 26 - 20 • Edificio Tequendama • Piso 34
www.veeduriadistrital.gov.co

Síguenos

VeeduríaBogotá
Veeduría Distrital
Veeduría_Distrital





Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 (enero - agosto 2021)"¹, con el cual presentó el resultado del seguimiento realizado y emitió recomendaciones al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) con el objeto de lograr el óptimo cumplimiento del contrato de consultoría IDU-1630-2020 (*"Actualización, Ajustes y Complementación de la Factibilidad y Estudios y Diseños del Cable Aéreo en San Cristóbal, en Bogotá D.C."*).

- El 18 de diciembre de 2020 a través del radicado 20205000121501 y según lo indicado en el Decreto Distrital 197 de 2014 y la Norma Técnica Colombiana NTC 6047-2013, se alertó de manera preventiva al IDU sobre la accesibilidad al medio físico, para lo cual se le solicitó adelantar las acciones correspondientes con el fin de que los diseños y la estructuración de las obras del proyecto y otros cables programados cumplieran con lo señalado en las normas indicadas. (Anexo nro. 1)
- En la misma fecha, esto es el 18 de diciembre de 2020, por medio del radicado 20205000121491 también se alertó de manera preventiva al IDU para que dispusiera de los recursos necesarios para mitigar el impacto o las afectaciones ambientales y el control de ruido en las zonas de las obras del proyecto, y dispusiera de un plan de contingencia para garantizar la continuidad en la prestación de servicios públicos durante las etapas de traslado de redes primarias o troncales como redes secundarias de servicios públicos y durante el desarrollo de las obras. (Anexo nro. 2)
- De igual manera, el mismo día, con el radicado 20205000121481 se emitió una tercera alerta preventiva al IDU con el objeto de que dispusiera de los recursos necesarios para dar cumplimiento a los términos legales orientados en las respuestas a las peticiones ciudadanas y estuviera atento sobre los avances respectivos, especialmente los dirigidos a la respuesta oportuna de las peticiones interpuestas por la ciudadana relacionadas con inquietudes sobre el desarrollo y posibles afectaciones del proyecto. (Anexo nro. 3)
- El 13 de mayo de 2021 por medio del radicado 20215000046971 se produjo una cuarta alerta en relación con la accesibilidad en el cable aéreo de San Cristóbal, en esta oportunidad se advirtió de la importancia de tener en cuenta las convenciones que en materia de accesibilidad universal existen para la correcta ejecución del contrato IDU-1630-2020. Asimismo, se les remitió un documento elaborado por el Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción

¹ Enlace de consulta: <https://veeduría-distrital.micolombiadigital.gov.co/estudios-e-investigaciones/37-informe-de-seguimiento-al-proyecto-cable-aereo-san>





Accesible (CIDCCA) para que sirviera de insumo en el componente de accesibilidad. (Anexo nro. 4)

- En julio de 2022 se publicó la nota "*¿En qué va el Cable Aéreo San Cristóbal?*"², con el propósito de explicar a la ciudadanía acerca del objeto y avance de los contratos de consultoría e interventoría, y contextualizar sobre cómo sería el cable aéreo, su costo para la ciudad y los retos que supondría su construcción.
- El 27 de febrero y 10 de septiembre de 2024 se llevaron a cabo visitas de seguimiento a la construcción del cable aéreo de San Cristóbal, en donde se halló lo siguiente:

Fecha	Programado	Ejecutado	Diferencia	Observaciones
Febrero 29 de 2024	12.2%	12%	0.2%	<p>En ejecución actividades de demolición y adecuación de terreno para inicio de obras de cimentación.</p> <p>Gestión predial avanza con normalidad, pendiente 1 predio en estación Victoria. La Veeduría Distrital solicita al IDU no desatender la gestión predial, este componente es vital para el desarrollo normal de las obras de construcción.</p>
Septiembre 10 de 2024	25.13%	25.88%	0.75%	<p>Se encuentran en ejecución actividades de cimentación en estación Altamira, La Victoria y Portal 20 de julio. Avanzan actividades de redes con normalidad.</p> <p>Se alerta de posible interferencia de pylon que debe construirse en predios del Hospital La Victoria; el IDU se encuentra realizando la gestión ante la Subred Centro Oriente para acceder al sitio y realizar la construcción de la pylon. En caso de requerir apoyo en la articulación</p>

² Enlace de consulta: <https://veeduría-distrital.micolombiadigital.gov.co/estudios-e-investigaciones/nota-ciudadana-6--ano-2022>





				interinstitucional, se solicitará la intervención de la Veeduría Distrital.
--	--	--	--	---

En cuanto a la interferencia de una piona en predios del Hospital La Victoria, alertado en la visita del 10 de septiembre, el IDU, el 4 de febrero de 2025, mediante comunicación telefónica con la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte, quien ejerce el apoyo a la supervisión del contrato, informó que se habían realizado 3 mesas de trabajo con la Subred Centro Oriente, propietaria del predio, de donde resultó que se efectuaría una oferta de compra por parte del IDU.

- En cuanto a las PQRS recibidas, luego de la revisión del sistema de información ORFEO y del aplicativo SIA se encontró que en el 2022 se recibió un derecho de petición relacionado con la siguiente solicitud "...en el marco del proyecto integral de revitalización del cable aéreo de San Cristóbal (CASC) convenio marco interadministrativo 932 de 2021. (...) Solicitamos participar de manera incidente y vinculante en las reuniones que se realicen sobre la reglamentación de la política pública de protección a moradores. ¿ERU Y HABITAT, cuál es el cronograma de actividades y su apropiación presupuestal para el cumplimiento de los artículos 370 al 378 del decreto 555 de 2021 en los moradores afectados por el proyecto de revitalización del cable aéreo de la localidad de San Cristóbal?".

Frente a ello, la Veeduría Distrital abrió el expediente nro. 2022500305100682E y solicitó información a la Secretaría Distrital del Hábitat, a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá y al IDU, y posteriormente se cerró el caso por evidenciarse respuesta de fondo al ciudadano por parte de las entidades accionadas.

- Finalmente, de la consulta del contrato de obra IDU-1319-2023 en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública II (SECOP II), se resalta la siguiente información.

Número proceso de selección	IDU-LP-SGI-018-2022
Modalidad proceso de selección	Licitación pública (obra pública)
Entidad	Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
Objeto	Diseño, suministro, montaje, puesta en funcionamiento y mantenimiento del componente electromecánico, y obra civil de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo monocable desenganchable en la localidad de San Cristóbal en Bogotá D.C.






Número del contrato	IDU-1319-2023
Valor del contrato	\$341.838.822.928.
Contratista	Unión Temporal Cable San Cristóbal.
Fecha de suscripción del contrato	19 de mayo de 2023
Suscripción acta de inicio del contrato	1 de junio de 2023
Plazo	42 meses
Contrato de interventoría	IDU-1404-2023

Ahora bien, una vez consultada la información en la página web del IDU, se tiene que el porcentaje ejecutado de la obra al 27 de enero de 2025 es del 47.8 % frente a un porcentaje programado del 54.8 %, arrojando una desviación del 7 %.

Quedamos atentos a cualquier aclaración que se requiera y a la citación para asistir al Concejo de Bogotá el día de la sesión en la cual se discutirá la proposición objeto de esta respuesta.

Cordialmente,



ADRIANA HERRERA BELTRÁN
Veedora Distrital

Anexos: 1 Radicado No. 20205000121501 dos (2) folios.
2 Radicado No. 20205000121491 dos (2) folios.
3 Radicado No. 20205000121481 dos (2) folios.
4 Radicado No. 20215000046971 dos (2) folios.

Aprobó: Andrea Portillo Oróstegui – Veedora Delegada para la Contratación. 
Elaboró: Álex Eduardo Herrera Sánchez - Abogado contratista, VDCON.



