

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, DE TRANSPORTE Y DE ESPACIO PÚBLICO
PLAN DE PROYECTOS INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
PLAN DE DESARROLLO "Bogotá Camina Segura" 2024 - 2027
Matriz actualizada a 30 de julio de 2024

NOMBRE DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PRESUPUESTO		AVANCE DEL PROYECTO																INDICADORES DE IMPACTO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA			Dirección ("Sin territorializar" corresponde a los casos en los que no se especifica una dirección, como en proyectos generales o de gran extensión)		
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO (En millones)	¿EL PROYECTO TIENE ASEGURADA SU FINANCIACIÓN?	Estado		Estructuración			Contratos		Cronograma estimado por etapa								Avances ejecución		Extensión (Km)	Extensión ciclorrutas (Km)		Espacio público nuevo o intervenido (M2)	
			Estado del Proyecto	Solo para Contratos Mixtos (Indicar si es mixto)	Estado	Publicación de Procesos en Secop	Apertura estimada de procesos licitatorios para el año 2024-2025	Estudios y diseños / Interventoría	Construcción/conservación / Interventoría	MM/AA esperado para adjudicar cto estudios y diseños	MM/AA esperado para iniciar cto estudios y diseños	MM/AA esperado para terminar cto estudios y diseños	MM/AA esperado para adjudicar cto obra	MM/AA esperado para iniciar cto obra	MM/AA esperado para terminar cto obra	MM/AA esperado para entregar obra a la ciudadanía	Avance de Estudios y Diseños (%)	Avance Físico de la Obra (%)						
Cable Aéreo San Cristóbal	\$364.342	Si		Obras (en ejecución)		Adjudicado el 10/04/2023	IDU-LP-SGI-018-2022 IDU-CMA-SGI-032-2022		IDU-1630-2020 IDU-1673-2020	IDU-1319-2023 IDU-1404-2023	nov-20	jul-21	jun-22	mar-23	jun-23	ene-26	feb-26	100%	23%	2,80	0,88	17.808,00	Portal 20 de Julio, La Victoria, Altamira	
Cable Aéreo Potosí	\$570.800	Si		Estudios y diseños (en ejecución)		Convenio de colaboración IDU-1547-2020 para la estructuración. Adjudicado el 14/12/2023	IDU-CD-SGDU-270-2020 IDU-LP-SGDU-009-2023 IDU-CMA-SGDU-016-2023		IDU-1547-2020 (Fact)	IDU-1752-2023 IDU-1753-2023	dic-23	feb-24	ene-25	-	ene-25	ene-24	feb-24	0,6%	0%	3,30	0,00	13.000,00	Potosí al Portal del Sur	
Cable La Calera San Rafael (2,6 Bogotá - 3,4 Calera)	Por definir	Si		Nuevo							ene-25	mar-25	mar-26	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	Desde Av carrera 9 con Av Calle 134 hasta el Municipio de La Calera	
Terminación de la construcción de las Conexiones Transversales Peatonales Calle 73 entre Carrera 7 y Avenida Caracas, Calle 79B entre Carrera 5 y Carrera 7, Calle 85 entre Carrera 7 y Carrera 11	\$30.000	Si		Obras (en ejecución)		Adjudicado el 15/12/2023	IDU-LP-DTC-018-2023 IDU-CMA-DTC-023-2023		IDU-1767-2023 IDU-1788-2023		-	-	-	-	feb-24	ago-25	sep-25	-	1,6%	-	-	-	Calle 73 entre Carrera 7 y Avenida Caracas, Calle 85 entre Carrera 7 y Carrera 11, Calle 79B entre Carrera 5 y Carrera 7	
Pacificación Centro Fundacional de Usaquén	\$44.018	Si		Obras (en ejecución)		Adjudicado el 28/10/2021	IDU-LP-SGI-006-2021 IDU-CMA-SGI-016-2021		IDU-1514-2017 IDU-1515-2017	IDU-1720-2021 IDU-1771-2021	dic-17	feb-18	oct-19	dic-21	jun-23	ene-25	feb-25	100%	16%	0,00	0,00	15.000,00	Cll 121 a Cll 116 bis entre Carrera 7 y Carrera 5	
Red Peatonal Venecia	\$68.196	Si		Estudios y diseños (en ejecución)	Mixto: Estudios, diseños y construcción	Adjudicado el 10/12/2021	IDU-LP-SGDU-033-2021 IDU-CMA-SGDU-056-2021		IDU-1292-2017 IDU-1502-2017 IDU-1834-2021 IDU-1837-2021	IDU-1834-2021 IDU-1837-2021	dic-21	ene-22	oct-23	-	jun-24	ago-25	ago-25	98%	0%	11,50	4,40	86.103,41	Carreras 49 y 51 Sur y Transversal 44	
Operación Estratégica María Paz Corabastos	\$63.458	Si		Estudios y diseños (en ejecución)	Mixto: Estudios, diseños y construcción	Adjudicado el 20/09/2021 Adjudicado mixto el 21/12/2023	IDU-CMA-SGDU-021-2021 IDU-CMA-SGDU-024-2021 IDU-LP-SGDU-017-2023 IDU-CMA-SGDU-024-2023		IDU-1708-2021 IDU-1703-2021	IDU-1801-2023 IDU-1790-2023	dic-23	feb-24	nov-24	-	dic-24	nov-25	dic-25	34%	0%	0,72	0,16	4.338,00	Accesos Viales, Intersección a desnivel a la altura de la Avenida Américas con Av Agoberto Mejía	
María paz corabastos Cl 40B Sur entre KR 94C y Av. Agoberto mejía - Tramo 2	\$4.470	Si		Estudios y diseños (en ejecución)		Adjudicado diseños María Paz Tramo 2 el 07/12/2022	IDU-CMA-SGDU-019-2022 IDU-CMA-SGDU-022-2022		IDU-1698-2022 IDU-1699-2022		dic-22	feb-23	jun-24	-	-	-	-	37%	0%	1,95	1,95	42.400,00	ENTRE EL PARQUE DINDALITO BELLAVISTA SOBRE LA CALLE 41 SUR HASTA LA AVENIDA TINTAL ALSACIA Y SOBRE LA CALLE 40B SUR, DESDE EL PARQUE LA BRISAS EN LA AVENIDA TINTAL ALSACIA HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y ACCESO A CORABASTOS	
Calles comerciales Kennedy - Calle 45 Sur entre Carrera 72Q y 72J	\$25.001	Si		Estudios y diseños (en ejecución)	Mixto: Estudios, diseños y construcción	Adjudicado el 11/12/2019	IDU-LP-SGI-019-2019 IDU-CMA-SGI-035-2019		IDU-1625-2019 IDU-1645-2019		nov-19	feb-20	ago-24	-	ago-24	feb-26	mar-26	95%	0%	0,87	0,00	28.453,00	CALLE 45 SUR ENTRE CARRERAS 72 U BIS Y 72 I	
Calles comerciales a cielo abierto - Localidad Engativá	\$6.520	Si		Obras (en ejecución)		Adjudicado el 23/02/2022	IDU-LP-DTC-036-2021 IDU-CMA-DTC-066-2021		IDU-1563-2018 IDU-1556-2018	IDU-1517-2022 IDU-1516-2022	dic-18	feb-19	jul-21	feb-22	abr-22	oct-24	nov-24	100%	16%	0,00	0,00	4.322,00	CARRERA 112 A ENTRE LA CALLE 78 Y LA CALLE 80	
Avenida Francisco Miranda Cl. 45 desde la Cra. 5 a la Cra. 7	\$19.459	Si		Obras (en ejecución)		Actualización de Estudios y Diseños - In house Adjudicado obra el 20/12/2023	IDU-LP-DTC-016-2023 IDU-CMA-DTC-022-2023		IDU-1771-2023 IDU-1777-2023		-	-	-	dic-23	feb-24	may-24	jun-24	100%	3%	0,22	0,00	2.930,00	Avenida Francisco Miranda Cl. 45 desde la Cra. 5 a la Avenida Alberto Lleras Camargo - Cra 7	
Av. Primero de Mayo (AC 54 Sur) entre Cra. 88C y Cra. 89B (AP 2013-00367)	\$8.621	Si		Obras (en ejecución)		Estudios y diseños in house Adjudicado el 22/11/2022	IDU-LP-DTC-007-2022 IDU-CMA-DTC-008-2022		IDU-1668-2022 IDU-1713-2022		-	-	-	nov-23	ene-23	sep-24	oct-24	100%	65%	0,37	0,00	2.401,96	Av. Primero de Mayo (AC 54 Sur) entre Cra. 88C y Cra. 89B	
Avenida Jorge Uribe Botero (Kr. 15) desde la Cl. 134 hasta la Cl. 151	\$99.985	Si		Obras (en ejecución)		Adjudicado el 16/11/2021	IDU-LP-SGI-026-2021 IDU-CMA-SGI-040-2021		IDU-1526-2020 IDU-1527-2020	IDU-1766-2021 IDU-1769-2021	nov-20	ene-21	dic-22	-	dic-21	ago-24	-	100%	1%	1,79	1,80	25.000,00	Avenida Jorge Uribe Botero (Kr. 15) desde la Cl. 134 hasta la Cl. 151	
Avenida Jorge Uribe Botero (Kr. 15) desde la Cl. 151 hasta la Cl. 170 - Fase 2	\$0	Si		Nuevo							-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1,93	193,00	20.000,00	Avenida Jorge Uribe Botero (Kr. 15) desde la Calle151 hasta la Calle 170	
Avenida Santa Bárbara (AK 19) desde la Cl. 127 hasta la Cl. 134 - Avenida Contador (Cl. 134) desde Av. Carrera 15 hasta la Autopista Norte	\$49.734	Si		Nuevo	Mixto: Estudios, diseños y construcción						-	-	-	jul-26	ago-26	dic-28	ene-29	100%	0%	5,20	2,20	21.000,00	Avenida Contador (Calle 134) entre Autopista Norte y Carrera 15. Av. Santa Bárbara (Av. 19) entre Calle 127 y Calle 134	
Avenida Contador Fase II	Por definir	Si		Nuevo							-	-	-	abr-25	may-25	may-28	jun-28	-	-	5,76	1,44	15.053,00	Calle 134 entre Cra. 15 y Cra. 7	
Avenida la Sirena (Cl. 153) desde Autopista Norte hasta Av. Boyacá	\$49.532	Si		Obras (en ejecución)		Adjudicado el 03/12/2021	IDU-LP-SGI-028-2021 IDU-CMA-SGI-042-2021		IDU-1601-2020 IDU-1629-2020	IDU-1810-2021 IDU-1816-2021	-	ene-21	jul-22	dic-21	feb-23	ene-25	feb-25	100%	59%	1,53	0,00	17.800,00	Avenida la Sirena (Cl. 153) desde Autopista Norte hasta Av. Boyacá (Costado Norte)	
Puente Vehicular ubicado sobre la Calle 153 por Autonorte - Costado Norte	\$58.795	Si		Obras (en ejecución)		Adjudicado el 05/11/2021	IDU-LP-SGI-015-2021 IDU-CMA-SGI-030-2021		IDU-1497-2017 IDU-1511-2017	IDU-1737-2021 IDU-1762-2021	-	feb-18	sep-19	nov-21	dic-22	feb-25	mar-25	100%	27%	0,00	0,00	0,00	Calle 153 por Autonorte - Costado Norte	
Reconstrucción Zona Industrial Montevideo en Puente Aranda Grupo 1	\$50.453	Si		Obras (en ejecución)		Adjudicado el 10/11/2021	IDU-LP-SGI-024-2021 GRUPOS 1 y 2	IDU-1671-2020/IDU-1570-2020 IDU-1672-2020/IDU-1552-2020	IDU-1760-2021 IDU-1763-2021	nov-20	ene-21	oct-22	nov-21	dic-23	sep-25	oct-25	99%	50%	2,12	0,00	12.576,00	Entre la Avenida Boyacá y la Avenida NQS y entre la Avenida Ferrocarril de Occidente y la Avenida de las Américas		
Reconstrucción Zona Industrial Montevideo en Puente Aranda Grupo 2	\$57.440	Si		Obras (en ejecución)		Adjudicado el 10/11/2021	IDU-CMA-SGI-045-2021 GRUPOS 1 y 2		IDU-1752-2021 IDU-1770-2021	nov-20	ene-21	nov-22	nov-21	dic-21	ago-24	-	97%	1%	2,77	0,00	29.518,00			
Reconstrucción Zona Industrial Montevideo en Puente Aranda Grupo 3	\$57.781	Si		Obras (en ejecución)		Adjudicado el 15/12/2021	IDU-LP-SGI-034-2021 GRUPOS 3 y 4		IDU-1839-2021 IDU-1838-2021	nov-20	ene-21	oct-22	dic-21	oct-24	jun-26	jul-26	93%	1%	3,35	0,00	24.117,00			
Reconstrucción Zona Industrial Montevideo en Puente Aranda Grupo 4	\$58.360	Si		Obras (en ejecución)		Adjudicado el 15/12/2021	IDU-CMA-SGI-060-2021 GRUPOS 3 y 4		IDU-1847-2021 IDU-1842-2021	nov-20	ene-21	oct-22	dic-21	may-24	ene-26	feb-26	93%	2%	2,70	0,00	21.397,00			
Reconstrucción Zona Industrial Montevideo en Puente Aranda Grupo 5	\$0	Si		Nuevo						nov-20	ene-21	oct-22	may-25	jun-25	jun-27	jun-27	93%	0%	-	0,00	59.270,00			
Vía Cota desde el límite del Distrito hasta Av. San José	\$19.290	Si		Estudios y diseños (en ejecución)		Adjudicado el 06/12/2021	IDU-CMA-SGDU-019-2021 IDU-CMA-SGDU-001-2022		IDU-1815-2021 IDU-1521-2022		abr-22	ago-22	ene-25	may-28	jun-28	may-30	jun-30	51%	0%	7,40	9,30	142.682,00	Vía Suba desde la Carrera 92 en Bogotá D.C. hasta la calle 5 del municipio de Cota.	
Avenida Jorge Gaitán Cortés	Por definir	Si		Nuevo							sep-27	oct-27	may-28	may-28	jun-28	dic-29	ene-30	-	-	3,84	0,87	39.000,00	Av. Jorge Gaitán Cortés (AK 33) Desde la Av Congreso Eucarístico (Calle 51 Sur) hasta la Av Boyacá	
Avenida 1 de Mayo desde Av. Ciudad de Cali hasta la Av. Agoberto Mejía	\$0	No		Nuevo	Mixto: Estudios, diseños y construcción						dic-31	ene-32	dic-32	dic-32	ene-33	dic-34	ene-35	-	-	-	-	-	Av. 1 de Mayo desde Av. Ciudad de Cali hasta la Av. Agoberto Mejía	
Avenida 1 de Mayo desde la Calle 93C hasta la Av Agoberto Mejía	\$0	No		Nuevo	Mixto: Estudios, diseños y construcción						dic-31	ene-32	dic-32	dic-32	ene-33	dic-34	ene-35	-	-	-	-	-	Avenida 1 de Mayo desde la Calle 93C hasta la Av. Agoberto Mejía	
Avenida Agoberto Mejía	\$0	No		Nuevo	Mixto: Estudios, diseños y construcción						oct-31	nov-31	oct-32	oct-32	nov-32	may-35	jun-35	-	-	-	-	-	Entre la Calle 22 o Av. Ferrocarril hasta Avenida Alsacia	
Estabilización puntos inestables Grupo A	\$9.455	Si		Estudios y diseños (en ejecución)	Mixto: Estudios, diseños y construcción	Adjudicado el 20/12/2023	IDU-SA-SGDU-001-2023 GRUPO 1 IDU-CMA-SGDU-028-2023 GRUPO 1	IDU-1448-2018 IDU-1444-2018	IDU-1773-2023 IDU-1768-2023	dic-23	may-24	oct-24	-	oct-24	jul-25	ago-25	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Carrera 28 Calle 163 a diagonal 163A, Carrera 4 - 5 Con Calle 185, Carrera 50 Entre Calle 188 - 189, Tv 5d Bis Calle 189, Zona 1 Punto Inestable - Mirador La Palma - PR1+675.832 y PR1+863.34, Zona 2 Acción Popular 2016 - 00403PR2+242.96 y PR2+400.226, Calle 44 con transversal 1E, Carrera 11 C E Entre 1 y 2A
Estabilización puntos inestables Grupo B	\$9.181	Si		Estudios y diseños (en ejecución)	Mixto: Estudios, diseños y construcción	Adjudicado el 20/12/2023	IDU-SA-SGDU-001-2023 GRUPO 2 IDU-CMA-SGDU-028-2023 GRUPO 2		IDU-1772-2023 IDU-1769-2023	dic-23	may-24	oct-24	-	nov-24	jul-25	ago-25	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Avenida Circunvalar entre DG 38 y 39 Paralelo, Cl 9c trv 6ETurbay Ayala - Altos de Egipto, Zona 1, Calle 63 por Av. Circunvalar, Zona 4, Calle 63 por Av. Circunvalar, Zona 5, Calle 63 por Av. Circunvalar, Zona 6, Calle 63 por Av. Circunvalar, Zona 7, Calle 63 por Av. Circunvalar, Zona 8, Calle 63 por Av. Circunvalar
Estabilización puntos inestables Grupo C	\$12.033	Si		Estudios y diseños (en ejecución)	Mixto: Estudios, diseños y construcción	Adjudicado el 20/12/2023	IDU-SA-SGDU-001-2023 GRUPO 3 IDU-CMA-SGDU-028-2023 GRUPO 3		IDU-1774-2023 IDU-1780-2023	dic-23	may-24	oct-24	-	oct-24	jul-25	ago-25	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Avenida Boyacá entre calles 72 sur y 72 D Bis, Avenida Boyacá con 73 D Sur, Calle 75 a sur con 56 ciudad bolívar, Jorge GaitánB, Diagonal 68a sur carrera 71b, Transversal 20F entre calle 68i y 68K costado sur, Diagonal 68 Sur entre CR 19A a 19 B San Francisco, Calle 70 A SUR a aproximadamente 200 m después de la carrera 23 hacia el sur, Calle 82C Sur entre Carrera 18G y 18M, k7+619 Vía Bogotá Choachi, k7+697 Vía Bogotá Choachi
Estabilización puntos inestables Grupo D	\$13.451	Si		Estudios y diseños (en ejecución)	Mixto: Estudios, diseños y construcción	Adjudicado el 20/12/2023	IDU-SA-SGDU-001-2023 GRUPO 4 IDU-CMA-SGDU-028-2023 GRUPO 4		IDU-1775-2023 IDU-1799-2023	dic-23	may-24	oct-24	-	oct-24	jul-25	ago-25	7%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Carrera 38 entre 36B Sur y 36C Sur, Avenida Cl 36 Sur (Carrera 3A Este y 4A Este), Transversal 15 Bis Este entre Calle 48 Sur y Calle 49 Sur Urb Gavitos (Amigua vía al Llano), Diagonal 54B Bis Sur por Carrera 1, Calle 81A Sur por Transversal 1 Este (Jardín Social Bolonia), Carrera 5 Este por Calle 91 Sur, Carrera 5 Este por Calle 97 Bis Sur, , Calle 43 a Sur por carrera 11 San Jorge, Vía Betania Coordenadas (4.191980 N - 76.181995E), 972+000 Troncal Bolivariana, 980+300 Sector del muro pintado san Juan de Sumapaz, Carrera 15 este entre Calles 80B Sur y 81 Sur, sector san Pedro
Avenida las Villas Fase I	Por definir	Si		Nuevo	Mixto: Estudios, diseños y construcción							sep-26	oct-26	abr-27	abr-27	may-27								

NOMBRE DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PRESUPUESTO		AVANCE DEL PROYECTO															INDICADORES DE IMPACTO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA			Dirección ("Sin territorializar" corresponde a los casos en los que no se especifica una dirección, como en proyectos generales o de gran extensión)		
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO (En millones)	¿EL PROYECTO TIENE ASEGURADA SU FINANCIACIÓN?	Estado		Estructuración			Contratos		Cronograma estimado por etapa								Avances ejecución		Extensión (Km)		Extensión ciclorrutas (Km)	Espacio público nuevo o intervenido (M2)
			Estado del Proyecto	Solo para Contratos Mixtos (Indicar si es mixto)	Estado	Publicación de Procesos en Secop	Apertura estimada de procesos licitatorios para el año 2024-2025	Estudios y diseños / Interventoría	Construcción/conservación / Interventoría	MM/AA esperado para adjudicar cto estudios y diseños	MM/AA esperado para iniciar cto estudios y diseños	MM/AA esperado para terminar cto estudios y diseños	MM/AA esperado para adjudicar cto obra	MM/AA esperado para iniciar cto obra	MM/AA esperado para terminar cto obra	MM/AA esperado para entregar obra a la ciudadanía	Avance de Estudios y Diseños (%)	Avance Físico de la Obra (%)					
Av. Villas fase II	\$0	N	Nuevo		Prefactibilidad					sep-30	oct-30	sep-31	jun-32	jul-32	jun-34	jul-34	0%	0%	6,00	1,50	25.500,00	Avenida Villas (Cra 58) calle 153 a 170	
Malla vial Localidad de Usme	\$18.114	Si	Estudios y diseños (en ejecución)	Mixto: Estudios, diseños y construcción	Adjudicado el 18/11/2021	IDU-LP-SGDU-025-2021 IDU-CMA-SGDU-049-2021		IDU-1784-2021 IDU-1797-2021		nov-21	ene-22	-	-	-	may-25	-	96%	0%	1,60	0,00	4.038,00	Localidad de Usme	
Corredor Av. Tintal - Av. Alsacia Grupo 2 - Av. Tintal de Av. Manuel Cepeda Vargas a Av. Alsacia y Av. Alsacia de Av. Tintal a Av. Ciudad de Cali	\$129.179	Si	Obras (en terminación)		Adjudicado el 19/12/2018	IDU-LP-SGI-009-2018 GRUPO 2 IDU-CMA-SGI-038-2018 GRUPO II		IDU-926-2017 IDU-927-2017	IDU-1540-2018 IDU-1561-2018	mar-17	abr-17	jul-18	dic-28	feb-19	mar-24	-	100%	99%	2,65	2,60	118.200,00	Av. Tintal de Av. Manuel Cepeda Vargas a Av. Alsacia y Av. Alsacia de Av. Tintal a Av. Ciudad de Cali	
Corredor Av. Tintal - Av. Alsacia Grupo 3 - Av. Alsacia de Av. Ciudad de Cali a Transversal 71B	\$180.815	Si	Obras (en terminación)		Adjudicado el 19/12/2018	IDU-LP-SGI-009-2018 GRUPO 3 IDU-CMA-SGI-038-2018 GRUPO II		IDU-926-2017 IDU-927-2017	IDU-1539-2018 IDU-1560-2018	mar-17	abr-17	jul-18	dic-18	feb-19	jul-24	-	100%	99%	2,75	2,75	115.800,00	Av. Alsacia de Av. Ciudad de Cali a Cra 71B	
Avenida El Rincón desde Av. Boyacá hasta K91 e Intersección Av. El Rincón x Av. Boyacá	\$276.524	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 19/12/2018	IDU-LP-SGI-013-2018 IDU-CMA-SGI-036-2018		IDU-928-2017 IDU-942-2017	IDU-1550-2018 IDU-1557-2018	-	abr-17	ago-18	dic-18	ene-19	may-25	jun-25	100%	80%	2,35	2,10	54.708,00	Avenida el Rincón desde Avenida Boyacá hasta la Carrera 91	
Avenida Laureano Gómez (AK 9) desde Av. San José (AC 170) hasta la Calle 193	\$126.262	Si	Obras (en ejecución)	Mixto: Estudios, diseños y construcción	Adjudicado el 20/12/2017	IDU-LP-SGI-033-2017 IDU-CMA-SGI-081-2017		IDU-1551-2017 IDU-1572-2017		dic-17	feb-18	ene-21	-	ene-21	mar-25	abr-25	100%	81%	2,30	2,30	23.020,00	Avenida Laureano Gómez (AK 9) desde Av. San José (AC 170) hasta la Calle 193	
Avenida José Celestino Mutis (AC 63) desde K 114 hasta K 122	\$112.361	Si	Obras (en ejecución)	Mixto: Estudios, diseños y construcción	Adjudicado el 05/10/2017	IDU-LP-SGI-007-2017 IDU-CMA-SGI-016-2017		IDU-1397-2017 IDU-1470-2017		-	feb-17	dic-21	-	ene-22	sep-24	oct-24	100%	67%	1,31	1,30	13.300,00	Avenida José Celestino Mutis (AC 63) desde Carrera 114 hasta Carrera 122	
Avenida Boyacá (AK 72) desde Avenida San José (AC 170) hasta Avenida San Antonio (AC 183)	\$80.910	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 17/11/2021	IDU-LP-SGI-014-2021 IDU-CMA-SGI-029-2021		IDU-1555-2017 IDU-1576-2017	IDU-1777-2021 IDU-1790-2021	-	mar-18	mar-21	nov-21	ene-22	ago-24	sep-24	100%	70%	1,30	1,29	22.140,00	Avenida Boyacá (AK 72) desde Avenida San José (AC 170) hasta Avenida San Antonio (AC 183).	
Ciclorruta y espacio público para la carrera 40 (Av. Pedro león trabuchy)	\$30.600	Si	Estudios y diseños (en ejecución)	Mixto: Estudios, diseños y construcción	Adjudicado el 03/12/2021 Adjudicado mixto el 19/12/2023	IDU-CMA-SGDU-047-2021 IDU-CMA-SGDU-058-2021 IDU-LP-SGDU-015-2023 IDU-CMA-SGDU-026-2023		IDU-1812-2021 IDU-1820-2021	IDU-1787-2023 IDU-1785-2023	dic-23	feb-24	sep-24	-	sep-24	oct-25	nov-25	19%	0%	0,00	1,60	10.594,00	Carrera 40 entre la av. Américas y la calle 26 y la conexión con la ciclorruta existente en el costado norte de la av calle 26	
Espacio público Carrera 15	\$10.036	Si	Nuevo							-	-	-	dic-24	ene-25	dic-26	ene-27	100%	0%	0,00	3,63	2.343,00	Intervención sobre el separador de la cra 15 entre calle 100 y 122	
Cicloalameda Medio Milenio Tramos 1 y 2 - Av. Boyacá hasta Cl. 24	\$98.499	Si	Estudios y diseños (en ejecución)		Adjudicado act disñeos y obra Tramo 1 y 2 el 17/03/2023	IDU-LP-SGDU-019-2022 IDU-CMA-SGDU-037-2022		IDU-1573-2020 IDU-1654-2020	IDU-1177-2023 IDU-1320-2023	mar-23	jul-23	-	-	-	sep-25	-	19%	0%	0,00	5,58	69.140,00	Desde Av Boyaca a calle 24	
Conexión Ciclorrutas Carrera 100 Entre Calles 70 A Sur Y 63 Sur Y Entre Calles 59 Sur A 56 F Sur, Y Carrera 100 A Entre Calles 63 Sur Y 59 Sur	\$3.073	No	Estudios y diseños (en ejecución)		Adjudicado diseños Ciclorruta Cra 100 el 22/12/2022	IDU-CMA-SGDU-018-2022 IDU-CMA-SGDU-027-2022		IDU-1715-2022 IDU-1726-2022		dic-22	feb-23	ago-24	-	-	-	-	0%	0%	0,00	1,25	466,00	Conexión Ciclorrutas Carrera 100 Entre Calles 70 A Sur Y 63 Sur Y Entre Calles 59 Sur A 56 F Sur, Y Carrera 100 A Entre Calles 63 Sur Y 59 Sur	
Corredor Ambiental Canal Córdoba desde la Cl. 129 hasta la Cl. 170	\$152.520	Si	Obras (en ejecución)	Mixto: Estudios, diseños y construcción	Adjudicado el 26/12/2019	IDU-LP-SGI-027-2019 IDU-CMA-SGI-033-2019		IDU-1650-2019 IDU-1652-2019		dic-19	jul-20	dic-21	-	dic-21	sep-24	oct-24	100%	87%	0,00	5,60	55.765,00	Canal Córdoba desde la Cl. 129 hasta la Cl. 170	
Aceras y ciclorruta costado oriental Autopista Norte entre Calle 80 y Calle 128B	\$58.575	Si	Obras (en ejecución)	Mixto: Estudios, diseños y construcción	Adjudicado el 11/12/2019	IDU-LP-SGI-024-2019 IDU-CMA-SGI-028-2019		IDU-1640-2019 IDU-1642-2019		dic-19	jun-20	dic-21	-	dic-21	sep-24	oct-24	100%	97%	0,00	2,60	52.076,00	Autopista Norte desde la Cl. 128B hasta Héroes Calle 77 (Costado Oriental)	
Cicloruta Avenida Boyacá desde Av Villavicencio hasta Av Caracas	Por definir	Si	Nuevo	Mixto: Estudios, diseños y construcción	PERFIL					nov-25	dic-25	mar-26	mar-26	abr-26	dic-26	ene-27	-	-	0,00	7,72		Ciclorruta Av. Boyacá / Av. Villavicencio a Av. Caracas	
CL 59C Sur entre TV70D y KR 51 (W-E) (E-W)- Conexión Jorge Gaitán Cortés	Por definir	Si	Nuevo		PERFIL					nov-25	dic-25	mar-26	mar-26	abr-26	dic-26	ene-27	-	-	0,00	1,45		CL 59C Sur entre TV70D y KR 51 (W-E) (E-W)- Conexión Jorge Gaitán Cortés	
Cicloruta CL 63 entre Av. Caracas y KR 50	Por definir	Si	Nuevo		PERFIL					nov-25	dic-25	mar-26	mar-26	abr-26	dic-26	ene-27	-	-	0,00	2,15		Ciclorruta Av. Calle 63 / Av. Caracas a Av. Carrera 50	
Cicloruta Corredor de la carrera 50 entre la autopista sur y la calle 13. Tramo 4	Por definir	Si	Nuevo	Mixto: Estudios, diseños y construcción						jun-26	jul-26	sep-26	sep-26	oct-26	dic-27	ene-28	-	-	0,00	3,14		AC 23 (Americas) entre TV 28 a AK 50	
Cicloruta Corredor de la carrera 50 entre la autopista sur y la calle 13: Tramo 2	Por definir	Si	Nuevo							nov-25	dic-25	mar-26	mar-26	abr-26	dic-26	ene-27	-	-	0,00	3,10		KR 50 entre Av. 1 de Mayo y Av. Americas	
Cicloruta Corredor de la carrera 50 entre la autopista sur y la calle 13: Tramo 3	Por definir	Si	Nuevo		PERFIL					nov-25	dic-25	mar-26	mar-26	abr-26	dic-26	ene-27	-	-	0,00	0,92		Tv 42 entre KR 50 y Av. Comuneros	
Cicloruta KR 51 (KR 33) entre CL 68Sur y Av Boyacá (N-S) (S-N)- Sobre la Av. Jorge Gaitán Cortés	Por definir	Si	Nuevo							nov-25	dic-25	mar-26	mar-26	abr-26	dic-26	ene-27	-	-	0,00	3,52		KR 51 (KR 33) entre CL 68Sur y Av Boyacá (N-S) (S-N)- Sobre la Av. Jorge Gaitán Cortés	
Cicloruta KR 70 entre CL 24 y CL 63	Por definir	Si	Nuevo	Mixto: Estudios, diseños y construcción	PERFIL					jul-25	ago-25	dic-25	dic-25	ene-26	dic-26	ene-27	-	-	0,00	1,55		Ciclorruta Av. Carrera 70 / Calle 24 a Calle 63	
Andén Norte Calle 34	Por definir	Si	Nuevo	Mixto: Estudios, diseños y construcción						ene-26	feb-26	ene-27	ene-27	feb-27	dic-28	ene-29	-	-	-	-	663,00	Desde la carrera 13 hasta la Av Carrera 7	
Andenes Ac. 170 entre Av. Boyacá y Cra. 55	Por definir	Si	Nuevo	Mixto: Estudios, diseños y construcción						ago-25	sep-25	ago-26	ago-26	sep-26	feb-28	mar-28	-	-	-	-		Calle 170 entre Av. Boyacá y Cra. 55	
Andenes Cra 90 entre cl 147 y cl 170	Por definir	Si	Nuevo	Mixto: Estudios, diseños y construcción						may-25	jun-25	may-26	may-26	jun-26	nov-27	dic-27	-	-	-	-	9.623,00	Andenes Cra 90 entre cl 147 y cl 170 - Acción popular 2007-00110	
Puente peatonal Costado Sur de la Calle 151 con Av. 15	Por definir	Si	Nuevo							-	feb-24	feb-25	may-25	jun-25	mar-27	abr-27	-	-	-	-		Calle 151 con Av. 15	
Nuevo puente peatonal sobre la Autopista Norte con acceso al Portal Norte	\$27.832	Si	Estudios y diseños (en ejecución)	Mixto: Estudios, diseños y construcción	Adjudicado el 03/12/2021	IDU-LP-SGDU-031-2021 IDU-CMA-SGDU-050-2021		IDU-1814-2021 IDU-1821-2021		dic-21	ene-22	ago-24	-	ago-24	jul-25	ago-25	93%	0%	0,00	0,00	0,00	Puente peatonal Autopista norte con Calle 174 B	
Reforzamiento estructural puente peatonal Calle 174 con Autopista Norte. Portal del Norte	\$11.639	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 17/03/2023	IDU-LP-DTC-023-2022 IDU-CMA-DTC-034-2022		IDU-1310-2021 IDU-1311-2021	IDU-1335-2023 IDU-1438-2023	-	jun-21	mar-22	mar-23	jun-23	oct-24	nov-24	100%	66%	0,00	0,00	407,00	Calle 174 con Autopista Norte	
Puente Peatonal Av. Calle 80 por Av. Boyacá	\$25.892	Si	Obras (en ejecución)	Mixto: Estudios, diseños y construcción	Adjudicado el 30/12/2021	IDU-LP-SGDU-023-2021 IDU-LP-SGDU-037-2021		IDU-1807-2021 IDU-1831-2021		dic-21	ene-22	dic-23	-	dic-23	nov-24	dic-24	99%	50%	0,00	979,40	3.491,00	PUENTE PEATONAL UBICADO AL COSTADO SUR DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA BOYACÁ (AK 72)	
Ciclopunte Av. Boyacá por Canal Salitre	\$46.264	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 22/11/2021 Adjudicado obra el 21/12/2023	IDU-CMA-SGDU-052-2021 IDU-CMA-SGDU-055-2021 IDU-LP-SGI-014-2023 IDU-CMA-SGI-020-2023		IDU-1778-2021 IDU-1882-2021	IDU-1776-2023 IDU-1789-2023	dic-21	feb-22	may-23	dic-23	abr-24	feb-26	mar-26	100%	1%	0,00	0,00	8.131,00	Av. Boyacá por Canal Salitre	
Ciclopunte sobre la Quebrada Tibanica, Bogotá-Soacha	Por definir	Si	Nuevo							-	-	-	oct-26	nov-26	dic-27	ene-28	99%	0%	0,00	0,59	2.240,00	Av. Terreros entre Carrera 20 y 24 sobre quebrada Tibanica.	
Puente Vehicular Ciudad Verde Tibanica	Por definir	Si	Nuevo		CONVENIO RESOLUCIÓN 001959 DE 2019					jul-24	ago-24	may-25	oct-26	nov-26	dic-27	ene-28	-	-	-	-		Av Ciudad de Cali (Diagonal 76 Sur) con Av Circunvalar del Sur (Carrera 77 H)	
Puente Peatonal Calle 112 con Carrera 9	\$24.621	Si	Nuevo		En estructuración		ago-24			-	-	-	-	jul-25	dic-26	ene-27	100%	0%	0,00	0,00	2.517,00		

NOMBRE DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PRESUPUESTO		AVANCE DEL PROYECTO															INDICADORES DE IMPACTO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA			Dirección ("Sin territorializar" corresponde a los casos en los que no se especifica una dirección, como en proyectos generales o de gran extensión)		
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO (En millones)	¿EL PROYECTO TIENE ASEGURADA SU FINANCIACIÓN?	Estado		Estructuración			Contratos		Cronograma estimado por etapa								Avances ejecución		Extensión (Km)		Extensión ciclorrutas (Km)	Espacio público nuevo o intervenido (M2)
			Estado del Proyecto	Solo para Contratos Mixtos (Indicar si es mixto)	Estado	Publicación de Procesos en Secop	Apertura estimada de procesos licitatorios para el año 2024-2025	Estudios y diseños / Interventoría	Construcción/conservación / Interventoría	MM/AA esperado para adjudicar cto estudios y diseños	MM/AA esperado para iniciar cto estudios y diseños	MM/AA esperado para terminar cto estudios y diseños	MM/AA esperado para adjudicar cto obra	MM/AA esperado para iniciar cto obra	MM/AA esperado para terminar cto obra	MM/AA esperado para entregar obra a la ciudadanía	Avance de Estudios y Diseños (%)	Avance Físico de la Obra (%)					
Intersección a desnivel de la Autopista Sur (NQS) con Avenida Bosa y la extension y ampliación de la avenida las torres hacia la avenida Bosa	\$193.472	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 24/06/2022	IDU-LP-SGI-038-2021 IDU-CMA-SGI-003-2022		IDU-1507-2017 IDU-1560-2017	IDU-1013-2022 IDU-1120-2022	-	abr-18	sep-19	jun-22	ago-22	ene-26	feb-26	100%	27%	1,06	1,30	30.173,00	NQS por Av. Bosa	
Intersecciones de la Avenida Américas (AC 6) con Av. Boyacá (AK 72) y Av. Américas (AC 6) con Av. Congreso Eucarístico (AK 68)	\$7.225	No	Estudios y diseños (en ejecución)		Adjudicado el 17/05/2022	IDU-CMA-SGDU-002-2022 IDU-CMA-SGDU-048-2021		IDU-529-2022 IDU-531-2022		may-22	ago-22	sep-24	jun-31	jul-31	dic-32	ene-33	44%	0%	0,00	0,00	0,00	Av. Américas por Av. 68 y Av. Américas por Av. Boyacá	
Puente Vehicular Avenida Ferrocarril con Av Ciudad de Cali	\$238.019	Si	Nuevo	Mixto: Estudios, diseños y construcción	En estructuración		ago-24			nov-24	dic-24	jul-25	ene-26	feb-26	ene-27	mar-27	-	-	9,19	0,67	14.554,00	Avenida Ferrocarril con Av Ciudad de Cali	
Puentes San Agustín	\$9.031	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 10/03/2023	IDU-LP-DTC-020-2022 IDU-CMA-DTC-035-2022		IDU-1167-2023 IDU-1198-2023		-	-	-	mar-23	may-23	ago-2024	sep-24	100%	74%	0,00	0,06	1.298,00	Ubicados en el barrio San Agustín, sobre la quebrada Chiguaza, a la altura de la calle 49 bis sur, y en el sector Los Andes de la vereda El Hato, sobre el río Mugroso	
Puente Vehicular de los Andes	Por definir	Si	Nuevo							-	-	-	nov-25	dic-25	dic-27	ene-28	-	-	-	-	-	Vereda el Hato. Km 15, cerca al embalse Chisacá. Localidad de Usme.	
Intercambiador Calle 80	\$67.702	Si	Estudios y diseños (en ejecución)	Mixto: Estudios, diseños y construcción	Adjudicado el 21/03/2024	IDU-LP-SGDU-020-2023 IDU-CMA-SGDU-030-2023		IDU-1725-2022 IDU-1730-2022	IDU-636-2024 IDU-1079-2024	mar-24	jul-24	may-25	-	may-24	ago-26	sep-26	0%	0%	0,00	0,21	23.000,00	INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120	
Puente Vehicular el Verjón	\$2.500	Si	Estudios y diseños (en ejecución)		Adjudicado el 15/03/2024	IDU-CMA-SGDU-031-2023		IDU-688-2024		mar-24	may-24	jul-25	ago-26	sep-26	dic-27	dic-27	9%	0%	0,00	0,00	0,00	Localidad de Chapinero, vereda el Verjón sobre la quebrada Los Santos.	
Puente vehicular Juan Amarillo	\$8.817	No	Nuevo	Mixto: Estudios, diseños y construcción						dic-28	ene-29	abr-29	sep-30	oct-30	nov-31	dic-31	-	-	-	-	-	Actualización, ajustes y complementación de diseños y construcción de 1 puente vehicular en la Calle 129 E entre Carreras 99 A y 100 A	
Avenida Longitudinal de Occidente entre la calle 80 y la calle 153	\$11.500	No	Estudios y diseños (en ejecución)		Adjudicado el 06/12/2023	IDU-CMA-SGDU-013-2023 IDU-CMA-SGDU-015-2023		IDU-1746-2023 IDU-1756-2023		dic-24	-	-	-	-	-	-	0%	0%	7,80	17,70	265.402,00	Entre calle 80 y calle 153 y sus conectantes por Av. Suba y Tabora	
Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 1	\$50.577	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 24/11/2021	IDU-LP-SGI-019-2021 GRUPO 1 IDU-CMA-SGI-038-2021 GRUPO 1			IDU-1786-2021 IDU-1805-2021	-	-	-	nov-21	dic-21	mar-25	abr-25	-	89%	0,00	22,30	274.999,00	Sin territorializar	
Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 2	\$41.848	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 24/11/2021	IDU-LP-SGI-019-2021 GRUPO 2 IDU-CMA-SGI-038-2021 GRUPO 2			IDU-1791-2021 IDU-1804-2021	-	-	-	nov-21	ene-22	ene-25	feb-25	-	68%	0,00	24,10	242.991,00	Sin territorializar	
Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 3	\$34.471	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 24/11/2021	IDU-LP-SGI-019-2021 GRUPO 3 IDU-CMA-SGI-038-2021 GRUPO 3			IDU-1782-2021 IDU-1813-2021	-	-	-	nov-21	ene-22	ago-24	sep-24	-	99%	0,00	13,60	248.364,00	Sin territorializar	
Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 4	\$42.030	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 24/11/2021	IDU-LP-SGI-019-2021 GRUPO 4 IDU-CMA-SGI-038-2021 GRUPO 4			IDU-1794-2021 IDU-1823-2021	-	-	-	nov-21	ene-22	nov-24	dic-24	-	92%	0,00	11,20	380.146,00	Sin territorializar	
Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 5	\$45.913	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 24/11/2021	IDU-LP-SGI-019-2021 GRUPO 5 IDU-CMA-SGI-038-2021 GRUPO 5			IDU-1787-2021 IDU-1806-2021	-	-	-	nov-21	dic-21	nov-24	dic-24	-	66%	0,00	11,20	293.491,00	Sin territorializar	
Conservación - Revitalización Eje Ambiental Fase II	\$25.031	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado revitalización Eje ambiental el 15/12/2022	IDU-LP-DTCI-013-2022 IDU-CMA-DTCI-013-2022			IDU-1686-2022 IDU-1687-2022	-	-	-	dic-22	ene-23	mar-25	abr-25	-	59%	0,00	0,94	76.050,00	Sin territorializar	
Conservación de la Malla Vial Arterial Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 3	\$77.456	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 21/10/2021	IDU-LP-SGI-010-2021 GRUPO 3 IDU-CMA-SGI-023-2021 GRUPO 3			IDU-1721-2021 IDU-1774-2021	-	-	-	oct-21	ene-22	oct-24	nov-24	-	98%	44,00	0,00	0,00	Sin territorializar	
Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 1	\$72.597	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 26/10/2021	IDU-LP-SGI-013-2021 GRUPO 1 IDU-CMA-SGI-027-2021 GRUPO 1			IDU-1712-2021 IDU-1726-2021	-	-	-	oct-21	ene-22	ene-25	feb-25	-	76%	77,00	0,00	0,00	Sin territorializar	
Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 3	\$75.884	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 26/10/2021	IDU-LP-SGI-013-2021 GRUPO 3 IDU-CMA-SGI-027-2021 GRUPO 3			IDU-1714-2021 IDU-1728-2021	-	-	-	oct-21	dic-21	dic-24	ene-25	-	88%	104,00	0,00	0,00	Sin territorializar	
Conservación Malla Vial Rural - Vigencia 2021 - Grupo 3	\$29.592	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 02/11/2021	IDU-LP-SGI-016-2021 GRUPO 3 IDU-CMA-SGI-028-2021 GRUPO 3			IDU-1742-2021 IDU-1740-2021	-	-	-	nov-21	may-22	ago-24	sep-24	-	94%	131,30	0,00	0,00	Sin territorializar	
Conservación de la malla vial que soporta las rutas del SITP - Vigencia 2021 - Grupo 2	\$55.623	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 09/11/2021	IDU-LP-SGI-012-2021 GRUPO 2 IDU-CMA-SGI-025-2021 GRUPO 2			IDU-1751-2021 IDU-1758-2021	-	-	-	nov-21	dic-21	nov-24	dic-24	-	97%	65,09	0,00	0,00	Sin territorializar	
Conservación de la malla vial que soporta las rutas del SITP - Vigencia 2021 - Grupo 3	\$51.195	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 09/11/2021	IDU-LP-SGI-012-2021 GRUPO 3 IDU-CMA-SGI-025-2021 GRUPO 3			IDU-1746-2021 IDU-1772-2021	-	-	-	nov-21	dic-21	sep-24	oct-24	-	49%	48,37	0,00	0,00	Sin territorializar	
Conservación puentes peatonales Vigencia 2021	\$73.622	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 18/11/2021	IDU-LP-SGI-021-2021 IDU-CMA-SGI-036-2021			IDU-1775-2021 IDU-1781-2021	-	-	-	nov-21	dic-21	ago-24	sep-24	-	99%	0,00	0,00	0,00	Sin territorializar	
Conservación puentes peatonales - Vigencia 2022 - Grupo 2	\$20.083	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado G2 el 12/12/2022	IDU-LP-DTCI-008-2022 Grupo 2 IDU-CMA-DTCI-010-2022 Grupo 2			IDU-1689-2022 IDU-1695-2022	-	-	-	dic-22	ene-23	dic-24	ene-25	-	96%	0,00	0,00	0,00	Sin territorializar	
Conservación puentes vehiculares Vigencia 2021	\$54.787	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 16/11/2021	IDU-LP-SGI-022-2021 IDU-CMA-SGI-035-2021			IDU-1776-2021 IDU-1783-2021	-	-	-	nov-21	feb-22	mar-25	abr-25	-	83%	0,00	0,00	0,00	Sin territorializar	
1 de 3 Estaciones elevadas de Regiotram	Por definir	Si	Nuevo							ene-26	mar-26	feb-27	abr-28	may-28	mar-30	abr-30	-	-	24,00	26,00	25,00	Estaciones sobre el corredor ferreo del Regiotram de Occidente (AC. 13), sobre la Carrera 30, AK 60, AV. Boyacá, AK 86.a	
Plataforma peatonal de la calle 26 Regiotram de Occidente	\$0	No	Nuevo							jun-28	jul-28	nov-28	abr-30	may-30	dic-31	ene-32	-	-	-	-	-	Entre la carrera séptima y la Av. Caracas sobre la calle 26 conectando el Parque Bicentenario con la Estación central y con Regiotram de Occidente	
Acceso a la Calera - vía El Codito	\$0	No	Nuevo	Mixto: Estudios, diseños y construcción						jul-28	ago-28	jul-29	jul-29	ago-29	jul-31	ago-31	-	-	-	-	-	Desde la Av Carrera 7 con Calle 175 y/o calle 188 hasta el límite del Distrito	
Troncal Transmilenio Calle 13 - Tramo 1	\$506.219	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado Intersección a desnivel Pte Aranda el 24/04/2023	IDU-LP-SGI-017-2022 Lote 1 Intersección a desnivel PTE ARANDA IDU-CMA-SGI-030-2022 Int Lote 1		IDU-1475-2017 IDU-1482-2017	IDU-1456-2023 Intersección IDU-1550-2023 Interventoría	-	-	-	abr-24	jun-23	feb-27	mar-27	100%	0,2%					
Troncal Transmilenio Calle 13 - Tramo 2	\$526.002	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicados CALLE 13 LOTE 2 el 24/04/2023	IDU-LP-SGI-022-2022 Calle 13 LOTE 2 IDU-CMA-SGI-036-2022 Int LOTE 2		IDU-1475-2017 IDU-1482-2017	IDU-1450-2023 LOTE 2 IDU-1653-2023	-	-	-	abr-23	sep-23	dic-26	ene-27	100%	0,0%	11,40	22,80	218.800,00	Carrera 50 hasta el límite del Distrito (Rio Bogotá)	
Troncal Transmilenio Calle 13 (Tramos 3, 4, 5 y 6)	Por definir	Si	Nuevo		Tramos 3, 4, 5 y 6 En revisiónproceso de selección					-	-	-	-	ago-25	mar-29								

NOMBRE DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PRESUPUESTO		AVANCE DEL PROYECTO																INDICADORES DE IMPACTO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA			Dirección <i>("Sin territorializar" corresponde a los casos en los que no se especifica una dirección, como en proyectos generales o de gran extensión)</i>	
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO (En millones)	¿EL PROYECTO TIENE ASEGURADA SU FINANCIACIÓN?	Estado		Estructuración			Contratos		Cronograma estimado por etapa								Avances ejecución		Extensión (Km)	Extensión ciclorrutas (Km)		Espacio público nuevo o intervenido (M2)
			Estado del Proyecto	Solo para Contratos Mixtos <i>(Indicar si es mixto)</i>	Estado	Publicación de Procesos en Secop	Apertura estimada de procesos licitatorios para el año 2024-2025	Estudios y diseños / Interventoría	Construcción/conservación / Interventoría	MM/AA esperado para adjudicar cto estudios y diseños	MM/AA esperado para iniciar cto estudios y diseños	MM/AA esperado para terminar cto estudios y diseños	MM/AA esperado para adjudicar cto obra	MM/AA esperado para iniciar cto obra	MM/AA esperado para terminar cto obra	MM/AA esperado para entregar obra a la ciudadanía	Avance de Estudios y Diseños (%)	Avance Físico de la Obra (%)					
Troncal Avenida Ciudad de Cali Tramo 1- Grupo 3 - Av. Villavicencio a Av. Manuel Cepeda Vargas	\$146.302	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicados el 15/10/2020	IDU-LP-SGI-004-2020 GRUPO 3 IDU-CMA-SGI-009-2020 GRUPO 3		IDU-1352-2017 IDU-1393-2017	IDU-1653-2020 IDU-1674-2020	sep-17	nov-17	dic-22	oct-20	ene-21	mar-25	abr-25	100%	63%	7,40	8,97	137.807,00	Avenidas Ciudad de Cali entre la avenida Circunvalar del Sur y la Avenida Manuel Cepeda Vargas.	
Troncal Avenida Ciudad de Cali Tramo 1 - Grupo 4 - Intersección Av. Manuel Cepeda Vargas	\$187.487	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicados el 15/10/2020	IDU-LP-SGI-004-2020 GRUPO 4 IDU-CMA-SGI-009-2020		IDU-1352-2017 IDU-1393-2017	IDU-1670-2020 IDU-1697-2020	sep-17	nov-17	dic-22	oct-20	ene-21	dic-25	ene-26	100%	44%					
Troncal Caracas de Molinos al Portal de Usme	\$288.053	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 14/11/2019	IDU-LP-SGI-014-2019 IDU-CMA-SGI-020-2019		IDU-1109-2016 IDU-1106-2016	IDU-1601-2019 IDU-1605-2019	dic-16	ene-17	oct-19	dic-19	ago-20	sep-24	oct-24	100%	78%	4,20	3,50	26.520,00	Av. Caracas entre la estación Molinos hasta el Portal de Usme	
Patio La Reforma	\$196.265	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 28/12/2020	IDU-LP-SGI-021-2020 IDU-CMA-SGI-036-2020		IDU-1109-2016 IDU-1106-2016	IDU-1712-2020 IDU-1723-2020	dic-16	ene-17	oct-19	dic-20	feb-21	oct-24	nov-24	100%	99,5%	0,00	0,00	8.094,00	KR 1 No 89 A - 40 SUR	
Patio Gaco	\$175.060	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 02/12/2019 Adjudicada obra el 20/12/2023	IDU-CMA-SGDU-022-2019 IDU-CMA-SGDU-025-2019 IDU-LP-SGI-012-2023 IDU-CMA-SGI-021-2023		IDU-1615-2019 IDU-1627-2019	IDU-1763-2023 IDU-1770-2023	dic-19	feb-20	dic-21	dic-23	feb-24	oct-26	nov-26	100%	1%	0,00	0,16	8.094,00	PATIO ZONAL EL GACO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA	
Corredor Verde - Carrera Séptima - Calle 24 a Calle 76	Por definir	Si	Nuevo							may-25	jun-25	may-26	may-27	jun-27	jul-31	ago-31	0%	0%	5,58	5,58	113.630,00	Carrera 7 desde la Calle 24 hasta la Calle 76	
Corredor Verde - Carrera Séptima - Calle 76 a Calle 99	Por definir	Si	Nuevo							may-25	jun-25	may-26	may-27	jun-27	jul-31	ago-31	0%	0%	2,95	2,95	19.029,00	Carrera 7 desde la Calle 76 hasta la Calle 99	
Corredor Verde - Carrera Séptima - Calle 99 a Calle 200 y patio portal	\$1.515.457	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado tramo 3 el 30/04/2021 Adjudicada obra el 22/11/2023 Corredor Verde de la Kr 7 desde la CL 99 hasta la CL 200, incluido Patio Portal	IDU-CMA-SGDU-049-2020 IDU-CMA-SGDU-015-2021 IDU-LP-DG-003-2023 IDU-CMA-DG-012-2023		IDU-1336-2021 IDU-1368-2021	IDU-1739-2023 LOTE 1 IDU-1798-2023 IDU-1727-2023 IDU-1797-2023 LOTE 2 IDU-1740-2023 LOTE 3 IDU-1786-2023	jun-21	ago-21	jul-24	nov-23	feb-24	abr-27	may-27	94%	2%	11,56	11,56	163.237,00	Carrera 7desde la Calle 99 hasta la Calle 200	
Puentes peatonales acceso a estaciones Cl. 142, 146, Mazurén y Toberín y mejoras geométricas Autonorte	\$58.859	Si	Obras (en ejecución)	Mixto: Estudios, diseños y construcción	Adjudicado el 20/12/2019	IDU-LP-SGI-022-2019 IDU-CMA-SGI-027-2019		IDU-1646-2019 IDU-1649-2019		dic-19	feb-20	dic-22	-	ene-23	jun-25	jul-25	100%	62%	0,66	0,00	8.749,00	ESTACIONES TRANSMILENIO CLL 142, CLL 146, MAZUREN Y TOBERIN	
Cicloparqueaderos integrados a la Infraestructura de Transporte Masivo - Portal Suba	\$5.603	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado el 09/11/2022	IDU-LP-DTC-003-2022 IDU-CMA-DTC-007-2022		IDU-1552-2018 IDU-1392-2019	IDU-1641-2022 IDU-1673-2022	dic-18	jul-19	jul-20	nov-22	ene-23	ago-24	sep-24	100%	69%	0,00	0,00	0,00	Portal Suba	
Ampliación Estaciones Grupo 4 del Sistema Transmilenio en Troncales	\$43.101	Si	Estudios y diseños (en ejecución)	Mixto: Estudios, diseños y construcción	Adjudicado GRUPO 4 el 17/12/2021	IDU-LP-SGDU-030-2021 IDU-CMA-SGDU-044-2021		IDU-1848-2021 IDU-1853-2021		dic-21	ene-22	sep-23	-	feb-23	ago-24	-	76%	78%	0,00	0,00	0,00	Caracas: Nariflo, Olaya, Socorro NQS: Universidad Nacional, CAD, Ricaurte Suba: Campiña, Puente Largo	
Ampliación Estaciones Grupo 5 del Sistema Transmilenio en Troncales	\$49.734	Si	Obras (en ejecución)		Adjudicado GRUPO 5 el 10/12/2021 Adjudicado obra el 18/12/2023	IDU-CMA-SGDU-043-2021 IDU-CMA-SGDU-059-2021 IDU-LP-SGI-011-2023 IDU-CMA-SGI-017-2023	IDU-1833-2021 IDU-1843-2021	IDU-1765-2023 IDU-1781-2023		dic-21	feb-22	ago-23	dic-23	feb-24	ago-25	sep-25	100%	2%	0,00	0,00	2.600,00	Autonorte: CALLE 187, TERMINAL	
Conexión - Calle 100 carrera 9-carrera 7	\$3.073	Si	Nuevo	Mixto: Estudios, diseños y construcción						jun-25	jul-25	jun-26	jun-26	jul-26	dic-27	ene-28	-	-	3,28		4.100,00	Calle 100 entre carrera 7 a carrera 9	
Extension troncal calle 80	\$0	No	Nuevo							oct-31	nov-31	oct-32	oct-32	nov-32	may-35	jun-35	-	-	-	-	-	- Desde Portal Calle 80 hasta Puente de Guadua	
Troncal Av, Américas - extensión e interconector Américas NQS Cl 26	\$0	No	Nuevo							ene-30	mar-30	feb-31	N/A	may-31	mar-34	abr-34	-	-	-	-	-	- Desde Puente Aranda hasta la NQS y la Conexión Operacional de las Troncales Américas. Calle 26 y NQS	
Troncal Avenida Cali (Avenida Manuel Cepeda- Calle 26)	\$0	No	Nuevo							ene-31	mar-31	ene-32	N/A	feb-32	ene-34	feb-34	-	-	-	-	-	- Desde la Av Manuel Cepeda Vargas hasta la Av Calle 26	
Troncal Avenida Cali (Calle 26- Calle 80)	\$0	No	Nuevo							ene-31	mar-31	feb-32	N/A	mar-32	mar-34	abr-34	-	-	-	-	-	- Desde la Av Calle 26 hasta la Av Calle 80	
Troncal Caracas Sur: Opción de Portal Usme a Hospital Nuevo Usme	\$0	No	Nuevo							jun-32	jul-32	jun-33	N/A	jul-33	jun-33	jul-33	-	-	-	-	-	- Desde Portal Usme a Hospital Nuevo Usme (Calle 111 A Sur con Autopista al Llano Carrera 5 Este)	