



CONCEJO DE BOGOTÁ 27-02-2025 08:14:05

2025ER5175 O 1 Fol:16 Anex:0

ORIGEN: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU/PEDRO ORLANDO I

DESTINO: COMISION 1ª PERM. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENT

ASUNTO: RTA. PROPOSICION NO. 273 DE 2025

OBS: N° 202523600218681



STED

**202523600218681**

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., Febrero 26 de 2025

Doctor

**DAVID ANDRES GIRALDO UMBARILA**

Subsecretario

Comisión Primera del Plan de Desarrollo

**CONCEJO DE BOGOTÁ DC**

CALLE 36 28A 41

111311

comisiondelplan@concejobogota.gov.co

Bogotá - Bogotá DC

**REF:** Respuesta Proposición de Control Político No. 273 del 13 de febrero de 2025 - Comunicado Concejo de Bogotá No. 2025EE2792 con Radicado IDU 202552600249542 del 18/02/25 - Estado de avance de las obras que adelanta actualmente el Instituto de Desarrollo urbano - IDU en la avenida Ciudad de Cali, en la avenida Boyacá, en la vía Suba Cota, en la Avenida carrera 68, en la calle 13 y en la carrera Séptima.

Respetado Doctor Giraldo,

En atención al cuestionario de la Proposición 273 de 2025, Tema: “Estado de avance de las obras que adelanta actualmente el Instituto de Desarrollo urbano - IDU en la avenida Ciudad de Cali, en la avenida Boyacá, en la vía Suba Cota, en la Avenida carrara 68, en la calle 13 y en la carrera Séptima”, a continuación, brindamos respuesta, con base en la información preparada por la Dirección Técnica de Construcciones, Dirección Técnica de Predios, Dirección Técnica de Proyectos, Dirección Técnica de Gestión Contractual, Dirección Técnica de Gestión Judicial, Grupo de Sancionatorios, Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte, Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial, Subdirección Técnica de Estructuración de Proyectos y Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños, en los siguientes términos:

Sea lo primero indicar los Contratos de Obra y Contratos de Consultoría que se adelantan por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU en los sectores citados en su cuestionario:

#### **AV. CIUDAD DE CALI - EJECUCIÓN OBRAS.**

**LOTE 1. Contrato de Obra 1646 de 2020**

**LOTE 2. Contrato de Obra 1647 de 2020**

**LOTE 3. Contrato de Obra 1653 de 2020**

**LOTE 4. Contrato de Obra 1670 de 2020**

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1



STED

**202523600218681**

Información Pública

Al responder cite este número

#### **AV. BOYACÁ - EJECUCIÓN OBRAS.**

Contrato de Obra 1550 de 2018  
Contrato de Obra 1776 de 2023  
Contrato de Obra 1777 de 2021  
Contrato de Obra 1807 de 2021

#### **AV. SUBA COTA - EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS.**

Contrato de Consultoría 1815 de 2021

#### **AV. CARRERA 68 - EJECUCIÓN OBRAS.**

GRUPO 1. Contrato de Obra 345 de 2020  
GRUPO 2. Contrato de Obra 346 de 2020  
GRUPO 3. Contrato de Obra 347 de 2020  
GRUPO 4. Contrato de Obra 348 de 2020  
GRUPO 5. Contrato de Obra 349 de 2020  
GRUPO 6. Contrato de Obra 350 de 2020  
GRUPO 7. Contrato de Obra 351 de 2020  
GRUPO 8. Contrato de Obra 352 de 2020  
GRUPO 9. Contrato de Obra 353 de 2020

#### **CALLE 13 - PRECONSTRUCCIÓN.**

LOTE 1. Contrato de Obra 1456 de 2023  
LOTE 2. Contrato de Obra 1450 de 2023

#### **CARRERA SÉPTIMA - PRECONSTRUCCIÓN.**

LOTE 3-1. Contrato de Obra 1739 de 2023  
LOTE 3-2. Contrato de Obra 1727 de 2023  
LOTE 3-3. Contrato de Obra 1740 de 2023

Ahora bien, a continuación, procedemos a dar respuesta a cada pregunta en el orden presentado en el cuestionario; para lo cual en el siguiente enlace se presentan los anexos correspondientes a cada uno de los numerales de la proposición:

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1aUERqUqOQcMlIXO8mq0O2-2-I82NQFpm>

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

2



STED

**202523600218681**

Información Pública

Al responder cite este número

1. ***“Sírvese remitir copia de los Memorandos de Maduración de las obras en: (1) avenida carrera séptima, (2) avenida Ciudad de Cali, (3) en la avenida Boyacá, (4) en la vía Suba Cota, (5) en la Avenida carrara 68 y (6) en la calle 13, o en su defecto los documentos que den cuenta de que los proyecto mencionados pueden pasar a la etapa de obra, esto en concordancia con el procedimiento establecido por la entidad.”***

**RESPUESTA:** De acuerdo a la solicitud se precisa que la información puede ser consultada en la carpeta denominada **“Numeral 1.”** para cada uno de los siguientes corredores:

- **AV. CIUDAD DE CALI - EJECUCIÓN OBRAS: LOTE 1. Contrato de Obra 1646 de 2020, LOTE 2. Contrato de Obra 1647 de 2020, LOTE 3. Contrato de Obra 1653 de 2020 y LOTE 4. Contrato de Obra 1670 de 2020:** Se adjuntan las Actas de Cambio de Etapa de Preconstrucción a la Fase de Construcción.
- **AV. BOYACÁ - EJECUCIÓN OBRAS: Contrato de Obra 1550 de 2018, Contrato de Obra 1776 de 2023 y Contrato de Obra 1807 de 2021:** Se adjuntan las Actas de Cambio de Etapa de Preconstrucción y/o Preliminares a la Fase y/o Etapa de Construcción.

**Contrato de Obra 1777 de 2021:** Teniendo en cuenta que el Contrato de Obra 1777 de 2021 a la fecha se encuentra terminado, se adjunta el Acta No. 93 de Terminación del 26 de noviembre de 2024.

- **AV. SUBA COTA - EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS. Contrato de Consultoría 1815 de 2021:** No aplica, dado que el contrato aún se encuentra en la **“ELABORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COTA DESDE LA CARRERA 92 (CERRO DE LA CONEJERA) E INTERSECCIÓN CON EL MUNICIPIO DE COTA.”**.
- **AV. CARRERA 68 - EJECUCIÓN OBRAS: GRUPO 1. Contrato de Obra 345 de 2020, GRUPO 2. Contrato de Obra 346 de 2020, GRUPO 3. Contrato de Obra 347 de 2020, GRUPO 4. Contrato de Obra 348 de 2020, GRUPO 5. Contrato de Obra 349 de 2020, GRUPO 6. Contrato de Obra 350 de 2020, GRUPO 7. Contrato de Obra 351 de 2020, GRUPO 8. Contrato de Obra 352 de 2020 y GRUPO 9. Contrato de Obra 353 de 2020:** Se adjunta las Actas de Cambio de Etapa de Preconstrucción a la Etapa de Construcción.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

3



STED

**202523600218681**

Información Pública

Al responder cite este número

- **CALLE 13 - PRECONSTRUCCIÓN:** Se adjunta el Memorando de Maduración resultado del Contrato de Consultoría 1475 de 2017.

Es pertinente precisar que mediante el citado Memorando de Maduración STED 20222360412153 del 03/12/22 se procedió a certificar el nivel de maduración del proyecto así:

*“Construcción para la adecuación de la calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde el límite occidental del distrito hasta la conexión con la intersección de Puente Aranda incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.”, indicando entre sus a partes que:*

*“(…).Para el corredor de la Calle 13, comprendido entre el rio Bogotá y la conexión con la intersección de Puente Aranda, se cuenta con estudios y diseños elaborados en el marco del contrato IDU-1475-2017, cuyo objeto es “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TRONCAL CENTENARIO DESDE EL LÍMITE OCCIDENTE DEL DISTRITO HASTA LA TRONCAL AMÉRICAS CON CARRERA 50, Y DE LA AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE, RAMAL AV. VILLAVICENCIO HASTA LA AV. CALI Y RAMAL AV. AMÉRICAS HASTA LA AV. CALI BOGOTÁ D.C.”, el cual fue adjudicado a la firma UNION TEMPORAL APP ALO a partir del concurso de méritos abierto No. IDU-CMA-SGDU-034-2017. Así mismo, se celebró el concurso de méritos No. IDU-CMA-SGDU-037-2017, a partir del cual se adjudicó el contrato IDU-1482-2017 a la firma HMV CONSULTORIA SAS, quien realizó la interventoría integral sobre el contrato IDU-1475-2017.*

*El alcance del mencionado contrato, incluyó el desarrollo de los componentes técnicos descritos en la Tabla 1, los cuales cuentan con la debida aprobación de la firma Interventora y recibo de la Entidad.*

*De otra parte, al inicio de la administración distrital actual, se hizo una revisión integral del corredor con el propósito de buscar la viabilidad técnica, legal y financiera del proyecto, proceso en el cual se evidenciaron algunas condiciones propias de una autopista urbana, que hacía necesario proponer ajustes al diseño del corredor, bajo la aplicación de la metodología de ingeniería de valor, el cual fue acometido en su mayoría al interior del Instituto, con el fin de buscar optimizaciones en los diseños existentes, algunas de las cuales deberán ser incorporadas a los diseños de detalle, durante la primera fase de ejecución del contrato de obra. A*

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

4



STED

**202523600218681**

Información Pública

Al responder cite este número

*continuación, se relaciona el estado de estructuración de cada componente técnico: (...).*

*Teniendo en cuenta que el documento GU-FP-04 “GUÍA DE MADURACIÓN DE PROYECTOS IDU” Versión 1 publicada el 18/07/2021, tiene como objeto Establecer los lineamientos y entregables de los diferentes niveles de estudios y diseños en las fases del ciclo de vida de los proyectos de infraestructura competencia del Instituto de Desarrollo Urbano con el propósito de definir su alcance de manera integral, y de manera particular indica en la nota 5 del numeral **8 CICLO DE VIDA DE PROYECTOS IDU**:*

*La maduración de un proyecto en determinada fase, no depende de las aprobaciones de terceros, por lo tanto, estos trámites se podrán ejecutar en fases posteriores y serán de obligatorio cumplimiento previo al inicio de aquellas obras que lo requieran.*

*Esto también es aplicable a los productos de la etapa de diseño, los cuales podrán ser completados previo el inicio de obra y se deberán indicar claramente en los documentos del proceso y en el respectivo pronunciamiento de maduración correspondiente.” (Negrilla y subrayado fuera de texto)*

- **LOTE 1. Contrato de Obra 1456 de 2023 y Contrato de Interventoría 1550 de 2023**

Dado lo anterior, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU tramitó el Proceso de Licitación Pública No. IDU-LP-SGI-017-2022, con el objeto de contratar la **“CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL CALLE 13 EN BOGOTÁ D.C.”**, adjudicado al **CONSORCIO CC L1**, de conformidad con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y demás documentos del proceso de selección; para lo cual el 17 de mayo de 2023 se suscribió el Contrato de Obra IDU1456 de 2023 con el objeto de realizar la **“CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL CALLE 13 EN BOGOTÁ D.C.”** y bajo seguimiento a través del Contrato de Interventoría 1550 de 2023 suscrito el 14 de junio de 2023 entre el IDU y CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR, cuyo objeto es la **“INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA**

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

5



STED

**202523600218681**

Información Pública

Al responder cite este número

**INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CENTENARIO EN BOGOTÁ D.C.**", los cuales en la actualidad se encuentren en su Etapa de Preconstrucción previo a la ejecución de la Etapa de Obras.

- **LOTE 2. Contrato de Obra 1450 de 2023 y Contrato de Interventoría 1653 de 2023**

De igual manera, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU tramitó el Proceso de Licitación Pública No. IDU-LP-SGI-022-2022, con el objeto de contratar la **"CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO"**, adjudicado al **CONSORCIO CC 2023**, de conformidad con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y demás documentos del proceso de selección; para lo cual el 17 de mayo de 2023 se suscribió el Contrato de Obra IDU1450 de 2023 con el objeto de realizar la **"CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.-LOTE 2."** y bajo seguimiento a través del Contrato de Interventoría 1653 de 2023 suscrito el 23 de agosto de 2023 entre el IDU y **CONSORCIO BOGOTÁ CYP**, cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ, INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C."**, los cuales en la actualidad se encuentren en su Etapa de Preconstrucción previo a la ejecución de la Etapa de Obras.

- **CARRERA SÉPTIMA – PRECONSTRUCCIÓN:** Se adjunta el Memorando de Maduración resultado del Contrato de Consultoría 1336 de 2021.

2. **"Por favor sírvase allegar los oficios de aprobación o recibos a satisfacción, así como los informes de las interventorías y los Estudios y Diseños de cada una de las especialidades de las obras a realizar en: (1) avenida carrera séptima, (2) avenida Ciudad de Cali, (3) en la avenida Boyacá, (4) en la vía Suba Cota, (5) en la Avenida carrara 68 y (6) en la calle 13. En el caso de no**

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

6



STED

**202523600218681**

Información Pública

Al responder cite este número

***contar con los mismos informar las razones por las cuales no se cuentan con los mismos a la fecha e informar los tiempos de entrega para los estudios faltantes.”***

**RESPUESTA:** De acuerdo a la solicitud se precisa que la información de los comunicados de aprobación de los diseños, los diseños aprobados y los Informes de Interventoría puede ser consultada en la carpeta denominada **“Numeral 2.”** para cada uno de los siguientes corredores:

- **AV. CIUDAD DE CALI - EJECUCIÓN OBRAS: LOTE 1. Contrato de Obra 1646 de 2020, LOTE 2. Contrato de Obra 1647 de 2020, LOTE 3. Contrato de Obra 1653 de 2020 y LOTE 4. Contrato de Obra 1670 de 2020.**

Es de precisar que a la fecha no se tiene productos pendientes.

- **AV. BOYACÁ - EJECUCIÓN OBRAS: Contrato de Obra 1550 de 2018, Contrato de Obra 1776 de 2023, Contrato de Obra 1777 de 2021, Contrato de Obra 1807 de 2021.**

Es de precisar que a la fecha no se tiene productos pendientes.

- **AV. CARRERA 68 - EJECUCIÓN OBRAS: GRUPO 1. Contrato de Obra 345 de 2020, GRUPO 2. Contrato de Obra 346 de 2020, GRUPO 4. Contrato de Obra 348 de 2020, GRUPO 5. Contrato de Obra 349 de 2020, GRUPO 6. Contrato de Obra 350 de 2020, GRUPO 7. Contrato de Obra 351 de 2020, GRUPO 8. Contrato de Obra 352 de 2020 y GRUPO 9. Contrato de Obra 353 de 2020:**

Es de precisar que a la fecha no se tiene productos pendientes.

- **AV. SUBA COTA - EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

**Contrato de Consultoría 1815 de 2021:** Se adjuntan los comunicados de aprobación de los diseños que se tienen a la fecha dentro de la ejecución de los mismos, los diseños aprobados que se tienen a la fecha y los informes de interventoría.

Es de precisar que a la fecha si se tienen productos pendientes, los cuales se encuentran actualmente en ejecución conforme el objeto del Contrato de Consultoría 1815 de 2021.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

7



STED

**202523600218681**

Información Pública

Al responder cite este número

## - CALLE 13 - PRECONSTRUCCIÓN.

Los estudios y diseños desarrollados a través del Contrato de Consultoría 1475 de 2017, que contaron con la aprobación mediante el Contrato de Interventoría 1482 de 2017, se encuentran enlistados en el Memorando de Maduración precisado en el Numeral 1. de la presente respuesta, para lo cual los oficios de aprobación por parte de la Interventoría, se encuentran en el enlace descrito en el presente numeral.

- **Contrato de Consultoría 1475 de 2017 y Contrato de Interventoría 1482 de 2017:** Se adjuntan los comunicados de aprobación de los diseños, los cuales pueden ser consultadas a través del enlace general en la ruta **"NUMERAL 2. - CALLE 13 - 1. CONSULTORÍA 1475/17 MEMORANDO MADURACION - 1. COMUNICADOS APROBACIONES DISEÑOS"**

Por otro lado, sea esta la oportunidad para indicar que el Contrato de Consultoría 1475 de 2017 fue modificado de común acuerdo el 5 de junio de 2020, mediante la **"PRÓRROGA No. 3 Y MODIFICACIÓN No. 6"** con el fin de, entre otros, suprimir del contrato la Etapa de **"TRÁMITES APROBACIONES DE PERMISOS ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES, AL IGUAL QUE LA ARMONIZACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS"**, teniendo en cuenta que la Administración Distrital se encontraba armonizando el proyecto con un nuevo Plan Distrital de Desarrollo, en el marco de la **"...interoperabilidad de los sistemas de transporte urbano con proyectos regionales..."**, dejando el desarrollo de la citada etapa para **"...una etapa previa inmediata al comienzo de las obras, una vez se defina la fuente de financiación de las mismas..."**. Por esta razón, producto de dicho contrato no se cuenta con los avales, aprobaciones o no objeciones por parte de las Empresas de Servicios Públicos.

Ahora bien, es preciso indicar que, el Instituto Desarrollo Urbano adelantó un proceso de ingeniería de valor en el que se evidenciaron optimizaciones a los diseños existentes, que dio lugar a los Procesos de Licitación Pública No. IDU-LP-SGI-017-2022 e IDU-LP-SGI-022-2022 para la ejecución del LOTE 1. y LOTE 2. del corredor de la Calle 13; así las cosas, los diseños desarrollados por el Contrato de Consultoría 1475/17 y la ingeniería de valor se disponen en el cuarto de datos del proyecto, en la página WEB del IDU, link:

<https://www.idu.gov.co/page/avenida-centenario-calle-13>.

En consideración a lo anterior, es importante indicar que, el 31 de octubre de 2022 el Instituto de Desarrollo Urbano IDU abrió el Proceso de Licitación Pública No. IDU-LP-SGI-017-2022 para la ejecución del LOTE1. del corredor de la Calle 13 y los LOTES 2, 3 y 4 fueron publicados el 9 de diciembre de 2022 mediante el Proceso de Licitación Pública

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

8



STED

**202523600218681**

Información Pública

Al responder cite este número

No. IDU-LP-SGI-022-2022; para lo cual, se obtuvo de dichos Procesos de Licitación Pública la adjudicación el 24 de abril de 2023 de los LOTES 1. y LOTE 2. y desiertos los LOTES 3. y 4.

Así las cosas, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU suscribió **Contrato de Obra 1456 de 2023 correspondiente al LOTE 1.**, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL CALLE 13 EN BOGOTÁ D.C.”, bajo seguimiento a través del Contrato de Interventoría 1550 de 2023, cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CENTENARIO EN BOGOTÁ D.C.”, y el **Contrato de Obra 1450 de 2023 correspondiente al LOTE 2.**, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.-LOTE 2”, bajo seguimiento a través del Contrato de Interventoría 1653 de 2023, cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ, INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.”, los cuales preveen para la Etapa de Preconstrucción actividades de diseño de detalle y los trámites de aprobaciones, no objeciones o avales ante terceros por parte de los Contratistas de **LOTE 1. y LOTE 2.**

En concordancia con lo anterior, a través del enlace general en la ruta “NUMERAL 2. - CALLE 13 - 2. CONTRATO DE OBRA 1456/23 PRECONSTRUCCIÓN LOTE 1. - 4. TABLA No. 1”, se presenta la relación de las viabilidades y no objeciones a los Estudios y Diseños del Proyecto, que se tienen a la fecha y que corresponden al **Contrato de Obra 1456 de 2023 - LOTE 1.** - “CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL CALLE 13 EN BOGOTÁ D.C.”

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

9



STED

**202523600218681**

Información Pública

Al responder cite este número

Ahora bien, con relación al **Contrato de Obra 1450 de 2023 LOTE 2.** - **"CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.-LOTE 2"**, a través del enlace general en la ruta **"NUMERAL 2. - CALLE 13 - 3. CONTRATO DE OBRA 1450/23 PRECONSTRUCCIÓN LOTE 2. - 4. TABLA No. 2"**, se presenta la relación de avance que a la fecha se tienen para las aprobaciones de los Estudios y Diseños.

Tomando en cuenta lo indicado en las tablas relacionadas anteriormente, en el enlace descrito en el presente numeral, se encuentran los soportes de las viabilidades y no objeciones a los Estudios y Diseños que se tienen a la fecha para **CONTRATO DE OBRA 1456 DE 2023 - LOTE 1.** y **CONTRATO DE OBRA 1450 DE 2023 - LOTE 2.** durante la Etapa de Preconstrucción; para lo cual se indica lo siguiente:

- **LOTE 1. Contrato de Obra 1456 de 2023 y Contrato de Interventoría 1550 de 2023**

Actualmente se encuentra en Etapa de Preconstrucción.

- **LOTE 2. Contrato de Obra 1450 de 2023 y Contrato de Interventoría 1653 de 2023**

Actualmente se encuentra en Etapa de Preconstrucción.

#### - **CARRERA SÉPTIMA - PRECONSTRUCCIÓN**

- **Contrato de Consultoría 1336 de 2021 y Contrato de Interventoría 1368 de 2021**

Se adjuntan los comunicados de aprobación de los diseños y los diseños aprobados, los cuales pueden ser consultados a través del enlace general en la ruta **"NUMERAL 2.- CARRERA SÉPTIMA - 1. CONSULTORÍA 1336/21 MEMORANDO MADURACION"**

Finalmente, se informa que en la actualidad se adelantan la ejecución de los siguientes contratos:

- ✓ **Contrato de Obra 1739 de 2023 y Contrato de Interventoría 1798 de 2023 correspondiente al LOTE 3-1.**

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

10



STED

**202523600218681**

Información Pública

Al responder cite este número

- ✓ Contrato de Obra 1727 de 2023 y Contrato de Interventoría 1797 de 2023 correspondiente al LOTE 3-2.
- ✓ Contrato de Obra 1740 de 2023 y Contrato de Interventoría 1786 de 2023 correspondiente al LOTE 3-3.

La Entidad informa que los informes técnicos aprobados correspondientes a la Etapa de Preconstrucción de los contratos de interventoría antes mencionados, pueden ser consultadas a través del enlace general en la ruta **"NUMERAL 2. - CARRERA SÉPTIMA"**

- 3. "Sírvese informar ¿Cuál es el estado actual de la adquisición predial requerida para las obras de: (1) avenida carrera séptima, (2) avenida Ciudad de Cali, (3) en la avenida Boyacá, (4) en la vía Suba Cota, (5) en la Avenida carrara 68 y (6) en la calle 13, y cuál era el estado de avance en la adquisición predial para las seis (6) obras señaladas, a corte de 15 de enero de 2024?"**

**RESPUESTA:** De acuerdo a la solicitud se precisa que la información puede ser consultada por contrato de obra para cada uno de los corredores en el archivo Excel que reposa en la carpeta denominada **"Numeral 3."**

- 4. "De los contratos firmados por el IDU a la fecha para las obras de: (1) avenida carrera séptima, (2) avenida Ciudad de Cali, (3) en la avenida Boyacá, (4) en la vía Suba Cota, (5) en la Avenida carrara 68 y (6) en la calle 13, ¿existe algún proceso de sanción o de incumplimiento en esos contratos? o ¿han sido solicitados mecanismos de conciliación, mediación, de tercero componedor u otra figura de justicia alternativa, para resolver conflictos derivados de la ejecución de dichos contratos?"**

**RESPUESTA:** De acuerdo a la solicitud se precisa que la información puede ser consultada por contrato de obra para cada uno de los corredores en la carpeta denominada **"Numeral 4."**

- 5. "De las obras de:(1) avenida carrera séptima, (2) avenida Ciudad de Cali, (3) en la avenida Boyacá, (4) en la vía Suba Cota, (5) en la Avenida carrara 68 y (6) en la calle 13, ¿cuál era el estado de avance en la adquisición predial para las seis (6) obras en mención, en el primer momento de elaboración de los pliegos de contratación?"**

**RESPUESTA:** De acuerdo a la solicitud se precisa que la información puede ser consultada por contrato de obra para cada uno de los corredores en el archivo Excel que reposa en la carpeta denominada **"Numeral 5."**

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

11



STED

**202523600218681**

Información Pública

Al responder cite este número

6. ***“¿Cuál fue el primer valor establecido del primer contrato de consultoría de estudios y diseños originalmente? ¿y cuál es el valor actual de los (6) contratos de Consultoría para las obras de las vías Carrera séptima, avenida Ciudad de Cali, Avenida Boyacá, avenida Suba Cota, avenida carrera 68 y obras calle 13?”***

**RESPUESTA:** De acuerdo a la solicitud se precisa que la información puede ser consultada por contrato de obra y contrato de consultoría para cada uno de los corredores en el archivo Excel que reposa en la carpeta denominada **“Numeral 6.”**

7. ***“¿Cuál es el porcentaje de avance físico a corte de (15) de enero de 2024 y a corte de (15) de enero de 2025, de los tramos de las obras de: (1) avenida carrera séptima, (2) avenida Ciudad de Cali, (3) en la avenida Boyacá, (4) en la vía Suba Cota, (5) en la Avenida carrara 68 y (6) en la calle 13?”***

**RESPUESTA:** De acuerdo a la solicitud se precisa que la información puede ser consultada por contrato de obra para cada uno de los corredores en el archivo Excel que reposa en la carpeta denominada **“Numeral 7.”**

8. ***“¿Cuál es el estado de avance en la adquisición predial para las seis (6) obras en mención? Por favor detallar el avance tramo a tramo de las (6) obras en mención (1. Avenida carrera séptima, 2. Avenida Ciudad de Cali, 3. En la avenida Boyacá, 4. En la vía Suba Cota, 5. En la Avenida carrara 68 y 6. En la calle 13), a corte del (15) de junio de 2024 y para el corte de (15) de enero de 2025.”***

**RESPUESTA:** De acuerdo a la solicitud se precisa que la información puede ser consultada por contrato de obra para cada uno de los corredores en el archivo Excel que reposa en la carpeta denominada **“Numeral 8.”**

9. ***“Sírvese presentar el Plan Detallado de Trabajo para cada uno de los grupos de las obras: (1) avenida carrera séptima, (2) avenida Ciudad de Cali, (3) en la avenida Boyacá, (4) en la vía Suba Cota, (5) en la Avenida carrara 68 y (6) en la calle 13. Por favor informar si alguno de estos (6) planes detallados de obra han tenido alguna modificación en el tiempo.”***

**RESPUESTA:** De acuerdo a la solicitud se precisa que la información puede ser consultada para cada uno de los sectores en la carpeta denominada **“Numeral 9.”**

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

12



STED

**202523600218681**

Información Pública

Al responder cite este número

Se aclara que para el **Contrato de Obra 1776 de 2023** del corredor **AV. BOYACÁ**, no se han presentado modificaciones en el tiempo.

Así mismo, se aclara que para el Contrato de Consultoría 1815 de 2021 del corredor AV. SUBA - COTA, no aplica Plan Detallado de Trabajo de Obras; toda vez que el mismo corresponde a la “ELABORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COTA DESDE LA CARRERA 92 (CERRO DE LA CONEJERA) E INTERSECCIÓN CON EL MUNICIPIO DE COTA”, y no de un contrato de obras en ejecución.

- 10. “Sírvese Allegar al Concejo de Bogotá el estado de avance físico programado del contrato de obras de: (1) avenida carrera séptima, (2) avenida Ciudad de Cali, (3) en la avenida Boyacá, (4) en la vía Suba Cota, (5) en la Avenida carrara 68 y (6) en la calle 13, a corte de (15) de enero de 2024 y a corte de (15) de enero 2025, así como las prórrogas que se hayan realizado a la fecha para cada una de las (6) obras en mención.”**

**RESPUESTA:** De acuerdo a la solicitud se precisa que la información de avances puede ser consultada por contrato de obra para cada uno de los corredores en el archivo Excel que reposa en la carpeta denominada “**Numeral 10.**”. Así mismo, los documentos de las prórrogas pueden ser consultados por contrato de obra para cada uno de los corredores en la carpeta anteriormente citada.

Se aclara que para el Contrato de Obra 1776 de 2023 del corredor AV. BOYACÁ, Contrato de Obra 345 de 2020, Contrato de Obra 346 de 2020, Contrato de Obra 350 de 2020, Contrato de Obra 352 de 2020 y Contrato de Obra 353 de 2020 del corredor AV. CARRERA 68 y Contrato de Obra 1740 de 2023 del corredor CARRERA SÉPTIMA, no han presentado prórrogas.

- 11. “Sírvese Allegar copia de las modificaciones que han tenido los (6) contratos de las obras en: (1) avenida carrera séptima, (2) avenida Ciudad de Cali, (3) en la avenida Boyacá, (4) en la vía Suba Cota, (5) en la Avenida carrara 68 y (6) en la calle 13 desde su firma o perfeccionamiento.”**

**RESPUESTA:** De acuerdo a la solicitud se precisa que la información de las modificaciones puede ser consultada por contrato de obra de acuerdo a cada uno de los corredores en la carpeta denominada “**Numeral 11.**”

- 12. “¿Cuáles son los avances de las obras a corte de (15) de enero 2024 y a corte de (15) de enero de 2025 en: (1) avenida carrera séptima, (2) avenida Ciudad de**

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

13



STED

**202523600218681**

Información Pública

Al responder cite este número

***Cali, (3) en la avenida Boyacá, (4) en la vía Suba Cota, (5) en la Avenida carrara 68 y (6) en la calle 13, en relación al valor ganado por los contratistas y el avance físico que se ha tenido al corte de (15) de enero 2024 y a corte de (15) de enero de 2025?”***

**RESPUESTA:** De acuerdo a la solicitud se precisa que la información puede ser consultada por contrato de obra para cada uno de los corredores en el archivo Excel que reposa en la carpeta denominada **“Numeral 12.”**

**13. “¿Cuál es el avance en la adquisición predial de cada una de las (6) obras en mención? ¿Qué predios se han entregado por parte del IDU a los contratistas para cada uno de los distintos tramos o frentes de obra de (1) avenida carrera séptima, (2) avenida Ciudad de Cali, (3) en la avenida Boyacá, (4) en la vía Suba Cota, (5) en la Avenida carrara 68 y (6) en la calle 13?”**

**RESPUESTA:** De acuerdo a la solicitud se precisa que la información puede ser consultada por contrato de obra para cada uno de los corredores en el archivo Excel que reposa en la carpeta denominada **“Numeral 13.”**

**14. “¿Cuáles predios sin saneamiento predial están pendientes de entregarse a las firmas constructoras para las obras de: 1) avenida carrera séptima, (2) avenida Ciudad de Cali, (3) en la avenida Boyacá, (4) en la vía Suba Cota, (5) en la Avenida carrara 68 y (6) en la calle 13?”**

**RESPUESTA:** De acuerdo a la solicitud se precisa que la información puede ser consultada por contrato de obra para cada uno de los corredores en el archivo Excel que reposa en la carpeta denominada **“Numeral 14.”**

**15. “Por favor remitir la copia de las comunicaciones mediante las cuales el IDU informó a las firmas constructoras de las entregas de los predios saneados de los contratos de obra en: 1) avenida carrera séptima, (2) avenida Ciudad de Cali, (3) en la avenida Boyacá, (4) en la vía Suba Cota, (5) en la Avenida carrara 68 y (6) en la calle 13, tanto a corte de (15) de enero de 2024 como a corte de (15) de enero de 2025.”**

**RESPUESTA:** De acuerdo a la solicitud se precisa que la información puede ser consultada por contrato de obra para cada uno de los corredores en la carpeta denominada **“Numeral 15.”**

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

14



STED

**202523600218681**

Información Pública

Al responder cite este número

Se aclara que para el Contrato de Obra 1550 de 2018, Contrato de Obra 1776 de 2023, Contrato de Obra 1807 de 21 y Contrato de Obra 1777 de 2021 del corredor AV. BOYACÁ, no se presentan comunicaciones de entrega de predios a corte del 15 de enero de 2024 como a corte del 15 de enero de 2025.

**16. “Sírvasse remitir copia e Informar el estado de las adiciones presupuestales que tenga a la fecha los contratos de las obras de: 1) avenida carrera séptima, (2) avenida Ciudad de Cali, (3) en la avenida Boyacá, (4) en la vía Suba Cota, (5) en la Avenida carrara 68 y (6) en la calle 13.”**

**RESPUESTA:** De acuerdo a la solicitud se precisa que la información del estado de las adiciones puede ser consultado por contrato de obra para cada uno de los corredores en el archivo Excel que reposa en la carpeta denominada **“Numeral 16.”**. Así mismo, los documentos de las adiciones pueden ser consultados por contrato de obra para cada uno de los corredores en la carpeta anteriormente citada.

Se aclara que para el Contrato de Obra 1776 de 2021 del corredor AV. BOYACÁ, Contrato de Obra 346 de 2020, Contrato de Obra 347 de 2020 y Contrato de Obra 350 de 2020 del corredor AV. CARRERA 68, Contrato de Obra 1456 de 2023 y Contrato de Obra 1450 de 2023 del corredor de la CALLE 13 y Contrato de Obra 1739 de 2023, Contrato de Obra 1727 de 2023 y Contrato de Obra 1740 de 2023 del corredor de la CARRERA SÉPTIMA, no han presentado adiciones en valor.

Esperamos de esta forma haber atendido de forma satisfactoria los interrogantes de competencia de esta Entidad, y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaración adicional al respecto.

Cordialmente,



**PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ**

Director General

Firma mecánica generada el 26-02-2025 10:21:36 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

15



STED

**202523600218681**

Información Pública

Al responder cite este número

Con Copia a: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA-Subdirección General de Infraestructura  
Con Copia a: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte  
Con Copia a: KRISTY EVELYN VILLALOBOS HUERTAS-Dirección Técnica de Construcciones  
Con Copia a: ANGELA PATRICIA MEDINA RODRIGUEZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte  
Con Copia a: ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ-Dirección Técnica de Predios  
Con Copia a: WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA-Dirección Técnica de Proyectos  
Con Copia a: CRISTHIAN CAMILO FLOREZ AZUERO-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte  
Con Copia a: MARTHA NIDYA PINILLA VARGAS-Subdirección Técnica de Estructuración de Proyectos  
Con Copia a: ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial  
Con Copia a: LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN-Dirección Técnica de Construcciones  
Con Copia a: NEIDY YASMIN CRUZ ABRIL-Subdirección Técnica de Estructuración de Proyectos  
Con Copia a: DANIEL GUSTAVO GUZMAN TEJEDA-Dirección Técnica de Construcciones  
Con Copia a: FELIPE ANDRES GOMEZ BOLIVAR-Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños  
Con Copia a: IVAN ABELARDO SARMIENTO GALVIS-Dirección Técnica de Gestión Contractual  
Con Copia a: CHRIS BRIGGETTE BRICENO MARTINEZ-Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños  
Con Copia a: PAULA ANDREA AGUIRRE ROMERO-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial  
Con Copia a: MARITZABEL RAQUEJO MARTINEZ-Dirección Técnica de Gestión Contractual  
Con Copia a: CARLOS FRANCISCO RAMIREZ CARDENAS-Dirección Técnica de Gestión Judicial  
Con Copia a: NICOLAS MAURICIO ABELLO OSORIO-Dirección General  
Con Copia a: JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL-Subdirección General de Desarrollo Urbano  
Con Copia a: MARTHA LILIANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ-Subdirección General Jurídica  
Con Copia a: JOSE ALEJANDRO RAMIREZ CANO-Dirección Técnica de Predios  
Con Copia a: GERALDINE ESPITIA BUITRAGO-Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños  
Con Copia a: MARCELA FORERO MEJIA-Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños  
Con Copia a: ANDRES FELIPE CERON GRANADOS-Dirección General  
Con Copia a: JAVIER ORTEGA VERA-Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños

Aprobó: ANDRES FELIPE CERON GRANADOS-Dirección General  
Aprobó: JAVIER ORTEGA VERA-Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños  
Aprobó: IVAN ABELARDO SARMIENTO GALVIS-Dirección Técnica de Gestión Contractual  
Aprobó: MARTHA LILIANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ-Subdirección General Jurídica  
Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte  
Aprobó: ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial  
Aprobó: LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN-Dirección Técnica de Construcciones  
Aprobó: ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ-Dirección Técnica de Predios  
Aprobó: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA-Subdirección General de Infraestructura  
Aprobó: NEIDY YASMIN CRUZ ABRIL-Subdirección Técnica de Estructuración de Proyectos  
Aprobó: WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA-Dirección Técnica de Proyectos  
Aprobó: JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL-Subdirección General de Desarrollo Urbano  
Elaboró: AUGUSTO HERNANDO ROLDAN FORERO-Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

16