

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

COMPONENTE SOCIAL

CONTRATO No. 266 DE 2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A “ REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C”






INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.5

PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

ORIGINAL VERSIÓN No.0


BOGOTÁ D.C.

ABRIL DE 2024

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Tipo de documento: Informe No 04 de la etapa de construcción

Registro de modificaciones:

	REVISIONES AL DOCUMENTO			
PROYECTO:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST del contrato de obra que se derive de la licitación o la que haga sus veces, que refiere a “Realizar el ajuste, complementación y actualización de los estudios y diseños a precio global fijo y ejecutar a monto agotable, por precios unitarios fijos, obras y actividades para la conservación y/o construcción de la infraestructura vial urbana y rural, y espacio público de la localidad de Chapinero, en Bogotá D.C”			
DOCUMENTO:	Informe mensual de Interventoría No. 4 etapa Construcción Componente Social Periodo: 01 al 31 de marzo de 2024.			
VERSIONES	N° 0 – Documento inicial – Abril 2024			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	PROFESIONAL	FIRMA	FECHA
0	Elaboró	T.S. Martha C Rodríguez H.		11/04/2024
	Revisión Directora	Ing. Ana Isabel Hende		15/04/2024











  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. OBJETIVOS.....	6
2.1 OBJETIVO GENERAL:	6
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:	6
4. GENERALIDADES DEL PROYECTO	7
5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	8
6. PLAN DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	11
7. DIVULGACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	17
8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN	17
9. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	17
10. COMITES DE SEGUIMIENTO SOCIAL EJECUTADOS EN EL PERIODO	18
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	18

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023






LISTAS DE TABALAS

TABLA No 1 GENERALIDADES CONTRATO DE INTERVENTORIA

TABLA No 2 DATOS DE ATENCION AL CIUDADANO






TABLA No 3 CONTRATACION DE MONCL

TABLA No 4 PIEZAS DIVULGATIVAS SOCIALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

  	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5</p>	  <p>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6</p>
<p>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</p>	<p>01 AL 31 DE MARZO DE 2024</p>	<p>FDLCH-CIN-266-2023</p>

1. INTRODUCCIÓN

Entre el Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía de Chapinero y el Consorcio KAOR Intervial Chapinero, se suscribió el contrato de interventoría 266 de 2023, cuyo objeto es *“Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST del contrato de obra que se derive de la licitación o la que haga sus veces, que refiere a “Realizar el ajuste, complementación y actualización de los estudios y diseños a precio global fijo y ejecutar a monto agotable, por precios unitarios fijos, obras y actividades para la conservación y/o construcción de la infraestructura vial urbana y rural, y espacio público de la localidad de Chapinero, en Bogotá D.C”*. este informe describe las actividades sociales ejecutadas contractualmente desde la interventoría las cuales esta estipuladas para su ejecución en la etapa de construcción del proyecto por el contratista, en el periodo comprendido entre 01 al 31 de marzo de 2024.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL:

- Presentar un informe consolidado del seguimiento a las actividades sociales en la etapa de construcción ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido entre 01 al 31 de marzo de 2024, con fin de evidenciar el cumplimiento de las actividades contractualmente establecidas.





2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Dar cuenta de las actividades sociales ejecutadas por el contratista en esta etapa del contrato.

3. ALCANCE:

En este periodo de ejecución del proyecto, se describe actividades sociales ejecutadas en el periodo de reporte.

Personal social del proyecto: el día 14 de marzo de 2024, la interventoría aprueba el cambio de residente social del contratista mediante oficio CS. KAOR.I.C-506-143-2024, oficio adjunto en el anexo No 01 del informe de este documento.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO






Dada la necesidad perentoria de mejorar la movilidad en la ciudad de Bogotá D.C., con el propósito de hacer de Bogotá - Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible; se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para la localidad de Chapinero para el periodo 2021-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para Chapinero", el cual constituye el referente de las acciones y políticas de la administración local.

El Programa Movilidad segura, sostenible y accesible, del cual, hace parte el proyecto de inversión 1734, busca Mejorar la experiencia de viaje de la ciudadanía de la Localidad de Chapinero para aumentar la productividad y elevar la calidad de vida a través de la optimización en los tiempos de desplazamiento y accesibilidad, generando inclusión social y permitiéndole a la localidad consolidarse como parte activa de la ciudad-región.

La transformación de la infraestructura del territorio permitirá generar la seguridad vial, sostenibilidad, transitabilidad y el goce pleno de los derechos, en el marco de la cultura ciudadana. Sin embargo, los recursos económicos destinados para el proyecto no alcanzan a solucionar la totalidad de las necesidades de la localidad de Chapinero.

TABLA No 5 GENERALIDADES CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO: FDLCH-CIN-266-2023	Contrato de obra Pública
		FECHA DE SUSCRIPCION:	08 de noviembre de 2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Concurso de méritos abierto
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			FDLCH-CIN-266-2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			08 de noviembre de 2023
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A “ REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C”			
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
CONTRATISTA	NOMBRE:		CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO
	NIT		901.768.030-6

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

VALOR [\$]:	INICIAL:	\$ 999.042.740	
VALOR TOTAL:		\$ 999.042.740	
PLAZO:	INICIAL	12 MESES	
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
		08/11/2023	07/11/2024
RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA		MARTHA CONSUELO RODRIGUEZ HERRERA	

Fuente: Elaboración propia Consorcio KAOR Intervial

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El área de influencia del proyecto se encuentra localizada en el perímetro urbano y rural de la Localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá D.C.

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZACION DEL PROYECTO











Imagen tomada de Google Maps 2023

 ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO 	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

CONTRATO 263 DE 2023 MALLA VIAL URBANA

Tipo de intervención	CIV	PK	Eje	Desde	Hasta	Sector
Conservación	2001493	142860	CL.63	KR.3A	KR.3B	1
Conservación	2001500	142859	CL.63	KR.3A	KR.3	1
Conservación	2001416	141614	TV.1E	CL.68	CL.68	2
Conservación	2001417	142895	CL.68	KR.1	TV.1E	2
Conservación	2001197	142943	CL.69A	KR.9	KR.10	5
Conservación	2001173	142960	CL.70	KR.9	KR.10 A	5
Conservación	2000293	143405	CL.93 B	KR.13	KR.14	6
Conservación	2001409	141882	KR.9	CL.62	CL.63	7
Conservación	2001145	143048	DG.76 BS	KR.1	KR.1 A	10
Conservación	2001119	143049	DG.76 BS	KR.1 A	KR.3	10
Conservación	2001070	141675	DG.76 BS	KR.3	CL.77	10
Conservación	2000951	143136	CL.80 A	KR.6	KR.7	12
Conservación	2001326	142903	CL.66	KR.7	KR.8	13






Fuente: Contrato 266/2023 / Consorcio KAOR Intervial

 ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO 	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

CONTRATO 263 DE 2023 ESPACIO PUBLICO

Tipo de intervención	QV	PK	Eje	Desde	Hasta	Sector
Conservación Espacio Público	2001500	9154	QL 63	HR 3A	HR 3	1
Conservación Espacio Público	2001500	9155	QL 63	HR 3A	HR 3	1
Conservación Espacio Público	2001493	9156	QL 63	HR 3A	HR 3B	1
Conservación Espacio Público	2001493	9157	QL 63	HR 3A	HR 3B	1
Conservación Espacio Público	2001281	Actual 20002967 – Anterior 141644	HR 1 ESTE	DG 72	QL 71	3
Reconstrucción	2001250	Actual 141646 – Anterior 20009530	HR 1 BS	QL 71	DG 72	3
Reconstrucción	2002646	Actual 20005539 – Anterior 91020088	QL 45 B	HR 1 ESTE	HR 1	4
Reconstrucción	50002258	91012127	QL 45 B	HR 1 ESTE		4
Reconstrucción	2002647	Actual 20005931 – Anterior 91020083	QL 45 B	HR 1		4
Reconstrucción	2001977	92087314 – 141562	HR 1 A	QL 45 B	QL 45 BBS	4
Reconstrucción	2001969	141563	HR 1 A	QL 45 BBS	QL 45 C	4
Reconstrucción	Actual 2003445 – Anterior 30000913	901169	HR 1 A	QL 45 C	QL 46	4
Reconstrucción	2001947	Actual 141571 – Anterior 92081405	HR 1 A	QL 46	QL 46 A	4
Reconstrucción	2002027	Actual 20001078 – Anterior 142540	QL 44 A	HR 1B	HR 1 ESTE	4
Reconstrucción	2002004	Actual 20007098 – Anterior 91020053	QL 45	HR 1 C	HR 2	4
Reconstrucción	2002156	7088	TR 1 ESTE	QL 38	DG 40A	9
Reconstrucción	Actual 2003438 – Anterior 30000455	901162	QL 45 F	HR 4 E	HR 4 AE	9
Reconstrucción	2002001	Actual 20004509 – Anterior 141556	HR 1 ESTE	QL 45 A	QL 45 B	9
Reconstrucción	2001655	91019973 – 142758	QL 56	HR 4	HR 4A	8
Reconstrucción	2001145	9498	DG 76 BS	HR 1	HR 1 A	10
Reconstrucción	2001145	9497	DG 76 BS	HR 1	HR 1 A	10
Reconstrucción	2001119	9500	DG 76 BS	HR 1 A	HR 3	10
Reconstrucción	2001119	9499	DG 76 BS	HR 1 A	HR 3	10
Reconstrucción	2001070	7345	DG 76 BS	HR 3	QL 77	10
Reconstrucción	2001070	7344	DG 76 BS	HR 3	QL 77	10
Conservación Espacio Público	2000514	Actual 20012740 – Anterior 143345	QL 91	HR 9A	HR 10	11

Fuente: Contrato 266/2023 / Consorcio KAOR Intervial

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

6. PLAN DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Acorde con las obligaciones contractuales en este quinto mes de ejecución de la etapa de construcción, el contratista ejecutó las siguientes actividades con el seguimiento de la interventoría.

6.1. ACTIVIDADES DEL PLAN DEL COMPONENTE SOCIAL EJECUTADAS EN EL PERIODO

6.1.1. LÍNEA ESTRATÉGICA DEL COMPONENTE SOCIAL DIÁLOGO CIUDADANO

Esta línea estratégica articula programas y acciones para el diálogo y relacionamiento con la comunidad, y de esta manera, potencia los efectos positivos del proyecto y complementa la transformación física de los territorios a partir de cambios sociales y culturales en torno al desarrollo urbano.

6.1.1.1. Programa de servicio a la ciudadanía

Objetivo: Atender, gestionar y tramitar las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía de manera eficaz, veraz y oportuna para generar confianza en la ciudadanía y promover mecanismos adecuados de dialogo y conversación en torno al proyecto.






- Punto de atención al ciudadano:

La interventoría verificó semanalmente mediante llamadas telefónicas a la línea de atención al ciudadano que el contratista dispusiera de los mecanismos para la atención a la ciudadanía, así: el correo electrónico para la atención a la comunidad que dispuso el contratista es; socialconsorciojhchapinero@gmail.com y la línea telefónica 3232061438.,

TABLA No 6 DATOS DE ATENCION AL CIUDADANO

Horario de Atención	Correoelectrónico y línea telefónica	Responsable	Control de la actividad
Lunes a viernes 8:00 a.m.- 2:00 p.m.	Correo Electrónico: socialconsorciojhchapinero@gmail.com Línea Telefónica: 3232061438	Residente Social	Formato atención al ciudadano ajustado de acuerdo con formatos IDU

Elaboración: Kaor Interventoría-tomado del informe 5 del contratista de obra

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

- **Recorridos Urbanos:**

En este periodo el contratista ejecutó dos recorridos por los frentes de intervención, de acuerdo al aprobado en el Plan de diálogo y comunicación estratégica.

El día 18 de marzo de 2023 el contratista realizó un recorrido en el CIV 2002990, en este recorrido se realizó un acta de vecindad, documento en el cual se deja evidencia el estado actual de la vía, esta gestión se efectuó con el acompañamiento de residentes del sector.

El día 30 de marzo de 2024, el contratista realizó recorrido urbano en el barrio Mariscal Sucre en este recorrido el contratista contacto a la presidente de la Junta de Acción Comunal se socializa el avance de las obras en este sector.

Estos recorridos quedaron registrados en bitácora social, revisada y aprobada por interventoría, soporte que se encuentra en el informe social No 05 del contratista en el anexo No 01.








Registro fotográfico: Recorridos urbanos realizados por el contratista

- **Atención a veedurías ciudadanas:**

Durante este periodo no se ejecutó esta actividad, el contratista tiene proyectado realizar para el mes de abril de 2024 el comité de veeduría ciudadana. De parte de la comunidad no se recibió ninguna solicitud.

6.1.1.2. Programa de diálogo y participación ciudadana

Objetivo: generar espacios de encuentro, diálogo y atención a la ciudadanía para promover el conocimiento, la apropiación y corresponsabilidad con el desarrollo del proyecto. Busca minimizar los efectos y externalidades negativas del proyecto.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

- Reunión de inicio:

Esta actividad no fue necesaria ejecutar en este periodo de ejecución

- Reunión de Finalización:

Esta actividad se llevará cabo al 95% de ejecución de las obras, por lo tanto, no aplica para este periodo de reporte.

- Reuniones Informativas extraordinarias:

Esta actividad no fue necesaria ejecutar en este periodo de ejecución

6.1.1.3. Programa de acompañamiento a actividades técnicas

Objetivo: Establecer previo a la intervención, las condiciones físicas originales de cada uno de los predios ubicados en el AID, como base para determinar variaciones que puedan surgir a partir del proceso constructivo.

El área social el día 18 de marzo de 2024, realizó acompañamiento al área técnica para realizar el levantamiento de acta de vecindad del segmento vial con CIV 2002990, se llevó a cabo el registro fotográfico y fílmico de las condiciones actuales de la vía antes de ser intervenida por actividades de obra, este documento fue revisado y aprobado por interventoría. El soporte de esta actividad se encuentra en el informe No 5 anexo No 02.

6.1.1.4. Programa de cultura ciudadana





Objetivo: Formar e incentivar ciudadanías activas, participativas y corresponsables con el proyecto y el desarrollo urbano a través de procesos de aprendizaje conjunto.

- Formación en cultura ciudadana y desarrollo urbano

Esta actividad no se realizó en este periodo de ejecución, el contratista la tiene proyectada realizar en el mes de junio de 2024.

- Acciones de formación en espacios públicos en prevención de accidentes

Esta actividad no aplica para el periodo de reporte, e recorridos de obra se evidencia que adyacente a la obra no existen colegio o jardines infantiles en los cuales se debe realizar esta actividad.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

- Acciones de formación a empleados de obra

Esta actividad no se ejecutó en este periodo de ejecución, está programada para el mes de abril de 2024, la metodología para la ejecución de esta actividad se revisó y aprobó por la interventoría.



Fuente: Elaboración propia Consorcio KAOR / Intervial

- Acciones académicas y de formación con el sector educativo

Esta actividad no se requiere en este periodo de ejecución.

6.1.1.5. Programa de gobernanza para la movilidad






Objetivo: garantizar las acciones necesarias para la coordinación y el trabajo de articulación interinstitucional antes, durante y después de la ejecución del proyecto.

- Articulación para prevención y mitigación del riesgo:

Esta actividad no aplica para este periodo de ejecución

- Mano de obra no calificada y población vulnerable:

Para este periodo de ejecución no se requirió la vinculación de MONC ni vulnerable.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

- Mano de obra no calificada de la localidad:

En este periodo de ejecución el contratista realizó vinculación de personal de mano de obra no calificada que reside en la localidad de Chapinero, desde la interventoría se verificó que el contratista gestionó la certificación de residencia desde la Secretaría de Gobierno, sin embargo, esta certificación no se logró obtener por parte del contratista, se solicita incluir la certificación de residencia en el próximo informe mensual, a la continuación se muestra tabla de consolidado de MONCL

TABLA No 7 CONTRATACION DE MONCL

#Trabajadores MONC vinculados	# Trabajadores MONCL vinculados	% Requerido	% de cumplimiento
9	3	5%	33%

Elaboración: Kaor Interventoría-tomado del informe 5 del contratista de obra

- Manejo de servicios públicos:

En este periodo de ejecución no se requirió la gestión ante ninguna empresa de servicios público.

6.2. Línea estratégica de comunicación estratégica

Objetivo: Esta línea estratégica busca mantener informada a la comunidad permanentemente sobre el desarrollo de los proyectos que se realizan en la ciudad.

El contratista con acompañamiento y verificación de la interventoría, ejecuta las diferentes socializaciones de las actividades a través de piezas divulgativas, las cuales son entregadas a la comunidad por medio de WhatsApp o de manera presencial, la interventoría ha verificado la ejecución de estas actividades revisando y aprobando los soportes presentados por el contratista.

6.2.1. Programa de información para el desarrollo del proyecto

Previo a la entrega de las piezas divulgativas entregadas en el periodo la interventoría, realiza la verificación de las mismas y su respectiva aprobación, a continuación, se muestra un consolidado de las piezas divulgativas entregadas en el periodo por el contratista, esto de acuerdo a lo aprobado en el Plan de diálogo y comunicación estratégica.

Volantes informativos: Se entrega las piezas divulgativas de manera presencial o virtual de acuerdo a lo propuesto en la Plan de diálogo y comunicación estratégica.






  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023





TABLA No 8 PIEZAS DIVULGATIVAS SOCIALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

VOLANTE N°	ACTIVIDAD A INFORMAR	FECHA
10	Primera visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001707	12/02/2024
11	Primera visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001692	19/02/2024
12	Reunión Extraordinaria	19/02/2024
13	Primera visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001707	19/02/2024
14	Primera visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001692	19/02/2024
15	Primera visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001587	19/02/2024
16	Segunda visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001587	19/02/2024
17	Primera visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001707	19/02/2024
18	Primera visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001512	19/02/2024
19	Primera visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001707	19/02/2024
20	Segunda visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001587	23/02/2024
21	Tercera visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001587	23 de febrero 2024
22	Inicio de obra el Verjón Bajo CIV 2002990	15 de marzo de 2024
23	Finalización de obra el Verjón Bajo CIV 2002990	25 de marzo de 2024

Fuente: Elaboración propia Consorcio KAOR / Intervial, tomado del informe del contratista No 05



Fuente: Elaboración propia Consorcio KAOR / Intervial

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Vallas Informativas: la interventoría verifico que el contratista dispuso 2 vallas informativas en los frentes de Paraíso y Mariscal, las cuales se actualizan periódicamente.



Registro fotográfico de seguimiento a instalación de vallas informativas

7. **DIVULGACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO:** esta actividad no aplica para este periodo de ejecución.
8. **MEDIOS DE COMUNICACIÓN:** Esta actividad no se requirió en este periodo de ejecución.
9. **TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:** Esta actividad no se requirió en este periodo de ejecución.






Indicadores de las actividades que aplican para el periodo reportado / Indicadores documentos contractuales

Programa de Servicio a la ciudadanía

Punto PAC Instalado virtual	N° punto PAC instalado = 1	100%
	N° Punto PAC requerido = 1	
PQRDS	Total, de PQRSD = 0	100%
	Total, de PQRDS = 0	

Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas

Actas de vecindad	N° de actas de vecindad requeridas = 1	100%
	N° de actas de vecindad realizadas = 1	






  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

10. COMITES DE SEGUIMIENTO SOCIAL EJECUTADOS EN EL PERIODO

En este periodo de ejecución se llevaron a cabo 1 mesa de trabajo en las cuales se realizó seguimiento a las actividades sociales que ejecuta el contratista, esta se ejecutó el día 28 de marzo de 2024. Ver anexo No 02






11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista ha cumplido con las actividades sociales requeridas, los informes sociales, se recomienda actualizar semanalmente las vallas informativas y reportar estas actividades en bitácora social.
- El contratista cumplió con la contratación de MONCL
- La calificación para el periodo comprendido entre el 01 y 31 de marzo es de 100%

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

ANEXO No 01

OFICIO DE APROBACIÓN HOJA DE VIDA RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	  CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023



CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO



Bogotá D.C., 14 de marzo de 2024
CS.KAOR.I.C-506-143-2024

Señores
CONSORCIO JH CHAPINERO
Atn. Ing. Jesús Elquin Hernández
Representante Legal
Bogotá D.C.

Ref.: Contrato No. FDLCH-FIN-266-2023 cuyo objeto es: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST, del contrato de obra que se derive de la licitación pública o la que haga sus veces, que refiere a "realizar el ajuste, complementación y actualización de los estudios y diseños a precio global fijo y ejecutar a monto agotable, por precios unitarios fijos, obras y actividades para la conservación y/o construcción de la infraestructura vial urbana y rural, y espacio público de la localidad de chapinero, en Bogotá, D.C"

Asunto: Respuesta comunicado OFC-COP-263-02T-151-2024 - ALCANCE COMUNICADO No. OFC-COP-263-02T-005-2023 - CAMBIO HOJA DE VIDA PROFESIONAL SOCIAL

Cordial Saludo,

De conformidad a la solicitud remitida por el contratista en el comunicado mencionado en el asunto, por medio del presente, se informa la **APROBACIÓN** del cambio de hoja de vida de profesional social como se evidencia a continuación:

NOMBRE	CARGO	OBSERVACIÓN	REEMPLAZA A
DIANA MILENA CASTILLO GUERRA	RESIDENTE SOCIAL	CUMPLE	VIVIANA FRANCO






Se solicita al contratista remitir de manera física la hoja de vida con sus respectivos soportes y documentos de ingreso.

Sin otro particular, agradecemos de antemano su amable atención. Cualquier información adicional será suministrada con gusto.

Atentamente
CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO
ANA ISABEL HENDE CARREÑO
Directora de Interventoría






ELABORÓ: JDPD
REVISÓ: AHC
APROBÓ: CACC
ANEXO: DIGITAL




Ac

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

ANEXO No 02

ACTAS DE MESAS DE TRABAJO

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5	  CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

FORMATO ACTA DE REUNION			  
CONTRATO No: FDLCH-COP-263-2023	HORA INICIO:	4:00 p.m.	Acta No 07
FECHA: 28 de marzo de 2024	HORA DE FINALIZACIÓN:	5:30 p.m.	
PROYECTO: CONTRATO No. FDLCH-COP-263-2023*REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C.			

ORDEN DEL DIA			
Revisión de soportes de gestión social			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
I.- Revisión de soportes de gestión social			
El día de hoy se realiza reunión con la interventoría y el contratista con el fin de realizar revisión de los soportes de gestión social que el contratista ha ejecutado, entre ellos la bitácora social, volantes informativos, actas de reunión con la comunidad y en general la estructura del informe mensual social No 05 del periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2024.			
COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
COMPROMISOS		RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Atender requerimientos de interventoría		Contratista	31/03/2024
NOMBRE	Martha Rodríguez	DIANA CASTILLO	
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA	
FIRMA	