

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

COMPONENTE SST

CONTRATO No. 266 DE 2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A “ REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C”






INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10


PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

ORIGINAL VERSIÓN No.0






BOGOTÁ D.C.

SEPTIEMBRE DE 2024

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023






	REVISIONES AL DOCUMENTO			
PROYECTO:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST del contrato de obra que se derive de la licitación o la que haga sus veces, que refiere a “Realizar el ajuste, complementación y actualización de los estudios y diseños a precio global fijo y ejecutar a monto agotable, por precios unitarios fijos, obras y actividades para la conservación y/o construcción de la infraestructura vial urbana y rural, y espacio público de la localidad de Chapinero, en Bogotá D.C”			
DOCUMENTO:	Informe mensual de Interventoría No. 10 Componente SST Periodo: 01 al 31 de agosto de 2024.			
VERSIONES	N° 0 – Documento inicial – Septiembre 2024			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	PROFESIONAL	FIRMA	FECHA
0	Elaboró	Jennifer Torres Torres		05/09/2024
	Revisión Directora	Ana Isabel Hende		05/09/2024

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO






  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Contenido






INTRODUCCIÓN.....	9
1. OBJETIVOS.....	10
1.1. OBJETIVO GENERAL	10
1.1.1 Objetivos Específicos	10
2. ALCANCE	11
3. GENERALIDADES DEL PROYECTO.....	12
3.1 Localización del Proyecto.....	13
4. GESTIÓN SST INTERVENTORÍA.....	17
4.1 Personal del área SST requerido.....	18
4.2 Actividades básicas	18
4.2.1 Ingreso de Personal	18
4.4 Retiro de Personal	19
4.4.1 Afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social.....	20
4.5 Cuadro consolidado de productos de interventoría	22
5. OBJETIVOS DE SST	22
6. MATRIZ LEGAL	24
7. MATRIZ IPER	24
8. PROFESIOGRAMA	24
9. COPASST.....	24
10. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - CCL	24
11. DÍAS TRABAJADOS	24
12. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	25

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023






13.1 Registro de Asistencia	25
13.1.1 Seguimiento al cronograma de actividad SST – Interventoría	25
13. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	26
14.1 Línea base de condiciones de salud	26
14.1.1 Sistema de vigilancia epidemiológica	26
14.2 Medicina del trabajo	26
14.2.1 Examen Médico de Ingreso	26
14.2.2 Examen Médico Periódico	27
14.2.3 Examen Médico Retiro	27
14.2.4 Casos de reubicación laboral	27
14.3 Estadística de ausentismo laboral	27
14.3.1 Enfermedad común	27
14.3.2 Accidentes laborales	27
14.4 Higiene industrial.....	29
14.4.1 Sustancias químicas	29
14.4.2 Unidades sanitarias.....	29
14.4.3 Instalación y suministro de hidratación.....	29
14.5 Seguridad Industrial	29
14. INSPECCIONES PLANEADAS.....	29
15.1 Registro de la inspección realizada.....	29
15. REPORTE DE ACCIDENTALIDAD.....	30
16.1 Índices de Accidentalidad	30
16.2 Reporte de Accidente FURAT	30
16.3 Investigación de Accidente	30

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

16.4	Plan de Acción	30
16.5	Incapacidades	30
16.6	Reporte de Ausentismo por Causa Médica.....	30
16.7	Reporte de investigación de accidentes a terceros,.....	31
16.	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	31
17.1	Registro o Soporte de Reposición de EPP por Trabajador.....	31
17.2	Matriz de EPP	31
17.	GESTIÓN DE RIESGOS PRIORITARIOS Y TAREAS DE ALTO RIESGO	31
18.	MANEJO DE CAMPAMENTOS, PAC Y OFICINAS.....	31
19.1	Publicación de cartelera SST-MA con políticas.....	31
19.2	Hidratación.....	31
19.3	Suministro de unidades sanitarias.....	32
19.	PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA	32
20.1	Capacitación de la brigada de emergencia.....	32
20.2	Simulacros	32
20.3	Registro, evaluación y notificación de emergencias ocurridas en obra.....	32
20.	INDICADORES DE GESTIÓN INTERVENTORÍA	32
21.	Comités, recorridos y mesas de trabajo	35
21.1.	Correspondencia.....	36
21.2.	Interventoría – Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (FDLCH)	38
22.	MANEJO Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – CONSORCIO JH CHAPINERO	39
22.1.	Personal de Obra que ingresó en el periodo del informe.....	39
23.1.1	Documentación de Personal Antiguo del Contratista de Obra	41

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

23.1.2 Documentación Personal Retirado	41
23. OBJETIVOS DE SST DEL CONTRATISTA	42
24. MATRIZ LEGAL DEL CONTRATISTA.....	43
25. MATRIZ IPER DEL CONTRATISTA	43
26. PROFESIOGRAMA DEL CONTRATISTA	43
27. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA	43
28. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DEL CONTRATISTA.....	44
29. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL CONTRATISTA	44
30. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO DEL CONTRATISTA.....	44
31. INSPECCIONES PLANEADAS DEL CONTRATISTA	44
32. REPORTE DE ACCIDENTALIDAD DEL CONTRATISTA	45
33. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	45
34. GESTIÓN DE RIESGOS PRIORITARIOS Y TAREAS DE ALTO RIESGO	45
35. MANEJO DE CAMPAMENTOS, PAC Y OFICINAS DEL CONTRATISTA	45
36.1 Publicación de cartelera SST-MA con políticas del Contratista.....	45
36.2 Hidratación del Contratista	45
36.3 Suministro de unidades sanitarias del Contratista	46
36. PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DEL CONTRATISTA	46
37.1 Implantación del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias del Contratista.....	46
37.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias del Contratista	46
38 SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL SGSST	47

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

39 ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS. PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CONTRATISTA	48
40 CONCLUSIONES.....	48

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Cuadro resumen, información del proyecto	12
Tabla 2 Relación de Personal de Interventoría	17
Tabla 3. Relación personal SST requerido	18
Tabla 4. Personal ingreso	18
Tabla 5. Personal retiro	19
Tabla 6. Consolidado personal general de la interventoría	19
Tabla 7. Relación de pagos del SGSSI	20
Tabla 8. Personal con afiliación al SGSSI - Interventoría	21
Tabla 9. Pagos de personal - interventoría	21
Tabla 10 Cuadro consolidado de productos de interventoría	22
Tabla 11. Objetivos del SG SST	22
Tabla 12. Registro de días trabajados - Interventoría	25
Tabla 13. Capacitaciones realizadas en el periodo - Interventoría	26
Tabla 14. Consolidado de exámenes de ingreso durante el periodo	27
Tabla 15. Consolidado de accidentes laborales interventoría	28
Tabla 16. Inspecciones realizadas	30
Tabla 17. Conformación Brigadas	32
Tabla 18. Indicadores de Gestión - Resolución 0312 de 2019	33
Tabla 19. Indicadores Impacto	33
Tabla 20. Indicadores de desempeño –	34
Tabla 21. Relación de comités y mesas de trabajo	36
Tabla 22. Seguimiento y consolidado de correspondencia – Interventoría – Contratista	37
Tabla 23. Seguimiento y consolidado de correspondencia – Interventoría –	38
Tabla 24. Personal mínimo CONSORCIO JH CHAPINERO.	39
Tabla 25. Relación fechas de pago de seguridad social (SS) del Contratista de Obra	41
Tabla 26. Relación de nóminas del Contratista de Obra	41
Tabla 27. Cambios en el personal mínimo del Contratista de Obra	41
Tabla 28. Matriz de objetivos SST del Contratista	42
Tabla 29. Relación de exámenes de preingreso del Contratista	44
Tabla 30. Indicador de accidentalidad del contratista	45
Tabla 31. Elementos para la atención de emergencias del contratista.	46











  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Tabla 32. Seguimiento a indicadores del SG-SST del Contratista

47

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1 REPORTE DE PERSONAL
ANEXO 2 INDUCCIONES
ANEXO 3 DOCUMENTOS DE RETIRO
ANEXO 4 CERTIFICADO DE APORTES RL
ANEXO 5 PLANILLAS SS
ANEXO 6 PLAN DE TRABAJO
ANEXO 7 COPASST
ANEXO 8 CCL
ANEXO 9 HHT
ANEXO 10 CAPACITACIONES
ANEXO 11 INSPECCIONES
ANEXO 12 ENTREGA EPP
ANEXO 13 INDICADORES
ANEXO 14 CORRESPONDENCIA






  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

INTRODUCCIÓN

Mediante Resolución N° 321 de 25 de septiembre de 2023 el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero abrió el procedimiento de contratación FDLCH-CM-004-2023.

Adicionalmente, mediante Resolución N° 392 de 25 de octubre de 2023 el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero adjudicó el contrato 266 de 2023 a Consorcio KAOR Intervial Chapinero.

De acuerdo con el anexo SST-MA de Interventoría, esta se encargará de verificar y controlar la ejecución de los lineamientos normativos de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Manejo Ambiental, y aquellos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo, Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (FDLCH) y demás entidades distritales y nacionales competentes, los cuales deben ser considerados por el contratista en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y en el desarrollo de sus actividades y obligaciones.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023






1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Vigilar y controlar en forma eficaz y de manera permanente, para hacer cumplir las especificaciones técnicas, tiempos, las actividades administrativas, legales, financieras, presupuestales del componente Seguridad Salud en el Trabajo (SST), para la Etapa Preliminar desarrollada por el Contratista CONSORCIO JH CHAPINERO, para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2024, de acuerdo con lo estipulado en el Anexo SST-MA y el contrato de interventoría FDLCH-CIN-266-2023.






1.1.1 Objetivos Específicos

- Verificar el cumplimiento mensual de las obligaciones llevadas a cabo por el contratista del componente SST para el periodo del informe.
- Llevar un estricto control de los entregables allegados por el contratista
- Realizar seguimiento a las actividades ofertadas por el contratista del componente SST
- Dar cumplimiento a lo ofertado por la interventoría del componente SST.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

2. ALCANCE

Este documento abarca todas las actividades desarrolladas en el marco del contrato FDLCH-CIN-266-2023, en cumplimiento con la normatividad legal vigente en materia SST, enmarcado en diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Consorcio KAOR Intervial Chapinero, así como el seguimiento al diseño e implementación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista, Contratista CONSORCIO JH CHAPINERO.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO






Dada la necesidad perentoria de mejorar la movilidad en la ciudad de Bogotá D.C., con el propósito de hacer de Bogotá - Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible; se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para la localidad de Chapinero para el periodo 2021-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para Chapinero", el cual constituye el referente de las acciones y políticas de la administración local.

El Programa Movilidad segura, sostenible y accesible, del cual, hace parte el proyecto de inversión 1734, busca Mejorar la experiencia de viaje de la ciudadanía de la Localidad de Chapinero para aumentar la productividad y elevar la calidad de vida a través de la optimización en los tiempos de desplazamiento y accesibilidad, generando inclusión social y permitiéndole a la localidad consolidarse como parte activa de la ciudad-región.

La transformación de la infraestructura del territorio permitirá generar la seguridad vial, sostenibilidad, transitabilidad y el goce pleno de los derechos, en el marco de la cultura ciudadana. Sin embargo, los recursos económicos destinados para el proyecto no alcanzan a solucionar la totalidad de las necesidades de la localidad de Chapinero.

Tabla 1. Cuadro resumen, información del proyecto CONSORCIO INTERVIAL CHAPINERO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO: FDLCH-CIN-266-2023	Contrato de obra Pública
		FECHA DE SUSCRIPCION:	08 de noviembre de 2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Concurso de méritos abierto
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			FDLCH-CIN-266-2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			08 de noviembre de 2023
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A “ REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C”			
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
CONTRATISTA	NOMBRE:		CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO
	NIT		901.768.030-6






  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

VALOR [\$]:	INICIAL:	\$ 999.042.740	
VALOR TOTAL:		\$ 999.042.740	
PLAZO:	INICIAL	12 MESES	
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
		08/11/2023	07/11/2024
PRORROGA 1	45 días		
ADICIÓN 1 PRORROGA 2	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
FECHA DE TERMINACION	06/06/2025		
RESIDENTE SST-MA		JENNIFER TORRES TORRES	

Fuente: propia

3.1 Localización del Proyecto






El área de influencia del proyecto se encuentra localizada en el perímetro urbano y rural de la Localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá D.C.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023








Fuente: Google

Los segmentos viales seleccionados que van a ser intervenidos se encuentran en la zona Urbana de la localidad de Chapinero.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023






CONTRATO 263 DE 2023 MALLA VIAL URBANA

Tipo de intervención	CIV	PK	Eje	Desde	Hasta	Sector
Conservación	2001493	142860	CL 63	KR 3A	KR 3B	1
Conservación	2001500	142859	CL 63	KR 3A	KR 3	1
Conservación	2001416	141614	TV 1E	CL 68	CL 68	2
Conservación	2001417	142895	CL 68	KR 1	TV 1E	2
Conservación	2001197	142943	CL 69A	KR 9	KR 10	5
Conservación	2001173	142960	CL 70	KR 9	KR 10 A	5
Conservación	2000293	143405	CL 93 B	KR 13	KR 14	6
Conservación	2001409	141882	KR 9	CL 62	CL 63	7
Conservación	2001145	143048	DG 76 BS	KR 1	KR 1 A	10
Conservación	2001119	143049	DG 76 BS	KR 1 A	KR 3	10
Conservación	2001070	141675	DG 76 BS	KR 3	CL 77	10
Conservación	2000951	143136	CL 80 A	KR 6	KR 7	12
Conservación	2001326	142903	CL 66	KR 7	KR 8	13

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

CONTRATO 263 DE 2023 ESPACIO PUBLICO

Tipo de intervención	CIV	PK	Eje	Desde	Hasta	Sector
Conservacion Espacio Publico	2001500	9154	QL 63	KR 3A	KR 3	1
Conservacion Espacio Publico	2001500	9155	QL 63	KR 3A	KR 3	1
Conservacion Espacio Publico	2001493	9156	QL 63	KR 3A	KR 3B	1
Conservacion Espacio Publico	2001493	9157	QL 63	KR 3A	KR 3B	1
Conservacion Espacio Publico	2001281	Actual 20002967 - Anterior 141644	KR1 ESTE	DG 72	QL 71	3
Reconstrucion	2001250	Actual 141644 - Anterior 20009530	KR1 BIS	QL 71	DG 72	3
Reconstrucion	2002646	Actual 20005539 - Anterior 91020088	QL 45 B	KR1 ESTE	KR 1	4
Reconstrucion	50002258	91012127	QL 45 B	KR1 ESTE		4
Reconstrucion	2002647	Actual 20005931 - Anterior 91020083	QL 45 B	KR 1		4
Reconstrucion	2001977	92087314 - 141562	KR1 A	QL 45 B	QL 45 BBS	4
Reconstrucion	2001969	141563	KR1 A	QL 45 BBS	QL 45 C	4
Reconstrucion	Actual 2003445 - Anterior 30000913	901169	KR1 A	QL 45 C	QL 46	4
Reconstrucion	2001947	Actual 141571 - Anterior 92081405	KR1 A	QL 46	QL 46 A	4
Reconstrucion	2002027	Actual 20001078 - Anterior 142540	QL 44 A	KR1B	KR1 ESTE	4
Reconstrucion	2002004	Actual 20007098 - Anterior 91020053	QL 45	KR1 C	KR 2	4
Reconstrucion	2002156	7088	TR1 ESTE	QL 38	DG 40A	9
Reconstrucion	Actual 2003438 - Anterior 30000455	901162	QL 45 F	KR 4 E	KR 4 AE	9
Reconstrucion	2002001	Actual 20004509 - Anterior 141556	KR1 ESTE	QL 45 A	QL 45 B	9
Reconstrucion	2001655	91019973 - 142758	QL 56	KR 4	KR 4A	8
Reconstrucion	2001145	9498	DG 76 BIS	KR1	KR1 A	10
Reconstrucion	2001145	9497	DG 76 BIS	KR1	KR1 A	10
Reconstrucion	2001119	9500	DG 76 BIS	KR1 A	KR 3	10
Reconstrucion	2001119	9499	DG 76 BIS	KR1 A	KR 3	10
Reconstrucion	2001070	7345	DG 76 BIS	KR 3	QL 77	10
Reconstrucion	2001070	7344	DG 76 BIS	KR 3	QL 77	10
Conservacion Espacio Publico	2000514	Actual 20012740 - Anterior 143345	QL 91	KR 9A	KR10	11

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

4. GESTIÓN SST INTERVENTORÍA






El cumplimiento de las obligaciones SST se da a través de la revisión e implementación de las estrategias de seguimiento y control en materia de la Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en el SG-SST y en los documentos contractuales. Considerando esto, a continuación, se describen las actividades del componente SST desarrolladas durante el mes diez del contrato.

4.1 Recurso Humano Información del Personal

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2024, la interventoría conto con los profesionales solicitados en el Anexo Técnico.

Tabla 2 Relación de Personal de Interventoría

CARGO	NOMBRE	OFICIOS DE APROBACIÓN FDLCH
DIRECTOR INTERVENTORÍA	ANA ISABEL HENDE	20235220457551
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JUAN DAVID PORTELA OSORIO	20235220457551
ESPECIALISTA GEOTECNIA VÍA Y PAVIMENTOS	DIEGO PERALTA CORREDOR	20235220510781
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO	FRANCISCO DE PAULA PÉREZ	20235220472401
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JUAN SEBASTIAN MARTIN CAMARGO	20235220457551
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	IVONNE CONSTANZA ZABALA COLMENARES	20235220457551
ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS	HECTOR MAURICIO ALARCON SEGURA	20235220498521
PROFESIONAL RESTAURADOR	CLAUDIA MILENA LEIVA PINZÓN	20235220457551
PROFESIONAL SST-MA	JENNIFER TORRES TORRES	20235220498521
PROFESIONAL SOCIAL	MARTHA CONSUELO RODRIGUEZ HERRERA	20235220457551
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	STEVEN ALEJANDRO MURCIA SANDOVAL	20235220457551
TOPOGRAFO	JOHN JARBY ROZO SANCHEZ	20235220498521
TOPOGRAFO	ALEXANDER TARASONA	20245220369451
PROFESIONAL EN DERECHO	LUIS FERNANDO OLIVEROS VILLAREAL	20235220498521

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

CARGO	NOMBRE	OFICIOS DE APROBACIÓN FDLCH
INSPECTOR INTERVENTORÍA	WILMAN EDUARDO ALBARRACÍN OLIVEROS	20235220472401

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

La información del personal relacionado, que se contrató se puede encontrar en el **Anexo 1 Reporte de Personal de Consorcio KAOR Intervial Chapinero**

4.1 Personal del área SST requerido

En cumplimiento con las obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones Consorcio KAOR Intervial Chapinero, cuenta con el personal requerido para el cumplimiento de la implementación de las actividades SST de interventoría el cual se relaciona en la Tabla 3.

Tabla 3. Relación personal SST requerido

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
Jennifer Torres Torres	Residente SST-MA	100%

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

4.2 Actividades básicas






4.2.1 Ingreso de Personal

Durante el periodo de dicho informe, no se presentan ingresos de profesionales.

Tabla 4. Personal ingreso

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	CARGO	FECHA INGRESO
ALEXANDER TARASONA	79915267	TOPOGRAFO	19/08/2024

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

4.3 Programa de inducción, capacitación y entrenamiento

4.3.1 Inducciones

Durante el periodo del informe no se presentan inducciones de ingreso, los temas relacionados, con el fin de dar cumplimiento a los propuesto en el SGSST son los siguientes:

- Información general de la empresa
- Política de seguridad industrial y Salud Ocupacional
- Reglamento de Higiene y Seguridad industrial
- Políticas Anti – alcohol, drogas y tabaco.
- Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS Y AFP)

En el Anexo 2. Se presentan los respectivos soportes a las inducciones de ingreso, del personal nuevo.(no aplica para el periodo)

4.4 Retiro de Personal

Durante el periodo no se evidencian retiros de personal de la interventoría relacionado a continuación.

Tabla 5. Personal retiro






NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	CARGO	FECHA RETIRO
JOHN JARBY ROZO SANCHEZ	1014191861	TOPOGRAFO	18/08/2024

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

En el anexo 3 se puede evidenciar los documentos de retiro del personal.

Tabla 6. Consolidado personal general de la interventoría

PERIODO	PERSONAL NUEVO	PERSONAL ANTIGUO	PERSONAL RETIRO	TOTAL
08/11/2023 al 30/11/2023	14	0	0	14

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

PERIODO	PERSONAL NUEVO	PERSONAL ANTIGUO	PERSONAL RETIRO	TOTAL
01/12/2023 al 31/12/2024	0	14	0	14
01/01/2024 al 31/01/2024	0	14	0	14
01/02/2024 al 29/02/2024	0	14	0	14
01/03/2024 al 31/02/2024	0	14	0	14
01/04/2024 al 30/04/2024	0	14	0	14
01/05/2024 al 31/05/2024	0	14	0	14
01/06/2024 al 30/06/2024	0	14	0	14
01/07/2024 al 31/07/2024	0	14	0	14
01/08/2024 al 31/08/2024	1	13	1	15

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

4.4.1 Afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social

En el periodo comprendido entre el 01 y 31 de agosto de 2024, se realizaron las afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social al personal contratado y vinculado por la presente interventoría. (Ver Tabla 7).

Tabla 7. Relación de pagos del SGSSI

NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	DIA HÁBIL DE PAGO	DIAS DE MORA
CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO	901.768.030-6	12	0

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

A continuación, se relaciona el personal afiliado al SGSSI durante el periodo evaluado de la fase de Etapa Preliminar del proyecto.






  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Tabla 8. Personal con afiliación al SGSSI - Interventoría

TIPO DE CONDICIÓN	TOTAL
Personal Nuevo	1
Personal Antiguo	13
Personal Retirado	1
Personal Rotativo	0
TOTAL	15

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

Para el presente periodo correspondiente a la Etapa de obra se verificó que todo el personal relacionado en el formato Anexo 1 cumpliera con las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social. Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, se reporta en el formato Anexo 1. Afiliaciones al SGSS y registro de exámenes médicos ocupacionales, se hace entrega de los documentos de ingreso del personal mínimo requerido y del personal de apoyo necesario para el desarrollo de las actividades de interventoría. Para el periodo no se reportan ingresos ni cambios en el personal

Anexo 4. Se presenta el certificado emitido por el representante legal donde consta que Consorcio KAOR Intervial Chapinero se encuentra al día con el pago de aportes a seguridad social.






Anexo 5 Se presentan las planillas de seguridad social de Consorcio KAOR Intervial Chapinero

En el periodo del informe se realiza el pago de salarios y honorarios del mes de marzo de 2023, del personal vinculado mediante contrato laboral y las cuentas de cobro del personal vinculado por prestación de servicios al contrato de interventoría FDLCH-CIN-266-2023.

Tabla 9. Pagos de personal - interventoría

Forma de pago	N° de pagos generados
Salario quincenal	0
Salario mensual	7
Cuenta de cobro	0
Independiente sin cobrar	8
Pago de liquidación	0

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

4.5 Cuadro consolidado de productos de interventoría

Para el periodo del informe en cumplimiento con lo establecido en el Anexo SST-MA para el contrato de se remitió lo siguiente:

Tabla 10 Cuadro consolidado de productos de interventoría

PRODUCTO	ESTADO	OFICIO	FECHA
SISTEMA DE GESTIÓN SST	REMITIDO	CS.KAOR.I.C-506-009- 2024	05/01/2023
HOJAS DE VIDA INTERVENTORÍA	APROBADAS	20235220472401 20235220485391	29/11/2023 07/12/2023

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

5. OBJETIVOS DE SST






Durante el periodo se garantizó el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a Consorcio KAOR Intervial Chapinero, se realizó la implementación del SG-SST aprobado por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero y se dio cumplimiento con todas las actividades para evitar accidentes y minimizar los incidentes.

Se dio cumplimiento a lo siguiente, de acuerdo con lo estipulado en el Sistema de Gestión SST

- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
- Proteger la seguridad y salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST en la organización.
- Cumplir la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales






Tabla 11. Objetivos del SG SST

OBJETIVO DEL PROCESO	QUE MEDIR	COMO MEDIR (INDICADOR)	QUIEN ES EL RESPONSABLE	META
Anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que	Severidad de accidentes laborales	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en	Profesional SST	Disminuir con respecto al año anterior la

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

OBJETIVO DEL PROCESO	QUE MEDIR	COMO MEDIR (INDICADOR)	QUIEN ES EL RESPONSABLE	META
puedan afectar la Seguridad y Salud en el Trabajo de sus Colaboradores y al Medio Ambiente, dando cumplimiento a los requisitos legales en SST		el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100		severidad de accidentes de trabajo a 75 días por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes
	Frecuencia de accidentes laborales	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Profesional SST	Disminuir con respecto al año anterior la frecuencia de accidentes de trabajo a 5 accidentes por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes
	Mortalidad de accidentes laborales	(Número de accidentes de trabajo mortales presentados/ Total de accidentes presentados)*100	Profesional SST	Mantener el índice de mortalidad en accidentes de trabajo en 0 casos
	Prevalencia de enfermedades laborales	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el período "Z" / Promedio de trabajadores en el período "Z") * 100.00	Profesional SST Inspectores SST	Mantener el índice de prevalencia en enfermedades laborales en 0 casos
	Incidencia de enfermedades laborales	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el período "Z" / Promedio de trabajadores en el período "Z") * 100.000	Profesional SST Inspectores SST	Mantener el índice de incidencia enfermedades laborales en 0 casos
	Ausentismo	(Número de días ausencia por incapacidad laboral o común/ número de días de trabajo programados)*100	Profesional SST Inspectores SST	Disminuir el índice de ausentismo por incapacitantes laborales o enfermedad común en 3 días
	Cumplimiento legal SST	Numero de requisitos cumplidos /Numero de requisitos aplicables*100	Profesional SST Inspectores SST	Cumplir con la normatividad ambiental vigente.

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

6. MATRIZ LEGAL

No presentaron actualizaciones, no aplica para el presente informe.

7. MATRIZ IPER

No presentaron actualizaciones, no aplica para el presente informe.

8. PROFESIOGRAMA

No presentaron actualizaciones, no aplica para el presente informe.

9. COPASST

Teniendo en cuenta lo propuesto en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo- SG-SST de Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero se tiene programada dicha conformación para el mes de mayo de 2024, dando cumplimiento a lo dispuesto en Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 1401 de 2007, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1072 de 2015.

En el Anexo 7. Para el periodo no aplica.

10. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - CCL

Teniendo en cuenta lo propuesto en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo- SG-SST de Consorcio KAOR Intervial Chapinero, se tiene programada dicha conformación para el mes de julio de 2024, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 652 de 2012, Resolución 2646 de 2008 y a la Ley 1010 de 2006.

En el Anexo 8. Para el periodo no aplica.

11. DÍAS TRABAJADOS

Durante el periodo del informe, se presenta el consolidado de los días trabajados de acuerdo con el número de trabajadores que realizaron actividades para la interventoría, como se evidencia en la siguiente tabla:






  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Tabla 12. Registro de días trabajados - Interventoría

N° DE TRABAJADORES	DÍAS TRABAJADOS	HORAS TRABAJADAS
15	25	2800

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

En el Anexo 9. Se presenta la relación de días trabajados de acuerdo con el personal vinculado al contrato de interventoría durante el periodo.

12. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Para el periodo comprendido entre 01 de agosto de 2024 y el 31 de agosto de 2024, se presentan las siguientes capacitaciones:

13.1 Registro de Asistencia

Para el periodo no se realizan capacitaciones de acuerdo con el plan de trabajo aprobado por la entidad.

13.1.1 Seguimiento al cronograma de actividad SST – Interventoría

Durante el periodo se realizan las actividades en el marco del componente SST programadas dentro del cronograma de actividades ofertado por la presente interventoría, donde se da cumplimiento a las siguientes actividades:

- Aplicación de inducción
- Aplicación de notificación de riesgos
- Aplicación de notificación a examen de retiro
- Seguimiento a los exámenes médicos ocupacionales
- Seguimiento al uso y/o reposición de elementos de protección personal
- Estadísticas de consumo de elementos del botiquín

Durante este periodo no se realizaron capacitaciones al personal de cómo se relaciona a continuación:






  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Tabla 13. Capacitaciones realizadas en el periodo - Interventoría

TIPO DE SOCIALIZACION	TEMAS INDUCCIONES/CAPACITACIONES	N° PERSONAS	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

En el Anexo 6. Se presenta el plan de trabajo y en el Anexo 10 las correspondientes capacitaciones realizadas durante el periodo.

13. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Las actividades de medicina preventiva y del trabajo en el periodo del presente informe se relacionan a continuación:

14.1 Línea base de condiciones de salud

Para el presente periodo se presentan los respectivos exámenes de ingreso del personal ingresado a la fecha, sin embargo, se ha realizado la solicitud a cada IPS Consorcio KAOR Intervial Chapinero., que sea remitido el respectivo informe sobre la línea base de condiciones de salud, el cual será anexado en el informe de anualidad de la IPS.

14.1.1 Sistema de vigilancia epidemiológica

Una vez se cuente con la línea base de condiciones de salud se procederá a realizar el seguimiento de los casos según corresponda.

14.2 Medicina del trabajo

14.2.1 Examen Médico de Ingreso

Durante este periodo no se reportan exámenes de ingreso.






  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVÁL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Tabla 14. Consolidado de exámenes de ingreso durante el periodo

TABLA CONSOLIDAD DE EXAMENES DE INGRESO						
PERIODO NÚMERO N° 10						
N°	EMPRESA	NOMBRE DEL TRABAJADO R	N° CÉDULA	CARGO	FECHA DE EXAMEN DE INGRESO	VALORACIÓN DE INGRESO
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Consorcio KAOR Intervál Chapinero

Nota: No se realizaron recomendaciones médicas para ninguna persona.

14.2.2 Examen Médico Periódico

Durante el presente periodo, no se presentan exámenes periódicos.

14.2.3 Examen Médico Retiro

Durante el periodo no se presentan retiros para Consorcio KAOR Intervál Chapinero.

14.2.4 Casos de reubicación laboral

Durante el periodo no se presentan casos de reubicación laboral

14.3 Estadística de ausentismo laboral

14.3.1 Enfermedad común

Durante este periodo no se presentaron ausentismos por enfermedad común, manteniendo un 100% de cumplimiento del personal.

14.3.2 Accidentes laborales

Durante este periodo no se presentan ausentismos por accidentes laborales, manteniendo un 100% de cumplimiento del personal.











  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Tabla 15. Consolidado de accidentes laborales interventoría

PERIODO	FECHA	NOMBRE DE LA PERSONA	AFECTACIÓN	DÍAS DE INCAPACIDAD	CIERRE O TRÁMITE
01 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
01 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
01 DE ABRIL DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
01 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
01 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

14.3.3 Reporte e Investigación y Elaboración de Informe de Incidente y Accidentes

Durante el periodo del informe no se presentaron accidentes laborales, en la ejecución de actividades del contrato 266 de 2023.

14.4 Higiene industrial

14.4.1 Sustancias químicas

Durante este periodo no se utilizaron productos químicos

14.4.2 Unidades sanitarias

Con base en el suministro de baño para el personal, dentro de las oficinas de la interventoría se cuenta con una (1) unidad sanitaria fija a las cuales se les realiza el respectivo mantenimiento diariamente, proporcionando los insumos necesarios para su correcto funcionamiento (papel higiénico, jabón de manos, toallas de mano y demás implementos de aseo).

14.4.3 Instalación y suministro de hidratación

Durante este periodo se mantiene el suministro de agua, como fuente de hidratación, durante las jornadas laborales, con el fin de mantener al personal en condiciones óptimas en sus actividades de obra, dicho insumo se mantiene instalado en las oficinas de interventoría, y así mismo.

14.5 Seguridad Industrial

En cuanto al subprograma de seguridad industrial no se llevan a cabo actividades para el periodo:

14. INSPECCIONES PLANEADAS

15.1 Registro de la inspección realizada

Durante el periodo de este informe, se realizó una inspección planeada el 30 de agosto de 2024 en el frente de Mariscal Sucre.






  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Tabla 16. Inspecciones realizadas

INSPECCIÓN REALIZADA	FECHA
INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA	30/08/2024

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

En el Anexo 11, se logra evidenciar las respectivas inspecciones realizadas durante el periodo del informe.

15. REPORTE DE ACCIDENTALIDAD

16.1 Índices de Accidentalidad

Para el periodo comprendido entre el 01 y 31 de agosto de 2024 no se reportaron accidentes para la interventoría. Los indicadores se pueden evidenciar en la tabla 18 .

16.2 Reporte de Accidente FURAT

Para el periodo no aplica, debido a que no se presentó ningún accidente.

16.3 Investigación de Accidente

Para el periodo no aplica, debido a que no se presentó ningún accidente.

16.4 Plan de Acción






Para el periodo no aplica, debido a que no se presentó ningún accidente.

16.5 Incapacidades

Para el periodo no aplica, debido a que no se presentó ninguna incapacidad.

16.6 Reporte de Ausentismo por Causa Médica

Para el periodo no aplica, debido a que no se presentó ningún ausentismo por causa medica.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

16.7 Reporte de investigación de accidentes a terceros,
Para el periodo no aplica

16. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

17.1 Registro o Soporte de Reposición de EPP por Trabajador.

Durante el periodo se hizo entrega de elementos de protección al personal de interventoría del personal que ingreso, sin embargo, es de aclarar que al personal que labora para la organización por contrato Obra o Labor determinada y prestación de servicios se le hará el seguimiento y la verificación del uso adecuado de los EPP cuando se realicen actividades que requieran el uso de dichos elementos.

Por último, es importante resaltar que, la reposición de estos elementos se realizará una vez se evidencie desgaste de estos y registrará en el formato correspondiente.

En el Anexo 12. Se logra evidenciar los respectivos soportes de entrega de EPP durante el periodo y cuando aplica.

17.2 Matriz de EPP

No presentaron actualizaciones, no aplica para el presente informe.

17. GESTIÓN DE RIESGOS PRIORITARIOS Y TAREAS DE ALTO RIESGO

No se ejecutaron actividades de alto riesgo durante el periodo reportado.






18. MANEJO DE CAMPAMENTOS, PAC Y OFICINAS

19.1 Publicación de cartelera SST-MA con políticas.

Una vez la interventoría cuente con campamento para la etapa de ejecución se realizará la correspondiente publicación.

19.2 Hidratación

Una vez la interventoría cuente con campamento para la etapa de ejecución se remitirá información.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

19.3 Suministro de unidades sanitarias

Una vez la interventoría cuente con campamento para la etapa de ejecución se remitirá información.

19. PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

Durante este periodo se no se efectuó la conformación del MEDEVAC, esta actividad se tiene proyectada para realizar de acuerdo a las brigadas del contratista.

Tabla 17. Conformación Brigadas

BRIGADA	RESPONSABLE
N/A	N/A

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

Así mismo, se mantendrá la publicación del MEDEVAC en las instalaciones de las oficinas de la interventoría, con el fin de identificar los números de emergencia, en caso de presentarse cualquier acontecimiento dentro de la jornada laboral.

20.1 Capacitación de la brigada de emergencia

Durante este periodo no se llevó a cabo capacitación de brigada de emergencia.

20.2 Simulacros

Para este periodo no se programó la realización de simulacros

20.3 Registro, evaluación y notificación de emergencias ocurridas en obra.

Durante el periodo no se presentaron emergencias.

20. INDICADORES DE GESTIÓN INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan los indicadores de gestión de la interventoría de acuerdo con la resolución 0312 de 2019, aclarando que el periodo del cálculo de los indicadores se define del entre el 01 y el 30 de junio de 2024.






  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023






Tabla 18. Indicadores de Gestión - Resolución 0312 de 2019

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	META	CÁLCULO	RESULTADO
Prevalencia de la enfermedad laboral	$PEL: \frac{\text{No de casos nuevos y antiguos de el en el periodo}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo}} * 100.000$	0	$PEL: \frac{0}{15} * 100.000$	0
Incidencia de la enfermedad laboral	$IEL: \frac{\text{No de casos nuevos de EL}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo}} * 100.000$	0	$IEL: \frac{0}{15} * 100.000$	0
Frecuencia de accidentalidad	$FA: \frac{\text{No AT en el mes}}{\text{No de trabajadores en el mes}} * 100$	0	$FA: \frac{0}{15} * 100$	0
Severidad de accidentalidad	$SA: \frac{\text{No de Días de incapacidad * No AT) + No Días Cargados de EL}}{\text{No de trabajadores en el mes}} * 100$	0	$SA: \frac{0}{15} * 100$	0
Ausentismo por causa medica	$ACM.: \frac{\text{No de ausencia por EC o IL}}{\text{No de días programados en el Periodo}} * 100$	0	$ACM: \frac{0}{26} * 100$	0
Proporción de accidentes de trabajo mortales	$PATM: \frac{\text{No de Accidentes de trabajo mortales en el año}}{\text{Total de AT en el año}} * 100$	0	$PATM: \frac{0}{0} * 100$	0

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

Tabla 19. Indicadores Impacto

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	META	CÁLCULO	RESULTADO
Evaluación Índice de Frecuencia (IF).	$IF: \frac{\text{No. de accidentes}}{\text{Horas Hombre Trabajo} * K} * 200.000$	0	$IF: \frac{0}{769,6} * 200.000$	0

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023






Evaluación Índice de Severidad (IS)	IS: $\frac{\text{No. días de perdidos ó Días cargados}}{\text{Horas Hombre Trabajo}} * 200.000$	0	IS: $\frac{0}{769,6} * 200.000$	0
Evaluación índice de Lesiones Incapacitantes	ILI: $\frac{(IF) * (IS)}{1000} * 100$	0	FA: $\frac{0}{0} * 100$	0
Evaluación Índice de Días Perdidos	IDP: $\frac{\text{No. De Días Perdidos}}{\text{Número de Casos con Tiempo Perdido}} * 100$	0	IDP: $\frac{0}{0} * 100$	0
Evaluación Tasa de Accidentabilidad	TASA: $\frac{\text{No. de Accidentes Ocurridos}}{\text{No. de Trabajadores}} * 100$	0	TASA: $\frac{0}{15} * 100$	0

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

Durante el periodo no se presentaron accidentes, ni ausentismos laborales.

Tabla 20. Indicadores de desempeño – Consorcio KAOR Intervial Chapinero

INDICADORES DE DESEMPEÑO SGSST-		
NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE INDICADORES	PERIODO 10
INDICADORES DE RESULTADO	ÍNDICE GENERAL DE AUSENTISTAS: IGA: (Número de ausentistas en el periodo / Total trabajadores en el periodo) * 100	0
	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD: FA: (Número de AT que se presentaron en el mes / Número total de trabajadores en el mes) * 100	0
	AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA: ACM: (Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común en el mes / Número de días de trabajo programados) * 100.	0
INDICADORES DE GESTIÓN	% DE CAPACITACIONES: (Número de capacitaciones realizadas en el periodo / Número de capacitaciones programadas para el periodo) * 100	100

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

INDICADORES DE DESEMPEÑO SGSST-		
NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE INDICADORES	PERIODO 10
	% DE INDUCCIONES: (Número de inducciones realizadas en el periodo / Número de trabajadores que ingresaron en el periodo) * 100	100
	% DE INSPECCIONES: (Número de inspecciones realizadas en el periodo/ Número de inspecciones programadas para el periodo) * 100	100
	% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN S.S.T.: (Número de actividades realizadas en el periodo/ Número de actividades programadas en el Plan S.S.T. para el periodo) * 100	100
INDICADORES DE ESTRUCTURA-COBERTURA	% COBERTURA AFILIACIÓN AL SGSSI: (Número de trabajadores con afiliaciones y pagos al SGSSI / Número total de trabajadores en el periodo) * 100	100
	% COBERTURA CAPACITACIONES: (Número de trabajadores que participaron de las capacitaciones realizadas en el periodo/ Número total de trabajadores durante el periodo) * 100	100
	% CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS EJECUTADAS: (Número de acciones correctivas realizadas en el periodo/ Número de observaciones y hallazgos reportados durante el periodo) * 100	100

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

Anexo 13 Indicadores

21. Comités, recorridos y mesas de trabajo

Durante este periodo de Etapa de obra se llevaron a cabo siete (7) reuniones que involucran al área SST






  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Tabla 21. Relación de comités y mesas de trabajo

ACTIVIDAD	FECHA	TEMA TRATADO
Recorrido.	06/08/2024	Recorrido para inventario forestal con Profesional forestal alcaldía y contratista
Recorrido	08/08/2024	Recorrido con supervisión, interventoría y contratista
Comité de avance y gestión semanal.	14/08/2024	Comité presencial - virtual con supervisión, interventoría y contratista
Recorrido	22/08/2024	Recorrido con Contraloría
Comité de avance y gestión semanal.	23/08/2024	Mesa de trabajo con interventoría y PIGA
Recorrido	23/07/2024	Recorrido con Profesional forestal alcaldía e interventoría
Comité de avance y gestión semanal.	24/07/2024	Comité virtual con supervisión, interventoría y contratista

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero






En el Anexo 14. Se presentan las actas de seguimiento realizadas durante el periodo del informe.

21.1. Correspondencia

21.1.1. Interventoría – Contratista

Durante el periodo del presente informe del periodo de ejecución de obra se recibieron un total de seis (6) comunicados oficiales por parte del equipo profesional del contratista y se remitió un total de siete (7) comunicados oficiales por parte de la interventoría remitiendo requerimientos. En la siguiente tabla se relaciona la correspondencia enviada y recibida, así como la respectiva fecha de radicación y el asunto de cada comunicado






En el Anexo 14. Se presenta la trazabilidad de correspondencia enviada y recibida con el contratista de obra durante el periodo

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

**Tabla 22. Seguimiento y consolidado de correspondencia – Interventoría –
Contratista**

PERIODO INFORME	01 DE AGOSTO DE 2024	A	31 DE AGOSTO DE 2024
----------------------------	-----------------------------	----------	-----------------------------

SEGUIMIENTO Y CONSOLIDADO CORRESPONDENCIA COMPONENTE SST					
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			CORRESPONDENCIA ENVIADA		
FECHA RADICACIÓN	ASUNTO	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	CONSECUTIVO
05/07/2024	Radicación Informe Mensual Ambiental No. 9 (Etapa construcción)	OFC-COP-263-03SSTA-123-2024	01/08/2024	Solicitud Radicación de Permiso de Aprovechamiento Silvicultural ante la SDA	CS.KAOR.I.C-506-404 -2024
05/08/2024	Observaciones de SDA correspondiente al radicado 2024ER66489.	OFC-COP-263-03SSTA104-2024	12/08/2024	Solicitud entrega concepto trámite silvicultural segmentos adición No. 1 y prórroga No. 2	CS.KAOR.I.C-506-424-2024
14/08/2024	Alcance al oficio CS.KAOR.I.C-506-429-2024 con asunto Solicitud de actualización de documentos SSTMA	OFC-COP-263-03SSTA-129-2024	13/08/2024	Respuesta a comunicado OFCCOP-263-03SSTA-123-2024 - Radicación Informe Mensual Ambiental No. 9 (Etapa construcción)	CS.KAOR.I.C-506-427-2024
14/08/2024	Creación de código SIGAU	OFC-COP-263-03SSTA-130-2024	13/08/2024	Solicitud de actualización de documentos SST-MA	CS.KAOR.I.C-506-429-2024
23/08/2024	Respuesta oficio CS.KAOR.I.C-506-424-2024 con asunto Solicitud entrega concepto trámite silvicultural segmentos adición No. 1 y prórroga No. 2	OFC-COP-263-03SSTA-134-2024	23/08/2024	Reiteración CS.KAOR.I.C-506-424-2024 solicitud entrega concepto trámite silvicultural segmentos adición No. 1 y prórroga No. 2	CS.KAOR.I.C-506-447-2024
26/08/2024	Alcance oficio CS.KAOR.I.C-506-427-2024 con asunto Respuesta a comunicado OFC-COP-263- 03SSTA-123-2024 - Radicación Informe Mensual Ambiental No. 9 (Etapa construcción)	OFC-COP-263-03SSTA-135-2024	27/08/2024	Respuesta comunicado OFC-COP263-03SSTA-129-2024 Alcance al oficio CS.KAOR.I.C-506-429-2024 con asunto Solicitud de actualización de documentos SST-MA	CS.KAOR.I.C-506-454-2024
			27/08/2024	Respuesta comunicado OFC-COP263-03SSTA-135-2024 con asunto	CS.KAOR.I.C-506-458 -2024

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVÁL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

SEGUIMIENTO Y CONSOLIDADO CORRESPONDENCIA COMPONENTE SST					
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			CORRESPONDENCIA ENVIADA		
FECHA RADICACIÓN	ASUNTO	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	CONSECUTIVO
				Alcance oficio CS.KAOR.I.C-506- 427-2024 con asunto Respuesta a comunicado OFC- COP-263- 03SSTA-123-2024 - Radicación Informe Mensual Ambiental No. 9 (Etapa construcción)	

Fuente: Consorcio KAOR Intervál Chapinero

21.2. Interventoría – Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (FDLCH)

Durante el periodo del presente informe del periodo de Apropiación Estudios y Diseños del contrato se recibieron un total de cero (0) comunicado oficiales por del FDLCH y se remitió un total de un (1) comunicado oficial por parte de la interventoría. En la siguiente tabla se relaciona la correspondencia enviada y recibida, así como la respectiva fecha de radicación y el asunto de cada comunicado.






En el Anexo 14. Se presenta la trazabilidad de correspondencia enviada y recibida con la CVP durante el periodo

Tabla 23. Seguimiento y consolidado de correspondencia – Interventoría – FDLCH

PERIODO INFORME	01 DE AGOSTO DE 2024	A	31 DE AGOSTO DE 2024
----------------------------	-----------------------------	----------	-----------------------------

SEGUIMIENTO Y CONSOLIDADO CORRESPONDENCIA COMPONENTE SST					
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			CORRESPONDENCIA ENVIADA		
FECHA RADICACIÓN	ASUNTO	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	CONSECUTIVO
--	--	--	05/08/2024	Radicación informe mensual No. 7 (mayo de 2024) – contrato 263 de 2023	CS.KAOR.I.C- 506-358-2024

Fuente: Consorcio KAOR Intervál Chapinero

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

22. MANEJO Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – CONSORCIO JH CHAPINERO

La información reportada a continuación por la Interventoría se realiza teniendo en cuenta la revisión del Informe mensual SST de Obra No. 10 de la fase de obra, del CONSORCIO JH CHAPINERO

A continuación, se describen las actividades del SG-SST del contratista, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y requisitos legales vigente en el periodo del informe.






- Elaboración de los informes semanales comunicando las respectivas novedades en cuanto a ingresos del personal.
- Atiende los requerimientos presentados por la Interventoría.
- En este periodo se realizó una (1) capacitación.
- Se diligenciaron formatos de suministro de elementos de protección, inspecciones de equipos de emergencia, registros de capacitación, registro fotográfico y control de actividades de. CONSORCIO JH CHAPINERO

22.1. Personal de Obra que ingresó en el periodo del informe

A continuación, se relaciona el personal mínimo aprobado durante la fase de obra:

Tabla 24. Personal mínimo CONSORCIO JH CHAPINERO.






D.I.	NUMERO	APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
C.C.	79.217.371	HERRERA URREA	OSCAR RODRIGO	INSPECTOR DE OBRA	04-mar-24	
C.C.	1.049.618.534	HERNANDEZ CASTAÑEDA	JESSICA IVONNE	ESPECIALISTA GEOTECNICA/ COORDINADORA	01-11-2023	
C.C.	1.001.276.396	BUITRAGO TELLEZ	ALEJANDRO	CADENERO	06-mar-24	
C.C.	1.015.428.185	CASTILLO GUERRA	DIANA MILENA	RESIDENTE SOCIAL	18-mar-24	
C.C.	1.023.908.525	CALDERON CASTELLANOS	CAMILO GERARDO	RESIDENTE SST	20-nov-23	30-06-2024
C.C.	6.774.345	HERNANDEZ ROJAS	JESUS ELQUIN	DIRECTOR DE OBRA	19-nov-23	
C.C.	1052387735	TORRES AMAYA	FABIO ALEXANDER	ESPECIALISTA REDES SECAS	19/02/2024	
C.C.	7227618	ARCHILA	OMAR JOHANNY	ESPECIALISTA HIDRAULICO	19-nov-23	

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

D.I.	NUMERO	APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
C.C.	1049637797	LOZANO	ERIKA LORENA	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS	19-nov-23	
C.C.	33376994	OTÁLORA	DALILA XIOMARA	ESPECIALISTA EN TRANSITO	19-nov-23	
C.C.	1.013.640.203	SANCHEZ RODRIGUEZ	MARIA ANGELICA	RESIDENTE AMBIENTAL	07-dic-23	
C.C.	1.049.655.335	BOLIVAR CASAS	DANIELA FERNANDA	INGENIERA AUXILIAR	14-dic-23	
C.C.	1.052.616	NUÑEZ CARREÑO	GUILLERMO	INGENIERO RESIDENTE	15-ene-24	
C.C.	79.512.919	CARDENAS CRUZ	HECTOR YESID	CONDUCTOR	16-ene-24	
C.C.	80.402.334	RINCÓN	VICTOR HUGO	CONDUCTOR	19-ene-24	
C.C.	6.772.607	HERNANDEZ ROJAS	CARLOS WILLIAM	INSPECTOR DE OBRA	24-ene-24	
C.C.	79.835.318	GARCIA	JEAN ARTURO	INSPECTOR DE OBRA	10-feb-24	30-04-2024
C.C.	52.886.726	SANCHEZ RODRIGUEZ	JULIANA ANDREA	ESPECIALISTA EN URBANISMO	21-feb-24	
C.C.	1.049.619.281	OTALORA SUAREZ	LIZETH VIVIANA	GERENTE DE PROYECTOS	21-feb-24	
C.C.	1.019.193	GONZALEZ ABUNZA	JOHAN MANUEL	CADENERO	19-nov-23	
C.C.	177.426	PIRACON VIASUS	DUBAN ALONSO	TOPOGRAFO	24-Nov-23	
C.C.	79.391.155	ALBARRACIN BAÑOS	JOSE LUIS	CADENERO PRIMERO	24-Nov-23	
C.C.	80.148.212	ABUNZA MARTINEZ	HENRY	TOPOGRAFO	19-Nov-23	
C.C.	1.014.201.755	LANCHEROS	JORGE ALBERTO	TOPOGRAFO	15- Dic- 23	01-03-2024
C.C.	1.033.770.907	ORTIZ PARADA	SERGIO LEONARDO	TOPOGRAFO	26-feb-24	
C.C.	1.010.178.560	LOPEZ MEDINA	YURI NATALIA	ING SEGURIDAD INDUSTRIA E HIGIENE OCUPACIONAL	02-07-24	

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2024, interventoría revisó y aprobó la documentación del personal mínimo de obra en cumplimiento con el Anexo Técnico y las obligaciones contractuales.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Interventoría mediante comunicado CS.KAOR.I.C-506-004-2023 de 19 de diciembre de 2023 remite observaciones a los oficios OFC-COP-263-02T-003-2023 y OFC-COP-263-02T-005-2023 el CONSORCIO JH CHAPINERO presentó las hojas de vidas del personal mínimo.

23.1.1 Documentación de Personal Antiguo del Contratista de Obra

A continuación, se presentan las planillas de pago de seguridad social de CONSORCIO JH CHAPINERO, soportes de afiliación (EPS Y AFP) del personal mínimo que se relaciona en la siguiente tabla:

Tabla 25. Relación fechas de pago de seguridad social (SS) del Contratista de Obra

RAZÓN SOCIAL	NIT	No TRABAJADORES	FECHA DE PAGO
CONSORCIO JH CHAPINERO	901764058-3	18	12° día hábil

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

Tabla 26. Relación de nóminas del Contratista de Obra

PERSONAL DIRECTO	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS)
18	4

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero






Ver anexo 3 del Contratista planillas de pago de SS

23.1.2 Documentación Personal Retirado

Para el periodo reportad el contratista de Obra presento 10 personal retirado

Tabla 27. Cambios en el personal mínimo del Contratista de Obra

PROFESIONALES INICIALES		REEMPLAZO DE PROFESIONALES	
NOMBRE	CARGO	NOMBRE	CARGO
N/A	N/A	N/A	N/A

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023






Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

23. OBJETIVOS DE SST DEL CONTRATISTA

A continuación, se presenta la matriz de objetivos del contratista a la cual se realizará seguimiento en la fase de ejecución del contrato:

Tabla 28. Matriz de objetivos SST del Contratista

OBJETIVOS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR
Realizar acciones tendientes a la prevención en accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, así como de promoción de la salud de todos los servidores de empresa.	Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo	Este indicador realiza el seguimiento al plan de capacitación de SST, el cual se puede reflejar en el impacto en la accidentalidad y las enfermedades laborales.	Proceso	90%	No. De actividades ejecutadas / No total de actividades programadas*100
	Tasa de accidentes de trabajo	Este indicador mide el comportamiento del número de accidentes ocurridos en el período actual frente al número de accidentes del período anterior	Proceso	1,3%	# de eventos en el período/ # total de trabajadores x100
	Tasa de prevalencia general de Enfermedades Laborales	Este indicador evalúa la relación de enfermedades laborales antiguas más las nuevas presentadas con respecto al total de la población (empleados y subcontratista)	Proceso	5%	(Casos existentes reconocidos nuevos y antiguos) del año / Promedio de trabajadores año) x 100
Garantizar el cumplimiento de los Requisitos Legales.	Revisiones de actualización de la matriz de requisitos legales	Este indicador permite mantener actualizada la matriz de requisitos legales aplicables a la Institución a través de revisiones programadas.	Estructura	95%	No de revisiones realizadas / No de revisiones programadas) * 100
	Seguimiento a la ejecución de los planes de acción establecidos para disminuir las brechas de incumplimientos legales existentes	Este indicador realiza el seguimiento de los planes acción establecidos para dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables.	Proceso	90%	No de actividades ejecutadas/ No de actividades programadas* 100

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

OBJETIVOS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR
Mejorar continuamente la gestión de seguridad y salud en el trabajo	Ejecución del Plan de Trabajo anual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Este indicador realiza el seguimiento a las actividades establecidas en dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Proceso	90%	Σ Actividades ejecutadas / Σ Actividades programadas * 100

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

24. MATRIZ LEGAL DEL CONTRATISTA

El contratista presentó este documento en el SG-SST- VER 1 radicado a la interventoría y aprobado mediante OFC-COP-263-03SSTA-020-2023, para el periodo no se presentaron actualizaciones, por ende, no aplica para el presente informe.

25. MATRIZ IPER DEL CONTRATISTA






El contratista presentó este documento en el SG-SST- VER 1 radicado a la interventoría y aprobado mediante OFC-COP-263-03SSTA-020-2023, para el periodo no se presentaron actualizaciones, por ende, no aplica para el presente informe.

26. PROFESIOGRAMA DEL CONTRATISTA

El contratista presentó este documento en el SG-SST- VER 1 radicado a la interventoría y aprobado mediante OFC-COP-263-03SSTA-020-2023, para el periodo no se presentaron actualizaciones, por ende, no aplica para el presente informe.

27. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA

A la fecha de corte del presente informe, del periodo comprendido entre 01 al 31 de agosto de 2024, y teniendo en cuenta lo propuesto en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo- SG-SST del Contratista para el proyecto, la conformación del COPASST se realizó la conformación del Comité, fase de ejecución de la obra. (Anexo no aplica para el periodo).

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

28. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DEL CONTRATISTA

A la fecha de corte del presente informe, del periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2024, y teniendo en cuenta lo propuesto en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo- SG-SST del Contratista para el proyecto, se realizó conformación del comité. (Anexo no aplica para el periodo).

29. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL CONTRATISTA

De acuerdo CRONOGRAMA del Contratista, realizó en Uso de Elementos de Protección Personal.

30. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO DEL CONTRATISTA

Dentro del programa de Medicina Preventiva y del Trabajo del contratista se realizaron los siguientes planes de trabajo:

Examen médico ocupacional: CONSORCIO JH CHAPINERO, controla y garantiza que el personal que ingresa al contrato se les realice los exámenes médicos de ingreso de acuerdo con los factores de riesgos a los que está expuesto en su sitio de trabajo el empleado, se realiza: audiometría, visimetría, espirometría glicemia pre, perfil lipídico y examen médico general, a continuación, se relaciona la cantidad de exámenes de preingreso llevados a cabo durante el periodo de referencia:

Tabla 29. Relación de exámenes de preingreso del Contratista






PERSONAL MÍNIMO	CANTIDAD
EXAMEN PRE-INGRESO	1

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

Exámenes de retiro: CONSORCIO JH CHAPINERO, a fin de determinar las condiciones de salud al trabajador se le programa un examen médico en el momento del retiro en el que se realizan los mismos exámenes del ingreso. Ver anexo 1 del contratista personal vinculado CPC, fecha de realización exámenes de ingreso.

31. INSPECCIONES PLANEADAS DEL CONTRATISTA

Durante el periodo reportado, el contratista el contratista no realiza inspecciones.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

32. REPORTE DE ACCIDENTALIDAD DEL CONTRATISTA

A la fecha de corte del presente informe del periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2024 el contratista, no se presentó incidentes, accidentes, ni casos de ausentismo debido incapacidades médicas o por enfermedad común.

Tabla 30. Indicador de accidentalidad del contratista

Índice	Formula	Resultado
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	0
Proporción de accidentes de trabajo mortales	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	0
Ausentismo por causa médica	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica	0

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

33. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante el periodo reportado el contratista realizó entrega de EPP al personal mínimo: para el periodo. Ver anexo 2 del contratista soportes de entrega de dotación.

34. GESTIÓN DE RIESGOS PRIORITARIOS Y TAREAS DE ALTO RIESGO

No se ejecutaron actividades de alto riesgo durante el periodo reportado. (Anexo no aplica para el periodo).






35. MANEJO DE CAMPAMENTOS, PAC Y OFICINAS DEL CONTRATISTA

36.1 Publicación de cartelera SST-MA con políticas del Contratista.

En el punto de atención al ciudadano PAC del contratista se cuenta con lo siguiente: cartela SST con políticas SST y otros reglamentos de higiene y seguridad industrial, unidades sanitarias y punto ecológico, tal como se reporta en el informe del contratista.

36.2 Hidratación del Contratista

Para el periodo reportado el contratista no tiene un estimativo de la cantidad de agua consumida por el personal mínimo instalado en el PAC, dado que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá realiza facturación de forma bimensual, el consolidado se presentará para el siguiente informe.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

36.3 Suministro de unidades sanitarias del Contratista

El punto de atención al ciudadano PAC cuenta con 1 unidad sanitaria fijas, tres lavamanos y dos puntos de hidratación uno por cada piso. Ver anexo 6 del contratista Planos de ubicación de unidades sanitarias, lavamanos y puntos de hidratación.

37 PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DEL CONTRATISTA

37.1 Implantación del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias del Contratista

En la siguiente tabla se muestra el inventario de los elementos del contratista que se tienen implementados en el PAC para la atención y respuesta ante emergencias. En el anexo 7 del contratista. Se presenta el plano de evacuación PAC.






Tabla 31. Elementos para la atención de emergencias del contratista.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Camilla	1
Botiquín	1
Extintor multipropósito clase ABC	1
Señalización industrial (rutas de evacuación, punto de encuentro)	15
Kit atención de derrames	1

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

37.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias del Contratista






A la fecha de corte del presente informe, del periodo comprendido entre 01 al 31 de agosto de 2024, y teniendo en cuenta lo propuesto en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo- SG-SST del contratista para el proyecto, la conformación de la brigada de emergencia se realizará entre la primera y la segunda semana del mes de junio de 2024, fase de ejecución de la obra. (Anexo no aplica para el periodo).

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

38 SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL SGSST

Tabla 32. Seguimiento a indicadores del SG-SST del Contratista

OBJETIVOS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	INDICADOR
Realizar acciones tendientes a la prevención en accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, así como de promoción de la salud de todos los servidores de empresa.	Tasa de accidente de trabajo	Este indicador mide el comportamiento del número de accidentes ocurridos en el período actual frente al número de accidentes del período anterior	Proceso	1,3%	100%	# de eventos en el período/# total de trabajadores x100
	Tasa de prevalencia general de Enfermedades Laborales	Este indicador evalúa la relación de enfermedades laborales antiguas más las nuevas presentadas con respecto al total de la población (empleados y subcontratista)	Proceso	5%	0	(Casos existentes reconocidos nuevos y antiguos) del año / Promedio de trabajadores año) x100
Garantizar el cumplimiento de los Requisitos Legales.	Revisiones de actualización de la matriz de requisitos legales	Este indicador permite mantener actualizada la matriz de requisitos legales aplicables a la Institución a través de revisiones programadas.	Estructura	95%	100 %	No de revisiones realizadas / No de revisiones programadas) * 100
	Seguimiento a la ejecución de los planes de acción establecidos para disminuir las brechas de incumplimientos legales existentes	Este indicador realiza el seguimiento de los planes de acción establecidos para dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables.	Proceso	90%	100 %	No de actividades ejecutadas/ No de actividades programadas* 100

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SST No. 10	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

OBJETIVOS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	INDICADOR
Mejorar continuamente la gestión de seguridad y salud en el trabajo	Ejecución del Plan de Trabajo anual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Este indicador realiza el seguimiento a las actividades establecidas en dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Proceso	90%	100 %	Σ Actividades ejecutadas / Σ Actividades programadas * 100

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

39 ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS. PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CONTRATISTA

La realización de seguimiento de planes de acción del contratista, soportes de cumplimiento, seguimiento de reporte de actos y condiciones Inseguras o sub estándar se realizará en la fase de ejecución del contrato. (Anexo no aplica para el periodo).

40 CONCLUSIONES

Durante de periodo entre el 01 y el 31 de agosto de 2024, en la fase de obra, la interventoría ha verificado lo relacionado:

- A la fecha el informe del contratista cuenta con observaciones, esto se puede evidenciar en el componente técnico.
- Durante el periodo del informe no se reportan accidentes de trabajo, ni ausentismo por enfermedad común, donde no se vio afectado el ausentismo laboral, según el indicador de Frecuencia de accidentalidad de la resolución 0312 de 2019.
- Se realiza el seguimiento al pago de seguridad social vinculado a la interventoría y del contratista por contrato de obra o contrato laboral y OPS.
- Se cumplió con la presentación del 100% de la plantilla mínima por parte del contratista, lo anterior debido a problemas con la búsqueda de personal que se ajuste al perfil.
- Se llevaron a cabo los respectivos comités semanales de seguimiento A&SST, programados por la entidad Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, con la participación de la Interventoría y el Contratista.
- La interventoría dio cumplimiento con lo estipulado en el cronograma y en el documento SG-SST.