

	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

## FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

### COMPONENTE AMBIENTAL

### CONTRATO No. 266 DE 2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A “ REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C”






### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.12



PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

ORIGINAL VERSIÓN No.0






BOGOTÁ D.C.

NOVIEMBRE 2024

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>






	REVISIONES AL DOCUMENTO			
PROYECTO:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST del contrato de obra que se derive de la licitación o la que haga sus veces, que refiere a “Realizar el ajuste, complementación y actualización de los estudios y diseños a precio global fijo y ejecutar a monto agotable, por precios unitarios fijos, obras y actividades para la conservación y/o construcción de la infraestructura vial urbana y rural, y espacio público de la localidad de Chapinero, en Bogotá D.C”			
DOCUMENTO:	Informe mensual de Interventoría No. 12 Componente Ambiental Periodo: 01 de octubre al 31 de octubre de 2024			
VERSIONES	N° 0 – Documento inicial – Noviembre de 2024			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	PROFESIONAL	FIRMA	FECHA
0	Elaboró	Jennifer Torres Torres		05/11/2024
	Revisión directora de Interventoría	Ana Isabel Hende Carreño		05/11/2024

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO






  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

## Contenido

<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>6</b>
<b>1. OBJETIVOS.....</b>	<b>7</b>
<b>1.1. OBJETIVO GENERAL .....</b>	<b>7</b>
<b>1.1.1 Objetivos Específicos .....</b>	<b>7</b>
<b>2. ALCANCE.....</b>	<b>8</b>
<b>3. GENERALIDADES DEL PROYECTO.....</b>	<b>9</b>
<b>3.1 Localización del Proyecto.....</b>	<b>10</b>
<b>4. GESTIÓN AMBIENTAL INTERVENTORÍA.....</b>	<b>13</b>
<b>4.1 Personal del área Ambiental requerido.....</b>	<b>14</b>
<b>4.2 Actividades básicas .....</b>	<b>14</b>
<b>4.2.1 Ingreso de Personal .....</b>	<b>14</b>
<b>5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.....</b>	<b>16</b>
<b>5.1 Registro de Asistencia .....</b>	<b>16</b>
<b>6. Comités, recorridos y mesas de trabajo.....</b>	<b>17</b>
<b>6.1. Correspondencia .....</b>	<b>17</b>
<b>6.2. Interventoría – Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (FDLCH).....</b>	<b>18</b>
<b>7. MANEJO Y GESTIÓN AMBIENTAL TRABAJO – CONSORCIO JH CHAPINERO</b>	<b>19</b>
<b>7.1. Personal de Obra que ingresó en el periodo del informe .....</b>	<b>19</b>
<b>8. DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES.....</b>	<b>21</b>
<b>8.1. Permisos, autorizaciones y licencias.....</b>	<b>21</b>
<b>8.2. Programa de señalización, demarcación y aislamiento.....</b>	<b>24</b>
<b>8.3. Manejo de tránsito vehicular y peatonal .....</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

<b>8.4. Prevención y atención daños a edificaciones, mobiliario y zonas verdes ..</b>	<b>25</b>
<b>8.5. Accesibilidad a viviendas y negocios .....</b>	<b>25</b>
<b>8.6. Manejo de material vegetal .....</b>	<b>25</b>
<b>8.7. Operación de maquinaria y equipos .....</b>	<b>25</b>
<b>8.7.1 Generalidades .....</b>	<b>25</b>
<b>8.7.2 Mantenimiento.....</b>	<b>26</b>
<b>8.8. Manejo de insumos .....</b>	<b>27</b>
<b>8.8.1 Proveedores utilizados en el contrato .....</b>	<b>27</b>
<b>8.9. Manejo de materiales de construcción .....</b>	<b>28</b>
<b>8.10. Manejo de demoliciones y residuos de construcción y demolición (RCD)</b>	<b>32</b>
<b>8.11. Manejo de residuos sólidos .....</b>	<b>36</b>
<b>8.11.1 Generación y recolección.....</b>	<b>36</b>
<b>8.11.2 Brigada de limpieza.....</b>	<b>36</b>
<b>8.12 Manejo de residuos líquidos.....</b>	<b>36</b>
<b>8.12.1 Manejo, separación y disposición de aguas .....</b>	<b>36</b>
<b>8.12.2 Aguas de escorrentía.....</b>	<b>36</b>
<b>8.12.3 Aguas residuales domesticas .....</b>	<b>37</b>
<b>8.13 Manejo de campamentos .....</b>	<b>37</b>
<b>8.14 Manejo de combustible, aceites lubricantes de desecho .....</b>	<b>37</b>
<b>8.15 Manejo de aguas superficiales .....</b>	<b>38</b>
<b>8.16 Uso eficiente del agua, energía y papel .....</b>	<b>38</b>
<b>8.17 Programa de educación y capacitación al personal vinculado .....</b>	<b>38</b>
<b>8.17.1 Inducciones al personal .....</b>	<b>38</b>

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>






<b>8.17.2 Capacitaciones.....</b>	<b>38</b>
<b>8.18 Programa de abandono y restauración.....</b>	<b>39</b>
<b>8.19 Manejo de lavado de mixer en obra.....</b>	<b>39</b>
<b>9 CONCLUSIONES .....</b>	<b>39</b>

## LISTADO DE TABLAS

<b>Tabla 1. Cuadro resumen, información del proyecto</b>	<b>9</b>
<b>Tabla 2 Relación de Personal de Interventoría</b>	<b>13</b>
<b>Tabla 3. Relación personal SST requerido</b>	<b>14</b>
<b>Tabla 4. Personal ingreso</b>	<b>15</b>
<b>Tabla 5. Capacitaciones realizadas en el periodo - Interventoría</b>	<b>13</b>
<b>Tabla 6. Relación de comités y mesas de trabajo</b>	<b>17</b>
<b>Tabla 7. Seguimiento y consolidado de correspondencia – Interventoría – Contratista</b>	<b>18</b>
<b>Tabla 8. Seguimiento y consolidado de correspondencia – Interventoría –</b>	<b>19</b>
<b>Tabla 9. Personal CONSORCIO JH CHAPINERO.</b>	<b>19</b>

## LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1 REPORTE DE PERSONAL  
ANEXO 2 INDUCCIONES  
ANEXO 3 CAPACITACIONES  
ANEXO 4 ACTAS DE COMITE  
ANEXO 5 CORRESPONDENCIA

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

## INTRODUCCIÓN






Mediante Resolución No. 321 de 25 de septiembre de 2023 el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero abrió el procedimiento de contratación FDLCH-CM-004-2023.

Adicionalmente, mediante Resolución No 392 de 25 de octubre de 2023 el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero adjudico el contrato 266 de 2023 a Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero.

De acuerdo con el anexo SST-MA de Interventoría, esta se encargará de verificar y controlar la ejecución de los lineamientos normativos de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Manejo Ambiental, y aquellos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo, Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (FDLCH) y demás entidades distritales y nacionales competentes, los cuales deben ser considerados por el contratista y en el desarrollo de sus actividades y obligaciones.

Dar seguimiento y cumplimiento a los lineamientos impartidos por la Secretara Distrital de Ambiente (SDA) en cuanto al PIN ambiental de acuerdo con el Decreto 507 de 2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Adicional la intervenía realizara seguimiento a lo estipulado por la CAR en el documento Modificación al Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, el cual indica que el Verjón ( Zona Rural) se encuentra dentro de dicha reserva.

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>






## 1. OBJETIVOS

### 1.1. OBJETIVO GENERAL

Vigilar y controlar en forma eficaz y de manera permanente, para hacer cumplir las especificaciones técnicas, tiempos, las actividades administrativas, legales, financieras, presupuestales del componente Ambiental, para la Etapa Preliminar desarrollada por el Contratista CONSORCIO JH CHAPINERO, para el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre de 2024, de acuerdo con lo estipulado en el Anexo SST-MA y el contrato de interventoría FDLCH-CIN-266-2023.

#### 1.1.1 Objetivos Específicos






- Verificar el cumplimiento mensual de las obligaciones llevadas a cabo por el contratista del componente ambiental para el periodo del informe.
- Llevar un estricto control de los entregables allegados por el contratista
- Realizar seguimiento a las actividades ofertadas por el contratista del componente ambiental.
- Dar cumplimiento a lo ofertado por la interventoría del componente ambiental.
- Realizar seguimiento a lo estipulado por la CAR en el documento Modificación al Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, el cual indica que el Verjón ( Zona Rural) se encuentra dentro de dicha reserva.

  	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</p>	 <p>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6</p> 
<p>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</p>	<p>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</p>	<p>FDLCH-CIN-266-2023</p>

## 2. ALCANCE

Este documento abarca todas las actividades desarrolladas en el marco del contrato FDLCH-CIN-266-2023, en cumplimiento con la normatividad legal vigente en materia ambiental, enmarcado en diseño e implementación y seguimiento al diseño e implementación del Plan de Manejo Ambiental del contratista, Contratista CONSORCIO JH CHAPINERO.



  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

### 3. GENERALIDADES DEL PROYECTO






Dada la necesidad perentoria de mejorar la movilidad en la ciudad de Bogotá D.C., con el propósito de hacer de Bogotá - Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible; se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para la localidad de Chapinero para el periodo 2021-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para Chapinero", el cual constituye el referente de las acciones y políticas de la administración local.

El Programa Movilidad segura, sostenible y accesible, del cual, hace parte el proyecto de inversión 1734, busca Mejorar la experiencia de viaje de la ciudadanía de la Localidad de Chapinero para aumentar la productividad y elevar la calidad de vida a través de la optimización en los tiempos de desplazamiento y accesibilidad, generando inclusión social y permitiéndole a la localidad consolidarse como parte activa de la ciudad-región.

La transformación de la infraestructura del territorio permitirá generar la seguridad vial, sostenibilidad, transitabilidad y el goce pleno de los derechos, en el marco de la cultura ciudadana. Sin embargo, los recursos económicos destinados para el proyecto no alcanzan a solucionar la totalidad de las necesidades de la localidad de Chapinero.

**Tabla 1. Cuadro resumen, información del proyecto CONSORCIO INTERVIAL CHAPINERO**

<b>CONTRATO CONVENIO</b>	X	<b>NÚMERO:</b> FDLCH-CIN-266-2023	Contrato de obra Pública
		<b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>	08 de noviembre de 2023
<b>MODALIDAD DE SELECCIÓN:</b>			Concurso de méritos abierto
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:</b>			FDLCH-CIN-266-2023
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>			08 de noviembre de 2023
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A “ REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C”			
<b>ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:</b>			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
<b>CONTRATISTA</b>	<b>NOMBRE:</b>		CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO
	<b>NIT</b>		901.768.030-6


  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>






<b>VALOR [\$]:</b>	<b>INICIAL:</b>	\$ 998.998.088,00	
	<b>ADICIÓN N°1</b>	\$ 444.853.849	
<b>VALOR TOTAL:</b>		\$ 1.443.851.937	
<b>PLAZO:</b>	<b>INICIAL</b>	<b>12 MESES</b>	
		<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE TERMINACION</b>
		08/11/2023	07/11/2024
<b>PRORROGA 1</b>	45 días		
<b>ADICIÓN 1 PRORROGA 2</b>	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
<b>RESIDENTE SST-MA</b>		JENNIFER TORRES TORRES	

Fuente: propia

### 3.1 Localización del Proyecto

El área de influencia del proyecto se encuentra localizada en el perímetro urbano y rural de la Localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá D.C.








  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

Fuente: Google

Los segmentos viales seleccionados que van a ser intervenidos se encuentran en la zona Urbana de la localidad de Chapinero.






**CONTRATO 263 DE 2023 MALLA VIAL URBANA**

Tipo de intervención	CIV	PK	Eje	Desde	Hasta	Sector
Conservación	2001493	142860	CL 63	KR 3A	KR 3B	<b>1</b>
Conservación	2001500	142859	CL 63	KR 3A	KR 3	<b>1</b>
Conservación	2001416	141614	TV 1E	CL 68	CL 68	<b>2</b>
Conservación	2001417	142895	CL 68	KR 1	TV 1E	<b>2</b>
Conservación	2001197	142943	CL 69A	KR 9	KR 10	<b>5</b>
Conservación	2001173	142960	CL 70	KR 9	KR 10 A	<b>5</b>
Conservación	2000293	143405	CL 93 B	KR 13	KR 14	<b>6</b>
Conservación	2001409	141882	KR 9	CL 62	CL 63	<b>7</b>
Conservación	2001145	143048	DG 76 BS	KR 1	KR 1 A	<b>10</b>
Conservación	2001119	143049	DG 76 BS	KR 1 A	KR 3	<b>10</b>
Conservación	2001070	141675	DG 76 BS	KR 3	CL 77	<b>10</b>
Conservación	2000951	143136	CL 80 A	KR 6	KR 7	<b>12</b>
Conservación	2001326	142903	CL 66	KR 7	KR 8	<b>13</b>

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

**CONTRATO 263 DE 2023 ESPACIO PUBLICO**

Tipo de intervención	CIV	PK	Eje	Desde	Hasta	Sector
Conservación Espacio Público	2001500	9154	QL 63	KR 3A	KR 3	<b>1</b>
Conservación Espacio Público	2001500	9155	QL 63	KR 3A	KR 3	<b>1</b>
Conservación Espacio Público	2001493	9156	QL 63	KR 3A	KR 3B	<b>1</b>
Conservación Espacio Público	2001493	9157	QL 63	KR 3A	KR 3B	<b>1</b>
Conservación Espacio Público	2001281	Actual 20002967 - Anterior 141644	KR1 ESTE	DG 72	QL 71	<b>3</b>
Reconstrucción	2001250	Actual 141644 - Anterior 20009530	KR1 BIS	QL 71	DG 72	<b>3</b>
Reconstrucción	2002646	Actual 20006539 - Anterior 91020088	QL 45 B	KR1 ESTE	KR 1	<b>4</b>
Reconstrucción	50002258	91012127	QL 45 B	KR1 ESTE		<b>4</b>
Reconstrucción	2002647	Actual 20006931 - Anterior 91020083	QL 45 B	KR 1		<b>4</b>
Reconstrucción	2001977	92087314 - 141562	KR1 A	QL 45 B	QL 45 BBS	<b>4</b>
Reconstrucción	2001969	141563	KR1 A	QL 45 BBS	QL 45 C	<b>4</b>
Reconstrucción	Actual 2003445 - Anterior 30000913	901169	KR1 A	QL 45 C	QL 46	<b>4</b>
Reconstrucción	2001947	Actual 141571 - Anterior 92081405	KR1 A	QL 46	QL 46 A	<b>4</b>
Reconstrucción	2002027	Actual 20001078 - Anterior 142540	QL 44 A	KR1B	KR1 ESTE	<b>4</b>
Reconstrucción	2002004	Actual 20007098 - Anterior 91020053	QL 45	KR1 C	KR 2	<b>4</b>
Reconstrucción	2002156	7088	TR1 ESTE	QL 38	DG 40A	<b>9</b>
Reconstrucción	Actual 2003438 - Anterior 30000455	901162	QL 45 F	KR 4 E	KR 4 AE	<b>9</b>
Reconstrucción	2002001	Actual 20004509 - Anterior 141556	KR1 ESTE	QL 45 A	QL 45 B	<b>9</b>
Reconstrucción	2001655	91019973 - 142758	QL 56	KR 4	KR 4A	<b>8</b>
Reconstrucción	2001145	9498	DG 76 BIS	KR1	KR1 A	<b>10</b>
Reconstrucción	2001145	9497	DG 76 BIS	KR1	KR1 A	<b>10</b>
Reconstrucción	2001119	9500	DG 76 BIS	KR1 A	KR 3	<b>10</b>
Reconstrucción	2001119	9499	DG 76 BIS	KR1 A	KR 3	<b>10</b>
Reconstrucción	2001070	7345	DG 76 BIS	KR 3	QL 77	<b>10</b>
Reconstrucción	2001070	7344	DG 76 BIS	KR 3	QL 77	<b>10</b>
Conservación Espacio Público	2000514	Actual 20012740 - Anterior 143345	QL 91	KR 9A	KR10	<b>11</b>

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

#### 4. GESTIÓN AMBIENTAL INTERVENTORÍA





El cumplimiento de las obligaciones Ambientales se da a través de la revisión e implementación de las estrategias de seguimiento y control en materia Ambiental establecidos en los documentos contractuales. Considerando esto, a continuación, se describen las actividades del componente ambiental desarrolladas durante el doceavo mes del contrato.

##### 4.1 Recurso Humano Información del Personal

Para el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2024, la interventoría conto con los profesionales solicitados en el Anexo Técnico.

**Tabla 2 Relación de Personal de Interventoría**

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>OFICIOS DE APROBACIÓN FDLCH</b>
DIRECTOR INTERVENTORÍA	ANA ISABEL HENDE	20235220457551
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JUAN DAVID PORTELA OSORIO	20235220457551
ESPECIALISTA GEOTECNIA VÍA Y PAVIMENTOS	ANA ISABEL HENDE	2024521008584-2
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO	FRANCISCO DE PAULA PÉREZ	20235220472401
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JUAN SEBASTIAN MARTIN CAMARGO	20235220457551
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	IVONNE CONSTANZA ZABALA COLMENARES	20235220457551
ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS	HECTOR MAURICIO ALARCON SEGURA	20235220498521
PROFESIONAL RESTAURADOR	CLAUDIA MILENA LEIVA PINZÓN	20235220457551
PROFESIONAL SST-MA	JENNIFER TORRES TORRES	20235220498521
PROFESIONAL SOCIAL	MARTHA CONSUELO RODRIGUEZ HERRERA	20235220457551
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	STEVEN ALEJANDRO MURCIA SANDOVAL	20235220457551

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>OFICIOS DE APROBACIÓN FDLCH</b>
TOPOGRAFO	JOHN JARBY ROZO SANCHEZ	20235220498521
TOPOGRAFO	ALEXANDER TARASONA	20245220369451
PROFESIONAL EN DERECHO	LUIS FERNANDO OLIVEROS VILLAREAL	20235220498521
INSPECTOR INTERVENTORÍA	WILMAN EDUARDO ALBARRACÍN OLIVEROS	20235220472401

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

La información del personal relacionado, que se contrató se puede encontrar en el **Anexo 1 Reporte de Personal de Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero**

#### 4.1 Personal del área Ambiental requerido

En cumplimiento con las obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero, cuenta con el personal requerido para el cumplimiento de la implementación de las actividades SST de interventoría el cual se relaciona en la Tabla 3.

**Tabla 3. Relación personal SST requerido**






<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEDICACIÓN</b>
<b>Jennifer Torres Torres</b>	Residente SST-MA	100%

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

#### 4.2 Actividades básicas






##### 4.2.1 Ingreso de Personal

Durante el periodo de dicho informe, se presentan los ingresos de los profesionales relacionados a continuación:

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

**Tabla 4. Personal ingreso**

<b>NOMBRE DEL TRABAJADOR</b>	<b>CÉDULA</b>	<b>CARGO</b>	<b>FECHA INGRESO</b>
<b>ANA ISABEL HENDE</b>	52581772	DIRECTOR INTERVENTORÍA	01/12/2023
<b>JUAN DAVID PORTELA OSORIO</b>	1032454965	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	01/12/2023
<b>DIEGO PERALTA CORREDOR</b>	79691090	<b>ESPECIALISTA GEOTECNIA VÍA Y PAVIMENTOS</b>	<b>01/12/2023</b>
<b>ANA ISABEL HENDE</b>	52581772	ESPECIALISTA GEOTECNIA VÍA Y PAVIMENTOS	20/08/2024
<b>FRANCISCO DE PAULA PÉREZ</b>	9522977	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO	01/12/2023
<b>JUAN SEBASTIAN MARTIN CAMARGO</b>	1032453252	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	01/12/2023
<b>IVONNE CONSTANZA ZABALA COLMENARES</b>	51587276	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	01/12/2023
<b>HECTOR MAURICIO ALARCON SEGURA</b>	18003839	ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS	01/12/2023
<b>CLAUDIA MILENA LEIVA PINZÓN</b>	52856721	PROFESIONAL RESTAURADOR	01/12/2023
<b>JENNIFER TORRES TORRES</b>	1032381420	PROFESIONAL SST-MA	13/12/2023
<b>MARTHA CONSUELO RODRIGUEZ HERRERA</b>	52298184	PROFESIONAL SOCIAL	01/12/2023
<b>STEVEN ALEJANDRO MURCIA SANDOVAL</b>	1014215899	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	01/12/2023
<b>JOHN JARBY ROZO SANCHEZ</b>	1014191861	<b>TOPOGRAFO</b>	<b>13/12/2023</b>
<b>ALEXANDER TARASONA</b>	79915267	TOPOGRAFO	19/08/2024
<b>LUIS FERNANDO OLIVEROS VILLAREAL</b>	79755345	PROFESIONAL EN DERECHO	01/12/2023

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

<b>NOMBRE DEL TRABAJADOR</b>	<b>CÉDULA</b>	<b>CARGO</b>	<b>FECHA INGRESO</b>
<b>WILMAN EDUARDO ALBARRACÍN OLIVEROS</b>	79058889	INSPECTOR INTERVENTORÍA	13/12/2023

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

### **4.3 Programa de inducción, capacitación y entrenamiento**

#### **4.3.1 Inducciones**

Durante el periodo del informe no se presentan inducciones de ingreso, los temas relacionados, con el fin de dar cumplimiento a los propuesto en el SGSST son los siguientes:

- Información general y ambiental de la empresa

**En el Anexo 2. Se presentan los respectivos soportes a las inducciones de ingreso, del personal nuevo.**

### **5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN**

Para el periodo comprendido entre 01 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2024, se presentan las siguientes capacitaciones:

#### **5.1 Registro de Asistencia**

Para el periodo se realiza una (1) capacitación






**Tabla 5. Capacitaciones realizadas en el periodo - Interventoría**

<b>TIPO DE SOCIALIZACION</b>	<b>TEMAS INDUCCIONES/CAPACITACIONES</b>	<b>N° PERSONAS</b>	<b>FECHA</b>
<b>CAPACITACIÓN</b>	<b>CAPACITACIÓN EN RCD Y MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS</b>	6	23/10/2024

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

**En el Anexo 3. Se presentan capacitaciones realizadas durante el periodo.**



  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

## 6. Comités, recorridos y mesas de trabajo

Durante este periodo de Etapa Preliminar se llevaron a cabo cinco (5) reuniones que involucran al área ambiental

**Tabla 6. Relación de comités y mesas de trabajo**

ACTIVIDAD	FECHA	TEMA TRATADO
<b>Comité de avance y gestión semanal.</b>	02/10/2024	Comité presencial - virtual con supervisión, interventoría y contratista y Recorrido.
<b>Comité de avance y gestión semanal.</b>	09/10/2024	Comité presencial - virtual con supervisión, interventoría y contratista.
<b>Comité de avance y gestión semanal</b>	16/10/2024	Comité virtual con supervisión, interventoría y contratista
<b>Comité de avance y gestión semanal.</b>	23/10/2024	Comité virtual con supervisión, interventoría y contratista y recorrido con Contraloría
<b>Comité de avance y gestión semanal.</b>	30/10/2024	Comité virtual con supervisión, interventoría y contratista

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero






**En el Anexo 4. Se presentan las actas de seguimiento realizadas durante el periodo del informe.**

### 6.1. Correspondencia

#### 6.1.1. Interventoría – Contratista

Durante el periodo del presente informe del periodo de ejecución de obra se recibieron un total de cuatro (4) comunicados oficiales por parte del equipo profesional del contratista y se remitió un total de tres (3) comunicados oficiales por parte de la interventoría remitiendo requerimientos. En la siguiente tabla se relaciona la correspondencia enviada y recibida, así como la respectiva fecha de radicación y el asunto de cada comunicado.

**En el Anexo 5. Se presenta la trazabilidad de correspondencia enviada y recibida con el contratista de obra durante el periodo**

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

**Tabla 7. Seguimiento y consolidado de correspondencia – Interventoría – Contratista**

<b>PERIODO INFORME</b>	<b>01 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>A</b>	<b>31 DE OCTUBRE DE 2024</b>
----------------------------	------------------------------	----------	------------------------------






SEGUIMIENTO Y CONSOLIDADO CORRESPONDENCIA COMPONENTE AMBIENTAL					
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			CORRESPONDENCIA ENVIADA		
FECHA RADICACIÓN	ASUNTO	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	CONSECUTIVO
<b>07/10/2024</b>	Radicación Informe Mensual Ambiental No. 11 (Etapa construcción)	OFC-COP-263-03SSTA-163-2024	<b>08/10/2024</b>	Llamado de atención por incumplimiento en PMT, normas SST y ambientales.	CS.KAOR.I.C-506-532- 2024
<b>11/10/2024</b>	Subsanación observaciones dadas en el oficio CS.KAOR.I.C-506-532- 2024.	OFC-COP-263-03SSTA-165-2024	<b>18/10/2024</b>	Respuesta comunicado OFC-COP263-03SSTA-163-2024-Informe mensual No. 11 componente Ambiental (Etapa construcción)	CS.KAOR.I.C-506-544-2024
<b>17/10/2024</b>	Documentación para cargue de información RCD mes de septiembre del 2024	OFC-COP-263-03SSTA-166-2024	<b>24/10/2024</b>	Respuesta comunicado OFC-COP263-03SSTA-167-2024 con asunto Respuesta oficio CS.KAOR.I.C-506-545-2024 – RCD Septiembre 2024	CS.KAOR.I.C-506-556- 2024
<b>22/10/2024</b>	Respuesta oficio CS.KAOR.I.C-506-545-2024	OFC-COP-263-03SSTA-167-2024	--	--	--

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

## 6.2. Interventoría – Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (FDLCH)

Durante el periodo del presente informe del periodo de Apropiación Estudios y Diseños del contrato se recibieron un total de cero (0) comunicado oficiales por del FDLCH y se remitió un total de un (1) comunicado oficial por parte de la interventoría. En la siguiente tabla se relaciona la correspondencia enviada y recibida, así como la respectiva fecha de radicación y el asunto de cada comunicado.

**En el Anexo 5. Se presenta la trazabilidad de correspondencia enviada y recibida con la CVP durante el periodo**

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

**Tabla 8. Seguimiento y consolidado de correspondencia – Interventoría – FDLCH**

<b>PERIODO INFORME</b>	<b>01 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>A</b>	<b>31 DE OCTUBRE DE 2024</b>
----------------------------	------------------------------	----------	------------------------------

SEGUIMIENTO Y CONSOLIDADO CORRESPONDENCIA COMPONENTE AMBIENTAL					
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			CORRESPONDENCIA ENVIADA		
FECHA RADICACIÓN	ASUNTO	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	CONSECUTIVO
--	--	--	29/10/2024	Radicación informe mensual No. 11 (septiembre de 2024) – contrato 263 de 2023	CS.KAOR.I.C-506-569-2024

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

## 7. MANEJO Y GESTIÓN AMBIENTAL TRABAJO – CONSORCIO JH CHAPINERO

La información reportada a continuación por la Interventoría se realiza teniendo en cuenta la revisión del Informe mensual Ambiental de Obra No. 12 de la fase de obra, del CONSORCIO JH CHAPINERO

A continuación, se describen las actividades ambientales del contratista, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y requisitos legales vigente en el periodo del informe.






- Elaboración de los informes semanales comunicando las respectivas novedades en cuanto a ingresos del personal.
- Atiende los requerimientos presentados por la Interventoría.
- En este periodo se realizaron cuatro (4) capacitaciones.
- Tramites ambientales requeridos por la entidad para el desarrollo del proyecto.

### 7.1. Personal de Obra que ingresó en el periodo del informe






A continuación, se relaciona el personal mínimo aprobado durante la fase de Etapa de Obra:

**Tabla 9. Personal CONSORCIO JH CHAPINERO.**

D.I.	NUMERO	APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
C.C.	79.217.371	HERRERA URREA	OSCAR RODRIGO	INSPECTOR DE OBRA	04-mar-24	

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

D.I.	NUMERO	APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
C.C.	1.049.618.534	HERNANDEZ CASTAÑEDA	JESSICA IVONNE	ESPECIALISTA GEOTECNICA/ COORDINADORA	01-11-2023	
C.C.	1.001.276.396	BUITRAGO TELLEZ	ALEJANDRO	CADENERO	06-mar-24	
C.C.	1.015.428.185	CASTILLO GUERRA	DIANA MILENA	RESIDENTE  SOCIAL	18-mar-24	
C.C.	1.023.908.525	CALDERON CASTELLANOS	CAMILO GERARDO	RESIDENTE SST	20-nov-23	30-06-2024
C.C.	6.774.345	HERNANDEZ ROJAS	JESUS ELQUIN	DIRECTOR DE OBRA	19-nov-23	
C.C.	1052387735	TORRES AMAYA	FABIO ALEXANDER	ESPECIALISTA  REDES SECAS	19/02/2024	
C.C.	7227618	ARCHILA	OMAR JOHANNY	ESPECIALISTA  HIDRAULICO	19-nov-23	
C.C.	1049637797	LOZANO	ERIKA LORENA	ESPECIALISTA EN  PRESUPUESTOS	19-nov-23	
C.C.	33376994	OTÁLORA	DALILA XIOMARA	ESPECIALISTA EN  TRANSITO	19-nov-23	
C.C.	1.013.640.203	SANCHEZ RODRIGUEZ	MARIA ANGELICA	RESIDENTE AMBIENTAL	07-dic-23	
C.C.	1.049.655.335	BOLIVAR CASAS	DANIELA FERNANDA	INGENIERA AUXILIAR	14-dic-23	
C.C.	1.052.616	NUÑEZ CARREÑO	GUILLERMO	INGENIERO RESIDENTE	15-ene-24	
C.C.	79.512.919	CARDENAS CRUZ	HECTOR YESID	CONDUCTOR	16-ene-24	
C.C.	80.402.334	RINCÓN	VICTOR HUGO	CONDUCTOR	19-ene-24	
C.C.	6.772.607	HERNANDEZ ROJAS	CARLOS WILLIAM	INSPECTOR DE OBRA	24-ene-24	
C.C.	79.835.318	GARCIA	JEAN ARTURO	INSPECTOR DE OBRA	10-feb-24	30-04-2024
C.C.	52.886.726	SANCHEZ RODRIGUEZ	JULIANA ANDREA	ESPECIALISTA EN URBANISMO	21-feb-24	
C.C.	1.049.619.281	OTALORA SUAREZ	LIZETH VIVIANA	GERENTE DE  PROYECTOS	21-feb-24	
C.C.	1.019.193	GONZALEZ ABUNZA	JOHAN MANUEL	CADENERO	19-nov-23	

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

D.I.	NUMERO	APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
C.C.	177.426	PIRACON VIASUS	DUBAN ALONSO	TOPOGRAFO	24-Nov-23	
C.C.	79.391.155	ALBARRACIN BAÑOS	JOSE LUIS	CADENERO PRIMERO	24-Nov-23	
C.C.	80.148.212	ABUNZA MARTINEZ	HENRY	TOPOGRAFO	19-Nov-23	
C.C.	1.014.201.755	LANCHEROS	JORGE ALBERTO	TOPOGRAFO	15- Dic- 23	01-03-2024
C.C.	1.033.770.907	ORTIZ PARADA	SERGIO LEONARDO	TOPOGRAFO	26-feb-24	
C.C.	1.010.178.560	LOPEZ MEDINA	YURI NATALIA	ING SEGURIDAD INDUSTRIA E HIGIENE OCUPACIONAL	02-07-24	

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

Para el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2024 y el 31 de octubre 2024, interventoría revisó y aprobó la documentación del personal mínimo de obra en cumplimiento con el Anexo Técnico y las obligaciones contractuales.

## 8. DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES





### 8.1. Permisos, autorizaciones y licencias

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2024 se continua con la solicitud de permisos que se han requerido en el proyecto.

A continuación, se presenta el estado de estos trámites:

- PIN AMBIENTAL**

El trámite del PIN Ambiental se encuentra sujeto a la aprobación del Programa de Manejo Ambiental de RCD, por parte de la interventoría. En la siguiente tabla se relaciona el estado del trámite:

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

**Tabla 10 Trazabilidad trámite del PIN Ambiental**

<b>FECHA</b>	<b>TRAMITE</b>	<b>TRAZABILIDAD</b>
<b>04/12/2023</b>	El contratista remite el PG RCD a la Interventoría	Se presenta para aprobación por parte de la Interventoría
<b>26/12/23</b>	Se atienden observaciones del PG RCD emitidas el 20/12/23	Se presenta para aprobación por parte interventoría
<b>27/12/23</b>	Se realiza mesa de trabajo con profesional de contratista, PIGA alcaldía y profesional interventoría, el compromiso es entregar MAO completo 29-12-23 para que alcaldía haga apertura del pin	Se realizan observaciones PMA RCD
<b>29/12/2023</b>	Se atienden observaciones del PMA RCD emitidas el 20/12/23	Se presenta para aprobación por parte interventoría
<b>02/01/24</b>	El PMA RCD es enviado para aprobación al Supervisor de la Alcaldía.	Se está a la espera de aprobación por parte del Supervisor de la Alcaldía.
<b>15/01/24</b>	El Programa de Manejo Ambiental de RCD fue aprobado por parte del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero	El 15/01/2024 se asigna No. PIN Ambiental 24648

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

## - APROVECHAMIENTO FORESTAL**






Dentro del área de influencia del Proyecto, se encuentran una serie de individuos arbóreos de diferentes especies, para lo cual es necesario realizar una caracterización antes y después de la fase operativa del mismo, con el fin de poder evaluar posibles afectaciones y tomar decisiones.

Se realiza mesa de trabajo con el profesional forestal el día 01/03/2024 para revisión de la digitalización de la información tomada en campo con respecto al inventario forestal correspondiente a los individuos arbóreos que se encuentran en los CIV's: 2001500, 2001493, 2001416, 2001417, 2001250, 2001173 y 2001197.

Se elaboran fichas técnicas de registro por cada individuo arbóreo y se realiza mesa de trabajo el día 08/03/2024 con el profesional forestal para revisión de estas.

El día 12/03/2024 se envían por medio electrónico al profesional forestal la totalidad de las fichas para su respectiva revisión, aprobación y firma.

El día 21/03/2024 el profesional forestal envía por medio magnético las fichas y demás documentos con su respectiva firma y aprobación.

  	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</p>	 <p>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6</p> 
<p>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</p>	<p>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</p>	<p>FDLCH-CIN-266-2023</p>

El día 26/03/2024 se radican las fichas técnicas de registro para inventario forestal y demás documentación ante la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA; la entidad emite el número de radicación **2024ER66489**.

El día 17/06/2024 se realizó el envío de oficio OFC-COP-263-03SSTA-091-2024 con asunto Derecho de Petición. Artículo 23 de la Constitución Política y Ley 1755 de 2015. Respuesta radicado **2024ER66489**; la entidad emite el número de radicación **2024ER127225**.

El día 09/07/2024 nos fue remitido de forma física a la oficina principal por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente – Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre un oficio cuyo asunto es Requerimiento documentación faltante para continuar con el trámite radicado No. **2024ER66489** (Al responder cite el radicado de la referencia). La entidad emite el número de radicación **2024EE140553**.

El día 18/07/2024 se realizó el envío de oficio OFC-COP-263-03SSTA-105-2024 con asunto, dando respuesta a las observaciones dadas por la Secretaría Distrital de Ambiente – Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre cuyo radicado es **2024ER66489**; la entidad emite el número de radicación **2024ER152450**.

Se realiza recorrido con la profesional forestal de la alcaldía, interventoría y contratista los días 19/07/2024 y 23/07/2024 para identificación de los individuos arbóreos presentes en los siguientes CIV's: 2002156, 2002027, 2002046, 2002004, 2000951, 200293, 2000514, 2001326, 2001409, 2001281 y 2001655






El día 06/08/2024 se realiza el inventario forestal de los individuos presentes en los CIV's de adición.

El día 04/09/2024 se radicó un derecho de petición mediante oficio OFC-COP-263-03SSTA-145-2024 dando alcance a los radicados 2024ER66489 y 2024ER152450 en donde se radica en medio físico y magnético nuevamente toda la documentación solicitada para el inventario forestal; la entidad emite el número de radicación 2024ER185320.

El día 05/09/2024 mediante oficio OFC-COP-263-03SSTA-146-2024 se radica la documentación en forma física y magnética la documentación solicitada para el inventario forestal de los CIV's de adición; la entidad emite el número de radicación 2024ER186121.

El día 26/09/2024 mediante correo electrónico la Secretaría Distrital de Ambiente – Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre emite un oficio cuyo radicado es 2024EE200826 donde manifiesta que: “nos permitimos informarle que la documentación está siendo revisada tanto técnica, como jurídicamente junto con la información inicialmente radicada.”, dando respuesta al 2024ER152450 del 18/07/2024.

El día 18/10/2024 mediante correo electrónico la Secretaría Distrital de Ambiente – Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre emite un oficio cuyo radicado es

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

2024EE217193 donde manifiesta que: “Desistimiento tácito de la solicitud con radicado No. 2024ER66489 del 26 de marzo de 2024”

El día 31/10/2024 mediante correo electrónico se hace envío del oficio OFC-COP263-03SSTA-173-2024 con asunto Respuesta radicado 2024EE217193 donde se manifiesta que: “Se ha hecho la entrega tanto de forma física como magnética de los documentos requeridos para el trámite de autorización silvicultural”.

- **PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO**

Teniendo en cuenta que el plan de manejo de tráfico es una propuesta técnica que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar el impacto generado a las condiciones habituales de movilización y desplazamientos de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas, etc.). Para el desarrollo del contrato se tienen aprobados PMT. (Ver Anexo 1 del Contratista).

**Tabla 11 Estado Plan de Manejo de Tránsito**

<b>CIV</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>
2002004	23/08/2024	07/11/2024
2001493	20/09/2024	23/01/2025
2001197	2709/2024	16/01/2025

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

## 8.2. Programa de señalización, demarcación y aislamiento






Para el periodo del presente informe se continua con cerramiento perimetral en el frente de obra Mariscal Sucre escaleras cancha el cerramiento perimetral con rollizos y polisombra y señales fijas según el Plan de Manejo de Tráfico.

Se continua con cerramiento perimetral en el frente de obra Calle 63 polisombra mixta y con rollizos cada 3 metros aproximadamente, de igual forma se hace verificación de la señalización fija instalada..

Se da inicio de actividades en el frente de obra Calle 69 donde se realiza la instalación de cerramiento perimetral con polisombra y rollizos cada 3 metros aproximadamente e igualmente la instalación de las señales fijas según el PMT aprobado.

Se cuenta con Plan de Manejo de Tránsito aprobado e implementad. Se hace los respectivos recorridos para verificar dicha señalización y si es necesario se realiza mantenimiento de la misma.



  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

### 8.3. Prevención y atención daños a edificaciones, mobiliario y zonas verdes

El desarrollo y los controles establecidos por parte de la Interventoría para este programa se describen en el Informe de Gestión Social.

### 8.4. Accesibilidad a viviendas y negocios

Las actividades realizadas en los frentes de obra Mariscal Sucre escaleras cancha, frente de obra Calle 63 y frente de obra Calle 69 con el acercamiento del área social se llegó a un acuerdo con la comunidad de dejar broches de acceso a las viviendas y negocios que se encuentran a lo largo de la intervención.

### 8.5. Manejo de material vegetal

En los frentes de obra Mariscal Sucre escaleras cancha se realizaron actividades de obra, pero dichas actividades no han afectado la diversidad arbórea ni zonas verdes ya que las actividades se ejecutarán en malla vial y espacio público; de igual manera no se ha requerido ningún tratamiento silvicultural (poda, tala, bloqueo o traslado).

En los frentes de obra Calle 63 y Calle 69 se realiza la protección de los individuos arbóreos presentes en la zona de intervención.






### 8.6. Operación de maquinaria y equipos

#### 8.7.1 Generalidades

En el mes de octubre se contó con los vehículos relacionados en la Tabla 12; la camioneta de estacas fue utilizada para el transporte de herramientas, materiales

**Tabla 12 Reporte de vehículos del contratista**

PLACA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE MOVIL
JUZ 777	CAMIONETA ESTACAS	CHEVROLET	2022	001
WCS 706	VOLQUETA DOBLE TROQUE	KENWORTH	2013	005
TAM 859	VOLQUETA DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	2014	N/A
WNO 377	VOLQUETA DOBLE TROQUE	FREIGHTLINER	2015	N/A
WNO 006	VOLQUETA DOBLE TROQUE	FREIGHTLINER	2015	N/A
SOR 247	VOLQUETA DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	2012	N/A

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

PLACA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE MOVIL
<b>SXU 615</b>	VOLQUETA DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	2011	N/A
<b>WFG 819</b>	VOLQUETA DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	2015	N/A

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

En el periodo del reporte se utilizó maquinaria, el cual se relacionan en la Tabla 13, de igual manera en el anexo 3 de obra se adjunta la documentación de dicha maquinaria.

**Tabla 13 Reporte de maquinaria del contratista**

CLASE	MARCA	MODELO	SERIE	NÚMERO DE MOVIL
<b>MINICARGADOR</b>	BOBCAT 753	2003	515848137	006
<b>VIBROCOMPACTADOR</b>	DYNAPAC	2018	CC1200 VI	009
<b>MINICARGADOR</b>	BOBCAT S570	2024	B5N311642	010
<b>RETROEXCAVADORA</b>	HITACHI	2007	HCMBAB00H0007437 2	011






Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

### 8.7.2 Mantenimiento

Los vehículos y maquinaria son manejados por personal competente; y se verifica que estos vehículos cumplan con la revisión técnico-mecánica. A continuación, se presenta a detalle esta información:

**Tabla 14 Revisión técnico-mecánica**

PLACA	TIPO DE VEHICULO	FECHA DE VENCIMIENTO
<b>JUZ 777</b>	CAMIONETA ESTACAS	N/A
<b>WCS 706</b>	VOLQUETA DOBLE TROQUE	04/01/2025
<b>TAM 859</b>	VOLQUETA DOBLE TROQUE	10/12/2024
<b>WNO 377</b>	VOLQUETA DOBLE TROQUE	16/06/2025

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

PLACA	TIPO DE VEHICULO	FECHA DE VENCIMIENTO
<b>WNO 006</b>	VOLQUETA DOBLE TROQUE	16/06/2025
<b>SOR 247</b>	VOLQUETA DOBLE TROQUE	16/06/2025
<b>SXU 615</b>	VOLQUETA DOBLE TROQUE	22/10/2025
<b>WFG 819</b>	VOLQUETA DOBLE TROQUE	19/11/2024

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero






## 8.7. Manejo de insumos

### 8.8.1 Proveedores utilizados en el contrato

El Consorcio JH Chapinero en cumplimiento de la legislación colombiana vigente y teniendo en cuenta la importancia de trabajar con proveedores que se encuentren certificados ante la autoridad ambiental competente, cuenta con un listado de proveedores a emplear en el contrato, a continuación, en la Tabla 15 se describen estos proveedores. En el anexo 4 se adjunta la documentación de los proveedores.

**Tabla 15 Proveedores del contratista**

MATERIAL	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	PROVEEDOR Y/O SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	VIGENCIA ACTO ADM AMBIENTAL
<b>RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN</b>	Res. 1480 de 04/12/2014, Res 0228 del 07/03/2016	MÁQUINAS AMARILLAS	25/08/2025
<b>MATERIALES RECICLADOS</b>	COMUNICACIÓN N°. 20232069597 DEL 14/08/2023	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	VIGENCIA REGISTRO IDU
	COMUNICADO CAR N°. 20232071126 DEL 17/08/2023	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	VIGENCIA REGISTRO IDU
<b>AGREGADOS PÉTREOS</b>	RES. 0237 DE 15/02/2008 - RES. 2687 DE 16/12/2016 - RES. 3729 DE 20/11/2018	INCOMINERÍA S.A.S.	10/07/2036

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

MATERIAL	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	PROVEEDOR Y/O SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	VIGENCIA ACTO ADM AMBIENTAL
	RES. 500.41-17-0120 DE 26/01/2017	AGREGADOS DEL ORIENTE- ADEO SAS	02/02/2045
	RES. 1167 DEL 10/06/2009	AGREGADOS EL VÍNCULO SAS	31/06/2025
<b>MEZCLAS ASFÁLTICAS</b>	RES. No. 0372 DE 12/02/2019	INCOMINERÍA S.A.S.	VIGENCIA REGISTRO IDU
<b>CONCRETO HIDRÚLICO</b>	COMUNICADO SDA No. 2023EE256996 DEL 01/11/2023	POLIMIXCONCRETO COLOMBIA SAS (TREMIX)	VIGENCIA REGISTRO IDU
	COMUNICADO No. 2022EE51064 DEL 10/03/2022	CEMEX COLOMBIA SA	VIGENCIA REGISTRO IDU

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero






#### 8.8. Manejo de materiales de construcción

En el mes de junio en los frentes de obra activos se suministró material pétreo.






Este material ya se encuentra certificado (Ver Anexo 3 del contratista). El material utilizado se detalla en la Tabla 16.

**Tabla 16 Materiales usados en obra**






MES	MATERIAL	APROBACIÓN AUTORIDAD AMBIENTAL	VOLUMEN (m³)	PROVEEDOR	N° CERTIFICADO
<b>ENERO 2024</b>	BG-B	CAR	30	RECICLADOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S	CERT-225-2024
	FRESADO	IDU	105	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	N/A
<b>FEBRERO 2024</b>	BG-B	CAR	51	RECICLADOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S	CERT-400-2024
	FRESADO	IDU	75	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	N/A

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

MES	MATERIAL	APROBACIÓN AUTORIDAD AMBIENTAL	VOLUMEN (m³)	PROVEEDOR	N° CERTIFICADO
	CEMENTO	N/A	22.50	CEMENTOS HOLCIM S. A.	N/A
	EMULSIÓN	N/A	92 TAMBORES	R Y A INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	CJHCH-009-2024
<b>MARZO 2024</b>	BG-B	CAR	30	RECICLADOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S	CERT-520-2024
	EMULSIÓN	N/A	14.5 TAMBORES	R Y A INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	CJHCH-008-2024
	MD-19	CAR	309.73	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIAVT- 350-24
	RECEBO	CAR	31.66	INCOMINERÍA S.A.S	INCOMINERIAVT- 352-24
	CONCRETO	SDA	34.50	POLIMIXCONCRETO COLOMBIA SAS (TREMIX)	N/A
<b>ABRIL 2024</b>	RECEBO	CAR	157.39	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIAVT- 511-24
	TRITURADO 2 - 1/2"	CAR	9	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIAVT- 511-24
	CONCRETO	SDA	133.75	POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS (TREMIX)	N/A
<b>MAYO 2024</b>	RECEBO	CAR	47.49	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIAVT- 626-24
	TRITURADO 1	CAR	15.83	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIAVT- 626-24
	CONCRETO	SDA	11.25	POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS (TREMIX)	N/A
	CONCRETO	SDA	28.75	CEMEX COLOMBIA SAS	102-20
	ARENA	CAR	10	AGREGADOS EL VÍNCULO SAS	AGRE-CE- SUM064-2024 STK-4989
	ARENA	CORPORINOQUIA	12	AGREGADOS EL ORIENTE SAS	ADEOSAS-AG- 688-24

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>






MES	MATERIAL	APROBACIÓN AUTORIDAD AMBIENTAL	VOLUMEN (m³)	PROVEEDOR	N° CERTIFICADO
<b>JUNIO 2024</b>	RECEBO	CAR	94.98	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIA- VT- 755 -24
	TRITURADO 1"	CAR	61.77	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIA- VT- 755 -24
	ASFALTO	CAR	365.13	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIA- VT- -24
	ARENA	CAR	20	AGREGADOS EL VÍNCULO SAS	AGRE-CE-SUM- 076-2024 STK- 5001
	SBG-A	CAR	15	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	CERT-951-2024
	MIXTO	CORPORANTIOQUIA	17.24	AGREGADOS EL ORIENTE SAS	ADEOSAS-AG- - 24
<b>JULIO 2024</b>	SBG-A	CAR	105	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	CERT-1108-2024
	ARENA	CAR	7	AGREGADOS EL VÍNCULO SAS	AGRE-CE- SUM088 -2024 STK-5001
	RECEBO	CAR	229.42	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIAVT- 907 -24
	TRITURADO 1"	CAR	14.93	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIAVT- 907 -24
	B-200	CAR	228.58	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIAVT- 907 -24
	RAJÓN	CAR	166.17	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIAVT- 907 -24
<b>AGOSTO 2024</b>	SBG-A	CAR	90	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	CERT-1248-2024
	BG-B	CAR	105	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	CERT-1248-2024
	ASFALTO MD-19	CAR	364.87	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIAVT- 963-24
	SBG-A	CAR	16.11	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIAVT- 962-24

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NET 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

MES	MATERIAL	APROBACIÓN AUTORIDAD AMBIENTAL	VOLUMEN (m³)	PROVEEDOR	N° CERTIFICADO
	BG-A	CAR	44.12	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIAVT-962-24
	CONCRETO	SDA	53	CEMEX COLOMBIA SA	102-20 Y 2253-24
	LADRILLO TOLETE	CAR	10.4	LADRILLERA OVINDOLI	001
SEPTIEMBRE 2024	SBG-A	CAR	25	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	CERT-1398-2024
	ASFALTO MD-19	CAR	23.94	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIA-VT-24
	CONCRETO	SDA	102	CEMEX COLOMBIA SA	2292-24
OCTUBRE 2024	ARENA	CAR	38	AGREGADOS EL VÍNCULO SAS	AGRE-CE-SUM120-2024 STK-5045
	MIXTO	CAR	10	AGREGADOS EL VÍNCULO SAS	AGRE-CE-SUM120-2024 STK-5045
	TRITURADO 1"	CAR	31.66	INCOMINERÍA S.A.S	INCOMINERIAVT-24
	TRITURADO 3/4"	CAR	15.83	INCOMINERÍA S.A.S	INCOMINERIAVT-24
	B-200	CAR	1723.4	INCOMINERÍA S.A.S	INCOMINERIAVT-24
	LADRILLO TOLETE	CAR	9.6	LADRILLERA OVINDOLI	002
	CONCRETO	SDA	12.50	CEMEX COLOMBIA SA	2312-24 / 2313-24
	SBG-A	CAR	45	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	CERT-1108-2024

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

Para el presente periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2024 no se ha realizado instalación de gránulo de caucho reciclado.

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

**Tabla 17 Granulo de Caucho Instalado**

PERIODO	CANTIDAD TOTAL EN M3	CANTIDAD TOTAL TON
<b>Enero 2024</b>	-	-
<b>Febrero 2024</b>	-	-
<b>Marzo 2024</b>	-	-
<b>Abril 2024</b>	-	-
<b>Mayo 2024</b>	-	-
<b>Junio 2024</b>	-	-
<b>Julio 2024</b>	-	-
<b>Agosto 2024</b>	-	-
<b>Septiembre 2024</b>	-	-
<b>Octubre 2024</b>	-	-
<b>Total</b>	0	0

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

#### **8.9. Manejo de demoliciones y residuos de construcción y demolición (RCD)**

En los frentes de obra activos los residuos de construcción y demolición son cargados y entregados en sitios de disposición final autorizado, este material ya se encuentra certificado (ver Anexo 4 del contratista).






A continuación, se detalla el material RCD generado durante el mes de octubre de 2024 En el anexo 5 del contratista se adjuntan los vales entregados al momento de realizar el descargue en sitio de disposición final.

En el anexo 6 del contratista se adjuntan los anexos del Decreto 507 de 2023. El día 13/09/2024 se realizó el respectivo cargue a la plataforma de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA para el tema de RCD correspondiente a los meses de abril y mayo; de igual forma se adjunta dichos certificados.






**Tabla 18 Cantidad de RCD enviados a sitio de disposición final**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	N° DE VALE	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	CANTIDAD (m³)
<b>05/10/2024</b>	WCS 706	5717	RM-136308	MAQUINAS AMARILLAS	15
<b>05/10/2024</b>	WNO377	16380	RM-136315	MAQUINAS AMARILLAS	15
<b>05/10/2024</b>	WNO006	16381	RM-136348	MAQUINAS AMARILLAS	15
<b>07/10/2024</b>	WCS 706	5717	RM-136402	MAQUINAS AMARILLAS	15








  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	N° DE VALE	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	CANTIDAD (m <sup>3</sup> )
07/10/2024	TAM859	6083	RM-136431	MAQUINAS AMARILLAS	15
07/10/2024	WNO006	16381	RM-136432	MAQUINAS AMARILLAS	15
07/10/2024	WCS 706	5717	RM-136485	MAQUINAS AMARILLAS	15
07/10/2024	WNO006	16381	RM-136502	MAQUINAS AMARILLAS	15
07/10/2024	TAM859	5717	RM-134659	MAQUINAS AMARILLAS	15
07/10/2024	WCS706	5717	RM-136565	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
07/10/2024	WNO006	16381	RM-136574	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
08/10/2024	TAM859	6083	RM-136591	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
08/10/2024	WCS706	5717	RM-136608	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
08/10/2024	SXU615	13142	RM-136625	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
08/10/2024	SOR247	7599	RM-136626	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
08/10/2024	WFG819	7916	RM-136646	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
08/10/2024	WNO377	16380	RM-136688	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
08/10/2024	SXU615	13142	RM-136716	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
08/10/2024	SOR247	7599	RM-136728	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
08/10/2024	WNO377	16380	RM-136767	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
08/10/2024	SXU615	13142	RM-136801	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
09/10/2024	SOR247	7599	RM-136807	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
10/10/2024	WCS706	5717	RM-137091	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
11/10/2024	WCS706	5717	RM-137277	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
11/10/2024	WCS706	5717	RM-137370	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
12/10/2024	WCS706	5717	RM-137443	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
15/10/2024	WCS706	5717	RM-137680	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
16/10/2024	WCS706	5717	RM-137819	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
17/10/2024	WCS706	5717	RM-138040	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
18/10/2024	WCS706	5717	RM-138110	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
18/10/2024	WCS706	5717	RM-138202	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	N° DE VALE	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	CANTIDAD (m <sup>3</sup> )
19/10/2024	WCS706	5717	RM-138267	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
19/10/2024	TAM859	6083	RM-138298	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
19/10/2024	WCS706	5717	RM-138345	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
21/10/2024	WCS706	5717	RM-138403	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
21/10/2024	WNO006	16381	RM-138469	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
21/10/2024	WCS706	5717	RM-138513	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
23/10/2024	WCS706	5717	RM-138739	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
23/10/2024	WCS706	5717	RM-138902	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
24/10/2024	WCS706	5717	RM-138954	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
25/10/2024	WCS706	5717	RM-139295	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
26/10/2024	WCS706	5717	RM-139363	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
28/10/2024	WCS706	5717	RM-139488	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
28/10/2024	WFG819	7916	RM-139578	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
29/10/2024	WCS706	5717	RM-139648	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
29/10/2024	WFG819	7916	RM-139687	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
29/10/2024	WCS706	5717	RM-139780	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
30/10/2024	WFG819	7916	RM-139843	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
30/10/2024	WCS706	5717	RM-139845	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
30/10/2024	WFG819	7916	RM-139910	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
30/10/2024	WCS706	5717	RM-139955	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
30/10/2024	TAM859	6083	RM-139956	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
30/10/2024	WFG819	7916	RM-139968	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
31/10/2024	WFG819	7916	RM-140023	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
31/10/2024	WCS706	5717	RM-140034	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15






  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NET 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	N° DE VALE	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	CANTIDAD (m <sup>3</sup> )
31/10/2024	TAM859	6083	RM-140049	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
31/10/2024	TAM859	6083	RM-140159	MÁQUINAS AMARILLAS SAS	15
02/10/2024	WCS706	5717	GRE VD A004168- 081-2024	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S	15
03/10/2024	WCS706	5717	GRE VD A004168- 082-2024	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S	15
03/10/2024	WCS706	5717	GRE VD A004168- 083-2024	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S	15
03/10/2024	WCS706	5717	GRE VD A004168- 084-2024	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S	15
04/10/2024	WCS706	5717	GRE VD A004168- 085-2024	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S	15
04/10/2024	WCS706	5717	GRE VD A004168- 086-2024	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S	15
04/10/2024	WCS706	5717	GRE VD A004168- 087-2024	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S	15

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

**Tabla 19 Cantidad RCD (sitio de disposición final)**

PERIODO	RECICLADOS INDUSTRIALES	GRECO	MÁQUINAS AMARILLAS	TOTAL (m3) GENERADO	TOTAL (Toneladas)
ENERO 2024	30	149	90	269	364.72
FEBRERO 2024	0	0	135	135	202.50
MARZO 2024	0	15	90	105	147.68
ABRIL 2024	0	0	240	240	307.85
MAYO 2024	0	0	270	270	346.33
JUNIO 2024	0	555	450	1005	1287.62

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

<b>JULIO 2024</b>	0	15	930	945	1230.9
<b>AGOSTO 2024</b>	0	420	75	495	633.8
<b>SEPTIEMBRE 2024</b>	0	45	165	210	268.25
<b>Octubre</b>	-	105	855	960	1231.12
<b>TOTAL GENERADO</b>	<b>30</b>	<b>1304</b>	<b>3300</b>	<b>4634</b>	<b>6021.77</b>
<b>TOTAL CERTIFICADO</b>	<b>30</b>	<b>1304</b>	<b>3300</b>	<b>4634</b>	<b>6021.77</b>

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

#### **8.10. Manejo de residuos sólidos**

En el campamento del personal administrativo los residuos sólidos son recolectados por la empresa LIMPIEZA METROPOLITANA S.A LIME S.A E.S. P. la cual es la empresa prestadora del servicio de aseo en la localidad de Chapinero.

##### **8.11.1 Generación y recolección**

Para los residuos que se puedan generar en obra se implementarán los respectivos puntos ecológicos dotados de bolsa blanca, negra y verde y estos residuos son recolectados por Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. la cual es la empresa prestadora del servicio de aseo de la zona de intervención.

En cuanto a los residuos peligrosos hasta el momento no se han generado.

##### **8.11.2 Brigada de limpieza**

En los frentes de obra se cuentan con brigada de aseo la cual se dedica a las labores de orden y limpieza del área general de la obra, limpieza de vías aledañas y al mantenimiento de la señalización.

#### **8.12 Manejo de residuos líquidos**






En el campamento del personal administrativo se cuenta con dos unidades sanitarias.

##### **8.12.1 Manejo, separación y disposición de aguas**

En los frentes de obra no se realizó ningún vertimiento de aguas superficiales provenientes de las diferentes actividades.

##### **8.12.2 Aguas de escorrentía**

En el frente de obra no se cuentan con sumideros cerca de la zona de intervención.

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

**Tabla 20 Protección de sumideros**

<b>FRENTE DE OBRA</b>	<b>NÚMERO DE SUMIDEROS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>CALLE 69</b>	2	N/A
<b>CALLE 63</b>	1	N/A

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

### **8.12.3 Aguas residuales domesticas**

En el campamento del personal administrativo se cuenta con dos unidades sanitarias fijas, separadas por género, donde se encuentran conectadas a las empresas de servicios públicos por lo que no se presenta certificado de mantenimiento.

Para los frentes de obra escaleras cancha se optó por generar un contrato de arrendamiento para establecer una zona de bodega / campamento (salón comunal) y baño; estos son de uso exclusivo para el personal vinculado al proyecto por ende se encuentra vinculado a empresas de servicios públicos y no se presentará certificado de mantenimiento.

Para el frente de obra Calle 63 y Calle 69 se cuenta con carpa y baño portátil. La empresa Ecobaño SAS cumple con la normatividad vigente y cuenta con los permisos de vertimiento correspondientes aprobados por la Secretaría Distrital de Ambiente, en el Anexo 8 del contratista se adjunta la solicitud para la certificación correspondiente al mes de octubre.






### **8.13 Manejo de campamentos**

El campamento de la obra para personal administrativo en la Carrera 24 # 40 – 69 Barrio La soledad, tomando el apartamento / oficina 503, el campamento cuenta 3 oficinas, 2 unidades sanitarias, conexión a las redes de acueducto, alcantarillado y luz de la zona.

De igual forma en el campamento se acopian las herramientas utilizadas por los trabajadores, acopio de materiales, acopio de maquinaria y el kit de derrames en caso de ser necesitado.

### **8.14 Manejo de combustible, aceites lubricantes de desecho**

Durante el periodo del presente informe fue necesario suministrar combustible a la maquinaria y vehículos presentes en los frentes de obra activos. El suministro de combustible se realiza de forma controlada y se tienen en cuenta todos los protocolos de seguridad para evitar derrames o incidentes durante esta actividad.

  	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</p>	 <p>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6</p> 
<p>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</p>	<p>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</p>	<p>FDLCH-CIN-266-2023</p>

En el anexo 9 de obra se adjunta el formato de consumo de combustible.

### 8.15 Manejo de aguas superficiales

Para el periodo correspondiente del 1 al 31 de octubre de 2024 en los frentes de obra activos no se requirió el suministro de agua en carrotanque para el proceso constructivo.

El agua potable que usan los trabajadores como fuente de hidratación es suministrada en botellones.

### 8.16 Uso eficiente del agua, energía y papel

En cuanto al papel de oficina para el presente periodo principalmente se encuentra enfocado a la entrega de actas de vecindad, volantes, correspondencia e informes mensuales y documentación aprobada por la interventoría; se estima un consumo de 5 resmas de papel.

### 8.17 Programa de educación y capacitación al personal vinculado

#### 8.17.1 Inducciones al personal

A cada uno de los trabajadores del proyecto se les realiza una inducción para ayudarlos a integrarse al medio de trabajo y tener un comienzo productivo.






En el programa de inducción se dan a conocer generalidades de la empresa, aspectos generales y legales SST, COPASST – Vigía de SST, reglamento de higiene y seguridad industrial, plan de emergencias, factores de riesgo del puesto de trabajo, aspectos e impactos ambientales, derechos y deberes dentro del sistema general de riesgos profesionales, procedimientos de seguridad, uso adecuado de los elementos de protección personal, etc.

En el anexo 11 del contratista se presentan las inducciones de cada una de las personas que ingresaron en el periodo.

#### 8.17.2 Capacitaciones

En las capacitaciones dadas al personal se enfatiza la importancia de preservar los recursos naturales, la responsabilidad de cada trabajador con su entorno laboral y las sanciones que puede tener al momento de convertirse en un infractor ambiental.

Durante el presente periodo se realizaron las charlas acordes al cronograma de capacitación que se relacionan en el anexo 9 del contratista. A continuación, se detallan las temáticas tratadas en las capacitaciones realizadas.

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

**Tabla 21 Capacitaciones realizadas en el periodo contratista**

<b>FRENTE DE OBRA</b>	<b>FECHA</b>	<b>TEMA DE LA CAPACITACIÓN</b>	<b>TOTAL ASISTENTES</b>
<b>CALLE 69</b>	02/10/2024	MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RCD EN OBRA	6
<b>CALLE 63</b>	10/10/2024	ENTRENAMIENTO EN LA PROTECCIÓN DE LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS	4
<b>CALLE 63</b>	17/10/2024	MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN	2
<b>CALLE 69</b>	25/10/2024	ORDEN Y ASEO EN LOS FRENTE DE OBRA	5

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

Se anexa cronograma de capacitación **(Ver Anexo 10 del contratista)**.

#### **8.18 Programa de abandono y restauración**

Durante el periodo del presente informe no se realizó abandono y restauración de espacios ocupados por el campamento o estructuras de la obra.






#### **8.19 Manejo de lavado de mixer en obra**

Durante el periodo del presente informe se realizó actividades de instalación de concreto con mixer in situ, para la limpieza de esta se realizó el lavado sobre una carretilla así evitando que los residuos cayeran en el suelo o a los sumideros, una vez el material residual fragüe y seque este será demolido y dispuesto como residuo de construcción y demolición.

### **9 CONCLUSIONES**

Durante de periodo entre el 01 y el 31 de octubre de 2024, en la fase de obra, la interventoría ha verificado lo relacionado:

- Se recibe el informe N°12 del contratista el 05 de noviembre de 2024, se dieron observaciones y se aprobó mediante comunicado CS.KAOR.I.C-506-582-2024 de 18 de noviembre de 2024.
- Se llevaron a cabo los respectivos comités semanales de seguimiento A&SST, programados por la entidad Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, con la participación de la Interventoría y el Contratista.

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

- El contratista dio cumplimiento a lo ofertado en el cronograma y en el Plan de Manejo Ambiental V0 aprobado por interventoría mediante comunicado CS.KAOR.I.C-506-039-2023 de 20/12/2023 y Plan de Manejo Ambiental V1 aprobado por interventoría mediante comunicado CS.KAOR.I.C-506-454-2024 de 27/08/2024.
- La interventoría dio cumplimiento con lo estipulado en el cronograma y en el documento Plan de Manejo Ambiental.
- La interventoría realizó seguimiento a lo estipulado por la CAR en el documento Modificación al Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, el cual indica que el Verjón ( Zona Rural) se encuentra dentro de dicha reserva.