

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

COMPONENTE AMBIENTAL

CONTRATO No. 266 DE 2023






REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A “ REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C”


INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.5
PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

ORIGINAL VERSIÓN No.0






BOGOTÁ D.C.

ABRIL 2024

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023






	REVISIONES AL DOCUMENTO			
PROYECTO:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST del contrato de obra que se derive de la licitación o la que haga sus veces, que refiere a “Realizar el ajuste, complementación y actualización de los estudios y diseños a precio global fijo y ejecutar a monto agotable, por precios unitarios fijos, obras y actividades para la conservación y/o construcción de la infraestructura vial urbana y rural, y espacio público de la localidad de Chapinero, en Bogotá D.C”			
DOCUMENTO:	Informe mensual de Interventoría No. 5 Componente Ambiental Periodo: 01 de marzo al 31 de marzo de 2024			
VERSIONES	Nº 0 – Documento inicial –Abril de 2024			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	PROFESIONAL	FIRMA	FECHA
0	Elaboró	Jennifer Torres Torres		12/04/2024
	Revisión directora de Interventoría	Ana Isabel Hende Carreño		12/04/2024

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO






  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	6
1. OBJETIVOS.....	7
1.1. OBJETIVO GENERAL	7
1.1.1 Objetivos Específicos	7
2. ALCANCE.....	8
3. GENERALIDADES DEL PROYECTO.....	9
3.1 Localización del Proyecto.....	10
4. GESTIÓN AMBIENTAL INTERVENTORÍA.....	13
4.1 Personal del área Ambiental requerido.....	14
4.2 Actividades básicas	14
4.2.1 Ingreso de Personal	14
5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.....	16
5.1 Registro de Asistencia	16
6. Comités, recorridos y mesas de trabajo.....	16
6.1. Correspondencia	17
6.2. Interventoría – Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (FDLCH).....	19
7. MANEJO Y GESTIÓN AMBIENTAL TRABAJO – CONSORCIO JH CHAPINERO	21
7.1. Personal de Obra que ingresó en el periodo del informe	21
8. DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES.....	26
8.1. Permisos, autorizaciones y licencias.....	26
8.2. Programa de señalización, demarcación y aislamiento.....	27
8.3. Manejo de tránsito vehicular y peatonal	28

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

8.4. Prevención y atención daños a edificaciones, mobiliario y zonas verdes ..	28
8.5. Accesibilidad a viviendas y negocios	28
8.6. Manejo de material vegetal	28
8.7. Operación de maquinaria y equipos	28
8.7.1 Generalidades	28
8.7.2 Mantenimiento.....	29
8.8. Manejo de insumos	30
8.8.1 Proveedores utilizados en el contrato	30
8.9. Manejo de materiales de construcción	31
8.10. Manejo de demoliciones y residuos de construcción y demolición (RCD)	32
8.11. Manejo de residuos sólidos	33
8.11.1 Generación y recolección.....	33
8.11.2 Brigada de limpieza.....	33
8.12 Manejo de residuos líquidos.....	33
8.12.1 Manejo, separación y disposición de aguas	33
8.12.2 Aguas de escorrentía.....	33
8.12.3 Aguas residuales domesticas	34
8.13 Manejo de campamentos	34
8.14 Manejo de combustible, aceites lubricantes de desecho	34
8.15 Manejo de aguas superficiales	35
8.16 Uso eficiente del agua, energía y papel	35
8.17 Programa de educación y capacitación al personal vinculado	35
8.17.1 Inducciones al personal	35

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023






8.17.2 Capacitaciones.....	35
8.18 Programa de abandono y restauración.....	36
8.19 Manejo de lavado de mixer en obra.....	36
9 CONCLUSIONES	37

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Cuadro resumen, información del proyecto	9
Tabla 2 Relación de Personal de Interventoría	13
Tabla 3. Relación personal SST requerido	14
Tabla 4. Personal ingreso	15
Tabla 5. Capacitaciones realizadas en el periodo - Interventoría	13
Tabla 6. Relación de comités y mesas de trabajo	17
Tabla 7. Seguimiento y consolidado de correspondencia – Interventoría – Contratista	17
Tabla 8. Seguimiento y consolidado de correspondencia – Interventoría –	19
Tabla 9. Personal CONSORCIO JH CHAPINERO.	21

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1 REPORTE DE PERSONAL
ANEXO 2 INDUCCIONES
ANEXO 3 CAPACITACIONES
ANEXO 4 ACTAS DE COMITE
ANEXO 5 CORRESPONDENCIA

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

INTRODUCCIÓN






Mediante Resolución No. 321 de 25 de septiembre de 2023 el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero abrió el procedimiento de contratación FDLCH-CM-004-2023.

Adicionalmente, mediante Resolución No 392 de 25 de octubre de 2023 el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero adjudico el contrato 266 de 2023 a Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero.

De acuerdo con el anexo SST-MA de Interventoría, esta se encargará de verificar y controlar la ejecución de los lineamientos normativos de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Manejo Ambiental, y aquellos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo, Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (FDLCH) y demás entidades distritales y nacionales competentes, los cuales deben ser considerados por el contratista y en el desarrollo de sus actividades y obligaciones.

Dar seguimiento y cumplimiento a los lineamientos impartidos por la Secretara Distrital de Ambiente (SDA) en cuanto al PIN ambiental de acuerdo con el Decreto 507 de 2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Adicional la intervenía realizara seguimiento a lo estipulado por la CAR en el documento Modificación al Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, el cual indica que el Verjón (Zona Rural) se encuentra dentro de dicha reserva.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023






1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Vigilar y controlar en forma eficaz y de manera permanente, para hacer cumplir las especificaciones técnicas, tiempos, las actividades administrativas, legales, financieras, presupuestales del componente Ambiental, para la Etapa Preliminar desarrollada por el Contratista CONSORCIO JH CHAPINERO, para el periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de marzo de 2024, de acuerdo con lo estipulado en el Anexo SST-MA y el contrato de interventoría FDLCH-CIN-266-2023.






1.1.1 Objetivos Específicos

- Verificar el cumplimiento mensual de las obligaciones llevadas a cabo por el contratista del componente ambiental para el periodo del informe.
- Llevar un estricto control de los entregables allegados por el contratista
- Realizar seguimiento a las actividades ofertadas por el contratista del componente ambiental.
- Dar cumplimiento a lo ofertado por la interventoría del componente ambiental.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

2. ALCANCE

Este documento abarca todas las actividades desarrolladas en el marco del contrato FDLCH-CIN-266-2023, en cumplimiento con la normatividad legal vigente en materia ambiental, enmarcado en diseño e implementación y seguimiento al diseño e implementación del Plan de Manejo Ambiental del contratista, Contratista CONSORCIO JH CHAPINERO.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO






Dada la necesidad perentoria de mejorar la movilidad en la ciudad de Bogotá D.C., con el propósito de hacer de Bogotá - Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible; se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para la localidad de Chapinero para el periodo 2021-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para Chapinero", el cual constituye el referente de las acciones y políticas de la administración local.

El Programa Movilidad segura, sostenible y accesible, del cual, hace parte el proyecto de inversión 1734, busca Mejorar la experiencia de viaje de la ciudadanía de la Localidad de Chapinero para aumentar la productividad y elevar la calidad de vida a través de la optimización en los tiempos de desplazamiento y accesibilidad, generando inclusión social y permitiéndole a la localidad consolidarse como parte activa de la ciudad-región.

La transformación de la infraestructura del territorio permitirá generar la seguridad vial, sostenibilidad, transitabilidad y el goce pleno de los derechos, en el marco de la cultura ciudadana. Sin embargo, los recursos económicos destinados para el proyecto no alcanzan a solucionar la totalidad de las necesidades de la localidad de Chapinero.

Tabla 1. Cuadro resumen, información del proyecto CONSORCIO INTERVIAL CHAPINERO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO: FDLCH-CIN-266-2023	Contrato de obra Pública
		FECHA DE SUSCRIPCION:	08 de noviembre de 2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Concurso de méritos abierto
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			FDLCH-CIN-266-2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			08 de noviembre de 2023
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A “ REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C”			
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
CONTRATISTA	NOMBRE:		CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO
	NIT		901.768.030-6

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

VALOR [\$]:	INICIAL:	\$ 998.998.088,00	
VALOR TOTAL:		\$ 998.998.088,00	
PLAZO:	INICIAL	12 MESES	
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
		08/11/2023	07/11/2024
RESIDENTE SST-MA		JENNIFER TORRES TORRES	

Fuente: propia






3.1 Localización del Proyecto

El área de influencia del proyecto se encuentra localizada en el perímetro urbano y rural de la Localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá D.C.







Fuente: Google

Los segmentos viales seleccionados que van a ser intervenidos se encuentran en la zona Urbana de la localidad de Chapinero.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023






CONTRATO 263 DE 2023 MALLA VIAL URBANA

Tipo de intervención	CIV	PK	Eje	Desde	Hasta	Sector
Conservación	2001493	142860	CL 63	KR 3A	KR 3B	1
Conservación	2001500	142859	CL 63	KR 3A	KR 3	1
Conservación	2001416	141614	TV 1E	CL 68	CL 68	2
Conservación	2001417	142895	CL 68	KR 1	TV 1E	2
Conservación	2001197	142943	CL 69A	KR 9	KR 10	5
Conservación	2001173	142960	CL 70	KR 9	KR 10 A	5
Conservación	2000293	143405	CL 93 B	KR 13	KR 14	6
Conservación	2001409	141882	KR 9	CL 62	CL 63	7
Conservación	2001145	143048	DG 76 BS	KR 1	KR 1 A	10
Conservación	2001119	143049	DG 76 BS	KR 1 A	KR 3	10
Conservación	2001070	141675	DG 76 BS	KR 3	CL 77	10
Conservación	2000951	143136	CL 80 A	KR 6	KR 7	12
Conservación	2001326	142903	CL 66	KR 7	KR 8	13

 ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO 	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

CONTRATO 263 DE 2023 ESPACIO PÚBLICO

Tipo de intervención	CIV	PK	Eje	Desde	Hasta	Sector
Conservación Espacio Público	2001500	9154	QL 63	KR 3A	KR 3	1
Conservación Espacio Público	2001500	9155	QL 63	KR 3A	KR 3	1
Conservación Espacio Público	2001493	9156	QL 63	KR 3A	KR 3B	1
Conservación Espacio Público	2001493	9157	QL 63	KR 3A	KR 3B	1
Conservación Espacio Público	2001281	Actual 20002967 - Anterior 141644	KR1 ESTE	DG 72	QL 71	3
Reconstrucción	2001250	Actual 141644 - Anterior 20009530	KR1 BIS	QL 71	DG 72	3
Reconstrucción	2002646	Actual 20005539 - Anterior 91020088	QL 45 B	KR1 ESTE	KR 1	4
Reconstrucción	50002258	91012127	QL 45 B	KR1 ESTE		4
Reconstrucción	2002647	Actual 20005931 - Anterior 91020083	QL 45 B	KR 1		4
Reconstrucción	2001977	92087314 - 141562	KR1 A	QL 45 B	QL 45 BBS	4
Reconstrucción	2001969	141563	KR1 A	QL 45 BBS	QL 45 C	4
Reconstrucción	Actual 2003445 - Anterior 30000913	901169	KR1 A	QL 45 C	QL 46	4
Reconstrucción	2001947	Actual 141571 - Anterior 92081405	KR1 A	QL 46	QL 46 A	4
Reconstrucción	2002027	Actual 20001078 - Anterior 142540	QL 44 A	KR1B	KR1 ESTE	4
Reconstrucción	2002004	Actual 20007098 - Anterior 91020053	QL 45	KR1 C	KR 2	4
Reconstrucción	2002156	7088	TR1 ESTE	QL 38	DG 40A	9
Reconstrucción	Actual 2003438 - Anterior 30000455	901162	QL 45 F	KR 4 E	KR 4 AE	9
Reconstrucción	2002001	Actual 20004509 - Anterior 141556	KR1 ESTE	QL 45 A	QL 45 B	9
Reconstrucción	2001655	91019973 - 142758	QL 56	KR 4	KR 4A	8
Reconstrucción	2001145	9498	DG 76 BIS	KR1	KR1 A	10
Reconstrucción	2001145	9497	DG 76 BIS	KR1	KR1 A	10
Reconstrucción	2001119	9500	DG 76 BIS	KR1 A	KR 3	10
Reconstrucción	2001119	9499	DG 76 BIS	KR1 A	KR 3	10
Reconstrucción	2001070	7345	DG 76 BIS	KR 3	QL 77	10
Reconstrucción	2001070	7344	DG 76 BIS	KR 3	QL 77	10
Conservación Espacio Público	2000514	Actual 20012740 - Anterior 143345	QL 91	KR 9A	KR10	11

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

4. GESTIÓN AMBIENTAL INTERVENTORÍA






El cumplimiento de las obligaciones Ambientales se da a través de la revisión e implementación de las estrategias de seguimiento y control en materia Ambiental establecidos en los documentos contractuales. Considerando esto, a continuación, se describen las actividades del componente SST desarrolladas durante el quinto mes del contrato.

4.1 Recurso Humano Información del Personal

Para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2024 y el 31 de marzo de 2024, la interventoría conto con los profesionales solicitados en el Anexo Técnico.

Tabla 2 Relación de Personal de Interventoría

CARGO	NOMBRE	OFICIOS DE APROBACIÓN FDLCH
DIRECTOR INTERVENTORÍA	ANA ISABEL HENDE	20235220457551
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JUAN DAVID PORTELA OSORIO	20235220457551
ESPECIALISTA GEOTECNIA VÍA Y PAVIMENTOS	DIEGO PERALTA CORREDOR	20235220510781
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO	FRANCISCO DE PAULA PÉREZ	20235220472401
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JUAN SEBASTIAN MARTIN CAMARGO	20235220457551
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	IVONNE CONSTANZA ZABALA COLMENARES	20235220457551
ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS	HECTOR MAURICIO ALARCON SEGURA	20235220498521
PROFESIONAL RESTAURADOR	CLAUDIA MILENA LEIVA PINZÓN	20235220457551
PROFESIONAL SST-MA	JENNIFER TORRES TORRES	20235220498521
PROFESIONAL SOCIAL	MARTHA CONSUELO RODRIGUEZ HERRERA	20235220457551
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	STEVEN ALEJANDRO MURCIA SANDOVAL	20235220457551

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

CARGO	NOMBRE	OFICIOS DE APROBACIÓN FDLCH
TOPOGRAFO	JOHN JARBY ROZO SANCHEZ	20235220498521
PROFESIONAL EN DERECHO	LUIS FERNANDO OLIVEROS VILLAREAL	20235220498521
INSPECTOR INTERVENTORÍA	WILMAN EDUARDO ALBARRACÍN OLIVEROS	20235220472401

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

La información del personal relacionado, que se contrató se puede encontrar en el **Anexo 1 Reporte de Personal de Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero**

4.1 Personal del área Ambiental requerido

En cumplimiento con las obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero, cuenta con el personal requerido para el cumplimiento de la implementación de las actividades SST de interventoría el cual se relaciona en la Tabla 3.

Tabla 3. Relación personal SST requerido

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
Jennifer Torres Torres	Residente SST-MA	100%

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

4.2 Actividades básicas

4.2.1 Ingreso de Personal

Durante el periodo de dicho informe, se presentan los ingresos de los profesionales relacionados a continuación:











  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Tabla 4. Personal ingreso

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	CARGO	FECHA INGRESO
ANA ISABEL HENDE	52581772	DIRECTOR INTERVENTORÍA	01/12/2023
JUAN DAVID PORTELA OSORIO	1032454965	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	01/12/2023
DIEGO PERALTA CORREDOR	79691090	ESPECIALISTA GEOTECNIA VÍA Y PAVIMENTOS	01/12/2023
FRANCISCO DE PAULA PÉREZ	9522977	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO	01/12/2023
JUAN SEBASTIAN MARTIN CAMARGO	1032453252	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	01/12/2023
IVONNE CONSTANZA ZABALA COLMENARES	51587276	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	01/12/2023
HECTOR MAURICIO ALARCON SEGURA	18003839	ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS	01/12/2023
CLAUDIA MILENA LEIVA PINZÓN	52856721	PROFESIONAL RESTAURADOR	01/12/2023
JENNIFER TORRES TORRES	1032381420	PROFESIONAL SST-MA	13/12/2023
MARTHA CONSUELO RODRIGUEZ HERRERA	52298184	PROFESIONAL SOCIAL	01/12/2023
STEVEN ALEJANDRO MURCIA SANDOVAL	1014215899	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	01/12/2023
JOHN JARBY ROZO SANCHEZ	1014191861	TOPOGRAFO	13/12/2023
LUIS FERNANDO OLIVEROS VILLAREAL	79755345	PROFESIONAL EN DERECHO	01/12/2023
WILMAN EDUARDO ALBARRACÍN OLIVEROS	79058889	INSPECTOR INTERVENTORÍA	13/12/2023

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

4.3 Programa de inducción, capacitación y entrenamiento

4.3.1 Inducciones

Durante el periodo del informe no se presentan inducciones de ingreso, los temas relacionados, con el fin de dar cumplimiento a los propuesto en el SGSST son los siguientes:

- Información general y ambiental de la empresa

En el Anexo 2. Se presentan los respectivos soportes a las inducciones de ingreso, del personal nuevo. No aplica para el periodo.

5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Para el periodo comprendido entre 01 de marzo de 2024 y el 31 de marzo de 2024, se presentan las siguientes capacitaciones:

5.1 Registro de Asistencia

Para el periodo no se realizan capacitaciones

Tabla 5. Capacitaciones realizadas en el periodo - Interventoría

TIPO DE SOCIALIZACION	TEMAS INDUCCIONES/CAPACITACIONES	N° PERSONAS	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

En el Anexo 3. Se presentan capacitaciones realizadas durante el periodo (No aplica para el periodo).

6. Comités, recorridos y mesas de trabajo

Durante este periodo de Etapa Preliminar se llevaron a cabo seis (6) reuniones que involucran al área ambiental






  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Tabla 6. Relación de comités y mesas de trabajo

ACTIVIDAD	FECHA	TEMA TRATADO
Comité de avance y gestión semanal.	04/03/2024	Comité virtual con interventoría
Comité de avance y gestión semanal.	06/03/2024	Comité presencial – virtual con interventoría y supervisión
Comité de avance y gestión semanal	13/03/2024	Comité presencial en obra con interventoría y supervisión
Comité de avance y gestión semanal	20/03/2024	Comité presencial en obra con interventoría y supervisión
Visita en obra con la Contraloría	21/03/2024	Visita en obra con la Contraloría
Comité de avance y gestión semanal	26/03/2024	Comité virtual con interventoría y supervisión

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

En el Anexo 4. Se presentan las actas de seguimiento realizadas durante el periodo del informe.

6.1. Correspondencia






6.1.1. Interventoría – Contratista

Durante el periodo del presente informe del periodo de ejecución de obra se recibieron un total de cinco (5) comunicados oficiales por parte del equipo profesional del contratista y se remitió un total de siete (7) comunicados oficiales por parte de la interventoría remitiendo requerimientos. En la siguiente tabla se relaciona la correspondencia enviada y recibida, así como la respectiva fecha de radicación y el asunto de cada comunicado.






En el Anexo 5. Se presenta la trazabilidad de correspondencia enviada y recibida con el contratista de obra durante el periodo

Tabla 7. Seguimiento y consolidado de correspondencia – Interventoría – Contratista

PERIODO INFORME	01 DE MARZO DE 2024	A	31 DE MARZO DE 2024
----------------------------	----------------------------	----------	----------------------------

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

SEGUIMIENTO Y CONSOLIDADO CORRESPONDENCIA COMPONENTE SST					
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			CORRESPONDENCIA ENVIADA		
FECHA RADICACIÓN	ASUNTO	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	CONSECUTIVO
06/03/2024	FICHAS TÉCNICAS DE REGISTRO PARA INVENTARIO FORESTAL	OFC-COP-263- 03SSTA-041-2024	07-03-2024	RESPUESTA COMUNICADO OFC-COP263- 03SSTA-041-2024 – FICHAS TÉCNICAS DE REGISTRO PARA INVENTARIO FORESTAL	CS.KAOR.I.C- 506-132- 2024
07/03/2024	ALCANCE OFICIO CS.KAOR.I.C-506- 103-2024 CON ASUNTO RESPUESTA COMUNICADO OFC-COP-263- 03SSTA-032-2024 – INFORME N°3 V1 COMPONENTE AMBIENTAL	OFC-COP-263- 03SSTA-045-2024	11/03/2024	INCUMPLIMIENTO ENTREGA INFORME MENSUAL NO. 4	CS.KAOR.I.C- 506-135- 2024
15/03/2024	ALCANCE OFICIO CS.KAOR.I.C-506- 135-2024 CON ASUNTO INCUMPLIMIENTO ENTREGA INFORME MENSUAL NO. 4	OFC-COP-263- 03SSTA-047-2024	13/03/2024	RESPUESTA COMUNICADOS OFC-COP263- 03SSTA-035-2024 - ACTUALIZACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA, OFC-COP-263- 03SSTA-040-2024 - ALCANCE OFICIO OFC-COP-263- 03SSTA-036-2024	CS.KAOR.I.C- 506-138- 2024
15/03/2024	ALCANCE OFICIO OFC-COP-263- 03SSTA-045-2024	OFC-COP-263- 03SSTA-048-2024	13/03/2024	RESPUESTA COMUNICADOS OFC-COP263- 03SSTA-035-2024 - ACTUALIZACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA, OFC-COP-263- 03SSTA-040-2024 - ALCANCE OFICIO OFC-COP-263- 03SSTA-036-2024	CS.KAOR.I.C- 506-138- 2024
26/03/2024	ALCANCE OFICIO CS.KAOR.I.C-506- 157-2024 CON ASUNTO ALCANCE COMUNICADO CS.KAOR.I.C-506- 132- 2024 RESPUESTA COMUNICADO OFCCOP-263- 03SSTA-041-2024	OFC-COP-263- 03SSTA-053-2024	19/03/2024	RESPUESTA COMUNICADO OFC- COP263-03SSTA- 048-2024 ALCANCE OFICIO OFC-COP- 263-03SSTA-045- 2024 INFORME MENSUAL AMBIENTAL NO. 3 (PRELIMINARES) DE OBRA V2	CS.KAOR.I.C- 506-150- 2024

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

SEGUIMIENTO Y CONSOLIDADO CORRESPONDENCIA COMPONENTE SST					
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			CORRESPONDENCIA ENVIADA		
FECHA RADICACIÓN	ASUNTO	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	CONSECUTIVO
	FICHAS TÉCNICAS DE REGISTRO PARA INVENTARIO FORESTAL				
--	--	--	22/03/2024	ALCANCE COMUNICADO CS.KAOR.I.C506- 132-2024 RESPUESTA COMUNICADO OFC- COP-263- 03SSTA-041-2024 - FICHAS TÉCNICAS DE REGISTRO PARA INVENTARIO FORESTAL	CS.KAOR.I.C- 506-157- 2024
--	--	--	27/03/2024	RESPUESTA COMUNICADO OFC- COP263-03SSTA- 047-2024 OFICIO CS.KAOR.I.C-506- 135-2024 CON ASUNTO INCUMPLIMIENTO ENTREGA INFORME MENSUAL NO. 4 AMBIENTAL (CONSTRUCCIÓN) DE OBRA V1	CS.KAOR.I.C- 506-165- 2024






Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

6.2. Interventoría – Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (FDLCH)

Durante el periodo del presente informe del periodo de Apropiación Estudios y Diseños del contrato se recibieron un total de un (1) comunicado oficiales por del FDLCH y se remitió un total de dos (2) comunicados oficiales por parte de la interventoría. En la siguiente tabla se relaciona la correspondencia enviada y recibida, así como la respectiva fecha de radicación y el asunto de cada comunicado.

En el Anexo 5. Se presenta la trazabilidad de correspondencia enviada y recibida con la CVP durante el periodo






Tabla 8. Seguimiento y consolidado de correspondencia – Interventoría – FDLCH

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

PERIODO INFORME	01 DE MARZO DE 2024	A	31 DE MARZO DE 2024
----------------------------	----------------------------	----------	----------------------------

SEGUIMIENTO Y CONSOLIDADO CORRESPONDENCIA COMPONENTE SST					
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			CORRESPONDENCIA ENVIADA		
FECHA RADICACIÓN	ASUNTO	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	CONSECUTIVO
08/03/2024	RTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO Y DATOS DE CONTACTO CONTRATISTA E INTERVENTORIA CTTOS 263 Y 266 DE 2023	20245220105971	5/03/2024	ALCANCE COMPR COMITÉ SEG 23-02-2024 - RADICADO NO. 20245220075231	CS.KAOR.I.C-506-122-2024
--	--	--	6/03/2024	RADICACIÓN DOCUMENTACIÓN APROBADA ETAPA PRELIMINAR	CS.KAOR.I.C-506-124-2024
--	--	--	6/03/2024	ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS NO. 02	CS.KAOR.I.C-506-125-2024
--	--	--	14/03/2024	CONTINUACIÓN MESA DE TRABAJO 14-03-2024 - INFORME REVISIÓN ESTRUCTURAL, ACLARACIÓN DE OBSERVACIONES DISEÑOS CONTRATO NO. 090 DE 2018 FDLCH	CS.KAOR.I.C-506-142-2024
--	--	--	20/03/2024	INICIO DE ACTIVIDADES SIN AUTORIZACIÓN DE LA INTERVENTORIA CIV 2002710 UBICADO EN LA CALLE 89 ENTRE CR 12 Y CR 11A	CS.KAOR.I.C-506-156-2024

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

7. MANEJO Y GESTIÓN AMBIENTAL TRABAJO – CONSORCIO JH CHAPINERO

La información reportada a continuación por la Interventoría se realiza teniendo en cuenta la revisión del Informe mensual Ambiental de Obra No. 5 de la fase de obra, del CONSORCIO JH CHAPINERO

A continuación, se describen las actividades ambientales del contratista, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y requisitos legales vigente en el periodo del informe.






- Elaboración de los informes semanales comunicando las respectivas novedades en cuanto a ingresos del personal.
- Atiende los requerimientos presentados por la Interventoría.
- En este periodo se realizaron cuatro (4) capacitaciones.
- Trámites ambientales requeridos por la entidad para el desarrollo del proyecto.

7.1. Personal de Obra que ingresó en el periodo del informe






A continuación, se relaciona el personal mínimo aprobado durante la fase de Etapa de Obra:

Tabla 9. Personal CONSORCIO JH CHAPINERO.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	GENERO
ANTIGUO						
1	CAMILO GERARDO CALDERON CASTELLANOS	1023908525	RESIDENTE SST	CONSORCIO JH CHAPINERO	23/11/2023	M
2	JAIRO ANDRES BARBOSA PEREZ	80095438	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO JH CHAPINERO	23/11/2023	M
3	JESSICA IVONNE HERNANDEZ CASTAÑEDA	1049618534	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	CONSORCIO JH CHAPINERO	30/11/2023	F
4	JULIETH VIVIANA FRANCO AGUIRRE	1032415332	RESIDENTE SOCIAL	CONSORCIO JH CHAPINERO	23/11/2023	F






  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	GENERO
5	MARIA ANGELICA SANCHEZ RODRIGUEZ	1013640203	RESIDENTE AMBIENTAL	CONSORCIO JH CHAPINERO	6/12/2023	F
6	DANIELA FERNANDA BOLIVAR CASAS	1049655335	INGENIERA AUXILIAR	CONSORCIO JH CHAPINERO	18/12/2023	F
7	HÉCTOR YESID CÁRDENAS CRUZ	79512919	CONDUCTOR	CONSORCIO JH CHAPINERO	16/01/2024	M
8	EDWIN ALBERTO SILVA RODRÍGUEZ	1096236826	BOAL / AUXILIAR DE TRÁFICO	CONSORCIO JH CHAPINERO	22/01/2024	M
9	WILLIAM GÁMEZ CONTRERAS	19384384	OPERADOR	CONSORCIO JH CHAPINERO	22/01/2024	M
10	GUILLERMO NÚÑEZ CARREÑO	1052616	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO JH CHAPINERO	22/01/2024	M
11	CARLOS WILLIAM HERNÁNDEZ ROJAS	6772607	INSPECTOR DE OBRA	CONSORCIO JH CHAPINERO	24/01/2024	M
12	ALGEMIRO ANTONIO FERRO CAMARGO	4043084	OPERADOR	CONSORCIO JH CHAPINERO	01/02/2024	M
13	JHON JAIRO RODRÍGUEZ ZAMORA	1013596536	BOAL / AUXILIAR DE TRÁFICO	CONSORCIO JH CHAPINERO	06/02/2024	M
14	GERMÁN HERNÁNDEZ LAGUNA	282904	BOAL / AUXILIAR DE TRÁFICO	CONSORCIO JH CHAPINERO	06/02/2024	M
15	LUIS ROBERTO	4252190	BOAL / AUXILIAR DE TRÁFICO	CONSORCIO JH CHAPINERO	06/02/2024	M






  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	GENERO
	PALENCIA CORDERO					
16	JEAN ARTURO GARCÍA GARCÍA	79835318	INSPECTOR DE OBRA	CONSORCIO JH CHAPINERO	10/02/2024	M
17	LUIS EDUARDO MORA PARRA	19352962	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO JH CHAPINERO	13/02/2024	M
18	SILFREDO ENRIQUE TOUSS GÓMEZ	1000455242	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO JH CHAPINERO	16/02/2024	M
19	SERGIO LEONARDO ORTIZ PARADA	1033770907	TOPÓGRAFO	CONSORCIO JH CHAPINERO	26/02/2024	M
20	CAYETANO GUERRERO ARIAS	4226816	AYUDANTE DE OBRA	OBRAS Y PROYECTOS MAY SAS	22/02/2024	M
21	HUGO ANDRÉS TUMIÑA YALANDA	1080263980	AYUDANTE DE OBRA	OBRAS Y PROYECTOS MAY SAS	22/02/2024	M
22	ALDEIR OBESO CARRERA	1002325263	AYUDANTE DE OBRA	OBRAS Y PROYECTOS MAY SAS	22/02/2024	M
23	JHON FREDYS OÑATE TARAZONA	1042452894	AYUDANTE DE OBRA	OBRAS Y PROYECTOS MAY SAS	22/02/2024	M
24	FRANCISCO MANUEL PEÑA RODRÍGUEZ	1050007750	AYUDANTE DE OBRA	OBRAS Y PROYECTOS MAY SAS	22/02/2024	M
25	CRISTIAN CAMILO JIMÉNEZ ARENAS	1069728642	AYUDANTE DE OBRA	OBRAS Y PROYECTOS MAY SAS	22/02/2024	M

PERSONAL NUEVO

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023






ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	GENERO
26	OSCAR RODRIGO HERRERA URREA	79217371	INSPECTOR DE OBRA	CONSORCIO JH CHAPINERO	04/03/2024	M
27	ALEJANDRO BUITRAGO TELLEZ	1001276396	CADENERO	CONSORCIO JH CHAPINERO	06/03/2024	M
28	DIANA MILENA CASTILLO GUERRA	1015428185	RESIDENTE SOCIAL	CONSORCIO JH CHAPINERO	18/03/2024	F
29	MIGUEL ÁNGEL GONZALES CORTES	60114612	OFICIAL DE OBRA	OBRAS Y PROYECTOS MAY SAS	15/03/2024	M
30	PASIFICO GUERRERO ARIAS	42268158	OFICIAL DE OBRA	OBRAS Y PROYECTOS MAY SAS	15/03/2024	M
31	CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ	5335769	OFICIAL DE OBRA	OBRAS Y PROYECTOS MAY SAS	15/03/2024	M
32	BRAYAN MORALES	1001052568	AYUDANTE DE OBRA	PV & GM CONSTRUCTORES SAS	18/03/2024	M
33	JUNIOR FELIPE CUBILLOS	1033687945	AYUDANTE DE OBRA	PV & GM CONSTRUCTORES SAS	18/03/2024	M
34	ROQUE VARGAS LÓPEZ	91453029	AYUDANTE DE OBRA	PV & GM CONSTRUCTORES SAS	18/03/2024	M
35	JOSÉ GONZALO CORREDOR RODRÍGUEZ	80434638	AYUDANTE DE OBRA	PV & GM CONSTRUCTORES SAS	18/03/2024	M
36	JHOAN ALFREDO SUAREZ MORALES	1030554997	AYUDANTE DE OBRA	PV & GM CONSTRUCTORES SAS	18/03/2024	M

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	GENERO
37	JEFFERSON QUIROGA VARGAS	198171581	AYUDANTE DE OBRA	PV & GM CONSTRUCTORES SAS	18/03/2024	M
38	OSCAR DE JESUS CASTRO SOLANO	79772218	AYUDANTE DE OBRA	PV & GM CONSTRUCTORES SAS	18/03/2024	M
39	JOSÉ ALBERTO GUZMÁN PERDOMO	93471010	AYUDANTE DE OBRA	PV & GM CONSTRUCTORES SAS	18/03/2024	M
40	JHOSTIN ALFONSO MORALES VARGAS	80233809	AYUDANTE DE OBRA	PV & GM CONSTRUCTORES SAS	18/03/2024	M
41	JORGE ANDRÉS ESCAMILLA	80196266	AYUDANTE DE OBRA	PV & GM CONSTRUCTORES SAS	18/03/2024	M
42	HELY JIMMY CORDERO GALVIS	80361570	AYUDANTE DE OBRA	INCITECO	20/03/2024	M
43	ALEXANDER NIÑO GALINDO	79834443	AYUDANTE DE OBRA	INCITECO	20/03/2024	M
44	MILTON JOSE SILGRADO RUIZ	9148339	AYUDANTE DE OBRA	INCITECO	20/03/2024	M

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

Para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2024 y el 31 de marzo 2024, interventoría revisó y aprobó la documentación del personal mínimo de obra en cumplimiento con el Anexo Técnico y las obligaciones contractuales.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

8. DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES

8.1. Permisos, autorizaciones y licencias

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2024 se continua con la solicitud de permisos que se han requerido en el proyecto.

A continuación, se presenta el estado de estos trámites:






- PIN AMBIENTAL**

El trámite del PIN Ambiental se encuentra sujeto a la aprobación del Programa de Manejo Ambiental de RCD, por parte de la interventoría. En la siguiente tabla se relaciona el estado del trámite:

Tabla 10 Trazabilidad trámite del PIN Ambiental

FECHA	TRAMITE	TRAZABILIDAD
04/12/2023	El contratista remite el PG RCD a la Interventoría	Se presenta para aprobación por parte de la Interventoría
26/12/23	Se atienden observaciones del PG RCD emitidas el 20/12/23	Se presenta para aprobación por parte interventoría
27/12/23	Se realiza mesa de trabajo con profesional de contratista, PIGA alcaldía y profesional interventoría, el compromiso es entregar MAO completo 29-12-23 para que alcaldía haga apertura del pin	Se realizan observaciones PMA RCD
29/12/2023	Se atienden observaciones del PMA RCD emitidas el 20/12/23	Se presenta para aprobación por parte interventoría
02/01/24	El PMA RCD es enviado para aprobación al Supervisor de la Alcaldía.	Se está a la espera de aprobación por parte del Supervisor de la Alcaldía.
15/01/24	El Programa de Manejo Ambiental de RCD fue aprobado por parte del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero	El 15/01/2024 se asigna No. PIN Ambiental 24648

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

- **APROVECHAMIENTO FORESTAL**

Dentro del área de influencia del Proyecto, se encuentran una serie de individuos arbóreos de diferentes especies, para lo cual es necesario realizar una caracterización antes y después de la fase operativa del mismo, con el fin de poder evaluar posibles afectaciones y tomar decisiones.

Se realiza mesa de trabajo con el profesional forestal el día 01/03/2024 para revisión de la digitalización de la información tomada en campo con respecto al inventario forestal correspondiente a los individuos arbóreos que se encuentran en los CIV's: 2001500, 2001493, 2001416, 2001417, 2001250, 2001173 y 2001197.

Se elaboran fichas técnicas de registro por cada individuo arbóreo y se realiza mesa de trabajo el día 08/03/2024 con el profesional forestal para revisión de estas.

El día 12/03/2024 se envían por medio electrónico al profesional forestal la totalidad de las fichas para su respectiva revisión, aprobación y firma.

El día 21/03/2024 el profesional forestal envía por medio magnético las fichas y demás documentos con su respectiva firma y aprobación.

El día 26/03/2024 se radican las fichas técnicas de registro para inventario forestal y demás documentación ante la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA; la entidad emite el número de radicación **2024ER66489**.






- **PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO**

Teniendo en cuenta que el plan de manejo de tráfico es una propuesta técnica que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar el impacto generado a las condiciones habituales de movilización y desplazamientos de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas, etc.). Para el desarrollo del contrato se tienen aprobados PMT. (Ver Anexo 1 del Contratista).

8.2. Programa de señalización, demarcación y aislamiento

Durante el periodo del presente informe en el frente de obra Mariscal Sucre se continua con el cerramiento perimetral de la zona de intervención con polisombra y rollizos cada 3 metros.

En el frente de obra El Verjón se inicia el 18 de marzo con la instalación de cerramiento perimetral con polisombra y rollizos cada 3 metros. De igual manera se realizó la instalación

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

de diferentes señales fijas con el fin de indicar de que la vía a intervenir se encuentra cerrada en ciertos horarios.

Se cuenta con Plan de Manejo de Tránsito aprobado e implementado y se ha instalado la señalización vertical requerida. Se hace los respectivos recorridos para verificar dicha señalización y si es necesario se realiza mantenimiento de esta

8.3. Manejo de tránsito vehicular y peatonal

Las actividades que se desarrollaron en el frente de obra Zona Rural no afectaron la accesibilidad a viviendas ni negocios aledaños..

8.4. Prevención y atención daños a edificaciones, mobiliario y zonas verdes

El desarrollo y los controles establecidos por parte de la Interventoría para este programa se describen en el Informe de Gestión Social.

8.5. Accesibilidad a viviendas y negocios

En el frente de obra Zona rural se iniciaron actividades de obra, pero dichas actividades no han afectado la diversidad arbórea ni zonas verdes ya que las actividades se ejecutarán en malla vial; de igual manera no se ha requerido ningún tratamiento silvicultural (poda, tala, bloqueo o traslado).

8.6. Manejo de material vegetal






En el frente de obra Zona rural se iniciaron actividades de obra, pero dichas actividades no han afectado la diversidad arbórea ni zonas verdes ya que las actividades se ejecutarán en malla vial; de igual manera no se ha requerido ningún tratamiento silvicultural (poda, tala, bloqueo o traslado).

8.7. Operación de maquinaria y equipos

8.7.1 Generalidades

En el mes de enero se contó con los vehículos relacionados en la Tabla 11 la camioneta de estacas fue utilizada para el transporte de herramientas, materiales.

Para el frente de obra Zona Rural. Las volquetas fueron utilizadas para el suministro de agregados pétreos y transporte de residuos de construcción y demolición hasta el sitio final

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

de disposición. La documentación de estos vehículos se encuentra en el anexo 2 del contratista.

Tabla 11 Reporte de vehículos del contratista

PLACA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE MOVIL
JUZ 777	CAMIONETA ESTACAS	CHEVROLET	2022	001
WCS 706	VOLQUETA DOBLE TROQUE	KENWORTH	2013	003
SRO 840	VOLQUETA DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	2009	006
SPV833	VOLQUETA DOBLE TROQUE	MACK	2011	INSTALACIÓN ASFALTO

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

En el periodo del reporte se utilizó maquinaria, el cual se relacionan en la Tabla 12, de igual manera en el anexo 3 de obra se adjunta la documentación de dicha maquinaria.

Tabla 12 Reporte de maquinaria del contratista

CLASE	MARCA	MODELO	SERIE	NÚMERO DE MOVIL
CARGADOR	BOBCAT	2013	A7U711583	000
RETROEXCAVADORA	JOHN DEERE	2013	1T0310SKJDC247161	002
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND	2005	181811	004

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

8.7.2 Mantenimiento

Los vehículos y maquinaria son manejados por personal competente; y se verifica que estos vehículos cumplan con la revisión técnico-mecánica. A continuación, se presenta a detalle esta información:





  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Tabla 13 Revisión técnico-mecánica

PLACA	TIPO DE VEHICULO	FECHA DE VENCIMIENTO
JUZ 777	CAMIONETA ESTACAS	N/A
WCS 706	VOLQUETA DOBLE TROQUE	04/01/2025
SRO 840	VOLQUETA DOBLE TROQUE	19/11/2024
SPV833	VOLQUETA DOBLE TROQUE	10/08/2024

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

8.8. Manejo de insumos






Durante el periodo del presente informe no se han realizado actividades de obra ya que se encuentra en etapa de preliminares.

8.8.1 Proveedores utilizados en el contrato

El Consorcio JH Chapinero en cumplimiento de la legislación colombiana vigente y teniendo en cuenta la importancia de trabajar con proveedores que se encuentren certificados ante la autoridad ambiental competente, cuenta con un listado de proveedores a emplear en el contrato, a continuación, en la Tabla 14 se describen estos proveedores. En el anexo 4 se adjunta la documentación de los proveedores.

Tabla 14 Proveedores del contratista

MATERIAL	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	PROVEEDOR Y/O SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	VIGENCIA ACTO ADM AMBIENTAL
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN	Res. 1480 de 04/12/2014, Res 0228 del 07/03/2016	MÁQUINAS AMARILLAS	25/08/2024
MATERIALES RECICLADOS	COMUNICACIÓN N°. 20232069597 DEL 14/08/2023	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	VIGENCIA REGISTRO IDU
	COMUNICADO CAR N°. 20232071126 DEL 17/08/2023	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	VIGENCIA REGISTRO IDU
AGREGADOS PÉTREOS	RES. 0237 DE 15/02/2008 - RES. 2687 DE	INCOMINERÍA S.A.S.	10/07/2036

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NET 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

MATERIAL	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	PROVEEDOR Y/O SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	VIGENCIA ACTO ADM AMBIENTAL
	16/12/2016 - RES. 3729 DE 20/11/2018		
MEZCLAS ASFÁLTICAS	RES. No. 0372 DE 12/02/2019	INCOMINERÍA S.A.S.	VIGENCIA REGISTRO IDU
CONCRETO HIDRÚLICO	COMUNICADO SDA No. 2023EE256996 DEL 01/11/2023	POLIMIXCONCRETO COLOMBIA SAS (TREMIX)	VIGENCIA REGISTRO IDU






Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

8.9. Manejo de materiales de construcción

En el mes de marzo en el Frente de Obra Mariscal Sucre y El Verjón se suministró material pétreo, para realizar el fresado estabilizado. Este material ya se encuentra certificado. (Ver Anexo 5 del contratista). El material utilizado se detalla en la Tabla 15.

Tabla 15 Materiales usados en obra

MES	MATERIAL	APROBACIÓN AUTORIDAD AMBIENTAL	VOLUMEN (m³)	PROVEEDOR	N° CERTIFICADO
ENERO 2024	BG-B	CAR	30	RECICLADOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S	CERT-225-2024
	FRESADO	IDU	105	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	N/A
FEBRERO 2024	BG-B	CAR	51	RECICLADOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S	CERT-400-2024
	FRESADO	IDU	75	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	N/A
	CEMENTO	N/A	22.50	CEMENTOS HOLCIM S. A.	N/A
	EMULSIÓN	N/A	92 TAMBORES	R Y A INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	CJHCH-009-2024
MARZO 2024	BG-B	CAR	30	RECICLADOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S	CERT-520-2024

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

MES	MATERIAL	APROBACIÓN AUTORIDAD AMBIENTAL	VOLUMEN (m³)	PROVEEDOR	N° CERTIFICADO
	EMULSIÓN	N/A	14.5 TAMBORES	R Y A INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	CJHCH-008-2024
	MD-19	CAR	309.73	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIAVT- 350-24
	RECEBO	CAR	31.66	INCOMINERÍA S.A.S	INCOMINERIAVT- 352-24
	CONCRETO	SDA	34.50	POLIMIXCONCRETO COLOMBIA SAS (TREMIX)	N/A

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

8.10. Manejo de demoliciones y residuos de construcción y demolición (RCD)






En el frente de obra Zonal Rural los residuos de construcción y demolición son cargados y entregados en sitios de disposición final autorizado, este material ya se encuentra certificado (ver Anexo 7 del contratista).

A continuación, se detalla el material RCD generado durante el mes de enero. En el anexo 8 del contratista se adjuntan los vales entregados al momento de realizar el descargue en sitio de disposición final.

Tabla 16 Cantidad de RCD enviados a sitio de disposición final

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	N° DE VALE	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	CANTIDAD (m³)
01/03/2024	WCS 706	5717	RM-84168	MAQUINAS AMARILLAS	15
04/03/2024	WCS 706	5717	RM-84787	MAQUINAS AMARILLAS	15
05/03/2024	WCS 706	5717	RM-85322	MAQUINAS AMARILLAS	15
07/03/2024	WCS 706	5717	RM-86230	MAQUINAS AMARILLAS	15
15/03/2024	WCS 706	5717	RM-88439	MAQUINAS AMARILLAS	15
27/03/2024	WCS 706	5717	RM-91501	MAQUINAS AMARILLAS	15
20/03/2024	WCS 706	5717	GRE VD A004168- 0011-2024	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S	15

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

  	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL</p>	 <p>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6</p> 
<p>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</p>	<p>01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024</p>	<p>FDLCH-CIN-266-2023</p>

8.11. Manejo de residuos sólidos

En el campamento del personal administrativo los residuos sólidos son recolectados por la empresa LIMPIEZA METROPOLITANA S.A LIME S.A E.S. P. la cual es la empresa prestadora del servicio de aseo en la localidad de Chapinero.

8.11.1 Generación y recolección

Para los residuos que se puedan generar en obra se implementarán los respectivos puntos ecológicos dotados de bolsa blanca, negra y verde y estos residuos son recolectados por Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. la cual es la empresa prestadora del servicio de aseo de la zona de intervención.

En cuanto a los residuos peligrosos hasta el momento no se han generado.

8.11.2 Brigada de limpieza

En el frente de obra Zona Rural se cuenta con brigada de aseo la cual se dedica a las labores de orden y limpieza del área general de la obra, limpieza de vías aledañas y al mantenimiento de la señalización.

8.12 Manejo de residuos líquidos

En el campamento del personal administrativo se cuenta con dos unidades sanitarias.

8.12.1 Manejo, separación y disposición de aguas

En el frente de obra Zona Rural no se realizó ningún vertimiento de aguas superficiales provenientes de las diferentes actividades.

Aunque en el frente de obra se cuenta con maquinaria, no está autorizado el lavado, reparación y/o mantenimiento correctivo de dicha maquinaria en el campamento.

8.12.2 Aguas de escorrentía

En el frente de obra Zonal Rural cuenta con sumideros cercanos a la zona de intervención, estos son protegidos con malla azul y se les realiza mantenimiento de forma constante y en caso de que sea necesario se renueva la protección. En la Tabla 17 se describen la cantidad de sumideros protegidos por frente de obra.






  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Tabla 17 Protección de sumideros

FRENTE DE OBRA	NÚMERO DE SUMIDEROS	OBSERVACIONES
ZONA RURAL	2	UNO DE LOS SUMIDEROS ES TRANSVERSAL

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

8.12.3 Aguas residuales domesticas

En el campamento del personal administrativo se cuenta con dos unidades sanitarias fijas, separadas por género, donde se encuentran conectadas a las empresas de servicios públicos por lo que no se presenta certificado de mantenimiento.

Para el frente de obra Mariscal Sucre se optó por generar un contrato de arrendamiento para establecer una zona de bodega / campamento (salón comunal) y baño; estos son de uso exclusivo para el personal vinculado al proyecto por ende se encuentra vinculado a empresas de servicios públicos y no se presentará certificado de mantenimiento..

8.13 Manejo de campamentos






El campamento de la obra para personal administrativo en la Carrera 24 # 40 – 69 Barrio La soledad, tomando el apartamento / oficina 503, el campamento cuenta 3 oficinas, 2 unidades sanitarias, conexión a las redes de acueducto, alcantarillado y luz de la zona.

En el frente de obra Mariscal Sucre se cuenta con un campamento (salón comunal) para los trabajadores y su vez se cuenta con baño para uso exclusivo del personal de obra. De igual forma en el campamento se acopian las herramientas utilizadas por los trabajadores, acopio de materiales, acopio de maquinaria y el kit de derrames en caso de ser necesitado.

8.14 Manejo de combustible, aceites lubricantes de desecho

Durante el periodo del presente informe fue necesario suministrar combustible a la maquinaria y vehículos presentes en los frentes de obra Mariscal Sucre y El Verjón. El suministro de combustible se realiza de forma controlada y se tienen en cuenta todos los protocolos de seguridad para evitar derrames o incidentes durante esta actividad. En el anexo 8 se adjunta el formato de consumo de combustible.

En el periodo se presentó un incidente ambiental en el frente de obra Mariscal Sucre provocado por el cambio de aceite realizado a la retroexcavadora; se realiza limpieza de la zona del derrame y se realiza una capacitación (ver anexo 10 contratista) al operador de la retroexcavadora de cómo se debe hacer el cambio de aceite y cuáles son los impactos ambientales que se puedan llegar a presentar.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

8.15 Manejo de aguas superficiales

Para el periodo correspondiente del 1 al 31 de marzo de 2024 en los frentes de obra Mariscal Sucre y El Verjón no se requirió el suministro de agua en carro tanque para el proceso constructivo.

El agua potable que usan los trabajadores como fuente de hidratación es suministrada en botellones.

8.16 Uso eficiente del agua, energía y papel

En cuanto al papel de oficina para el presente periodo principalmente se encuentra enfocado a la entrega de actas de vecindad, volantes, correspondencia e informes mensuales, se estima un consumo de 3 resmas de papel.

8.17 Programa de educación y capacitación al personal vinculado

8.17.1 Inducciones al personal

A cada uno de los trabajadores del proyecto se les realiza una inducción para ayudarlos a integrarse al medio de trabajo y tener un comienzo productivo.

En el programa de inducción se dan a conocer generalidades de la empresa, aspectos generales y legales SST, COPASST – Vigía de SST, reglamento de higiene y seguridad industrial, plan de emergencias, factores de riesgo del puesto de trabajo, aspectos e impactos ambientales, derechos y deberes dentro del sistema general de riesgos profesionales, procedimientos de seguridad, uso adecuado de los elementos de protección personal, etc.

En el anexo 11 del contratista se presentan las inducciones de cada una de las personas que ingresaron en el periodo.

8.17.2 Capacitaciones

En las capacitaciones dadas al personal se enfatiza la importancia de preservar los recursos naturales, la responsabilidad de cada trabajador con su entorno laboral y las sanciones que puede tener al momento de convertirse en un infractor ambiental.

Durante el presente periodo se realizaron las charlas acordes al cronograma de capacitación que se relacionan en el anexo 10 del contratista. A continuación, se detallan las temáticas tratadas en las capacitaciones realizadas.






  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Tabla 18 Capacitaciones realizadas en el periodo contratista

FRENTE DE OBRA	FECHA	TEMA DE LA CAPACITACIÓN	TOTAL ASISTENTES
MARISCAL SUCRE	05/03/2024	ORDEN Y ASEO EN LOS FRENTE DE OBRA	2
MARISCAL SUCRE	15/03/2024	MANEJO INTEGRAL DE LOS CUERPOS DE AGUA	9
MARISCAL SUCRE	15/03/2024	MEDIDAS DE MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	9
MARISCAL SUCRE	21/03/2024	DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN	8
MARISCAL SUCRE	21/03/2024	CAPACITACIÓN EN RECICLAJE	8
ZONA RURAL	22/03/2024	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES	4

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero






Se anexa cronograma de capacitación **(Ver Anexo 13 del contratista)**.

8.18 Programa de abandono y restauración

Durante el periodo del presente informe no se realizó abandono y restauración de espacios ocupados por el campamento o estructuras de la obra.

8.19 Manejo de lavado de mixer en obra

Durante el periodo del presente informe se realizó actividades de instalación de concreto con mixer in situ, para la limpieza de esta se realizó el lavado sobre una carretilla así evitando que los residuos cayeran en el suelo o a los sumideros, una vez el agua se evapore, el material residual fragüe y seque este será demolido y dispuesto como residuo de construcción y demolición.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

9 CONCLUSIONES

Durante de periodo entre el 01 y el 31 de marzo de 2024, en la fase de obra, la interventoría ha verificado lo relacionado:

- Se recibe el informe N°5 del contratista mediante radicados OFC-COP-263-03SSTA-061-2024 y OFC-COP-263-03SSTA-057-2024, se encuentran en revisión.
- Se llevaron a cabo los respectivos comités semanales de seguimiento A&SST, programados por la entidad Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, con la participación de la Interventoría y el Contratista.
- El contratista dio cumplimiento a lo ofertado en el cronograma y en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por interventoría mediante comunicado CS.KAOR.I.C-506-039-2023 de 20/12/2023.
- La interventoría dio cumplimiento con lo estipulado en el cronograma y en el documento Plan de Manejo Ambiental.
- La interventoría realizó seguimiento a lo estipulado por la CAR en el documento Modificación al Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, el cual indica que el Verjón (Zona Rural) se encuentra dentro de dicha reserva.