

	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

## FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

### COMPONENTE AMBIENTAL

### CONTRATO No. 266 DE 2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A “ REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C”






**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.6**


**PERIODO 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024**

**ORIGINAL VERSIÓN No.0**






**BOGOTÁ D.C.**

**MAYO 2024**

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>






	REVISIONES AL DOCUMENTO			
PROYECTO:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST del contrato de obra que se derive de la licitación o la que haga sus veces, que refiere a “Realizar el ajuste, complementación y actualización de los estudios y diseños a precio global fijo y ejecutar a monto agotable, por precios unitarios fijos, obras y actividades para la conservación y/o construcción de la infraestructura vial urbana y rural, y espacio público de la localidad de Chapinero, en Bogotá D.C”			
DOCUMENTO:	Informe mensual de Interventoría No. 5 Componente Ambiental Periodo: 01 de abril al 31 de abril de 2024			
VERSIONES	N° 0 – Documento inicial –Mayo de 2024			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	PROFESIONAL	FIRMA	FECHA
0	Elaboró	Jennifer Torres Torres		14/05/2024
	Revisión directora de Interventoría	Ana Isabel Hende Carreño		14/05/2024

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO






  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

## Contenido

<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>6</b>
<b>1. OBJETIVOS.....</b>	<b>7</b>
<b>1.1. OBJETIVO GENERAL .....</b>	<b>7</b>
<b>1.1.1 Objetivos Específicos .....</b>	<b>7</b>
<b>2. ALCANCE.....</b>	<b>8</b>
<b>3. GENERALIDADES DEL PROYECTO.....</b>	<b>9</b>
<b>3.1 Localización del Proyecto.....</b>	<b>10</b>
<b>4. GESTIÓN AMBIENTAL INTERVENTORÍA.....</b>	<b>13</b>
<b>4.1 Personal del área Ambiental requerido.....</b>	<b>14</b>
<b>4.2 Actividades básicas .....</b>	<b>14</b>
<b>4.2.1 Ingreso de Personal .....</b>	<b>14</b>
<b>5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.....</b>	<b>16</b>
<b>5.1 Registro de Asistencia .....</b>	<b>16</b>
<b>6. Comités, recorridos y mesas de trabajo.....</b>	<b>16</b>
<b>6.1. Correspondencia .....</b>	<b>17</b>
<b>6.2. Interventoría – Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (FDLCH).....</b>	<b>19</b>
<b>7. MANEJO Y GESTIÓN AMBIENTAL TRABAJO – CONSORCIO JH CHAPINERO</b>	<b>21</b>
<b>7.1. Personal de Obra que ingresó en el periodo del informe .....</b>	<b>21</b>
<b>8. DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES.....</b>	<b>23</b>
<b>8.1. Permisos, autorizaciones y licencias.....</b>	<b>23</b>
<b>8.2. Programa de señalización, demarcación y aislamiento.....</b>	<b>25</b>
<b>8.3. Manejo de tránsito vehicular y peatonal .....</b>	<b>26</b>

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

<b>8.4. Prevención y atención daños a edificaciones, mobiliario y zonas verdes ..</b>	<b>26</b>
<b>8.5. Accesibilidad a viviendas y negocios .....</b>	<b>26</b>
<b>8.6. Manejo de material vegetal .....</b>	<b>26</b>
<b>8.7. Operación de maquinaria y equipos .....</b>	<b>26</b>
<b>8.7.1 Generalidades .....</b>	<b>26</b>
<b>8.7.2 Mantenimiento.....</b>	<b>27</b>
<b>8.8. Manejo de insumos .....</b>	<b>28</b>
<b>8.8.1 Proveedores utilizados en el contrato .....</b>	<b>28</b>
<b>8.9. Manejo de materiales de construcción .....</b>	<b>28</b>
<b>8.10. Manejo de demoliciones y residuos de construcción y demolición (RCD)</b>	<b>30</b>
<b>8.11. Manejo de residuos sólidos .....</b>	<b>30</b>
<b>8.11.1 Generación y recolección.....</b>	<b>30</b>
<b>8.11.2 Brigada de limpieza.....</b>	<b>31</b>
<b>8.12 Manejo de residuos líquidos.....</b>	<b>31</b>
<b>8.12.1 Manejo, separación y disposición de aguas .....</b>	<b>31</b>
<b>8.12.2 Aguas de escorrentía.....</b>	<b>31</b>
<b>8.12.3 Aguas residuales domesticas .....</b>	<b>32</b>
<b>8.13 Manejo de campamentos .....</b>	<b>32</b>
<b>8.14 Manejo de combustible, aceites lubricantes de desecho .....</b>	<b>33</b>
<b>8.15 Manejo de aguas superficiales .....</b>	<b>33</b>
<b>8.16 Uso eficiente del agua, energía y papel .....</b>	<b>33</b>
<b>8.17 Programa de educación y capacitación al personal vinculado .....</b>	<b>33</b>
<b>8.17.1 Inducciones al personal .....</b>	<b>33</b>

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>






<b>8.17.2 Capacitaciones.....</b>	<b>34</b>
<b>8.18 Programa de abandono y restauración.....</b>	<b>34</b>
<b>8.19 Manejo de lavado de mixer en obra.....</b>	<b>35</b>
<b>9 CONCLUSIONES .....</b>	<b>35</b>

#### LISTADO DE TABLAS

<b>Tabla 1. Cuadro resumen, información del proyecto</b>	<b>9</b>
<b>Tabla 2 Relación de Personal de Interventoría</b>	<b>13</b>
<b>Tabla 3. Relación personal SST requerido</b>	<b>14</b>
<b>Tabla 4. Personal ingreso</b>	<b>15</b>
<b>Tabla 5. Capacitaciones realizadas en el periodo - Interventoría</b>	<b>13</b>
<b>Tabla 6. Relación de comités y mesas de trabajo</b>	<b>17</b>
<b>Tabla 7. Seguimiento y consolidado de correspondencia – Interventoría – Contratista</b>	<b>18</b>
<b>Tabla 8. Seguimiento y consolidado de correspondencia – Interventoría –</b>	<b>20</b>
<b>Tabla 9. Personal CONSORCIO JH CHAPINERO.</b>	<b>21</b>

#### LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1 REPORTE DE PERSONAL  
ANEXO 2 INDUCCIONES  
ANEXO 3 CAPACITACIONES  
ANEXO 4 ACTAS DE COMITE  
ANEXO 5 CORRESPONDENCIA

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

## INTRODUCCIÓN






Mediante Resolución No. 321 de 25 de septiembre de 2023 el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero abrió el procedimiento de contratación FDLCH-CM-004-2023.

Adicionalmente, mediante Resolución No 392 de 25 de octubre de 2023 el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero adjudico el contrato 266 de 2023 a Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero.

De acuerdo con el anexo SST-MA de Interventoría, esta se encargará de verificar y controlar la ejecución de los lineamientos normativos de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Manejo Ambiental, y aquellos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo, Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (FDLCH) y demás entidades distritales y nacionales competentes, los cuales deben ser considerados por el contratista y en el desarrollo de sus actividades y obligaciones.

Dar seguimiento y cumplimiento a los lineamientos impartidos por la Secretara Distrital de Ambiente (SDA) en cuanto al PIN ambiental de acuerdo con el Decreto 507 de 2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Adicional la intervenía realizara seguimiento a lo estipulado por la CAR en el documento Modificación al Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, el cual indica que el Verjón ( Zona Rural) se encuentra dentro de dicha reserva.

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>






## 1. OBJETIVOS

### 1.1. OBJETIVO GENERAL

Vigilar y controlar en forma eficaz y de manera permanente, para hacer cumplir las especificaciones técnicas, tiempos, las actividades administrativas, legales, financieras, presupuestales del componente Ambiental, para la Etapa Preliminar desarrollada por el Contratista CONSORCIO JH CHAPINERO, para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2024, de acuerdo con lo estipulado en el Anexo SST-MA y el contrato de interventoría FDLCH-CIN-266-2023.

#### 1.1.1 Objetivos Específicos






- Verificar el cumplimiento mensual de las obligaciones llevadas a cabo por el contratista del componente ambiental para el periodo del informe.
- Llevar un estricto control de los entregables allegados por el contratista
- Realizar seguimiento a las actividades ofertadas por el contratista del componente ambiental.
- Dar cumplimiento a lo ofertado por la interventoría del componente ambiental.
- Realizar seguimiento a lo estipulado por la CAR en el documento Modificación al Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, el cual indica que el Verjón ( Zona Rural) se encuentra dentro de dicha reserva.

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

## 2. ALCANCE

Este documento abarca todas las actividades desarrolladas en el marco del contrato FDLCH-CIN-266-2023, en cumplimiento con la normatividad legal vigente en materia ambiental, enmarcado en diseño e implementación y seguimiento al diseño e implementación del Plan de Manejo Ambiental del contratista, Contratista CONSORCIO JH CHAPINERO.



  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

### 3. GENERALIDADES DEL PROYECTO






Dada la necesidad perentoria de mejorar la movilidad en la ciudad de Bogotá D.C., con el propósito de hacer de Bogotá - Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible; se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para la localidad de Chapinero para el periodo 2021-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para Chapinero", el cual constituye el referente de las acciones y políticas de la administración local.

El Programa Movilidad segura, sostenible y accesible, del cual, hace parte el proyecto de inversión 1734, busca Mejorar la experiencia de viaje de la ciudadanía de la Localidad de Chapinero para aumentar la productividad y elevar la calidad de vida a través de la optimización en los tiempos de desplazamiento y accesibilidad, generando inclusión social y permitiéndole a la localidad consolidarse como parte activa de la ciudad-región.

La transformación de la infraestructura del territorio permitirá generar la seguridad vial, sostenibilidad, transitabilidad y el goce pleno de los derechos, en el marco de la cultura ciudadana. Sin embargo, los recursos económicos destinados para el proyecto no alcanzan a solucionar la totalidad de las necesidades de la localidad de Chapinero.

**Tabla 1. Cuadro resumen, información del proyecto CONSORCIO INTERVIAL CHAPINERO**

<b>CONTRATO CONVENIO</b>	X	<b>NÚMERO:</b> FDLCH-CIN-266-2023	Contrato de obra Pública
		<b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>	08 de noviembre de 2023
<b>MODALIDAD DE SELECCIÓN:</b>			Concurso de méritos abierto
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:</b>			FDLCH-CIN-266-2023
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>			08 de noviembre de 2023
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A “ REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C”			
<b>ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:</b>			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
<b>CONTRATISTA</b>	<b>NOMBRE:</b>		CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO
	<b>NIT</b>		901.768.030-6


  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

VALOR [\$]:	INICIAL:	\$ 998.998.088,00	
VALOR TOTAL:		\$ 998.998.088,00	
PLAZO:	INICIAL	12 MESES	
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
		08/11/2023	07/11/2024
RESIDENTE SST-MA		JENNIFER TORRES TORRES	

Fuente: propia






### 3.1 Localización del Proyecto

El área de influencia del proyecto se encuentra localizada en el perímetro urbano y rural de la Localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá D.C.








Fuente: Google

Los segmentos viales seleccionados que van a ser intervenidos se encuentran en la zona Urbana de la localidad de Chapinero.

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>






**CONTRATO 263 DE 2023 MALLA VIAL URBANA**

Tipo de intervención	CIV	PK	Eje	Desde	Hasta	Sector
Conservación	2001493	142860	CL 63	KR 3A	KR 3B	<b>1</b>
Conservación	2001500	142859	CL 63	KR 3A	KR 3	<b>1</b>
Conservación	2001416	141614	TV 1E	CL 68	CL 68	<b>2</b>
Conservación	2001417	142895	CL 68	KR 1	TV 1E	<b>2</b>
Conservación	2001197	142943	CL 69A	KR 9	KR 10	<b>5</b>
Conservación	2001173	142960	CL 70	KR 9	KR 10 A	<b>5</b>
Conservación	2000293	143405	CL 93 B	KR 13	KR 14	<b>6</b>
Conservación	2001409	141882	KR 9	CL 62	CL 63	<b>7</b>
Conservación	2001145	143048	DG 76 BS	KR 1	KR 1 A	<b>10</b>
Conservación	2001119	143049	DG 76 BS	KR 1 A	KR 3	<b>10</b>
Conservación	2001070	141675	DG 76 BS	KR 3	CL 77	<b>10</b>
Conservación	2000951	143136	CL 80 A	KR 6	KR 7	<b>12</b>
Conservación	2001326	142903	CL 66	KR 7	KR 8	<b>13</b>

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

**CONTRATO 263 DE 2023 ESPACIO PUBLICO**

Tipo de intervención	CIV	PK	Eje	Desde	Hasta	Sector
Conservación Espacio Público	2001500	9154	QL 63	KR 3A	KR 3	1
Conservación Espacio Público	2001500	9155	QL 63	KR 3A	KR 3	1
Conservación Espacio Público	2001493	9156	QL 63	KR 3A	KR 3B	1
Conservación Espacio Público	2001493	9157	QL 63	KR 3A	KR 3B	1
Conservación Espacio Público	2001281	Actual 20002967 - Anterior 141644	KR1 ESTE	DG 72	QL 71	3
Reconstrucción	2001250	Actual 141644 - Anterior 20009530	KR1 BIS	QL 71	DG 72	3
Reconstrucción	2002646	Actual 20005539 - Anterior 91020088	QL 45 B	KR1 ESTE	KR 1	4
Reconstrucción	50002258	91012127	QL 45 B	KR1 ESTE		4
Reconstrucción	2002647	Actual 20005931 - Anterior 91020083	QL 45 B	KR 1		4
Reconstrucción	2001977	92087314 - 141562	KR1 A	QL 45 B	QL 45 BBS	4
Reconstrucción	2001969	141563	KR1 A	QL 45 BBS	QL 45 C	4
Reconstrucción	Actual 2003445 - Anterior 30000913	901169	KR1 A	QL 45 C	QL 46	4
Reconstrucción	2001947	Actual 141571 - Anterior 92081405	KR1 A	QL 46	QL 46 A	4
Reconstrucción	2002027	Actual 20001078 - Anterior 142540	QL 44 A	KR1B	KR1 ESTE	4
Reconstrucción	2002004	Actual 20007098 - Anterior 91020053	QL 45	KR1 C	KR 2	4
Reconstrucción	2002156	7088	TR1 ESTE	QL 38	DG 40A	9
Reconstrucción	Actual 2003438 - Anterior 30000455	901162	QL 45 F	KR 4 E	KR 4 AE	9
Reconstrucción	2002001	Actual 20004509 - Anterior 141556	KR1 ESTE	QL 45 A	QL 45 B	9
Reconstrucción	2001655	91019973 - 142758	QL 56	KR 4	KR 4A	8
Reconstrucción	2001145	9498	DG 76 BIS	KR1	KR1 A	10
Reconstrucción	2001145	9497	DG 76 BIS	KR1	KR1 A	10
Reconstrucción	2001119	9500	DG 76 BIS	KR1 A	KR 3	10
Reconstrucción	2001119	9499	DG 76 BIS	KR1 A	KR 3	10
Reconstrucción	2001070	7345	DG 76 BIS	KR 3	QL 77	10
Reconstrucción	2001070	7344	DG 76 BIS	KR 3	QL 77	10
Conservación Espacio Público	2000514	Actual 20012740 - Anterior 143345	QL 91	KR 9A	KR10	11

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

#### 4. GESTIÓN AMBIENTAL INTERVENTORÍA






El cumplimiento de las obligaciones Ambientales se da a través de la revisión e implementación de las estrategias de seguimiento y control en materia Ambiental establecidos en los documentos contractuales. Considerando esto, a continuación, se describen las actividades del componente SST desarrolladas durante el quinto mes del contrato.

##### 4.1 Recurso Humano Información del Personal

Para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2024 y el 31 de marzo de 2024, la interventoría conto con los profesionales solicitados en el Anexo Técnico.

**Tabla 2 Relación de Personal de Interventoría**

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>OFICIOS DE APROBACIÓN FDLCH</b>
DIRECTOR INTERVENTORÍA	ANA ISABEL HENDE	20235220457551
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JUAN DAVID PORTELA OSORIO	20235220457551
ESPECIALISTA GEOTECNIA VÍA Y PAVIMENTOS	DIEGO PERALTA CORREDOR	20235220510781
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO	FRANCISCO DE PAULA PÉREZ	20235220472401
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JUAN SEBASTIAN MARTIN CAMARGO	20235220457551
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	IVONNE CONSTANZA ZABALA COLMENARES	20235220457551
ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS	HECTOR MAURICIO ALARCON SEGURA	20235220498521
PROFESIONAL RESTAURADOR	CLAUDIA MILENA LEIVA PINZÓN	20235220457551
PROFESIONAL SST-MA	JENNIFER TORRES TORRES	20235220498521
PROFESIONAL SOCIAL	MARTHA CONSUELO RODRIGUEZ HERRERA	20235220457551
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	STEVEN ALEJANDRO MURCIA SANDOVAL	20235220457551

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>OFICIOS DE APROBACIÓN FDLCH</b>
TOPOGRAFO	JOHN JARBY ROZO SANCHEZ	20235220498521
PROFESIONAL EN DERECHO	LUIS FERNANDO OLIVEROS VILLAREAL	20235220498521
INSPECTOR INTERVENTORÍA	WILMAN EDUARDO ALBARRACÍN OLIVEROS	20235220472401

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

La información del personal relacionado, que se contrató se puede encontrar en el **Anexo 1 Reporte de Personal de Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero**

#### 4.1 Personal del área Ambiental requerido

En cumplimiento con las obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero, cuenta con el personal requerido para el cumplimiento de la implementación de las actividades SST de interventoría el cual se relaciona en la Tabla 3.

**Tabla 3. Relación personal SST requerido**






<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEDICACIÓN</b>
<b>Jennifer Torres Torres</b>	Residente SST-MA	100%

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

#### 4.2 Actividades básicas

##### 4.2.1 Ingreso de Personal






Durante el periodo de dicho informe, se presentan los ingresos de los profesionales relacionados a continuación:

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

**Tabla 4. Personal ingreso**

<b>NOMBRE DEL TRABAJADOR</b>	<b>CÉDULA</b>	<b>CARGO</b>	<b>FECHA INGRESO</b>
<b>ANA ISABEL HENDE</b>	52581772	DIRECTOR INTERVENTORÍA	01/12/2023
<b>JUAN DAVID PORTELA OSORIO</b>	1032454965	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	01/12/2023
<b>DIEGO PERALTA CORREDOR</b>	79691090	ESPECIALISTA GEOTECNIA VÍA Y PAVIMENTOS	01/12/2023
<b>FRANCISCO DE PAULA PÉREZ</b>	9522977	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO	01/12/2023
<b>JUAN SEBASTIAN MARTIN CAMARGO</b>	1032453252	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	01/12/2023
<b>IVONNE CONSTANZA ZABALA COLMENARES</b>	51587276	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	01/12/2023
<b>HECTOR MAURICIO ALARCON SEGURA</b>	18003839	ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS	01/12/2023
<b>CLAUDIA MILENA LEIVA PINZÓN</b>	52856721	PROFESIONAL RESTAURADOR	01/12/2023
<b>JENNIFER TORRES TORRES</b>	1032381420	PROFESIONAL SST-MA	13/12/2023
<b>MARTHA CONSUELO RODRIGUEZ HERRERA</b>	52298184	PROFESIONAL SOCIAL	01/12/2023
<b>STEVEN ALEJANDRO MURCIA SANDOVAL</b>	1014215899	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	01/12/2023
<b>JOHN JARBY ROZO SANCHEZ</b>	1014191861	TOPOGRAFO	13/12/2023
<b>LUIS FERNANDO OLIVEROS VILLAREAL</b>	79755345	PROFESIONAL EN DERECHO	01/12/2023
<b>WILMAN EDUARDO ALBARRACÍN OLIVEROS</b>	79058889	INSPECTOR INTERVENTORÍA	13/12/2023

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

### 4.3 Programa de inducción, capacitación y entrenamiento

#### 4.3.1 Inducciones

Durante el periodo del informe no se presentan inducciones de ingreso, los temas relacionados, con el fin de dar cumplimiento a los propuesto en el SGSST son los siguientes:

- Información general y ambiental de la empresa

**En el Anexo 2. Se presentan los respectivos soportes a las inducciones de ingreso, del personal nuevo. No aplica para el periodo.**

### 5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Para el periodo comprendido entre 01 de abril de 2024 y el 30 de abril de 2024, se presentan las siguientes capacitaciones:

#### 5.1 Registro de Asistencia

Para el periodo no se realizan capacitaciones

**Tabla 5. Capacitaciones realizadas en el periodo - Interventoría**

TIPO DE SOCIALIZACION	TEMAS INDUCCIONES/CAPACITACIONES	N° PERSONAS	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A






Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

**En el Anexo 3. Se presentan capacitaciones realizadas durante el periodo (No aplica para el periodo).**

### 6. Comités, recorridos y mesas de trabajo

Durante este periodo de Etapa Preliminar se llevaron a cabo seis (6) reuniones que involucran al área ambiental



  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

**Tabla 6. Relación de comités y mesas de trabajo**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA</b>	<b>TEMA TRATADO</b>
<b>Comité de avance y gestión semanal.</b>	03/04/2024	Comité presencial – virtual con interventoría y supervisión
<b>Comité de avance y gestión semanal.</b>	10/04/2024	Comité presencial – virtual con interventoría y supervisión
<b>Cargue de RCD en plataforma SDA</b>	12/04/2024	Mesa de trabajo presencial con interventoría y profesional del PIGA de la supervisión
<b>Cargue de RCD en plataforma SDA</b>	15/04/2024	Mesa de trabajo virtual con interventoría y profesional del PIGA de la supervisión
<b>Cargue de RCD en plataforma SDA</b>	17/04/2024	Mesa de trabajo virtual con interventoría y profesional del PIGA de la supervisión
<b>Recorrido en obra</b>	24/04/2024	Recorrido con ETB y Contraloría
<b>Recorrido en obra</b>	24/04/2024	Recorrido con interventoría y supervisión a los frentes de obra Zona Rural y Mariscal Sucre

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero






**En el Anexo 4. Se presentan las actas de seguimiento realizadas durante el periodo del informe.**

## **6.1. Correspondencia**

### **6.1.1. Interventoría – Contratista**

Durante el periodo del presente informe del periodo de ejecución de obra se recibieron un total de seis (6) comunicados oficiales por parte del equipo profesional del contratista y se remitió un total de seis (6) comunicados oficiales por parte de la interventoría remitiendo requerimientos. En la siguiente tabla se relaciona la correspondencia enviada y recibida, así como la respectiva fecha de radicación y el asunto de cada comunicado.






**En el Anexo 5. Se presenta la trazabilidad de correspondencia enviada y recibida con el contratista de obra durante el periodo**

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

**Tabla 7. Seguimiento y consolidado de correspondencia – Interventoría – Contratista**

<b>PERIODO INFORME</b>	<b>01 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>A</b>	<b>30 DE ABRIL DE 2024</b>
----------------------------	----------------------------	----------	----------------------------

SEGUIMIENTO Y CONSOLIDADO CORRESPONDENCIA COMPONENTE SST					
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			CORRESPONDENCIA ENVIADA		
FECHA RADICACIÓN	ASUNTO	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	CONSECUTIVO
<b>03/04/2024</b>	SUBSANACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)-COI2 3-24 (BAJO IMPACTO).	OFC-COP-263-03SSTA-055-2024	<b>01/04/2024</b>	RESPUESTA COMUNICADO OFC-COP-263-02T-168-2024 RESPUESTA A SU COMUNICADO CS.KAOR.I.C-506-151-2024 CON ASUNTO "RESPUESTA COMUNICADO OFC-COP-263-02T-159-2024 REMISIÓN INFORME MENSUAL 4 Y RESPUESTA A SU COMUNICADO CS.KAOR.I.C-506-123-2024 CON ASUNTO " RESPUESTA COMUNICADOS OFC-COP-263-02T-098-2024-ENTREGA INFORMES MENSUAL 1 Y 2, OFC-COP-263-02T-118-2024-ENTREGA INFORME MENSUAL NO. 03	CS.KAOR.I.C-506-166-2024
<b>06/04/2024</b>	RADICACIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL NO. 5 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)	OFC-COP-263-03SSTA-057-2024	<b>01/04/2024</b>	INFORMES MENSUALES PENDIENTES DE ENTREGA Y ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA	CS.KAOR.I.C-506-167-2024
<b>09/04/2024</b>	REMISIÓN DE INFORMES AMBIENTAL APROBADOS PARA RADICACIÓN DE	OFC-COP-263-03SSTA-059-2024	<b>01/04/2024</b>	RESPUESTA COMUNICADO OFC-COP-263-03SSTA-049-2024 REMISIÓN INFORME # 4 SST	CS.KAOR.I.C-506-168-2024

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>






SEGUIMIENTO Y CONSOLIDADO CORRESPONDENCIA COMPONENTE SST					
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			CORRESPONDENCIA ENVIADA		
FECHA RADICACIÓN	ASUNTO	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	CONSECUTIVO
	ACTAS DE ENERO Y FEBRERO.				
10/04/2024	REMISIÓN DE INFORME FINAL INSTALACIÓN DE FRESADO.	OFC-COP-263- 03SSTA-060-2024	08/04/2024	RESPUESTA AL COMUNICADO OFC- COP-263-03SSTA- 056-2024 ENTREGA INFORMES 1-2-3 CON OBSERVACIONES SUBSANADAS	CS.KAOR.I.C- 506-178-2024
11/04/2024	ALCANCE OFICIO OFC-COP-263- 03SSTA-057-2024	OFC-COP-263- 03SSTA-061-2024	16/04/2024	RESPUESTA COMUNICADO OFC- COP-263-03SSTA- 062-2024 REMISIÓN INFORME # 5 SST	CS.KAOR.I.C- 506-198-2024
18/04/2024	RESPUESTA OFICIO CS.KAOR.I.C-506- 201-2024.	OFC-COP-263- 03SSTA-064-2024	16/04/2024	RESPUESTA COMUNICADO OFC- COP-263-03SSTA- 061-2024 Y OFC- COP-263-03SSTA- 057-2024 RADICACIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL NO. 5 (ETAPA CONSTRUCCIÓN).	CS.KAOR.I.C- 506-201-2024

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

## 6.2. Interventoría – Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (FDLCH)

Durante el periodo del presente informe del periodo de Apropiación Estudios y Diseños del contrato se recibieron un total de cero (0) comunicado oficiales por del FDLCH y se remitió un total de seis (6) comunicados oficiales por parte de la interventoría. En la siguiente tabla se relaciona la correspondencia enviada y recibida, así como la respectiva fecha de radicación y el asunto de cada comunicado.

**En el Anexo 5. Se presenta la trazabilidad de correspondencia enviada y recibida con la CVP durante el periodo**





  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

**Tabla 8. Seguimiento y consolidado de correspondencia – Interventoría – FDLCH**

<b>PERIODO INFORME</b>	<b>01 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>A</b>	<b>30 DE ABRIL DE 2024</b>
----------------------------	----------------------------	----------	----------------------------

<b>SEGUIMIENTO Y CONSOLIDADO CORRESPONDENCIA COMPONENTE SST</b>					
<b>CORRESPONDENCIA RECIBIDA</b>			<b>CORRESPONDENCIA ENVIADA</b>		
<b>FECHA RADICACIÓN</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>CONSECUTIVO</b>	<b>FECHA</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>CONSECUTIVO</b>
--	--	--	09/04/2024	RADICACIÓN INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA 1, 2 Y 3 CONTRATO 266- 2023	CS.KAOR.I.C- 506-174-2024
--	--	--	09/04/2024	RADICACIÓN INFORME MENSUAL 4 CONTRATO DE OBRA 263-2023	CS.KAOR.I.C- 506-175-2024
--	--	--	09/04/2024	RADICACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 4 CONTRATO 266- 2023	CS.KAOR.I.C- 506-176-2024
--	--	--	09/04/2024	RADICACIÓN INFORME MENSUAL NO 02 DE INTERVENTORÍA CONTRATO 266- 2023	CS.KAOR.I.C- 506-184-2024
--	--	--	09/04/2024	RADICACIÓN INFORME MENSUAL NO 03 DE INTERVENTORÍA CONTRATO 266- 2023	CS.KAOR.I.C- 506-185-2024
			25/04/2024	Radicación Informe Mensual No 05 de Interventoría contrato 266-2023	CS.KAOR.I.C- 506-213-2024

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

## 7. MANEJO Y GESTIÓN AMBIENTAL TRABAJO – CONSORCIO JH CHAPINERO

La información reportada a continuación por la Interventoría se realiza teniendo en cuenta la revisión del Informe mensual Ambiental de Obra No. 6 de la fase de obra, del CONSORCIO JH CHAPINERO

A continuación, se describen las actividades ambientales del contratista, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y requisitos legales vigente en el periodo del informe.






- Elaboración de los informes semanales comunicando las respectivas novedades en cuanto a ingresos del personal.
- Atiende los requerimientos presentados por la Interventoría.
- En este periodo se realizaron cuatro (4) capacitaciones.
- Trámites ambientales requeridos por la entidad para el desarrollo del proyecto.

### 7.1. Personal de Obra que ingresó en el periodo del informe

A continuación, se relaciona el personal mínimo aprobado durante la fase de Etapa de Obra:

**Tabla 9. Personal CONSORCIO JH CHAPINERO.**






ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	GENERO
1	CAMILO GERARDO CALDERON CASTELLANOS	1023908525	RESIDENTE SST	CONSORCIO JH CHAPINERO	23/11/2023	M
2	JAIRO ANDRES BARBOSA PEREZ	80095438	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO JH CHAPINERO	23/11/2023	M
3	JESSICA IVONNE HERNANDEZ CASTAÑEDA	1049618534	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	CONSORCIO JH CHAPINERO	30/11/2023	F
4	JULIETH VIVIANA FRANCO AGUIRRE	1032415332	RESIDENTE SOCIAL	CONSORCIO JH CHAPINERO	23/11/2023	F
5	MARIA ANGELICA SANCHEZ RODRIGUEZ	1013640203	RESIDENTE AMBIENTAL	CONSORCIO JH CHAPINERO	6/12/2023	F
6	DANIELA FERNANDA BOLIVAR CASAS	1049655335	INGENIERA AUXILIAR	CONSORCIO JH CHAPINERO	18/12/2023	F
7	HÉCTOR YESID CÁRDENAS CRUZ	79512919	CONDUCTOR	CONSORCIO JH CHAPINERO	16/01/2024	M

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	GENERO
8	GUILLERMO NÚÑEZ CARREÑO	1052616	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO JH CHAPINERO	22/01/2024	M
9	CARLOS WILLIAM HERNÁNDEZ ROJAS	6772607	INSPECTOR DE OBRA	CONSORCIO JH CHAPINERO	24/01/2024	M
10	JEAN ARTURO GARCÍA GARCÍA	79835318	INSPECTOR DE OBRA	CONSORCIO JH CHAPINERO	10/02/2024	M
11	SERGIO LEONARDO ORTIZ PARADA	1033770907	TOPÓGRAFO	CONSORCIO JH CHAPINERO	26/02/2024	M
12	OSCAR RODRIGO HERRERA URREA	79217371	INSPECTOR DE OBRA	CONSORCIO JH CHAPINERO	04/03/2024	M
13	ALEJANDRO BUITRAGO TELLEZ	1001276396	CADENERO	CONSORCIO JH CHAPINERO	06/03/2024	M
14	DIANA MILENA CASTILLO GUERRA	1015428185	RESIDENTE SOCIAL	CONSORCIO JH CHAPINERO	18/03/2024	F
15	FABIO ALEXANDER TORRES	1052387735	ESPECIALISTA REDES SECAS	CONSORCIO JH CHAPINERO	19/02/2024	M
16	OMAR JOHANNY ARCHILA	7227618	ESPECIALISTA HIDRAULICO	CONSORCIO JH CHAPINERO	19/11/2023	M
17	ERIKA LORENA LOZANO	1049637797	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS	CONSORCIO JH CHAPINERO	19/11/2023	F
18	DALILA XIOMARA OTÁLORA	33376994	ESPECIALISTA EN TRANSITO	CONSORCIO JH CHAPINERO	19/11/2023	F

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

Para el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2024 y el 30 de abril 2024, interventoría revisó y aprobó la documentación del personal mínimo de obra en cumplimiento con el Anexo Técnico y las obligaciones contractuales.

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

## 8. DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES

### 8.1. Permisos, autorizaciones y licencias

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2024 se continua con la solicitud de permisos que se han requerido en el proyecto.

A continuación, se presenta el estado de estos trámites:






- PIN AMBIENTAL**

El trámite del PIN Ambiental se encuentra sujeto a la aprobación del Programa de Manejo Ambiental de RCD, por parte de la interventoría. En la siguiente tabla se relaciona el estado del trámite:

**Tabla 10 Trazabilidad trámite del PIN Ambiental**

FECHA	TRAMITE	TRAZABILIDAD
<b>04/12/2023</b>	El contratista remite el PG RCD a la Interventoría	Se presenta para aprobación por parte de la Interventoría
<b>26/12/23</b>	Se atienden observaciones del PG RCD emitidas el 20/12/23	Se presenta para aprobación por parte interventoría
<b>27/12/23</b>	Se realiza mesa de trabajo con profesional de contratista, PIGA alcaldía y profesional interventoría, el compromiso es entregar MAO completo 29-12-23 para que alcaldía haga apertura del pin	Se realizan observaciones PMA RCD
<b>29/12/2023</b>	Se atienden observaciones del PMA RCD emitidas el 20/12/23	Se presenta para aprobación por parte interventoría
<b>02/01/24</b>	El PMA RCD es enviado para aprobación al Supervisor de la Alcaldía.	Se está a la espera de aprobación por parte del Supervisor de la Alcaldía.
<b>15/01/24</b>	El Programa de Manejo Ambiental de RCD fue aprobado por parte del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero	El 15/01/2024 se asigna No. PIN Ambiental 24648

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

## - APROVECHAMIENTO FORESTAL**

Dentro del área de influencia del Proyecto, se encuentran una serie de individuos arbóreos de diferentes especies, para lo cual es necesario realizar una caracterización antes y después de la fase operativa del mismo, con el fin de poder evaluar posibles afectaciones y tomar decisiones.

Se realiza mesa de trabajo con el profesional forestal el día 01/03/2024 para revisión de la digitalización de la información tomada en campo con respecto al inventario forestal correspondiente a los individuos arbóreos que se encuentran en los CIV's: 2001500, 2001493, 2001416, 2001417, 2001250, 2001173 y 2001197.

Se elaboran fichas técnicas de registro por cada individuo arbóreo y se realiza mesa de trabajo el día 08/03/2024 con el profesional forestal para revisión de estas.

El día 12/03/2024 se envían por medio electrónico al profesional forestal la totalidad de las fichas para su respectiva revisión, aprobación y firma.

El día 21/03/2024 el profesional forestal envía por medio magnético las fichas y demás documentos con su respectiva firma y aprobación.

El día 26/03/2024 se radican las fichas técnicas de registro para inventario forestal y demás documentación ante la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA; la entidad emite el número de radicación **2024ER66489**.






## - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO**

Teniendo en cuenta que el plan de manejo de tráfico es una propuesta técnica que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar el impacto generado a las condiciones habituales de movilización y desplazamientos de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas, etc.). Para el desarrollo del contrato se tienen aprobados PMT. (Ver Anexo 1 del Contratista).

**Tabla 11 Estado Plan de Manejo de Tránsito**

<b>CIV</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>
2002140 - 2002433	19/04/2024	06/06/2024
2001480	23/02/2024	23/05/2024
2001707	23/02/2024	23/05/2024
2001651	23/02/2024	23/05/2024



  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

<b>CIV</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>
2001599	23/02/2024	23/05/2024
2001530 - 2001512	23/02/2024	23/05/2024
2001248	23/02/2024	23/05/2024
2001252	23/02/2024	23/05/2024
2001146	23/02/2024	23/05/2024
2001608 - 2001586	23/02/2024	23/05/2024
2001692	23/02/2024	23/05/2024
2000293	23/02/2024	23/05/2024
2002647	19/04/2024	06/06/2024
50002258	19/04/2024	06/06/2024
2001977 - 2001947	19/04/2024	06/06/2024
2001250	19/04/2024	06/06/2024
2001263	19/04/2024	06/06/2024
2001417	23/02/2024	16/05/2024
2001173	23/02/2024	16/05/2024
2002990	08/03/2024	23/05/2024
2002710	12/04/2024	11/07/2024
2000508	12/04/2024	11/07/2024

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero






## 8.2. Programa de señalización, demarcación y aislamiento

Durante el periodo del presente informe en el frente de obra Mariscal Sucre se continua con el cerramiento perimetral de la zona de intervención con polisombra y rollizos cada 3 metros.

En el frente de obra Mariscal Sucre 2 se inicia el 5 de abril con la instalación de cerramiento perimetral con polisombra y rollizos cada 3 metros.

En el frente de obra de la 89 se inicia el 18 de abril con la instalación de cerramiento perimetral con señalización tubular cada 3 metros y cinta peligro. De igual manera se realizó la instalación de diferentes señales móviles y fijas con el fin de indicar de que el sedero peatonal a intervenir se encuentra cerrada.

Se cuenta con Plan de Manejo de Tránsito aprobado e implementado y se ha instalado la señalización vertical requerida. Se hace los respectivos recorridos para verificar dicha señalización y si es necesario se realiza mantenimiento de esta

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

### **8.3. Manejo de tránsito vehicular y peatonal**

Las actividades que se desarrollaron en el frente de obra de la 89 no afectaron la accesibilidad a viviendas ni negocios aledaños ya que se informó a los residentes de las actividades a realizar.

### **8.4. Prevención y atención daños a edificaciones, mobiliario y zonas verdes**

El desarrollo y los controles establecidos por parte de la Interventoría para este programa se describen en el Informe de Gestión Social.

### **8.5. Accesibilidad a viviendas y negocios**

Las actividades realizadas en los frentes de obra Mariscal Sucre 1 y 2 con el acercamiento del área social se llegó a un acuerdo con la comunidad de dejar broches de acceso a las viviendas y negocios que se encuentran a lo largo de la intervención.

Las actividades que se desarrollaron en el frente de obra de la 89 no afectaron la accesibilidad a viviendas ni negocios aledaños ya que se informó a los residentes de las actividades a realizar.






### **8.6. Manejo de material vegetal**

En el frente de obra Zona rural se iniciaron actividades de obra, pero dichas actividades no han afectado la diversidad arbórea ni zonas verdes ya que las actividades se ejecutarán en malla vial; de igual manera no se ha requerido ningún tratamiento silvicultural (poda, tala, bloqueo o traslado).

### **8.7. Operación de maquinaria y equipos**

#### **8.7.1 Generalidades**

En el mes de abril se contó con los vehículos relacionados en la Tabla 12 la camioneta de estacas fue utilizada para el transporte de herramientas, materiales para los frentes de obra Mariscal Sucre 1 y 2 y en el frente de la 89. Las volquetas fueron utilizadas para el suministro de agregados pétreos y transporte de residuos de construcción y demolición hasta el sitio final de disposición. La documentación de estos vehículos se encuentra en el anexo 2 del contratista.

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

**Tabla 12 Reporte de vehículos del contratista**

<b>PLACA</b>	<b>TIPO DE VEHICULO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>NÚMERO DE MOVIL</b>
<b>JUZ 777</b>	CAMIONETA ESTACAS	CHEVROLET	2022	001
<b>WCS 706</b>	VOLQUETA DOBLE TROQUE	KENWORTH	2013	003
<b>SRO 840</b>	VOLQUETA DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	2009	006

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

En el periodo del reporte se utilizó maquinaria, el cual se relacionan en la Tabla 13, de igual manera en el anexo 3 de obra se adjunta la documentación de dicha maquinaria.

**Tabla 13 Reporte de maquinaria del contratista**

<b>CLASE</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>SERIE</b>	<b>NÚMERO DE MOVIL</b>
<b>MINICARGADOR</b>	BOBCAT 753	2003	515848137	006
<b>MINICARGADOR</b>	BOBCAT S175	2016	A3L537999	007
<b>VIBROCOMPACTADOR</b>	DYNAPAC	2018	CC1200 VI	009

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero






### **8.7.2 Mantenimiento**

Los vehículos y maquinaria son manejados por personal competente; y se verifica que estos vehículos cumplan con la revisión técnico-mecánica. A continuación, se presenta a detalle esta información:

**Tabla 14 Revisión técnico-mecánica**

<b>PLACA</b>	<b>TIPO DE VEHICULO</b>	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
<b>JUZ 777</b>	CAMIONETA ESTACAS	N/A
<b>WCS 706</b>	VOLQUETA DOBLE TROQUE	04/01/2025
<b>SRO 840</b>	VOLQUETA DOBLE TROQUE	19/11/2024

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

## 8.8. Manejo de insumos

### 8.8.1 Proveedores utilizados en el contrato

El Consorcio JH Chapinero en cumplimiento de la legislación colombiana vigente y teniendo en cuenta la importancia de trabajar con proveedores que se encuentren certificados ante la autoridad ambiental competente, cuenta con un listado de proveedores a emplear en el contrato, a continuación, en la Tabla 15 se describen estos proveedores. En el anexo 4 se adjunta la documentación de los proveedores.






**Tabla 15 Proveedores del contratista**

<b>MATERIAL</b>	<b>RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN</b>	<b>PROVEEDOR Y/O SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL</b>	<b>VIGENCIA ACTO ADM AMBIENTAL</b>
<b>RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN</b>	Res. 1480 de 04/12/2014, Res 0228 del 07/03/2016	MÁQUINAS AMARILLAS	25/08/2024
<b>MATERIALES RECICLADOS</b>	COMUNICACIÓN N°. 20232069597 DEL 14/08/2023	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	VIGENCIA REGISTRO IDU
	COMUNICADO CAR N°. 20232071126 DEL 17/08/2023	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	VIGENCIA REGISTRO IDU
<b>AGREGADOS PÉTREOS</b>	RES. 0237 DE 15/02/2008 - RES. 2687 DE 16/12/2016 - RES. 3729 DE 20/11/2018	INCOMINERÍA S.A.S.	10/07/2036
<b>MEZCLAS ASFÁLTICAS</b>	RES. No. 0372 DE 12/02/2019	INCOMINERÍA S.A.S.	VIGENCIA REGISTRO IDU
<b>CONCRETO HIDRÚLICO</b>	COMUNICADO SDA No. 2023EE256996 DEL 01/11/2023	POLIMIXCONCRETO COLOMBIA SAS (TREMIX)	VIGENCIA REGISTRO IDU

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

## 8.9. Manejo de materiales de construcción






En el mes de abril en los frentes de obra Mariscal Sucre 1 y 2 y en el frente de la 89 se suministró material pétreo. Este material ya se encuentra certificado (Ver Anexo 5 del contratista). El material utilizado se detalla en la Tabla 16.

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

**Tabla 16 Materiales usados en obra**

MES	MATERIAL	APROBACIÓN AUTORIDAD AMBIENTAL	VOLUMEN (m³)	PROVEEDOR	N° CERTIFICADO
<b>ENERO 2024</b>	BG-B	CAR	30	RECICLADOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S	CERT-225-2024
	FRESADO	IDU	105	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VÍAL	N/A
<b>FEBRERO 2024</b>	BG-B	CAR	51	RECICLADOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S	CERT-400-2024
	FRESADO	IDU	75	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VÍAL	N/A
	CEMENTO	N/A	22.50	CEMENTOS HOLCIM S. A.	N/A
	EMULSIÓN	N/A	92 TAMBORES	R Y A INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	CJHCH-009-2024
<b>MARZO 2024</b>	BG-B	CAR	30	RECICLADOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S	CERT-520-2024
	EMULSIÓN	N/A	14.5 TAMBORES	R Y A INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	CJHCH-008-2024
	MD-19	CAR	309.73	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIAVT- 350-24
	RECEBO	CAR	31.66	INCOMINERÍA S.A.S	INCOMINERIAVT- 352-24
	CONCRETO	SDA	34.50	POLIMIXCONCRETO COLOMBIA SAS (TREMIX)	N/A
<b>ABRIL 2024</b>	RECEBO	CAR	157.39	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIAVT- 511-24
	TRITURADO 2 - 1/2"	CAR	9	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIAVT- 511-24
	CONCRETO	SDA	133.75	POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS (TREMIX)	N/A

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

#### 8.10. Manejo de demoliciones y residuos de construcción y demolición (RCD)

En el frente de obra Zonal Rural los residuos de construcción y demolición son cargados y entregados en sitios de disposición final autorizado, este material ya se encuentra certificado (ver Anexo 7 del contratista).

A continuación, se detalla el material RCD generado durante el mes de enero. En el anexo 8 del contratista se adjuntan los vales entregados al momento de realizar el descargue en sitio de disposición final.

**Tabla 17 Cantidad de RCD enviados a sitio de disposición final**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	N° DE VALE	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	CANTIDAD (m³)
02/04/2024	WCS 706	5717	RM- 92249	MAQUINAS AMARILLAS	15
04/04/2024	WCS 706	5717	RM- 92725	MAQUINAS AMARILLAS	15
05/04/2024	WCS 706	5717	RM- 93501	MAQUINAS AMARILLAS	15
09/04/2024	WCS 706	5717	RM- 94516	MAQUINAS AMARILLAS	15
10/04/2024	WCS 706	5717	RM- 95019	MAQUINAS AMARILLAS	15
11/04/2024	WCS 706	5717	RM- -95187	MAQUINAS AMARILLAS	15
12/04/2024	WCS 706	5717	RM-95607	MAQUINAS AMARILLAS	15
12/04/2024	WCS 706	5717	RM-96052	MAQUINAS AMARILLAS	15
16/04/2024	WCS 706	5717	RM-97796	MAQUINAS AMARILLAS	15
17/04/2024	WCS 706	5717	RM-97540	MAQUINAS AMARILLAS	15
18/04/2024	WCS 706	5717	RM-97889	MAQUINAS AMARILLAS	15
20/04/2024	WCS 706	5717	RM-98665	MAQUINAS AMARILLAS	15
22/04/2024	WCS 706	5717	RM-98961	MAQUINAS AMARILLAS	15
23/04/2024	WCS 706	5717	RM-99248	MAQUINAS AMARILLAS	15
26/04/2024	WCS 706	5717	RM-100021	MAQUINAS AMARILLAS	15
29/04/2024	WCS 706	5717	RM-100638	MAQUINAS AMARILLAS	15






Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

#### 8.11. Manejo de residuos sólidos

En el campamento del personal administrativo los residuos sólidos son recolectados por la empresa LIMPIEZA METROPOLITANA S.A LIME S.A E.S. P. la cual es la empresa prestadora del servicio de aseo en la localidad de Chapinero.

##### 8.11.1 Generación y recolección

Para los residuos que se puedan generar en obra se implementarán los respectivos puntos ecológicos dotados de bolsa blanca, negra y verde y estos residuos son recolectados por Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. la cual es la empresa prestadora del servicio de aseo de la zona de intervención.

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

En cuanto a los residuos peligrosos hasta el momento no se han generado.

#### **8.11.2 Brigada de limpieza**

En los frentes de obra Mariscal Sucre 1 y 2 y Frente de la 89 se cuentan con brigada de aseo la cual se dedica a las labores de orden y limpieza del área general de la obra, limpieza de vías aledañas y al mantenimiento de la señalización.

#### **8.12 Manejo de residuos líquidos**

En el campamento del personal administrativo se cuenta con dos unidades sanitarias.

##### **8.12.1 Manejo, separación y disposición de aguas**

En el campamento del personal administrativo se cuenta con dos unidades sanitarias fijas, separadas por género, donde se encuentran conectadas a las empresas de servicios públicos por lo que no se presenta certificado de mantenimiento.

Para el frente de obra Mariscal Sucre 1 y 2 se optó por generar un contrato de arrendamiento para establecer una zona de bodega / campamento (salón comunal) y baño; estos son de uso exclusivo para el personal vinculado al proyecto por ende se encuentra vinculado a empresas de servicios públicos y no se presentará certificado de mantenimiento.






En el frente de obra de la 89 se contó con una unidad sanitaria portátil y la empresa Baño Móvil prestadora del servicio realiza 2 mantenimientos semanales a la unidad portátil. En este frente de obra se cumple con el requerimiento de un baño por cada quince trabajadores.

La empresa Baño Móvil cumple con la normatividad vigente y cuenta con los permisos de vertimiento correspondientes aprobados por la Secretaría Distrital de Ambiente, en el Anexo 9 se presenta la certificación correspondiente al mes de abril.

##### **8.12.2 Aguas de escorrentía**

En el frente de obra Mariscal Sucre 1 y 2 no se cuentan con sumideros cerca de la zona de intervención.

En el frente de obra Frente de la 89 se cuenta con un sumidero cercano a la zona de intervención, este es protegido con malla azul y se realiza limpieza al finalizar la actividad

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

de obra. En la Tabla 18 se describe la cantidad de sumideros protegidos. (Anexo 8 del contratista).

**Tabla 18 Protección de sumideros**

<b>FRENTE DE OBRA</b>	<b>NÚMERO DE SUMIDEROS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>FRENTE DE LA 89</b>	1	EN EL FRENTE DE OBRA SOLO SE ENCUENTRA UN SUMIDERO PARA PROTEGER

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

### **8.12.3 Aguas residuales domesticas**

En el campamento del personal administrativo se cuenta con dos unidades sanitarias fijas, separadas por género, donde se encuentran conectadas a las empresas de servicios públicos por lo que no se presenta certificado de mantenimiento.

Para el frente de obra Mariscal Sucre 1 y 2 se optó por generar un contrato de arrendamiento para establecer una zona de bodega / campamento (salón comunal) y baño; estos son de uso exclusivo para el personal vinculado al proyecto por ende se encuentra vinculado a empresas de servicios públicos y no se presentará certificado de mantenimiento.

En el frente de obra de la 89 se contó con una unidad sanitaria portátil y la empresa Baño Móvil prestadora del servicio realiza 2 mantenimientos semanales a la unidad portátil. En este frente de obra se cumple con el requerimiento de un baño por cada quince trabajadores.






La empresa Baño Móvil cumple con la normatividad vigente y cuenta con los permisos de vertimiento correspondientes aprobados por la Secretaría Distrital de Ambiente, en el Anexo 9 se presenta la certificación correspondiente al mes de abril.

### **8.13 Manejo de campamentos**

El campamento de la obra para personal administrativo en la Carrera 24 # 40 – 69 Barrio La soledad, tomando el apartamento / oficina 503, el campamento cuenta 3 oficinas, 2 unidades sanitarias, conexión a las redes de acueducto, alcantarillado y luz de la zona.

En el frente de obra Mariscal Sucre se cuenta con un campamento (salón comunal) para los trabajadores y su vez se cuenta con baño para uso exclusivo del personal de obra.



  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

De igual forma en el campamento se acopian las herramientas utilizadas por los trabajadores, acopio de materiales, acopio de maquinaria y el kit de derrames en caso de ser necesitado.

#### **8.14 Manejo de combustible, aceites lubricantes de desecho**

Durante el periodo del presente informe fue necesario suministrar combustible a la maquinaria y vehículos presentes en los frentes de obra Mariscal Sucre 1 y 2 y Frente de la 89. El suministro de combustible se realiza de forma controlada y se tienen en cuenta todos los protocolos de seguridad para evitar derrames o incidentes durante esta actividad. En el anexo 10 se adjunta el formato de consumo de combustible.

#### **8.15 Manejo de aguas superficiales**

Para el periodo correspondiente del 1 al 30 de abril de 2024 en los frentes de obra Mariscal Sucre 1 y 2 y el frente de la 89 no se requirió el suministro de agua en carro tanque para el proceso constructivo.

El agua potable que usan los trabajadores como fuente de hidratación es suministrada en botellones.

#### **8.16 Uso eficiente del agua, energía y papel**





En cuanto al papel de oficina para el presente periodo principalmente se encuentra enfocado a la entrega de actas de vecindad, volantes, correspondencia e informes mensuales y documentación aprobada por la interventoría; se estima un consumo de 5 resmas de papel.

#### **8.17 Programa de educación y capacitación al personal vinculado**

##### **8.17.1 Inducciones al personal**

A cada uno de los trabajadores del proyecto se les realiza una inducción para ayudarlos a integrarse al medio de trabajo y tener un comienzo productivo.

En el programa de inducción se dan a conocer generalidades de la empresa, aspectos generales y legales SST, COPASST – Vigía de SST, reglamento de higiene y seguridad industrial, plan de emergencias, factores de riesgo del puesto de trabajo, aspectos e impactos ambientales, derechos y deberes dentro del sistema general de riesgos profesionales, procedimientos de seguridad, uso adecuado de los elementos de protección personal, etc.

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

En el anexo 11 del contratista se presentan las inducciones de cada una de las personas que ingresaron en el periodo.

#### 8.17.2 Capacitaciones

En las capacitaciones dadas al personal se enfatiza la importancia de preservar los recursos naturales, la responsabilidad de cada trabajador con su entorno laboral y las sanciones que puede tener al momento de convertirse en un infractor ambiental.

Durante el presente periodo se realizaron las charlas acordes al cronograma de capacitación que se relacionan en el anexo 10 del contratista. A continuación, se detallan las temáticas tratadas en las capacitaciones realizadas.

**Tabla 19 Capacitaciones realizadas en el periodo contratista**






<b>FRENTE DE OBRA</b>	<b>FECHA</b>	<b>TEMA DE LA CAPACITACIÓN</b>	<b>TOTAL ASISTENTES</b>
<b>MARISCAL SUCRE</b>	05/04/2024	ENTRENAMIENTO EN EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO EN LOS FRENTE DE OBRA	6
<b>MARISCAL SUCRE</b>	16/04/2024	ENTRENAMIENTO EN LA PROTECCIÓN DE SUMIDEROS	3
<b>FRENTE DE OBRA DE LA 89</b>	18/04/2024	FUNCIONES DE LA BRIGADA DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA - BOAL	2
<b>MARISCAL SUCRE</b>	24/04/2024	ORDEN Y ASEO EN LOS FRENTE DE OBRA	6

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

Se anexa cronograma de capacitación **(Ver Anexo 12 del contratista)**.

#### 8.18 Programa de abandono y restauración

Durante el periodo del presente informe no se realizó abandono y restauración de espacios ocupados por el campamento o estructuras de la obra.

  	<b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 AMBIENTAL</b>	 <b>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO</b> NIT 901768030-6 
<b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</b>	<b>01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>FDLCH-CIN-266-2023</b>

### 8.19 Manejo de lavado de mixer en obra

Durante el periodo del presente informe se realizó actividades de instalación de concreto con mixer in situ, para la limpieza de esta se realizó el lavado sobre una carretilla así evitando que los residuos cayeran en el suelo o a los sumideros, una vez el material residual fragüe y seque este será demolido y dispuesto como residuo de construcción y demolición.

## 9 CONCLUSIONES

Durante de periodo entre el 01 y el 30 de abril de 2024, en la fase de obra, la interventoría ha verificado lo relacionado:

- Se recibe el informe N°6 del contratista mediante radicados OFC-COP-263-03SSTA-065-2024, se encuentran en revisión.
- Se llevaron a cabo los respectivos comités semanales de seguimiento A&SST, programados por la entidad Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, con la participación de la Interventoría y el Contratista.
- El contratista dio cumplimiento a lo ofertado en el cronograma y en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por interventoría mediante comunicado CS.KAOR.I.C-506-039-2023 de 20/12/2023.
- La interventoría dio cumplimiento con lo estipulado en el cronograma y en el documento Plan de Manejo Ambiental.
- La interventoría realizó seguimiento a lo estipulado por la CAR en el documento Modificación al Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, el cual indica que el Verjón ( Zona Rural) se encuentra dentro de dicha reserva.