

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

COMPONENTE AMBIENTAL

CONTRATO No. 266 DE 2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A “ REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C”






INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.9


PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

ORIGINAL VERSIÓN No.0






BOGOTÁ D.C.

AGOSTO 2024

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023






	REVISIONES AL DOCUMENTO			
PROYECTO:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST del contrato de obra que se derive de la licitación o la que haga sus veces, que refiere a “Realizar el ajuste, complementación y actualización de los estudios y diseños a precio global fijo y ejecutar a monto agotable, por precios unitarios fijos, obras y actividades para la conservación y/o construcción de la infraestructura vial urbana y rural, y espacio público de la localidad de Chapinero, en Bogotá D.C”			
DOCUMENTO:	Informe mensual de Interventoría No. 9 Componente Ambiental Periodo: 01 de julio al 31 de junio de 2024			
VERSIONES	N° 0 – Documento inicial – Agosto de 2024			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	PROFESIONAL	FIRMA	FECHA
0	Elaboró	Jennifer Torres Torres		05/08/2024
	Revisión directora de Interventoría	Ana Isabel Hende Carreño		05/08/2024

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO






  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	6
1. OBJETIVOS.....	7
1.1. OBJETIVO GENERAL	7
1.1.1 Objetivos Específicos	7
2. ALCANCE.....	8
3. GENERALIDADES DEL PROYECTO.....	9
3.1 Localización del Proyecto.....	10
4. GESTIÓN AMBIENTAL INTERVENTORÍA.....	13
4.1 Personal del área Ambiental requerido.....	14
4.2 Actividades básicas	14
4.2.1 Ingreso de Personal	14
5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.....	16
5.1 Registro de Asistencia	16
6. Comités, recorridos y mesas de trabajo.....	16
6.1. Correspondencia	17
6.2. Interventoría – Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (FDLCH).....	18
7. MANEJO Y GESTIÓN AMBIENTAL TRABAJO – CONSORCIO JH CHAPINERO	19
7.1. Personal de Obra que ingresó en el periodo del informe	19
8. DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES.....	21
8.1. Permisos, autorizaciones y licencias.....	21
8.2. Programa de señalización, demarcación y aislamiento.....	24
8.3. Manejo de tránsito vehicular y peatonal	24

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

8.4. Prevención y atención daños a edificaciones, mobiliario y zonas verdes ..	24
8.5. Accesibilidad a viviendas y negocios	25
8.6. Manejo de material vegetal	25
8.7. Operación de maquinaria y equipos	25
8.7.1 Generalidades	25
8.7.2 Mantenimiento.....	26
8.8. Manejo de insumos	26
8.8.1 Proveedores utilizados en el contrato	27
8.9. Manejo de materiales de construcción	28
8.10. Manejo de demoliciones y residuos de construcción y demolición (RCD)	30
8.11. Manejo de residuos sólidos	33
8.11.1 Generación y recolección.....	33
8.11.2 Brigada de limpieza.....	33
8.12 Manejo de residuos líquidos.....	33
8.12.1 Manejo, separación y disposición de aguas	33
8.12.2 Aguas de escorrentía.....	33
8.12.3 Aguas residuales domesticas	34
8.13 Manejo de campamentos	34
8.14 Manejo de combustible, aceites lubricantes de desecho	34
8.15 Manejo de aguas superficiales	34
8.16 Uso eficiente del agua, energía y papel	35
8.17 Programa de educación y capacitación al personal vinculado	35
8.17.1 Inducciones al personal	35

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023






8.17.2 Capacitaciones.....	35
8.18 Programa de abandono y restauración.....	36
8.19 Manejo de lavado de mixer en obra.....	36
9 CONCLUSIONES	36

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Cuadro resumen, información del proyecto	9
Tabla 2 Relación de Personal de Interventoría	13
Tabla 3. Relación personal SST requerido	14
Tabla 4. Personal ingreso	15
Tabla 5. Capacitaciones realizadas en el periodo - Interventoría	13
Tabla 6. Relación de comités y mesas de trabajo	17
Tabla 7. Seguimiento y consolidado de correspondencia – Interventoría – Contratista	18
Tabla 8. Seguimiento y consolidado de correspondencia – Interventoría –	19
Tabla 9. Personal CONSORCIO JH CHAPINERO.	20

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1 REPORTE DE PERSONAL
ANEXO 2 INDUCCIONES
ANEXO 3 CAPACITACIONES
ANEXO 4 ACTAS DE COMITE
ANEXO 5 CORRESPONDENCIA

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

INTRODUCCIÓN






Mediante Resolución No. 321 de 25 de septiembre de 2023 el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero abrió el procedimiento de contratación FDLCH-CM-004-2023.

Adicionalmente, mediante Resolución No 392 de 25 de octubre de 2023 el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero adjudico el contrato 266 de 2023 a Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero.

De acuerdo con el anexo SST-MA de Interventoría, esta se encargará de verificar y controlar la ejecución de los lineamientos normativos de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Manejo Ambiental, y aquellos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo, Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (FDLCH) y demás entidades distritales y nacionales competentes, los cuales deben ser considerados por el contratista y en el desarrollo de sus actividades y obligaciones.

Dar seguimiento y cumplimiento a los lineamientos impartidos por la Secretara Distrital de Ambiente (SDA) en cuanto al PIN ambiental de acuerdo con el Decreto 507 de 2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Adicional la intervenía realizara seguimiento a lo estipulado por la CAR en el documento Modificación al Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, el cual indica que el Verjón (Zona Rural) se encuentra dentro de dicha reserva.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023






1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Vigilar y controlar en forma eficaz y de manera permanente, para hacer cumplir las especificaciones técnicas, tiempos, las actividades administrativas, legales, financieras, presupuestales del componente Ambiental, para la Etapa Preliminar desarrollada por el Contratista CONSORCIO JH CHAPINERO, para el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de julio de 2024, de acuerdo con lo estipulado en el Anexo SST-MA y el contrato de interventoría FDLCH-CIN-266-2023.






1.1.1 Objetivos Específicos

- Verificar el cumplimiento mensual de las obligaciones llevadas a cabo por el contratista del componente ambiental para el periodo del informe.
- Llevar un estricto control de los entregables allegados por el contratista
- Realizar seguimiento a las actividades ofertadas por el contratista del componente ambiental.
- Dar cumplimiento a lo ofertado por la interventoría del componente ambiental.
- Realizar seguimiento a lo estipulado por la CAR en el documento Modificación al Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, el cual indica que el Verjón (Zona Rural) se encuentra dentro de dicha reserva.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

2. ALCANCE

Este documento abarca todas las actividades desarrolladas en el marco del contrato FDLCH-CIN-266-2023, en cumplimiento con la normatividad legal vigente en materia ambiental, enmarcado en diseño e implementación y seguimiento al diseño e implementación del Plan de Manejo Ambiental del contratista, Contratista CONSORCIO JH CHAPINERO.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO






Dada la necesidad perentoria de mejorar la movilidad en la ciudad de Bogotá D.C., con el propósito de hacer de Bogotá - Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible; se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para la localidad de Chapinero para el periodo 2021-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para Chapinero", el cual constituye el referente de las acciones y políticas de la administración local.

El Programa Movilidad segura, sostenible y accesible, del cual, hace parte el proyecto de inversión 1734, busca Mejorar la experiencia de viaje de la ciudadanía de la Localidad de Chapinero para aumentar la productividad y elevar la calidad de vida a través de la optimización en los tiempos de desplazamiento y accesibilidad, generando inclusión social y permitiéndole a la localidad consolidarse como parte activa de la ciudad-región.

La transformación de la infraestructura del territorio permitirá generar la seguridad vial, sostenibilidad, transitabilidad y el goce pleno de los derechos, en el marco de la cultura ciudadana. Sin embargo, los recursos económicos destinados para el proyecto no alcanzan a solucionar la totalidad de las necesidades de la localidad de Chapinero.

Tabla 1. Cuadro resumen, información del proyecto CONSORCIO INTERVIAL CHAPINERO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO: FDLCH-CIN-266-2023	Contrato de obra Pública
		FECHA DE SUSCRIPCION:	08 de noviembre de 2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Concurso de méritos abierto
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			FDLCH-CIN-266-2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			08 de noviembre de 2023
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A “ REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C”			
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
CONTRATISTA	NOMBRE:		CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO
	NIT		901.768.030-6


  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

VALOR [\$]:	INICIAL:	\$ 998.998.088,00	
VALOR TOTAL:		\$ 998.998.088,00	
PLAZO:	INICIAL	12 MESES	
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
		08/11/2023	07/11/2024
PRORROGA 1	45 días		
ADICIÓN 1 PRORROGA 2	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
RESIDENTE SST-MA		JENNIFER TORRES TORRES	






Fuente: propia

3.1 Localización del Proyecto

El área de influencia del proyecto se encuentra localizada en el perímetro urbano y rural de la Localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá D.C.







Fuente: Google

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Los segmentos viales seleccionados que van a ser intervenidos se encuentran en la zona Urbana de la localidad de Chapinero.






CONTRATO 263 DE 2023 MALLA VIAL URBANA

Tipo de intervención	CIV	PK	Eje	Desde	Hasta	Sector
Conservación	2001493	142860	CL 63	KR 3A	KR 3B	1
Conservación	2001500	142859	CL 63	KR 3A	KR 3	1
Conservación	2001416	141614	TV 1E	CL 68	CL 68	2
Conservación	2001417	142895	CL 68	KR 1	TV 1E	2
Conservación	2001197	142943	CL 69A	KR 9	KR 10	5
Conservación	2001173	142960	CL 70	KR 9	KR 10 A	5
Conservación	2000293	143405	CL 93 B	KR 13	KR 14	6
Conservación	2001409	141882	KR 9	CL 62	CL 63	7
Conservación	2001145	143048	DG 76 BS	KR 1	KR 1 A	10
Conservación	2001119	143049	DG 76 BS	KR 1 A	KR 3	10
Conservación	2001070	141675	DG 76 BS	KR 3	CL 77	10
Conservación	2000951	143136	CL 80 A	KR 6	KR 7	12
Conservación	2001326	142903	CL 66	KR 7	KR 8	13

 ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO 	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

CONTRATO 263 DE 2023 ESPACIO PÚBLICO

Tipo de intervención	CIV	PK	Eje	Desde	Hasta	Sector
Conservación Espacio Público	2001500	9154	CL 63	KR 3A	KR 3	1
Conservación Espacio Público	2001500	9155	CL 63	KR 3A	KR 3	1
Conservación Espacio Público	2001493	9156	CL 63	KR 3A	KR 3B	1
Conservación Espacio Público	2001493	9157	CL 63	KR 3A	KR 3B	1
Conservación Espacio Público	2001281	Actual 20002967 - Anterior 141644	KR1 ESTE	DG 72	CL 71	3
Reconstrucción	2001250	Actual 141644 - Anterior 20009530	KR1 BIS	CL 71	DG 72	3
Reconstrucción	2002646	Actual 20005539 - Anterior 91020088	CL 45 B	KR1 ESTE	KR 1	4
Reconstrucción	50002258	91012127	CL 45 B	KR1 ESTE		4
Reconstrucción	2002647	Actual 20005931 - Anterior 91020083	CL 45 B	KR 1		4
Reconstrucción	2001977	92087314 - 141562	KR1 A	CL 45 B	CL 45 BBS	4
Reconstrucción	2001969	141563	KR1 A	CL 45 BBS	CL 45 C	4
Reconstrucción	Actual 2003445 - Anterior 30000913	901169	KR1 A	CL 45 C	CL 46	4
Reconstrucción	2001947	Actual 141571 - Anterior 92081405	KR1 A	CL 46	CL 46 A	4
Reconstrucción	2002027	Actual 20001078 - Anterior 142540	CL 44 A	KR1B	KR1 ESTE	4
Reconstrucción	2002004	Actual 20007098 - Anterior 91020053	CL 45	KR1 C	KR 2	4
Reconstrucción	2002156	7088	TR1 ESTE	CL 38	DG 40A	9
Reconstrucción	Actual 2003438 - Anterior 30000455	901162	CL 45 F	KR 4 E	KR 4 AE	9
Reconstrucción	2002001	Actual 20004509 - Anterior 141556	KR1 ESTE	CL 45 A	CL 45 B	9
Reconstrucción	2001655	91019973 - 142758	CL 56	KR 4	KR 4A	8
Reconstrucción	2001145	9498	DG 76 BIS	KR1	KR1 A	10
Reconstrucción	2001145	9497	DG 76 BIS	KR1	KR1 A	10
Reconstrucción	2001119	9500	DG 76 BIS	KR1 A	KR 3	10
Reconstrucción	2001119	9499	DG 76 BIS	KR1 A	KR 3	10
Reconstrucción	2001070	7345	DG 76 BIS	KR 3	CL 77	10
Reconstrucción	2001070	7344	DG 76 BIS	KR 3	CL 77	10
Conservación Espacio Público	2000514	Actual 20012740 - Anterior 143345	CL 91	KR 9A	KR10	11

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

4. GESTIÓN AMBIENTAL INTERVENTORÍA






El cumplimiento de las obligaciones Ambientales se da a través de la revisión e implementación de las estrategias de seguimiento y control en materia Ambiental establecidos en los documentos contractuales. Considerando esto, a continuación, se describen las actividades del componente SST desarrolladas durante el octavo mes del contrato.

4.1 Recurso Humano Información del Personal

Para el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2024 y el 30 de junio de 2024, la interventoría conto con los profesionales solicitados en el Anexo Técnico.

Tabla 2 Relación de Personal de Interventoría

CARGO	NOMBRE	OFICIOS DE APROBACIÓN FDLCH
DIRECTOR INTERVENTORÍA	ANA ISABEL HENDE	20235220457551
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JUAN DAVID PORTELA OSORIO	20235220457551
ESPECIALISTA GEOTECNIA VÍA Y PAVIMENTOS	DIEGO PERALTA CORREDOR	20235220510781
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO	FRANCISCO DE PAULA PÉREZ	20235220472401
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JUAN SEBASTIAN MARTIN CAMARGO	20235220457551
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	IVONNE CONSTANZA ZABALA COLMENARES	20235220457551
ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS	HECTOR MAURICIO ALARCON SEGURA	20235220498521
PROFESIONAL RESTAURADOR	CLAUDIA MILENA LEIVA PINZÓN	20235220457551
PROFESIONAL SST-MA	JENNIFER TORRES TORRES	20235220498521
PROFESIONAL SOCIAL	MARTHA CONSUELO RODRIGUEZ HERRERA	20235220457551
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	STEVEN ALEJANDRO MURCIA SANDOVAL	20235220457551

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

CARGO	NOMBRE	OFICIOS DE APROBACIÓN FDLCH
TOPOGRAFO	JOHN JARBY ROZO SANCHEZ	20235220498521
PROFESIONAL EN DERECHO	LUIS FERNANDO OLIVEROS VILLAREAL	20235220498521
INSPECTOR INTERVENTORÍA	WILMAN EDUARDO ALBARRACÍN OLIVEROS	20235220472401

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

La información del personal relacionado, que se contrató se puede encontrar en el **Anexo 1 Reporte de Personal de Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero**

4.1 Personal del área Ambiental requerido

En cumplimiento con las obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero, cuenta con el personal requerido para el cumplimiento de la implementación de las actividades SST de interventoría el cual se relaciona en la Tabla 3.

Tabla 3. Relación personal SST requerido

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
Jennifer Torres Torres	Residente SST-MA	100%

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

4.2 Actividades básicas

4.2.1 Ingreso de Personal

Durante el periodo de dicho informe, se presentan los ingresos de los profesionales relacionados a continuación:











  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Tabla 4. Personal ingreso

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	CARGO	FECHA INGRESO
ANA ISABEL HENDE	52581772	DIRECTOR INTERVENTORÍA	01/12/2023
JUAN DAVID PORTELA OSORIO	1032454965	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	01/12/2023
DIEGO PERALTA CORREDOR	79691090	ESPECIALISTA GEOTECNIA VÍA Y PAVIMENTOS	01/12/2023
FRANCISCO DE PAULA PÉREZ	9522977	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO	01/12/2023
JUAN SEBASTIAN MARTIN CAMARGO	1032453252	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	01/12/2023
IVONNE CONSTANZA ZABALA COLMENARES	51587276	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	01/12/2023
HECTOR MAURICIO ALARCON SEGURA	18003839	ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS	01/12/2023
CLAUDIA MILENA LEIVA PINZÓN	52856721	PROFESIONAL RESTAURADOR	01/12/2023
JENNIFER TORRES TORRES	1032381420	PROFESIONAL SST-MA	13/12/2023
MARTHA CONSUELO RODRIGUEZ HERRERA	52298184	PROFESIONAL SOCIAL	01/12/2023
STEVEN ALEJANDRO MURCIA SANDOVAL	1014215899	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	01/12/2023
JOHN JARBY ROZO SANCHEZ	1014191861	TOPOGRAFO	13/12/2023
LUIS FERNANDO OLIVEROS VILLAREAL	79755345	PROFESIONAL EN DERECHO	01/12/2023
WILMAN EDUARDO ALBARRACÍN OLIVEROS	79058889	INSPECTOR INTERVENTORÍA	13/12/2023

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

4.3 Programa de inducción, capacitación y entrenamiento

4.3.1 Inducciones

Durante el periodo del informe no se presentan inducciones de ingreso, los temas relacionados, con el fin de dar cumplimiento a los propuesto en el SGSST son los siguientes:

- Información general y ambiental de la empresa

En el Anexo 2. Se presentan los respectivos soportes a las inducciones de ingreso, del personal nuevo. No aplica para el periodo.

5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Para el periodo comprendido entre 01 de julio de 2024 y el 31 de julio de 2024, se presentan las siguientes capacitaciones:

5.1 Registro de Asistencia

Para el periodo no se realizan capacitaciones

Tabla 5. Capacitaciones realizadas en el periodo - Interventoría

TIPO DE SOCIALIZACION	TEMAS INDUCCIONES/CAPACITACIONES	N° PERSONAS	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

En el Anexo 3. Se presentan capacitaciones realizadas durante el periodo (No aplica para el periodo).

6. Comités, recorridos y mesas de trabajo

Durante este periodo de Etapa Preliminar se llevaron a cabo siete (7) reuniones que involucran al área ambiental






  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Tabla 6. Relación de comités y mesas de trabajo

ACTIVIDAD	FECHA	TEMA TRATADO
Comité de avance y gestión semanal.	03/07/2024	Comité presencial – virtual con interventoría y supervisión
Comité de avance y gestión semanal.	10/07/2024	Comité presencial – virtual con interventoría y supervisión
Comité de avance y gestión semanal.	16/07/2024	Mesa de trabajo con interventoría y profesional del PIGA de la supervisión
Comité de avance y gestión semanal.	18/07/2024	Mesa de trabajo con interventoría y profesional del PIGA de la supervisión
Recorrido	19/07/2024	Recorrido con Profesional forestal alcaldía e interventoría
Recorrido	23/07/2024	Recorrido con Profesional forestal alcaldía e interventoría
Recorrido	24/07/2024	Recorrido con Contraloría

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

En el Anexo 4. Se presentan las actas de seguimiento realizadas durante el periodo del informe.

6.1. Correspondencia

6.1.1. Interventoría – Contratista

Durante el periodo del presente informe del periodo de ejecución de obra se recibieron un total de cuatro (4) comunicados oficiales por parte del equipo profesional del contratista y se remitió un total de cinco (5) comunicados oficiales por parte de la interventoría remitiendo requerimientos. En la siguiente tabla se relaciona la correspondencia enviada y recibida, así como la respectiva fecha de radicación y el asunto de cada comunicado.

En el Anexo 5. Se presenta la trazabilidad de correspondencia enviada y recibida con el contratista de obra durante el periodo





  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Tabla 7. Seguimiento y consolidado de correspondencia – Interventoría – Contratista






PERIODO INFORME	01 DE JULIO DE 2024	A	31 DE JULIO DE 2024
----------------------------	----------------------------	----------	----------------------------

SEGUIMIENTO Y CONSOLIDADO CORRESPONDENCIA COMPONENTE AMBIENTAL					
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			CORRESPONDENCIA ENVIADA		
FECHA RADICACIÓN	ASUNTO	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	CONSECUTIVO
05/07/2024	Radicación Informe Mensual Ambiental No. 8 (Etapa construcción).	OFC-COP-263-03SSTA100-2024	17/07/2024	Respuesta comunicado OFC-COP263-03SSTA-104-2024 Observaciones de SDA correspondiente al radicado 2024ER66489.	CS.KAOR.I.C-506-303 -2024
13/07/2024	Observaciones de SDA correspondiente al radicado 2024ER66489.	OFC-COP-263-03SSTA104-2024	19/07/2024	Llamado de atención por incumplimiento de PMT CIV 2001417.	CS.KAOR.I.C-506-376 -2024
25/07/2024	Respuesta observaciones de oficio CS.KAOR.I.C-506-376-2024	OFC-COP-263-03SSTA112-2024	23/07/2024	Respuesta al comunicado OFCCOP-263-03SSTA-100-2024 con asunto Informe Ambiental No 8. (Etapa construcción).	CS.KAOR.I.C-506-384 -2024
31/07/2024	Subsanación implementación del plan de manejo de tránsito (PMT)	OFC-COP-263-03SSTA118-2024	26/07/2024	Aspectos a tener en cuenta RCD Decreto 507 de 2023 y GCR Decreto 265 de 2016 y solicitud de información.	CS.KAOR.I.C-506-389 -2024
--	--	--	26/07/2024	Solicitud retiro de material Mariscal Sucre	CS.KAOR.I.C-506-390 -2024

Fuente: Consorcio KAOR Intervial Chapinero

6.2. Interventoría – Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (FDLCH)

Durante el periodo del presente informe del periodo de Apropiación Estudios y Diseños del contrato se recibieron un total de cero (0) comunicado oficiales por del FDLCH y se remitió un total de un (1) comunicado oficial por parte de la interventoría. En la siguiente tabla se relaciona la correspondencia enviada y recibida, así como la respectiva fecha de radicación y el asunto de cada comunicado.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

En el Anexo 5. Se presenta la trazabilidad de correspondencia enviada y recibida con la CVP durante el periodo

Tabla 8. Seguimiento y consolidado de correspondencia – Interventoría – FDLCH

PERIODO INFORME	01 DE JULIO DE 2024	A	31 DE JULIO DE 2024
----------------------------	----------------------------	----------	----------------------------

SEGUIMIENTO Y CONSOLIDADO CORRESPONDENCIA COMPONENTE SST					
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			CORRESPONDENCIA ENVIADA		
FECHA RADICACIÓN	ASUNTO	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	CONSECUTIVO
--	--	--	05/07/2024	Radicación informe mensual No. 7 (mayo de 2024) – contrato 263 de 2023	CS.KAOR.I.C-506-358-2024

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

7. MANEJO Y GESTIÓN AMBIENTAL TRABAJO – CONSORCIO JH CHAPINERO

La información reportada a continuación por la Interventoría se realiza teniendo en cuenta la revisión del Informe mensual Ambiental de Obra No. 9 de la fase de obra, del CONSORCIO JH CHAPINERO

A continuación, se describen las actividades ambientales del contratista, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y requisitos legales vigente en el periodo del informe.

- Elaboración de los informes semanales comunicando las respectivas novedades en cuanto a ingresos del personal.
- Atiende los requerimientos presentados por la Interventoría.
- En este periodo se realizaron cuatro (4) capacitaciones.
- Tramites ambientales requeridos por la entidad para el desarrollo del proyecto.

7.1. Personal de Obra que ingresó en el periodo del informe

A continuación, se relaciona el personal mínimo aprobado durante la fase de Etapa de Obra:











  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Tabla 9. Personal CONSORCIO JH CHAPINERO.

D.I.	NUMERO	APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
C.C.	79.217.371	HERRERA URREA	OSCAR RODRIGO	INSPECTOR DE OBRA	04-mar-24	
C.C.	1.049.618.534	HERNANDEZ CASTAÑEDA	JESSICA IVONNE	ESPECIALISTA GEOTECNICA/ COORDINADORA	01-11-2023	
C.C.	1.001.276.396	BUITRAGO TELLEZ	ALEJANDRO	CADENERO	06-mar-24	
C.C.	1.015.428.185	CASTILLO GUERRA	DIANA MILENA	RESIDENTE SOCIAL	18-mar-24	
C.C.	1.023.908.525	CALDERON CASTELLANOS	CAMILO GERARDO	RESIDENTE SST	20-nov-23	30-06-2024
C.C.	6.774.345	HERNANDEZ ROJAS	JESUS ELQUIN	DIRECTOR DE OBRA	19-nov-23	
C.C.	1052387735	TORRES AMAYA	FABIO ALEXANDER	ESPECIALISTA REDES SECAS	19/02/2024	
C.C.	7227618	ARCHILA	OMAR JOHANNY	ESPECIALISTA HIDRAULICO	19-nov-23	
C.C.	1049637797	LOZANO	ERIKA LORENA	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS	19-nov-23	
C.C.	33376994	OTÁLORA	DALILA XIOMARA	ESPECIALISTA EN TRANSITO	19-nov-23	
C.C.	1.013.640.203	SANCHEZ RODRIGUEZ	MARIA ANGELICA	RESIDENTE AMBIENTAL	07-dic-23	
C.C.	1.049.655.335	BOLIVAR CASAS	DANIELA FERNANDA	INGENIERA AUXILIAR	14-dic-23	
C.C.	1.052.616	NUNEZ CARREÑO	GUILLERMO	INGENIERO RESIDENTE	15-ene-24	
C.C.	79.512.919	CARDENAS CRUZ	HECTOR YESID	CONDUCTOR	16-ene-24	
C.C.	80.402.334	RINCÓN	VICTOR HUGO	CONDUCTOR	19-ene-24	
C.C.	6.772.607	HERNANDEZ ROJAS	CARLOS WILLIAM	INSPECTOR DE OBRA	24-ene-24	
C.C.	79.835.318	GARCIA	JEAN ARTURO	INSPECTOR DE OBRA	10-feb-24	30-04-2024
C.C.	52.886.726	SANCHEZ RODRIGUEZ	JULIANA ANDREA	ESPECIALISTA EN URBANISMO	21-feb-24	
C.C.	1.049.619.281	OTALORA SUAREZ	LIZETH VIVIANA	GERENTE DE PROYECTOS	21-feb-24	

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

D.I.	NUMERO	APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
C.C.	1.019.193	GONZALEZ ABUNZA	JOHAN MANUEL	CADENERO	19-nov-23	
C.C.	177.426	PIRACON VIASUS	DUBAN ALONSO	TOPOGRAFO	24-Nov-23	
C.C.	79.391.155	ALBARRACIN BAÑOS	JOSE LUIS	CADENERO PRIMERO	24-Nov-23	
C.C.	80.148.212	ABUNZA MARTINEZ	HENRY	TOPOGRAFO	19-Nov-23	
C.C.	1.014.201.755	LANCHEROS	JORGE ALBERTO	TOPOGRAFO	15- Dic- 23	01-03-2024
C.C.	1.033.770.907	ORTIZ PARADA	SERGIO LEONARDO	TOPOGRAFO	26-feb-24	
C.C.	1.010.178.560	LOPEZ MEDINA	YURI NATALIA	ING SEGURIDAD INDUSTRIA E HIGIENE OCUPACIONAL	02-07-24	

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

Para el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2024 y el 31 de julio 2024, interventoría revisó y aprobó la documentación del personal mínimo de obra en cumplimiento con el Anexo Técnico y las obligaciones contractuales.

8. DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES

8.1. Permisos, autorizaciones y licencias

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2024 se continua con la solicitud de permisos que se han requerido en el proyecto.

A continuación, se presenta el estado de estos trámites:

- PIN AMBIENTAL**

El trámite del PIN Ambiental se encuentra sujeto a la aprobación del Programa de Manejo Ambiental de RCD, por parte de la interventoría. En la siguiente tabla se relaciona el estado del trámite:





  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Tabla 10 Trazabilidad trámite del PIN Ambiental

FECHA	TRAMITE	TRAZABILIDAD
04/12/2023	El contratista remite el PG RCD a la Interventoría	Se presenta para aprobación por parte de la Interventoría
26/12/23	Se atienden observaciones del PG RCD emitidas el 20/12/23	Se presenta para aprobación por parte interventoría
27/12/23	Se realiza mesa de trabajo con profesional de contratista, PIGA alcaldía y profesional interventoría, el compromiso es entregar MAO completo 29-12-23 para que alcaldía haga apertura del pin	Se realizan observaciones PMA RCD
29/12/2023	Se atienden observaciones del PMA RCD emitidas el 20/12/23	Se presenta para aprobación por parte interventoría
02/01/24	El PMA RCD es enviado para aprobación al Supervisor de la Alcaldía.	Se está a la espera de aprobación por parte del Supervisor de la Alcaldía.
15/01/24	El Programa de Manejo Ambiental de RCD fue aprobado por parte del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero	El 15/01/2024 se asigna No. PIN Ambiental 24648

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

- APROVECHAMIENTO FORESTAL**






Dentro del área de influencia del Proyecto, se encuentran una serie de individuos arbóreos de diferentes especies, para lo cual es necesario realizar una caracterización antes y después de la fase operativa del mismo, con el fin de poder evaluar posibles afectaciones y tomar decisiones.

Se realiza mesa de trabajo con el profesional forestal el día 01/03/2024 para revisión de la digitalización de la información tomada en campo con respecto al inventario forestal correspondiente a los individuos arbóreos que se encuentran en los CIV's: 2001500, 2001493, 2001416, 2001417, 2001250, 2001173 y 2001197.

Se elaboran fichas técnicas de registro por cada individuo arbóreo y se realiza mesa de trabajo el día 08/03/2024 con el profesional forestal para revisión de estas.

El día 12/03/2024 se envían por medio electrónico al profesional forestal la totalidad de las fichas para su respectiva revisión, aprobación y firma.

El día 21/03/2024 el profesional forestal envía por medio magnético las fichas y demás documentos con su respectiva firma y aprobación.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

El día 26/03/2024 se radican las fichas técnicas de registro para inventario forestal y demás documentación ante la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA; la entidad emite el número de radicación **2024ER66489**.

El día 17/06/2024 se realizó el envío de oficio OFC-COP-263-03SSTA-091-2024 con asunto Derecho de Petición. Artículo 23 de la Constitución Política y Ley 1755 de 2015. Respuesta radicado **2024ER66489**; la entidad emite el número de radicación **2024ER127225**.

El día 09/07/2024 nos fue remitido de forma física a la oficina principal por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente – Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre un oficio cuyo asunto es Requerimiento documentación faltante para continuar con el trámite radicado No. **2024ER66489** (Al responder cite el radicado de la referencia). La entidad emite el número de radicación **2024EE140553**.

El día 18/07/2024 se realizó el envío de oficio OFC-COP-263-03SSTA-105-2024 con asunto, dando respuesta a las observaciones dadas por la Secretaría Distrital de Ambiente – Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre cuyo radicado es **2024ER66489**; la entidad emite el número de radicación **2024ER152450**.






Se realiza recorrido con la profesional forestal de la alcaldía, interventoría y contratista los días 19/07/2024 y 23/07/2024 para identificación de los individuos arbóreos presentes en los siguientes CIV's: 2002156, 2002027, 2002046, 2002004, 2000951, 200293, 2000514, 2001326, 2001409, 2001281 y 2001655

- PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

Teniendo en cuenta que el plan de manejo de tráfico es una propuesta técnica que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar el impacto generado a las condiciones habituales de movilización y desplazamientos de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas, etc.). Para el desarrollo del contrato se tienen aprobados PMT. (Ver Anexo 1 del Contratista).

Tabla 11 Estado Plan de Manejo de Tránsito

CIV	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
2001599	21/06/2024	29/08/2024
2001512	21/06/2024	29/08/2024
2001530	21/06/2024	29/08/2024
2001587	21/06/2024	29/08/2024
2001692	21/06/2024	29/08/2024
2001707	21/06/2024	29/08/2024

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

CIV	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
2001977	14/06/2024	15/08/2024
2001947	14/06/2024	15/08/2024
50002258	14/06/2024	15/08/2024
2001417	24/05/2024	22/08/2024
2002710	12/04/2024	11/07/2024

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

8.2. Programa de señalización, demarcación y aislamiento

Durante el periodo del presente informe en el frente de obra Mariscal Sucre 1 se continua con el cerramiento perimetral de la zona de intervención con polisombra y rollizos cada 3 metros, cerramiento interno de zonas de peligro con colombinas y cinta peligro.

Se continua con el frente de obra Mariscal Sucre 2 de cerramiento perimetral con polisombra y rollizos cada 3 metros.

En las actividades realizadas denominadas como acciones de movilidad se implementó cerramiento en señalización tubular y cinta peligro, además de implementación de señales móviles indicando a que distancia se estaban ejecutando las labores.

El día 11/06/2024 se inicia con la instalación de cerramiento perimetral con rollizos y polisombra y señales fijas según el Plan de Manejo de Tráfico en el frente de obra De la 68.

Se cuenta con Plan de Manejo de Tránsito aprobado e implementado y se ha instalado la señalización vertical requerida.






Se hace los respectivos recorridos para verificar dicha señalización y si es necesario se realiza mantenimiento de esta.

8.3. Manejo de tránsito vehicular y peatonal

Las actividades realizadas en los frentes de obra Mariscal Sucre 1 y 2 con el acercamiento del área social se llegó a un acuerdo con la comunidad de dejar broches de acceso a las viviendas y negocios que se encuentran a lo largo de la intervención.

8.4. Prevención y atención daños a edificaciones, mobiliario y zonas verdes

El desarrollo y los controles establecidos por parte de la Interventoría para este programa se describen en el Informe de Gestión Social.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

8.5. Accesibilidad a viviendas y negocios

Las actividades realizadas en los frentes de obra Mariscal Sucre 1 y 2 con el acercamiento del área social se llegó a un acuerdo con la comunidad de dejar broches de acceso a las viviendas y negocios que se encuentran a lo largo de la intervención.

8.6. Manejo de material vegetal

En los frentes de obra Mariscal Sucre 1 y 2 se realizaron actividades de obra, pero dichas actividades no han afectado la diversidad arbórea ni zonas verdes ya que las actividades se ejecutarán en malla vial y espacio público; de igual manera no se ha requerido ningún tratamiento silvicultural (poda, tala, bloqueo o traslado).

8.7. Operación de maquinaria y equipos






8.7.1 Generalidades

En el mes de junio de 2024 se contó con los vehículos relacionados en la Tabla 12 la camioneta de estacas fue utilizada para el transporte de herramientas, materiales para los frentes de obra. Las volquetas fueron utilizadas para el suministro de agregados pétreos y transporte de residuos de construcción y demolición hasta el sitio final de disposición. La documentación de estos vehículos se encuentra en el anexo 2 del contratista.

Tabla 12 Reporte de vehículos del contratista

PLACA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE MOVIL
JUZ 777	CAMIONETA ESTACAS	CHEVROLET	2022	001
WCS 706	VOLQUETA DOBLE TROQUE	KENWORTH	2013	005
WFG 819	VOLQUETA DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	2015	N/A
WNO 006	VOLQUETA DOBLE TROQUE	FREIGHTLINER	2015	N/A
TAM 859	VOLQUETA DOBLE TROQUE	INTERNATIONAL	2014	N/A
WNO 377	VOLQUETA DOBLE TROQUE	FREIGHTLINER	2015	N/A

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

En el periodo del reporte se utilizó maquinaria, el cual se relacionan en la Tabla 13, de igual manera en el anexo 3 de obra se adjunta la documentación de dicha maquinaria.

Tabla 13 Reporte de maquinaria del contratista

CLASE	MARCA	MODELO	SERIE	NÚMERO DE MOVIL
MINICARGADOR	BOBCAT 753	2003	515848137	006
VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC	2018	CC1200 VI	009
MINICARGADOR	BOBCAT S570	2024	B5N311642	010
RETROEXCAVADORA	HITACHI	2022	HCPMIP300J00006479 0	003
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND	2005	181811	004

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

8.7.2 Mantenimiento






Los vehículos y maquinaria son manejados por personal competente; y se verifica que estos vehículos cumplan con la revisión técnico-mecánica. A continuación, se presenta a detalle esta información:

Tabla 14 Revisión técnico-mecánica

PLACA	TIPO DE VEHICULO	FECHA DE VENCIMIENTO
JUZ 777	CAMIONETA ESTACAS	N/A
WCS 706	VOLQUETA DOBLE TROQUE	04/01/2025
WFG 819	VOLQUETA DOBLE TROQUE	19/11/2024
WNO 006	VOLQUETA DOBLE TROQUE	16/06/2025
TAM 859	VOLQUETA DOBLE TROQUE	10/12/2024
WNO 377	VOLQUETA DOBLE TROQUE	16/06/2025

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

8.8. Manejo de insumos

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023






8.8.1 Proveedores utilizados en el contrato

El Consorcio JH Chapinero en cumplimiento de la legislación colombiana vigente y teniendo en cuenta la importancia de trabajar con proveedores que se encuentren certificados ante la autoridad ambiental competente, cuenta con un listado de proveedores a emplear en el contrato, a continuación, en la Tabla 15 se describen estos proveedores. En el anexo 4 se adjunta la documentación de los proveedores.

Tabla 15 Proveedores del contratista

MATERIAL	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	PROVEEDOR Y/O SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	VIGENCIA ACTO ADM AMBIENTAL
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN	Res. 1480 de 04/12/2014, Res 0228 del 07/03/2016	MÁQUINAS AMARILLAS	25/08/2024
MATERIALES RECICLADOS	COMUNICACIÓN N°. 20232069597 DEL 14/08/2023	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	VIGENCIA REGISTRO IDU
	COMUNICADO CAR N°. 20232071126 DEL 17/08/2023	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	VIGENCIA REGISTRO IDU
AGREGADOS PÉTREOS	RES. 0237 DE 15/02/2008 - RES. 2687 DE 16/12/2016 - RES. 3729 DE 20/11/2018	INCOMINERÍA S.A.S.	10/07/2036
	RES. 500.41-17-0120 DE 26/01/2017	AGREGADOS DEL ORIENTE- ADEO SAS	02/02/2045
	RES. 1167 DEL 10/06/2009	AGREGADOS EL VÍNCULO SAS	23/08/2024
MEZCLAS ASFÁLTICAS	RES. No. 0372 DE 12/02/2019	INCOMINERÍA S.A.S.	VIGENCIA REGISTRO IDU
CONCRETO HIDRÚLICO	COMUNICADO SDA No. 2023EE256996 DEL 01/11/2023	POLIMIXCONCRETO COLOMBIA SAS (TREMIX)	VIGENCIA REGISTRO IDU
	COMUNICADO No. 2022EE51064 DEL 10/03/2022	CEMEX COLOMBIA SA	VIGENCIA REGISTRO IDU

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023






8.9. Manejo de materiales de construcción

En el mes de junio en los frentes de obra activos se suministró material pétreo.






Este material ya se encuentra certificado (Ver Anexo 3 del contratista). El material utilizado se detalla en la Tabla 16.

Tabla 16 Materiales usados en obra

MES	MATERIAL	APROBACIÓN AUTORIDAD AMBIENTAL	VOLUMEN (m³)	PROVEEDOR	N° CERTIFICADO
ENERO 2024	BG-B	CAR	30	RECICLADOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S	CERT-225-2024
	FRESADO	IDU	105	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	N/A
FEBRERO 2024	BG-B	CAR	51	RECICLADOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S	CERT-400-2024
	FRESADO	IDU	75	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	N/A
	CEMENTO	N/A	22.50	CEMENTOS HOLCIM S. A.	N/A
	EMULSIÓN	N/A	92 TAMBORES	R Y A INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	CJHCH-009-2024
MARZO 2024	BG-B	CAR	30	RECICLADOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S	CERT-520-2024
	EMULSIÓN	N/A	14.5 TAMBORES	R Y A INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	CJHCH-008-2024
	MD-19	CAR	309.73	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIAVT-350-24
	RECEBO	CAR	31.66	INCOMINERÍA S.A.S	INCOMINERIAVT-352-24

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

MES	MATERIAL	APROBACIÓN AUTORIDAD AMBIENTAL	VOLUMEN (m³)	PROVEEDOR	N° CERTIFICADO
	CONCRETO	SDA	34.50	POLIMIXCONCRETO COLOMBIA SAS (TREMIX)	N/A
ABRIL 2024	RECEBO	CAR	157.39	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIAVT- 511-24
	TRITURADO 2 - 1/2"	CAR	9	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIAVT- 511-24
	CONCRETO	SDA	133.75	POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS (TREMIX)	N/A
MAYO 2024	RECEBO	CAR	47.49	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIAVT- 626-24
	TRITURADO 1	CAR	15.83	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIAVT- 626-24
	CONCRETO	SDA	11.25	POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS (TREMIX)	N/A
	CONCRETO	SDA	28.75	CEMEX COLOMBIA SAS	102-20
	ARENA	CAR	10	AGREGADOS EL VÍNCULO SAS	AGRE-CE- SUM064-2024 STK-4989
	ARENA	CORPORINOQUIA	12	AGREGADOS EL ORIENTE SAS	ADEOSAS-AG- 688-24
JUNIO 2024	RECEBO	CAR	94.98	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIA- VT- 755 -24
	TRITURADO 1"	CAR	61.77	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIA- VT- 755 -24
	ASFALTO	CAR	365.13	INCOMINERÍA S.A.S.	INCOMINERIA- VT- -24
	ARENA	CAR	20	AGREGADOS EL VÍNCULO SAS	AGRE-CE-SUM- 076-2024 STK- 5001
	SBG-A	CAR	15	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	CERT-951-2024
	MIXTO	CORPORANTIOQUIA	17.24	AGREGADOS EL ORIENTE SAS	ADEOSAS-AG- - 24

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

Para el presente periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2024 no se ha realizado instalación de gránulo de caucho reciclado.

Tabla 17 Granulo de Caucho Instalado

PERIODO	CANTIDAD TOTAL EN M3	CANTIDAD TOTAL TON
Enero 2024	-	-
Febrero 2024	-	-
Marzo 2024	-	-
Abril 2024	-	-
Mayo 2024	-	-
Junio 2024	-	-
Julio 2024	-	-
Total	0	0

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

8.10. Manejo de demoliciones y residuos de construcción y demolición (RCD)

En los frentes de obra activos los residuos de construcción y demolición son cargados y entregados en sitios de disposición final autorizado, este material ya se encuentra certificado (ver Anexo 4 del contratista).

A continuación, se detalla el material RCD generado durante el mes de junio de 2024 En el anexo 5 del contratista se adjuntan los vales entregados al momento de realizar el descargue en sitio de disposición final.

En el anexo 6 del contratista se adjuntan los anexos del Decreto 507 de 2023. El día 19/06/2024 se realizó el respectivo cargue a la plataforma de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA para el tema de RCD correspondiente a los meses de abril y mayo; de igual forma se adjunta dichos certificados.











  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Tabla 18 Cantidad de RCD enviados a sitio de disposición final

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº DE VALE	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	CANTIDAD (m³)
03/07/2024	WCS 706	5717	RM-118815	MAQUINAS AMARILLAS	15
04/07/2024	WCS 706	5717	RM-119334	MAQUINAS AMARILLAS	15
04/07/2024	WCS 706	5717	RM-119508	MAQUINAS AMARILLAS	15
04/07/2024	WFG819	7916	RM-119532	MAQUINAS AMARILLAS	15
04/07/2024	WFG819	7916	RM-119722	MAQUINAS AMARILLAS	15
05/07/2024	WCS 706	5717	RM-119830	MAQUINAS AMARILLAS	15
05/07/2024	WFG819	7916	RM-120017	MAQUINAS AMARILLAS	15
06/07/2024	WFG819	7916	RM-120273	MAQUINAS AMARILLAS	15
06/07/2024	WCS 706	5717	RM-120316	MAQUINAS AMARILLAS	15
08/07/2024	WFG819	7916	RM-120612	MAQUINAS AMARILLAS	15
08/07/2024	WNO006	16380	RM-120685	MAQUINAS AMARILLAS	15
08/07/2024	WCS706	5717	RM-120723	MAQUINAS AMARILLAS	15
08/07/2024	WFG819	7916	RM-120753	MAQUINAS AMARILLAS	15
09/07/2024	WNO377	16380	RM-120822	MAQUINAS AMARILLAS	15
09/07/2024	WNO006	16381	RM-120824	MAQUINAS AMARILLAS	15
09/07/2024	WFG819	7916	RM-120983	MAQUINAS AMARILLAS	15
09/07/2024	WCS706	5717	RM-120995	MAQUINAS AMARILLAS	15
09/07/2024	WNO377	16380	RM-121047	MAQUINAS AMARILLAS	15
09/07/2024	WFG819	7916	RM-121135	MAQUINAS AMARILLAS	15
09/07/2024	WNO377	16380	RM-121174	MAQUINAS AMARILLAS	15
09/07/2024	WCS706	5717	RM-121195	MAQUINAS AMARILLAS	15
10/07/2024	WNO377	16380	RM-121301	MAQUINAS AMARILLAS	15
10/07/2024	WFG819	7916	RM-121322	MAQUINAS AMARILLAS	15
10/07/2024	WNO006	16381	RM-121413	MAQUINAS AMARILLAS	15
10/07/2024	WNO377	16380	RM-121416	MAQUINAS AMARILLAS	15
10/07/2024	WCS706	5717	RM-121458	MAQUINAS AMARILLAS	15
10/07/2024	WFG819	7916	RM-121467	MAQUINAS AMARILLAS	15
10/07/2024	WNO377	16380	RM-121527	MAQUINAS AMARILLAS	15
10/07/2024	WNO006	16381	RM-121560	MAQUINAS AMARILLAS	15
10/07/2024	WFG819	7916	RM-121612	MAQUINAS AMARILLAS	15
10/07/2024	WCS706	5717	RM-121626	MAQUINAS AMARILLAS	15
11/07/2024	WNO377	16380	RM-121834	MAQUINAS AMARILLAS	15
11/07/2024	WFG819	7916	RM-121864	MAQUINAS AMARILLAS	15
11/07/2024	WNO006	16381	RM-121920	MAQUINAS AMARILLAS	15
11/07/2024	TAM859	6083	RM-121961	MAQUINAS AMARILLAS	15
12/07/2024	WCS706	5717	RM-122045	MAQUINAS AMARILLAS	15
13/07/2024	WCS706	5717	RM-122388	MAQUINAS AMARILLAS	15
15/07/2024	WCS706	5717	RM-122705	MAQUINAS AMARILLAS	15
17/07/2024	WNO006	16381	RM-123362	MAQUINAS AMARILLAS	15
17/07/2024	TAM859	6083	RM-123396	MAQUINAS AMARILLAS	15
17/07/2024	WCS706	5717	RM-123480	MAQUINAS AMARILLAS	15
18/07/2024	WNO006	16381	RM-123511	MAQUINAS AMARILLAS	15
18/07/2024	TAM859	6083	RM-123610	MAQUINAS AMARILLAS	15
18/07/2024	WCS706	5717	RM-123709	MAQUINAS AMARILLAS	15
18/07/2024	WNO006	16381	RM-123735	MAQUINAS AMARILLAS	15

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NET 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023






FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº DE VALE	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	CANTIDAD (m³)
19/07/2024	WNO006	16381	RM-123913	MAQUINAS AMARILLAS	15
19/07/2024	TAM859	6083	RM-123936	MAQUINAS AMARILLAS	15
19/07/2024	WFG819	7916	RM-123937	MAQUINAS AMARILLAS	15
22/07/2024	WCS706	5717	RM-123986	MAQUINAS AMARILLAS	15
22/07/2024	WFG819	7916	RM-124076	MAQUINAS AMARILLAS	15
22/07/2024	TAM859	6083	RM-124084	MAQUINAS AMARILLAS	15
22/07/2024	WFG819	7916	RM-124170	MAQUINAS AMARILLAS	15
23/07/2024	TAM859	6083	RM-124286	MAQUINAS AMARILLAS	15
23/07/2024	TAM859	6083	RM-124439	MAQUINAS AMARILLAS	15
24/07/2024	WNO377	16380	RM-124479	MAQUINAS AMARILLAS	15
24/07/2024	WFG819	7916	RM-124699	MAQUINAS AMARILLAS	15
25/07/2024	WNO377	16380	RM-124721	MAQUINAS AMARILLAS	15
25/07/2024	WCS706	5717	RM-124844	MAQUINAS AMARILLAS	15
25/07/2024	WCS706	5717	RM-124981	MAQUINAS AMARILLAS	15
27/07/2024	WCS706	5717	RM-125416	MAQUINAS AMARILLAS	15
31/07/2024	WCS706	5717	RM-125886	MAQUINAS AMARILLAS	15
31/07/2024	WCS706	5717	RM-126067	MAQUINAS AMARILLAS	15
03/07/2024	WCS706	5717	GRE VD A004168- 049-2024	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S	15

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

Tabla 19 Cantidad RCD (sitio de disposición final)

PERIODO	RECICLADOS INDUSTRIALES	GRECO	MÁQUINAS AMARILLAS	TOTAL (m3) GENERADO	TOTAL (Toneladas)
ENERO 2024	30	149	90	269	364.72
FEBRERO 2024	0	0	135	135	202.50
MARZO 2024	0	15	90	105	147.68
ABRIL 2024	0	0	240	240	307.85
MAYO 2024	0	0	270	270	346.33
JUNIO 2024	0	555	450	1005	1287.62
JULIO 2024	0	15	930	945	
TOTAL GENERADO	30	719	1275	2024	2656.7
TOTAL CERTIFICADO	30	719	1275	2024	2656.7

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

8.11. Manejo de residuos sólidos

En el campamento del personal administrativo los residuos sólidos son recolectados por la empresa LIMPIEZA METROPOLITANA S.A LIME S.A E.S. P. la cual es la empresa prestadora del servicio de aseo en la localidad de Chapinero.

8.11.1 Generación y recolección

Para los residuos que se puedan generar en obra se implementarán los respectivos puntos ecológicos dotados de bolsa blanca, negra y verde y estos residuos son recolectados por Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. la cual es la empresa prestadora del servicio de aseo de la zona de intervención.

En cuanto a los residuos peligrosos hasta el momento no se han generado.

8.11.2 Brigada de limpieza

En los frentes de obra Mariscal se cuentan con brigada de aseo la cual se dedica a las labores de orden y limpieza del área general de la obra, limpieza de vías aledañas y al mantenimiento de la señalización.

8.12 Manejo de residuos líquidos

En el campamento del personal administrativo se cuenta con dos unidades sanitarias.

8.12.1 Manejo, separación y disposición de aguas

En los frentes de obra no se realizó ningún vertimiento de aguas superficiales provenientes de las diferentes actividades.






8.12.2 Aguas de escorrentía

En el frente de obra no se cuentan con sumideros cerca de la zona de intervención.

Tabla 20 Protección de sumideros

FRENTE DE OBRA	NÚMERO DE SUMIDEROS	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

8.12.3 Aguas residuales domesticas

En el campamento del personal administrativo se cuenta con dos unidades sanitarias fijas, separadas por género, donde se encuentran conectadas a las empresas de servicios públicos por lo que no se presenta certificado de mantenimiento.

Para el frente de obra Mariscal Sucre 1 y 2 se optó por generar un contrato de arrendamiento para establecer una zona de bodega / campamento (salón comunal) y baño; estos son de uso exclusivo para el personal vinculado al proyecto por ende se encuentra vinculado a empresas de servicios públicos y no se presentará certificado de mantenimiento.

8.13 Manejo de campamentos

El campamento de la obra para personal administrativo en la Carrera 24 # 40 – 69 Barrio La soledad, tomando el apartamento / oficina 503, el campamento cuenta 3 oficinas, 2 unidades sanitarias, conexión a las redes de acueducto, alcantarillado y luz de la zona.

En el frente de obra de la 68 se cuenta con un campamento (habitación) para los trabajadores y su vez se cuenta con baño para uso exclusivo del personal de obra.

De igual forma en el campamento se acopian las herramientas utilizadas por los trabajadores, acopio de materiales, acopio de maquinaria y el kit de derrames en caso de ser necesitado.






8.14 Manejo de combustible, aceites lubricantes de desecho

Durante el periodo del presente informe fue necesario suministrar combustible a la maquinaria y vehículos presentes en los frentes de obra Mariscal Sucre 1 y 2 y Frente de la 68. El suministro de combustible se realiza de forma controlada y se tienen en cuenta todos los protocolos de seguridad para evitar derrames o incidentes durante esta actividad. En el anexo 9 del contratista se adjunta el formato de consumo de combustible.

8.15 Manejo de aguas superficiales

Para el periodo correspondiente del 1 al 31 de julio de 2024 en los frentes de obra no se requirió el suministro de agua en carro tanque para el proceso constructivo.

El agua potable que usan los trabajadores como fuente de hidratación es suministrada en botellones.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

8.16 Uso eficiente del agua, energía y papel

En cuanto al papel de oficina para el presente periodo principalmente se encuentra enfocado a la entrega de actas de vecindad, volantes, correspondencia e informes mensuales y documentación aprobada por la interventoría; se estima un consumo de 5 resmas de papel.

8.17 Programa de educación y capacitación al personal vinculado

8.17.1 Inducciones al personal

A cada uno de los trabajadores del proyecto se les realiza una inducción para ayudarlos a integrarse al medio de trabajo y tener un comienzo productivo.

En el programa de inducción se dan a conocer generalidades de la empresa, aspectos generales y legales SST, COPASST – Vigía de SST, reglamento de higiene y seguridad industrial, plan de emergencias, factores de riesgo del puesto de trabajo, aspectos e impactos ambientales, derechos y deberes dentro del sistema general de riesgos profesionales, procedimientos de seguridad, uso adecuado de los elementos de protección personal, etc.

En el anexo 11 del contratista se presentan las inducciones de cada una de las personas que ingresaron en el periodo.






8.17.2 Capacitaciones

En las capacitaciones dadas al personal se enfatiza la importancia de preservar los recursos naturales, la responsabilidad de cada trabajador con su entorno laboral y las sanciones que puede tener al momento de convertirse en un infractor ambiental.

Durante el presente periodo se realizaron las charlas acordes al cronograma de capacitación que se relacionan en el anexo 9 del contratista. A continuación, se detallan las temáticas tratadas en las capacitaciones realizadas.

Tabla 21 Capacitaciones realizadas en el periodo contratista

FRENTE DE OBRA	FECHA	TEMA DE LA CAPACITACIÓN	TOTAL ASISTENTES
MARISCAL SUCRE	03/07/2024	MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD EN OBRA	5
MARISCAL SUCRE	11/07/2024	MEDIDAS DE MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

FRENTE DE OBRA	FECHA	TEMA DE LA CAPACITACIÓN	TOTAL ASISTENTES
MARISCAL SUCRE	11/07/2024	USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS	6
DE LA 68	23/07/2024	DIVULGACIÓN PROGRAMA DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN	8

Fuente: Consorcio KAOR INTERVIAL Chapinero

Se anexa cronograma de capacitación **(Ver Anexo 10 del contratista)**.

8.18 Programa de abandono y restauración

Durante el periodo del presente informe no se realizó abandono y restauración de espacios ocupados por el campamento o estructuras de la obra.






8.19 Manejo de lavado de mixer en obra

Durante el periodo del presente informe se realizó actividades de instalación de concreto con mixer in situ, para la limpieza de esta se realizó el lavado sobre una carretilla así evitando que los residuos cayeran en el suelo o a los sumideros, una vez el material residual fragüe y seque este será demolido y dispuesto como residuo de construcción y demolición.

9 CONCLUSIONES

Durante de periodo entre el 01 y el 31 de julio de 2024, en la fase de obra, la interventoría ha verificado lo relacionado:

- Se recibe el informe N°9 del contratista se recibió y se respondió mediante comunicado CS.KAOR.I.C-506-427-2024 de 13 de agosto de 2023 se encuentra en atención de observaciones por parte del contratista.
- Se llevaron a cabo los respectivos comités semanales de seguimiento A&SST, programados por la entidad Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, con la participación de la Interventoría y el Contratista.
- El contratista dio cumplimiento a lo ofertado en el cronograma y en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por interventoría mediante comunicado CS.KAOR.I.C-506-039-2023 de 20/12/2023.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9 AMBIENTAL	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

- La interventoría dio cumplimiento con lo estipulado en el cronograma y en el documento Plan de Manejo Ambiental.
- La interventoría realizó seguimiento a lo estipulado por la CAR en el documento Modificación al Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, el cual indica que el Verjón (Zona Rural) se encuentra dentro de dicha reserva.