

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

COMPONENTE SOCIAL

CONTRATO No. 266 DE 2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A “ REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C”





INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.6

PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

ORIGINAL VERSIÓN No.0.0

BOGOTÁ D.C.

MAYO DE 2024

 ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO 	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Tipo de documento: Informe No 06 de la etapa de construcción

Registro de modificaciones:

	REVISIONES AL DOCUMENTO			
PROYECTO:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST del contrato de obra que se derive de la licitación o la que haga sus veces, que refiere a “Realizar el ajuste, complementación y actualización de los estudios y diseños a precio global fijo y ejecutar a monto agotable, por precios unitarios fijos, obras y actividades para la conservación y/o construcción de la infraestructura vial urbana y rural, y espacio público de la localidad de Chapinero, en Bogotá D.C”			
DOCUMENTO:	Informe mensual de Interventoría No. 6 etapa Construcción Componente Social Periodo: 01 al 30 de abril de 2024.			
VERSIONES	N° 0 – Documento inicial – mayo de 2024			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	PROFESIONAL	FIRMA	FECHA
0.0	Elaboró	T.S. Martha C Rodríguez H.		14/05/2024
	Revisión Directora	Ing. Ana Isabel Hende		14/05/2024











  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. OBJETIVOS.....	6
2.1 OBJETIVO GENERAL:	6
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:	6
4. GENERALIDADES DEL PROYECTO	7
5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	9
6. PLAN DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.....	12
10. COMITES DE SEGUIMIENTO SOCIAL EJECUTADOS EN EL PERIODO.....	28
11. CONCLUSIONES.....	28

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

LISTAS DE TABALAS






TABLA N° 1 GENERALIDADES CONTRATO DE INTERVENTORIA

TABLA No 2 DATOS DE CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

TABLA No 3 CONTRATACIÓN DE MONCL






TABLA No 4 PIEZAS DIVULGATIVAS SOCIALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

TABLA No 5 PIEZAS DIVULGATIVAS DISTRIBUIDAS EN EL PERIODO

  	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6</p>	  <p>CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6</p>
<p>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO</p>	<p>01 AL 30 DE ABRIL DE 2024</p>	<p>FDLCH-CIN-266-2023</p>

1. INTRODUCCIÓN

Entre el Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía de Chapinero y el Consorcio KAOR Intervial Chapinero, se suscribió el contrato de interventoría 266 de 2023, cuyo objeto es *“Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST del contrato de obra que se derive de la licitación o la que haga sus veces, que refiere a “Realizar el ajuste, complementación y actualización de los estudios y diseños a precio global fijo y ejecutar a monto agotable, por precios unitarios fijos, obras y actividades para la conservación y/o construcción de la infraestructura vial urbana y rural, y espacio público de la localidad de Chapinero, en Bogotá D.C”*. este informe describe las actividades sociales ejecutadas contractualmente desde la interventoría las cuales esta estipuladas para su ejecución en la etapa de construcción del proyecto por el contratista, en el periodo comprendido entre 01 al 30 de abril de 2024.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL:






- Presentar un informe consolidado del seguimiento a las actividades sociales en la etapa de construcción ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido entre 01 al 30 de abril de 2024, con fin de evidenciar el cumplimiento de las actividades contractualmente establecidas.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Dar cuenta de las actividades sociales ejecutadas por el contratista en esta etapa del contrato.

3. ALCANCE:

En este periodo de ejecución del proyecto, se describe actividades sociales ejecutadas en el periodo de reporte.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO

Dada la necesidad perentoria de mejorar la movilidad en la ciudad de Bogotá D.C., con el propósito de hacer de Bogotá - Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible; se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para la localidad de Chapinero para el periodo 2021-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para Chapinero", el cual constituye el referente de las acciones y políticas de la administración local.

El Programa Movilidad segura, sostenible y accesible, del cual, hace parte el proyecto de inversión 1734, busca Mejorar la experiencia de viaje de la ciudadanía de la Localidad de Chapinero para aumentar la productividad y elevar la calidad de vida a través de la optimización en los tiempos de desplazamiento y accesibilidad, generando inclusión social y permitiéndole a la localidad consolidarse como parte activa de la ciudad-región.

La transformación de la infraestructura del territorio permitirá generar la seguridad vial, sostenibilidad, transitabilidad y el goce pleno de los derechos, en el marco de la cultura ciudadana. Sin embargo, los recursos económicos destinados para el proyecto no alcanzan a solucionar la totalidad de las necesidades de la localidad de Chapinero.









 ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO 	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

TABLA N° 5 GENERALIDADES CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO: FDLCH-CIN-266-2023	Contrato de obra Pública	
		FECHA DE SUSCRIPCION:	08 de noviembre de 2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Concurso de méritos abierto	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			FDLCH-CIN-266-2023	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			08 de noviembre de 2023	
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A “ REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C”				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	
CONTRATISTA	NOMBRE:		CONSORCIO KAOR INTERVÍAL CHAPINERO	
	NIT		901.768.030-6	
VALOR [\$]:	INICIAL:		\$ 999.042.740	
VALOR TOTAL:			\$ 999.042.740	
PLAZO:	INICIAL	12 MESES		
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
		08/11/2023	07/11/2024	
RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA			MARTHA CONSUELO RODRIGUEZ HERRERA	

Fuente: Elaboración propia Consorcio KAOR Intervial

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	  CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El área de influencia del proyecto se encuentra localizada en el perímetro urbano y rural de la Localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá D.C.

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZACION DEL PROYECTO











Imagen tomada de Google Maps 2023

 ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO 	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

CONTRATO 263 DE 2023 MALLA VIAL URBANA

Tipo de intervención	CIV	PK	Eje	Desde	Hasta	Sector
Conservación	2001493	142860	CL.63	KR.3A	KR.3B	1
Conservación	2001500	142859	CL.63	KR.3A	KR.3	1
Conservación	2001416	141614	TV.1E	CL.68	CL.68	2
Conservación	2001417	142895	CL.68	KR.1	TV.1E	2
Conservación	2001197	142943	CL.69A	KR.9	KR.10	5
Conservación	2001173	142960	CL.70	KR.9	KR.10 A	5
Conservación	2000293	143405	CL.93 B	KR.13	KR.14	6
Conservación	2001409	141882	KR.9	CL.62	CL.63	7
Conservación	2001145	143048	DG.76 BS	KR.1	KR.1 A	10
Conservación	2001119	143049	DG.76 BS	KR.1 A	KR.3	10
Conservación	2001070	141675	DG.76 BS	KR.3	CL.77	10
Conservación	2000951	143136	CL.80 A	KR.6	KR.7	12
Conservación	2001326	142903	CL.66	KR.7	KR.8	13






Fuente: Contrato 266/2023 / Consorcio KAOR Intervial

 ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO 	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

CONTRATO 263 DE 2023 ESPACIO PUBLICO

Tipo de intervención	QIV	PK	Eje	Desde	Hasta	Sector
Conservación Espacio Público	2001500	9154	QL 63	KR 3A	KR 3	1
Conservación Espacio Público	2001500	9155	QL 63	KR 3A	KR 3	1
Conservación Espacio Público	2001493	9156	QL 63	KR 3A	KR 3B	1
Conservación Espacio Público	2001493	9157	QL 63	KR 3A	KR 3B	1
Conservación Espacio Público	2001281	Actual 20002967 - Anterior 141644	KR1 ESTE	DG 72	QL 71	3
Reconstrucción	2001250	Actual 141644 - Anterior 20009530	KR1 BIS	QL 71	DG 72	3
Reconstrucción	2002646	Actual 20006539 - Anterior 91020088	QL 45 B	KR1 ESTE	KR 1	4
Reconstrucción	50002258	91012127	QL 45 B	KR1 ESTE		4
Reconstrucción	2002647	Actual 20006931 - Anterior 91020083	QL 45 B	KR 1		4
Reconstrucción	2001977	92087314 - 141562	KR1 A	QL 45 B	QL 45 BBIS	4
Reconstrucción	2001969	141563	KR1 A	QL 45 BBIS	QL 45 C	4
Reconstrucción	Actual 2003445 - Anterior 30000913	901169	KR1 A	QL 45 C	QL 46	4
Reconstrucción	2001947	Actual 141571 - Anterior 92081405	KR1 A	QL 46	QL 46 A	4
Reconstrucción	2002027	Actual 20001078 - Anterior 142540	QL 44 A	KR1B	KR1 ESTE	4
Reconstrucción	2002004	Actual 20007098 - Anterior 91020053	QL 45	KR1 C	KR 2	4
Reconstrucción	2002156	7088	TR1 ESTE	QL 38	DG 40A	9
Reconstrucción	Actual 2003438 - Anterior 30000455	901162	QL 45 F	KR 4 E	KR 4 AE	9
Reconstrucción	2002001	Actual 20004509 - Anterior 141556	KR1 ESTE	QL 45 A	QL 45 B	9
Reconstrucción	2001655	91019973 - 142758	QL 56	KR 4	KR 4A	8
Reconstrucción	2001145	9498	DG 76 BIS	KR1	KR1 A	10
Reconstrucción	2001145	9497	DG 76 BIS	KR1	KR1 A	10
Reconstrucción	2001119	9500	DG 76 BIS	KR1 A	KR 3	10
Reconstrucción	2001119	9499	DG 76 BIS	KR1 A	KR 3	10
Reconstrucción	2001070	7345	DG 76 BIS	KR 3	QL 77	10
Reconstrucción	2001070	7344	DG 76 BIS	KR 3	QL 77	10
Conservación Espacio Público	2000514	Actual 20012740 - Anterior 143345	QL 91	KR 9A	KR10	11

Fuente: Contrato 266/2023 / Consorcio KAOR Intervial

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

6. PLAN DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Acorde con las obligaciones contractuales en este sexto mes de ejecución, el contratista ejecutó las siguientes actividades con el seguimiento, revisión y aprobación de la interventoría.

6.1. ACTIVIDADES DEL PLAN DEL COMPONENTE SOCIAL EJECUTADAS EN EL PERIODO

6.1.1. LÍNEA ESTRATÉGICA DEL COMPONENTE SOCIAL DIÁLOGO CIUDADANO

Esta línea estratégica articula programas y acciones para el diálogo y relacionamiento con la comunidad, y de esta manera, potencia los efectos positivos del proyecto y complementa la transformación física de los territorios a partir de cambios sociales y culturales en torno al desarrollo urbano.

6.1.1.1. Programa de servicio a la ciudadanía

Objetivo: Atender, gestionar y tramitar las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía de manera eficaz, veraz y oportuna para generar confianza en la ciudadanía y promover mecanismos adecuados de dialogo y conversación en torno al proyecto.






- Punto de atención al ciudadano:

La interventoría verificó semanalmente mediante llamadas telefónicas a la línea de atención al ciudadano que el contratista dispusiera de los mecanismos para la atención a la ciudadanía, así: el correo electrónico para la atención a la comunidad que dispuso el contratista es; socialconsorciojhchapinero@gmail.com y la línea telefónica 3232061438.,

TABLA No 6 DATOS DE CANALES DE ATENCION AL CIUDADANO

Horario de Atención	Correoelectrónico y línea telefónica	Responsable	Control de la actividad
Lunes a viernes 8:00 a.m.- 2:00 p.m.	Correo Electrónico: socialconsorciojhchapinero@gmail.com Línea Telefónica: 3232061438	Residente Social	Formato atención al ciudadano ajustado de acuerdo con formatos IDU

Elaboración: Kaor Interventoría-tomado del informe 6 del contratista de obra

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

- **Recorridos Urbanos:**

En este periodo el contratista ejecutó recorridos por los frentes de intervención, de acuerdo a los requerido en el Plan de diálogo y comunicación estratégica.

El día 24 de abril de 2024 por solicitud del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, solicita el acompañamiento del Contratista y de la Interventoría para realizar un recorrido por las obras del barrio Paraiso, específicamente en los CIVs 2002433 / 2002431 / 2002140 y del barrio Mariscal Sucre CIVs 2002647 / 500002258, teniendo en cuenta la finalización del mandato del alcalde Local de Chapinero, durante este recorrido se conoció el avance y la percepción de los beneficiarios de las obras; en general la comunidad en los dos frentes de obra se mostró satisfecha con las obras que se están ejecutando, los asistentes agradecieron la gestión realizada desde la Alcaldía Local para el beneficio de la comunidad teniendo en cuenta que estas obras mejorarán la calidad de vida de los habitantes ya que permitirán mejorar la movilidad vehicular y peatonal de los ciudadanos residentes en el sector.






A continuación, se presenta registro fotográfico de la actividad.



Registro Fotográfico Soporte de seguimiento y acompañamiento de interventoría a recorrido barrio Paraiso



Registro Fotográfico Soporte de seguimiento y acompañamiento de interventoría a recorrido barrio Mariscal Sucre

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023






El día 27 de abril de 2024, se llevó a cabo un recorrido urbano con el equipo del FDLCH, el Alcalde Local de Chapinero, Interventoría, Contratista de obra y la Comunidad, en el sector en la vereda del Verjón Bajo, este recorrido tuvo como finalidad realizar la entrega de la obra ejecutada sobre la vía principal en 600 metros lineales CIV 2002990 en las cual ejecutaron acciones de acciones de movilidad, este recorrido permitió realizar entrega a la comunidad de estas obras que beneficiaron a los habitantes de la zona, a continuación se evidencia registro fotográfico de seguimiento y acompañamiento por la interventoría a esta actividad.



Registro Fotográfico de seguimiento y acompañamiento de Interventoría


Estos recorridos quedaron registrados en bitácora social, revisada y aprobada por interventoría, soporte que se encuentra en el informe social No 06 del contratista en el anexo No 01.

Además de los recorridos mencionados anteriormente, el día 30 de abril de 2024 el contratista desde el área técnica y social con el seguimiento de la interventoría realizó un recorrido por los CIVs 2003438 y 2002001 (Calle 45 F con Carrera 4 E y Carrera 4 A este y Carrera 1 este entre calle 45 A y Calle 45 B), el objetivo principal de esta actividad fue verificar el estado actual de los segmentos y compararlo con lo entregado en los estudios y diseños realizados en el contrato de consultoría No 090 de 2018, durante el recorrido, se constató por parte del equipo técnico que las zonas de intervención presentan un alto riesgo, dado que se ubican en una ladera con pendientes superiores al 8%, además se identificó que el tipo de suelo predominante corresponde a material de relleno, y se observó una limitada disponibilidad de espacio en el área de desarrollo del proyecto; esta limitación afecta la ejecución de la infraestructura planificada, que según los estudios y diseños corresponde a la instalación de escaleras, durante la ejecución de esta actividad el área social del contratista realizó acercamiento a los predios ubicados en el área de influencia directa y llevó a cabo entrevistas no estructuradas a los ciudadanos propietarios o arrendatarios que residen en este lugar, evidenciándose las siguientes situaciones:

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

- Actualmente se evidencia que existen personas dentro de la comunidad que se encuentran en situación de discapacidad y/o movilidad reducida; motivo por el cual la instalación de escaleras empeoraría aún más sus desplazamientos por la vía a intervenir y no garantizarían las condiciones necesarias para su desplazamiento.
- Una amplia población residente de la zona es adulto mayor y sus desplazamientos por escaleras minimizan las condiciones apropiadas para transitar, ya que muchos de ellos refieren que se encuentran con prescripciones de tipo médico respecto a sus desplazamientos.

De este recorrido el contratista levanta acta de reunión la cual es revisada y avalada por la interventoría y se encuentra adjunta en el anexo No 02 del informe del contratista. A continuación, se muestra registro fotográfico de esta actividad.







Registro Fotográfico de seguimiento acompañamiento del área técnica de la Interventoría


- Atención a veedurías ciudadanas:

En este periodo el contratista ejecutó reuniones de veeduría ciudadana en los barrios Paraíso y Mariscal Sucre, estas reuniones se llevaron a cabo de manera virtual; en este espacio se socializó a la comunidad el avance de las actividades constructivas a la fecha y fueron atendidas las inquietudes de los asistentes, este espacio contó con el acompañamiento y seguimiento de la interventoría.

En el informe del contratista en el anexo N° 03 se adjuntan las actas de reunión y la presentación utilizada en este espacio previamente revisadas y aprobadas por la interventoría.

A continuación, se muestra las capturas de pantalla que evidencia el seguimiento de esta actividad por la interventoría.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023



Capturas de pantalla reunión de veeduría ciudadana barrios Paraíso y Mariscal Sucre

6.1.1.2. Programa de diálogo y participación ciudadana






Objetivo: generar espacios de encuentro, diálogo y atención a la ciudadanía para promover el conocimiento, la apropiación y corresponsabilidad con el desarrollo del proyecto. Busca minimizar los efectos y externalidades negativas del proyecto.

- Reunión de inicio:

Esta actividad no fue necesaria ejecutar en este periodo de ejecución

- Reuniones Informativas extraordinarias:

En este periodo de ejecución el contratista ejecuto 6 reuniones extraordinarias, las cuales se reportan, así:

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

1. Reunión presencial propuesta de acometida mural:





El día 02 de abril de 2024, se realizó la socialización con los propietarios referente al permiso de instalación de caja de redes ETB, acometida mural; se convoca a los propietarios de los predios Jhon contreras y pedro Vanegas, por motivo de socialización de instalación de una acometida mural para redes de ETB, quienes atienden al equipo técnico y social del contratista de obra e interventoría. Se informa a los propietarios de los predios ciudadanos Jhon Contreras propietario del predio ubicado en la Carrera 1 No 45 B 13 y Pedro Vanegas propietario del predio ubicado en la Carrera 1ª 45b- 15, por parte del área técnica del contratista que según estudios y diseños de la ETB se plantea una propuesta inicial de instalar una acometida mural para redes ETB, por lo cual se solicita permiso a los propietarios para instalar un soporte anclado a la esquina del muro externo de alguno de los predios, con el fin de realizar la respectiva instalación de la caja de redes secas (ETB), teniendo en cuenta que en la carrera 1 se va a realizar un cruce subterráneo de las redes existentes, hasta conectar con el andén occidental, pasando por el soporte a instalar, que comunicaría el cableado con el poste existente en las escaleras hacia la avenida circunvalar, es así que los propietarios solicitan se vuelva a realizar una segunda reunión con el fin de que ellos puedan consensuar con la comunidad si es viable o no la instalación del mismo.



Registro Fotográfico de seguimiento acompañamiento del área técnica de la Interventoría


2. Reunión virtual propuesta de acometida mural:

El día 04 de abril de 2024 el contratista ejecuto una socialización del área técnica con propietarios de los predios donde se ejecutarán obras del muro acometida de ETB en los predios ubicados en la Carrera 1ª # 45 b-13 y Carrera 1ª # 45 b-15 pertenecientes a los CIV 2001977 / 2001969, la propuesta que se socializa a la comunidad de acuerdo a los estudios y diseños entregados por ETB, comprende la construcción de una acometida mural sobre algunos de los predios ubicados en los CIV 2001977 / 2001969. Es así que el contratista presenta planimetría donde se observa los límites y el área de intervención asignados al contrato 263 del 2023, en donde se plantea la necesidad de implementar una acometida mural en los predios identificados como No 2 del costado occidental según planos, lo anterior para garantizar la continuidad a la red existente de ETB y el óptimo funcionamiento de la misma. Esta reunión contó con el acompañamiento de la interventoría y se

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

expuso por parte de los propietarios de los predios varias inconformidades respecto a esta actividad tales como:






- No están de acuerdo con la instalación del muro acometida, debido a que esta caja presentará filtraciones de agua, afectando su predio.
- Consideran que no es viable, ya que en oportunidades anteriores la empresa contratista ETB, ya contaba con unos diseños para modificar el cableado de las redes de manera subterránea por la calle vehicular y no por el callejón intermedio entre los 2 predios afectados.
- Expresan que la empresa contratista ETB, ya ha realizado modificaciones anteriores en el barrio de manera provisional y terminan siendo permanentes, por tal motivo consideran que es una solución para ETB y un problema para los residentes de las viviendas.
- Los ciudadanos proponen que la instalación del cableado se realice como inicialmente estaba en los estudios y diseños de ETB, donde el cableado conectaría por la vía principal vehicular de cara a la avenida circunvalar.



Capturas de pantalla seguimiento y acompañamiento de interventoría a reunión acometida mural ETB

3. Reunión de Solicitud de retiro de jardín para inicio de actividades en frente de obra CIV 500002258- calle 45b#0-40- barrio mariscal sucre:

El día 06 de abril de 2024, se realizó visita al predio de la Sra. Verónica Cuervo, propietaria del predio ubicado en la dirección calle 45b #0-40 con CIV 500002258, con el fin de solicitar el retiro del jardín que se encuentra frente a su predio, teniendo en cuenta que se iniciarán actividades de ejecución de obra sobre ese frente, motivo por el cual las plantas pueden verse afectadas, la propietaria del predio expresa que autoriza el retiro de las mismas por parte del contratista de obra y firma como registro de la información transmitida por la profesional social.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023







Registro fotográfico de socialización con ciudadana Verónica Cuervo

4. Reunión de Solicitud para demolición de muro baranda de predio. Carrera 1ª#45b-56:

El día 10 de abril de 2024, el contratista realizó el reunión extraordinaria con la Sra. Andrea López, propietaria del predio ubicado en la Carrera 1A # 45 B 56, donde se informa sobre inicios de actividades de instalación de muro de contención sobre los límites de su vivienda, motivo por el cual se solicitó hacer la demolición de un muro baranda construido en su predio, teniendo en cuenta que este afecta el espacio de construcción de la obra, por lo que se encuentra invadiendo espacio público, es así que la ciudadana avala el consentimiento para la demolición del mismo y se efectúa la actividad.



Registro fotográfico de socialización con ciudadana Andrea López

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

5. Solicitud de autorización para retirar muro mochete de vivienda- carrera 1ª #45b-28:





El día 16 de abril de 2024 el contratista realizó visita al predio ubicado en la Carrera 1ª #45b-28, perteneciente al señor Benjamín Mora, con el fin de solicitarle al propietario del inmueble el retiro de un muro mochete de su predio, esto debido a la ejecución de labores de obra. Se informa que deberá demolerse un muro mochete y algunos escalones del mismo, ya que este se encuentra invadiendo espacio público e interfiere con las actividades de ejecución de la obra, es así que el residente de obra realiza una explicación al propietario, donde muestra el diseño del muro de contención contemplado para la ejecución de obra y sus dimensiones, motivo por el cual el propietario realiza una intervención solicitando que se respete el ingreso vehicular y peatonal a su predio, solicitud que es atendida por el residente, indicando que se respetará el acceso a su vivienda. finalmente se realiza la demolición del mismo en presencia del propietario.



Registro fotográfico de socialización con ciudadano Benjamín Mora, solicitud para demolición de muro mochete

6. Solicitud de adecuación de descargue de bajantes y canales calle 45b#1ª-06:

El día 20 de abril de 2024 el contratista realizó visita al predio ubicado en la dirección calle 45b #1ª-06 perteneciente al señor Fabio Garzón, con el fin de solicitar al propietario la adecuación para el descargue de bajantes y canales de su vivienda, debido a que las salientes de aguas lluvias desembocan sobre el frente de obra actualmente intervenido, afectando la ejecución de la misma y posteriormente la durabilidad de los componentes del concreto, esta visita fue concretada vía telefónica, ya que el propietario no reside en la ciudad, sin embargo se muestra dispuesto a colaborar pero manifiesta que no cuenta con recursos para realizar los arreglos respectivos, información que fue expuesta desde el área social, al área técnica, con el fin de buscar una alternativa que permita realizar las adecuaciones correspondientes, esta adecuación se realizará seguimiento.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023



Registro fotográfico de socialización con ciudadano Fabio Garzón, solicitud de adecuación de bajante

Las actas de reunión que soportan la ejecución de estas actividades se encuentran en el informe del contratista en el anexo No 04, las cuales fueron previamente revisadas y avaladas por interventoría






- Reunión de Finalización:

Esta actividad se llevará cabo al 95% de ejecución de las obras, por lo tanto, no aplica para este periodo de reporte.

6.1.1.3. Programa de acompañamiento a actividades técnicas

Objetivo: Establecer previo a la intervención, las condiciones físicas originales de cada uno de los predios ubicados en el AID, como base para determinar variaciones que puedan surgir a partir del proceso constructivo.

El área social el día 18 de marzo de 2024, realizó acompañamiento al área técnica para realizar el levantamiento de acta de vecindad del segmento vial con CIV 2002990, (vereda el Verjon Bajo) se llevó a cabo el registro fotográfico y filmico de las condiciones actuales de la vía antes de ser intervenida por actividades de obra, este documento fue revisado y aprobado por interventoría. El día 23 de marzo de 2024 se realizó el cierre de este documento, y se envió a la JAC de la vereda el Verjón bajo para su respectiva firma, para el presente reporte, se informa que la comunidad solicita la instalación de reductores de velocidad y de señalización horizontal y vertical en la vía, solicitud que fue trasladada por el contratista a la Secretaría de Movilidad y actualmente se encuentra en proceso de radicación, es así que la comunidad refiere no firmar el acta de vecindad levantada, hasta no evidenciar el cumplimiento de esta solicitud. En el anexo No 05 del informe del contratista se encuentra el acta de vecindad de cierre de este tramo.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

6.1.1.4. Programa de cultura ciudadana

Objetivo: Formar e incentivar ciudadanías activas, participativas y corresponsables con el proyecto y el desarrollo urbano a través de procesos de aprendizaje conjunto.

- Formación en cultura ciudadana y desarrollo urbano

Esta actividad no se realizó en este periodo de ejecución, el contratista la tiene proyectada realizar en el mes de Junio de 2024.

- Acciones de formación en espacios públicos en prevención de accidentes






Esta actividad no aplica para el periodo de reporte, en recorridos de obra se evidencia que adyacente a la obra no existen colegio o jardines infantiles en los cuales se debe realizar esta actividad.

- Acciones de formación a empleados de obra

En este periodo de reporte la residente social del contratista ejecutó la capacitación al personal de mano de obra no calificada el día 02 de abril de 2024 en el frente de obra de Mariscal Sucre esta capacitación asistieron 9 trabajadores, la temática abordada fue el servicio a la ciudadanía, la cual es una herramienta útil para mejorar de manera importante la imagen que tiene la ciudadanía de la entidad y son una muestra de coherencia y confiabilidad lo que a su vez hace sentir a la ciudadanía que existe un esfuerzo por satisfacer de manera amable y eficaz los requerimientos que solicitan. El acta que soporta la ejecución de esta actividad es revisada y avalada por la interventoría y este documento se encuentra en el informe del contratista en el anexo No 6.



Registro fotográfico de seguimiento a la capacitación al personal de M.O.N.C

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

- Acciones académicas y de formación con el sector educativo

Esta actividad no se requirió en este periodo de ejecución.

6.1.1.5. Programa de gobernanza para la movilidad

Objetivo: garantizar las acciones necesarias para la coordinación y el trabajo de articulación interinstitucional antes, durante y después de la ejecución del proyecto.

- Articulación para prevención y mitigación del riesgo:

Esta actividad no aplica para este periodo de ejecución

- Mano de obra no calificada de la localidad:

En este periodo de ejecución el contratista realizó vinculación de personal de mano de obra no calificada que reside en la localidad de Chapinero, desde la interventoría se verificó que el contratista gestionó los certificados de residencia emitida por la Secretaría de Gobierno, los cuales se encuentran adjuntos en el informe del contratista en el anexo No 7.

TABLA No 7 CONTRATACION DE MONCL

#Trabajadores MONC vinculados	# Trabajadores MONCL vinculados	% Requerido	% de cumplimiento
9	3	5%	33%






Elaboración: Kaor Interventoría-tomado del informe 6 del contratista de obra

- Manejo de servicios públicos:

En este periodo de ejecución no se requirió la gestión ante ninguna empresa de servicios público.

6.2. Línea estratégica de comunicación estratégica

Objetivo: Esta línea estratégica busca mantener informada a la comunidad permanentemente sobre el desarrollo de los proyectos que se realizan en la ciudad.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

El contratista con acompañamiento y verificación de la interventoría, ejecuta las diferentes socializaciones de las actividades a través de piezas divulgativas, las cuales son entregadas a la comunidad por medio de WhatsApp o de manera presencial, la interventoría ha verificado la ejecución de estas actividades revisando y aprobando los soportes presentados por el contratista.




6.2.1. Programa de información para el desarrollo del proyecto

Previo a la entrega de las piezas divulgativas entregadas en el periodo la interventoría, realiza la verificación de las mismas y su respectiva aprobación, a continuación, se muestra un consolidado de las piezas divulgativas entregadas en el periodo por el contratista, esto de acuerdo a lo aprobado en el Plan de diálogo y comunicación estratégica.

Volantes informativos: Se entrega las piezas divulgativas de manera presencial o virtual de acuerdo a lo propuesto en la Plan de diálogo y comunicación estratégica.

TABLA No 8 PIEZAS DIVULGATIVAS SOCIALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

VOLANTE N°	ACTIVIDAD A INFORMAR	FECHA
10	Primera visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001707	12/02/2024
11	Primera visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001692	19/02/2024
12	Reunión Extraordinaria	19/02/2024
13	Primera visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001707	19/02/2024
14	Primera visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001692	19/02/2024
15	Primera visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001587	19/02/2024
16	Segunda visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001587	19/02/2024
17	Primera visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001707	19/02/2024
18	Primera visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001512	19/02/2024
19	Primera visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001707	19/02/2024
20	Segunda visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001587	23/02/2024
21	Tercera visita de levantamiento de actas de vecindad – CIV 2001587	23 de febrero 2024

 ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO 	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

VOLANTE N°	ACTIVIDAD A INFORMAR	FECHA
22	Inicio de obra el Verjón Bajo CIV 2002990	15 de marzo de 2024
23	Finalización de obra el Verjón Bajo CIV 2002990	25 de marzo de 2024
24	Invitación a comité veedor N°1 (Mariscal sucre)	04 de abril de 2024
25	Invitación a comité veedor N°1 (paraíso)	04 de abril de 2024
**26	Inicio de obra barrio chico norte CIV 2000288-2000261	No se distribuye
**27	Inicio de obra barrio la Salle CIV 2001587	No se distribuye





Fuente: Elaboración propia Consorcio KAOR / Intervial, tomado del informe del contratista No 05

**Los volantes N°26 y N°27, son aprobados por la interventoría el día 08 de abril de 2024, sin embargo, se aclara que, debido a la priorización de los otros frentes de obra, el área técnica pospone el inicio de estos frentes, motivo por el cual no se distribuyen para el periodo reportado.

A continuación, se evidencia el soporte de esta actividad:

TABLA No 5 PIEZAS DIVULGATIVAS DISTRIBUIDAS EN EL PERIODO

# DE VOLANTE	ACTIVIDAD SOCIALIZADA	FECHA DE DIVULGACIÓN	TOTAL, DE VOLANTES	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SOPORTE
24	Invitación a comité veedor N°1 (Mariscal sucre)	04 -04-2024	Se distribuyó 1 volante Vía WhatsApp a la comunidad del sector	

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

# DE VOLANTE	ACTIVIDAD SOCIALIZADA	FECHA DE DIVULGACIÓN	TOTAL, DE VOLANTES	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SOPORTE
25	Invitación a comité veedor N°1 (paraíso	04-04-2024	Se distribuyó 1 volante Vía WhatsApp a la comunidad del sector	





Fuente: Elaboración propia Consorcio KAOR / Intervial

En el anexo No 8 en el informe del contratista se encuentran los Volantes aprobados y divulgados en el periodo.

Vallas Informativas: la interventoría verifico que el contratista dispuso 2 vallas informativas en los frentes de Paraíso y Mariscal, las cuales se actualizan periódicamente.



Registro fotográfico de seguimiento de interventoría a instalación de vallas informativas

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

7. DIVULGACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO:

El día 02 de abril de 2024, el contratista socializó el PMT para los CIVs CIV2000288, 2000261 y 201599 ubicados en la carrera 6 entre calle 58 y calle 59 y calle 94 a entre carrera 11ª y carrera 13, en esta socialización se informó a la comunidad acerca de los horarios de cierre de las vías para el tránsito vehicular al momento de ejecutar las obras.



Registro fotográfico de seguimiento de socialización de PMT






8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Esta actividad no se requirió en este periodo de ejecución.

9. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Esta actividad no se requirió en este periodo de ejecución.

Indicadores de las actividades que aplican para el periodo reportado / Indicadores documentos contractuales

Programa de Servicio a la ciudadanía

Punto PAC Instalado virtual	N° punto PAC instalado = 1	100%
	N° Punto PAC requerido = 1	
PQRDS	Total, de PQRSD = 0	100%
	Total, de PQRDS = 0	

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas

Actas de vecindad	N° de actas de vecindad requeridas = 1	100%
	N° de actas de vecindad realizadas = 1	

10. COMITES DE SEGUIMIENTO SOCIAL EJECUTADOS EN EL PERIODO

En este periodo de ejecución se llevaron a cabo 2 mesas de trabajo en las cuales se realizó seguimiento a las actividades sociales que ejecuta el contratista, de igual manera se mantiene una comunicación de doble vía con el contratista con el fin de tratar temas del proyecto.






11. CONCLUSIONES

Programa de servicio a la ciudadanía

- ✓ En este periodo de ejecución no se recibieron atenciones ciudadanas, sin embargo, el contratista realizó atención a la ciudadanía en el horario aprobado en el Plan de Diálogo y Comunicación Estratégica, actividad supervisada por interventoría mediante llamadas telefónicas aleatorias al número telefónico de la línea de atención al ciudadano.
- ✓ En el periodo de reporte no se recibieron solicitudes de veedurías ciudadanas.
- ✓ En este periodo el contratista realizó recorridos urbanos, de acuerdo a lo propuesto en el Plan de diálogo y comunicación estratégica en los frentes de obra de Mariscal Sucre, Paraiso y en la vereda Verjón bajo, estos estuvieron acompañados por el alcalde Local y personal de la Alcaldía Local de Chapinero, en estos recorridos se atendieron inquietudes de la comunidad

Programa de Diálogo y participación ciudadana

- ✓ En este periodo de reporte se ejecutaron las reuniones requeridas por el proyecto; es así que se llevaron a cabo 6 reuniones extraordinarias en donde se atendieron solicitudes para informar a la comunidad de un tema específico y atender requerimientos propios de la obra.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

Programa de Acompañamiento a actividades técnicas

- ✓ En este periodo de ejecución en este programa se realizó el acta de vecindad de cierre del sector de la vereda el Verjon Bajo, los ciudadanos recibieron a satisfacción la acción de movilidad ejecutada, sin embargo, la comunidad del sector no firmó el acta de vecindad de cierre hasta tanto no se instalen reductores de velocidad requeridos por la comunidad.

Programa de cultura ciudadana

- ✓ Este programa no aplica para este periodo de ejecución.

Programa de Gobernanza para la movilidad






- ✓ El contratista cumplió con el requerimiento de contratación de mano de obra no calificada para este periodo, teniendo en cuenta que a la fecha hay contratados en total 9 personas de las cuales 3 residen en la localidad.

Programa de Información para el desarrollo del proyecto

- ✓ En este periodo de ejecución se emitieron las piezas divulgativas No 24 y 25 las cuales se utilizaron con el fin de convocar a la comunidad de los barrios Paraíso y Mariscal Sucre al primer comité veedor del proyecto, esta divulgación se realizó a través del grupo de WhatsApp creado para el proyecto.






Se aclara que en este periodo se emitieron los volantes N°26 y N°27 los cuales contaron con la aprobación de la interventoría, sin embargo, debido a la priorización de los otros frentes de obra, el área técnica pospone el inicio de estos frentes, motivo por el cual no se distribuyen para el periodo reportado.






- ✓ El contratista realizó la instalación de 1 valla informativa en el cada frente de obra en los sectores de Mariscal Sucre y Paraíso. (2 en total de acuerdo a Plan de diálogo y comunicación estratégica).
- ✓ En conjunto Interventoría y contratista realizaron 2 mesas de trabajo y se tiene comunicación constante y de doble vía con el fin de contribuir a consensuar actividades a ejecutar e información general del proyecto.
- ✓ La calificación para el periodo comprendido entre el 01 y 30 de abril es de 100%
- ✓ El contratista reporto semanalmente las actividades ejecutadas desde el componente social.

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	 CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023






ANEXO N° 01




ACTAS DE MESAS DE TRABAJO

  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	  CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

FORMATO ACTA DE REUNIÓN MESA DE TRABAJO CONTRATISTA / INTERVENTORIA			  
CONTRATO No: FDLCH-COP-263-2023	HORA INICIO:	4:10 p.m.	Acta No 10
FECHA: 08 de abril de 2024	HORA DE FINALIZACION:	5:00 p.m.	
PROYECTO: CONTRATO No. FDLCH-COP-263-2023 "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACION Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C.			
ORDEN DEL DIA			
1. Revisión documental del proyecto			
2. Compromisos			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Se realiza revisión en conjunto interventoría-contratista de los informes mensuales No 01 noviembre de 2023 y 02 diciembre de 2023, los cuales son revisados y aprobados por interventoría, mientras se surte el trámite de elaboración de aprobación por oficio de los informes.			
COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
Emitir respuesta al oficio	Contratista de obra	16 de abril de 2023	
NOMBRE	CARGO	FIRMA	
Martha C. Rodríguez H.	Residente social de Interventoría		
Diana Castillo	Residente social Contratista		



  	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6	  CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO NIT 901768030-6
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FDLCH-CIN-266-2023

FORMATO ACTA DE REUNION MESA DE TRABAJO CONTRATISTA / INTERVENTORIA			  
CONTRATO No: FDLCH-COP-263-2023	HORA INICIO:	5:10 p.m.	Acta No 11
FECHA: 13 de abril de 2024	HORA DE FINALIZACIÓN:	6:00 p.m.	
PROYECTO: CONTRATO No. FDLCH-COP-263-2023 "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C.			
ORDEN DEL DIA			
1. Seguimiento a las actividades sociales del proyecto			
2. Compromisos			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Se realiza revisión en conjunto interventoría-contratista de compromisos y de actividades sociales pendientes; entre ellos los soportes de las actividades sociales ejecutadas a la fecha, se aclara que en el informe mensual No 06 correspondiente el mes de abril de 2024 se deben consignar todos los recorridos de obra en el ítem correspondiente y las reuniones con comunidad ejecutadas por el área social y técnica en campo se debe reflejar en el informe como reuniones extraordinarias las cuales deben contar con su respectivo soporte, previamente revisado y aprobado por interventoría. Se debe radicar el informe social de acuerdo a los tiempos acordados en comités integrales y se aclara que la radicación de los informes se debe realizar directamente al correo de correspondencia de la interventoría.			
COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
Acatar las recomendaciones de interventoría para la elaboración del informe mensual No 06	Contratista de obra	07 de mayo de 2024	
NOMBRE	CARGO	FIRMA	
Martha C. Rodríguez H.	Residente social de Interventoría		
Diana Castillo	Residente social Contratista	