




CONCEJO DE BOGOTÁ 11-04-2024 06:59:17

2024ER8530 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: SECRETARIA DE EDUCACION/ISABEL SEGOVIA OSPINA
DESTINO: SECRETARIA GENERAL/VIZCAINO SOLANO LUZ ANGELICA
ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICIÓN 524 DE 2024
OBS: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Bogotá D.C., abril de 2024



 Radicado N° **S-2024-134669**
Fecha: 11-04-2024 - 18:18
Folios: 2 Anexos:
Radicador: CAROLINA PEÑUELA ARCE - 1000
Destino: SECRETARIA GENERAL - CONCEJO DE BOGOTÁ

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el código de verificación: **KESQM**

Doctora
LUZ ANGÉLICA VIZCAINO SOLANO
Secretaria General
Secretaría General de Organismos de Control
Concejo de Bogotá D.C.
Calle 36 No. 28A - 41
Ciudad

Asunto: Respuesta a Proposición 524 de 2024
Radicados SED E-2024-63978 / E-2024-64076

Estimada doctora Luz Angélica, reciba un cordial saludo.

En atención a la petición relacionada en el asunto, dentro de la competencia de la Secretaría de Educación del Distrito – SED, a continuación se presenta la respuesta a la Proposición 524 de 2024 “*Las obras en Bogotá*” presentada por la Bancada del Partido Alianza Verde.

- Sírvase indicar los contratos de obra pública suscritos durante el periodo 2020 a 2023 cuya terminación se dio en enero, febrero y marzo de 2024, favor diligenciar el siguiente cuadro. (favor remitir cuadro digital).**

De acuerdo con la información que reposa en la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, a continuación, se relacionan los contratos de obra que se celebraron entre las vigencias 2020 y 2023 y terminaron durante el primer trimestre de 2024.

Número del contrato	Objeto	Valor inicial	Valor adiciones	Fecha de inicio	Prorrogas(días)	Fecha de terminación	Ubicación de la obra – Localidad
CO1.PCCNTR.4088 303-2022	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO	8.519.283.128	4.259.641.564	20/12/2022	150	19/03/2024	-SANTAFE - MARTIRES -ANTONIO

Número del contrato	Objeto	Valor inicial	Valor adiciones	Fecha de inicio	Prorrogas(días)	Fecha de terminación	Ubicación de la obra – Localidad
	Y MANTENIMIENTO O CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.						NARIÑO - CANDELARIA - RAFAEL URIBE - SAN CRISTOBAL.
CO1.PCCNTR.4078 105-2022	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO O CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A	9.249.648.00 1	0	31/03/2023	N/A	25/03/2024	SUMAPAZ

Número del contrato	Objeto	Valor inicial	Valor adiciones	Fecha de inicio	Prorrogas(días)	Fecha de terminación	Ubicación de la obra – Localidad
	TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.						
CO1.PCCNTR. 4077400-2022	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO O CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCT	10.236.445.9 47	5.070.000.0 00	19/12/20 22	45	02/01/202 4	BOSA


Número del contrato	Objeto	Valor inicial	Valor adiciones	Fecha de inicio	Prorrogas(días)	Fecha de terminación	Ubicación de la obra – Localidad
	URA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.						

2. **Sírvase indicar los contratos de obra pública suscritos antes del año 2020, que continuaron ejecución o que iniciaron ejecución en el periodo 2020 a 2023 y que al 31 de diciembre de 2023 no habían culminado, favor diligenciar el siguiente cuadro. (favor remitir cuadro digital).**

De acuerdo con la información que reposa en las bases de datos de las Direcciones de Contratación, y la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, se informa que no hay contratos de obra suscritos antes del 2020 que continuaron o iniciaron su ejecución durante las vigencias 2020 a 2023 y que al 31 de diciembre de 2023 se encontraran en ejecución.

Esperamos que la información suministrada atienda lo solicitado.

Cordialmente,



ISABEL SEGOVIA OSPINA
Secretaria de Educación del Distrito

Aprobaciones a través de correo electrónico institucional:

Aprobó: Carlos Arturo Charria Hernández, Subsecretario de Gestión Institucional.

Abel Matiz Salazar, Subsecretario de Acceso y Permanencia.

Revisó: Patricia Camacho Álvarez, Contratista Despacho SED.

Laura León León, Asesora Despacho SED.

Juan David Camacho Piñeros Asesor Despacho SED.

Laura Juliana Páramo Pérez, Contratista Despacho SED.

Luz Amanda Viviescas Beltrán, Profesional Especializado Subsecretaría de Gestión Institucional.

Paulo Ernesto Realpe Mejía, Contratista Subsecretaría de Acceso y Permanencia.