

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.
 OFICINA CORRESPONDENCIA
 ER-04543
 02 MAR 2016
 Recibido por: _____
 Anexo Folio No. _____
 Otros: _____ Hora: 10:37



OAP
 20161150182321
 Al responder cite este número

Bogotá D.C., febrero 29 de 2016

Concejal:
JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA
 Concejo de Bogotá D.C.
 CALLE 36 28 A 41
 CP: 111311
 Bogotá - D.C.

REF: ENVÍO RESPUESTA AL RADICADO IDU 20165260125502 - RADICADO CONCEJO 2016EE1512 - DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL

Respetado Concejal:

Conforme su solicitud, de manera atenta relaciono la información requerida, en el mismo orden de formulación:

1. "Informar detalladamente la totalidad obras aprobadas por el concejo de Bogotá en los periodos comprendidos entre enero y diciembre 31 de 2015, para el cupo de endeudamiento, definir su estado."

Respuesta: Es importante mencionar que posterior a la aprobación del Acuerdo 527 de 2013 – Cupo de endeudamiento por parte del Concejo de Bogotá, no han sido aprobados proyectos adicionales a los incluidos en el momento de la expedición del mencionado Acuerdo.

No obstante, a continuación se relaciona el estado de cada uno de los proyectos a cargo del IDU incluidos en el Acuerdo 527 de 2013 – Cupo de endeudamiento:

COD	PROYECTO	LOCALIDAD	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	ESTADO DE EJECUCION
A1	Avenida de los Cerros (Av. Circunvalar) desde Calle 9 hasta Av. de los	CANDELARIA	De Calle 9 hasta Av. de los Comuneros.	VÍA	Proyecto con etapas de Factibilidad, estudios, diseños y gestión predial concluidas, actualmente en ejecución la

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015
 PBX: 3386660 - 3445000
 Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
 Bogotá D.C., Colombia
 Código Postal: 110311
 www.idu.gov.co
 Línea: 195



**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**

MOVILIDAD
 Instituto de Desarrollo Urbano



OAP
20161150182321
Al responder cite este número

COD	PROYECTO	LOCALIDAD	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	ESTADO DE EJECUCION
	Comuneros.				etapa de construcción.
A8	Av. San Antonio (AC 183) desde la (Auto norte) hasta (AC. 7)	USAQUEN	De la (Auto norte) hasta (AC. 7)	VÍA	Proyecto con etapas de Factibilidad, estudios y diseños concluidas, actualmente en cierre de la gestión predial y en preliminares de inicio de obra.
A11	Avenida El Rincón (KR 91 y AC 131A) desde Carrera 91 hasta Av. la Conejera (TV97)	SUBA	De Carrera 91 hasta Av. la Conejera (TV97)	VÍA	Proyecto con etapas de Factibilidad concluidas, actualmente en elaboración de estudios, diseños y en gestión predial. Fecha estimada de inicio de la etapa de construcción febrero de 2016.
A11	Avenida Tabor desde Avenida la Conejera hasta Av. Ciudad de Cali	SUBA	De Avenida la Conejera hasta Av. Ciudad de Cali	VÍA	Proyecto con etapas de Factibilidad concluidas, actualmente en elaboración de estudios, diseños y en gestión predial. Fecha estimada de inicio de la etapa de construcción febrero de 2016.
A4	Avenida Bosa, desde Avenida Agoberto Mejía (AK 80) hasta Av. Ciudad de Cali	BOSA	De Avenida Agoberto Mejía (AK 80) hasta Av. Ciudad de Cali	VÍA	Proyecto con etapas de Factibilidad, estudios, diseños y gestión predial concluidas, actualmente en ejecución la etapa de construcción.
A9	Avenida Ciudad de Cali, desde Avenida Bosa hasta Avenida San Bernardino	BOSA	De Avenida Bosa hasta Avenida San Bernardino	VÍA	Proyecto con etapas de Factibilidad, estudios y diseños concluidas, actualmente se adelanta la gestión predial y se da inicio la etapa de construcción.
A6	Avenida Laureano Gómez (AK 9) desde Avenida San José (AC 183) hasta la Calle 193	USAQUEN	De Avenida San José (AC 183) hasta la Calle 193	VÍA	Proyecto con etapas de Factibilidad, concluidas, actualmente culminando la etapa de estudios y diseños, las etapas posteriores de gestión predial y construcción están programadas para la vigencia 2016.
A5	Avenida Laureano Gómez (AK 9) desde Avenida San José (AC 170) hasta la Calle 183	USAQUEN	De Avenida San José (AC 170) hasta la Calle 183	VÍA	Proyecto con etapas de Factibilidad, estudios, diseños concluidas, las etapas de gestión predial y construcción están programadas con recursos de la vigencia 2016.
A3	Avenida José Celestino Mutis (AC 63) desde Carrera 114 hasta Carrera 122	ENGATIVA	De Carrera 114 hasta Carrera 122	VÍA	Proyecto con etapa de factibilidad concluida, a la fecha únicamente se está adelantado la gestión predial, la etapa de construcción está programada para la vigencia 2016.

2

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano



OAP
20161150182321
Al responder cite este número

COD	PROYECTO	LOCALIDAD	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	ESTADO DE EJECUCION
A2	PAR VIAL - Carrera 6 y Carrera 7 desde Av. de los Comuneros hasta Av. de la Hortúa.	SANTA FE	De Av. de los Comuneros hasta Av. de la Hortúa	VÍA	Proyecto con etapa de factibilidad, estudios y diseños concluida, la etapa de construcción está programada para la vigencia 2016.
A13	Avenida Tintal (AK 89) desde Av. Villavicencio a Av. Manuel Cepeda Vargas - Calz. Occ.	BOSA	De Av. Villavicencio a Av. Manuel Cepeda Vargas - Calz. Occ.	VÍA	Proyecto con etapa de factibilidad concluida, etapa de estudios y diseños programados para la vigencia 2016, las etapas de gestión predial y construcción no cuentan con recursos.
A14	Avenida Tintal (AK 89) desde Av. Manuel C. Vargas hasta Av. Alsacia (AC 12) - Calz. Occ.	KENNEDY	De Av. Manuel C. Vargas hasta Av. Alsacia (AC 12) - Calz. Occ.	VÍA	Proyecto con etapa de factibilidad concluida, etapa de estudios y diseños programados para la vigencia 2016, las etapas de gestión predial y construcción no cuentan con recursos.
A15	Avenida Alsacia desde Avenida Tintal (AK 89) hasta Avenida Ciudad de Cali (AK 86)	KENNEDY	De Avenida Tintal (AK 89) hasta Avenida Ciudad de Cali (AK 86)	VÍA	Proyecto con etapa de factibilidad concluida, etapa de estudios y diseños programados para la vigencia 2016, las etapas de gestión predial y construcción no cuentan con recursos.
A18	Avenida Alsacia desde Avenida Boyacá (AK 72) hasta Av. Ciudad de Cali (AK 86).	KENNEDY	De Avenida Boyacá (AK 72) hasta Av. Ciudad de Cali (AK 86).	VÍA	Proyecto con etapa de factibilidad concluida, etapa de estudios y diseños programados para la vigencia 2016, las etapas de gestión predial y construcción no cuentan con recursos.
A16	Avenida Alsacia (AC 12) desde Avenida de la Constitución hasta Av. Boyacá (AK 72)	KENNEDY	De Avenida de la Constitución hasta Av. Boyacá (AK 72)	VÍA	Proyecto con etapa de factibilidad concluida, etapa de estudios y diseños programados para la vigencia 2016, las etapas de gestión predial y construcción no cuentan con recursos.
A17	Avenida Constitución desde Avenida Alsacia (AC 12) hasta Av. Centenario (AC 13)	KENNEDY	De Avenida Alsacia (AC 12) hasta Av. Centenario (AC 13)	VÍA	Proyecto con etapa de factibilidad concluida, etapa de estudios y diseños programados para la vigencia 2016, las etapas de gestión predial y construcción no cuentan con recursos.
A7	Avenida de La Hortúa (AC 1) desde la Carrera 6 hasta Av. Fernando Mazuera (AK 10)	SANTA FE - SAN CRISTOBAL	De la Carrera 6 a Av. Fernando Mazuera (AK 10)	VÍA	Este proyecto la etapa de factibilidad y se suspenden las etapas posteriores por concertación con el Ministerio de Cultura.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

3

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano



OAP
20161150182321
Al responder cite este número

COD	PROYECTO	LOCALIDAD	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	ESTADO DE EJECUCION
A10	Avenida Bosa desde Avenida Ciudad de Cali hasta Avenida Tintal	BOSA	De Avenida Ciudad de Cali hasta Avenida Tintal	VÍA	Este proyecto cierra la etapa de factibilidad y se suspenden las etapas posteriores por tema presupuestal (costo estimado del proyecto a precios 2015 de \$196.526 millones)
A20	Avenida Primero de Mayo desde Kr 3 Este hasta Calle 11 Sur	SAN CRISTOBAL	De Kr 3 Este hasta Calle 11 Sur	VÍA	Este proyecto cierra la etapa de factibilidad y se suspenden las etapas posteriores por tema presupuestal (costo estimado del proyecto a precios 2015 de \$54.310 millones)
A19	Av. Jorge Gaitán Cortes (AK 33) desde Av. Boyacá hasta Av. del Congreso Eucarístico	TUNJUELITO	De Av. Boyacá hasta Av. del Congreso Eucarístico	VÍA	Este proyecto cierra la etapa de factibilidad y se suspenden las etapas posteriores por tema presupuestal (costo estimado del proyecto a precios 2015 de \$130.269 millones)
I1	Intersección Avenida Chile (AC 72) por Avenida Ciudad de Cali	ENGATIVA	Av. Chile por Av. Cali	INTERSECCIÓN	Este proyecto cierra la etapa de factibilidad y se suspenden las etapas posteriores por tema presupuestal (costo estimado del proyecto a precios 2015 de \$91.359 millones)
E1	RAPS SUBA - RINCÓN	SUBA	SUBA	ESPACIO PÚBLICO	Actualmente en ejecución la etapa de construcción
E2	RAPS NIEVES	SANTA FE	SANTA FE	ESPACIO PÚBLICO	Actualmente en ejecución la etapa de construcción
E3	RAPS TEUSAQUILLO	TEUSAQUILLO	TEUSAQUILLO	ESPACIO PÚBLICO	Actualmente en ejecución la etapa de construcción
E4	RAPS KENNEDY CENTRAL	KENNEDY	KENNEDY	ESPACIO PÚBLICO	Actualmente en ejecución la etapa de construcción
E5	RAPS RESTREPO	RESTREPO	RESTREPO	ESPACIO PÚBLICO	Actualmente en ejecución la etapa de construcción
E6	RAPS CARVAJAL	CARVAJAL	CARVAJAL	ESPACIO PÚBLICO	Actualmente en ejecución la etapa de construcción
E7	RED TINTAL	KENNEDY	KENNEDY	ESPACIO PÚBLICO	Actualmente en ejecución la etapa de construcción
ADI	Adecuación de Infraestructura de Ciclo inclusiva	DIFERENTES LOCALIDADES DE LA CIUDAD.		BICI-CARRILES CICLO-RUTAS	Proyecto con etapa de Factibilidad, estudios y diseños concluidas, actualmente en etapa de construcción
CAD	CAD FASE II	Este proyecto se traslada al Centro Nacional de Memoria Histórica (Museo de la Memoria) para su ejecución			

4

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano



OAP

20161150182321

Al responder cite este número

2. "En cada agregado relacionar el porcentaje de los avances y recursos invertidos. Del mismo modo los recursos por invertir y los que aún están en bancos sin comprometerse para las obras que fueron aprobados."

Respuesta: A continuación se relacionan los recursos invertidos de los proyectos a cargo del IDU incluidos en el Acuerdo 527 de 2013 – Cupo de endeudamiento.

Corte 01 de febrero de 2016

(Cifras en
Millones de \$)

PROYECTOS ACUERDO 527 DE 2013	PPTO ACUERDO 527 DE 2013	EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIACION			TOTAL EJECUTADO (RP) TODAS LAS FUENTES (3)	PRESUPUESTO DISPONIBLE VIGENCIA 2016 CUPO DE ENDEUDAMIENTO	TOTAL EJECUTADO MAS PRESUPUESTO DISPONIBLE VIG. 2016
		FUENTE CUPO	FUENTE VALORIZACION	OTRAS FUENTES			
AV. EL RINCON DESDE CR.91 HASTA AV. CONEJERA (TV. 97)	84,355	88,802	0	136	88,938	65,524	154,462
AV. EL TAVOR DESDE AV. LA CONEJERA HASTA AV. C.CALI.	35,756	58,722	0	136	58,858	17,849	76,707
AV. C.CALI DESDE AV. BOSA HASTA AV. SAN BERNARDINO	93,777	101,800	0	0	101,800	39,520	141,320
AV. SAN ANTONIO (AC.183) DESDE (AUTONORTE) HASTA (AK.7)	74,002	79,374	0	0	79,374	47,047	126,421
AV. BOSA DESDE AV. AGOBERTO MEJIA (AK.80) HASTA AV. C.CALI	50,814	66,237	23,297	0	89,535	16,000	105,535
AV. CERROS (AV. CIRCUNV.) DESDE CL.9 HASTA AV. COMUNEROS	7,888	5,225	3,900	2,404	11,529	0	11,529
RAPS RINCON	37,014	33,941	0	0	33,941	9,574	43,515
RAPS CARVAJAL	19,676	16,899	0	0	16,899	11,700	28,599
RAPS KENNEDY	27,705	26,706	0	0	26,706	0	26,706
RAPS NIEVES	16,706	17,306	0	161	17,468	7,810	25,278
RED TINTAL	24,920	23,943	0	0	23,943	171	24,114

5

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano



OAP
20161150182321
Al responder cite este número

Corte 01 de febrero de 2016

(Cifras en
Millones de \$\$)

PROYECTOS ACUERDO 527 DE 2013	PPTO ACUERDO 527 DE 2013	EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIACION			TOTAL EJECUTADO (RP) TODAS LAS FUENTES (3)	PRESUPUESTO DISPONIBLE VIGENCIA 2016 CUPO DE ENDEUDAMIENTO	TOTAL EJECUTADO MAS PRESUPUESTO DISPONIBLE VIG. 2016
RAPS TEUSAQUILLO	19,040	21,452	0	0	21,452	0	21,452
RAPS RESTREPO	15,032	16,739	0	0	16,739	0	16,739
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLO INCLUSIVA	20,880	16,487	0	18,992	35,480	0	35,480
ADMINISTRACION DE OBRAS	0	42,544	0	0	42,544	14,852	57,396
AV. LAUREANO GOMEZ (AK.9) DE CL 170 A CL183	46,826	0	1,461	0	1,461	80,844	82,305
AV. LAUREANO GOMEZ (AK.9) DE AV. SAN JOSE (AC.183) A CL. 193	33,788	2,304	0	41	2,344	89,593	91,937
AV. JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE CR.114 HASTA CR. 122.	32,685	2,691	22,005	4,032	28,727	44,880	73,607
PAR VIAL CRA6 CRA7 DE AV.COMUNEROS A AC1	7,218	0	76	0	76	5,500	5,576
AV TINTAL (AK 89) DE AV MANUEL CEPEDA A AV VILLAVICENCIO	73,176	0	0	0	0	1,450	1,450
AV TINTAL (AV V/CENCIO A AV M.CEP.VARG) HASTA AV ALSACIA	37,478	0	0	0	0	1,400	1,400
AV ALSACIA DESDE LA AV BOYACÁ - HASTA LA AV CIUDAD DE CALI	35,517	0	0	0	0	1,300	1,300
AV. ALSACIA DESDE AV CONSTITUCION HAST AV BOYACA	38,849	0	0	0	0	1,020	1,020
AV. ALSACIA DESDE AV TINTAL HASTA AV CIUDAD DE CALI	31,547	0	0	0	0	840	840
AV CONSTITUCIÓN DE AV ALSACIA HASTA AV CL13	11,749	0	0	0	0	500	500
Avenida Bosa desde Avenida Ciudad de Cali hasta Avenida Tintal	73,806	0	0	0	0	0	0
Intercesión Avenida Chile (AC 72) por Avenida Ciudad de Cali	60,098	0	0	0	0	0	0

6

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano



OAP
20161150182321
Al responder cite este número

Corte 01 de febrero de 2016

(Cifras en
Millones de \$\$)

PROYECTOS ACUERDO 527 DE 2013	PPTO ACUERDO 527 DE 2013	EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIACION			TOTAL EJECUTADO (RP) TODAS LAS FUENTES (3)	PRESUPUESTO DISPONIBLE VIGENCIA 2016 CUPO DE ENDEUDAMIENTO	TOTAL EJECUTADO MAS PRESUPUESTO DISPONIBLE VIG. 2016
Av. Jorge Gaitán Cortes (AK 33) de Av. Boyacá a Av. del Congreso Euc.	58,203	0	0	0	0	0	0
Avenida Primero de Mayo desde Kr 3 Este hasta Calle 11 Sur	10,000	0	0	0	0	0	0
Av. de La Hortúa (AC 1) de la Crr 6 a Av. Fernando Mazuera (AK 10)	7,018	0	0	139	139	0	139
CAD FASE II *	5,667	0	0	0	0	0	0
TOTAL OBRAS ACUERDO 527 DE 2013 IDU	1,091,189	621,175	50,740	26,041	697,955	457,374	1,155,329

Finalmente, a continuación se relacionan los porcentajes de avance de los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, de acuerdo con lo informado en la respuesta al primer punto de la presente petición.

CÓDIGO	OBRA	ETAPA ACTUAL DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN
A-6	Av. Laureano Gómez (AK 9) desde la Calle 183 hasta la Calle 193	Estudios y Diseños	100%	11/02/2016
A-1	Av. de los Cerros (Av. Circunvalar) desde Calle 9 hasta Av. de los Comuneros.	Construcción	61%	11/04/2016
A-8	Av. San Antonio (AC 183) desde la Av. Paseo de los Libertadores (Autonorte) hasta Av. Alberto Lleras Camargo AC. 7	Construcción	10%	21/12/2016
A-11	Avenida El Rincón (KR 91 y AC 131A) desde Carrera 91 hasta Avenida La Conejera (TV 97) y la Avenida Tabor desde Avenida La Conejera hasta Av. Ciudad de Cali	Construcción	6%	10/04/2017

7

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano



OAP
20161150182321
Al responder cite este número

CÓDIGO	OBRA	ETAPA ACTUAL DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN
A-4	Av. Bosa, desde Av. Agoberto Mejía (AK 80) hasta Av. Ciudad de Cali	Construcción	12%	08/07/2016
A-9	Av. Ciudad de Cali, desde Av. Bosa hasta Av. San Bernardino	Construcción	5%	27/04/2017
E-1	RAPS RINCÓN	Construcción	8%	21/10/2016
E-2	RAPS NIEVES	Construcción	44%	06/03/2016 (En trámite prórroga)
E-3	RAPS TEUSAQUILLO	Construcción	50%	12/03/2016 (En trámite prórroga)
E-4	RAPS KENNEDY CENTRAL	Construcción	66%	04/05/2016
E-5	RAPS RESTREPO	Construcción	53%	03/03/2016 (En trámite prórroga)
E-6	RAPS CARVAJAL	Construcción	85%	09/03/2016 (En trámite prórroga)
E-7	RED TINTAL	Construcción	13%	28/07/2016
	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLOINCLUSIVA (INCLUYE CANAL RIO FUCHA)	Construcción	Grupo I: 96% Grupo II: 37%	Grupo I: 07/03/2016 Grupo II: 10/09/2016
	CABLE AÉREO CIUDAD BOLIVAR	Diseños	47%	05/05/2016

3. "Informe si alguna obra no se ha podido levantar por .Litigio de predios. Qué tipo de litigio. En q estrado judicial." (Sic)

Respuesta: De conformidad con la competencia asignada en el artículo 59 de la Ley 388 de 1997, el Instituto de Desarrollo Urbano realiza la gestión predial de los inmuebles requeridos para las obras de infraestructura a su cargo, a través del procedimiento de enajenación voluntaria y expropiación administrativa contenido en el capítulo VII y VIII ibídem.

Así bien, contra la decisión que ordena la expropiación solo procede la Acción

8

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano



OAP

20161150182321

Al responder cite este número

Contenciosa Administrativa, hoy Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, cuya primera instancia conoce el Tribunal Contencioso Administrativo, en la que no se puede discutir el motivo de utilidad pública invocado para expropiar sino el precio indemnizatorio.

En ese orden de ideas dentro del periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2015 la Dirección Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano, no ha sido notificada de ninguna acción judicial que haya suspendido la ejecución de una obra incluida en el acuerdo de cupo de endeudamiento por causa o por "litigio de predios".

4. *"Indicar si alguna obra del cupo de endeudamiento le ha generado al distrito alguna consecuencia jurídica"*

Se informa que una vez revisada la base de datos de SIPROJWEB del IDU, se estableció que a la fecha se han interpuesto dos (2) acciones de tutela al contrato IDU-1630-2015 que tiene como objeto "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ D.C."

El estado de los dos (2) procesos y su estado actual se relacionan a continuación.

No. Tutela: 2015-00087

Juzgado: 23 Penal Municipal

Asunto: Suspender proceso sancionatorio Contrato 1630 de 2015. Resolución 48139 de 2015, Cable Aéreo.

Estado Actual: Sentencia Favorable al Instituto en 2ª Instancia.

No. Tutela: 2015-01593

Juzgado: 22 Civil Municipal

Asunto: Se ordene al IDU suspender como medida urgente y transitoria la Resolución 48139 de 2015 de 26 de junio de 2015 y contrato de obra 1630 de

9

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195



CERTIFICADO No SG 20140000176 A
CERTIFICADO No SG 20140000176 H



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano



OAP
20161150182321
Al responder cite este número

2015 suscrito entre el IDU y el Consorcio Unión Temporal Cable Aéreo. Se solicite al ministerio publico investigar el proceso de LICITACIÓN PUBLICA IDU-LP-SGI-032-2014 del cable aéreo Ciudad Bolívar con el fin de determinar de forma definitiva el presunto incumplimiento e irregularidades presentadas dentro de este proceso de selección y de ser posible que estos entes declaren la suspensión y ordenen la revocatoria definitiva de estos actos.

Estado Actual: Sentencia Favorable al Instituto en 2ª Instancia.

Cordialmente,

Yaneth Rocío Mantilla Barón
Directora General

Firma mecánica generada en 29-02-2016 07:54 PM

cc Sebastian Zafrá Florez - Oficina Asesora de Planeación

Vo.Bo: Subdirección General Jurídica
Aprobó: Dirección Técnica de Predios
Aprobó: Dirección Técnica de Gestión Judicial
Aprobó: Oficina Asesora de Planeación
Elaboró: Dirección General

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano