

Al contestar cite este número

Radicado IDRD No. 20221010029681



Bogotá D.C. 2022-02-28

Honorables Concejales
MARISOL GOMEZ GIRALDO
JUAN JAVIER BAENA

Concejo De Bogotá
Neil Javier Vanegas Palacio

Secretario General de Organismo de Control
Cl. 36 #28A-41

Teléfono: 2088210

secretariageneral@concejobogota.gov.co / gbermudez@concejobogota.gov.co

Ciudad.

CONCEJO DE BOGOTÁ 28-02-2022 08:17:01

2022ER3221 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD/BLA

DESTINO: SECRETARIA GENERAL/VANEGAS PALACIO NEIL JAVIER

ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION NO. 091-2022

OBS: ---

Asunto: Respuesta a la Proposición No. 091 del 21 de febrero de 2022 – Proposición aditiva a la Proposición 53 sobre “Informe de inversión de cupo de endeudamiento Acuerdo 781 de 2020 “Por el cual se autoriza un cupo de endeudamiento para la administración central y los establecimientos públicos del distrito capital y se dictan otras disposiciones”, Radicado IDRD 2022100050572

Respetados Concejales,

Reciban un cordial saludo, en atención a la proposición previamente referenciada, la cual fue radicada en el Instituto Distrital de Recreación y Deportes-IDRD, el pasado veinticuatro (24) de febrero del año en curso, procedemos a brindar respuesta en los siguientes términos:

1. *Informe qué créditos se han tomado de conformidad con el cupo de endeudamiento, el valor, la tasa de interés y a la entidad bancaria, ¿y si es nacional o extranjera?*

Respuesta: Con relación a la pregunta planteada, me permito manifestar que la misma no es de la misionalidad y competencias del IDRD, es por esto que no se brinda respuesta de fondo a la misma.

2. *¿Relacione de qué forma se realiza el estudio de mercado financiero para elegir el banco con mejores condiciones para tomar estos créditos? ¿Cuáles fueron los bancos que se consultaron para tomar estos créditos y qué tasas y que condiciones ofrecían al Distrito? ¿Los créditos tomados son en pesos colombianos o en dólares?*

Respuesta: Con relación a la pregunta planteada, me permito manifestar que la misma no es de la misionalidad y competencias del IDRD, es por esto que no se brinda respuesta de fondo a la misma.

3. *De los créditos relacionados anteriormente, indique cuanto se ha desembolsado y a que entidades del Distrito se asignaron, relacione el valor y sin no se han asignado explique el motivo.*

Respuesta: Con relación a la pregunta planteada, me permito manifestar que la misma no es de la misionalidad y competencias del IDRD, es por esto que no se brinda respuesta de fondo a la misma.

4. *Informe en qué se ha invertido específicamente el dinero aprobado en el cupo de endeudamiento del Acuerdo 781 de 2020 en el último semestre. Relacione en un archivo Excel, valor de la inversión, objeto de la inversión, meta del Plan de Desarrollo, número contrato Secop II, contratista y fechas de inicio y terminación del contrato.*

Respuesta: De acuerdo con las indicaciones, se anexa archivo Excel denominado “ANEXO PREG. 4. CUPO ENDEUDAMIENTO” con el detalle de los compromisos generados con corte al 31 de diciembre de 2021 en ejecución de los recursos del cupo de endeudamiento con cargo al proyecto de inversión 7856 - “*Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá*”.

5. *Remitir informe técnico sobre el impacto económico, social y laboral de las inversiones realizadas con el uso del cupo de endeudamiento aprobado en el Acuerdo 781 de 2020.*

Respuesta: A continuación, se presenta informe de las inversiones realizadas con cargo al cupo de endeudamiento aprobado en el Acuerdo 781 de 2020, de acuerdo con la planeación y ejecución de las metas del proyecto de inversión 7856 - “*Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá*”.

META 1. Realizar el 100% de los estudios y diseños, interventoría y consultoría de parques y/o escenarios deportivos: A 31 de diciembre del 2021 la meta presenta un avance del 100% correspondiente a los procesos precontractuales y contractuales de los estudios y diseños de los Parques Lineal

Ambiental, Veraguas, Patología de la UDS, Velódromo, y el cumplimiento de la etapa de estudios y diseños del Parque y CEFE Porvenir – Gibraltar.

Las principales acciones desarrolladas son las siguientes:

1.1 Estudios y diseños del Velódromo (Parque Gibraltar)

Se ejecutó el contrato de prestación de servicios No. IDRD-CTO-2439-2021, cuyo objeto es *“prestar los servicios como organismo asesor para adelantar el concurso público para la obtención del anteproyecto arquitectónico del Velódromo en el Parque Gibraltar”*, suscrito con la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Dicho contrato finalizó el 22 de diciembre y se encuentra en proceso de liquidación.

Valor contratado con recursos 2021 del cupo crédito **\$853.281.256:**

- Contrato de prestación de servicios No. 2439-2021: \$396.087.118 (Concurso de arquitectura) - Contratista: SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS BOGOTÁ D.C Y CUNDINAMARCA
- Premiación Concurso de arquitectura: \$457.194.138. Ganadores:
 - PARALELO 621 GERENCIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
 - LAND7 S.A.S.
 - ARQUITECTURA EN ESTUDIOS S.A.S.

1.2 Estudios y diseños del Parque Lineal Ambiental

El proceso de consultoría No. IDRD-SG-CM-079-2021 para la realización de los estudios y diseños del parque Lineal Ambiental fue adjudicado y se suscribió el contrato No. 2787-2021 el 28 de diciembre de 2021. En cuanto al proceso de interventoría No. IDRD-SG-CM-035-2021 se adjudicó y se suscribió el contrato No. 2807-2021 el 30 de diciembre de 2021.

Objeto: Realizar la prefactibilidad, factibilidad estudios y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura para la fase I del Parque Lineal Ambiental en la localidad de Suba del Distrito Capital.

Valor contratado con recursos 2021 del cupo crédito **\$1.833.352.835:**

- Contrato de Consultoría No. 2787-2021: \$1.335.268.463 – Contratista: ARQUITECTURA Y URBANISMO S XXI SAS
- Contrato de Interventoría No. 2807-2021: \$498.084.372 – Contratista: CONSORCIO SANTA MARÍA

1.3 Estudios y diseños del Parque Veraguas cód. 16-221

El proceso de consultoría No. IDRD-SG-CM-044-2021 para los estudios y diseños del Parque Veraguas fue adjudicado y se suscribió el contrato No. 2745-2021 el 23 de diciembre de 2021. En cuanto al proceso de interventoría No. IDRD- SG-CM-052-2021 fue declarado desierto a través de resolución No. 1134 del 16 de diciembre de 2021, por

consiguiente, se contempla que dicha interventoría la realice directamente la Entidad, por lo cual se adelantó la contratación del personal que apoyará dicha actividad.

Objeto: Realizar el diagnóstico ambiental y los estudios y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura para el Parque Zonal Veraguas PZ 28 Cod IDRD 16 - 221

Valor contratado con recursos 2021 del cupo crédito **\$709.944.200:**

- Contrato de Consultoría No. 2745-2021: \$416.238.200 – Contratista: JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE SAS
- Equipo de apoyo a la supervisión del contrato de consultoría: \$293.706.000 (Contratistas: Se detallan en el anexo a la pregunta 4)

1.4 Estudios de patología de la Unidad Deportiva el Salitre UDS cód. 12-091

En el primer semestre de la vigencia del 2021, se publicaron los pliegos definitivos en el Secop II de los procesos de Consultoría No. IDRD-SG-CM-011-2021 y de la Interventoría No. IDRD-SG-CM-013-2021, los cuales se declararon desiertos. Por lo tanto, se publicaron nuevamente los procesos, el de consultoría No. IDRD-SG-CM-031-2021 fue adjudicado y se firmó el contrato No. 2638-2021 el 11 de octubre de 2021. Respecto al proceso de interventoría No. IDRD-SG-CM-033-2021, fue adjudicado y se suscribió el contrato No. 2722-2021 el 16 de noviembre de 2021.

Objeto: Realizar el estudio de patología estructural, el análisis de calidad y funcionalidad de las obras y presentar la propuesta de intervención para la puesta en funcionamiento de la Unidad Deportiva El Salitre UDS Cod IDRD 12-091 En Bogotá DC.

Valor contratado con recursos 2021 del cupo crédito **\$996.372.781:**

- Contrato de Consultoría No. 2638-2021: \$ 737.326.414 – Contratista: CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS
- Contrato de Interventoría No. 2722-2021: \$259.046.367 – Contratista: CONSORCIO INTERVENTORÍA UDS

1.5 Parque Metropolitano El Porvenir Gibraltar cód. 08-110

Objeto: Estudios y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura y las obras de construcción del parque El Porvenir (Gibraltar-Bicentenario), localidad de Kennedy.

Valor contratado con recursos 2021 del cupo crédito **\$179.910.524:**

- Adición Contrato de Interventoría No. 2914 de 2020: \$179.910.524 – Contratista: CONSORCIO SAN ANTONIO 003

Avance: **100%** de la etapa de estudios y diseños, que comprenden la entrega de todos los productos finales de los componentes arquitectónicos, hidráulicos, eléctrico, social y ambiental, incluyendo los planes de calidad, ambiental y SST. El contrato de interventoría No. 2914 de 2020 se encuentra en la etapa de liquidación.

1.6 Centro Deportivo, Recreativo y Cultural Gibraltar cód.08-110

Objeto: Realizar los Estudios y Diseños Técnicos de Ingeniería y Arquitectura para el Centro Deportivo Recreativo y Cultural (CEFE) del Parque Metropolitano El Porvenir (Gibraltar).

Valor contratado con recursos 2021 del cupo crédito: **\$1.101.576.686:**

- Contrato de Consultoría No. 3662-2019: \$945.546.577 – Contratista: MC ARQUITECTOS S A
- Contrato de Interventoría No. 2632-2020: \$156.030.109 – Contratista: CONSORCIO PARQUES

Avance: **100%**, de la etapa de estudios y diseños, que comprende la elaboración y aprobación de la topografía, la geotecnia, el levantamiento forestal, el anteproyecto arquitectónico, urbanístico y paisajístico, y las metodologías para el diseño de ingeniería, los diseños de anteproyectos de ingeniería estructural, eléctrica, hidráulica, diseños de redes, diseño bioclimático y detalles arquitectónicos.

META 2. Construir y/o adecuar 2.2 parques y/o escenarios deportivos:
Corresponde a los procesos precontractuales y contractuales para la Construcción del Parque Bilbao y los avances en las obras del CEFE Cometas (de los recursos del cupo de endeudamiento).

Las principales acciones adelantadas se describen a continuación:

2.1 Parque Bilbao cód. 11-074

El proceso de obra No. IDRD-DG-LP-036-2021 para la Construcción del Parque Bilbao fue adjudicado y se firmó contrato No. 2709-2021 el 30 de noviembre de 2021. Respecto al proceso de selección de interventoría No. IDRD-SG-CM-037-2021, fue adjudicado y se suscribió el contrato No. 2781-2021 el 28 de diciembre de 2021.

Objeto: Realizar las obras de construcción del Parque Vecinal Desarrollo Bilbao 2 sector Cod IDRD No. 11-607 localidad de Suba.

Valor contratado con recursos 2021 del cupo crédito **\$9.629.660.878:**


- Contrato de Obra No. 2709-2021: \$8.880.098.603 – Contratista: INCIVILES ASOCIADOS SAS
- Contrato de Interventoría No. 2781-2021: \$749.320.346 – Contratista: R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS

2.3 Centro Deportivo, Recreativo y Cultural las Cometas Cód. 11-204

Objeto: Construcción del centro felicidad CEFE las Cometas ubicado en la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá D.C.

Valor contratado con recursos 2021 del cupo crédito **\$23.504.240.102:**

- Adición Contrato de Obra No. 3699-2019: \$22.209.999.389 – Contratista: CONSORCIO COMETAS 2020
- Adición Contrato de Interventoría No. 3695-2019: \$1.294.240.713 – Contratista: CONSORCIO INGENIERIA CA SUBA





Avance: A 31 de diciembre de 2021 se presenta un avance de obra de **60,26%**, ajustado de acuerdo con la adición y prórroga de los contratos de obra e interventoría.

Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones – Área de Interventoría

Balance impacto económico – inversiones realizadas (con corte a 31 de diciembre de 2021):

PROCESO	OBJETO	VALOR PROCESO
Unidad Deportiva El Salitre	Consultoría	737.326.414
	Interventoría	259.046.367
Velódromo	Concurso de Arquitectura	396.087.118
	Premiación Concurso de Arquitectura	457.194.138
Parque Lineal Ambiental	Consultoría	1.335.268.463
	Interventoría	498.084.372
Parque Veraguas	Consultoría	416.238.200
	Interventoría	293.706.000
Parque Bilbao	Obra	8.880.098.603
	Interventoría	749.320.346
Parque Gibraltar	Adición Contrato de Interventoría	179.910.524
CDRC Gibraltar	Adición Contrato de Consultoría	945.546.577
	Adición Contrato de Interventoría	156.030.109
CDRC Cometas	Adición Contrato de Obra	22.209.999.389
	Adición Contrato de Interventoría	1.294.240.713
Personal	Prestación de Servicios Profesionales para el apoyo a la supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos	1.196.534.000

Balance de impacto laboral - empleos generados (con corte a 31 de diciembre de 2021):

Proyecto		No. Empleos generados
Parque Gibraltar	Estudios y diseños	55
Parque Lineal Ambiental	Estudios y diseños	74
Parque Bilbao	Obra	47

CDRC Gibraltar	Estudios y diseños	95
Unidad Deportiva El Salitre	Estudios y diseños	59
Parque Veraguas	Estudios y diseños	32
CDRC Las Cometas	Obra	713
TOTAL		1.075

Balance de impacto social – población directa a beneficiar:

Proyecto	Localidad	Población directa a beneficiar
Parque y CDRC Gibraltar	Kennedy	293.453
Parque Lineal Ambiental	Suba	299.045
Parque Bilbao	Suba	14.576
Unidad Deportiva El Salitre	Engativá	280.301
Parque Veraguas	Puente Aranda	452.253
CDRC Las Cometas	Suba	399.258

6. Informe el estado actual de la deuda, la deuda contratada durante el ultimo semestre y la evolución de los indicadores de pago y sostenibilidad de la deuda

Respuesta: Con relación a la pregunta planteada, me permito manifestar que la misma no es de la misionalidad y competencias del IDRD, es por esto que no se brinda respuesta de fondo a la misma.

7. Indique cómo se está implementando el enfoque de género dentro de los proyectos que se contratan con este cupo de endeudamiento. Relacione los proyectos contratados donde se especifique los empleos otorgados a mujeres y jóvenes, relacione en un archivo Excel los cupos otorgados para educación superior y especifique a cuánto asciende el valor asignado a cada cupo.

Respuesta: El enfoque de género en los proyectos se está atendiendo a través de dos Programas:

- **Programa de Sostenibilidad:** con la implementación de talleres de prevención de la violencia de género.
- **Programa de Contratación de población vulnerable, enfoque diferencial y de género:** a través del cual se están vinculando mujeres tanto en temas calificados como no calificados.

A continuación, se detallan los empleos generados a la fecha discriminados por mujeres y jóvenes, de acuerdo con el tipo de proyecto (estudios y diseños, obra e interventorías), en ejecución del proyecto de inversión 7856 - “Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá”.

Proyecto		No. Empleos generados en los proyectos	
		MUJERES	JÓVENES
Parque Gibraltar	Estudios y diseños	10	14

Parque Lineal Ambiental	Estudios y diseños	20	13
Parque Vecinal Bilbao	Obra	18	0
CDRC Gibraltar	Estudios y diseños	38	14
Unidad Deportiva El Salitre	Estudios y diseños	16	6
Parque Zonal Veraguas	Estudios y diseños	5	0
CDRC Las Cometas	Obra	28	27
TOTAL		135	74

8. *Sírvase remitir informe de resultados de la implementación del Decreto 492 de 2019 en la inversión del cupo de endeudamiento asignado en el Acuerdo 781 de 2020. Relacione los contratos realizados con cargo al presupuesto asignado para cupo de endeudamiento e indique de qué forma se aplicó la austeridad y la priorización del gasto de inversiones.*

Respuesta: De conformidad con lo establecido en el Decreto 492 de 2019, para el proyecto de inversión 7856 - “*Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá*”, en la vigencia 2021 aplica lo relacionado con las condiciones establecidas para contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. En dicha vigencia se suscribieron contratos de prestación de servicios para la estructuración, apoyo a la supervisión y seguimiento en desarrollo y ejecución de los estudios y diseños, obras e interventorías a ejecutar con cargo al cupo de endeudamiento. En este sentido, se comprometieron \$1.484.743.699 de la fuente 1-100-F039 VA-CREDITO por concepto de personal.

De otro lado, en concordancia con el propósito de la Subdirección Técnica de Construcciones, que consiste en la “Coordinación de los procesos de diseño, contratación, ejecución, construcción e interventoría de los proyectos de infraestructura de parques y escenarios, que se encuentren contemplados para el desarrollo del objeto social del IDRD” y teniendo en cuenta los objetivos y metas trazadas por la dependencia dirigidas al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 -2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, así como la culminación de las obras contratadas en la vigencia anterior, la Subdirección determina el personal requerido que debe ser contratado por prestación de servicios, teniendo en cuenta la inexistencia de personal de planta suficiente para atender las necesidades de la dependencia y el presupuesto asignado para este tipo de contratación, dicha necesidad de personal se encuentra relacionada en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.

Así mismo, de acuerdo con el análisis y revisión previa realizada por la Subdirección, de las actividades y tareas específicas que se deben desarrollar en la dependencia, se determinan las necesidades de contratación de personal con conocimientos en el área del saber que, basado en su formación académica y experticia, apoyen a las áreas en las labores de vigilancia, seguimiento y control a todas las actividades que contribuyen al cumplimiento de la misión de la Entidad.

A través del Área de Talento Humano se verifica que no existe personal de planta que pueda atender las actividades a desarrollar mediante los contratos de prestación de servicios requeridos, ya sea porque no está entre sus funciones según el Manual, se

requiere un grado de especialización o el personal no es suficiente para atender el volumen de tareas de la dependencia.

Por consiguiente, los contratos suscritos en la vigencia 2021 cumplieron con los criterios establecidos en artículo 3 del Capítulo II del Decreto 492 de 2019 en relación con:

"...se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán, para lo cual deberá adelantarse, de manera previa, una revisión minuciosa de las necesidades, actividades o tareas específicas que motiven o justifiquen dicha contratación para el cumplimiento de la misión o para el desarrollo de actividades relacionadas con la administración de la entidad.

Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente público o persona jurídica cuando es imposible atender la actividad con personal de planta, porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea suficiente. La inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe de la respectiva entidad u organismos distrital, o por el funcionario que tenga asignada o delegada tal función.

No se podrán celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe de la respectiva entidad u organismo contratante. Esta autorización estará precedida de la sustentación sobre las especiales características y necesidades operacionales o técnicas de las contrataciones a realizar.

La contratación estará sujeta a la disponibilidad de recursos en el presupuesto de cada vigencia, tanto para funcionamiento como para inversión; así mismo, el monto de los honorarios mensuales del contratista no podrá superar la escala prevista en la tabla de honorarios que para tal efecto expida la entidad u organismo distrital, cuando ello aplique, salvo que la especialidad del objeto a contratar, la idoneidad, la experiencia y las condiciones del mercado así lo ameriten, caso en el cual se deberá justificar en los estudios previos y de mercado..."

El informe de resultados se presenta en la respuesta a la pregunta No. 5, toda vez que el personal contratado mediante contrato de prestación de servicios, apoyó la estructuración, supervisión y seguimiento en desarrollo y ejecución de los estudios y diseños, obras e interventorías de los proyectos enunciados.

9. Indique la proyección anual de amortización para cada crédito contratado por el Distrito desde el 1 enero de 2020 a la fecha.

Respuesta: Con relación a la pregunta planteada, me permito manifestar que la misma no es de la misionalidad y competencias del IDRD, es por esto que no se brinda respuesta de fondo a la misma.

Atentamente,



BLANCA ÍNES DURAN HERNÁNDEZ
Directora General
Instituto Distrital de Recreación y Deportes- IDRD

Anexos: ANEXO PREG. 4. CUPO ENDEUDAMIENTO
Copia: N/A

Elaboró: María José Pérez Hoyos, Contrato 239-2022 – STC ^ψ
Proyectó: María José Pérez Hoyos, Contrato 239-2022 – STC
Cindy Elizabeth Mora Suath, profesional especializada 22-07 STC
Revisó: Andrea Patricia Fuentes Guerrero, Contrato 693-2022 – STC
Angie Paola Pinilla Acuña-Contratista
Aprobó: Anderson Melo Parra, Subdirector Técnico de Construcciones
Juan Camilo Bohórquez – Contratista