



**CONTRALORÍA**  
DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Doctor  
**ELIAS APONTE BUSTAMANTE**  
Subsecretario de Despacho (E)  
Comisión Segunda Permanente de Gobierno  
Concejo de Bogotá D.C.  
Calle 36 No. 28 A – 41  
Código Postal: 111311  
Ciudad

**CONCEJO DE BOGOTA 21-06-2022 05:00:31**

**2022ER10238 O 1 Fol:3 Anex:1**

**ORIGEN: CONTRALORIA DE BOGOTA/PATRICIA DUQUE CRUZ**

**DESTINO: COMISION 2ª PERM. GOBIERNO/APONTE BUSTAMANTE ELIA**

**ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICIÓN 319 -2022**

**OBS: ---**

**Asunto:** Respuesta Proposición N° 319 de 2022.

**Tema:** "Seguridad en Bogotá, avance de la gestión"

Respetado Doctor Aponte:

De conformidad con la función constitucional asignada a este Organismo de Control<sup>1</sup> y en atención a la proposición No. 319-22 aprobada en Sesión de la Comisión de Gobierno el pasado 3 de junio de 2022, presentada por los Honorables Concejales Marco Acosta Rico y Emel Rojas Castillo, de la Bancada Partido Colombia Justa Libres, me permito dar respuesta a la misma en los siguientes términos:

La Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia de esta entidad, efectuó revisión a los informes de Auditoría y el archivo de actuaciones adelantadas en el ejercicio del control fiscal, encontrado información pertinente para la pregunta Nro. 4 del cuestionario, así:

*"4. Reporte numero el estando (SIC) avance de diseños y ejecución del mejoramiento y construcción de la URI existentes y en construcción"*

Al respecto, es oportuno precisar que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, cuenta con el proyecto No. 7783 denominado *"Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá"*, el cual, tiene como uno de sus objetivos *"(...) ampliar la cobertura y mejorar capacidad de los equipamientos de justicia del distrito, con pensamiento diseño y orientados al ciudadano. De esta forma se ampliarán a dos casas de justicia, dos nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa al servicio de los y las adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente y se mojaran y ampliarian las URI de la ciudad"*.<sup>2</sup>

Dicho proyecto, tiene como metas, las siguientes:

<sup>1</sup> Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, modificados por el Acto Legislativo 04 de 2019, "Por medio del cual se Reformó el Régimen de Control Fiscal", por el Decreto Ley 403 de 2020, "Por medio del cual se Dictaron Normas para la Correcta Implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el Fortalecimiento del Control Fiscal".

<sup>2</sup> Fuente de información: Alcaldía Mayor de Bogotá, Banco Distrital de Programas y Proyectos, Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D, entidad 137 Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia.



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

- "Habilitar 1 casa de justicia para la ampliación del acceso a la justicia de los ciudadanos en el Distrito Capital.
- Diseñar e implementar el 100% del plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas.
- Crear 2 nuevas sedes del programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa
- Mantener 3 sedes del programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa."

Así mismo, la Dirección Sectorial antes citada, dentro del marco de control fiscal, llevó a cabo la Auditoría de Regularidad, Código No. 182 PAD 2022 Periodo Auditado 2021, y entre otros temas se evaluó el contrato de obra No. 1153 del 24 de diciembre de 2018, tal y como se describe a continuación:

<b>Entidad Contratante</b>	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
<b>Contratista</b>	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A (FINDETER)
<b>LOCALIDAD</b>	Bosa
<b>NOMBRE DE LA OBRA</b>	"CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA (CIJ) y CENTRO ESPECIALIZADO PARA ATENCIÓN DE MENORES (CAE) – CAMPO VERDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C.",
<b>Número del contrato de obra</b>	1153 del 24 de diciembre de 2018
<b>Número del proceso</b>	SCJ-CD-347-2018
<b>Objeto del contrato</b>	Realizar la asistencia técnica integral en la formulación, estructuración y ejecución del proyecto de infraestructura del Centro Integral de Justicia y Centro Especializado para Atención de menores – Campo Verde, ubicado en la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá D.C.
<b>Fecha de suscripción</b>	24 de diciembre de 2018
<b>Fecha de Inicio Contrato Interadministrativo No. 1153-2018</b>	27/12/2018
<b>Plazo inicial (dd/mm/aa)</b>	20 meses /
<b>Plazo actual</b>	40 meses y 13 días
<b>Fecha inicial de entrega</b>	26/08/2020
<b>Fecha terminación actualizada</b>	30/06/2022
<b>Valor inicial del Contrato Interadministrativo No. 1153-2018</b>	\$61.621.419.562,69
<b>Adición (número y valor)</b>	Una adición por valor de \$ 12.397.522.819,00
<b>Valor del contrato a la fecha</b>	\$ 74.018.942.382
<b>Porcentaje de avance físico 31 enero de 2022</b>	92%



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

Área Total de la Obra	12.624,57 MT2
Área URI	4.205,87 MT2

De la anterior evaluación, se realizó el siguiente Hallazgo:

*"3.2.2.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por fallas en la planeación del contrato interadministrativo No. 1153 de 2018, al suscribirlo acudiendo a la modalidad de contratación directa sin justificar la misma". (páginas 61-73)*

Para consultar el documento completo, favor acceder al siguiente enlace:




<https://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informes/Auditoria Gubernamental/Direcci%C3%B3n%20Sector%20Seguridad%20Convivencia%20y%20Justicia/PAD%202022/EN-JN/Regularidad/INFORME%20FINAL%20AUD.%20REG.%20182%20SDSCJ%20-%202022.pdf>

De esta forma Dr. Aponte, damos respuesta a la Proposición del asunto, no sin antes agradecer el interés y la confianza depositada en la Contraloría de Bogotá D.C., y le reiteramos nuestro decidido apoyo técnico para el ejercicio de Control Político en cabeza de esa Corporación de la cual usted hace parte.

Cordial Saludo,

**PATRICIA DUQUE CRUZ**  
**Directora Apoyo al Despacho**

**Anexo:** Documento: "Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá" 6 folios.

PROYECTÓ		APROBÓ		REVISÓ	
Firma y Fecha	 21-06-22	 21-06-22	 21-06-22		
Nombre	Alejandro Chaves Villada	Patricia Duque Cruz	Rober Enrique Palacios Sierra		
E-Mail	<a href="mailto:alejochev@hotmail.com">alejochev@hotmail.com</a>	<a href="mailto:pduque@contraloriabogota.gov.co">pduque@contraloriabogota.gov.co</a>	<a href="mailto:palacios@contraloriabogota.gov.co">palacios@contraloriabogota.gov.co</a>		
Cargo	Contratista	Directora Apoyo al Despacho	Director Sector Seguridad, convivencia y Justicia		
Los arriba firmantes declaramos que el presente documento cumple con las disposiciones legales vigentes y bajo nuestra responsabilidad lo pasamos para firma. La firma escaneada/digitalizada impuesta, por la contingencia del COVID-19 es válida según la Ley 527 de 1999 y el Decreto 491 de 2021					

www.contraloriabogota.gov.co  
Cra. 32 A No. 26 A 10  
Código Postal 111321  
PBX 3358888