

CONCEJO DE BOGOTÁ 07-02-2024 11:27:10

2024ER2791 O 1 Fol:17 Anex:0

ORIGEN: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE-IDRD/DANIE

DESTINO: COMISION 1ª PERM. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENT

ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICIÓN NO. 206 - 2024

OBS: N° 20241010037351



Al contestar cite este número

Radicado IDRD No. 20241010037351



Bogotá D.C. 06-02-2024

Honorables Concejales

ANDRÉS GIOVANNI BARRIOS BERNAL

HUMBERTO RAFAEL AMÍN MARTELO

DANIEL FELIPE BRICEÑO MONTES

DIANA MARCELA DIAGO GUAQUETÁ

SANDRA CONSUELO FORERO RAMÍREZ

OSCAR JAIME RAMÍREZ VAHOS

JULIÁN USCÁTEGUI PASTRANA

Concejo de Bogotá D.C.

DAVID ANTONIO GARZON FANDIÑO

Subsecretario

Comisión Primera del Plan de Desarrollo

comisiondelplan@concejobogota.gov.co

Ciudad

ASUNTO: Respuesta Proposición No. 206, Cuyo Tema es “CUMPLIMIENTO METAS Y EJECUCION PRESUPUESTAL PLAN DE DESARROLLO UN NUEVO CONTRATO SOOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL XXI 2020-2024.”
Radicado IDRD. 20242100029482

Respetados Concejales

Reciban un cordial saludo, en virtud del cuestionario plasmado en la Proposición No. 206 del año 2024, por medio del presente me permito brindar respuesta desde las competencias de esta Entidad en los siguientes términos:

- 1. “Cuál es el avance a la fecha en la ejecución física y presupuestal de metas, planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Sigo XXI”**

Respuesta: Se anexa matriz en Excel (Anexo No.1) con la programación, ejecución física y financiera de las metas Plan Distrital de Desarrollo y metas de los ocho proyectos de inversión del IDR.

2. ¿Cuál es el avance en la ejecución física y presupuestal de metas planes, programas y proyectos de los fondos de desarrollo local? Indique giros y compromisos a la fecha.

Respuesta: El Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD- desde la Oficina de Asuntos Locales brinda un apoyo a la formulación de los proyectos deportivos, recreativos y de actividad física de los Fondos de Desarrollo Local; sin embargo es necesario aclarar que desde el IDR no se ejecutan metas, planes, programas y proyectos con los Fondos de Desarrollo Local, ello es una competencia de las Alcaldías Locales de conformidad al Acuerdo 749 de 2019, que señala:

“ARTÍCULO 4.- Presupuestos participativos. Con el fin de procurar una participación efectiva de la ciudadanía, la Administración Distrital destinará mínimo un 10% del presupuesto asignado a cada localidad para presupuestos participativos en los Fondos de Desarrollo Local, de conformidad con la reglamentación que expida la Administración Distrital en relación con la identificación de las inversiones priorizadas para cada localidad.

ARTÍCULO 5.- Competencias de los alcaldes locales. En consonancia con los principios de concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y coordinación los Alcaldes Locales tienen las siguientes competencias que se desarrollarán en el ámbito local:

- 1. Administrar las alcaldías locales y los Fondos de Desarrollo Local. (...)*

ARTÍCULO 7.- Funciones de la Alcaldía Local. Son funciones de la Alcaldía Local: (...) 3. Planear estratégicamente los asuntos propios relativos a sus competencias y la ejecución de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, en el marco de los Planes de Desarrollo Local y de los lineamientos y prioridades del Distrito Capital relativos a su localidad.” (negrilla fuera del texto original)

En el mismo sentido, el Decreto 168 de 2021 en su artículo 1, señala lo siguiente:

Artículo 4. Modificado por el art. 1, Decreto 168 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> Funcionamiento. La Alcaldía Local es la responsable de formular, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos de inversión en el

marco del Plan de Desarrollo Local con cargo a los recursos del respectivo Fondo de Desarrollo Local, a través de la elaboración y ejecución del presupuesto, la gestión de proyectos de inversión y procesos contractuales, así como la ordenación de gastos y pagos, y la administración de bienes de propiedad del Fondo.

Parágrafo. El/la Alcalde/sa local será responsable de dar aplicación a los lineamientos establecidos por las secretarías cabezas de sector y por las entidades distritales competentes en la materia, para la formulación, ejecución y seguimiento a los proyectos de inversión

Por lo anterior, son las Alcaldías Locales las competentes para informar respecto a la ejecución física y presupuestal de las metas, planes, programas y proyectos de los Fondos de Desarrollo Local.

3. Remita un informe detallado de la ejecución de las reservas presupuestales a la fecha, indicando las razones de la no ejecución en la vigencia anterior.

Respuesta: Se anexa matriz en formato Excel (Anexo 2) con el detalle de la ejecución de reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2023, indicando la justificación respecto el no giro al 100% de las mismas.

4. Dentro de los programas y proyectos de la entidad ¿cuántos contratos fueron financiados mediante vigencias futuras? Explique las razones.

Respuesta: El Instituto utiliza las vigencias futuras como herramienta presupuestal, ya que contribuyen a asumir compromisos con cargo a presupuestos de diferentes vigencias fiscales, con el objetivo de ejecutar gastos de funcionamiento y/o de inversión, garantizando la continuidad de los servicios, reduciendo costos como tiempos del proceso de contratación y obteniendo precios más favorables.

De esta manera, el Instituto utilizó las vigencias futuras aprobadas para las vigencias 2022 y 2023 por el Concejo de Bogotá por valor de \$90.217.000, en la contratación de los servicios de vigilancia integral, servicios de aseo y limpieza, adquisición pólizas de seguros, servicio de transporte aéreo, suministro de ayudas ergogénicas, bebidas hidratantes y complementos nutricionales para el apoyo nutricional y preparación deportiva de los deportistas del registro de Bogotá, servicio de alimentación preparada, distribución y entrega de refrigerios para los

deportistas y suministro de medicamentos para los deportistas del registro de Bogotá. Para un total de diez (10) contratos financiados a través de vigencias futuras, distribuidos así:

OBJETO	No. Contrato	PROGRAMA O PROYECTO
Adquisición de pólizas de seguros	2712-2021 2713-2021 2714-2021	Funcionamiento 7850 - Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá
Servicio integral de vigilancia para las instalaciones a cargo del IDRD	434296850	Funcionamiento 7853 - Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio en Bogotá
Servicio de aseo general y cafetería en las instalaciones del IDRD	438651750	Funcionamiento
Prestar sus servicios de transporte aéreo en rutas operadas por SATENA y gestión de tiquetes aéreos con diferentes operadores y otros servicios conexos	2685-2021	7850 - Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá 7851 - Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá
Suministro ayudas ergogénicas, bebidas hidratantes y complementos nutricionales para el apoyo nutricional y preparación deportiva de los deportistas del registro de Bogotá D.C.	2661-2021	7850 - Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá
Servicio de alimentación preparada, distribución y entrega de refrigerios para los deportistas	2585-2021	7850 - Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá
Suministro de medicamentos para los deportistas del registro de Bogotá D.C.	2732-2021	7850 - Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá
Servicio de aseo general con suministro de personal, maquinaria, herramientas e insumos en parques regionales metropolitanos y zonales del sistema distrital de parques	2406-2021	7853 - Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio en Bogotá

5. *Sírvase informar qué entidades sufrieron recortes presupuestales,*

indicando qué proyectos fueron afectados y en qué porcentajes. Indique las razones de los mismos

Respuesta: En la Vigencia 2023, el IDRD registró la siguiente Reducción Presupuestal, en el proyecto de inversión 7854 - *“Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá”*:

PROYECTO	DENOMINACIÓN	APROPIACIÓN INICIAL	REDUCCIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE
7854	Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá	\$24.845.337.000	(-) \$3.047.622.383	\$21.797.714.617

El porcentaje de afectación de la reducción respecto la apropiación inicial del proyecto de inversión 7854 fue del 12, 26%

Esta reducción fue solicitada durante la vigencia 2023, considerando que se programaron recursos por la fuente “Administrados de Destinación específica” por valor de \$9.100.000.000 para la suscripción de convenios. No obstante, para la vigencia 2023 solo se comprometieron recursos con cargo al convenio con Secretaría de Educación del Distrito por valor de \$6.052.377.617, por lo cual el saldo del valor apropiado inicialmente para convenios debía ser reducido dentro del presupuesto de la entidad.

6. Dentro del marco de la ejecución de los proyectos ¿Qué contratos han sido objeto de auditorías por parte de la Contraloría? ¿Cuáles y cuántos presentaron hallazgos de tipo administrativo, penal, fiscal o disciplinario?

Respuesta: Revisado la información que reposa en Entidad a través de la Oficina de Control Interno, se evidencian los siguientes contratos objeto de auditoría:

NOMBRE	HALLAZGOS	DISCIPLINARIO.	ADMON	FISCAL	PENAL
<p>AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD CÓDIGO AUDITORÍA No. 191</p> <p>DICIEMBRE 2023</p> <p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p> <p>OBJETO: <i>Evaluación Del Cumplimiento Normativo De La Contratación Del Parque Salitre Mágico</i></p> <p>- Contrato No.136 de 1994 - Contrato de concesión No. 3665 de 2019.</p>	<p>1. 3.2.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$17.467.712.313, por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, por la no reversión de las atracciones mecánicas producto de la inversión ofrecida por el arrendatario al IDRD, incumplimientos contractuales y la no liquidación del contrato No.136 de 1994.</p> <p>2. 3.2.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la estructuración del modelo financiero del contrato de concesión No. 3665 de 2019. 51</p> <p>3. 3.2.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$1.550.032.300 por la no entrega de las entradas al parque como parte de la contraprestación pactada en favor del IDRD en el contrato de concesión No 3665-2019.</p> <p>4. 3.2.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$458.058.018 por la falta de pago del concesionario al IDRD de la contraprestación mínima garantizada correspondiente al año 2020 en ejecución del contrato de concesión No 3665-2019.</p> <p>5. 3.2.6 Hallazgo administrativo por la no actualización anual de la base para la liquidación y pago del impuesto de espectáculos públicos por parte del concesionario en ejecución del contrato de concesión 3665 de 2019.</p> <p>6. 3.2.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$602.185.879 por la indebida obtención de recursos provenientes del aprovechamiento económico de las estaciones radioeléctricas ubicadas en el Parque el Salitre por parte de Reforestación y Parques en el marco del contrato de arrendamiento No. 136 de 1994.</p> <p>7. 3.2.8 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$567.814.679 por la indebida obtención de recursos provenientes del aprovechamiento económico de las estaciones radioeléctricas ubicadas en el Parque el Salitre por parte de Parque Salitre Mágico S.A.S. en el marco del contrato de concesión No. 3665 de 2019.</p>	<p>3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.7, 3.2.8</p>	<p>3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8</p>	<p>3.2.1 3.2.3 3.2.5 3.2.7 3.2.8</p>	N/A
<p>AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO BAJO ACCIÓN CONJUNTA CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, COMPONENTE EDUCACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS RESOLUCIONES ORD - 80112 – 1552 – 2023 Y ORD -</p>	<p>1. Hallazgo No. 15. Incumplimiento del contrato de obra IDRD-CTO-3408-2022 en el Parque Veraguas (Aguaviva) en Bogotá (D, F, BA)</p> <p>2. Hallazgo No. 16. Incumplimiento del contrato de Obra No. IDRD-CTO-2522-2022 Modulo Bicicleta Recumbent en el Parque Los Ángeles ubicado en la localidad de Kennedy – Bogotá D.C. (D-F)</p>	<p>15 16</p>	<p>15 16</p>	<p>15 16</p>	<p>N/A</p> <p>Observación : Beneficio de auditoría por \$110.935.903</p>

80112 – 1556 – 2023 DICIEMBRE D 2023 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA					
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD CÓDIGO AUDITORÍA No. 190 SPETIEMBRE - 2023 OBJETO: Evaluar Los Hechos De Carácter Sobrevinientes Sobre Los Contratos Suscritos Para El Mantenimiento Y Aprovechamiento Económico- ESTADIO NEMESIO EL CAMPIN CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	<ol style="list-style-type: none"> 3.3.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$2.724.629.383 por las irregularidades presentadas en el aprovechamiento económico del espacio otorgado para el funcionamiento de la estación radioeléctrica BOG IND. CAMPIN de propiedad de COMCEL S.A, ubicada en el Estadio Nemesio Camacho El Campin, por el no cobro de la totalidad del tiempo de uso del espacio y por el incumplimiento en la aplicación del Decreto Distrital 397 de 2017, y sus modificatorios. 3.3.2. Hallazgo administrativo con presunta Incidencia, disciplinaria fiscal en cuantía de \$1.363.790.438 por las irregularidades presentadas en el aprovechamiento económico del espacio otorgado para el funcionamiento de la estación radioeléctrica CAMPINCITO IDRD propiedad de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP ubicada en el Estadio Nemesio Camacho El Campin, por el no cobro de la totalidad del tiempo de uso del espacio y por el incumplimiento en la aplicación del Decreto Distrital 397 de 2017, y sus modificatorios 3.3.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$346.323.406 por deficiencias en el cobro de la retribución por aprovechamiento económico del Estadio Nemesio Camacho El Campin para la celebración de partidos de fútbol profesional de la Sociedad Azul y Blanco Millonarios Futbol Club S.A., durante las vigencias 2021 y 2022. 3.3.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$160.508.994 por deficiencias en el cobro de la retribución por aprovechamiento económico del estadio Nemesio Camacho El Campin para la celebración de partidos de fútbol profesional de la Sociedad Independiente Santa Fe S.A., durante las vigencias 2021 y 2022. 3.3.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$122.981.841 por deficiencias en el cobro de la retribución por aprovechamiento económico de los locales 6 y 7 durante las vigencias 2021 y 2022. 	3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5	3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5	3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5	N/A
AUDITORÍA DE REGULARIDAD INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD Código de Auditoría No.01 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	<ol style="list-style-type: none"> 3.2.5.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$20.041.584 por deficiencias en la interventoría al contrato de obra 2723-2021. 3.2.5.1.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$16.174.152 por deficiencias en la interventoría del contrato 2709-2021 3.2.5.1.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$7.891.270, por deficiencias en la ejecución de las obras del contrato de mantenimiento 2775-2021. 3.2.5.1.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por una inadecuada planeación e incumplimiento de las obligaciones 	3.2.5.1.1 3.2.5.1.2 3.2.5.1.3 3.2.5.1.4 3.2.5.1.6 3.2.5.1.7 3.2.5.1.8	3.2.5.1.1 3.2.5.1.2 3.2.5.1.3 3.2.5.1.4 3.2.5.1.5 3.2.5.1.6 3.2.5.1.7 3.2.5.1.8	3.2.5.1.1 3.2.5.1.2 3.2.5.1.3 3.2.5.1.6	N/a

Junio 2023	<p>contractuales en el Convenio No. 2689- 2021.</p> <p>5. 3.2.5.1.5. Hallazgo Administrativo por deficiencias en la liquidación del contrato 2687- 2021.</p> <p>6. 3.2.5.1.6. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$8.775.148.144, por el daño causado al patrimonio distrital en el proceso de ejecución del contrato de obra No. 2937 de 2017 y respectivo contrato de interventoría No. 2999 de 2017.</p> <p>7. 3.2.5.1.7. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por las inconsistencias presentadas en la licitación pública No. IDRD-STC-LP-014-2019 e inicio del contrato de obra No. 3699 de 2019, para la construcción del CEFE Las Cometas, sin contar con los estudios técnicos y diseños adecuados para tal fin.</p> <p>8. 3.2.5.1.8 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por liquidar el contrato de obra No. 3699-2019, sin contar con el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales.</p>				
<p>INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD</p> <p>Código de Auditoría No. 10</p> <p>2022</p> <p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p> <p>DICIEMBRE DE 2022</p> <p>OBJETO: EVALUACIÓN AL CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO ESPECIAL DE BIENES PÚBLICOS COLISEO CUBIERTO EL CAMPIN – MOVISTAR ARENA</p>	<p>1. 3.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el indebido seguimiento a las irregularidades presentadas en el “informe de seguimiento a la gestión de alianzas público-privadas - movistar arena” de la oficina de control interno del IDRD – octubre 2019.</p> <p>2. 3.3.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no incorporarse en la minuta contractual la condición identificada para la aceptación de la iniciativa en la etapa de factibilidad: “cláusula de terminación anticipada por el logro del ingreso esperado”.</p> <p>3. 3.3.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$4.664.657.508 por mayor explotación de espacios comerciales, con relación a los metros cuadrados estipulados contractualmente para la obtención de la retribución por parte del concesionario.</p> <p>4. 3.3.6. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la deficiente supervisión de los contratos de interventoría No. 002866-2016 de 2019, IDRD-CTO-0013- 2019 y IDRD-CTO-1251-2022.</p> <p>5. 3.3.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplir lo autorizado en la licencia de construcción del edificio adosado de parqueaderos del Coliseo El Campín (Movistar Arena), e igualmente modificar el uso destinado como patio de maniobras del proyecto a parqueadero público</p> <p>6. 3.3.8. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por fallas de mantenimiento en pista de trote y baterías de baño de las áreas complementarias en el Movistar Arena</p> <p>7. 3.3.9. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$1.881.593.794,35 por la pérdida del derecho de uso de la Arena como componente de la contraprestación pactada en favor del IDRD en el contrato de concesión No IDRD-APPIP- 001 DE 2015.</p> <p>8. 3.3.10 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$3.920.000.000 por el recaudo de recursos provenientes de la explotación económica de la Arena antes de la firma del acta de disponibilidad</p>	<p>3.1.1; 3.3.4; 3.3.5; 3.3.6; 3.3.7; 3.3.8; 3.3.9; 3.3.10, 3.3.11</p>	<p>3.1.1; 3.3.4; 3.3.5; 3.3.6; 3.3.7; 3.3.8; 3.3.9; 3.3.10, 3.3.11</p>	<p>3.3.5 3.3.9 3.3.10 3.3.11</p>	n/a

	del escenario en ejecución del contrato de concesión No IDRD-APP-IP-001 DE 2015.				
	<p>9. 3.3.11 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$1.253.457.993. por la explotación comercial realizada por el concesionario del edificio adosado de parqueaderos y del patio de maniobras contrariando las estipulaciones pactadas en los anexos y modelo financiero del contrato de concesión No IDRD-APP-IP-001 de 2015.</p>				
<p>AUDITORÍA DE REGULARIDAD INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD</p> <p>CÓDIGO AUDITORÍA No. 2</p> <p>2022</p> <p>Mayo de 2022</p> <p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>	<p>4.—3.2.5.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR UNA INADECUADA PLANEACIÓN LO QUE CONLLEVA A UNA INDEBIDA JUSTIFICACIÓN DE LAS ADICIÓN Y PRÓRROGAS AL CONTRATO NO. 2940 DE 2020.</p> <p>2.—3.2.5.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS INCIDENCIAS DISCIPLINARIA POR IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 2856 DE 2020 E INCUMPLIMIENTO EN LOS FINES ESENCIALES DEL ESTADO.</p> <p>3.—3.2.5.3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN EFECTIVA E INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, LO QUE CONLLEVÓ A QUE NO SE EJECUTARA EN DEBIDA FORMA EL CONTRATO DE OBRA 2941 DE 2020, E INCUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESENCIALES DEL ESTADO.</p> <p>4.—3.2.5.4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, AL NO TENERSE EN CUENTA LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y DE ECONOMÍA, EN EL MENCIONADO PROCESO, INFRINGIENDO NORMAS CONTRACTUALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2897 DE 2020.</p> <p>5.—3.2.5.5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, AL NO TENERSE EN CUENTA LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y DE ECONOMÍA, EN EL MENCIONADO PROCESO, INFRINGIENDO NORMAS CONTRACTUALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1277 DE 2021.</p>	<p>3.2.5.1, 3.2.5.2, 3.2.5.3, 3.2.5.4, 3.2.5.5</p>	<p>3.2.5.1, 3.2.5.2, 3.2.5.3, 3.2.5.4, 3.2.5.5,</p>	n/a	n/a
<p>INFORME FINAL AUDITORIA DE REGULARIDAD IDRD</p> <p>Código de Auditoría No. 03</p> <p>Junio de 2021</p> <p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>	<p>1. 3.1.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias reiteradas en la publicación en SECOP I y II (según corresponde) de documentos del proceso contractual del contrato No. 2732 de 2019, contrato de obra No. 2769 de 2017, contrato de obra No. 2826 de 2017, contrato de obra No. 3347 de 2019, y contrato de obra No. 3379 de 2019.</p> <p>2. 3.1.1.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no realizar los trámites correspondientes para la energización de las canchas sintéticas.</p> <p>3. 3.1.3.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por una inadecuada planeación e indebida justificación de la adición y del porcentaje del anticipo al contrato N° 3390 de 2019.</p> <p>4. 3.1.3.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inobservancia de los requisitos para la realización de la adición e indebida planeación de contrato 3802 de 2018.</p> <p>5. 3.1.3.3. Hallazgo administrativo con presunta</p>	<p>3.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.3.1; 3.1.3.2; 3.1.3.3; 3.1.3.4; 3.1.3.5; 3.1.3.7; 3.1.3.11 ; 3.1.3.12; 3.1.3.16</p>	<p>3.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.3.1; 3.1.3.2; 3.1.3.3; 3.1.3.4; 3.1.3.5; 3.1.3.7; 3.1.3.8; 3.1.3.9; 3.1.3.11; 3.1.3.12; 3.1.3.13; 3.1.3.14; 3.1.3.15; 3.1.3.16; 3.1.3.17;</p>	<p>3.1.3.5; 3.1.3.11;</p>	n/a

	<p>incidencia disciplinaria al no contar el contrato de obra No. 3785 de 2018 al inicio de las obras y durante gran parte de su ejecución, el recibido a satisfacción de los estudios técnicos y diseños requeridos por parte del IDRD para la adecuada ejecución de las obras, suscrito para la construcción del Centro Deportivo, Recreativo y Cultural del Parque Metropolitano El Tunal de la localidad de Tunjuelito.</p> <p>6. 3.1.3.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por efectuarse modificaciones a la estructura de cubierta del Centro Deportivo, Recreativo y Cultural del Parque Metropolitano El Tunal, objeto del Contrato de Obra No. 3785 de 2018, sin contar con la debida aprobación de la curaduría urbana.</p> <p>7. 3.1.3.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria en cuantía de \$1.741.113.653, por el cambio de especificación técnica de algunos ítems de obra, del Contrato de Obra No. 3785 de 2018 en la construcción del CDRC del Parque Metropolitano El Tunal, sin sustento técnico y/o legal que permitiera a la entidad tomar la decisión de ejecutar tales actividades a un precio superior a lo establecido en los estudios técnicos y diseños elaborados y que habían sido recibidos recientemente a satisfacción por la misma, base de los precios establecidos en la oferta económica presentada.</p> <p>8. 3.1.3.7. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias observadas en los estudios técnicos y diseños desarrollados mediante el Contrato de Consultoría No. 2960 de 2017 y el Contrato de Interventoría No. 2976 de 2017, elaborados para la construcción del CDRC del Parque Metropolitano El Tunal y relacionadas con actividades que no quedaron contempladas en el presupuesto final de consultoría, pero si registradas en los planos realizados mediante el contrato de consultoría referido.</p> <p>9. 3.1.3.8. Hallazgo administrativo por fallas en algunos sectores de los pisos de adoquín en los senderos del CDRC del Parque El Tunal, realizados mediante el Contrato de Obra No. 3785 de 2008 y el Contrato de Interventoría No. 3813 de 2018.</p> <p>10. 3.1.3.9. Hallazgo administrativo por falta de planeación adecuada en la realización del presupuesto de funcionamiento y operación del CEFE Tunal para los meses de noviembre y diciembre de 2020.</p> <p>11. 3.1.3.11. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por cuantía de \$2.874.727.669, por una inadecuada supervisión y seguimiento del IDRD al manejo del anticipo entregado a la firma "UNION TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN" en ejecución del Contrato de Obra No. 2937 del 2017.</p> <p>12. 3.1.3.12 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por una inadecuada interventoría al manejo del anticipo entregado a la firma "UNION TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN" en ejecución del Contrato de Obra No. 2937 del 2017.</p> <p>13. 3.1.3.13. Hallazgo administrativo por no seguimiento oportuno a las obras realizadas en ejecución del Contrato de Obra No. 3381 del 2019.</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>14. 3.1.3.14. Hallazgo administrativo por cuanto la información contractual presenta falencias en la calidad, divulgación y responsabilidad, según la entrega documental dada a la Contraloría de Bogotá al inicio de la auditoría en lo correspondiente al Contrato de Obra Pública No. 3347 de 2019.</p> <p>15. 3.1.3.15. Hallazgo administrativo por fallas constructivas presentadas en algunas locaciones interiores y/o exteriores de la obra "Pista Profesional BMX - Salitre Mágico" en relación con la ejecución de los Contratos de Obra 2769 de 2017 y 3347 de 2019.</p> <p>16. 3.1.3.16. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falencias en el ejercicio de la supervisión en función de la concreción de las determinaciones institucionales, seguimiento y/o cumplimiento de los acuerdos ciudadanos y sus propuestas o proyecciones constructivas dirigidas al aprovechamiento hídrico por aguas lluvias de la Pista Profesional BMX "Salitre Mágico" para nutrir el humedal según la ejecución de los Contratos de Obra 2769 de 2017 y 3347 de 2019.</p> <p>17. 3.1.3.17 Hallazgo administrativo por el deficiente monitoreo, seguimiento, verificación de estabilidad de obra y aplicación de garantías del contrato No. 2698 de 2018.</p>				
--	--	--	--	--	--

7. Sírvase remitir un informe detallado de la ejecución de las obras financiadas con recursos de cupo de endeudamiento a 31 de diciembre de 2023. Indique las razones del atraso y/o suspensión, en caso de haberse presentado e indique cuales de estas requirieron de adiciones a los contratos.?

Respuesta: a continuación, se reporta la información solicitada en relación con las obras de construcción financiadas con recursos de Cupo de Endeudamiento a corte 31 de diciembre de 2023, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI" 2020-2024:

VIGENCIA	Detalle de la Obra	Recursos Cupo de Endeudamiento	Atraso y/o Suspensión	Requirió Adición
2021	Proyecto Obra Parque Bilbao	9.629.418.949	No Presenta	No Presento

VIGENCIA	Detalle de la Obra	Recursos Cupo de Endeudamiento	Atraso y/o Suspensión	Requirió Adición
	Proyecto Obra CEFE Cometas	22.209.999.389	<p>Para el momento en el cual se incluyeron recursos de cupo crédito al proyecto ya se habían superado las suspensiones del proyecto. Sin embargo, con el ánimo de atender de fondo su solicitud se informa que para el año 2020 el proyecto tuvo la siguiente suspensión:</p> <p>Suspensión N° 1 de 151 días (24-03-2020 al 12-08-2020)</p> <p>En cumplimiento del Decreto Distrital 087 del 16 de marzo de 2020 "Por el cual se declara la calamidad pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (covid-19) en Bogotá D.C", el IDRD expidió la Resolución 141 del 24 de marzo 2020 "Por la cual se suspenden los términos procesales de las actuaciones administrativas, contractuales, sancionatorias y disciplinarias que se adelantan en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte" y en la cual se resuelve: i) suspender la ejecución contractual de los contratos y/o convenios que se indican en la resolución, desde el 24 de marzo hasta el 13 de abril de 2020.</p> <p>Que, el IDRD amplió suspensión de términos mediante Resolución 145 del 13 de abril de 2020, "Por la cual se suspenden los términos procesales de las actuaciones administrativas, contractuales, sancionatorias y disciplinarias que se adelantan en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte", por la cual se resuelve: i) prorrogar la suspensión de la ejecución contractual de los contratos y/o convenios que se indican en el artículo tercero (3o) de la Resolución No. 141 del 24 de marzo de 2020, a partir de del día 13 de abril de 2020, hasta cuando se declare oficialmente el cese del aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de</p>	Presento Adición

VIGENCIA	Detalle de la Obra	Recursos Cupo de Endeudamiento	Atraso y/o Suspensión	Requirió Adición
			<p>Bogotá D.C.</p> <p>Mediante Resolución 166 del 15 de mayo de 2020 del IDR "Por la cual se toman medidas en materia de contratos y convenios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19" se resuelve; i) Autorizar el reinicio de los contratos y/o convenios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, relacionados en el artículo 3° de la Resolución 141 de 2020, mediante la suscripción de acta de reinicio.</p> <p>Mediante Resolución 284 del 9 de septiembre de 2020, "Por medio de la cual se levanta la suspensión de los términos procesales de las actuaciones administrativas, contractuales, sancionatorias y disciplinarias que se adelantan en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-" se resuelve; i) la suspensión de los términos procesales de las actuaciones administrativas, contractuales, sancionatorias y disciplinarias en trámite que se adelantan en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-, a partir del 14 de septiembre de 2020, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo....(...) ii) Derogar en todas sus partes las Resoluciones No. 140 del 19 de marzo de 2020, 141 del 24 de marzo de 2020 y 145 del 13 de abril de 2020 proferidas por la Dirección General del IDR.</p> <p>Que, conforme a lo anterior, por disposición de las resoluciones en mención se suspendieron los términos dentro de las actuaciones contractuales a cargo del IDR.</p> <p>El 13 de agosto de 2020 se suscribe el</p>	


VIGENCIA	Detalle de la Obra	Recursos Cupo de Endeudamiento	Atraso y/o Suspensión	Requirió Adición
			Acta de reinicio del Contrato de OBRA PÚBLICA No. IDRD-CTO-3699-2019 una vez cumplidas todas las directrices impartidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Movilidad y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte para la prevención y mitigación de contagio por infección respiratoria causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19).	
2022	Proyecto Obra Parque La Vida	4.183.150.090	<p>El contrato de obra Pública No. 2523 de 2022 contaba con etapa preliminar de Actividades Complementarias, por lo cual, el contratista tenía la obligación de ajustar y complementar diseños. Para posteriormente y luego de recibidos a satisfacción por parte de la interventoría PAYC SAS, se desarrollarías las obras.</p> <p>Comentado lo anterior, la interventoría PAYC SAS presentó un informe de las obligaciones posiblemente incumplidas por parte de la UT MADI VIDA, tales como, el vencimiento del plazo del contrato sin la entrega a satisfacción de los diseños, pago del personal, entrega de informes entre otros cargos. Así las cosas, y en calidad de sus competencias, la Subdirección de Contratación del IDRD, dio inicio al Procedimiento Sancionatorio en contra de la UT MADI VIDA. Posterior a las audiencias desarrolladas y en donde las partes tuvieron la oportunidad de realizar contradicción y defensa de dicho informe. La Subdirección de Contratación por medio de las resoluciones 1585 de 2023 del 30 de noviembre de 2023 y 1720 de 2023 del 21 de diciembre de 2023. Declara el incumplimiento del contrato 2523 de 2022 así: <u>"Lo anterior considerando que en todo caso el contratista UNION TEMPORAL MADI VIDA si bien no inició las actividades de construcción de las obras del Parque Estructurante La Vida y culminó las actividades</u></p>	No Presenta

VIGENCIA	Detalle de la Obra	Recursos Cupo de Endeudamiento	Atraso y/o Suspensión	Requirió Adición
			<u>complementarias sólo en un 97.91% habiendo expirado el plazo de ejecución contractual, el IDRD no ha realizado pago alguno en su favor, y ni siquiera realizó el desembolso del anticipo en tanto el contratista no acreditó en la oportunidad debida las condiciones para acceder al mismo y bajo la consideración de que desde ese momento ya se preveía por parte de la entidad que no se iniciarían las obras del contrato.</u> " (cursiva y subrayado propio), lo anterior extraído de la Resolución 1720 la cual confirma el precedido incumplimiento contractual. Con lo mencionado, el contrato de obra Pública No. 2523 de 2022 no podrá ser catalogado como una obra inconclusa, pues las actividades inherentes al desarrollo de obra no fueron iniciadas al no haber cumplido con las actividades preliminares de diseño por parte del Contratista Unión Temporal MADI VIDA por las que fue sancionado por parte del IDRD. Por medio de las resoluciones 1585 de 2023 del 30 de noviembre de 2023 y 1720 de 2023 del 21 de diciembre de 2023.	
	Proyecto Obra Parque Rincón de los Ángeles	3.081.052.111	No Presenta	No Presenta
	Proyecto Obra Parque Santa Lucía	2.356.707.963	A la fecha ya se cuenta con el aval del anteproyecto arquitectónico por parte de la EAAB y se radicó ante la Dirección Administrativa de Bienes de la entidad la solicitud para la entrega del predio, la cual a la fecha no ha sido respondida y, consecuentemente, aún no se tiene definida el área efectiva de intervención. Adicional a lo anterior, la definición por parte de la EAAB del área de intervención es crucial para dar inicio al trámite de expedición de la resolución de tratamientos silviculturales por parte de la EAAB ya que este trámite no puede iniciar hasta tanto se surta la	No Presenta

VIGENCIA	Detalle de la Obra	Recursos Cupo de Endeudamiento	Atraso y/o Suspensión	Requirió Adición
			entrega del predio desde la EAAB hacia el IDRD Suspensión N° 2 de 150 días (19-10-2023 al 18-03-2024) Para continuar con la ejecución del contrato de obra pública No. 3330 de 2022 se debe contar con la expedición de la resolución de tratamientos silviculturales por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente solicitud realizada el día 26 de octubre de 2023 oficio SDA con radicado número 2023ER251268 y Oficio SDA Forest 2024ER03913 del 09/01/2024; con ello continuar con la etapa de obra del Sendero Santa Lucía.	
2023	Proyecto Obra velódromo ubicado en el parque metropolitano el porvenir (Gibraltar),	140.429.464.162	No Presenta	No Presenta
	Proyecto Obras del centro de alto rendimiento el porvenir (Gibraltar)manzana del cuidado	15.133.713.860	No Presenta	No Presenta
	Proyecto Obra Unidad Deportiva Salitre	48.105.456.314	No Presenta	No Presenta

Estamos prestos y atentos a cualquier inquietud y/o aclaración de ser necesaria.

Cordialmente,



DANIEL ANDRES GARCIA CANON

Página 16 de 17

Director General
Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD

Anexos: 2 excel

Copia: N/A

Elaboró: Katherine Salgado Barrera- Contratista OAP

Andrea Prado Robles - Contratista STC

Fabian Palacios, Contratista, Área de Presupuesto

Proyectó: Katherine Salgado Barrera- Contratista OAP

Diana Alvares Vega - Contratista STC

Adriana Torres, Contratista, Subdirección Administrativa y Financiera

Revisó: Martha Rodríguez Martínez- Jefe Oficina Asesora de Planeación

Andrea Fuentes – Contratista STC

Gilberto Almanza, Profesional Especializado, Área de Presupuesto

Luz Adriana León, Profesional Especializado, Área Financiera

Angie Paola Pinilla- Contratista

Libia Alba López - Asesora

Aprobó: Martha Rodríguez Martínez- Jefe Oficina Asesora de Planeación

Anderson Melo Parra – Subdirector Técnico de Construcciones

Juan Carlos Rodríguez Waltero, Subdirector Administrativo y Financiero

Juan Camilo Bohorquez- Contratista