



CONCEJO DE BOGOTÁ 07-03-2025 05:58:32

2025ER6135 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: IDU/PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ

DESTINO: COMISION 1ª PERM. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENT

ASUNTO: RESPUESTA CUESTIONARIO PROPOSICIÓN 364 DE 2025.

OBS: 202523600247161



STED

202523600247161

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., Marzo 07 de 2025

Doctor

DAVID ANDRES GIRALDO UMBARILA

Subsecretario

Comisión Primera del Plan de Desarrollo

CONCEJO DE BOGOTÁ DC

CALLE 36 28A 41

comisiondelplan@concejobogota.gov.co

Bogotá D.C.

REF: Respuesta cuestionario Proposición 364 de 2025. Oficio Concejo de Bogotá No. 2025EE4093 con Radicado IDU No. 202552600330942 del 04/03/2025.

Respetado doctor Giraldo,

En atención a la comunicación de la referencia, mediante la cual remite al IDU el cuestionario de la Proposición 364 de 2025, que tiene por tema el “ESTADO DE LA AVENIDA SUBA COTA”, a continuación, brindamos respuesta, con base en la información preparada por la Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños de esta Entidad, en los siguientes términos:

1. **“Presente el cronograma establecido para la ejecución del Contrato IDU-1815-2021.”**

Respuesta:

De acuerdo con la solicitud, la información del cronograma de ejecución del Contrato de Consultoría IDU-1815-2021 se presenta en el siguiente link, en la carpeta denominada “**01- Cronograma**”.

- <https://drive.google.com/drive/folders/1idYqtM2zjT6K-1DfvCFqgCRsqX0NSFN7?usp=sharing>

2. **“Frente a este cronograma indique el estado de ejecución actual del Contrato IDU-1815-2021.”**

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1



STED

202523600247161

Información Pública

Al responder cite este número

Respuesta:

Al respecto nos permitimos informar que, con corte al 03 de marzo de 2025, los porcentajes de avance para el Contrato de Consultoría IDU-1815 de 2021 son los siguientes:

FASE	AVANCE	
	% Prog	% Ejec
General	99,11%	93,38%
Estudios y Diseños	100,00%	92,95%
Aprobaciones	29,00%	8,00%

Fuente: Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños – STED – Informe de Interventoría No. 111

3. “Presente todos los informes de interventoría relacionados con la ejecución del Contrato IDU-1815-2021”.

Respuesta:

De acuerdo con esta solicitud, los Informes de Interventoría requeridos pueden ser consultados en el siguiente link de drive, en la carpeta denominada **“03- Informes de Interventoría”**.

- <https://drive.google.com/drive/folders/1idYqtM2zjt6K-1DfvCFggCRsqX0NSFN7?usp=sharing>

4. “Informe a cuánto asciende el valor del Contrato IDU-1815-2021, discriminando valor inicial y valor actual de este contrato.”

Respuesta:

Frente a este requerimiento, se indica que en ejecución del Contrato de Consultoría No. IDU-1815-2021 y hasta la fecha el valor del contrato es el siguiente con base en la siguiente novedad contractual:

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

2



STED

202523600247161

Información Pública
Al responder cite este número

ACTUACIONES CONTRACTUALES	VALOR
Contrato valor inicial	\$ 13.039.951.981,00
Prórroga No. 1, Adición No. 1 y Modificación No. 4	\$ 1.115.514.162,00
Valor actual contrato	\$ 14.155.466.143,00

Fuente: Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños – STED

5. **“Informe fuente de financiación del Contrato IDU-1815-2021. Además, precise cada uno de los montos desembolsados para el desarrollo de este contrato.”.**

Respuesta:

A continuación se describen las fuentes de financiación del Contrato IDU-1815-2021:

CRP No.	VALOR	FECHA	FUENTE DE FINANCIACIÓN
5009	\$ 11.012.942.546,00	28/12/2021	Cupo
5010	\$ 2.027.009.435,00	28/12/2021	Convenio ICCU-Cota
5958	\$ 1.115.514.162,00	30/12/2023	Rb ingresos corrientes
	\$ 14.155.466.143,00		

Fuente: Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños – STED


Por otra parte, a continuación, se presenta la relación de los montos desembolsados en el desarrollo del Contrato IDU-1815-2021 con corte al mes de febrero de 2025:

ORDEN DE PAGO No.	VALOR	FECHA
378	\$406.587.561,00	09/02/2023
1065	\$273.559.132,00	13/04/2023
1325	\$10.754.117,00	11/05/2023
1612	\$567.120.921,00	08/06/2023
2046	\$409.680.648,00	11/07/2023
4146	\$94.079.169,00	13/12/2023
1211	\$216.157.752,00	10/05/2024
2182	\$490.055.272,00	09/08/2024

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



Fuente: Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños – STED

6. ***“Presente una relación de todas las adiciones, modificaciones suspensiones (y sus ampliaciones, si existen) y/o prórrogas asociadas a la ejecución del Contrato IDU-1815-2021. Precise las razones técnicas, jurídicas y/o presupuestales que justifican estas acciones”.***

Respuesta:

MODIFICACIÓN	OBJETO
MODIFICACIÓN No. 1 29 de julio de 2022	Se modifica la Cláusula 1, numeral 2.2. "Equipo de especialistas y de apoyo técnico del anexo – Requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto".
MODIFICACIÓN No. 2 12 de enero de 2023	Se redistribuye la discriminación del plazo de ejecución del contrato.
MODIFICACIÓN No. 3 08 de mayo de 2023	Se modifica el párrafo segundo del numeral 3 de la cláusula 8 del contrato, denominada "FORMA DE PAGO", en el sentido de incorporar la Circular 81 de 2023.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STED

202523600247161

Información Pública

Al responder cite este número

MODIFICACIÓN	OBJETO
PRÓRROGA No. 1, ADICIÓN No. 1 y MODIFICACIÓN No. 4 29 de diciembre de 2023	<ul style="list-style-type: none"> Se prorroga la fase de "Elaboración de Estudios y Diseños (Incluye aprobaciones de la Interventoría)" en cuatro (4) meses, quedando en un plazo total para la fase de diez (10) meses. Se recompone el plazo de la fase de "Elaboración de la factibilidad (según componente)" en siete (7) meses y doce (12) días, para un plazo total de la misma de diez (10) meses y doce (12) días. Se modifica la cláusula 4 del contrato, denominada "plazo de ejecución" en veintiséis (26) meses y doce (12) días. Se adiciona el contrato en \$1.115.514.162. El consultor asumió la imputabilidad de la Prórroga No. 1, adición No. 1 y Modificación No. 4 al Contrato de Interventoría No. IDU-521 de 2022 por valor de \$ 385.945.895, por su parte el IDU asumió el valor de \$629.147.239. Se modificó la cláusula 6 del contrato, denominada "valor del contrato", en \$14.155.466.143. Se modificó la cláusula 8 del contrato, denominada "forma de pago".
PRÓRROGA No. 2 y MODIFICACIÓN No. 5 26 de noviembre de 2024	<ul style="list-style-type: none"> Se prorroga la fase de "Elaboración de Estudios y Diseños (Incluye aprobaciones de la Interventoría)" en cuarenta y cinco (45) días calendario, quedando en un plazo total para la fase de once (11.5) meses y medio. Se modifica la cláusula 4 del contrato, denominada "plazo de ejecución" en veintisiete (27) meses y veintisiete (27) días. El consultor asumió la imputabilidad de la Prórroga No. 2 y Modificación No. 4 al Contrato de Interventoría No. IDU-521 de 2022 por valor de \$115.783.768,00. Así mismo, el consultor asumió todos los costos que se pudieron ocasionar con la prórroga a la Fase Estudios y Diseños del Contrato de Consultoría No. IDU-1815-2021.

Fuente: Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños – STED

Así mismo, en el desarrollo del Contrato de Consultoría No. IDU-1815-2021, se han suscrito las siguientes actas de suspensión, ampliación de suspensión y/o reinicio:

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

5



STED

202523600247161

Información Pública

Al responder cite este número

ACTA No.	TIPO	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	FECHA	OBJETO
2	Suspensión No. 1	20 días	29/11/2022	Análisis y replanteo de los términos en los cuales se presentó la solicitud de prórroga del 09/11/2022 y puedan ser evaluadas causas, tiempos y las causas de la posible prórroga para considerar prorrogar o no el plazo total del contrato y/o disminuir ese plazo de una de las Fases posteriores a la Fase de factibilidad.
4	Ampliación No. 1	16 días	19/12/2022	La interventoría debía revisar la solicitud de prórroga presentada por parte del consultor, para poder emitir concepto. Por lo anterior, no se superaron las causales indicadas en el Acta No. 2 de suspensión No. 1.
5	Ampliación No. 2	7 días	04/01/2023	No se superaron las causales indicadas en las actas anteriores.
6	Reinicio	-	11/01/2023	N/A
11	Suspensión No. 2	30 días	21/09/2023	Verificación del IDU frente al resultado de la factibilidad. Con el fin de determinar si se continúa con la Fase de estudios y diseños.
12	Ampliación No. 1	20 días	20/10/2023	No se superaron las causales indicadas en las actas anteriores.
13	Ampliación No. 2	17 días	9/11/2023	No se superaron las causales indicadas en las actas anteriores.
14	Ampliación No. 3	10 días	24/11/2023	Se identificó la necesidad de prolongar el tiempo para concluir los análisis pertinentes en relación con la continuidad a la siguiente fase en el ciclo de maduración del proyecto. No se superaron las causales indicadas en las actas anteriores.
16	Ampliación No. 4	7 días	6/12/2023	Continúan análisis frente a la posible prórroga y adición para la fase de estudios y diseños. No se superaron las causales indicadas en las actas anteriores.
17	Ampliación No. 5	7 días	13/12/2023	Continúan análisis frente a la posible prórroga y adición para la fase de estudios y diseños. No se superaron las causales indicadas en las actas anteriores.
18	Ampliación No. 6	7 días	20/12/2023	Continúan análisis frente a la posible prórroga y adición para la fase de estudios y diseños. Se realizan complementos técnicos, ambiental, social y SST. No se superaron las causales indicadas en las actas anteriores.
23	Suspensión No. 3	30 días	23/10/2024	Terminación de la fase de estudios y diseños corresponde al día 27 de octubre de 2024, el Consorcio EYD Cota en el marco del Contrato IDU-1815-2021, solicitó a la interventoría

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

6



STED

202523600247161

Información Pública

Al responder cite este número

ACTA No.	TIPO	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	FECHA	OBJETO
				<p>CONSORCIO INTERVENTORÍA COTA, prorrogar la Fase de Estudios y Diseños al contrato de Consultoría IDU- 1815 de 2021 por un término de cuarenta y cinco (45) días calendario.</p> <p>Por lo tanto, se requería adelantar la totalidad de trámites administrativos por parte de la Entidad, entre ellos, la consecución de los recursos para la adición del contrato de interventoría y todo lo que implicaba surtir la elaboración de las minutas contentivos de la respectiva novedad contractual.</p> <p>La Entidad requería realizar las verificaciones y/o gestiones correspondientes y la expedición del CDP que ampara la adición No. 2 de la Interventoría, la cual fue asumida por parte del Contratista Consultor.</p>
-	Reinicio No. 3	-	22/11/2024	N/A

Fuente: Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños – STED

A continuación, se presenta el cuadro resumen del desarrollo contractual para el Contrato de Consultoría IDU-1815-2021, así:

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

7



STED

202523600247161

Información Pública

Al responder cite este número

Actuaciones Contractuales	Fecha de Suscripción	Valor	Plazo	Fecha de Terminación
Contrato.	27/12/2021*	\$13.039.951.981,00	15 meses	31/10/2023
Modificación No. 1.	29/07/2022			31/10/2023
Acta No. 1 de inicio.	01/08/2022			31/10/2023
Acta No. 2 de suspensión	29/11/2022		20 días	20/11/2023
Acta No. 4 de ampliación de suspensión	19/12/2022		16 días	05/12/2023
Acta No. 5 de ampliación de suspensión	04/01/2023		7 días	12/12/2023
Acta No. 6 de Reinicio	12/01/2023			12/12/2023
Modificación No. 2	12/01/2023			12/12/2023
Modificación No. 3*	08/05/2023			12/12/2023
Acta No. 11 de Suspensión	21/09/2023		30 días	11/01/2024
Acta No. 12 de Ampliación de Suspensión	20/10/2023		20 días	31/01/2024
Acta No. 13 de Ampliación de Suspensión	9/11/2023		17 días	17/02/2024
Acta No. 14 de Ampliación de Suspensión	24/11/2023		10 días	27/02/2024
Acta No. 16 de Ampliación de Suspensión	6/12/2023		7 días	5/03/2024
Acta No. 17 de Ampliación de Suspensión	14/12/2023		7 días	12/03/2024
Acta No. 18 de Ampliación de Suspensión	20/12/2023		7 días	19/03/2024
Prórroga No. 1, Adición No. 1 y Modificación No. 4	29/12/2023	\$1.115.514.162	11 meses y 12 días	2/03/2025
Acta No. 19 de Terminación de la Etapa de Factibilidad e inicio de la Etapa de Estudios y Diseños	29/12/2023			27/02/2025
Acta No. 23 de Suspensión	23/10/2024		30 días	26/03/2025
Prórroga No. 2 y Modificación No. 5	26/11/2024		45 días	10/05/2025
Sumatorias (valores, plazos, fechas terminación)		\$14.155.466.143,00	27 meses y 27 días	10/05/2025

Fuente: Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños – STED

7. “Presente una relación de todas y cada una de las reuniones adelantadas por las entidades, contratista responsable, interventoría y entidades del Gobierno Nacional (MinAmbiente), con ocasión de la ejecución del Contrato IDU-1815-2021. Precise los compromisos pactados y resultados obtenidos de estos encuentros”.

Respuesta: La información solicitada en este punto, puede ser consultada en el siguiente link de drive, en la carpeta denominada **“07- Reuniones”**.

- <https://drive.google.com/drive/folders/1idYqtM2zjT6K-1DfvCFqgCRsqX0NSFN7?usp=sharing>

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

8



STED

202523600247161

Información Pública

Al responder cite este número

8. “Presente una relación de todas y cada una de las reuniones adelantadas por la entidad, contratista responsable, interventoría y comunidad, en relación con la ejecución del Contrato IDU-1815-2021. Anexe las actas correspondientes y compromisos pactados.”

Respuesta: La información requerida en este punto puede ser consultada en el siguiente link de drive, en la carpeta denominada **“08- Reuniones comunidad”**.

- <https://drive.google.com/drive/folders/1idYqtM2zjT6K-1DfvCFqgCRsqX0NSFN7?usp=sharing>

Esperamos de esta forma haber atendido de forma satisfactoria los interrogantes de competencia de esta Entidad, y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaración adicional al respecto.

Cordialmente,



PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ

Director General

Firma mecánica generada el 07-03-2025 05:07:50 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 1 Cd Dvd

Aprobó: MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO-Dirección Técnica Administrativa y Financiera
Aprobó: GUIOVANNI CUBIDES MORENO-Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad
Aprobó: PAULA ANDREA RADA PINZON-Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía
Aprobó: JAVIER ORTEGA VERA-Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños
Aprobó: IVAN ABELARDO SARMIENTO GALVIS-Dirección Técnica de Gestión Contractual
Aprobó: MARTHA LILIANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ-Subdirección General Jurídica
Aprobó: WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA-Dirección Técnica de Proyectos
Aprobó: JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL-Subdirección General de Desarrollo Urbano
Aprobó: MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO -Dirección Técnica Administrativa y Financiera
Aprobó: PAULA ANDREA RADA PINZÓN -Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía
Revisó: MARÍA CAMILA CÁCERES PEÑA- Abogada – Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños- STED.
Revisó: PILAR PEÑUELA ALDANA – Abogada- Subdirección General de Desarrollo Urbano – SGDU.
Elaboró: DIANA CAROLINA VALDERRAMA TORRES-Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

9