



OAP

202511501315321

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., Diciembre 09 de 2025

Doctora

LIZ YADIRA MONROY DELGADO

CONCEJO DE BOGOTÁ DC

CL 36 28 A 41

111311

comision_tercera@concejobogota.gov.co

Bogotá - Bogotá DC

CONCEJO DE BOGOTÁ 11-12-2025 11:31:20

2025ER34140 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: IDU/PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ

DESTINO: COMISION 3º PERM. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO/MO

ASUNTO: RTA PROP 1394 DE 2025

OBS: RECIBIDA POR CORREO EL 9-DIC-2025

REF: Respuesta Instituto de Desarrollo Urbano -Proposición 1394 de 2025
Tema: Situación de la ejecución presupuestal del Distrito Capital. Oficio Concejo 2025EE22098 y 2025IE20947. Radicado IDU 202552601738972.

Respetada Doctora,

El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU- en el marco de sus competencias, y en atención al radicado 202552601738972, de manera atenta brinda respuesta a los puntos correspondientes a la Proposición 1394 de 2025 con el tema: *Situación de la ejecución presupuestal del Distrito Capital*, con base en la información preparada y reportada por la Subdirección General de Gestión Corporativa, la Dirección Técnica Administrativa y Financiera, la Subdirección General de Desarrollo Urbano, la Dirección Técnica de Proyectos, la Subdirección General de Infraestructura, la Dirección Técnica de Construcciones, la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura y la Oficina Asesora de Planeación, en los siguientes términos:

Cuestionario:

- 1. Sírvanse informar el nivel de ejecución presupuestal hasta el último corte, esto es, mes de octubre, discriminando los porcentajes comprometidos, obligados y pagados. Indique además las principales diferencias frente a lo programado al inicio del año.**

Respuesta:

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1



OAP

202511501315321

Información Pública
Al responder cite este número

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informa el nivel de ejecución presupuestal del presupuesto de la entidad con corte al 05 de diciembre de la presente vigencia.

A continuación, se presentan los valores y porcentajes comprometidos y pagados a la fecha.

Ejecución presupuestal IDU

Tipo	Presupuesto Vigente	Compromisos	% Compromisos	Giros	% Giros
Funcionamiento	\$ 124.077.407.000	\$ 104.544.358.831,00	84,3%	\$ 84.020.760.281	67,7%
Inversión - Vigencia	\$ 2.045.133.458.322	\$ 1.113.813.663.246	54,5%	\$ 610.740.417.484	29,9%
Inversión - Pasivos	\$ 596.081.138.678	\$ 394.221.846.076	66,1%	\$ 349.647.556.977	58,7%
Total Inversión	\$ 2.641.214.597.000	\$ 1.508.035.509.322	57,1%	\$ 960.387.974.461	36,4%
CEFE - Inversión	\$ 335.023.000	\$ 335.022.977	100,0%	\$ 335.022.977	100,0%
Total general	\$ 2.765.627.027.000	\$ 1.612.914.891.130	58,3%	\$ 1.044.743.757.719	37,8%

Fuente: OAP - Sistema de información financiera del IDU- STONE corte 05 de diciembre de 2025

En atención a la solicitud de indicar las principales diferencias frente a lo programado al inicio del año, se precisa que el presupuesto de gasto total de la entidad no ha sufrido modificación en su cuantía global.

2. Indique, con corte al reporte más reciente, el porcentaje y monto de giros efectivamente realizados a contratistas, operadores y beneficiarios, comparando: apropiación inicial, compromiso/obligación y pago/giro efectivo a terceros. Señale las diferencias y las causas de las mismas.

Respuesta:

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) remite anexo archivo Excel, con la información solicitada. Anexo punto 2.

3. Presente la proyección de cierre presupuestal de la vigencia 2025, indicando:

a. El nivel de ejecución financiera (montos apropiados, comprometidos, obligados y pagados respecto a la apropiación total).

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

2



OAP

202511501315321

Información Pública

Al responder cite este número

Respuesta:

El IDU presenta para la vigencia 2025, una ejecución presupuestal que a corte del 5 de diciembre registra un nivel de compromisos presupuestales por \$1.612.915 millones, equivalentes al 58,3% del presupuesto apropiado.

Se estima que, al cierre de la vigencia la entidad logrará comprometer como mínimo el 80% de los recursos totales asignados.

La proyección se fundamenta en la activación de un conjunto de aceleradores presupuestales que corresponden a:

Treinta (30) procesos de contratación equivalentes a \$2,03 billones, de los cuales \$627.584 millones corresponden a la vigencia 2025. Esto impulsará la ejecución presupuestal en 23,8% aproximadamente.

Asimismo, se esperan girar recursos presupuestales por \$166.355 millones de pasivos exigibles equivalente a un 6,30% adicional.

A la fecha, el Instituto de Desarrollo Urbano registra un nivel de giros por valor de \$ 1.044.744 millones equivalente al 37,8% del presupuesto apropiado. La entidad proyecta alcanzar un total de giros del 47,8% al cierre de la presente vigencia fiscal.

b. El nivel de ejecución física (avance de metas, actividades o productos asociados a los proyectos de inversión).

Respuesta:

El Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- realiza seguimiento trimestral a las metas sectoriales (PDD) y a las metas proyecto (actividades) a su cargo, establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” 2024-2027 a través del Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital -SEGPLAN-, según cronograma definido por la Secretaría Distrital de Planeación para la vigencia 2025 (Circular No 007 del 18 de febrero de 2025).

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OAP

202511501315321

Información Pública

Al responder cite este número

En consonancia, el IDU elaboró su más reciente informe oficial, con corte al 30 de septiembre de 2025, y lo reportó en el SEGPLAN 2.0. Por su parte, la Secretaría Distrital de Planeación divulgó los reportes oficiales correspondientes el 26 de octubre de 2025 en su página web institucional. Estos informes corresponden a:

- **Componente de Inversión:** Muestra el avance de las metas de los proyectos de inversión de la entidad en términos de magnitudes y recursos.
- **Componente de Gestión:** Detalla cómo la entidad contribuye al cumplimiento de las metas producto del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) desde el avance de los indicadores.
- **Componente de Gestión e Inversión:** Resume la información de la entidad asociada a las metas producto del Plan Distrital De Desarrollo y cómo se da cumplimiento a éstas desde el avance de los indicadores (magnitudes) y de las metas de los proyectos de inversión (magnitudes y recursos).

En respuesta, a la consulta elevada se anexan los informes del componente de inversión, componente de gestión y componente de gestión e inversión con corte al 30 de septiembre de 2025. Adicionalmente, se aportan dos documentos consolidados por la Secretaría Distrital de Planeación denominados 01. Avance Físico a 30_09_2025 y 02. Inversión por Entidad a 30_09_2025.

c. El monto estimado de recursos no comprometidos, no girados o en trámite de reserva presupuestal al cierre de la vigencia.

Las reservas presupuestales se constituyen el 31 de diciembre de cada vigencia, y corresponden a aquellos compromisos que, aun contando con registro presupuestal debidamente aprobado, no alcanzan a realizar el giro dentro del mismo año.

A la fecha, el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- se encuentra adelantando todas las acciones administrativas, financieras y contractuales necesarias para efectuar los giros pendientes antes del 31 de diciembre, con el fin de minimizar la constitución de reservas y garantizar el cierre adecuado de la vigencia fiscal.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

4



OAP

202511501315321

Información Pública

Al responder cite este número

d. Explique además las principales causas que podrían afectar el cumplimiento de las metas de ejecución antes del 31 de diciembre de 2025.

Respuesta:

El Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- precisa que las metas establecidas en el Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura 2024 - 2027” asociadas a la infraestructura para la movilidad se encuentran divididas en tres (3) grupos: i) terminación de la etapa de construcción del proyecto de infraestructura y su entrega a la ciudadanía, ii) contratación y iii) estructuración de los proyectos de infraestructura.

De acuerdo con el avance del ciclo de maduración de los proyectos de infraestructura, los recursos presupuestales disponibles y el tipo de meta se define la programación anual de las metas, por lo cual, algunas metas sectoriales solo presentarán avance una vez el proyecto de infraestructura asociado termine la etapa respectiva.

Por ejemplo, la *meta 291. Iniciar la operación de 1 línea de cable*, que corresponde al TransMiCable San Cristóbal, solo podrá ser reportada una vez el proyecto termine la etapa de construcción, sin posibilidad de registro de avances parciales en los sistemas de seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo SEGPLAN o PIIP.

En este contexto, las metas sectoriales a cargo de la entidad que no presentan avance en la vigencia 2025, corresponden a proyectos de infraestructura que se encuentran actualmente en ejecución, proceso de contratación o su cumplimiento está programado para vigencias posteriores (2026 - 2027). Esto no constituye causal de incumplimiento de las metas a cargo del IDU. A continuación, se relacionan algunos ejemplos de metas que para la presente vigencia no reflejan avance en su magnitud física, pero que si se encuentran en ejecución:

- 1. Meta 291. Iniciar la operación de 1 línea de cable.** Esta meta corresponde al TransMiCable San Cristóbal que, con corte a la fecha, presenta un

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OAP

202511501315321

Información Pública

Al responder cite este número

avance de 83,52% en la etapa de construcción. Se estima la terminación de la obra en la vigencia 2026, dando cumplimiento a la meta.

2. **Meta 275. Contratar 1 línea de cable.** La meta está asociada al TransMiCable Potosí que avanza en la etapa de estudios y diseños en un 98,03%. La meta será reportada como cumplida una vez el proyecto de infraestructura pase a la etapa de construcción.

3. **Meta 285. Estructurar 1 línea de cable (estudios y diseños fase I).** La meta corresponde al Cable La Calera San Rafael. La etapa de prefactibilidad del proyecto finalizó este año y se ejecutó mediante un convenio interadministrativo con la Gobernación de Cundinamarca – Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca – y la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN.

No obstante, el cumplimiento de la meta se dará una vez termine la fase de factibilidad en la vigencia 2027, la cual se desarrollará a través del convenio interadministrativo IDU-1485-2025 celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, la Secretaría de Movilidad Contemporánea -SMC de la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional S.A.S -EFR, , cuyo objeto es *“Aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros para desarrollar la factibilidad del cable aéreo que conecta al municipio de la calera con Bogotá D.C.”.*

4. En relación con las metas i) 277. Desarrollar al menos 2 Proyecto(s) de Desarrollo Urbanístico y/o Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) y/o Complejos de Intercambio Modal (CIM), de la red de transporte público, ii) 284. Estructurar proyectos viales correspondientes a 21 kilómetros lineales de malla vial y iii) 288. Implementar el 23 % de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, el Instituto de Desarrollo Urbano se encuentra adelantando las gestiones necesarias para su cumplimiento en la vigencia 2027 de acuerdo con la programación inicialmente establecida.

4. Explique cómo avanza la ejecución de los proyectos financiados con recursos de crédito público o vigencias futuras, indicando cuánto se ha comprometido, obligado y pagado, y cuáles son las principales causas de retraso frente al cronograma previsto.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

6



OAP

202511501315321

Información Pública
Al responder cite este número

Respuesta:

a) Recursos Cupo de Endeudamiento

El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, informa que se viene realizando un seguimiento periódico al uso de los recursos aprobados por la fuente de cupo de endeudamiento, en el marco del Acuerdo Distrital 939 de 2024, mediante el cual se autorizaron más de \$4,1 billones.

En cuanto a la vigencia 2025, desde el Instituto de Desarrollo Urbano, se tiene un presupuesto de inversión por fuente cupo de endeudamiento que asciende a \$1.349.513 millones (\$1.3 billones). De estos recursos, se han comprometido a la fecha \$789.649 millones, que representan el 58,5% de ejecución en compromisos presupuestales y se han girado \$430.025 millones que representan el 31,9% de ejecución (corte diciembre 5 de 2025).

Presupuesto cupo 2025
Cifras en millones de pesos

Cupo de Endeudamiento	Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromisos	Giros	% Giros
Va-Crédito Acuerdo 939 de 2024	\$1.333.541	\$773.677	58%	\$430.025	32.2%
Va-Crédito Acuerdo 840 de 2022	\$15.972	\$15.972	100%	\$0	0%
Total	\$1.349.513	\$789.649	58.5%	\$430.025	31.9%

Fuente: Sistemas de información financiera SDH - IDU / BogData - Stone a diciembre 5 de 2025

Se detalla el avance de ejecución de los proyectos de infraestructura que se han financiado con recursos de la fuente cupo de endeudamiento en el anexo adjunto denominado "Anexo Punto 4 LIT a) - 09.12.2025_Proyectos Infra_Cupo Endeudamiento".

b) Vigencias futuras:

El Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, durante la vigencia 2025, adelantó el trámite de 22 procesos de vigencias futuras, autorizados por la fuente 1-100-F039 VA-CRÉDITO, por un valor total de \$1.334.238 millones. De este monto, \$589.496 millones corresponden a la vigencia 2025, de los cuales se han

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



OAP

202511501315321

Información Pública

Al responder cite este número

comprometido \$144.659 millones, teniendo en cuenta que algunos procesos contractuales se están adjudicando en el mes de diciembre.

A continuación, se relacionan los proyectos de infraestructura financiados con vigencias futuras por la fuente cupo:

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADOS POR CUPO

- AVENIDA JORGE GAITÁN CORTÉS
- AVENIDA LAS VILLAS (AC 147) A LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ – FASE 1
- AVENIDA LAS VILLAS – DE LA AC 153 A LA AC 170
- CONSERVACIÓN – MALLA VIAL RURAL
- CONSERVACIÓN – REVITALIZACIÓN DEL CENTRO
- CONSERVACIÓN PUENTES VEHICULARES
- CONSERVAR ESPACIO PÚBLICO
- CONSERVAR MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL
- CONSERVAR MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL
- CONSERVAR MALLA VIAL MALLA VIAL SITP
- CONSERVAR MALLA VIAL SITP
- CONSERVAR PUENTES PEATONALES
- DEMOLICIONES
- ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ACERA DEL COSTADO NORTE DE LA CALLE 34 DESDE LA CARRERA 13 HASTA LA CARRERA 7
- EYD – CONSTRUCCIÓN – CICLOINFRAESTRUCTURA – CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122
- INSUMOS – TOPOGRAFÍA – MALLA VIAL
- INSUMOS – GEOTECNIA ESPACIO PÚBLICO
- INSUMOS – GEOTECNIA MALLA VIAL
- INSUMOS – TRÁNSITO ESPACIO PÚBLICO
- INSUMOS – TRÁNSITO MALLA VIAL
- INSUMOS – TOPOGRAFÍA – ESPACIO PÚBLICO
- OBRA – PUENTE VEHICULAR TIBANICA
- PREDIOS – VIGILANCIA
- PUENTE VEHICULAR ANDES
- PUENTE VEHICULAR HOYA DEL RAMO

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

8



OAP

202511501315321

Información Pública

Al responder cite este número

Finalmente, no se identifican retrasos en los proyectos financiados con vigencias futuras, toda vez que su ejecución avanza conforme a lo previsto y las actuaciones programadas se orientan a garantizar la contratación oportuna de los mismos.

5. Indique qué proyectos o programas presentan una ejecución inferior al 50% respecto del cronograma programado para la vigencia 2025, precisando las principales causas de los retrasos, así como las acciones previstas para evitar que dichos atrasos se sigan ejecutando y garantizar un gasto oportuno y eficiente en la vigencia 2026.

Respuesta:

En el marco de la programación de metas físicas del Plan Distrital de Desarrollo a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano para la vigencia 2025, con corte a 30 de septiembre, se registra un porcentaje de ejecución inferior al 50% en los proyectos de infraestructura relacionados en el archivo anexo. Para cada uno de ellos se precisan las principales causas del nivel de avance, así como las acciones previstas para mejorar sus niveles de ejecución. Anexo_Punto 5

Esperamos de esta forma haber atendido de forma satisfactoria los interrogantes de competencia de esta Entidad, y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaración adicional al respecto.

Cordialmente,



PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ

Director General

Firma mecánica generada el 09-12-2025 09:34:34 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 11 Otros, 15 Folios/Páginas/Imágenes

Aprobó: LILIANA PULIDO VILLAMIL-Oficina Asesora de Planeación
Aprobó: MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO-Dirección Técnica Administrativa y Financiera
Aprobó: GISELE MANRIQUE VACA-Subdirección General de Gestión Corporativa
Aprobó: MARTHA LILIANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ-Subdirección General Jurídica
Aprobó: LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN-Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

9



OAP
202511501315321
Información Pública
Al responder cite este número

Aprobó: ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ-Dirección Técnica de Construcciones
Aprobó: MAURICIO REINA MANOSALVA-Subdirección General de Infraestructura
Aprobó: WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA-Dirección Técnica de Proyectos
Aprobó: JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL-Subdirección General de Desarrollo Urbano
Elaboró: CAROLINA DEL PILAR TORRES MONTANA-Oficina Asesora de Planeación

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.