



Bogotá D.C., jueves 26 de junio de 2025.

Doctora
LIZ YADIRA MONROY DELGADO
Subsecretaria de Despacho
Concejo de Bogotá, D.C.
COMISION_TERCERA@CONCEJOBOGOTA.GOV.CO
Calle 36 No. 28A 41
PBX 2088210
Ciudad.

CONCEJO DE BOGOTÁ 27-06-2025 05:14:46

2025ER17805 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: SECRETARIA DISTRITAL CULTURA RECREACION Y DEPORTE/SAI

DESTINO: COMISION 3ª PERM. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO/MO

ASUNTO: RESPUESTA PROP. 801 DE 2025

OBS: RECIBIDA 26-06-2025

Asunto: Respuesta de la **Proposición No. 801 de 2025, dada por la SCRD**. Citación No. 2025EE11439 y radicados SCRD No. 20257100134832 de fecha 17-06-2025. Autorización de prórroga No. 2025EE11720.

Respetada Doctora Liz Yadira:

En atención a la Proposición No. 801, y acorde con el cuestionario expuesto en la misma, sobre el tema: ***Seguimiento a la ejecución de los cupos de endeudamiento de la Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito Capital y de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio (TRANSMILENIO S.A.)***, se presenta a continuación la respuesta de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 16 y 22 en lo correspondiente a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Teniendo en cuenta la citación al Director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, a la Directora de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño (FUGA), por este Despacho, se ha dispuesto lo pertinente para que sea allegada la información requerida a las entidades adscritas, agenciando lo pertinente a efectos de que por las mismas, se generará la respectiva respuesta, en consecuencia, se tiene la emisión de la siguiente comunicación de respuesta que dirigieron al Concejo de Bogotá, D.C., anexas a la presente:

FUGA: Comunicación con radicado No. 20251000012191 de fecha 25-06-2025.

IDRD: Comunicación con radicado No. 20251010185901 de fecha 26-06-2025

1. Sírvese informar los compromisos con cargo a los cupos de endeudamiento aprobados mediante Acuerdos No 781 de 2020, 840 de 2022 y 939 de 2024 desagregado por entidad, programa, proyecto de inversión, programación y ejecución de magnitudes físicas y financieras.





Respuesta:

De acuerdo con el requerimiento, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, señala que actualmente desde la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural se vienen desarrollando los siguientes proyectos de infraestructura Cultural, los cuales cuentan con compromiso presupuestal en relación con el cupo de endeudamiento aprobado mediante Acuerdo 939 de 2024, de la siguiente manera:

Programa	Proyecto de inversión	Programación y Ejecución de magnitudes físicas y financieras
4.24. Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión	7990 asistencia técnica para el desarrollo de infraestructuras culturales sostenibles en el Distrito Capital en Bogotá D.C.	<p>Pabellón Expositivo: Este proyecto de arquitectura liviana, ubicado en el parque arqueológico Hacienda el Carmen, cuenta con la siguiente información financiera:</p> <p>Fondo: 1-100-F039-VACrédito</p> <p>Valor: \$1.416.000.000</p> <p>Mediante proceso contractual publicado en SECOP II:SCRD LP-10-2025 para realizar estudios y diseños, suministro e instalación del equipamiento, se espera poder dar ejecución del presupuesto durante el semestre en curso del 2025. Así mismo, se cuenta con el proceso contractual publicado en SECOP II: SCRD-CMA- 28-2025, relacionado con la interventoría del contrato de instalación del equipamiento.</p>
4.24. Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión	7990 asistencia técnica para el desarrollo de infraestructuras culturales sostenibles en el Distrito Capital en Bogotá D.C.	<p>Cubierta la memoria del Río: Este equipamiento de arquitectura liviana que proyecta para ser un espacio dispuesto para la circulación artística y cultural del distrito, cuenta con la siguiente información Financiera.</p> <p>Fondo: 1-100-F039-VACrédito</p> <p>Valor: \$ 1.377.784.000</p>





		Mediante proceso contractual publicado en SECOP II:SCRD-LP-19-2025 para realizar la dotación e instalación de estructuras móviles no convencionales que constituyan un equipamiento cultural e itinerante para el desarrollo de eventos culturales, se espera poder dar ejecución del presupuesto durante el semestre en curso del 2025.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD: Se adjuntan las ejecuciones presupuestales de las vigencias 2021 a 2025 de la fuente 1-100-F039 VA-Crédito (cupos de endeudamiento) del Instituto Distrital de Recreación y Deporte con cargo a los Acuerdos No. 781 de 2020, 840 de 2022 y 939 de 2024.

En el mismo sentido, a continuación, se presenta la relación de los proyectos de inversión que han contado con asignación de recursos con cargo al cupo de endeudamiento autorizado mediante los Acuerdos 781 de 2020, 840 de 2022 y 939 de 2024, discriminados por vigencia fiscal.

La información incluye, para cada proyecto, la entidad ejecutora, el programa presupuestal asociado, el valor del cupo de endeudamiento asignado, los compromisos adquiridos y los giros realizados. Adicionalmente, se describe la magnitud física correspondiente, entendida como el producto alcanzado o el entregable técnico derivado de la ejecución de los recursos

Entidad	Proyecto de Inversión	Programa	Magnitud física / Producto	Año	Información presupuestal	
					Cupo asignado (\$)	Compromisos (\$)
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Consultoría Patología Unidad Deportiva Salitre - UDS	2021	737.326.414	737.326.414
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Interventoría Patología Unidad Deportiva Salitre - UDS	2021	259.047.875	259.046.367





IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Contrato Concurso Velódromo	2021	396.087.118	396.087.118
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Premiación Concursos Velódromo	2021	457.194.138	457.194.138
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Consultoría Parque Lineal Ambiental	2021	1.335.268.463	1.335.268.463
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Interventoría Parque Lineal Ambiental	2021	498.084.372	498.042.439
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Consultoría Parque Veraguas	2021	417.999.932	416.238.200
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Personal apoyo	2021	1.490.240.000	1.484.743.699
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Obra Parque Bilbao	2021	9.119.915.212	8.880.098.603





IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Interventoría obras Parque Bilbao	2021	749.562.275	749.320.346
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Adición No. 1 y prórroga No. 1 al contrato de interventoría no. 2914 de 2020 Parque Gibraltar	2021	179.910.524	179.910.524
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Adición No. 1 y prórroga No. 1 al contrato de consultoría no. 3662 de 2019 CEFE Gibraltar	2021	945.546.577	945.546.577
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Adición No. 1 y prórroga No. 1 al contrato de interventoría no. 2632 de 2020 CEFE Gibraltar	2021	156.030.109	156.030.109
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Adición No. 1 al contrato de obra no. 3699 de 2019 CEFE Cometas	2021	22.209.999.389	22.209.999.389
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Adición No. 1 y prórroga No. 2 al contrato de interventoría no. 3695 de 2019 CEFE Cometas	2021	1.294.240.713	1.294.240.713
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Saldo sin comprometer	2021	23.546.689	-





IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Valor pagado pasivos	2021	200	200
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Interventoría Consultoría Velódromo Gibraltar	2022	600.453.038	600.453.038
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Consultoría Sistema Distrital de Parques	2022	1.543.004.149	1.542.984.800
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Interventoría Sistema Distrital de Parques	2022	435.632.649	435.632.649
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Obra Parque Estructurante La Vida	2022	3.326.281.824	3.326.281.824
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Interventoría Parque Estructurante La Vida	2022	856.868.266	856.868.266
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Obra parque de Proximidad Rincón de los Ángeles	2022	2.115.048.916	2.115.048.916





IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Interventoría de parque de Proximidad Rincón de los Ángeles	2022	966.003.195	966.003.195
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Obra Parque Santa Lucia	2022	2.356.707.963	2.356.707.963
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Obra velódromo ubicado en el parque metropolitano el porvenir (Gibraltar),	2023	138.575.054.959	132.821.646.606
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Interventoría velódromo ubicado en el parque metropolitano el porvenir (Gibraltar),	2023	7.607.817.641	7.607.817.556
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Interventoría del centro de alto rendimiento el porvenir (Gibraltar), manzana del cuidado	2023	7.355.821.742	7.355.821.720
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Obras del centro de alto rendimiento el porvenir (Gibraltar)manzana del cuidado	2023	7.777.892.140	7.777.892.140
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Obra Unidad Deportiva Salitre - UDS	2023	43.951.576.181	43.951.576.181





IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Interventoría Unidad Deportiva Salitre -UDS	2023	4.153.880.133	4.153.880.133
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Adición Obra Parque Agua Viva	2023	66.949.520	66.949.520
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Sistema Distrital De Parques Y Escenarios - IDRD	2023	4.855.416.372	4.850.737.500
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Interventoría Sistema Distrital De Parques Y Escenarios - IDRD	2023	1.829.395.730	1.829.395.679
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Contratos CPS	2023	1.612.096.500	1.609.273.666
IDRD-STC	7856 - Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá	Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad	Saldo liberado por mayor asignación de recursos Sistema General de Regalías SGR	2023	19.094.108.082	-





IDRD-STC	8169 construcción y adecuación de parques y escenarios recreodeportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C.	Programa 24. Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión	Recursos asignados al Proyecto de Inversión 8169 para la vigencia 2025, destinados a la construcción de parques y escenarios deportivos	2025	12.007.572.000	-
IDRD-STP	8162 Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C.	Programa 05. Espacio público seguro e inclusivo	Administrar parques y escenarios	2025	484.729.000	225.698.500
IDRD-STP	8162 Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C.	Programa 05. Espacio público seguro e inclusivo	Gobernanza - Implementar acciones que promuevan la accesibilidad y seguridad en los parques administrados que sean priorizados	2025	2.614.773.500	-
IDRD-STP	8162 Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C.	Programa 05. Espacio público seguro e inclusivo	Mantenimiento de parques y escenarios	2025	52.285.583.500	89.874.000
IDRD-STP	8162 Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C.	Programa 05. Espacio público seguro e inclusivo	Innovación - Implementar tecnología en parques y escenarios	2025	2.846.837.000	-

8169 construcción y adecuación de parques y escenarios recreodeportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C.





2. Sírvase informar los saldos disponibles para contratar operaciones de crédito público con cargo a los cupos de endeudamiento aprobados mediante Acuerdos No 781 de 2020, 840 de 2022 y 939 de 2024 desagregado por entidad, programa, proyecto de inversión, programación y ejecución de magnitudes físicas y financieras.

Respuesta: De acuerdo con el requerimiento, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, relaciona a continuación el proyecto en proceso de planeación que cuenta con saldos disponibles procedentes de cupo de endeudamiento, aclarando que este saldo se encuentra en proceso de compromiso presupuestal para celebrar contratos relacionados con la ejecución del mismo.

Programa	Proyecto inversión	de	Programación y Ejecución de magnitudes físicas y financieras
4.24. Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión	7990 asistencia técnica para el desarrollo de infraestructuras culturales sostenibles en el Distrito Capital en Bogotá D.C.		<p>Centro Cultural Juvenil: El proyecto cuenta con la siguiente información financiera:</p> <p>Fondo: 1-100-F039-VACrédito</p> <p>Valor: \$ 7.913.575.000</p> <p>Actualmente la entidad adelanta solicitud de vigencias futuras para comprometer el 100% de los recursos asignados a la vigencia, mediante contrato interadministrativo con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá - RenoBo, con la que se pretende desarrollar el proyecto de infraestructura cultural dirigido a los jóvenes de la localidad de Engativá.</p>

3. Sírvase remitir la información referente al estado actual de los indicadores de endeudamiento establecidos en la Ley 358 de 1997.

Respuesta: corresponde al Director Distrital de Crédito Público de la Secretaría Distrital de Hacienda certificar la información sobre los indicadores de endeudamiento establecidos en la Ley 358 de 1997, por tal razón la Secretaría Distrital de Cultura no cuenta con información para pronunciarse al respecto. Esta información es publicada por la SDH en su página web: <https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/indicadores-de-endeudamiento-0>





4. Sírvasse remitir la siguiente información respecto al servicio de la deuda del Distrito con corte a la fecha.

- a) Acuerdo Distrital bajo el cual se suscribió el compromiso
- b) Tipo de deuda (Interna, externa):
- c) Condiciones financieras
- d) Valor del compromiso
- e) Saldo actual
- f) Valor pagado por intereses

Respuesta:

Considerando que la información relacionada con el servicio de la deuda compete directamente a la Secretaría Distrital de Hacienda, la SCRD no tiene información adicional a la que se encuentra publicada en la página web de la SDH: <https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/servicio-de-la-deuda>

5. Sírvasse indicar el valor de los recursos comprometidos con cargo al cupo de endeudamiento autorizado en el Acuerdo 939 de 2024 por sector y entidad de la Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito Capital.

Respuesta:

De acuerdo con su solicitud, la entidad refiere esta información en la respuesta de la pregunta # 1 de esta solicitud.

Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD:

El valor comprometido por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte con cargo al Acuerdo 939 de 2024 a 31 de mayo de 2025, es de \$5.394.414.000.

16. Sírvasse indicar la ejecución de los recursos comprometidos por la **Secretaría Distrital de Cultura** con cargo al cupo de endeudamiento autorizado en el Acuerdo 939 de 2024 desagregado por cada uno de los proyectos a continuación relacionados indicando el programa, proyecto de inversión, programación y ejecución de magnitudes físicas y financieras y descripción de avance:

- Centro Cultural Juvenil
- Casa de pensamiento y Centro de interpretación Parque Arqueológico de Usme



- Equipamientos culturales de borde occidental (2)

Respuesta:

La **Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte**, señala que actualmente desde la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural se vienen desarrollando los siguientes proyectos de infraestructura Cultural, los cuales cuentan con compromiso presupuestal en relación con el cupo de endeudamiento aprobado mediante Acuerdo 939 de 2024, de la siguiente manera:

Programa	Proyecto de inversión	Programación y Ejecución de magnitudes físicas y financieras	Ejecución
4.24. Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión	7990 asistencia técnica para el desarrollo de infraestructuras culturales sostenibles en el Distrito Capital en Bogotá D.C.	<p>Pabellón Expositivo: Este proyecto de arquitectura liviana, ubicado en El parque arqueológico Hacienda el Carmen, cuenta con la siguiente información financiera:</p> <p>Fondo: 1-100-F039-VACrédito</p> <p>Valor: \$1.416.000.000</p> <p>Mediante proceso contractual publicado en SECOP II:SCRD LP-10-2025 para realizar estudios y diseños, suministro e instalación del equipamiento, se espera poder dar ejecución del presupuesto durante el semestre en curso del 2025. Así mismo, se cuenta con el proceso contractual publicado en SECOP II: SCRD-CMA- 28-2025, relacionado con la interventoría del contrato de instalación del equipamiento.</p>	<p>Sin inicio de ejecución: En lo corrido del año, se realizó la publicación del proceso contractual para el Suministro e instalación del equipamiento. En ese mismo sentido, recientemente se desarrollaron documentos técnicos y contractuales necesarios para contratar la interventoría que acompañará el proceso de obra del Pabellón Expositivo, anteriormente mencionado. Estas acciones están determinadas y soportadas con el desarrollo de documentos tales como: Estudios Previos, Estudio del Sector, Estudio de Mercado, Matriz de Riesgos, entre otros documentos conexos.</p> <p>A la espera de la adjudicación de la interventoría para inicio de obra.</p>
4.24. Revitalización y renovación urbana y rural	7990 asistencia técnica para el desarrollo de	<p>Cubierta la memoria del Río: Este equipamiento de arquitectura liviana que proyecta para ser un espacio dispuesto para la circulación</p>	<p>Ejecución de: 27'548.500</p> <p>Relacionado con los avances del proyecto arquitectónico, como</p>



con inclusión	infraestructuras culturales sostenibles en el Distrito Capital en Bogotá D.C.	<p>artística y cultural del distrito, cuenta con la siguiente información Financiera.</p> <p>Fondo: 1-100-F039-VACrédito</p> <p>Valor: \$ 1.377.784.000</p> <p>Mediante proceso contractual publicado en SECOP II: SCRD-LP-19-2025 para realizar la dotación e instalación de estructuras móviles no convencionales que constituyan un equipamiento cultural e itinerante para el desarrollo de eventos culturales, se espera poder dar ejecución del presupuesto durante el semestre en curso del 2025.</p>	también el desarrollo de los documentos previos para la contratación.
4.24. Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión	7990 asistencia técnica para el desarrollo de infraestructuras culturales sostenibles en el Distrito Capital en Bogotá D.C.	<p>Centro Cultural Juvenil: El proyecto cuenta con la siguiente información financiera:</p> <p>Fondo: 1-100-F039-VACrédito</p> <p>Valor: \$7.986.664.000</p> <p>Actualmente la entidad adelanta solicitud de vigencias futuras para comprometer el 100% de los recursos asignados a la vigencia, mediante contrato interadministrativo con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá - RenoBo, con la que se pretende desarrollar el proyecto de infraestructura cultural dirigido a los jóvenes de la localidad de Engativá.</p>	<p>Ejecución de: 20'031.800</p> <p>Relacionado con los avances en el proyecto arquitectónico del equipamiento.</p>





17. Sírvese indicar la ejecución de los recursos comprometidos por la **Instituto Distrital para la Cultura la Recreación y Deporte** con cargo al cupo de endeudamiento autorizado en el Acuerdo 939 de 2024 desagregado por cada uno de los proyectos a continuación relacionados indicando el programa, proyecto de inversión, programación y ejecución de magnitudes físicas y financieras y descripción de avance:

- Construcción y adecuación de parques y escenarios recreo deportivos:

o Plazoleta de Eventos del Parque Simón Bolívar

o Parques estructurantes Hacienda Los Molinos (RUU) y Santa Helena (Suba)

o 18 parques en cerros orientales

o Parques inteligentes

Respuesta: Por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, se emitió respuesta mediante la comunicación con radicado No. 20251010185901 de fecha 26-06-2025, anexa a la presente, incluida en los mismos términos así.

La Subdirección Técnica de Construcción del IDRD se permite informar que, en el marco del cupo de endeudamiento autorizado mediante el Acuerdo 939 de 2024 para las vigencias 2025 y 2026, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) está ejecutando el proyecto de inversión 8169, "Construcción y adecuación de parques y escenarios recreo-deportivos". Este proyecto incluye un conjunto de intervenciones estratégicas priorizadas según criterios de impacto territorial, demanda ciudadana, estado técnico de la infraestructura existente y alineación con los objetivos del Plan de Desarrollo Distrital.

Para la vigencia 2025, se presenta la programación prevista, el estado de ejecución de las magnitudes físicas y financieras, así como una descripción del avance de cada uno de los componentes priorizados:

Proyecto de inversión 8169: Construcción y adecuación de parques y escenarios recreodeportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C.		
Programa: Programa 24. Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión.		
Proyecto de Inversión	Programación Financiera	Descripción del avance de Magnitudes Físicas y Financieras





2025-2026	a 2025	
Plazoleta de Eventos del Parque Simón Bolívar	4.500.000. 000	<p>En relación con el proyecto “Estudios, diseños y adecuación de la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar”, ubicado en la localidad de Teusaquillo, se informa que actualmente se encuentra en fase de ejecución contractual, bajo la consultoría IDRD-SG-4266-2024 y la interventoría IDRD-SG-4310-2024.</p> <p>El proyecto tiene como finalidad modernizar y optimizar este espacio emblemático destinado a eventos masivos y actividades culturales, garantizando el cumplimiento de criterios de seguridad, sostenibilidad, accesibilidad y funcionalidad.</p> <p>Actualmente, se avanza en la etapa de estudios y diseños, durante la cual el contratista realiza ajustes al Esquema Básico para dar cumplimiento a los requerimientos contractuales.</p> <p>Teniendo en cuenta que, a la fecha no se cuenta con los estudios y diseños antes mencionados, no se ha dado inicio al proceso de estructuración de los proyectos para la ejecución de la obra y su respectiva interventoría.</p>





Hacienda Molinos (RUU)	Los	4.263.693.818	<p>En el marco de la presente vigencia, y considerando que el contrato de Consultoría Parque Molinos IDRD-CTO-2170-2022 se encuentra actualmente en fase de liquidación, el cual tiene pendiente los siguientes trámites:</p> <p>Permiso de Ocupación de Cauce ante la Secretaría Distrital de Ambiente</p> <p>La realización de un estudio de socavación exigido por la EAAB-ESP, no contemplado en el alcance contractual.</p> <p>Autorización de intervención en el espacio público en área de protección del BIC Casa Hacienda Los Molinos por parte del IDPC</p> <p>Se ha realizado un análisis detallado del estado actual del mismo, fundamentado en el informe técnico final radicado ante la entidad. En atención a las condiciones vigentes, no es procedente avanzar en el proceso precontractual para la ejecución de la obra debido a la falta de no objeciones, permisos y autorizaciones requeridas por las entidades competentes y las empresas de servicios públicos involucradas.</p> <p>Estos requisitos son indispensables para el desarrollo del proyecto; por tanto, mientras no se subsanen las situaciones señaladas, no será posible continuar con el proceso contractual.</p>
Santa Helena (Suba)		3.243.878.182	<p>El proyecto "Estudios, diseños, construcción y dotación del Parque Santa Helena" (código IDRD 11-062), ubicado en la localidad de Suba, se encuentra actualmente en la fase de estructuración. Esta iniciativa estratégica contempla el desarrollo de un parque estructurante de aproximadamente 83.521 m², concebido para cumplir funciones ecológicas, educativas, recreativas y contemplativas, en plena consonancia con los lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá Reverdece 2022–2035 (Decreto 555 de 2021).</p> <p>En esta etapa, se están llevando a cabo análisis técnicos, jurídicos, ambientales y de gestión del riesgo, así como la estructuración financiera integral del proyecto. Todo lo anterior con el propósito de garantizar una adecuada contratación bajo la modalidad de obra llave en mano, que permita optimizar recursos, tiempos y resultados.</p> <p>Este enfoque busca asegurar que el Parque Santa Helena no solo</p>





responda a las necesidades ambientales y sociales de la localidad de Suba, sino que también se constituya en un espacio público emblemático que promueva la sostenibilidad y la calidad de vida de los habitantes de Bogotá

Ahora bien, en el marco del proyecto 8162 “Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C.”, a cargo de la Subdirección Técnica de Parques, se asignó para la vigencia 2025 un valor total de **\$58.231.923.000**.

Los recursos asignados se distribuyen en los siguientes programas o líneas de inversión:

DESCRIPCIÓN		Información presupuestal		
		Cupo asignado (\$)	Compromisos (\$)	Giros (\$)
META No. 1 - Administrar, mantener o adecuar 143 parques del sistema del espacio público peatonal para el encuentro				
ACTIVIDAD	Administrar parques y escenarios	\$ 484.729.000	\$ 484.729.000	\$ 35.165.933





	Mantenimiento parques y escenarios	\$ 52.285.583.500	\$ 3.007.335.500	\$ 22.523.333
META No. 2 - Implementar acciones de innovación en parques del sistema del espacio público peatonal para el encuentro				
ACTIVIDAD	Innovación - Implementar tecnología en parques y escenarios	\$ 2.846.837.000	\$ -	\$ -
META No. 3 - Implementar acciones de gobernanza para los parques priorizados				
ACTIVIDAD	Implementar acciones que promuevan la accesibilidad y seguridad en los parques administrados que sean priorizados	\$ 2.614.773.500	\$ 1.902.349.500	\$ 20.752.934

A continuación, se detalla la destinación de los recursos según cada proyecto:

Administrar parques y escenarios: los recursos se destinan a la contratación de personal para la operación de los parques. A la fecha, este programa presenta una ejecución de magnitud física del 7% y una ejecución financiera del 100%, dado que ya se contrató la totalidad del personal destinado para esta actividad.

- Mantenimiento parques y escenarios:
- Del total asignado, \$52.079.188.000 están destinados a la contratación de servicios para el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos. A corte del 31 de mayo de 2025, se registra una ejecución física del 5%, la cual corresponde a la adición y prórroga del contrato No. 4041 de 2024, cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD - Grupo 1: Mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas."
- Adicionalmente, \$206.395.500 se destinan a personal vinculado al apoyo del programa, con una ejecución física del 14% y una ejecución financiera del 78%.





- **Innovación – Implementar tecnología en parques y escenarios “Parques Inteligentes”:**

Los recursos se emplearán en la instalación y suministro del servicio para un sistema público de internet y en la contratación para el mejoramiento, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y piscinas, con componentes de sostenibilidad e innovación. Este programa aún no presenta ejecución física ni financiera, dado que los procesos se encuentran en fase preparatoria.

· **Gobernanza:**

- \$2.020.029.000 recursos destinados a la ampliación de horarios en parques mediante la contratación de servicios de vigilancia. A la fecha, este componente presenta una ejecución financiera del 72%, correspondiente a la contratación para la prestación del servicio integral de vigilancia en las instalaciones a cargo del IDRD.
- Guardaparques: Valor de \$594.744.500 dirigido a la contratación de personal para el componente de gobernanza y apropiación del espacio público. Actualmente cuenta con una ejecución física del 5% y una ejecución financiera del 77%.

18. Sírvese indicar la ejecución de los recursos comprometidos por la **Fundación Gilberto Alzate** con cargo al cupo de endeudamiento autorizado en el Acuerdo 939 de 2024 desagregado por cada uno de los proyectos a continuación relacionados indicando el programa, proyecto de inversión, programación y ejecución de magnitudes físicas y financieras y descripción de avance:

Respuesta: Por la Fundación Gilberto Alzate, se emitió respuesta mediante la comunicación con radicado No. 20251000012191 de fecha 25-06-2025, dirigida directamente al Concejo de Bogotá, D.C., la cual se anexa a la presente e incluye en los mismos términos así:

- Inicio de la Fase II de la construcción de parqueaderos y Esquina Redonda, que forma parte del Bronx Distrito Creativo

Programa	Proyecto de inversión	Meta programada	Presupuesto	Avances
24 Revitalización y renovación urbana y	7922 Consolidación del Distrito Creativo en el Bronx	Terminar 100% de la obra, reforzamiento y adecuación de los espacios del	Presupuesto Cupo de Endeudamiento	Corte a 31 de mayo de 2025:





rural con inclusión	para la revitalización del centro de la ciudad Bogotá D.C.	Bronx Distrito Creativo. Meta 2024: 14% Meta 2025: 40% Meta 2026: 23% Meta 2026: 23%	2025: \$20.000.000.0000 2026: 13.500.000.000	
---------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) resalta que el Proyecto del Bronx Distrito Creativo se desarrolla a través del Convenio Marco 124 de 2018 y su convenio Derivado 164 de 2019, celebrados entre la FUGA y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RENOBO); y que los recursos del Proyecto se administran por Alianza Fiduciaria a través del Patrimonio Autónomo Derivado - Bronx Distrito Creativo (PAD-BDC), constituido por RENOBO y del cual la FUGA es beneficiaria.

En el marco de este último convenio, RENOBO tiene a su cargo la estructuración y ejecución de la totalidad de las obras del BDC. En este sentido, RENOBO está adelantando un proceso de selección y contratación de obra e interventoría para ejecutar la Fase II del proyecto Bronx Distrito Creativo (BDC). El objetivo es llevar a cabo, mediante un sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste, las obras de intervención integral del Módulo Creativo Dos (MC 2). Este se ubica en la localidad de Los Mártires, barrio Voto Nacional, en Bogotá, D.C.

Dentro de este proceso de selección y contratación se ejecutarán las siguientes obras clave:

- Edificio de parqueaderos
- Esquina Redonda (Obras de primeros auxilios)
- PLazoleta

El Consorcio BOO, consultor del proyecto, ha presupuestado \$43.201.243.150,00 M/CTE (CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE) para la ejecución del contrato de obra, cubriendo los alcances mencionados. Es importante destacar que este valor no incluye la interventoría necesaria para la ejecución del proyecto.

Asimismo, aclaramos que la intervención de la Esquina Redonda, dentro del alcance actual propuesto, se enfoca en la ejecución de obras temporales de primeros auxilios esenciales para garantizar la estabilidad del edificio mientras se llevan a cabo las obras del edificio de parqueaderos y la plazoleta.

Actualmente, RENOBO se encuentra en la fase final de la elaboración y revisión de los documentos base para el proceso de selección. En Comité Operativo No. 81, del Convenio Marco 124 de 2018, celebrado el pasado 10 de junio de 2025, RENOBO presentó el





siguiente cronograma del proceso de selección del contratista encargado de la ejecución de la Etapa 2 de las obras. A saber:

Actividad	Fecha prevista
Publicación versión preliminar proceso de selección en Plataforma SECOP II	25.06.2025
Publicación versión definitiva proceso de selección en Plataforma SECOP II	09.07.2025
Cierre proceso	23.07.2025
Adjudicación	14.08.2025
Suscripción de minuta Contrato	26.08.2025
Fecha estimada de inicio de contratos de obra e interventoría	15.09.2025

Entregamos la duración de hitos principales de la etapa II del Proyecto Bronx Distrito Creativo conforme al programa de obra entregado por el Consorcio BOO, en calidad de consultor para la elaboración de los Estudios y Diseños del Proyecto.

CRONOGRAMA SUGERIDO OBRA BRONX MC-2		
COD.	ACTIVIDAD	DURACION (DÍAS)
	PROYECTO BRONX DISTRITO CREATIVO ETA.2	766,22
1,1	EDIFICIO PARQUEADEROS	735,22
1,2	ESQUINA REDONDA – PRIMEROS AUXILIOS	190,00
1,3	PLAZOLETA	165,00

El frente principal de obra de la Fase II del proyecto BDC es el edificio de parqueaderos. A continuación, presentamos el cronograma proyectado de conformidad con los productos entregados por el consultor:

CRONOGRAMA SUGERIDO ED. PARQUEADEROS BRONX MC-2		
COD.	ACTIVIDAD	DURACION (DÍAS)
CRONOGRAMA ESTIMADO ED. PARQUEADEROS		735,22
LOCALIZACIÓN Y DEMOLICIONES		
1.1.1	Localización y replanteo	110,09
1.2.3	Demolición placas existentes	92,25
1.2.4	Demolición cimentación existente	69,83
CIMENTACIÓN PROFUNDA		





2.1.4	Localización pantallas pre-excavadas	88,77
2.1.1	Pantallas pre-excavadas	85,46
2.2.2	Pilotaje tipo Kelly	121,00
	CIMENTACIÓN	
3.1.8	Placa Andén Nivel 0.0	45,00
3.2.1	Excavación Etapa 1 Nivel -3,5 y N-3,5 a -5,7 (trincheras)	58,72
3/1/2015	Placa Andén sótano 1	45,00
3.2.2	excavación Trincheras N.-5,7 a -8,6	69,50
3.4.1	Rellenos en material seleccionado	45,00
3.4.2	Relleno en recebo	45,00
3,5	Cimentación Nivel -8,70	67,00
4,0	Estructura en concreto	106,00
9,0	MAMPOSTERÍA	82,00
10,0	CUBIERTA	97,00
11,0	PAÑETES	56,00
12,0	ENCHAPES	20,00
13,0	PISOS	97,00
14,0	IMPERMEABILIZACIÓN	41,00
15,0	CIELORRASOS	83,00
16,0	ILUMINACIÓN	28,00
17,0	VENTANERIA	42,00
18,0	CARPINTERÍA METÁLICA	41,00
20,0	DOTACIÓN BAÑOS	48,00
22,0	CERRADURAS	28,00
23,0	SEÑALIZACIÓN	14,00
24,0	PINTURA	64,00
25,0	EQUIPOS ESPECIALES	90,00
27,0	ASEO	50,00
28,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	138,00
29,0	INSTALACIONES RED CONTRA INCENDIO	124,00
30,0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	145,00
31,0	CABLEADO ESTRUCTURADO	69,00
32,0	SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL	71,00





33,0	SISTEMA AUTOMATIZADO PARQUEADERO	69,00
34,0	EXTRACCION MECANICA	83,00

22. ¿Qué estrategias financieras diferentes a la de adquirir deuda ha planteado en esta administración con el fin de mejorar las condiciones de los créditos suscritos a la fecha?

Respuesta: Desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte se ha previsto como alternativa, gestionar vigencias futuras para la ejecución de proyectos de inversión o gastos que requieran más de un año para su realización. Sin embargo, esta entidad no tiene competencia para pronunciarse frente a las condiciones de los créditos suscritos a la fecha.

Con un cordial saludo,

SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR

Secretario de Despacho

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Anexos: Las siguientes comunicaciones de respuesta de la Proposición No. 801 de 2025, emitidas por las entidades adscritas FUGA, IDR, disponibles en el siguiente enlace de Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1CSH2zoScv93WJLCF15rFIVxWb9gl3fqA?usp=drive_link

Comunicación con radicado No. 20251000012191 de fecha 25-06-2025, emitida por FUGA.
comunicación con radicado No. 20251010185901 de fecha 26-06-2025, emitida por IDR.

Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte SCR D

Proyectó: Carlos Alfonso García Hernández - Contratista SIPC -SCR D

Erika Ramírez- Contratista DACP

Carolina Arteaga - Profesional Especializada OAP SCR D

José del Valle Granados - Contratista OAP SCR D

Revisó: Luis Gabriel Barriga. Contratistas DACP

Lía Cabarcas. Contratista DACP

Anny Marcela Arias Maestre, Contratista Despacho

Aprobó: Edgar Andrés Figueroa Victoria. Director de Arte, Cultura y Patrimonio

Luis Fernando Mejía Castro - Jefe de Planeación OAP SCR D

Revisó OJ: Sandra Margoth Vélez Abello, Jefe Oficina Jurídica

Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDR D:

Anexos: 1 carpeta zip

Copia: N/A

Elaboró: Yolanda Caballero – Contratista STC

Jorge Luis Estupiñán - Contratista Área Técnica STC

Andrea Gamero – Contratista Área Técnica STC

Oscar Ricardo Tamayo Tamayo– Profesional Especializado Grado 11 Área Técnica (E)

Héctor Escobar – Contratista STC

Omar Acevedo – Contratista STC

Proyectó: María Ana Delia Ramos Pulido – Profesional Especializada 222-06 (E) Área de Presupuesto

Carrera 8ª No. 9 - 83 Centro

Tel. 3274850

Código Postal: 111711

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información: Línea 195





Andrea Prado Robles –Contratista STC
Revisó: Dora Elsa Rodríguez Mora – Profesional Especializada 222-10 (E) Área de Presupuesto
Luz Adriana León Rodríguez – Profesional Especializada 222-11 Área Financiera
Carolina López Palacio
Lizzy Karolay Rincón C – Contratista STC
Angie Paola Pinilla Acuña- Contratista Sg
Aprobó: Paloma Solano López – Subdirectora Administrativa y Financiera (E)
María Mercedes Molina Rengifo - Subdirectora Técnico de Construcciones

Documento 20251000117291 firmado electrónicamente por:	
Santiago Trujillo Escobar	Secretario de Cultura Recreación y Deporte Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Fecha firma: 26-06-2025 20:11:06
Sandra Margoth Vélez Abello	Jefe de Oficina Jurídica Oficina Jurídica Fecha firma: 26-06-2025 20:03:21
Edgar Andrés Figueroa Victoria (E)	Director de Arte, Cultura y Patrimonio (E) Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio Fecha firma: 26-06-2025 20:00:45
Luis Fernando Mejía Castro	Jefe Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 26-06-2025 19:58:38
Luis Gabriel Barriga Bernal	Contratista Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio Fecha firma: 26-06-2025 19:13:40
Carlos Alfonso Garcia Hernandez	Contratista Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural Fecha firma: 26-06-2025 18:46:06
Lia Margarita Cabarcas Romero	Contratista Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio Fecha firma: 26-06-2025 18:12:19
Anny Marcela Arias Maestre	Contratista Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Fecha firma: 26-06-2025 18:06:01
 5660b3b515cc5cc4f00b3896711313b0c6d489fa4678511935c7c7613d7dc229 Codigo de Verificación CV: 86a19	

