
	FORMATO		Revisado	
			Aprobado	
	HOJA DE VIDA EQUIPOS		Fecha de revisión:	

DATOS DE LA SEDE				
NOMBRE DE LA SEDE: AULA MOVIL		UBICACIÓN: Ubicada en UPI Perdomo Av. Cra. 70C (Av. Villavicencio) No. 60B - 05 Sur Barrio Perdomo- Bogotá, D.C.		
CIUDAD: BOGOTÁ D.C.				
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C. Consumo 4 a 8 Litros/hora				

INFORMACIÓN TÉCNICA				
Nombre del equipo:	Marca	Capacidad:	No. Inventario	No. Serie
PLANTA ELECTRICA	FAWDE	16 KVA	640831	M-78517523 G-181609
ESTADO DEL EQUIPO: Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/> Desarmado <input type="checkbox"/>				
DETALLE DEL MANTENIMIENTO: Preventivo <input checked="" type="checkbox"/> Correctivo <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Desmontaje				
FALLAS DETECTADAS				
Depreciación <input type="checkbox"/>	Mala operación <input type="checkbox"/>	Mal instalado <input type="checkbox"/>	Accesorios <input type="checkbox"/>	
Desconocida <input type="checkbox"/>	Sin fallas <input checked="" type="checkbox"/>			
OBSERVACIONES				
Planta de respaldo. Porque el aula móvil tiene paneles solares. La planta no tiene sistema de transferencia ni conexiones operativas, lo que limita su capacidad para integrarse al sistema eléctrico existente. Además, el aula móvil, que anteriormente requería el generador, ahora opera con energía solar, lo que ha reducido la necesidad de utilizarlo. • Reemplazar el solenoides de parada y el bendix para restaurar la funcionalidad del sistema de arranque y parada. • Cargar o sustituir la batería según sea necesario para garantizar el encendido del generador.				