	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO			
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP			
	Código: PM04-PR88-M2		Versión: 3	

DATOS GENERALES




COMPONENTE DE LA EEP	Parque Contemplativo Simón Bolívar (Centro Bolivariano – Vive Claro Distrito Verde)				
DIRECCIÓN	AC 53 66 19 MJ AK 60 44B 21	LOCALIDAD	Teusaquillo	BARRIO	El Salitre
RADICADO DE ENTRADA	N/A	FECHA DE RADICADO	N/A	PROCESO	
FECHA DE LA VISITA	21 de mayo de 2025	HORA DE INICIO	8:00 a.m.		
AUTORIDAD COMPETENTE	Secretaría Distrital de Ambiente	EXPEDIENTE N°	N/A		

1- MOTIVO DE LA VISITA




Visita de control y seguimiento ambiental sobre componentes de la estructura ecológica principal para el seguimiento al cumplimiento de los índices de endurecimiento definidos en el artículo 126 del Decreto 555 de 2021 “Índices de diseño para los elementos del Sistema de espacio público peatonal y para el encuentro” y la “guía de manejo ambiental para el sector de la construcción”. Se efectúa levantamiento topográfico

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos	X			Sobre el área de intervención se identificaron 3 de 6 pondajes para recolección de aguas lluvia, que se tienen proyectado adecuar como parte del sistema urbano de drenajes sostenibles, los cuales se encontraban libres de residuos. Sobre el predio no se localizan cuerpos de agua naturales
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.			X	No aplica sobre el predio no se localizan cuerpos de agua que hagan parte del Sistema Hídrico del Distrito Capital




  			EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente			X	Sobre el predio se evidencia ejecución de actividades de descapote para adecuación de zona verdes, así como instalación de graderías e instalación de recebo y adecuación de vía de acceso
Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER – SDA			X	No se evidencian descargas ni cuerpos de agua o intervención sujetas al permiso de ocupación de cauce
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos	X			No se evidencian afectaciones por descarga y/o derrame de hidrocarburos u otras sustancias. Sobre el área del hangar y placa de graderías se evidencia acopio de material sin afectación sobre suelo blando
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)				Se evidencia ejecución de actividades de descapote para instalación de tubería para sistema de drenaje y adecuación de zonas verdes. Así como excavación para adecuación de vía de acceso
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)	X			Se evidencian individuos arbóreos con cerramiento. Son embargo, sobre el área de parqueadero (junto a la carpa de almacenamiento de residuos) se solicita adecuar mejor el cerramiento debido a que se encuentra deteriorado
El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado	X			Cerramiento del área de intervención adecuado y sin afectaciones al entorno circundante
Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT			X	No aplica
La EEP se encuentra libre de endurecimientos.				Se evidencian endurecimientos sobre el área de la carpa (4.651376N, -74.097821; placa de graderías (4.652703, -74.096170) y adecuación de vía de acceso principalmente. Se realiza seguimiento al cumplimiento de los índices de endurecimiento del artículo 126 del decreto 555 de 2021

  	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

NORMATIVIDAD: **Decreto Ley 2811** dNacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, **Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.

	SI	NO	N.A.	DESCRIPCIÓN
Se evidencian especies Ferales			X	No se evidencian durante la visita
Se evidencian procesos de eutroficación			X	Se evidencian 3 pondajes para la recolección de aguas lluvia, como parte del sistema de drenajes. Por temporada de lluvia se evidencia uno de ellos saturado por acumulación de agua lluvia.
Se evidencia presencia de habitantes de calle			X	No se evidencian durante la visita
Se evidencia pastoreo de semovientes			X	No se evidencian durante la visita
Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico			X	No se evidencian durante la visita
Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas			X	No se evidencian durante la visita
Se evidencian quemas a cielo abierto			X	No se evidencian durante la visita

  	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones	X			Se evidencia la presencia de Alcaravanes, y refieren control de avifauna así como seguimiento a 5 nidos (cada uno con demarcación preventiva como mecanismo de control)
Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB			X	

CONSIDERACIONES FINALES

Visita de control y seguimiento al cumplimiento del artículo 126 del decreto 555 de 2021, para lo cual se efectuó levantamiento topográfico para verificación de zonas duras y blandas, conforme a los índices de endurecimiento que dispone el referido decreto. De igual manera, se efectúa visita para seguimiento del cumplimiento de la guía de manejo ambiental para el sector de la construcción, sobre el cual se resalta el desarrollo de actividades de:

- Instalación de gradería
- Adecuación del sistema de drenaje para el control de agua lluvia
- Intervención de vía de acceso

Se resalta que durante la visita no se identificaron afectaciones sobre áreas arboladas, ni retiro de material, este ultimo refieren que todo el material de excavación y descapote ha sido aprovechado en las diferentes intervenciones.






Fotografía 1. Intervención de vía de acceso – excavación e instalación de rajó









Fotografía 2. Cerramiento de árboles sobre área de parqueadero deteriorado




Fotografía 3. Instalación de graderías

  	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

 <p>Fotografía 4. Adecuación de pondajes para recolección de aguas lluvia</p>	 <p>Fotografía 5. Pondaje saturado</p>	 <p>Fotografía 6. Descapote para adecuación de zonas verdes</p>

	VISITA ATENDIDA POR	PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA	
NOMBRE	Luz Angelica Rey	Leidy Tatiana Cuéllar Camacho	Ramiro Contreras
CARGO	Gerente de Proyecto	Profesional Ambiental - contratista	Topógrafo/ contratista
EMPRESA	OCESA	SDA/SCASP	SDA/SCASP
FIRMA			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
2	Ajuste del documento de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaria con relación al encabezado, control de cambios y codificación, ajuste de formato, se cambia el nombre del formato.	Radicado No. 2018IE212764 de septiembre 11 de 2018
3	Se ajusta el formato a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE159258 de septiembre 17 de 2020