





| | | | |
|--|--|---|--|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> | <p align="center">SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.</p> | <p align="center">ADICIÓN, PRÓRROGA Y/O MODIFICACIÓN DE ORDEN Y/O CONTRATO</p> | <p align="center">CO-CBS-FT-22 V1</p> |
|--|--|---|--|



PRÓRROGA No. 07 AL CONTRATO No. 5009 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y EL CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA


Entre los suscritos a saber: **VIVIANA MARCELA CLAVIJO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.726.429 de Sibaté, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, nombrada mediante Decreto No. 181 del 21 de Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá y posesionada mediante Acta de fecha 23 de mayo de 2024 Secretario Distrital de Salud, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con **Nit. 900.958.564-9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. Del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **LUIS SANCHEZ HORNEROS VIVER SÁNCHEZ**, identificado con Cédula de Extranjería No.437.592, actuando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA**, con NIT **900.635.213 - 2**, conformado por **PLANHO CONSULTORES SLP CIF B - 41879701**, Y **TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ - HORNEROS S.L.P. SUCURSAL COLOMBIA**, NIT **900.635.213 - 2** y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente **Prórroga**, previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que, el día **Veintiuno (21) de Abril de 2022**, se suscribió el Contrato de Interventoría **No. 5009 de 2022**, con inicio a partir del **Veinte (20) de Mayo de 2022**, por valor de **SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$7.214.261.155) M/CTE**, cuyo objeto es: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION, ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL"**, y un plazo de ejecución de **VEINTE (20) MESES**. **2.** Que, el Contrato No. 5009 de 2022, surgió de la Convocatorio Meritoria **No. CM 004 de 2021**, adelantada por la **ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TECNICA - EGAT** a través de la Plataforma del **SECOP II**. **3.-** Que el día **Veintiuno (21) de Diciembre de 2023**, se suscribió **Suspensión No.01**, suspendiendo temporalmente el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No.5009 de 2022, suscrito entre la Firma **CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA** y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. a partir del **Veintiuno (21) de Diciembre de 2023**, hasta el **Veinte (20) de Febrero de 2024**, o hasta que cesen los motivos que sustentan la presente suspensión. **4.-** Que el **20 de Febrero de 2024** se suscribió **Reinicio del Contrato** a partir del **Veintiuno (21) de febrero de 2024**. **5.-** Que el día **Diecinueve (19) de Marzo de 2024**, se suscribió **Prórroga No. 01**, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Veintiuno (21) de Marzo de 2024** hasta el **Veinte (20) de Abril de 2024**. **6.-** Que el día **Diecinueve (19) de Abril de 2024**, se suscribió **Prórroga No. 02**, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Veintiuno (21) de Abril de 2024** hasta el **Veintiocho (28) de Abril de 2024**. **7.-** Que el día **Veinticinco (25) de Abril de 2024**, se suscribió **Adición No. 01 y Prórroga No. 03**, aumentando el valor del contrato en la suma de **(\$1.647.224.934)** para un valor total de **(\$8.861.486.089)** y se amplió el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Veintinueve (29) de Abril de 2024** hasta el **Cuatro (04) de Octubre de 2024**. **8.** Que el día **Cuatro (04) de Octubre de 2024**, se suscribió **Prórroga No. 04**, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Cinco (05) de Octubre de 2024** hasta el **Doce (12) de Octubre de 2024**. **9.** Que el día **Once (11) de Octubre de 2024**, se suscribió **Prórroga No. 05**, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Trece (13) de Octubre de 2024** hasta el **Veinte (20) de Octubre de 2024**. **10.** Que el día **Dieciocho (18) de Octubre de 2024**, se suscribió **Prórroga No. 06**, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Veintiún (21) de Octubre de 2024** hasta el **Veinticinco (25) de Octubre de 2024**. **11.** Que mediante comunicación escrita de fecha **25 de Octubre de 2024**, la Jefe de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, como Supervisora del Contrato de Obra solicitó a la Dirección de Contratación prorrogar el contrato No. 5009 de 2022 conforme a la siguiente justificación: **"[...] 35) Que, debido a que para el 12 de octubre del 2024 no se tiene el aval del trámite radicado por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud el 13 de septiembre del 2024 ante la Secretaria Distrital de Salud para el uso de excedentes del convenio interadministrativo No. 2806257 de 2021 con el fin de adicionar el Contrato de Interventoría No. 5009 -**

| | | |
|--|--|-----------------|
|  | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
| | ADICIÓN, PRÓRROGA Y/O MODIFICACIÓN DE ORDEN Y/O CONTRATO | CO-CBS-FT-22 V1 |

2022, en virtud a que el contrato de interventoría No. 5009-2022 se encuentra vigente hasta el 12 de octubre de 2024 y estando vigente el convenio que lo ampara, #2806257-2021 con fecha de finalización actual de 12 de abril de 2025, se hace necesario prorrogar el contrato de interventoría 5009-2022 por ocho (8) días, del 13 de octubre de 2024 hasta el 20 de octubre de 2024, sin costo para la Subred Sur, conforme a comunicación CTSF-562-OBR-2024 de fecha 11 de octubre del 2024 de la interventoría, mediante la cual se manifiesta: De conformidad con el plazo otorgado al contrato de interventoría N°5009 de 2022 suscrito entre la Subred de Servicios de Salud Sur E.S.E. y el Consorcio Tunal Salud Futura, el cual, se modificó en plazo durante el mes en curso mediante la prórroga No. 4, desde el 05 de octubre de 2024 hasta el 12 de octubre del 2024, acotamos que el contrato de obra No. 5008 de 2022 se prorrogó hasta el 12 de abril de 2025, por lo cual, solicitamos la prórroga del contrato de Interventoría con el fin de garantizar la supervisión técnica, jurídica, financiera y ambiental al contrato de obra que se encuentra en ejecución de las actividades para la fase de construcción, dotación y alistamiento del proyecto de servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyos diagnósticos y terapéuticos de la USS El Tunal. Nuestro compromiso como empresa con el proyecto y con la ciudad de Bogotá sigue vigente como desde el primer día y consideramos la posibilidad de aportar desde nuestro compromiso y capacidad legal por el término de ocho (8) días adicionales desde el 13 de octubre de 2024 al 20 de octubre de 2024, sin que se cobre dinero alguno a la Subred Sur mientras se surten las gestiones necesarias de la Subred de Servicios de Salud Sur ante la Secretaría Distrital de Salud para aprobación de la prórroga para la solicitud del uso de excedentes a fin de adicionar el contrato de Interventoría según el oficio 2024300-026132-1 de la Subred de Servicios de Salud Sur de fecha 12 de septiembre de 2024. Bajo este contexto solicitamos se avale la prórroga al contrato de interventoría por el término de ocho (8) días calendario, donde el costo administrativo será asumido directamente por el CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA...". 36) Que mediante comunicado 2024-EE-26355, de fecha 20 de febrero de 2024, se formuló la actualización del proyecto de inversión denominado ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL", y fue inscrito y actualizado en BPP con No. 2024 20 02 02 del 19-02-2024, por valor de \$82.572.538.244 para la vigencia 2024. 37) Teniendo en cuenta que el convenio interadministrativo tiene como fecha de finalización el 12 de abril de año 2025, se estima que, una vez aprobada la presente solicitud, la prórroga del mencionado convenio se surta a partir del día 13 de abril de 2025 hasta el día 12 de mayo del año 2026, lo cual se proyecta en la siguiente línea de tiempo.

| <div><div>Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</div></div> | | | <div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ</div></div> | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------|--------|-------------|-----------------|--------------|--------|-------------|-----------------|--------------|--------|-------------|--|
| PLAN DE TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO: "Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad" | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE | ETAPA | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ESTADO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ESTADO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ESTADO | RESPONSABLE | |
| FASE II CONSTRUCCIÓN DE Y DOTACIÓN DE OBRAS | ETAPA OBRAS | Inicio de Demoliciones | En desarrollo | | | | | | | | | | | | |
| | | Extracción de Obra Nueva (Edificio A, que incluye sala de emergencias, Hospitalización, UCI, OR - Obra Intermedia de Obra) | En desarrollo | | | | | | | | | | | | |
| | | Extracción de Obra | No iniciada | | | | | | | | | | | | |
| | | Dotación | En desarrollo | | | | | | | | | | | | |
| FASE III ALISTAMIENTO O Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS | ALISTAMIENTO O Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | Rehabilitación de los servicios (Adecuación de espacios, adecuación de los espacios de la obra) | No iniciada | | | | | | | | | | | | |

| <div><div>Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</div></div> | | | <div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ</div></div> | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------|--------|-------------|-----------------|--------------|--------|-------------|-----------------|--------------|--------|-------------|--|
| PLAN DE TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO: "Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad" | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE | ETAPA | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ESTADO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ESTADO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ESTADO | RESPONSABLE | |
| FASE II CONSTRUCCIÓN DE Y DOTACIÓN DE OBRAS | ETAPA OBRAS | Inicio de Demoliciones | En desarrollo | | | | | | | | | | | | |
| | | Extracción de Obra Nueva (Edificio A, que incluye sala de emergencias, Hospitalización, UCI, OR - Obra Intermedia de Obra) | En desarrollo | | | | | | | | | | | | |
| | | Extracción de Obra | No iniciada | | | | | | | | | | | | |
| | | Dotación | En desarrollo | | | | | | | | | | | | |
| FASE III ALISTAMIENTO O Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE OBRAS | ALISTAMIENTO O Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | Rehabilitación de los servicios (Adecuación de espacios, adecuación de los espacios de la obra) | No iniciada | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small> <small>Subred Integrada de Servicios de Salud</small> <small>SUR E.S.E.</small> | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
| | ADICIÓN, PRÓRROGA Y/O MODIFICACIÓN DE ORDEN Y/O CONTRATO | CO-CBS-FT-22 V1 |


| SECRETARÍA DE SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud SUR E.S.E. | | | FORMA DE TRABAJO PROYECTO: Adaptación, ampliación, modificación | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| PARTE | ETAPA | ACTIVIDAD | ESTADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| PRIMER CONSTRUCCIÓN Y/O MODIFICACIÓN (EN MESES) | ETAPA OBRA | Inicio de Demoliciones | En desarrollo | | | | | | | | | | | | |
| | | Revisión de Obra Etapa I (Edificio A, que incluye entre otros: Depósito, Hospitalización, UCI, QIC - Obra - Intervención de obra) | En desarrollo | | | | | | | | | | | | |
| | | Entrega de Obra | No iniciado | | | | | | | | | | | | |
| | | Demolición | En desarrollo | | | | | | | | | | | | |
| PRIMER ALISTAMIENTO Y/O PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (EN MESES) | ALISTAMIENTO Y/O PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | Revisión de los Títulos y Acreditación de documentos necesarios donde consta EL CUMPLIMIENTO DE LA FORMA | No iniciado | | | | | | | | | | | | |

38) Que considerando que con fecha 17 de octubre de 2024, la Secretaría de Salud hizo devolución de la solicitud de prórroga y autorización de uso de excedentes del convenio 2806257-2021, elevada por la Subred Sur el pasado 13 de septiembre de 2024, solicitando que se apliquen los ajustes requeridos y se vuelva a dar curso a la solicitud, representando un término de tiempo del proceso, estimado en 15 días. 39) Que, de acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, las entidades estatales están en la obligación de vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y de proteger los derechos de la Entidad Pública, de los contratistas y de terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. En particular, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" dispone que, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. En ese orden de ideas, la supervisión de un contrato estatal consiste en "el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados. Por su parte, respecto a la interventoría, el Consejo de Estado, en Sentencia 25000-23-26-000-2005-02611-01 (38098), recuerda la finalidad de la interventoría en los contratos estatales, reiterando que esta comprende todas aquellas actividades que, en representación de la entidad contratante, realiza una persona, natural o jurídica, con el fin de vigilar o inspeccionar, controlar, verificar y colaborar en la ejecución de los contratos o convenios, para lo cual debe prestar asesoría y apoyo tanto a la entidad como al contratista. Se trata así, de una exigencia establecida en el ordenamiento jurídico, que tiene el propósito de asegurar el cumplimiento del objeto de los contratos estatales, en defensa de los fines de la contratación pública, para la satisfacción de los intereses generales y de las necesidades básicas de la colectividad. El interventor debe velar porque se cumplan las especificaciones técnicas del objeto del contrato al que deba hacerse la interventoría, al igual que las actividades o acciones administrativas, legales, financieras y presupuestales a cargo del contratista llamado a cumplir con dicho objeto e, igualmente, debe realizar un acompañamiento directo al contratista para asegurar la adecuada y total ejecución del contrato. 40) Que mediante comunicación CTSF-565-OB-2024 de octubre 18 de 2024, la interventoría solicitó prorrogar el contrato 5009 de 2022 hasta el 25 de octubre de 2024, toda vez que la fecha de terminación actual del contrato de interventoría 5009-2022 es de 20 de octubre de 2024 y mientras se surte el proceso descrito en el numeral anterior se hace necesario prorrogar el contrato por el término de cinco (5) días a partir del 21 de octubre 2024 y hasta el 25 de octubre de 2024. 41) Que los recursos necesarios para cubrir los costos de la prórroga hasta el 25 de octubre de 2024, serán con cargo al saldo del mismo contrato de interventoría, de acuerdo con el siguiente cuadro:

| Contrato No. | Valor del contrato | Vr ejecutado | Saldo | Ejecución Presupuestal |
|--------------|--------------------|---------------|------------|------------------------|
| 5009-2022 | 8.861.486.089 | 8.784.451.490 | 77.034.599 | 99,13% |






42) Que mediante comunicación CTSF-570-OB-2024 de octubre 24 de 2024, la interventoría solicitó prorrogar el contrato 5009 de 2022 hasta el 31 de octubre de 2024, toda vez que la fecha de terminación actual del contrato de interventoría 5009-2022 es de 25 de octubre de 2024 y mientras se surte el proceso de autorización de uso de excedentes del convenio, se hace necesario prorrogar el contrato por el término de seis (6) días a partir del 26 de octubre 2024 y hasta el 31 de octubre de 2024, donde el costo administrativo será asumido directamente por el CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA. En este orden de ideas, de manera expresa se solicita lo siguiente:

• PRORROGAR el CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 5009-2022, por el término de 6 días, a partir del 26 de octubre 2024 y hasta el 31 de octubre de 2024". 12.- Que, el Contrato No. 5009 de 2022, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No.887 del 19 de julio de 2019, la cual, fue derogada mediante la Resolución 702 del 23 de junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3, y, el Acuerdo 135 de 2021, que entró en vigencia a partir del 26 de noviembre de 2021. 13.-

| | | |
|--|---|--|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subsecretaría de Servicios de Salud E.S.E.</p> | <p align="center">SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.</p> | |
| | <p align="center">ADICIÓN, PRÓRROGA Y/O MODIFICACIÓN DE ORDEN Y/O CONTRATO</p> | <p align="center">CO-CBS-FT-22 V1</p> |

Que la presente Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 19. **PRORROGA A LOS CONTRATOS. 14.-** Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Prórroga, se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – PRORROGAR:** El plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Veintiséis (26) de Octubre de 2024 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 2024. SEGUNDA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Prórroga, el contratista deberá ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **TERCERA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Prórroga permanecen vigentes. **CUARTA:** La presente Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el **mes de Octubre de 2024.**

| FUNCIONARIO / CONTRATISTA | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| Aprobado y Revisado por: | Francisco Antonio Garzón Hincapié | Director Operativo Dirección de Contratación |  |
| Revisado por: | Gloria Liliba Polanía Aguilón | Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional |  |
| Revisado por: | Humberto Méndez Rojas | Asesor Jurídico – Oficina de Desarrollo Institucional |  |
| Revisado por: | Sandra Patricia Barbosa Ballén | Profesional Especializado – Bienes y Servicios Dirección de Contratación |  |
| Proyectado por: | Claudia Mercedes Cañón García | Profesional Administrativo – Contratación Bienes y Servicios |  |