

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría de Salud</small> <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</small>	<table> <tr> <td data-bbox="316 142 1031 302"> SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. ADICIÓN, PRÓRROGA Y/O MODIFICACIÓN DE ORDEN Y/O CONTRATO </td><td data-bbox="1031 142 1421 302"> CO-CBS-FT-22 V1 </td></tr> </table>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. ADICIÓN, PRÓRROGA Y/O MODIFICACIÓN DE ORDEN Y/O CONTRATO	CO-CBS-FT-22 V1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. ADICIÓN, PRÓRROGA Y/O MODIFICACIÓN DE ORDEN Y/O CONTRATO	CO-CBS-FT-22 V1		

PRÓRROGA No. 09 AL CONTRATO No. 5009 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y EL CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA

Entre los suscritos a saber: **VIVIANA MARCELA CLAVIJO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.726.429 de Sibaté, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, nombrada mediante Decreto No. 181 del 21 de Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá y posesionada mediante Acta de fecha 23 de mayo de 2024 Secretario Distrital de Salud, quien en adelante se denominará la **SUBRED SUR**, con Nit. **900.958.564-9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. Del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la **SUBRED** se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **LUIS SANCHEZ HORNEROS VIVER SÁNCHEZ**, identificado con Cédula de Extranjería No.437.592, actuando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA**, con NIT **900.635.213 - 2**, conformado por **PLANHO CONSULTORES SLP CIF B - 41879701**, Y **TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ - HORNEROS S.L.P. SUCURSAL COLOMBIA**, NIT **900.635.213 - 2** y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente **Prórroga**, previa a las siguientes consideraciones: 1. Que, el día Veintiuno (21) de Abril de 2022, se suscribió el Contrato de Interventoría No. 5009 de 2022, con inicio a partir del Veinte (20) de Mayo de 2022, por valor de SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$7.214.261.155) MCTE, cuyo objeto es: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION, ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL"**, y un plazo de ejecución de **VEINTE (20) MESES**. 2. Que, el Contrato No. 5009 de 2022, surgió de la Convocatorio Meritoria No. **CM 004** de 2021, adelantada por la **ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TECNICA - EGAT** a través de la Plataforma del **SECOPI II**. 3.- Que el día Veintiuno (21) de Diciembre de 2023, se suscribió **Suspensión No.01**, suspendiendo temporalmente el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No.5009 de 2022, suscrito entre la Firma **CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA** y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. a partir del Veintiuno (21) de Diciembre de 2023, hasta el Veinte (20) de Febrero de 2024, o hasta que cesen los motivos que sustentan la presente suspensión. 4.- Que el 20 de Febrero de 2024 se suscribió **Reinicio del Contrato** a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024. 5.- Que el día Diecinueve (19) de Marzo de 2024, se suscribió **Prórroga No. 01**, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Veintiuno (21) de Marzo de 2024 hasta el Veinte (20) de Abril de 2024. 6.- Que el día Diecinueve (19) de Abril de 2024, se suscribió **Prórroga No. 02**, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Veintiuno (21) de Abril de 2024 hasta el Veintiocho (28) de Abril de 2024. 7.- Que el día Veinticinco (25) de Abril de 2024, se suscribió **Adición No. 01 y Prórroga No. 03**, aumentando el valor del contrato en la suma de (\$1.647.224.934) para un valor total de (\$8.861.486.089) y se amplió el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Veintinueve (29) de Abril de 2024 hasta el Cuatro (04) de Octubre de 2024. 8. Que el día Cuatro (04) de Octubre de 2024, se suscribió **Prórroga No. 04**, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Cinco (05) de Octubre de 2024 hasta el Doce (12) de Octubre de 2024. 9. Que el día Once (11) de Octubre de 2024, se suscribió **Prórroga No. 05**, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Trece (13) de Octubre de 2024 hasta el Veinte (20) de Octubre de 2024. 10. Que el día Dieciocho (18) de Octubre de 2024, se suscribió **Prórroga No. 06**, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Veintiún (21) de Octubre de 2024 hasta el Veinticinco (25) de Octubre de 2024. 11. Que el día Veinticinco (25) de Octubre de 2024, se suscribió **Prórroga No. 07**, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Veintiséis (26) de Octubre de 2024 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 2024. 12. Que el día Treinta y Uno (31) de Octubre de 2024, se suscribió **Prórroga No. 08**, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2024 hasta el Siete (07) de Noviembre de 2024. 13. Que mediante comunicación escrita de fecha 07 de Noviembre de 2024, la Jefe de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, como Supervisora del Contrato de Obra solicitó a la Dirección



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPALIDAD
Distrito Especial de Contratación
de Salud S.E.S.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

ADICIÓN, PRÓRROGA Y/O MODIFICACIÓN DE ORDEN
Y/O CONTRATO

CO-CBS-FT-22 V1

de Contratación prorrogar el contrato No. 5009 de 2022 conforme a la siguiente justificación: "[...] 43) Que mediante comunicación CTSF-572-OBR-2024 de octubre 31 de 2024, la interventoría solicitó prorrogar el contrato 5009 de 2022 hasta el siete (7) de noviembre de 2024, toda vez que la fecha de terminación actual del contrato de interventoría 5009-2022 es el 31 de octubre de 2024 y mientras se surte el proceso de autorización de uso de excedentes del convenio por parte de la Secretaría Distrital de Salud, se hace necesario prorrogar el contrato por el término de siete (7) días a partir del 1 de noviembre 2024 y hasta el 7 de noviembre de 2024, donde el costo administrativo será asumido directamente por el CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA. 44) Que el día 31 de octubre se suscribe prórroga #8 del contrato 5009-2022 por el termino de 7 días contados desde el 1 de noviembre del 2024 hasta el 7 de noviembre del 2024. 45) Que mediante comunicación CTSF-576-OBR-2024 de noviembre 11 de 2024, la interventoría solicitó prorrogar el contrato 5009 de 2022 hasta el catorce (14) de noviembre de 2024, toda vez que la fecha de terminación actual del contrato de interventoría 5009-2022 es el 7 de noviembre de 2024 y mientras se surte el proceso de autorización de uso de excedentes del convenio por parte de la Secretaría Distrital de Salud, se hace necesario prorrogar el contrato por el término de siete (7) días a partir del 7 de noviembre 2024 y hasta el 14 de noviembre de 2024, donde el costo administrativo será asumido directamente por el CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA. • Por lo anterior se solicita prorrogar el contrato de interventoría 5009-2022 por 7 días contados desde el 8 de noviembre del 2024 hasta el 14 de noviembre del 2024".

14.- Que, el Contrato No. 5009 de 2022, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No.887 del 19 de julio de 2019, la cual, fue derogada mediante la Resolución 702 del 23 de junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3, y, el Acuerdo 135 de 2021, que entró en vigencia a partir del 26 de noviembre de 2021. 15.- Que la presente Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 19. PRORROGA A LOS CONTRATOS. 16.- Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Prórroga, se registrá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – PRORROGAR:** El plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Ocho (08) de Noviembre de 2024 hasta el Catorce (14) de Noviembre de 2024. SEGUNDA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Prórroga, el contratista deberá ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **TERCERA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Prórroga permanecen vigentes. **CUARTA:** La presente Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el mes de Noviembre de 2024.

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Aprobado y Revisado por:	Francisco Antonio Garzón Hincapié	Director Operativo Dirección de Contratación	
Revisado por:	Gloria Liliba Polanco Aguilón	Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	
Revisado por:	Humberto Méndez Rojas	Asesor Jurídico – Oficina de Desarrollo Institucional	
Revisado por:	Sandra Patricia Barbosa Balleán	Profesional Especializado – Bienes y Servicios Dirección de Contratación	
Proyectado por:	Claudia Mercedes Cañón García	Profesional Administrativo – Contratación Bienes y Servicios	