 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</small>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bogotá, D.C.; Abril 19 de 2024

DE: GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON
JEFE OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

PARA: CARMENZA MANOTAS BUENO
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN

CONTRATO No. 5009 – 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION, ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL

CONTRATISTA: CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN ☐ SUSPENSIÓN ☐ REINICIO ☐ MODIFICACIÓN ☐ ☐
ACLARATORIO

PRÓRROGA ☒

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

1) Que entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y la EGAT suscribieron el ACUERDO MARCO INTERADMINISTRATIVO No. 7407 DE 2021. Que, el objeto del citado Acuerdo Marco Interadministrativo No. 7407 de 2021 consiste en: "REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y EL APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA CONTRATAR LAS OBRAS PÚBLICAS Y LAS INTERVENTORÍAS DE OBRAS, ASÍ COMO PARA LA NEGOCIACIÓN Y COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.", para adelantar por parte de la EGAT la etapa pre contractual los procesos relacionados en referencia. Conforme al ACUERDO MARCO INTERADMINISTRATIVO No. 7407 DE 2021, SUSCRIBE



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL

CO-CBS-FT-20 V3

Acuerdo de Adhesión NO. 7801 -2021 cuyo objeto consiste en: "REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA CONTRATAR LA OBRA LLAVE EN MANO Y LA INTERVENTORÍA DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICO DE LA USS EL TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.". 2) Que el 17 de diciembre de 2021, la EGAT publicó el borrador de las reglas de participación del proceso de CONVOCATORIA MERITORIA No. EGAT-CM-004-2021 (Proceso en Curso) cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION, ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL". 3) Que habiéndose surtido el precontractual acá referido El 05 de abril de 2022 la EGAT, remitió a la Subred Sur E.S.E acta de recomendación de adjudicación de conformidad con el desarrollo del proceso y el resultado de la evaluación definitiva, fechado en dicho día. Que de acuerdo con el desarrollo del proceso de selección el Comité Evaluador técnico, financiero y jurídico y la Gerente General Encargada de la EGAT recomiendan a la SUBRED SUR E.S.E adjudicar el proceso de selección por Convocatoria Meritoria No. CM-004-2021, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION, ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL" al proponente CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA, conformado por PLANHO CONSULTORES SLP CIF con un porcentaje de participación del 30% y TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ-HORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA con un porcentaje de participación del 70%, representado legalmente por el señor LUIS SANCHEZ HORNEROS VIVER-SANCHEZ, identificado con cédula de extranjería No. 437.592, por un valor de SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$7.214.261.155.00) M/CTE Incluido todos los costos directos e indirectos, por un plazo de veinte (20) meses. Que, el seis (06) de abril de 2022, y conforme a la Recomendación de Adjudicación por parte de la EGAT, se realizó el Comité Asesor de Contratación al interior de la Subred Sur E.S.E., los miembros del comité por mayoría simple recomendaron a la Gerencia la adjudicación recomendada, de acuerdo a la conveniencia financiera, técnica y jurídica en realizar la contratación. 4) Que con ocasión del enunciado proceso, se suscribió entre la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y EL CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA, conformado por PLANHO CONSULTORES SLP CIF con un porcentaje de participación del 30% y TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ-HORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA con un porcentaje de participación del 70% el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5009 de 2022**, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACIÓN,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL

CO-CBS-FT-20 V3

AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL "con inicio a partir de la suscripción del veinte 20 de mayo de 2022, por un plazo total de veinte (20) meses, y con un valor de **SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA CINCO PESOS (\$7.214.261.155) M/CTE.** 5) Que el referido contrato este compuesto por 2 fases discriminadas así para efecto de acompañamiento de la interventoría **DE LA FASE 1 (ESTUDIOS Y DISEÑOS)** El acta de inicio de los contratos N°5008 de 2022 y 5009 de 2022, de obra tipo llave en mano y de interventoría respectivamente, como anteriormente se preciso fue del 20 de mayo del 2022, fecha en la cual se establece el inicio de la Fase 1 (Estudios y diseños). Con una duración de Ocho (8) meses, la cual culminaba el 19 de enero del 2023. **DE LA FASE 2 EJECUCIÓN DE OBRA** Como se expuso anteriormente el contrato de obra suscrito por la Subred inició el 20 de mayo de 2022, y se dio inicio en forma concomitante a la fase de estudios y diseños con la fase de construcción, por un término de 18 meses hasta el 19 de enero de 2024. 6) Que el 28 de noviembre de 2023 con Nro CT2022-372-INT-2023 el CONSORCIO TUNAL 2022 radica carta donde señala la intención de Ceder el contrato, presentando como posible cesionario a un consorcio compuesto por varias empresas, por lo cual, desde el 29 de noviembre de 2023 y hasta el día 20 de diciembre de la presente anualidad, se realizó la revisión jurídica, técnica y financiera de cada uno de los integrantes del consorcio propuesto como cesionario, encontrando que estos no cumplen con los criterios habilitantes que determinó las reglas de participación del proceso de selección llevado a cabo por la EGAT y del cual surgió el contrato de obra No.5008 de 2022, 7) Que en Comité Operativo adelantado por la S.D.S. el 20 de diciembre de 2023 se informó el avance del proceso de cesión y las evaluaciones efectuadas a los anteriores posibles CESIONARIOS indicando que no cumplían con las reglas de participación del proceso adelantado por la EGAT que permitió la escogencia del actual contratista, motivo por el cual se estableció la necesidad de suspender el contrato de obra Nro. 5008 de 2022 y contrato de interventoría Nro. 5009 de 2022. 8) Que ante la inminente terminación del contrato de obra Nro. 5008 de 2022 e interventoría Nro. 5009 de 2022 así como la paralización de la ejecución de la obra, se informó al CONTRATISTA CONSORCIO TUNAL 2022 e INTERVENTORIA CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA la necesidad de suspender los contratos, toda vez que desde el 29 de noviembre y hasta el día 20 de diciembre del 2023, se realizaría la revisión jurídica, técnica y financiera de cada uno de los integrantes del posible cesionario constituido en consorcio. 9) Que se firmó otro si de suspensión el contrato de obra llave en mano Nro. 5008 de 2022 y el contrato de interventoría Nro. 5009 de 2022, , por un término de dos (2) meses, desde el 21 de diciembre de 2023 al 20 de febrero de 24. 10) Que una vez surtido todo el proceso de consecución de un cesionario para el contrato de obra nro 5008 de 2022 y obtenidos la totalidad de los documentos necesarios y exigidos como criterios habilitantes en la reglas de participación de la EGAT por parte del CONSORCIO HOSPITAL compuesto por INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4 en un 90% y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT:901438268-6 en un 10% el 23 de febrero de 2024, la gerencia de la subred acepto la cesión del CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO NRO 5008 DE 2024, hecho que conllevo la suscripción del contrato de cesión entre el CEDENTE CONSORCIO TUNAL 2022, CESIONARIO CONSORCIO HOSPITAL y la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. el 26 de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL

CO-CBS-FT-20 V3

febrero de 2024 **11)** Que el contratista CONSORCIO HOSPITAL mediante oficio CH-INT-5008-UHT-0009-2024 del 18 de marzo de 2024 presentó a la Interventoría su solicitud de prórroga del contrato de obra por un (1) mes, donde la interventoría CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA 2022 mediante oficio CTSF-447-OBR-2024 de fecha 19 de marzo de 2024 solicito que *"Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría N°5009 de 2022 suscrito entre la Subred Sur E.S.E. y el Consorcio Tunal Salud Futura 2022 vence el próximo 19 de marzo de 2024, hecho que actualmente comporta situaciones tales como:*

Avanzar en el empalme entre cedente CONSORCIO TUNAL 2022 y el cesionario CONSORCIO HOSPITAL del CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANOS N°5008 de 2022. Se ha dado el reinicio de actividades de ejecución por parte del cesionario CONSORCIO HOSPITAL, el cual comporta la necesidad de consolidar la programación de obra desde lo técnico, administrativo, financiero y en terreno, de lo existente y a futuro.

La SUBRED ha desplegado las gestiones necesarias ante la Secretaria Distrital de Salud para la solicitud del uso de excedentes a fin de adicionar el contrato de interventoría, proceso que ha sido bastante dispendioso y demorado.


Hacen que desde nuestro compromiso como empresa y con la ciudad de Bogotá consideramos la posibilidad de aportar desde nuestro compromiso y capacidad legal por el término de un (1) mes desde el 20 de marzo de 2024 al 19 de abril de 2024 nuestro apoyo, sin que se cobre dinero alguno a la Subred y a efecto de poder prorrogarse el contrato de interventoría, mientras se surte el procedimiento respectivo de uso de excedentes ante la SDS.

Bajo este contexto solicitamos se avale la prórroga al contrato de interventoría por el término de un (1) mes, donde el costo administrativo será asumido directamente por el CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA" motivo por el cual se generó la suscripción del OTRO SI MODIFICATORIO PRORROGA 1 de fecha 20 de marzo de 2024.

12) Que mediante oficio CH-5008-HT-0024-2024 del 19 de abril de 2024 el CONTRATISTA NRO 5008 DE 2024, CONSORCIO HOSPITAL solicito

"Por medio del presente oficio, yo DAVID LEONARDO MORALES GALAN en calidad de representante legal del CONSORCIO HOSPITAL solicito prórroga del contrato en referencia, de 8 días contados a partir del 21 de abril hasta el 28 de abril de 2024 o hasta que surta el trámite en uso de excedentes en la Secretaría de Salud de Bogotá"

13) Que mediante oficio CTSF-469-OBR-2024 de fecha 19 de marzo de 2024 la interventoria en respuesta la oficio antes citado señalo que *"Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría N°5009 de 2022 suscrito entre la Subred Sur E.S.E. y el Consorcio Tunal Salud Futura vence el próximo 20 de marzo de 2024, hecho que actualmente comporta situaciones tales como: 1. Avanzar en el empalme entre cedente CONSORCIO TUNAL 2022 y el cesionario CONSORCIO HOSPITAL del CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO N° 5008 de 2022. 2. Se ha dado el reinicio de actividades de ejecución por parte del cesionario CONSORCIO HOSPITAL. 3. El pasado 15 de marzo mediante oficio CTSF-447-OBR-2024 se solicitó prórroga de un (1) mes desde el 21 de marzo de 2024 al 20 de*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</small>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

abril de 2024 al contrato de interventoría N°5009 de 2022. 4. La SUBRED ha desplegado las gestiones necesarias ante la Secretaría Distrital de Salud para la solicitud del uso de excedentes a fin de adicionar el contrato de interventoría, proceso que ha sido bastante dispendioso y demorado, sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta por parte de la Secretaría Distrital de Salud. 5. El pasado 15 de abril se envió oficio CTSF-467-OBR-2024 a la SUBRED solicitando la prórroga contractual del contrato de interventoría N°5009 de 2022. Nuestro compromiso como empresa y con la ciudad de Bogotá sigue vigente como desde el primer día y consideramos la posibilidad de aportar desde nuestro compromiso y capacidad legal por el término de ocho (8) días adicionales desde el 21 de abril de 2024 al 28 de abril de 2024 nuestro apoyo, sin que se cobre dinero alguno a la Subred y a efecto de poder prorrogarse el contrato de interventoría, mientras se surte el procedimiento respectivo de uso de excedentes ante la SDS. CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA. Bajo este contexto solicitamos se avale la prórroga al contrato de interventoría por el término de ocho (8) días, donde el costo administrativo será asumido directamente por el CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA” **14)** Que la Subred analizó el contenido de las solicitudes tanto del contratista como de la interventoría considerando que:

“... **“ARTICULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL.** Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.”, además de existir una gestión por la SUBRED consistente en haber efectuado las radicaciones en tiempo ante la Secretaria Distrital de Salud en lo relacionado con el visto bueno para uso de excedentes del convenio para soportar el contrato de interventoría, siendo este un trámite netamente administrativo, hace que conforme lo ha expuesto la misma jurisprudencia **SENTENCIA C-713 DE 2009 DEL SIETE (07) DE OCTUBRE DE DOS MIL NUEVE (2009) LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA EN SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL REFERENCIA: EXPEDIENTE D-7663 MAGISTRADA PONENTE DRA. MARÍA VICTORIA CALLE** donde dispone:

...(...) **“4. Finalidad de la contratación estatal en el Estado Social de Derecho y la Ley 1150 de 2007.**

Para la jurisprudencia constitucional la actividad contractual en el Estado social de derecho es una modalidad de gestión pública, regida por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en los artículos 209 y 123 de la Constitución Política como parámetros específicos del cumplimiento de la función administrativa y “en general, constituyen núcleo axiológico inherente a la filosofía del Estado social de Derecho.”¹⁸ El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. De hecho, la contratación del Estado es una de las formas de actuación pública de mayor utilización, pues muchos sostienen que el contrato



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD

Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL

CO-CBS-FT-20 V3

estatal surge con la propia consolidación del Estado moderno, pues cuando éste asume la responsabilidad de prestar los servicios y adelantar funciones para la defensa de los derechos de los administrados y, por ese hecho, aumenta la complejidad de las tareas a su cargo, necesita del apoyo, la intervención y la experiencia que aportan los particulares".

El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la representan y de los contratistas.


Dentro de esta concepción, el contratista, además de estar vinculado al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato, queda supeditado al cumplimiento de los fines del Estado, puesto que concreta el interés general que representa la continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos, colaboración que no le impide la legítima obtención de utilidades, así como el cumplimiento de la función social que se requiere para la realización de dichos fines.

En este orden de ideas, la defensa del principio del interés general no sólo constituye la finalidad primordial sino el cimiento y la estructura de la contratación administrativa, y en esa medida todas las actividades que se desarrollan en torno a la contratación pública son preponderantemente regladas, quedando muy poco espacio para la discrecionalidad. De ahí, que el objetivo central del Estatuto de Contratación, Ley 80 de 1993, haya sido precisamente "disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales"; y el de la ley que lo reforma, Ley 1150 de 2007, "introducir medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y dictar otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos." La exposición de motivos del proyecto de ley de origen gubernamental que dio paso a la Ley 1150 de 2007 señala claramente su intención de realizar ajustes a la ley 80 de 1993, con el objeto de introducir medidas para mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión contractual y contrarrestar la corrupción.

Dada la evolución en materia de contratación pública y de las condiciones bajo las cuales los particulares contratan con el Estado, ya no se está ante reglas que buscan morigerar el poder exorbitante del Estado, sino ante reglas que pretenden satisfacer los principios que orientan la función administrativa, previstos en el artículo 209 de la Carta (igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad), y que imponen a las entidades estatales asegurar el cumplimiento de tales principios en los contratos que celebran. La reforma, según se anotó, tuvo como propósito general entender la contratación pública "como un instrumento dentro de la política de desarrollo del país" que responda a una realidad económica dinámica y cambiante para lo cual la mirada al derecho comparado y a las experiencias específicas de distintos organismos internacionales, como el Banco Mundial, fue fundamental principalmente en la intención de adecuar los procesos de selección a la naturaleza del objeto a contratar

Se avale y acepte las razones de la propuesta esbozada por el contratista, las cuales fueron avaladas por la interventoría, atendiendo el contenido de la misma **LEY 80 DE 1993** en el (..)

... **"ARTICULO 5o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS.** Para la realización de los fines de que trata el artículo 3º. de esta ley, los contratistas: **NUMERAL 2o.** Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</small>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse” y así mismo dar vía libre y aceptar en igual sentido la prórroga por el término de ocho (8) días del **CONTRATO DE OBRA 5008 – 2022 y CONTRATO DE INTERVENTORIA 5009-2022**” 14) Que por lo anteriormente expuesto es necesario tramitar un Otrosí al CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5009 DE 2022 en el sentido de:




PRORROGAR el contrato de interventoría nro. 5009 de 2022. por el termino de ocho (8) días, desde el 21 de abril al 28 de abril de 2024.


VALOR FACTURADO		PROMEDIO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
\$312.617.984			95.33%	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	A	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN INICIAL
\$7.214.261.155	\$6.877.595.656		\$ 336.665.499	21 MESES y 8 DIAS.
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	SUSPENSIONES EFECTUADAS		PROROGA EFECTUADA AL CONTRATO	SUSPENSIONES EFECTUADAS
20 MESES	1 (21 diciembre 2023 al 20 febrero de 2024)		1 (21 de marzo del 2024 al 20 de abril del 2024)	NA


Cordialmente,



GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON
 JEFE OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
 SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Anexo: Lo acá expuesto e informe de supervisión

FUNCIONARIO /CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	SEDE	RED	FIRMA
Revisó:	Carlos Tovar	Coordinador de Proyectos	Sede Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
Revisó:	José Napoleón Posada	Gerente de Proyecto	Sede Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
Revisó:	Adriana Posada	Asesora Financiera	Sede Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SALUD</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Elaboró:	Lidia Hemilet Cala	Asesora Jurídica	Sede Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
----------	--------------------	------------------	------------------------	---	---

		INFORME DE SUPERVISIÓN		CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA		CO-CBS-FI-12 V5	
FECHA:		abr-24		INFORME FINAL:		N/A	
INFORME PARCIAL:		mar-24		abr-24		N/A	
No. DE CONTRATO:		5009 DE 2022		CONTRATISTA:		CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA	
OBJETO DEL CONTRATO:		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION, ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y ADECUACION, AMPLIACION, CONSTRUCCION, DEMOLICION, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACION Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, QUIRURGICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO DE LA UNIDAD DE SALUD EL TUNAL					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS SANCHEZ HORNEROS VIVER SANCHEZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:		C.E. 437.592	
ASESOR COMERCIAL:		N/A		TELÉFONO:		601-7450539	
DIRECCIÓN:		Cll. 93 #19b 67 oficina 605		CELULAR:		318 2185069	
E-MAIL:		Luissh@tash.com.co		PÁGINA WEB:		Interventoriadun@tash.com.co	
NOMBRES Y APELLIDOS:		GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLO		CÉDULA DE CIUDADANÍA:		51921.553 de Bogotá	
CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR		JEFE OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		ÁREA O DEPENDENCIA:		OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
DIRECCIÓN:				TELÉFONO FIJO:		7300000	
CORREO ELECTRÓNICO:		info.desarrolloinstitucional@subdesur.gov.co		CELULAR:		321 900 6435	
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION		JOSE NAPOLEÓN POSADA VIANA		CÉDULA DE CIUDADANÍA:		9.141.714	
CARGO/PERFIL		GERENTE DE PROYECTOS		ÁREA O DEPENDENCIA:		OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:		gerencia.proyectos@subdesur.gov.co		CELULAR:		3005326077	
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION		CARLOS TOVAR		CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1.069.053.524	
CARGO/PERFIL		COORDINADOR DE PROYECTOS		ÁREA O DEPENDENCIA:		OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:		carlostovar.subdesur@gmail.com		CELULAR:			
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION				CÉDULA DE CIUDADANÍA:			
CARGO/PERFIL				ÁREA O DEPENDENCIA:			
CORREO ELECTRÓNICO:				CELULAR:			
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION				CÉDULA DE CIUDADANÍA:			
CARGO/PERFIL				ÁREA O DEPENDENCIA:			
CORREO ELECTRÓNICO:				CELULAR:			
FECHA ACTA DE INICIO:		20 de mayo de 2022		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		19 de enero de 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$7.214.261.155		VALOR INICIAL EN LETRAS:		SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE	
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:		INFRAESTRUCTURA		CÓDIGO DEL RUBRO:		423011601070077900101	
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)		INFRAESTRUCTURA		CÓDIGO DEL RUBRO:		423011601070077900101	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:		43 de 2012022 10 de 2012022 (VF)		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		2206/2021	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:		13903		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		2004/2022	
N° DE ADICIÓN		VALOR DE LA ADICIÓN		N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA DEL REGISTRO	
1		N/A					
2							
3							

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

3. INFORMACION DE PROROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO									
N°	PROROGA / SUSPENSIÓN	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN				
1	Suspensión	2 meses	21 de diciembre 2023	21 de diciembre 2023	20 de febrero 2024				
2	Proroga	1 mes	19 de marzo del 2024	20 de marzo del 2024	20 de abril del 2024				
3									
4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES									
N°	CONSIDERACION DEL OTRO SI								
1	Exclusión								
4	Remedio del contrato								
5									
5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar									
ITEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO	
1	6/07/2022	FE-5	N/A	\$ 132.261.459	\$ 7.061.996.696	404866	27/07/2022	\$ 107.993.950	
2	1/08/2022	FE-6	N/A	\$ 360.713.059	\$ 6.721.286.637	411029	1/08/2022	\$ 293.674.992	
3	10/09/2022	FE-7	N/A	\$ 360.713.059	\$ 6.360.573.578	411064	30/08/2022	\$ 293.674.992	
4	21/09/2022	FE-8	N/A	\$ 360.713.059	\$ 5.999.860.519	410935	27/09/2022	\$ 293.674.992	
5	13/10/2022	FE-9	N/A	\$ 360.713.059	\$ 5.639.147.460	429748	17/11/2022	\$ 293.674.992	
6	21/02/2022	FE-10	N/A	\$ 312.954.648	\$ 5.326.192.812	434784	13/12/2022	\$ 254.792.421	
7	6/12/2022	FE-12	N/A	\$ 312.954.648	\$ 5.013.238.164	434805	14/12/2022	\$ 254.792.421	
8	1/02/2023	FE-14	N/A	\$ 297.669.986	\$ 4.715.574.176	447995	15/02/2023	\$ 242.343.512	
9	17/02/2023	FE-17	N/A	\$ 305.329.174	\$ 4.410.245.002	447807	24/02/2023	\$ 248.584.133	
10	16/03/2023	FE-19	N/A	\$ 330.372.707	\$ 4.079.872.295	453935	24/03/2023	\$ 268.973.355	
11	20/04/2023	FE-20	N/A	\$ 275.820.264	\$ 3.804.052.031	460213	28/04/2023	\$ 224.559.415	
12	20/04/2023	FE-23	N/A	\$ 231.696.663	\$ 3.572.385.178	467169	30/05/2023	\$ 188.636.296	
13	9/09/2023	FE-24	N/A	\$ 224.026.033	\$ 3.348.329.145	473261	28/06/2023	\$ 192.397.078	
14	11/07/2023	FE-25	N/A	\$ 224.669.345	\$ 3.123.459.800	479465	29/07/2023	\$ 183.077.661	
15	11/09/2023	FE-27	N/A	\$ 216.966.601	\$ 2.906.493.199	485698	29/09/2023	\$ 176.644.632	
16	7/09/2023	FE-28	N/A	\$ 206.664.139	\$ 2.699.929.060	491982	29/09/2023	\$ 169.174.484	
17	12/10/2023	FE-29	N/A	\$ 185.392.590	\$ 2.514.536.470	498342	30/10/2022	\$ 150.877.609	
18	7/11/2023	FE-31	N/A	\$ 213.946.778	\$ 2.300.586.692	503829	21/11/2023	\$ 174.487.481	
19	10/11/2023	FE-32	N/A	\$ 181.737.326	\$ 2.118.648.366	503829	21/11/2023	\$ 147.987.672	
20	6/12/2023	FE-33	N/A	\$ 179.669.530	\$ 1.939.173.836	509874	14/12/2023	\$ 146.278.174	
21	3/01/2024	FE-36	N/A	\$ 124.620.036	\$ 1.814.359.800	521965	31/01/2024	\$ 101.622.389	
22	7/03/2024	FE-38	N/A	\$ 1.477.694.307	\$ 336.665.499				
TOTAL EJECUTADO				\$ 6.877.395.656	\$ 21.031.424.759,00				
6. INFORMACION PRESUPUESTAL									
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:				VALOR PAGADO:					
7.214.261.155				\$6.877.395.656					
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:				SALDO POR PAGAR:					
N/A				\$336.665.499					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :				SALDO A REINTEGRAR					
7.214.261.155,00				\$0					
7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL									
No.	OBLIGACIÓN			CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN			
1	Conocer a cabalidad los estudios previos y anexo técnico, proyecto/pliego de condiciones y documento complementario que originan el contrato, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia.			SI		La interventoría de obra conoce los documentos relacionados en la presente obligación, con los cuales realiza seguimiento al contrato de obra 5008 de 2022			
2	Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta liquidación del contrato (si existe) y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el supervisor del mismo.			SI		El 20 de mayo de 2022 la Subred Sur y la interventoría de obra suscribieron acta de inicio. El 20 de enero de 2023, las partes suscribieron: ACTA DE CONSTANCIA DE NO CIERRE FASE 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ACTA DE INICIO FASE 3: DOTACION. En cuanto al acta de liquidación, a la fecha el contrato se encuentra vigente hasta el 19 de enero de 2024, por tanto no se ha suscrito dicho documento.			
3	Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.			SI		Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita, en los informes mensuales, la interventoría se anexa los soportes de cumplimiento de parafiscales y seguridad social.			
4	Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato y en los documentos del proceso, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo			SI		La interventoría mantiene vigente las pólizas, de acuerdo con lo requerido en el contrato 5009 de 2022, las cuales están publicadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOMP 2.			

5	Suministrar a la supervisoría del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.	SI	Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita, remitiendo reporte de personal, informes, realizando acompañamiento a la visita con los funcionarios de la SDS y Subred Sur.
6	Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitados por el supervisor del mismo.	SI	Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita, entregando los informes semanales. Se presento también informe mensual a la siguiente semana del mes vencido con los soportes requeridos en el contrato y por la Entidad, los cuales son cargados en la pagina de la interventoría y enviado a la Entidad por correo electrónico el 09 de junio de 2023.
7	Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago	SI	Con el presente informe se realiza el tramite de la factura FE 24 por \$224,026,033, correspondiente al mes de mayo de 2023.
8	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	N/A	A la fecha no se ha requerido dar cumplimiento a la presente obligación.
9	Pagar a la SUBRED SUR E.S.E todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato.	N/A	A la fecha no se ha requerido dar cumplimiento a la presente obligación.
10	Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la SUBRED SUR E.S.E por el incumplimiento del contrato.	N/A	A la fecha no se ha requerido dar cumplimiento a la presente obligación.
11	Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intere una acción o se presente una reclamación contra LA SUBRED SUR E.S.E por la cual deba responder EL CONTRATISTA, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que EL CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a LA SUBRED SUR E.S.E. SI EL CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el plazo que fije LA SUBRED SUR E.S.E, la misma podrá hacerla directamente y EL CONTRATISTA asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.	N/A	A la fecha no se ha requerido dar cumplimiento a la presente obligación.
12	Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por ella supervisoría del contrato	SI	En el presente periodo la interventoría de obra a acatado las observaciones y recomendaciones establecidas por el Subred Sur.
13	Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.	SI	En el mes de abril, la interventoría de obra, acompañó a la Subred a los recorridos de obra realizados, donde expuso el estado actual de la obra correspondiente a la etapa de excavación y cimentación; en la fase de diseño esta ultima donde se adelanta proceso de incumplimiento por la no entrega oportuna en la fecha establecida, es decir 19 de enero de 2023, se esta a la espera de la audiencia de incumplimiento para el día 22 de junio
14	Prevenir el abuso y el acoso sexual, denunciar las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009 y el Decreto 332 de 2020.	NO	Durante el presente periodo no se ha presente ninguna situación de las descritas en la presente obligación. La interventoría de obra emite mensualmente documento donde certifica que en la obra no se han presentado casos descritos en la presente obligación.
15	Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las condiciones técnicas (establecidas en los documentos del proceso) y por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del mismo.	SI	La interventoría de obra ha cumplido con las obligaciones en pro del desarrollo de las fases de diseño y construcción de la obra, la cual ha presentado demoras en las actividades propias de los pilotes, continuando con el tramite del incumplimiento por la no entrega de los productos de la fase de diseños.
16	Cumplir cabalmente y en los plazos previstos con las obligaciones a su cargo durante la fase de estudios y diseños.	SI	La interventoría de obra a revisado los documentos generados por el contratista de obra en las fases de diseño y obra, emitiendo conceptos en cada una de las fases, sin embargo la fase de diseño el contratista de obra no la cumplió relacionada con la entrega de todos los diseños finales vencida el 19 de enero de 2023, en consecuencia las partes suscribieron el 20 de enero de 2023: ACTA DE CONSTANCIA DE NO CIERRE FASE 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ACTA DE INICIO FASE 3: DOTACION, actualmente se adelanta proceso por el incumplimiento de dicha fase, a la cual la interventoría ha realizado el acompañamiento a la Subred en el proceso de incumplimiento, así mismo continua con el seguimiento y control en la etapa de obra.
17	Cumplir con la obligación de disponer del equipo y del personal que necesite para iniciar de inmediato las labores correspondientes a la ejecución de la fase de estudios y diseños.	SI	La interventoría de obra ha dispuesto del personal técnico y administrativo establecido en el anexo técnico, entre los que se encuentran el Subred, Residente de diseño, especialistas y demás personal requerido para la fase de diseño, así mismo en la fase de obra se encuentran Director, residente y especialistas de obra.

18	Vigilar y controlar que se desarrollen los estudios y diseño de manera integral, dando cumplimiento a las condiciones establecidas en el presente documento y se obtengan los planos necesarios para la construcción y dotación del proyecto.	SI		La interventoría de obra ha realizado la vigilancia para el desarrollo de los diseños y estudios establecidos en el contrato de obra 5008 de 2023, la cual venció el 19 de enero de 2023 e incumplida por el contratista, por tanto la interventoría remitió informe del incumplimiento de la entrega de los diseños, sin embargo la interventoría continúa realizando seguimiento en la fase de diseño, programando y asistiendo a los comités de diseño realizados semanalmente y comités de obra, así mismo se continúa al interior de la Subred con el proceso por el incumplimiento del contratista de obra en la etapa. En cuanto a la etapa de obra, la interventoría realiza el seguimiento y control en actividades de excavación, replante, retiro de escombros, en el mes de abril se realizaron excavaciones, conformación de la plataforma para el pilotaje, retiro de material sobrante, ejecución de 25 pilotes, conformación de plataforma de trabajo zona 3 y zona 2, extensión de reseo riñón y compactación.
19	La interventoría vigilará y controlará que los estudios y diseños, en su integralidad, den cumplimiento a toda la normatividad vigente y aplicable, para su aprobación, desde el anteproyecto, el vigilará que el contratista presente las especificaciones técnicas de todos los materiales y acabados, como también, planos arquitectónicos acotados y un cuadro detallado de las áreas de todos los espacios y ambientes, con el fin de obtener la aprobación por parte de dicha interventoría, y de las instancias habilitadoras de los proyectos de infraestructura hospitalaria.	SI		La interventoría de obra ha realizado la vigilancia para el desarrollo de los diseños y estudios establecidos en el contrato de obra 5008 de 2023, sin embargo la interventoría continúa realizando seguimiento en la fase de diseño, ya que el contratista de obra no cumplió con la entrega de los diseños en la etapa establecida, es decir, 19 de enero de 2023, por tanto se inició trámite al interior de la Subred por presunto incumplimiento en la etapa de diseños. Así mismo la interventoría continúa realizando comités de diseño de todas las especialidades, a la fecha realiza revisiones y mesas técnicas con el contratista de obra para culminar con la etapa de diseños.
20	Los diseños y las especificaciones técnicas de construcción del proyecto deben cumplir con la normatividad técnica vigente y aplicable al proyecto, con relación a los materiales y acabados que permitan la correcta operación, funcionamiento, mantenimiento, durabilidad, y asepsia del mismo, como su habilitación para su puesta marcha.	SI		En la fase de diseño, la interventoría vigila por que los diseños cumplan con la normatividad vigente, en la etapa de obra realiza las acciones pertinentes para que el contratista cumpla con las especificaciones y materiales establecidos en los diseños que aprobará la interventoría, a la fecha la obra se encuentra en etapa de cimentación, aprobada por la interventoría de obra.
21	Aprobar la programación de la fase de estudios y diseños, con ilustración suficiente de los tiempos, de manera que el Interventor pueda hacerse un juicio acerca de los plazos en los cuales se ejecutarán estas obligaciones.	SI		La interventoría aprobó la programación recibida por parte del contratista. No obstante los plazos establecidos en la fase de diseños cumplida en 19 de enero de 2023, fue incumplida por el contratista, por tanto la interventoría y la subred iniciaron proceso de incumplimiento. El contratista de obra hizo entrega de los diseños, que se encuentran en revisión por parte de la interventoría, así mismo se realizan mesas de trabajo para su revisión y adaptación.
22	Vigilar, controlar y acompañar que se cumplan todos los trámites ante las Autoridades Estatales todos los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones para adelantar los estudios y diseños del proyecto.	SI		En el presente periodo la interventoría a realizado el establecido en la presente obligación con las entidades distritales como Secretaría Distrital de Ambiente, empresas prestadoras de servicios relacionadas en el informe de interventoría de abril de 2023.
23	Cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato en los términos y condiciones funcionales, técnicas, económicas, ambientales, financieras y comerciales establecidas en el contrato, en la propuesta y en el pliego de condiciones de la SUBRED.	SI		La interventoría ha dado cumplimiento a la presente obligación, remitiendo lo establecido en el contrato de interventoría.
24	Reportar a la Subred cualquier novedad o anomalía que se presente en el desarrollo del contrato.	SI		En los comités de obra realizados los jueves y las reuniones de diseño, la interventoría a informado las condiciones de la fase de obra y diseño establecidas en el contrato 5008 de 2022, a la fecha la interventoría se encuentra en revisión y mesas de trabajo para la aprobación de los diseños recibidos los diseños de todas las especialidades.
25	Colaborar con la SUBRED en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla, y que éste sea de la mejor calidad.	SI		La interventoría a realizado acompañamiento a la Subred Sur, para el cumplimiento del objeto de la obra establecida en el contrato 5008 de 2022, para ello recomendó a la entidad iniciar el proceso de incumplimiento por la fase de diseños establecida para el 19 de enero de 2023. Así mismo realiza seguimiento continuo a la etapa de obra, la cual se encuentra en etapa de cimentación.
26	Acatar los acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo del contrato con los funcionarios que la SUBRED designe como parte del equipo de seguimiento del mismo.	SI		La interventoría de obra acata los acuerdos con la Subred Sur, en el marco del desarrollo de la obra del contrato 5008 de 2022.

27	Disponer de todos los recursos que se requieran para el cumplimiento del objeto del presente contrato.	SI	La interventoría de obra ha dispuesto de los recursos técnicos, administrativos y tecnológicos para la ejecución del contrato.
28	Cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, así como verificar el cumplimiento de las mismas por el contratista de obra de manera mensual.	SI	La interventoría mensualmente, remite a la Subred Sur en el informe los soportes de cumplimiento de pago al sistema de seguridad social y parafiscales de los profesionales que participan en el desarrollo de la obra de la Torre de Urgencias del Hospital de Tunal.
29	Garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y ambientales para iniciar y desarrollar el objeto del contrato.	SI	Durante el desarrollo del contrato de interventoría, este ha cumplido con las condiciones establecidas en el presente contrato seguimiento a la obra, revisión de los productos correspondientes a la etapa de diseño, seguimiento a los trámites ante las empresas de servicios públicos, entidades distritales y curaduría urbana.
30	Obrar con buena fe, evitando dilaciones que puedan presentarse durante la ejecución del contrato.	SI	Durante el desarrollo del contrato de interventoría, no se ha presentado inconveniente con la presente obligación.
31	Constituir la garantía exigida en el presente contrato y presentarla a la SUBRED para su aprobación.	SI	Garantías aprobadas por la subred y publicadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II
32	Responder a las consultas efectuadas por la SUBRED dentro del término que se establezca.	SI	Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita, con relación a la fase de diseños y avance de la obra
33	Abstenerse de usar el nombre de LA SUBRED en actividades de publicidad, comunicados de prensa, avisos comerciales o similares, sin la expresa autorización escrita de la SUBRED.	SI	Durante el desarrollo del contrato no se ha presentado inconveniente con la presente obligación.
34	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. En caso de que durante la ejecución del presente contrato reciba tales peticiones o amenazas, deberá informarlo inmediatamente a LA SUBRED, y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	SI	Durante el desarrollo del contrato no se ha presentado inconveniente con la presente obligación o de conocimiento de la Subred
35	Las demás que se deriven tanto del contenido de la propuesta presentada como de la solicitud de servicios y de los documentos que forman parte integral del presente contrato, así como de la esencia y naturaleza del objeto contractual.	SI	Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita
36	Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas, financieras y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato.	SI	Durante el presente periodo no se ha presentado inconveniente con la presente obligación, si bien el contrato de obra presenta atraso. La interventoría a cumplido con lo establecido en la
37	Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente para la ejecución del objeto del contrato de interventoría y del contrato de obra, y sus liquidaciones.	SI	La interventoría vela para el cumplimiento en el contrato de obra y diseño aplicando la normatividad vigente de cada especialidad, con relación a la liquidación, a la fecha no se ha requerido dar cumplimiento, ya que los contratos de obra e interventoría se encuentran vigentes hasta el 19 de enero de 2024.
38	Garantizar que el contratista de obra cumpla con los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato.	SI	La interventoría de obra entregó a Curaduría Urbana 1, los documentos para la modificación de la Licencia de Construcción con el radicado No. 11001-1-23-0069 del 10 de febrero de 2023, dentro de los documentos radicados están los diseños arquitectónicos y estructurales revisados por el interventoría de obra.
39	Garantizar durante la ejecución del contrato de obra el cumplimiento de los plazos, términos, especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas.	SI	En el presente periodo el contratista de obra no cumplió con el plazo de la fase de diseño, de fecha de 19 de enero de 2023, por tanto la interventoría, adelanta proceso de incumplimiento de la fase, a la fecha continúan las mesas de trabajo para la revisión y adaptación de las observaciones emitidas por la interventoría, en cuanto a la ejecución de la obra se adelanta la etapa de cimentación, a la fecha se han ejecutado 25 pilotes, sin embargo el porcentaje de avance ponderado presenta atraso del 12.29%.
49	Asegurar que el contratista de obra cumpla la ejecución de las actividades con materiales de primera calidad, y dar cumplimiento de las recomendaciones mínimas de construcción.	NO	A la fecha el contrato de obra se encuentra en actividades de excavación, conformación de plataforma para pilotaje retiro de material sobrante, ejecución de 25 pilotes y otras actividades relacionadas en el informe de interventoría del mes de abril de 2023. En cuanto la calidad de los materiales, la interventoría se asegurará que el contratista de obra utilice los materiales y cumpla con las especificaciones aprobadas en la etapa de diseño.
50	Mantener permanente comunicación con la Subred Sur, y evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.	SI	Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita, en los comités de obra, reuniones realizadas con los profesionales de la subred e interventoría y en las reuniones con los especialistas.
51	Velar porque la ejecución del contrato de obra e interventoría no se interrumpa injustificadamente.	SI	Durante el presente periodo no se ha requerido interrumpir injustificadamente los contratos de obra e interventoría.

52	Contar con las herramientas físicas y tecnológicas (procesos, manuales, formatos, software) que permita desarrollar las actividades necesarias para la ejecución del objeto del contrato de obra e interventoría.	SI		La interventoría de obra, cuenta con las herramientas descritas en la presente obligación, las cuales se encuentran en la oficina central del consorcio y en la obra cuenta con un controlador con los equipos de cómputo, archivo requerido en obra.
53	Utilizar la información entregada por la Subred Sur estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.	SI		Durante el presente periodo no se ha presentado inconveniente en el cumplimiento de la presente obligación.
54	Presentar relación de personal a emplear en el desarrollo de la interventoría.	SI		La interventoría remitió a la Subred Sur, la información del personal establecido en el contrato en cada una de las etapas.
55	El interventor evaluará semanalmente la ejecución del contrato, revisando el cronograma de trabajo actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos y en caso de presentarse algún atraso, levantará un acta en la que señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso.	SI		La interventoría envía semanalmente un informe con la descripción del avance de obra, diseño y desde el aspecto financiero, así mismo en los comités de obra presenta reporte de cada una de las fases establecidas en el contrato de obra.
56	Pagar todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares, Nacionales y Distritales que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.	SI		Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita
57	Las demás que se establezcan en el contrato y las que se requieran a criterio del supervisor del contrato para la debida ejecución del mismo, teniendo en cuenta la naturaleza, el objeto, la oferta presentada y las condiciones del proceso, documentos que forman parte integral del presente contrato.	SI		Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita
58	El interventor deberá tener en cuenta que adicionalmente a los requerimientos técnicos y de personal, deberá contar con una oficina, la cual deberá estar apropiadamente equipada y demás implementos necesarios para ejecutar el contrato en condiciones óptimas.	SI		La interventoría cuenta con una oficina central para revisión de los productos de la etapa de diseño y campamento en la obra, con condiciones apropiadas para que personal realice el seguimiento de obra.
59	Contratar el personal idóneo para el desarrollo del objeto contractual de manera independiente y sin subordinación por parte de la Subred Sur. Realizar la vinculación del personal profesional, técnico, administrativo, y todo aquel que se requiera para dar inicio a la ejecución del contrato, de acuerdo a las aprobaciones realizadas por el supervisor del contrato, incluyendo su vinculación al sistema de seguridad social y parafiscal. Así mismo, deberá garantizar la disponibilidad de dicho personal para el cumplimiento de sus obligaciones.	SI		La interventoría es conocedora de la presente obligación, la vinculación es directamente con el Consorcio Unal Salud Futura y no tiene ninguna vinculación laboral con la Subred Sur.
60	El interventor hará saber al personal que contrate que no existe ningún vínculo laboral o contractual con la Subred.	SI		La interventoría es conocedora de la presente obligación, la vinculación es directamente con el Consorcio Unal Salud Futura y no tiene ninguna vinculación laboral con la Subred Sur.
61	Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.	N/A.		A la fecha no se ha requerido dar cumplimiento a la presente obligación.
62	Revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato de obra e interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a la Subred las aclaraciones del caso.	SI		La interventoría es conocedora de la presente obligación, las cuales son aplicables al cumplimiento del contrato de interventoría y vigila el cumplimiento del contrato de obra 5008 de 2022.
63	Revisar y verificar toda la documentación técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y económica requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el contrato sin ningún contratamiento.	SI		La interventoría revisa toda la documentación generada por el contratista de obra, en pro del normal desarrollo del mismo.
64	Garantizar que los amparos correspondientes a las garantías suscritas se hallen conforme lo exigido en los términos de condiciones del contrato, para efectos de su presentación y aprobación por parte de la Subred Sur.	SI		A la fecha los amparos se encuentran vigentes, los cuales se encuentran publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOOP 2.
65	Presentar la metodología y programación de actividades del contrato, debidamente aprobados por la interventoría. Así mismo el programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y el flujo de inversión del contrato de obra.	SI		La metodología fue avalada por la interventoría de obra, con relación a la programación de obra, a la fecha se presenta un atraso, en consecuencia la interventoría solicitó al contratista Plan de contingencia para lograr ponerse al día en la programación sobre todo las actividades de pilotaje a la fecha se han ejecutado 25.
66	Cumplir durante el desarrollo del contrato en lo referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano. Además, de ser necesario, se podrá exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando no esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.	SI		Los perfiles de los profesionales del contratista de obra, fueron aprobados por la interventoría, a la fecha no se han presentado modificaciones y/o cambios. Los profesionales de interventoría fueron aprobados por el Entidad, a la fecha no se ha requerido el cambio de personal.
67	Si el contratista solicita cambios de personal durante la ejecución del contrato, la interventoría deberá revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del contratista, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de condiciones, deja el registro respectivo e informar a la Subred Sur.	N/A		En el presente periodo no se ha requerido dar cumplimiento a la presente obligación.
68	Convocar y liderar la realización de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento al estado de avance del contrato de obra, y a los diferentes aspectos sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual estará integrado como mínimo por el contratista de obra, la interventoría y la Subred Sur.	SI		La interventoría convoca a los comités de obra que se realizan semanalmente, así mismo cuando se realizaron comités con especialistas tanto de obra como de interventoría, los cuales se describen en los informes mensuales de interventoría.
69	Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite la Subred Sur de acuerdo con los términos del requerimiento.	SI		Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita, avances de obra, porcentajes de ejecución, entre otros descritos en el informe mensual de interventoría.

70	Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, de seguimiento a los contratos, suspensión, reinicio, terminación, entrega, recibo final y liquidación.	SI	Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita, a la fecha se han suscrito actas de inicio, acta de terminación de la fase, de Diseño, a la fecha no se ha requerido suspensión de los contratos de obra e interventoría, y se continua con la ejecución de la obra.
71	Entregar y exponer a la Supervisión del contrato de interventoría la metodología de trabajo, procedimientos, formatos, y demás herramientas que se deberán cumplir para garantizar la correcta ejecución del contrato, con el fin de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas.	SI	Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita, se presentó formato de informe semanal y mensual, los cuales fueron concertados por las partes.
72	Mantener los controles topográficos y de instrumentación geotécnica, con la medición de parámetros de planimetría y altimetría, requeridos por los distintos componentes para la correcta ejecución del proyecto.	SI	El contratista ingreso a la obra, cuando se ha requerido cuenta con un grupo de topografía, por tanto la interventoría hace seguimiento a las actividades realizadas en este componente descritas en el informe mensual de interventoría.
73	Realizar las inspecciones y registros correspondientes para el levantamiento de las actas de vecindades antes del inicio de las obras.	SI	A la fecha se ha realizado el cumplimiento a la presente obligación.
74	Verificar el cumplimiento de la Construcción de los espacios arquitectónicos en concordancia y armonía con la Resolución 4149 de 1993, la Resolución 686 de 1998, Resolución 4445 de 1996, la Resolución 5042 de 1996, la Resolución 3100 de 2019, a través de las cuales se establecen las condiciones para el diseño y construcción de infraestructura hospitalaria, como en toda la normatividad aplicable y señalada en los pliegos de condiciones.	SI	En el mes de abril, el contratista de obra inicio con actividades de pilotaje, ejecutando 25 pilotes entre la mas importante.
75	Programar las actividades del contrato, y adoptará las medidas de reacción y planes de contingencia para superar las causas que puedan dar lugar a desviaciones que se presenten en la misma.	SI	La etapa de obra presenta atraso con relación al inicio de pilotaje, por tanto la interventoría ha solicitado al contratista de obra Plan de contingencia, y dar cumplimiento al mismo.
76	Verificar el cumplimiento del Plan de Acción Ambiental, el Plan de Contingencia, el Plan de manejo Silvicultural y el Plan de Manejo de Tránsito, así como asegurar el cumplimiento de los mismos.	SI	A la fecha la interventoría ha reiterado en comités de seguimiento y bajo oficio, el cumplimiento de la presente obligación.
77	Informar oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones, deberá comunicarle de manera inmediata a la Supervisión del contrato, para su estudio y evaluación, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportada con la debida justificación técnica, financiera, administrativa, jurídica y ambiental, según corresponda.	N/A	A la fecha no se ha requerido dar cumplimiento a la presente obligación, generada por modificaciones al contrato de obra e interventoría.
78	Garantizar permanentemente el cumplimiento de todas las obligaciones y entrega de los productos del contrato, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó.	SI	Si bien el contratista de obra incumplió con la Fase de Diseño, la interventoría realizó la recomendación a la Subred para iniciar el proceso de incumplimiento la cual se encuentra en trámite en la Subred. En la Etapa de obra, la interventoría solicito al Contratista de obra Plan de contingencia por el atraso presentado en la fase de pilotaje.
79	Suministrar la información que requieran la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., el Supervisor delegado y/o las Entidades de control de manera oportuna.	SI	La interventoría ha remitido la información y documentación requerida a la entidad. En el presente realizo acompañamiento en el recorrido de obra realizado por funcionarios de la SDS y de la Subred Sur.
80	Validar el diseño propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de manera tal que se protejan los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, y se evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos.	NO	A la fecha no se ha requerido diseño del cerramiento provisional, ya que actualmente se cuenta con el cerramiento del hospital que es en mampostería, por seguridad se mantendrá este, entre la obra y el hospital, el contratista de obra realizo cerramiento en superbord.
81	Validar la instalación de las vallas de la obra, en las condiciones y cantidades exigidas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., las cuales deberán actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecución del CONTRATO, según lo exigido por la curaduría Urbana y la normatividad aplicable.	SI	En el mes de marzo de 2023 el contratista de obra realizo la instalación de la valla publicitaria, la cual fue ubicada el ingreso de la obra, de acuerdo con las especificaciones establecidas por la Subred y la SDS.
82	Cumplir con el flujo de inversión del contrato, efectuando controles y ajustes periódicos de las actividades programadas a los que haya lugar.	SI	En el presente periodo el contratista de obra cumplirá el flujo de inversión, el cual será revisado por la interventoría de obra.
83	El contratista deberá dar cumplimiento a la utilización del libro o bitácora de obra para registrar en él, diariamente, las actividades en ejecución, novedades, recomendaciones e instrucciones, y demás actuaciones que considere el contratista, la interventoría y la supervisión.	N/A	Durante la ejecución de la etapa de obra, se hace el registro en la bitácora de las actividades realizadas en obra, la cual es firmada por contratista e interventoría.
84	Validar la instalación de cámaras o CCTV que permita a control remoto desde las oficinas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y desde la Secretaría Distrital de Salud, el monitoreo en tiempo real de la ejecución de las obras.	SI	A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a la presente no se ha iniciado con la actividad para dar cumplimiento a la presente obligación.
85	En el caso que el contratista de la obra identifique la necesidad de cambios en las especificaciones técnicas, éste deberá informar inmediatamente a la interventoría, quien igualmente le comunicara a la Supervisión. Cualquier cambio que se requiera efectuar a un diseño o especificación técnica de construcción, debe ser previamente autorizado por escrito por parte de la interventoría y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y del Supervisor. Por ningún motivo puede permitir efectuar cambios sin la previa autorización de la Supervisión.	NO	A la fecha no se ha requerido realizar cambio en las especificaciones técnicas
86	El contratista deberá acatar las instrucciones de carácter obligatorio dadas por la Supervisión de conformidad con lo establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.	SI	Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita
87	Realizar la medición y verificación de las cantidades de obra realmente ejecutadas, con el fin de realizar los cortes y actas parciales de obra para su facturación.	N/A	Durante el mes de marzo se realizaron las mediciones en conjunto, las cuales son soportes para los trámites de corte de obra.

88	Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., el supervisor del contrato o la Secretaría Distrital de Salud.	SI		La interventoría a participado a los diferentes comités de obra, especialistas de obra e interventoría, los cuales se encuentran relacionados en los informes mensuales.
89	Garantizar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el contratista efectuará los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos. En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el contratista deberá realizar la implementación de las acciones correctivas pertinentes.	SI		En la etapa de obra, la interventoría ha verificado las actividades ejecutadas en el presente mes, entre las que se encuentran relacionadas con la ejecución de 25 pilotes conformación de la plataforma para el piloteaje para el piloteaje y demás descritas en el informe mensual de interventoría.
90	Presentar la documentación de los laboratorios donde se llevarán a cabo los ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cuales deben ser certificados, así como asegurar la calibración de equipos utilizados durante la ejecución del proyecto de manera periódica.	SI		A la fecha la interventoría ha realizado la revisión y verificación de la documentación de los laboratorios, presentados por el contratista de obra.
91	Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad competente presentando los documentos necesarios para este fin.	SI		A la fecha la interventoría ha revisado los materiales pétreos utilizados en obra.
92	Verificar que se garantice la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello.	SI		En el mes de abril la interventoría de obra, ha verificado a través de las certificaciones, que los escombros estén dispuestos en las escombreras autorizadas.
93	Verificar que se garantice los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En caso de que no se dé cumplimiento a lo anterior la Supervisión podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.	SI		Las actividades de piloteaje están siendo supervisadas por la interventoría, lo mismo realiza en las demás actividades de obra.
94	Cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los pliegos de condiciones, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo y maquinaria exigido para la ejecución de los trabajos.	SI		A la fecha la interventoría ha cumplido con la obligación descrita referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano.
95	Poner en conocimiento de la Supervisión y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., de manera oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del contrato.	SI		En los informes mensuales de interventoría ha remitido copia de las comunicaciones generadas.
96	Llevar un registro de la provisión, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, totalmente controlados por técnicos de Insumi.	N/A		A la fecha no se ha requerido utilizar materiales explosivos en la obra.
97	Verificar, la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que no cumplan con las calidades y especificaciones técnicas exigidas.	N/A		A la fecha no se ha requerido dar cumplimiento a la presente obligación.
98	Presentar las modificaciones técnicas con procedimientos que sean convenientes para resolver problemas que puedan afectar las obras en construcción.	N/A		A la fecha no se ha requerido dar cumplimiento a la presente obligación.
99	Revisar los planos récord y manuales de operación y mantenimiento de obras y equipos elaborados cuando aplique.	N/A		A la fecha el contrato de obra se encuentra en excavación y retiro de escombros, por tanto no se ha requerido dar cumplimiento a la presente obligación.
100	Realizar los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el Plan de Acción Ambiental, cuando aplique.	N/A		A la fecha se realizan los registros establecidos en la presente obligación.
101	Elaborar y presentar para revisión y aprobación de la supervisión, las actas de mayores y menores cantidades de obra.	SI		A la fecha la interventoría realiza la aprobación de los cortes de obra, que son entregados a la Subred para su respectivo trámite.
102	Revisar las solicitudes con sus respectivos soportes en los casos que se requiera, items no previstos, mayores cantidades de obra y con ocasión a ello requiera igualmente adición presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto, remitiéndolos a la Supervisión para su evaluación. Le está prohibido al contratista permitir la ejecución de items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se haya validado por el supervisor o interventor del contrato según aplique.	N/A		A la fecha el contrato de obra no ha sufrido modificaciones técnicas y/o financieras, por tanto no se ha requerido dar cumplimiento a la presente obligación.
103	Revisar el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra -PAISO, presentado por el contratista de obra, para aprobación de la interventoría y la entidad, el cual deberá comunicarse al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y también deberá contar con la autorización de reactivación económica de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá D.C. Lo anterior de acuerdo con el marco normativo de emergencia sanitaria vigente.	SI		A la fecha el contrato de obra, aplica los protocolos de bioseguridad cuando se ha requerido el ingreso a las instalaciones del Hospital El Tunal.
104	Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza	SI		Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita
105	Presentar los informes en la forma y periodicidad.	SI		A la fecha la interventoría de los informes semanales entregados el primer día hábil de cada semana, así mismo hace entrega de los informes mensuales a la Entidad.
106	Dada la necesidad de suspender la ejecución del contrato, deberá remitir a la Subred Sur un concepto técnico y jurídico en el cual se soporte la solicitud a fin de que la Subred manifieste su aval o rechazo.	NO		SI bien el contratista de obra incumplió con la Fase de Diseño, donde la interventoría emitió informe del incumplimiento, a la fecha no se ha requerido suspender el contrato de obra, ya que no es condicional para continuar con la etapa de obra.
107	Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en la ejecución del proyecto, de tal manera que la Subred Sur tenga acceso a la misma en cualquier momento.	SI		Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita, archivando la documentación generada en el desarrollo del contrato 5008 de 2022.
108	Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, la interventoría y la Subred Sur, durante el desarrollo del contrato de obra e interventoría, de tal forma que la Subred Sur cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.	SI		Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita

109	Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución del contrato de obra e interventoría.	SI	Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita, levantando las actas de las reuniones y comités. realizados, acta de terminación de la etapa de diseño e inicio de la Etapa de Dotación, las cuales se encuentran publicadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP 2.
110	Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión.	SI	Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita, ha realizado en cada comité de seguimiento y con especialistas la respectiva acta con la firma en físico de los asistentes cuando es presencial y con soporte de asistencia por medio de pantallazo cuando el comité ha sido virtual.
111	Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.	NO	A la fecha no se ha requerido dar cumplimiento a la presente obligación, ya que no se ha recibido petición de particulares.
112	Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato de obra, apuntando a su optimización financiera y técnica.	SI	Del componente técnico la interventoría ha solicitado al contratista Plan de contingencia para reducir el atraso en la etapa de obra, por las actividades de pilotaje.
113	Atender oportunamente durante la fase contractual y post contractual del contrato de obra e interventoría, las solicitudes que le formule la Subred Sur en el marco de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto.	SI	Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita, teniendo en cuenta que el contratista incumplió con la fase de diseño, pactada hasta el 19 de enero de 2023, por tanto la interventoría entregó a la Subred el informe de incumplimiento de esta fase, actualmente se adelantan audiencias que han sido aplazadas. En relación a la etapa de obra, la interventoría solicitó al contratista plan de contingencia para reducir el atraso de las actividades de pilotaje.
114	Acompañar a la Subred Sur, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el contrato de obra e interventoría, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.	SI	A la fecha la interventoría hace el acompañamiento a la Entidad en el proceso del incumplimiento por la no entrega de los diseños, finalizada el 19 de enero de 2023.
115	Verificar que todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del contratista porte un documento que lo acredite como tal.	SI	El personal de obra se encuentra identificado.
116	Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la Subred Sur y/o el supervisor delegado.	SI	Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita
117	Informar a la Subred Sur con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas por parte del personal profesional del interventor, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecución del contrato.	SI	Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita, en los comités de obra realizados semanalmente y cuando la entidad lo ha requerido.
118	Velar por la expedición de las licencias o permisos o autorizaciones necesarias para la ejecución del proyecto, así mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementación.	SI	Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita, realizando trámites entre otras el DADP y demás descritos en el informe mensual de obra e interventoría.
119	Garantizar la implementación efectiva del plan de acompañamiento social, de acuerdo con las cláusulas contractuales establecidas. Así mismo, canalizará oportunamente a la Subred Sur las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.	SI	Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita
120	Implementar los programas de comunicación permanente con la comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollarán las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y beneficio de las mismas.	SI	A través del grupo de veedores de la obra se realiza el acompañamiento social.
121	Cumplir con las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlos al interior de su equipo de trabajo.	SI	Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita
122	Entregar todos los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato.	NO	A la fecha no se ha requerido dar cumplimiento a la presente obligación ya que todos los contratos derivados se encuentran vigentes.
123	El interventor será responsable, en caso de no prever, indagar, consultar, planear, controlar, vigilar, verificar, acompañar, advertir en todos y cada uno de los procesos, requisitos y trámites que deban cumplirse para la obtención de todos y cada uno de los permisos, licencias y/o aprobaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato de obra.	SI	A la fecha el contratista adelanta la modificación de la licencia de construcción, para ello la interventoría ha realizado la vigilancia y control.
124	Aprobar el Plan de Manejo Ambiental.	SI	Se ha requerido el Plan de Manejo Ambiental, no se ha recibido a la fecha
125	El interventor deberá efectuar controles periódicos de las actividades programadas, y suscribiendo las actas respectivas, así mismo recomendar y solicitar los ajustes a los que haya lugar.	SI	Durante el periodo la interventoría ha cumplido con la obligación descrita, en la etapa de diseño, remitió a la entidad el informe del presunto incumplimiento por la no entrega d de los diseños el 19 de enero de 2023, en la etapa de obra, ha solicitado inicio de actividades de pilotaje e implementar plan de contingencia para reducir el atraso presentando.
126	El interventor, en caso de considerar la necesidad de modificar el diseño o una especificación técnica de construcción, deberá aprobar por escrito dicha modificación. Por ningún motivo se deben efectuar cambios a los diseños por su cuenta, de lo contrario la responsabilidad será del interventor, incluyendo los costos que pudieran generarse.	SI	El contratista aun no ha remitido a la interventoría los diseños definitivos, en cuanto se requiera la interventoría dará cumplimiento a la presente obligación.
127	Solicitar por escrito cualquier solicitud de suscribir prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Esas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.	NO	A la fecha no se ha requerido realizar modificación al contrato de obra o de interventoría, sin embargo se adelanta proceso de incumplimiento al contrato de obra por la no entrega oportuna del los diseños pactada para el 19 de enero de 2023.

128	Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la Subred Sur, el supervisor del contrato o la Secretaría Distrital de Salud.	SI		La interventoría ha participado en los recorridos de obra programados por la Subred, y las visitas realizadas por varios funcionarios de la SDS.
129	Garantizar que las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En caso de que no se dé cumplimiento a lo anterior el interventor podrá ordenar las modificaciones que considere necesarias.	NO		A la fecha en la obra se realizan actividades de excavación y demolición, por tanto no se ha requerido dar cumplimiento a la presente obligación.
130	Elaborar junto con el contratista las actas de avance en la ejecución.	SI		La interventoría elabora en conjunto con el contratista el avance de ejecución.
131	Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas del contrato de obra e interventoría, así como de la relación de los documentos que se allegue para tal efecto.	SI		La interventoría lleva el registro de los pagos realizados por la Entidad, la cual se anexa en los informes mensuales de interventoría.
132	Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requerido por la Subred Sur y el supervisor delegado, en los cuales se presente el estado de ejecución, avance, registro fotográfico y terminación del contrato. El informe semanal deberá presentarse el primer día hábil de la semana y el mensual deberá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas, según el formato establecido, de acuerdo con las siguientes condiciones: INFORMES SEMANALES - INFORMES MENSUALES - INFORME FINAL.	SI		Durante el período la interventoría ha cumplido con la obligación descrita, entregado los informes mensuales y semanales. El informe final a la fecha no se ha requerido, teniendo en cuenta que aun se encuentra en ejecución la obra.
OBSERVACIONES:		PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL		97.33%
8. INFORMACION SOPORTES DE EJECUCION Y DOCUMENTOS ADJUNTOS				
VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES				
Plantillas/ certificación por parte de Revisor Fiscal Contador				
ESPECIFICANDO EL MES				
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISION	FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISION		ANEXOS (CD)	FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS	FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL	FECHA:

CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA

TASH
COLOMBIA

Bogotá D.C., Abril 19 de 2024.

Señores

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

Attn. GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON

Jefe Oficina Asesora

Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. 5009 de 2022

Asunto: Solicitud de prórroga contractual Abril 2024.

Respetados señores:

Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría N°5009 de 2022 suscrito entre la Subred Sur E.S.E. y el Consorcio Tunal Salud Futura vence el próximo 19 de marzo de 2024, hecho que actualmente comporta situaciones tales como:

1. Avanzar en el empalme entre cedente CONSORCIO TUNAL 2022 y el cesionario CONSORCIO HOSPITAL del CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO N° 5008 de 2022.
2. Se ha dado el reinicio de actividades de ejecución por parte del cesionario CONSORCIO HOSPITAL.
3. El pasado 15 de marzo mediante oficio CTSF-447-OBR-2024 se solicitó prórroga de un (1) mes desde el 20 de marzo de 2024 al 19 de abril de 2024 al contrato de interventoría N°5009 de 2022.
4. La SUBRED ha desplegado las gestiones necesarias ante la Secretaría Distrital de Salud para la solicitud del uso de excedentes a fin de adicionar el contrato de interventoría, proceso que ha sido bastante dispendioso y demorado, sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta por parte de la Secretaría Distrital de Salud.
5. El pasado 15 de abril se envió oficio CTSF-467-OBR-2024 a la SUBRED solicitando la prórroga contractual del contrato de interventoría N°5009 de 2022.

Nuestro compromiso como empresa y con la ciudad de Bogotá sigue vigente como desde el primer día y consideramos la posibilidad de aportar desde nuestro compromiso y capacidad legal por el término de ocho (8) días adicionales desde el 20 de abril de 2024 al 28 de abril de 2024 nuestro apoyo, sin que se cobre dinero alguno a la Subred y a efecto de poder prorrogarse el contrato de interventoría, mientras se surte el procedimiento respectivo de uso de excedentes ante la SDS.

CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA	TASH COLOMBIA
-------------------------------------	-------------------------

Bajo este contexto solicitamos se avale la prórroga al contrato de interventoría por el término de ocho (8) días, donde el costo administrativo será asumido directamente por el CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA.

Atentamente.


Fdo. LUIS SÁNCHEZ-HORNEROS
Representante Legal
Consortio Tunal Salud Futura



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S.E

Bogotá D.C., 19 abril 2024

Doctora
LUIS SANCHEZ-HORNEROS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA.

Asunto: RESPUESTA AL OFICIO CON ASUNTO" SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRACTUAL ABRIL 2024."

Respetado Señor:

Dando alcance a la solicitud de prórroga en lo oficio con asunto "Solicitud de prórroga contractual abril 2024." donde menciona que:

"Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría N°5009 de 2022 suscrito entre la Subred Sur E.S.E. y el Consorcio Tunal Salud Futura vence el próximo 19 de marzo de 2024, hecho que actualmente comporta situaciones tales como: 1. Avanzar en el empalme entre cedente CONSORCIO TUNAL 2022 y el cesionario CONSORCIO HOSPITAL del CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO N° 5008 de 2022. 2. Se ha dado el reinicio de actividades de ejecución por parte del cesionario CONSORCIO HOSPITAL. 3. El pasado 15 de marzo mediante oficio CTSF-447-OBR-2024 se solicitó prórroga de un (1) mes desde el 20 de marzo de 2024 al 19 de abril de 2024 al contrato de interventoría N°5009 de 2022. 4. La SUBRED ha desplegado las gestiones necesarias ante la Secretaría Distrital de Salud para la solicitud del uso de excedentes a fin de adicionar el contrato de interventoría, proceso que ha sido bastante dispendioso y demorado, sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta por parte de la Secretaría Distrital de Salud. 5. El pasado 15 de abril se envió oficio CTSF-467-OBR-2024 a la SUBRED solicitando la prórroga contractual del contrato de interventoría N°5009 de 2022. Nuestro compromiso como empresa y con la ciudad de Bogotá sigue vigente como desde el primer día y consideramos la posibilidad de aportar desde nuestro compromiso y capacidad legal por el término de ocho (8) días adicionales desde el 20 de abril de 2024 al 28 de abril de 2024 nuestro apoyo, sin que se cobre dinero alguno a la Subred y a efecto de poder prorrogarse el contrato de interventoría, mientras se surte el procedimiento respectivo de uso de excedentes ante la SDS."

Me permito conceptuar que atendiendo la necesidad de avanzar en la ejecución del PROYECTO URGENCIAS TUNAL el cual representa aporte a la ciudad de Bogotá dentro de la red distrital de urgencia y bajo el contexto de la LEY 80 DE 1993 que dispone en el

"... "ARTICULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.", además de existir





SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S.E

una gestión por la SUBRED consistente en haber efectuado las radicaciones en tiempo ante la Secretaría Distrital de Salud en lo relacionado con el visto bueno para uso de excedentes del convenio para soportar el contrato de interventoría, siendo este un trámite netamente administrativo, hace que conforme lo ha expuesto la misma jurisprudencia **SENTENCIA C-713 DE 2009 DEL SIETE (07) DE OCTUBRE DE DOS MIL NUEVE (2009) LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA EN SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL REFERENCIA: EXPEDIENTE D- 7663 MAGISTRADA PONENTE DRA. MARÍA VICTORIA CALLE** donde dispone:

...(…) "4. Finalidad de la contratación estatal en el Estado Social de Derecho y la Ley 1150 de 2007.

Para la jurisprudencia constitucional la actividad contractual en el Estado social de derecho es una modalidad de gestión pública, regida por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en los artículos 209 y 123 de la Constitución Política como parámetros específicos del cumplimiento de la función administrativa y "en general, constituyen núcleo axiológico inherente a la filosofía del Estado social de Derecho."18 El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos "instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. De hecho, la contratación del Estado es una de las formas de actuación pública de mayor utilización, pues muchos sostienen que el contrato estatal surge con la propia consolidación del Estado moderno, pues cuando éste asume la responsabilidad de prestar los servicios y adelantar funciones para la defensa de los derechos de los administrados y, por ese hecho, aumenta la complejidad de las tareas a su cargo, necesita del apoyo, la intervención y la experiencia que aportan los particulares".

El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la representan y de los contratistas.

Dentro de esta concepción, el contratista, además de estar vinculado al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato, queda supeditado al cumplimiento de los fines del Estado, puesto que concreta el interés general que representa la continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos, colaboración que no le impide la legítima obtención de utilidades, así como el cumplimiento de la función social que se requiere para la realización de dichos fines.

En este orden de ideas, la defensa del principio del interés general no sólo constituye la finalidad primordial sino el cimiento y la estructura de la contratación administrativa, y en esa medida todas las actividades que se desarrollan en torno a la contratación pública son preponderantemente regladas, quedando muy poco espacio para la discrecionalidad. De ahí, que el objetivo central del Estatuto de Contratación, Ley 80 de 1993, haya sido precisamente "disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales"; y el de la ley que lo reforma, Ley 1150 de 2007, "introducir medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y dictar otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos." La exposición de motivos del proyecto de ley de origen gubernamental que dio paso a la Ley 1150 de 2007 señala claramente su intención de realizar ajustes a la ley 80 de 1993, con el objeto de introducir medidas para mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión contractual y contrarrestar la corrupción.





SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S.E

Dada la evolución en materia de contratación pública y de las condiciones bajo las cuales los particulares contratan con el Estado, ya no se está ante reglas que buscan morigerar el poder exorbitante del Estado, sino ante reglas que pretenden satisfacer los principios que orientan la función administrativa, previstos en el artículo 209 de la Carta (igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad), y que imponen a las entidades estatales asegurar el cumplimiento de tales principios en los contratos que celebran. La reforma, según se anotó, tuvo como propósito general entender la contratación pública "como un instrumento dentro de la política de desarrollo del país" que responda a una realidad económica dinámica y cambiante para lo cual la mirada al derecho comparado y a las experiencias específicas de distintos organismos internacionales, como el Banco Mundial, fue fundamental principalmente en la intención de adecuar los procesos de selección a la naturaleza del objeto a contratar

*Se avale y acepte las razones de la propuesta esbozada por el contratista, las cuales fueron avaladas por la interventoría, atendiendo el contenido de la misma **LEY 80 DE 1993** en el*

.... (..)

*... "ARTICULO 5o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3º. de esta ley, los contratistas: **NUMERAL 2o.** Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramamientos que pudieran presentarse" y así mismo dar vía libre y aceptar en igual sentido las prórrogas por el término de un (1) mes del **CONTRATO DE OBRA 5008 – 2022.***

En cuanto al **CONTRATO DE INTERVENTORIA 5009 – 2022** de igual firma la prórroga por el término de un (8) días, Por lo anterior y para todos los efectos las prórrogas serán contados desde el 20 de abril 2024 hasta el 28 de abril 2024, en aras de evitar suspender la ejecución de las actividades programadas en el proyecto.

Cordialmente.

GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON
Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

Aprobó: Gloria Libia Polania A. – Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

Revisó: Adriana Posada S. – Asesora Financiera,

Revisó: José Napoleón Posada – Gerente de Proyectos

Revisó: Lidia Hemilet Cala Celis. – Asesor Jurídico

Proyectó: Carlos Eduardo Tovar Riaño – Coordinador de Proyectos



